Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Сейтханова Данагуль
Генподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»
Наименование объекта - Строительство здания "автомойка"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		30	30.11.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Строительство здания "автомойка"	1 262 718		-	-	-	-			1 262 718
Итого:	**1 262 718**	-	-	-	-	-		-	**1 262 718**

Заказчик: Сейтханова Данагуль
_____**Сейтханова Д.**

Генподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»
Директор _____**Сейткулов Б.**

ЖШС/ТОО «ОрдаЭнергоСтрой» БСН/БИН 190740031854

Заказчик: Сейтханова Данагуль
Генподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»
Наименование объекта - Строительство здания "автомойка"

А К Т №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Котлован										
1	**1101-0101-0337**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**22,64**	210,23	210,23	4760	4760	–	883	6094
					–	54,19	–	1227	–	451	
2	**1101-0101-0338**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**251,06**	262,52	262,52	65908	65908	–	12232	84392
					–	67,67	–	16989	–	6251	

3 1101-0102-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**20,7**	310,63	310,63	6430	6430	–	1193	8233
				–	80,07	–	1657	–	610	
4 412-102-0208	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (10,35х1,75) К=8,000;**	**т·км**	**289,8**	40		11592		–	–	12519
				–		–		–	927	
5 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**8,84**	2818,2	–	24913		–	17937	46278
				2818,2	–	24913		–	3428	
6 1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**282,54**	43,36	43,36	12251	12251	–	2653	16096
				–	13,04	–	3684	–	1192	
7 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**282,54**	228,21	108,76	64478	30729	0	34375	106762
				119,45	49,53	33749	13994	–	7908	
	Итого по разделу 1					**280 375**				

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

8	1106-0101-0101	**Устройство бетонной подготовки НР=91 %**	**м3**	**1,86**	39351,65	1529,01	73194	2844	67031	3600	82937
					1784,7	342,11	3320	636	–	6144	
9	1106-0101-0120	**Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР=91 %**	**м3**	**7,2**	49702,25	2762,19	357856	19888	294604	43316	433266
					6022,8	588,29	43364	4236	–	32094	
2.5 Фундамент Ф-1											
22	1106-0101-0101	**Устройство бетонной подготовки НР=91 %**	**м3**	**0,144**	39351,65	1529,01	5667	220	5189	278	6421
					1784,7	342,11	257	49	–	476	
23	1106-0101-0113	**Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР=91 %**	**м3**	**0,616**	51095,71	1601,49	31475	987	25719	4552	38909
					7742	377,72	4769	233	–	2882	
2.6 Фундамент под перегородки											
28	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**1,26**	46007,65	2762,19	57970	3480	46901	7580	70794
					6022,8	588,29	7589	741	–	5244	
		Итого по разделу 2					**632 327**				

<u>Раздел 4 Ригеля</u>

4.1 Устройство ригелей

41	1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-1 НР=91 %**	**м3**	**0,296**	67358,14	7897,55	19938	2338	11395	6138	28162

				20962,69	1823,98	6205	540	–	2086	
43	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**0,0152**	389901		5926		5926	–	6400
					–		–		–	474	
44	**1106-0701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-2 НР=91 %**	**м3**	**0,9**	67358,14	7897,55	60622	7108	34648	18662	85627
					20962,69	1823,98	18866	1642	–	6343	
45	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0,02795**	408502		11418		11418	–	12331
					–		–		–	913	
46	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	**т**	**0,0576**	391464		22548		22548	–	24352
					–		–		–	1804	
		Итого по разделу 4					**156 872**				
	Раздел 5 Перекрытие										
50	**1106-0801-0104**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %**	**м3**	**1,1**	69846,36	2085,6	76831	2294	56816	16613	100919
					16110	486,14	17721	535	–	7475	
		Итого по разделу 5					**100 919**				

Раздел 6 Стены 1 этажа

6.1 Перемычки металлические

65	**1109-0601-0102**	**Монтаж перемычек металических (Мп-5) НР=69 %**	**т конструкций**	**0,00409**	82680,42	3367,64	338	14	23	210	592
					73628	682,05	301	3	–	44	
66	**214-203-0402**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки 5 мм**	**т**	**0,00409**	518303		2120		2120	–	2290
					–		–		–	170	
67	**1109-0601-0102**	**Монтаж перемычек металических (Мп-6) НР=69 % К=2,000;**	**т конструкций**	**0,01052**	82680,42	3367,64	870	35	60	540	1523
					73628	682,05	775	7	–	113	
68	**214-203-0402**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки 5 мм К=2,000;**	**т**	**0,01052**	518303		5453		5453	–	5889
					–		–		–	436	

6.5 Кладка стен

106	**1108-0201-0501**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**4,1**	20852,81	4075,8	85497	16711	31046	38550	133970
					9204,85	1015,21	37740	4162	–	9924	
107	**290-000-0000 (пл)Прайс- лист**	**Ракушечный блок**	**шт**	**1216**	71,04		86385	0	86385	0	93295

				–			0	–	6911	
108 1108-0201-0501	Кладка стен внутренних армированных простых из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	2	43309,29	4075,8	86619	8152	60057	18805	113857
				9204,85	1015,21	18410	2030	–	8434	
	Итого по разделу 6					351 417				

Раздел 9 Кровля

9.1 Устройство кровли

138 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,8	177089,15	1065,55	141671	852	113781	24632	179607
				33797,2	413,46	27038	331	–	13304	
139 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,08	177907,08	1818,56	14233	145	12004	1933	17458
				26040,6	800,67	2083	64	–	1293	
146 1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	16	3449,21	30,02	55187	480	29336	23431	84907
				1585,69	6,06	25371	97	–	6289	
	Итого по разделу 6					281 973				
	Итого по акту					1 803 884				
	Итого со скидкой					1 262 718				

Заказчик: Сейтханова Данагуль

_____ **Сейтханова Д.**

Генподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»

Директор _____ **Сейткулов Б.**