Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Форма № кс-3

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за **сентябрь** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	18.01.2023	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ	**457 264 270**	**78 861 475**							**9 463 377**	**88 324 852**
Всего:	**457 264 270**	**78 861 475**							**9 463 377**	**88 324 852**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"**
(наименование, адрес)

Объект : **ВЫНОС СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 19

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **01-03-01 ВЫНОС СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
1		1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м³ грунта		526	3835,62	--	2017536	--	--	1452628	3747776
			НР - 72%; СП - 8%				3835,62	--	2017536	--		277612	
2		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта		462	1629,75	--	752945	--	--	542120	1398669
			НР - 72%; СП - 8%				1629,75	--	752945	--		103604	
3		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		462	298,38	139,43	137852	64416	--	74789	229651
			НР - 72%; СП - 8%				158,95	65,89	73435	30441		17011	
4		1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания		8,5	6072,58	294,94	51617	2507	32398	17284	74413
			НР - 99%; СП - 8%				1966,14	87,85	16712	747		5512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1	9,35	3465,00				32398		
5		1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²**	м короба		93	11359,71	1983,14	1056453	184432	643361	297354	1462111
			НР - 99%; СП - 8%				2458,71	770,94	228660	71697		108304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,034	3,162	125436,00				396629		
5.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,036	3,348	59186,00				198155		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**4016403**	**251355**	**675759**	**2384175**	**6912620**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**3089288**	**102885**	--	**512043**	
		Материалы	тенге					**4016403**				
		Всего заработная плата	тенге					**675759**				
		Накладные расходы	тенге						**3192173**			
		Сметная прибыль	тенге					**2384175**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					**512043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6912621**				
		Сметная заработная плата	тенге									**2040**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						**3192173**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6912621**				
		Сметная заработная плата	тенге									**2040**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						**3192173**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ										**6912621**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**3089288**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**251355**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**102885**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**675759**		
		- Накладные расходы	тенге								**2384175**	
		- Сметная прибыль	тенге								**512043**	

Итого по Форме	**6 912 621**
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	**283 417**
Итого с временными:	**7 196 038**
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	**7 252 168**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**145 043**
Итого в ценах 2022 г.	**7 397 211**
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	**7 730 484**
НДС-12%	**927 658**
Итого к оплате:	**8 658 142**
% конкурсной скидки	**0,95**
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	**8 225 235**

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт"

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : СООРУЖЕНИЕ ОПОР
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 20

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 СООРУЖЕНИЕ ОПОР

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой										
			РАЗДЕЛ 1.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1А и №2А										
			СТОЙКИ										
1		1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м, Укрупненная сборка, полигон. Монтаж	т конструкций		41,615	44299,90	19830,15	1843540	825232	463971	572126	2608919
			[illegible]				13320,60	6604,13	554337	274831		193253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		41,615	21873,46	13881,10	910264	577662	--	362239	1374303
			[illegible] СП - 8%				7992,36	4622,88	332602	192381		101800	
3		1130-0506-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=1,7	Строения мостов пролетные стальные. Окраска-(огрунтовка 3 слоя + окраска 2 слоя). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т		45,073	25527,33	--	1150593	--	--	966499	2286459

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 84%, СП - 8%			25527,33	--	1150593	--		169367	
4		1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м² окрашиваемой поверхности	110	1381,63	271,11	151979	29822	52923	69038	238699
			НР - 84%, СП - 8%			629,40	117,77	69234	12955		17681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5		261-105-0153 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	94,05	2835,00	--	266632	--	266632	--	287963
						--	--	--	--		21331	
6		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	41,8	2922,00	--	122140	--	122140	--	131911
						--	--	--	--		9771	
			ВОДООТВОД И ОКРАСКА									
7		1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба настенные. Устройство	м желобов	23,6	8042,63	260,75	189806	6154	146456	36138	244020
			НР - 84%, СП - 8%			1576,10	88,35	37196	2085		18075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,189	1018274,00	--	192454	--	192454	--	207850
			НР - 84%			--	--	--	--		15396	
9		217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	15	783,00	--	11745	--	11745	--	12685
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
10		261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	3	1505,00	--	4515	--	4515	--	4876
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
11		1130-0506-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=1,7	Строения мостов пролетные стальные. Окраска-(огрунтовка 3 слоя + окраска 2 слоя). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т	0,189	25527,33	--	4825	--	--	4053	9588
			НР - 84%, СП - 8%			25527,33	--	4825	--		710	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м² окрашиваемой поверхности	5	1381,63	271,11	6908	1356	2405	3138	10850
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,40	117,77	3147	589		804	
13		261-105-0153 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	4,5	2835,00	--	12758	--	12758	--	13779
						--	--	--	--		1021	
14		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	3	2922,00	--	8766	--	8766	--	9467
						--	--	--	--		701	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4876925	1440226	1284765	2013231	7441369
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2151934	482841	--	551211	
			Материалы	тенге				2123121				
			Всего заработная плата	тенге				201785				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1280624			
			Накладные расходы	тенге				619010				
			Сметная прибыль	тенге				1078866				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				256158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3458145				
			Сметная заработная плата	тенге					1280624			613
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				2753804				
			Материалы	тенге				463972				
			Всего заработная плата	тенге					1354151			
			Накладные расходы	тенге				934365				
			Сметная прибыль	тенге				295053				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	тенге				3983222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
			Сметная заработная плата	тенге					1354151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7441367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1268
			Сметная заработная плата	тенге					2634775			
			РАЗДЕЛ 2.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1Б и №2Б									
			ОКРАСКА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Окраска поверхности опор перхлорвиниловыми красками. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	м² окрашиваемой поверхности	31,6	926,36	51,62	29273	1632	11339	14350	47112
			НР - 84%; СП - 8%			515,89	24,70	16302	781		3490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	м² окрашиваемой поверхности	31,6	1381,63	271,11	43660	8568	15203	19833	68572
			НР - 84%; СП - 8%			629,40	117,77	19889	3722		5079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	м² изолируемой поверхности	3	5746,88	289,70	17241	870	11256	4554	23539
			НР - 84%; СП - 8%			1705,11	102,20	5115	307		1744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка)**	м³ грунта	4	43,90	43,90	176	176	--	39	232
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,63	--	55		17	
19		1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 50м)**	м³ грунта	4	174,65	174,65	699	699	--	156	923
			НР - 72%; СП - 8%			--	54,21	--	217		68	
20		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	4	298,38	139,43	1194	558	--	648	1989
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	65,89	636	264		147	
21		1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	4	135,61	114,55	542	458	12	140	737
			НР - 72%; СП - 8%			17,96	30,62	72	122		55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				92785	12961	37810	39720	143104
			Стоимость общестроительных работ	тенге				42014	5468	--	10600	
			Материалы	тенге				92785				
			Всего заработная плата	тенге				37811				
			Накладные расходы	тенге					47482			
								39720				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				10600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				143105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	тенге					47482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				143105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	тенге					47482			
			РАЗДЕЛ 3.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1В и №2В									
			ОКРАСКА									
22		1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Окраска поверхности опор перхлорвиниловыми красками. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**23,6**	926,36	51,62	21862	1218	8469	10717	35185
			НР - 84%; СП - 8%			515,89	24,70	12175	583		2606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**23,6**	1381,63	271,11	32606	6398	11354	14812	51211
			НР - 84%; СП - 8%			629,40	117,77	14854	2779		3793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24		1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м² изолируемой поверхности**	**3**	5746,88	289,70	17241	870	11256	4554	23539
			НР - 84%; СП - 8%			1705,11	102,20	5115	307		1744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка)**	**м³ грунта**	**4**	43,90	43,90	176	176	--	39	232
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,63	--	55		17	
26		1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 50м)**	**м³ грунта**	**4**	174,65	174,65	699	699	--	156	923
			НР - 72%; СП - 8%			--	54,21	--	217		68	
27		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**4**	298,38	139,43	1194	558	--	648	1989
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	65,89	636	264		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	4	135,61	114,55	542	458	12	140	737
		НР - 72% СП - 8%			17,96	30,62	72	122		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				74320	10377	31091	31066	113816
		Стоимость общестроительных работ	тенге				32852	4327	--	8430	
		Материалы	тенге				74320				
		Всего заработная плата	тенге				31091				
		Накладные расходы	тенге					37179			
		Сметная прибыль	тенге				31066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113816				
		Сметная заработная плата	тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					37179			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113816				
		Сметная заработная плата	тенге								18
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					37179			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7698283
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2226800				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1463564			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					492636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1353669		
		- Накладные расходы	тенге							2084017	
		- Сметная прибыль	тенге							570241	

Итого по Форме	7 698 283
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	315 630
Итого с временными:	8 013 913
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	8 076 421
Непредвиденные работы и затраты - 2%	161 528
Итого в ценах 2022 г.	8 237 950
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	8 609 101
НДС-12%	1 033 092
Итого к оплате:	9 642 193
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	9 160 084

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 21

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ										
1		1130-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Строения пролетные стальные длиной до 88 м. Подъем**	м подъема пролетного строения. С учетом погрузки на базе и разгрузке на объекте	0,3		1732070,67	168580,17	519621	50574	257202	190573	767010
			НР - 84% СП - 8%				706151,52	50090,48	211845	15027		56816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		222-527-0102	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,69	0,207	1008038,00				208664		
2		1130-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Строения пролетные длиной до 88 м. Опускание**	м опускания пролетного строения. С учетом погрузки на базе и разгрузке на объекте	0,3		1347203,70	88177,08	404161	26454	257201	107801	552919
			НР - 84% СП - 8%				401687,64	26095,04	120506	7829		40957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		222-527-0102	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,69	0,207	1008038,00				208664		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3		1130-0504-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м² изолируемой поверхности	126,4		4985,09	16,14	630115	2041	569629	49819	734329
			НР - 84%; СП - 8%				462,38	6,84	58445	865		54395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м²	1,25	158	3490,00				551420		
4		1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см. Устройство	м² покрытия	120,4		1654,99	5,22	199261	628	157202	45002	263804
			НР - 108%; СП - 8%				344,11	1,97	41431	237		19541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,005	0,602	3465,00				2086		
4.2		212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0714	8,59656	16553,00				142299		
5		1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101- до 5 см	м² покрытия	120,4		1022,94	--	123162	--	96461	28837	164159
			НР - 108%; СП - 8%				221,77	--	26701	--		12160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0484	5,82736	16553,00				96460		
6		1127-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м шва	6		4223,22	3829,87	25339	22980	1396	7448	35410
			НР - 108%; СП - 8%				160,44	988,92	963	5934		2623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,0036	166982,00				601		
6.2		261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	0,4	2,4	241,00				578		
7		1130-0506-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=1,7	Строения мостов пролетные стальные. Окраска-(огрунтовка 3 слоя + окраска 2 слоя). Выполнение работ на одной половине проезжей части дорог и при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т	39,854		25527,33	--	1017366	--	--	854588	2021710
			НР - 84%; СП - 8%				25527,33	--	1017366	--		149756	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8		1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м² окрашиваемой поверхности	771,1		1381,63	271,11	1065375	209052	370993	483958	1673279
			НР - 84% СП - 8%				629,40	117,77	485330	90812		123947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,15422	1008038,00				155460		
8.2		215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м³	0,002	1,5422	125436,00				193447		
9		261-105-0153 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	659,29		2835,00	--	1869087	--	1869087	--	2018614
			СП - 8%				--	--	--	--		149527	
10		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	293,02		2922,00	--	856204	--	856204	--	924700
			СП - 8%				--	--	--	--		68496	
			ОГРАЖДЕНИЕ										
			==========										
11		1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Установка стальных сварных перил и креплений с окраской. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т	1,817		181525,73	410,77	329832	747	354	276180	654493
			НР - 84% СП - 8%				180919,66	30,12	328731	55		48481	
12		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦИНОТАН за ДВА раза	м²	195,2		180,65	7,29	35263	1423	2229	21942	61781
			НР - 69% СП - 8%				161,94	0,97	31611	189		4575	
13		261-105-0153 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	164,59		2835,00	--	466613	--	466613	--	503942
			СП - 8%				--	--	--	--		37329	
14		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	73,15		2922,00	--	213744	--	213744	--	230844
			СП - 8%				--	--	--	--		17100	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									10606994
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2322929				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					313899			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					120948			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5118317		
			- Накладные расходы	тенге							2066148	
			- Сметная прибыль	тенге							785703	

Итого по Форме	10 606 994
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	434 887
Итого с временными:	11 041 881
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	11 128 007
Непредвиденные работы и затраты - 2%	222 560
Итого в ценах 2022 г.	11 350 568
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	11 861 955
НДС-12%	1 423 435
Итого к оплате:	13 285 389
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	12 621 120

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 22

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1, №2										
1		1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук**										
			НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	134,7		8818,46	501,38	1187847	67536	467967	631631	1965036
2		231-201-0509 РСНБ РК 2022	**Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм**				4842,94	145,54	652344	19604		145558	
			СП - 8%	м²	138,0675		36118,00	--	4986722	--	4986722	--	5385660
							--	--	--	--		398938	
			ОКРАСКА ПЕРИЛ										
3		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦИНОТАН за ДВА раза**										
			НР - 69%; СП - 8%	м²	288		180,65	7,29	52027	2099	3289	32374	91152
4		261-105-0153 РСНБ РК 2022	**Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**				161,94	0,97	46639	279		6751	
			СП - 8%	кг	246,24		2835,00	--	698090	--	698090	--	753937
							--	--	--	--		55847	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл									
			СП - 8%	кг	109,44	2922,00	--	319784	--	319784	--	345367
						--	--	--	--		25583	
			ОКРАСКА КОСОУРОВ									
6		1130-0506-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Строения мостов пролетные стальные. Окраска-(3 слоя). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2									
			НР - 84% СП - 8%	т	24,866	15016,08	--	373390	--	--	313648	742001
						15016,08	--	373390	--		54963	
7		1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м² окрашиваемой поверхности								
			НР - 84% СП - 8%		546	1381,63	271,11	754370	148026	262692	342681	1184815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,40	117,77	343652	64302		87764	
7.1		222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002 0,1092	1008038,00				110078		
7.2		215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м³	0,002 1,092	125436,00				136976		
8		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦИНОТАН за ДВА раза									
			НР - 69% СП - 8%	м²	546	180,65	7,29	98635	3981	6235	61376	172809
						161,94	0,97	88419	530		12798	
9		261-105-0153 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл									
			СП - 8%	кг	466,83	2835,00	--	1323463	--	1323463	--	1429340
						--	--	--	--		105877	
10		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл									
			СП - 8%	кг	207,48	2922,00	--	606257	--	606257	--	654758
						--	--	--	--		48501	
			ОКРАСКА М/К НАВЕСА									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11		1130-0506-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Строения мостов пролетные стальные. Окраска-(3 слоя). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2										
			НР - 84%; СП - 8%	т		3,586	15016.08	--	53848	--	--	45232	107006
							15016.08	--	53848	--		7926	
12		1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2										
			НР - 84%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности		77,4	1381.63	271,11	106938	20984	37238	48578	167957
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				629.40	117,77	48716	9115		12441	
12.1		222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,01548	1008038,00				15604		
12.2		215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м³	0,002	0,1548	125436,00				19417		
13		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦИНОТАН за ДВА раза										
			НР - 69%; СП - 8%	м²		77,4	180.65	7,29	13982	564	884	8701	24497
							161.94	0,97	12534	75		1814	
14		261-105-0153 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл										
			СП - 8%	кг		66,18	2835,00	--	187620	--	187620	--	202630
15		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл				--	--	--	--		15010	
			СП - 8%	кг		29,41	2922,00	--	85936	--	85936	--	92811
							--	--	--	--		6875	
		ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТОМ											
16		1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		0,09	206991,39	4139,08	18629	373	288	12471	33588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				199639,08	1176,13	17968	106		2488	
16.1		261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	2453940,00				22		
16.2		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000324	289955,00				94		
16.3		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	623062,00				34		
16.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000175	545661,00				95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	222-526-0105 РСНБ РК 2022 тех.часть табл.6 П.6	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,09	1064808,00	--	95833	--	95833	--	103500
					--	--	--	--		7667	
18	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м² поверхности козырька	205,2	5414,74	8,62	1111105	1769	875917	187132	1402097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1137,52	2,42	233419	497		103860	
19	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м²	209,304	3667,00	--	767518	--	767518	--	828919
					--	--	--	--		61401	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15687880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1870929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					245332			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					94508			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10725735		
		- Накладные расходы	тенге							1683824	
		- Сметная прибыль	тенге							1162062	

Итого по Форме	15 687 880
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	643 203
Итого с временными:	16 331 083
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	16 458 466
Непредвиденные работы и затраты - 2%	329 169
Итого в ценах 2022 г.	16 787 635
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	17 543 983
НДС-12%	2 105 278
Итого к оплате:	19 649 261
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	18 666 798

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор
ТОО "AJS Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 23

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА										
			УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ										
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭС.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 1										
1		1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		21682,92 5117,36	1513,14 598,29	21683 5117	1513 598	15053	4115 2064	27862
2		515-301-0105 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-4174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А	шт.	1		689601,00 --	-- --	689601 --	-- --	 689601	-- --	689601
3		1313-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,572		353731,29 307041,72	22438,19 5419,43	202334 175628	12835 3100	13871	109024 24909	336267
4		515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 16 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1		5558641,00 --	-- --	5558641 --	-- --	 5558641	-- --	5558641

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9732,48	197,84	9732	198	4131	3933	14758
			НР - 72%, СП - 8%			5402,61	59,82	5403	60		1093	
6		247-204-3403 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	15282,00	--	15282	--	15282	--	16505
			СП - 8%			--	--	--	--		1223	
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭС.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 2									
7		1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	93	522,47	218,81	48590	20350	5329	22202	76456
			НР - 72%, СП - 8%			246,36	85,21	22911	7925		5664	
8		243-110-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,093	880847,00	--	81919	--	81919	--	88473
			СП - 8%			--	--	--	--		6554	
			ТРУБЫ И КРЕПЛЕНИЯ									
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭС.СО ЛИСТ 1,2 ПУНКТ 3									
9		1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	42	1149,53	109,89	48280	4616	3586	30177	84733
			НР - 72%, СП - 8%			954,23	43,68	40078	1835		6276	
10		241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,5 мм	м	42	1413,00	--	59346	--	59346	--	64094
			СП - 8%			--	--	--	--		4748	
11		1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	24,026	282969,55	--	6798626	--	206517	5010002	12753319
			НР - 76%, СП - 8%			274373,95	--	6592109	--		944690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1		215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,08 1,92208	105225,00				202251		
12		241-404-0503 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	24	3943,00	--	94632	--	94632	--	102203
			СП - 8%			--	--	--	--		7571	
13		1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1245,22	75,05	12452	751	4783	5076	18930

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 32%, СП - 8%									
14		243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	691,82	13,17	6918	132		1402	
			СП - 8%			337,00	--	3370	--	3370	--	3640
15		261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4	--	--	--	--		270	
			СП - 8%			300,00	--	1200	--	1200	--	1296
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			--	--	--	--		96	
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭС.СО ЛИСТ 2 ПУНКТ 4									
16		241-507-0101 РСНБ РК 2022	Муфта МВ ГОСТ 6942-98 диаметром до 50 мм	шт.	2	1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
17		1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	2	1267,34	--	2535	--	24	1532	4392
			СП - 8%			1255,57	--	2511	--		325	
18		247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 150 мм х 101 мм, IP55	шт.	2	14565,00	--	29130	--	29130	--	31460
			СП - 8%			--	--	--	--		2330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13680033	40263	540853	5186061	19875524
			Стоимость оборудования	тенге				6850675	13650	6248242	1009429	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				6248242				
			Стоимость монтажных работ	тенге				6248242				
			Материалы	тенге				345606				
			Всего заработная плата	тенге				46780				
			Накладные расходы	тенге					272216			
			Сметная прибыль	тенге				176059				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				41733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				563398				
			Сметная заработная плата	тенге								130
			Стоимость общестроительных работ	тенге					272216			
			Материалы	тенге				7086185				
			Всего заработная плата	тенге				206518				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					6592109			
			Накладные расходы	тенге				287559				
			Сметная прибыль	тенге				5010002				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				967696				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13063883				
			Сметная заработная плата	тенге								3969
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6592109			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19875523				
			Сметная заработная плата	тенге								4099
									6864325			
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА									
			ЩИТЫ И МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭН.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 1									
19		1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 500х400х220 мм. Установка	шт.	1	7548,11	2264,64	7548	2265	166	4376	12878

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 8%			5117,36	960,79	5117	961		954	
20		1308-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	3	412,49	1,32	1237	4	82	830	2233
			НР - 72% СП - 8%			383,80	0,60	1151	2		165	
21		515-301-0126 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9602-3474 УХЛ3 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	593673,00	--	593673	--		--	593673
						--	--	--	--	593673	--	
			ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭН.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 2									
22		1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Установка стальных сварных перил и креплений с окраской. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т	0,152	181525,73	410,77	27592	63	29	23104	54751
			НР -			180919,66	30,12	27500	5		4056	
23		222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,152	1026065,00	--	155962	--	155962	--	168439
			СП - 8%			--	--	--	--		12477	
24		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦИНОТАН за ДВА раза	м²	23,104	180,65	7,29	4174	168	265	2597	7313
			НР - 72% СП - 8%			161,94	0,97	3741	22		542	
25		261-105-0153 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	19,86944	2835,00	--	56330	--	56330	--	60836
			СП - 8%			--	--	--	--		4506	
26		261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	8,77952	2922,00	--	25654	--	25654	--	27706
			СП - 8%			--	--	--	--		2052	
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ									
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭН.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 3									
27		1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	7	7683,73	1518,39	53786	10629	16291	25355	85472
			НР - 72% СП - 8%			3838,02	1192,65	26866	8349		6331	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		247-103-0224 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	7	67627,00	--	473389	--	473389	--	511260
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		37871	
29		1308-0305-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор. Установка	шт.	8	6033,58	406,78	48269	3254	12878	24114	78174
			НР - 72%; СП - 8%			4017,13	169,31	32137	1354		5791	
30		247-103-0933 РСНБ РК 2022	Прожектор типа ДКУ-LED-01-60W, мощность 60 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	8	17433,00	--	139464	--	139464	--	150621
						--	--	--	--		11157	
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭН.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 4									
31		1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	522,47	218,81	67921	28445	7449	31035	106873
			НР - 72%; СП - 8%			246,36	85,21	32027	11077		7917	
32		243-110-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,13	282084,00	--	36671	--	36671	--	39605
						--	--	--	--		2934	
33		1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Затягивание кабеля в ОПОРЫ	м	25	172,42	2,64	4311	66	667	2598	7462
			НР - 72%; СП - 8%			143,13	1,20	3578	30		553	
34		243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	371741,00	--	9294	--	9294	--	10037
			НР - 8%			--	--	--	--		743	
			ТРУБЫ И КРЕПЛЕНИЯ									
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭН.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 5									
35		1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	105	1149,53	109,89	120701	11538	8969	75443	211835
			НР - 72%; СП - 8%			954,23	43,68	100194	4586		15691	
36		241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,5 мм	м	105	1413,00	--	148365	--	148365	--	160234
			СП - 8%			--	--	--	--		11869	
37		1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	282969,55	--	2830	--	86	2085	5308
			НР - 76%; СП - 8%			274373,95	--	2744	--		393	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1		215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,08 0,0008	105225,00				84		
38		241-404-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 50х3,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	10	1398,00	--	13980	--	13980	--	15098
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
39		1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	1245,22	75,05	24904	1501	9567	10152	37860
						691,82	13,17	13836	263		2804	
40		243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	20	337,00	--	6740	--	6740	--	7279
						--	--	--	--		539	
41		261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	300,00	--	300	--	300	--	324
						--	--	--	--		24	
42		241-507-0101 РСНБ РК 2022	Муфта МВ ГОСТ 6942-98 диаметром до 50 мм	шт.	18	1340,00	--	24120	--	24120	--	26050
						--	--	--	--		1930	
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭН.СО ЛИСТ 2 ПУНКТ 6									
43		1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	21	1267,34	--	26614	--	247	16084	46114
			НР - 6% СП - 8%			1255,57	--	26367	--		3416	
44		247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 150 мм х 101 мм, IP55	шт.	21	14565,00	--	305865	--	305865	--	330334
			СП - 8%			--	--	--	--		24469	
45		261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,54	5671,00	--	3062	--	3062	--	3307
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯЩИКА ЯУО-9602 ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭН.СО ЛИСТ 2 ПУНКТ 7									
46		214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0525	463375,00	--	24327	--	24327	--	26273
			СП - 8%			--	--	--	--		1946	
47		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5	22442,00	--	11221	--	11221	--	12119
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2418304	57933	1491440	217773	2799468
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				275258	26649	593673	163391	22674991
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7125933				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					98196			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					40299			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2032294		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						6841915		
			- Накладные расходы	тенге							5403834	
			- Сметная прибыль	тенге							1172820	
			Итого по Форме			15 833 076	6 841 915	22 674 991				
			Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%			649 156		649 156				
			Итого с временными:			16 482 232		16 482 232				
			С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%			16 610 794		16 610 794				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			332 216		332 216				
			Итого в ценах 2022 г.			16 943 009	6 841 915	23 784 924				
			В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869			17 706 358	7 150 170	24 856 527				
			НДС-12%			2 124 763	858 020	2 982 783				
			Итого к оплате:			19 831 120	8 008 190	27 839 311				
			% конкурсной скидки			0,95	0,95					
			Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки			18 839 564	7 607 781	26 447 345				
			Итого к оплате:					26 447 345				

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 24

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕСАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ													
1	1	1147-0116-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка в мягкой упаковке	шт.	15		12707,40	553,20	190611	8298	42138	126525	342507
			НР - 88% СП - 8%				9345,03	240,23	140175	3603		25371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	414-102-0101 РСНБ РК 2022	Выкопанные деревья. Погрузка	т	2,55		834,00	--	2127	--		--	2297
			СП - 8%				--	--	--	--		170	
3	3	411-103-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	38,25		75,00	--	2869	--		--	3099
			СП - 8%				--	--	--	--		230	
4	4	414-102-0102 РСНБ РК 2022	Выкопанные деревья. Разгрузка	т	2,55		471,00	--	1201	--		--	1297
			СП - 8%				--	--	--	--		96	
5	5	1147-0102-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	15		4424,05	--	66361	--	16423	43945	119131
			НР - 88% СП - 8%				3329,17	--	49938	--		8825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	15	4739,82	1438,93	71097	21584	2298	48701	129381
			НР - 88%; СП - 8%			3147,64	541,80	47215	8127		9584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				334266	29882	60859	219171	597712
			Стоимость общестроительных работ	тенге				237328	11730	--	44276	
			Материалы	тенге				334266				
			Всего заработная плата	тенге				60860				
			Транспортные расходы	тенге					249058			
			Накладные расходы	тенге				6197				
			Сметная прибыль	тенге				219171				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				44276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				597713				
			Сметная заработная плата	тенге								131
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					249058			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				597713				
			Сметная заработная плата	тенге								131
									249058			
			РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
7	7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная надвижка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10(20) м	м³	154	63,52	63,52	9782	9782	--	2187	12927
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,72	--	3037		958	
8	8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	154	52,92	52,92	8150	8150	--	1820	10768
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,42	--	2529		798	
9	9	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	593	430,50	257,28	255287	152568	38497	92407	375512
			НР - 88%; СП - 8%			108,30	68,78	64222	40787		27818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	534	3125,32	--	1668921	--	--	1201623	3100185
			НР - 72%; СП - 8%			3125,32	--	1668921	--		229641	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	227,2	298,38	139,43	67792	31678	--	36779	112937
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	65,89	36113	14970		8366	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	527,66	1629,75	--	859954	--	--	619167	1597449
			НР - 72%; СП - 8%			1629,75	--	859954	--		118328	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (30 см). Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**6,312**	**4804,91**	**1703,38**	**30329**	**10752**	**17887**	**4905**	**38053**
			НР - 108% СП - 8%			**267,74**	**451,77**	**1690**	**2852**		**2819**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (ЩГПС), дресвы (18см). Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**3,7872**	**5119,67**	**1703,38**	**19389**	**6451**	**11924**	**2943**	**24118**
			НР - 108% СП - 8%			**267,74**	**451,77**	**1014**	**1711**		**1787**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (5 см). Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**0,7**	**4804,91**	**1703,38**	**3363**	**1192**	**1984**	**544**	**4220**
			НР - 108% СП - 8%			**267,74**	**451,77**	**187**	**316**		**313**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0.86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**105,2**	**2663,60**	**52,44**	**280211**	**5517**	**123211**	**166200**	**482125**
			НР - 108% СП - 8%			**1439,95**	**22,87**	**151483**	**2406**		**35713**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Бортовой камень БР100.20.8**	**м³**	**1,6832**	**64667,00**	**--**	**108847**	**--**	**108847**	**--**	**117555**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8708**	
18	18	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**45,4**	**3395,02**	**52,44**	**154134**	**2380**	**61197**	**98923**	**273302**
			НР - 108% СП - 8%			**1994,65**	**22,87**	**90557**	**1038**		**20245**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	255-201-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП(2ГП)**	**м**	**45,4**	**21819,60**	**--**	**990610**	**--**	**990610**	**--**	**1069859**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79249**	
		ТРОТУАРЫ										
20	20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**64,8**	**5720,14**	**1639,35**	**370665**	**106230**	**247085**	**49070**	**453314**
			НР - 108% СП - 8%			**267,74**	**433,43**	**17350**	**28086**		**33579**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м² покрытия**	**209**	**1415,16**	**243,17**	**295768**	**50823**	**140173**	**131135**	**461056**
			НР - 108% СП - 8%			**501,30**	**79,66**	**104772**	**16649**		**34153**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,7л на 1м²). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин	т	0,146	176350,79	4359,33	25747	637	25110	329	28162
			НР - 98%; СП - 8%			--	2087,61	--	305		2086	
23	23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см. Устройство	м² покрытия	209	1648,73	5,22	344585	1091	271575	78118	456519
			НР - 98%; СП - 8%			344,11	1,97	71919	412		33816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101- до 5 см	м² покрытия	209	1022,94	--	213794	--	167444	50058	284961
			НР - 98%; СП - 8%			221,77	--	46350	--		21109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство отмостки из бетона В7,5. Устройство	м³	0,69	31977,31	1629,22	22064	1124	15332	5532	29804
			НР - 98%; СП - 8%			8128,07	682,72	5608	471		2208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА									
26	26	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	52,38	5848,02	39,76	306319	2083	239617	70654	407131
			НР - 98%; СП - 8%			1233,65	15,31	64619	802		30158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м²	52,38	8659,00	--	453558	--	453558	--	489843
			СП - 8%			--	--	--	--		36285	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗАБОРА									
28	28	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	40	5291,34	2733,25	211654	109330	--	176216	418900
			НР - 118%; СП - 8%			2558,09	1175,31	102324	47012		31030	
29	29	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	4	21052,00	--	84208	--	84208	--	90945
			СП - 8%			--	--	--	--		6737	
			УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Щитки дополнительные. Установка на пролетном строении. Добавлять к норме 1127-0902-0101. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2-**									
				шт.	**2**	**1740,01**	**--**	**3480**	**--**	**--**	**3758**	**7818**
			НР - 108%; СП - 8%			**1740,01**	**--**	**3480**	**--**		**579**	
31	31	251-101-0310 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**									
				шт.	**2**	**15178,00**	**--**	**30356**	**--**	**30356**	**--**	**32784**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2428**	
32	32	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
				т	**0,0122**	**973588,00**	**--**	**11878**	**--**	**11878**	**--**	**12828**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**950**	
33	33	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2- под фундаменты. П**									
				м³ грунта	**0,98**	**4924,28**	**--**	**4826**	**--**	**--**	**3475**	**8965**
			НР - 72%; СП - 8%			**4924,28**	**--**	**4826**	**--**		**664**	
34	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
				м³ грунта	**0,38**	**1629,75**	**--**	**619**	**--**	**--**	**446**	**1150**
			НР - 72%; СП - 8%			**1629,75**	**--**	**619**	**--**		**85**	
35	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (разравнивание лишнего грунта)**									
				м³ грунта	**0,6**	**1629,75**	**--**	**978**	**--**	**--**	**704**	**1817**
			НР - 72%; СП - 8%			**1629,75**	**--**	**978**	**--**		**135**	
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**									
				м³	**0,5**	**24305,35**	**1916,38**	**12153**	**959**	**10007**	**1287**	**14516**
			НР - 91%; СП - 8%			**2374,21**	**455,08**	**1187**	**228**		**1075**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	37	251-102-0713 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30**									
				шт.	**2**	**13517,00**	**--**	**27034**	**--**	**27034**	**--**	**29197**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2163**	
38	38	251-101-0314 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм**									
				шт.	**2**	**23451,00**	**--**	**46902**	**--**	**46902**	**--**	**50654**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3752**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**тенге**				**6923357**	**500747**	**3124436**	**2798280**	**10499374**
								3298173	**163611**	**--**	**777735**	
Стоимость общестроительных работ				тенге				**6923357**				
Материалы				тенге				**1371048**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					3461784			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1753393				
		Накладные расходы	тенге				2798280				
		Сметная прибыль	тенге				777735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10499372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2178
		Сметная заработная плата	тенге					3461784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10499372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2178
		Сметная заработная плата	тенге					3461784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								11097085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3535501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					530629			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					175341			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3185301		
		- Перевозка грузов	тенге				6197				
		- Накладные расходы	тенге							3017451	
		- Сметная прибыль	тенге							822011	

Итого по Форме	11 097 085
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	454 980
Итого с временными:	11 552 065
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	11 642 172
Непредвиденные работы и затраты - 2%	232 843
Итого в ценах 2022 г.	11 875 015
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	12 410 030
НДС-12%	1 489 204
Итого к оплате:	13 899 234
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	13 204 271

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт"

Кабылан эксперт

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"