Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Алатауском районе города Алматы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Алатауском районе города Алматы	**2 994 596,56**	**2 673 746,93**	**2 673 746,93**						**320 849,63**	**2 994 596,56**

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Субподрядчик:ТОО "BCS Construction"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"

Объект Строительство центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Алатауском районе города Алматы

Акт о приемке выполненных работ от 26.05.2023

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Весь проект [Благоустройство]												
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)												
Благоустройство общих зон [+]												
Устройство асфальтового покрытия [Тип 1.Проезд]												
	81-500201-0203-00	**Устройство оснований и покрытий из щебёночно-песчано-цементных смесей асфальтоукладчиком толщиной до 20 см на пересечениях и примыканиях [расклинивающий слой с битумом]**	**м2**	**286,50**		**500,000000**	**143 250,0**	**143 250,0**			**31 515,0**	**174 765,0**
		Затраты труда										
		Материалы подрядчика										
	21-010201-1005-00	*Щебень из плотных горных пород, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004*	*м3*	*5,7300*	*0,02*	*5500,000000*					*31 515,0*	
	81-500201-0202-00	**Устройство оснований и покрытий из щебёночно-песчано-цементных смесей асфальтоукладчиком толщиной 20 см и выше**	**м2**	**286,50**		**500,000000**	**143 250,0**	**143 250,0**			**126 060,0**	**269 310,0**
		Затраты труда										
		Материалы подрядчика										
	21-010201-1003-00	*Щебень из плотных горных пород, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004*	*м3*	*22,9200*	*0,08*	*5500,000000*					*126 060,0*	
	81-700104-0202-00	**Устройство дорожных покрытий толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 [Тип 1]**	**м2**	**286,50**		**1500,000000**	**429 750**	**429 750**			**802 816,0**	**1 232 566,0**
		Затраты труда										
		Материалы подрядчика										
	21-010601-0101-00	*Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые*	*т*	*41,1701*	*0,1437*	*19500,000000*					*802 816,0*	
	81-700104-0102-00	**Устройство дорожных покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 [Тип 1]**	**м2**	**286,50**		**1500,000000**	**429 750**	**429 750**			**567 356,0**	**997 106,0**
		Затраты труда										
	21-020501-0802-00	*Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые*	*т*	*27,6759*	*0,0966*	*20500,000000*					*567 356,0*	

Затраты труда рабочих (ЗП)	1 146 000,00
Материалы	1 527 746,93
Итого прямые расходы:	**2 673 746,93**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**2 673 746,93**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**2 673 746,93**
***НДС (от всего по смете с материалами), Без НДС**	**320 849,63**
Всего по смете	**2 994 596,56**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Начальник участка
Тунгишбеков Болат
«___»_____20___г.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"

Объект: Строительство центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Алатауском районе города Алматы

Справка об объемах выполненных работ
за Май 2023

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	На единицу измерения Норма расхода	Количество
1	2	3	4	5	6
Административно-деловые центры					
Весь проект [Благоустройство]					
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)					
Благоустройство общих зон [+]					
Устройство асфальтового покрытия [Тип 1.Проезд]					
0	**81-500201-0203-00**	**Устройство оснований и покрытий из щебёночно-песчано-цементных смесей асфальтоукладчиком толщиной до 20 см на пересечениях и примыканиях [расклинивающий слой с битумом]**	**м2**	**286,5**	
	Трудовые ресурсы				
	Материальные ресурсы подрядчика				
	21-010201-1005-00	*Щебень из плотных горных пород, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004*	*кг*	*0,02*	*5,7300*
0	**81-500201-0202-00**	**Устройство оснований и покрытий из щебёночно-песчано-цементных смесей асфальтоукладчиком толщиной 20 см и выше**	**м2**	**286,5**	
	Трудовые ресурсы				
	Материальные ресурсы подрядчика				
	21-010201-1003-00	*Щебень из плотных горных пород, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004*	*кг*	*0,08*	*22,9200*
0	**81-700104-0202-00**	**Устройство дорожных покрытий толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 [Тип 1]**	**м2**	**286,5**	
	Трудовые ресурсы				
	Материальные ресурсы подрядчика				
	21-010601-0101-00	*Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые*	*м3*	*0,1437*	*41,1701*
0	**81-700104-0102-00**	**Устройство дорожных покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 [Тип 1]**	**м2**	**286,5**	
	Трудовые ресурсы				

	Материальные ресурсы подрядчика				
21-020501-0802-00	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	м3	0,0966	27,6759

Прораб _____ Баисбай К.Т. _____ (Подпись)
(ФИО)

Начальник участка _____ Тунгишбеков Б.К. _____ (Подпись)
(ФИО)

Инженер ПТО _____ Куанышев Ж.Д. _____ (Подпись)
(ФИО)

Инженер по ОУ _____ Рахматуллина Н.А. _____ (Подпись)
(ФИО)

Инженер по тех.документации _____ Смайлова Д.Т. (ознакомлена) _____ (Подпись)
(ФИО)