Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебных корпусов №1 и №2 и галереи КГУ "Карагандинского индустриально-технологического колледжа" управления образования Карагандинской области" (а именно: ремонт коридоров учебного корпуса №1, 1-ый, 2ой этаж и ремонт внутренней системы отопления в учебном корпусе №1 и №2 и галереи.)

Акт

выполненных работ за июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ								
		Учебный корпус №1								
1	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Радиаторы чугунные. Установка**	79,575	18583,71	157,64	1478799	12544	96089	0,97	77
		кВт		782,73	77,87	62286	6196	60,4	0,08	6
2	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Краны воздушные. Установка**	76,5	255,23	--	19525	--	8210	0,17	13
		комплект		156,83	--	11998	--	60,4	--	--
3	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 89х3,5 мм. Прокладка**	130	2697,40	66,51	350662	8646	86150	1,00	130
		м трубопровода		880,40	23,46	114452	3050	60,4	0,02	3
4	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка**	61	1559,51	38,27	95130	2334	29595	0,76	47
		м трубопровода		671,53	14,10	40963	860	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40х2,8 мм. Прокладка	81	1250,67	38,27	101305	3100	38398	0,76	62
		м трубопровода		671,53	14,10	54394	1142	60,4	0,01	1
6	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,8 мм. Прокладка	19	1158,51	38,27	22012	727	8944	0,76	14
		м трубопровода		671,53	14,10	12759	268	60,4	0,01	--
7	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25х2,8 мм. Прокладка	12,5	1055,55	38,27	13194	478	5838	0,76	10
		м трубопровода		671,53	14,10	8394	176	60,4	0,01	--
8	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20х2,5 мм. Прокладка	18	957,84	38,27	17241	689	8343	0,76	14
		м трубопровода		671,53	14,10	12088	254	60,4	0,01	--
9	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15х2,5 мм. Прокладка	26	994,85	38,27	25866	995	12086	0,76	20
		м трубопровода		671,53	14,10	17460	367	60,4	0,01	--
10	С123-040905-1010 23-040905-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	6	2550,57	--	15303	--	551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С123-040905-1009 23-040905-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	9	1557,65	--	14019	--	505	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С123-040905-1008 23-040905-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	3	938,23	--	2815	--	101	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С123-040905-1007 23-040905-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	94	1001,77	--	94166	--	3390	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С123-040602-0101 23-040602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005								
		шт.	76	3154,08	--	239710	--	8630	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С123-041001-0201 23-041001-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	9	5839,71	--	52557	--	1892	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	45,1	511,02	--	23047	--	830	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, 50х10,1 мм. Прокладка								
			46	2824,67	478,64	129935	22017	52556	1,68	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		1504,40	158,96	69202	7312	60,4	0,17	8
		Учебный корпус №2								
18	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Радиаторы чугунные. Установка	124,2	18583,71	157,64	2308097	19578	149975	0,97	120
		кВт		782,73	77,87	97215	9671	60,4	0,08	10
19	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Краны воздушные. Установка	97	255,23	--	24758	--	10410	0,17	17
		комплект		156,83	--	15213	--	60,4	--	--
20	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	43	1559,51	38,27	67059	1645	20862	0,76	33
		м трубопровода		671,53	14,10	28876	606	60,4	0,01	1
21	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40х2,8 мм. Прокладка	24	1250,67	38,27	30016	918	11377	0,76	18
		м трубопровода		671,53	14,10	16117	338	60,4	0,01	--
22	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,8 мм. Прокладка	30	1158,51	38,27	34755	1148	14122	0,76	23
		м трубопровода		671,53	14,10	20146	423	60,4	0,01	--
23	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25х2,8 мм. Прокладка	38	1055,55	38,27	40111	1454	17747	0,76	29
		м трубопровода		671,53	14,10	25518	536	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С123-040905-1009 23-040905-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	1557,65	--	9346	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С123-040905-1008 23-040905-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	938,23	--	2815	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-040905-1007 23-040905-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	115	1001,77	--	115204	--	4147	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-040602-0101 23-040602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	97	3154,08	--	305946	--	11014	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-041001-0201 23-041001-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	9	5839,71	--	52557	--	1892	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубы, радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2	177	822,17	1,03	145524	182	76753	0,89	158
		м2 окрашиваемой поверхности		711,16	0,51	125875	89	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20,3	511,02	--	10374	--	373	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	135	78,96	3,06	10660	414	6503	0,07	9
		м трубопровода		72,43	--	9779	--	60,4	--	--
32	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, 50х10,1 мм. Прокладка	35	2824,67	478,64	98863	16752	39988	1,68	59
		м трубопровода		1504,40	158,96	52654	5564	60,4	0,17	6
33	С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	65,59	--	1574	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, 40х6,7 мм. Прокладка	116	2400,11	213,39	278413	24753	140526	1,93	224
		м трубопровода		1726,36	71,54	200258	8299	60,4	0,08	9
35	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	27,55	--	2204	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, 32х5,4 мм. Прокладка м трубопровода	222	1742,66 1294,77	172,58 57,48	386871 287439	38313 12761	201776 60,4	1,45 0,06	322 14
37	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	150	13,21 --	-- --	1982 --	-- --	71 --	-- --	-- --
38	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, 25х5,1 мм. Прокладка м трубопровода	181	2092,20 1590,72	294,41 97,57	378688 287920	53288 17660	204847 60,4	1,78 0,11	322 19
39	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	120	8,21 --	-- --	985 --	-- --	35 --	-- --	-- --
40	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, 20х4,1 мм. Прокладка м трубопровода	325	2631,58 2022,30	477,15 157,70	855263 657249	155073 51252	474130 60,4	2,26 0,17	736 55
41	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	220	7,29 --	-- --	1604 --	-- --	58 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			7858956 2228253	365048 126824			2533 135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1091731				
		Материалы -	Тенге			19466				
		Всего заработная плата -	Тенге				125965			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			946207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			110816				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					69029		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41787		
		Сметная прибыль -	Тенге			96204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1298751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				125965			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6767225				
	Материалы -		Тенге			4299982				
	Всего заработная плата -		Тенге				2229112			
	Сдача и испытание -		Тенге			6374				
		Накладные расходы -	Тенге			1638473				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1346383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					292090		
		Сметная прибыль -	Тенге			672456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9078154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2510
		Сметная заработная плата -	Тенге				2229112			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10376905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2668
		Сметная заработная плата -	Тенге				2355077			

врем. Зд. и сооруж.	124522,86
Итого	10501428
Зимнее удорожание	231031,41
Итого	10732459,27
в текущих ценах к=1,0599383	11376340,61
НДС 12%	1365161
Итого с НДС	12741501
Генподрядные 17%	2166055,252
Итого с учетом скидки	**10575446,23**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»

Субподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»