ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сарканский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций"

БИН 050540005007

Ф-3

Подрядчик: ТОО «Шарык-Құрылыс»

БИН 070540005992

Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводной сети с.Аманбоктер Сарканского района Алматинской области

Договор №22 от 22-05-2017г.

СПРАВКА стоимости выполненных работ за ноябрь 2017 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящему акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Аманбоктер Сарканского района Алматинской области	тенге	77280000	54 423 781,00	4 335 408,00	14 450 000,00	39 972 421,00		39 972 421,00
2	Всего по акту:	тенге		54 423 781,00	4 335 408,00	14 450 000,00	39 972 421,00	-	**39 972 421,00**

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций"

Директор Мынбаев Ж.К.

М.П.

Технадзор ТОО "УКС"

Нуркасымов Ж.

М.П

Подрядчик:

ТОО «Шарық-Құрылыс»

Директор Имангелдіулы К

М.П.

Начальник участка Смагулов Р.

Заказчик:ГУ "Сарканский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций"

Подрядчик: ТОО "Шарық-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводной сети с.Аманбоктер Сарканского

Ф-2

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год
Внутрипоселковая водопроводная сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод -В1-								
		1.1 Трасса								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=4,000; *м3 грунта*	9900,1724	35,29	33,19	349377	328587	96726	0,0146	145
				2,1	9,13	20790	90389	87	0,0317	314
2	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками *м3 грунта*	1164,7275	1732,95	756,45	2018415	881058	1160103	5,97	6953
				976,5	–	1137356	–	102	–	–
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	582,36	389,25	–	226684	–	231218	2,48	1444
				389,25	–	226684	–	102	–	–

4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,750; *м3 грунта*	806,3025	27,84	26,18	22447	21109	6214	0,0115	9
				1,66	7,2	1338	5805	87	0,025	20
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	1370,7142	32,3	32,3	44274	44274	7970	–	–
				–	6,46	–	8855	90	0,01357	19
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,750; *м3 грунта*	5068,68	27,84	26,18	141112	132698	39070	0,0115	58
				1,66	7,2	8414	36494	87	0,025	127
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,750; *м3 уплотненного грунта*	5068,68	21,55	4,52	109230	22910	75098	0,108	547
				17,03	–	86320	–	87	–	–
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,750; *м3 грунта*	6195,0675	6,48	6,48	40144	40144	11319	–	–
				–	2,1	–	13010	87	0,00806	50
9	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=0,750; *м3 уплотненного грунта*	6195,0675	3,42	3,42	21187	21187	6252	–	–
				–	1,16	–	7186	87	0,00379	23
10	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	6988,365	76,6	76,6	535309	535309	96356	–	–
				–	15,32	–	107062	90	0,03217	225
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 ммК=0,750; *км трубопровода*	3,06375	58881,69	25695,31	180399	78724	142985	194	594
				33075	6813,45	101334	20875	117	26,38	81

12 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004; *м*	80,32	250		20080				
13 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	5,01	8287,75	–	41522	–	47084	51,5	258
			8032,5	–	40243	–	117	–	–
14 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,258	8097,13	–	2089	–	2424	51,5	13
			8032,5	–	2072	–	117	–	–
1.2 Трубопроводная арматура									
15 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	26	19439,87	36,99	505437	962	9172	1,82	47
			288	13,5	7488	351	117	0,07	2
16 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	39	411,46	17,71	16047	691	10882	1,4	55
			231,75	6,75	9038	263	117	0,03	1
17 9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	39	13400		522600				
18 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	15	242,08	6,95	3631	104	2567	0,88	13
			144	2,25	2160	34	117	0,01	–
19 9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	15	7360		110400				
20 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	2	13378,84	17,71	26758	35	654	1,62	3
			272,25	6,75	545	14	117	0,03	–

21	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	115	0,07	–
22	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	100	156,43	21,43	15643	2143	14742	0,6	60
				126	–	12600	–	117	–	–
23	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	100	384		38400				
24	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	1	74,06	9,93	74	10	74	0,32	–
				63	–	63	–	117	–	–
25	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	1	202		202				
26	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	35	118,85	16,47	4160	576	3962	0,46	16
				96,75	–	3386	–	117	–	–
27	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	35	268		9380				
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	96	300,56	225,63	28854	21660	14434	0,414	40
				69,53	58,98	6675	5662	117	0,226	22
29	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	91	271		24661				

30 8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	91	2553		232323				
	шт								
31 8-4-2256	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	102		510				
	шт								
32 8-4-1854	Фланец компрессионный присоединительный DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	815		4075				
	шт								
1.4 Демонтаж трубопроводов									
33 Е66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	5000	154,02	0,12	770100	600	900608	0,926	4630
	м		153,9	0,05	769500	250	117	0,0001	1
1.5 Разборка и восстановление асфальта									
34 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,200;	264	408,12	169,62	107744	44780	76846	1,55	409
	м3 конструкции		238,5	4,07	62964	1074	120	0,0136	4
35 П9-5-1	Глина - погрузкаК=2,600;	686,4	28,6	28,6	19631	19631	12368	–	–
	т		–	20,02	–	13742	90	0,04204	29
36 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	686,4	76,6	76,6	52578	52578	9464	–	–
	т		–	15,32	–	10516	90	0,03217	22
37 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1320	329,38	34,3	434782	45276	23459	0,0398	53
	м2 основания		6,01	8,8	7933	11616	120	0,03015	40
Раздел 2 Колодцы водопроводной сети									
2.1 Колодцы ф 2м									
38 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	286	27,84	26,18	7962	7487	2205	0,0115	3
	м3 грунта								

39	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками		1,66	7,2	475	2059	87	0,025	7
		м3 грунта	49	1732,95	756,45	84915	37066	48806	5,97	293
40	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы		976,5	–	47849	–	102	–	–
		м3 грунта	22,1012	294,75	–	6514	–	6644	1,89	42
41	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		294,75	–	6514	–	102	–	–
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	27,84	25259,56	1879,87	703226	52336	64296	8,86	247
42	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1435,5	538,43	39964	14990	117	2,061	57
		комплект	24	13400		321600				
43	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей								
		т	0,03	151200		4536				
44	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		т	0,1514	64092,87	304,24	9704	46	495	20	3
45	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		3330	114,75	504	17	95	0,56	–
		м3 грунта	9,88	134,1	–	1325	–	1352	0,972	10
46	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	1325	–	102	–	–
		м3 грунта	433,77	6,48	6,48	2811	2811	793	–	–
47	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	911	87	0,00806	3
		м3 уплотненного грунта	72,3	21,55	4,52	1558	327	1071	0,108	8
48	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=2,000;		17,03	–	1231	–	87	–	–
			307,52	32,3	32,3	9933	9933	1788	–	–

		т		–	6,46	–	1987	90	0,01357	4
49	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	153,76	14,46	14,46	2223	2223	548	–	–
		м3 грунта		–	4,1	–	630	87	0,0157	2
2.2 Колодцы ф 1,5м										
50	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	309,33	27,84	26,18	8612	8098	2384	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	513	2227	87	0,025	8
51	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	80,56	1732,95	756,45	139606	60940	80240	5,97	481
		м3 грунта		976,5	–	78667	–	102	–	–
52	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	57,3	294,75	–	16889	–	17227	1,89	108
		м3 грунта		294,75	–	16889	–	102	–	–
53	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	42,6	25259,56	1879,87	1076057	80082	98384	8,86	377
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	61152	22937	117	2,061	88
54	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	30	13400		402000				
		комплект								
55	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,5124	151200		77475				
		т								
56	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,1358	64092,87	304,24	72797	346	3716	20	23
		т		3330	114,75	3782	130	95	0,56	1
57	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	74,1	134,1	–	9937	–	10136	0,972	72
		м3 грунта								

58 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	9937	–	102	–	–
	м3 грунта	542,1	6,48	6,48	3513	3513	990	–	–
59 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	1138	87	0,00806	4
	м3 уплотненного грунта	542,1	21,55	4,52	11682	2450	8032	0,108	59
60 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=2,000;		17,03	–	9232	–	87	–	–
	т	384,92	32,3	32,3	12433	12433	2238	–	–
61 Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		–	6,46	–	2487	90	0,01357	5
	м3 грунта	192,46	14,46	14,46	2783	2783	686	–	–
			–	4,1	–	789	87	0,0157	3
	Всего прямые затраты				9670823	2577959			17078
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2785191 4307667	383516			1162
	Накладные расходы, тенге				3354393				
	- заработная плата, тенге				503159				
	- трудоемкость, чел-ч				1677				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				781513				
	Всего				**13806729**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				342407				
	- сметная заработная плата, тенге				48279				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				274				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				292887				
	- сметная заработная плата, тенге				134728				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	820
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	141491
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	56597
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14640111**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**34989865**
- материалы, тенге	10295324
- сметная заработная плата, тенге	9686577
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21011
Налог (2 %)	699797
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35689662**
НДС (12 %)	4282759
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39972421**

Составила Керсекова Г.Е

Заказчик:
ГУ "Сарканский районный отдел ЖКХ и ЖИ"

Директор Мынбаев Ж.К.
М.П.

Представитель технического надзора

Нуркасымов Ж.

Подрядчик:
ТОО «Шарық-Құрылыс»

Директор Имангелдіұлы К

Начальник участка Смагулов Р