Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

форма КС-3

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

Договор подряда (контракт) № 21 от 28.01.2022г

Наименование :**Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

СПРАВКА № 3
за Июль 2022 год

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					№21	28.01.2022г				
			из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3»	67 415 843	11 298 872		12 654 737					1 355 865	12 654 737
Удержание резерва 5%	3 370 792	564 944		632 737					67 793	632 737
Всего по стройке	64 045 051	10 733 929		12 022 000					1 288 071	12 022 000

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"
БИН/ИНН 980140004226
Директор _____ Сайбеков Б.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
БИН 971240004230
Директор _____ Адырбаева М.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Эксперт _____ Ташжанов С.А.
№ К-208/ИЕ00060775 от 29.12.2020

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 21 от 28.01.2022г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля основного здания									
1	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,48	1467,42	106,88	53531	3899	11319	29819	90018
					1050,24	85,05	38313	3103		6668	
2	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/карниз/**	м2 кровли	130,09	1002,05	28,64	130357	3725	9718	85244	232849
					898,71	11,38	116914	1480		17248	
3	214-204-0609 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	м2	149,6035	2008,00	–	300404	–	300404	–	324436
					–	–	–	–		24032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,52	2050,59	254,22	5167	640	1251	2575	8362
					1299,89	119,51	3276	301		619	
5	223-203-0601 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	2,52	52549,00	–	132423	–	132423	–	143017
					–	–	–	–		10594	
6	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	8	2917,73	39,99	23342	320	312	16461	42987
					2838,74	19,10	22710	153		3184	
7	1112-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	8	3011,43	79,98	24091	640	623	16656	44007
					2853,45	38,20	22828	306		3260	
8	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	40	1737,00	–	69480	–	69480	–	75038
					–	–	–	–		5558	
		Кровля спортзала, актового зала и галереи									
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276	331,46	16,50	91484	4554	57656	21955	122515
					106,06	4,42	29274	1220		9075	
10	1208-0101-2204 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо	м2	351	447,73	11,11	157153	3900	–	111755	290421
					436,62	5,59	153254	1962		21513	
11	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	276	671,17	180,34	185242	49774	13682	99719	307758
					441,26	60,55	121786	16712		22797	
12	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	56,856	33855,00	–	1924860	–	1924860	–	2078849
					–	–	–	–		153989	
13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	276	723,90	141,05	199796	38930	78263	66837	287964
					299,29	37,05	82603	10226		21331	
14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	276	274,11	31,26	75654	8628	62455	5000	87106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					16,56	8,60	4571	2374		6452	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,759	20042,38	1935,32	15212	1469	24	10346	27603
					18075,70	856,80	13719	650		2045	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,759	296003,00	–	224666	–	224666	–	242639
					–	–	–	–		17973	
17	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,2674	119530,66	1959,00	749146	12278	543336	143087	963611
					30879,23	829,51	193532	5199		71379	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	20,267	122324,00	1511,39	2479140	30632	1800863	476338	3191916
					31955,63	687,60	647645	13936		236438	
19	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,7242	9144,66	80,97	52346	463	45187	4971	61903
					1169,69	36,56	6696	209		4585	
20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,267	8824,41	58,38	178844	1183	119428	42310	238847
					2873,30	26,20	58233	531		17692	
21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	517,65	236,96	16,50	122665	8541	59220	41178	176951
					106,06	4,42	54904	2288		13107	
22	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	490	1002,05	28,64	491006	14033	36603	321081	877054
					898,71	11,38	440370	5576		64967	
23	224-103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	563,5	2177,00	–	1226740	–	1226740	–	1324879
					–	–	–	–		98139	
											11240728
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2010628				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183609			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6718515		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1495332	
		- Сметная прибыль	Тенге							832645	
		Временные здания и сооружения			**1,50%**		**168611**				**11409339**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**2,20%**		**251005**				**11660344**
		Итого с зимними удорожаниями							**233207**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**11893551**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11893551**
		Итого в ценах 2021г. К= 1,00									**11298873**
		Итого с ценовой скидкой к=0,95									
		НДС			**12 %**		**1355865**				**12 654 737**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН/ИИН 980740004226
Директор Сапбеков Б.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
БИН 971240004230
Директор Адырбаева М.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Эксперт Ташжанов С.А.
№ KZ98VJE00060775 от 29.12.2020

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Респект"

Эксперт Хигайлова Н.С.
№ KZ56VJE00039056 от 22.06.2018