Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области** форма КС-3

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

Договор подряда (контракт) № 21 от 28.01.2022г

Наименование :**Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

СПРАВКА № 2
за Июнь 2022 год

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					№21	28.01.2022г				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3»	54 761 053	30 096 804		33 708 421					3 611 617	33 708 421
Удержание резерва 5%	2 738 053	1 504 840		1 685 421					180 581	1 685 421
Всего по стройке	52 023 000	28 591 964		32 023 000					3 431 036	32 023 000

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"
БИН/ИИН 980140004226
Директор Салибеков Б.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
БИН 971240004230
Директор Адырбаева М.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Эксперт Ташжанов С.А.
№ 16.08/VIE00060775 от 29.12.2020

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 21 от 28.01.2022г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля основного здания									
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	10,5048	119530,66	1959,00	1255646	20579	910687	239828	1615111
					30879,23	829,51	324380	8714		119638	
2	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	14,19004	122324,00	1511,39	1735782	21447	1260883	333510	2234836
					31955,63	687,60	453452	9757		165543	
3	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,3318	9144,66	80,97	103625	917	89453	9842	122544
					1169,69	36,56	13255	414		9077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,83216	8824,41	58,38	139709	924	93294	33052	186582
					2873,30	26,20	45491	415		13821	
5	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1466,77	236,96	16,50	347572	24202	167798	116680	501392
					106,06	4,42	155572	6483		37140	
6	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	178,97	7886,52	132,90	1411450	23785	928729	335539	1886748
					2564,32	39,62	458936	7091		139759	
7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1312,8	1002,05	28,64	1315496	37599	98066	860235	2349789
					898,71	11,38	1179831	14940		174058	
8	224-103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	171,12	2177,00	–	372528	–	372528	–	402330
					–	–	–	–		29802	
9	224-103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1338,6	3995,00	–	5347707	–	5347707	–	5775524
					–	–	–	–		427817	
10	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	71,4	2103,00	–	150154	–	150154	–	162166
					–	–	–	–		12012	
11	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	91,8	1175,00	–	107865	–	107865	–	116494
					–	–	–	–		8629	
12	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	108	789,50	20,41	85266	2204	12826	50863	147020
					650,34	3,77	70236	407		10890	
13	224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110,16	1483,00	–	163367	–	163367	–	176436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13069	
14	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16	2715,14	2103,97	43442	33663	1077	11864	59731
					543,86	486,02	8702	7776		4425	
15	224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,32	946,00	--	15439	--	15439	--	16674
					--	--	--	--		1235	
16	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	102	1036,55	15,74	105728	1605	59625	32349	149123
					436,25	4,23	44498	431		11046	
17	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104	1692,00	--	175968	--	175968	--	190045
					--	--	--	--		14077	
18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	147,2	1474,82	18,63	217093	2743	3903	152069	398695
					1429,67	5,16	210447	760		29533	
19	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	147,2	1737,00	--	255686	--	255686	--	276141
					--	--	--	--		20455	
20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/карниз/	м2 кровли	80	1002,05	28,64	80164	2291	5976	52421	143192
					898,71	11,38	71897	910		10607	
21	214-204-0609 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	92	2008,00	--	184736	--	184736	--	199515
					--	--	--	--		14779	
22	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	34714,08	1168,39	104142	3505	73809	20419	134525
					8942,77	510,26	26828	1531		9965	
		Кровля спортзала, актового зала и галереи									
23	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	985	112,42	0,07	110734	69	--	79679	205646
					112,35	--	110665	--		15233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	985	189,20	20,62	186362	20311	–	124543	335777
					168,58	7,03	166051	6925		24872	
25	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	985	331,05	18,82	326084	18538	–	225987	596236
					312,23	6,42	307547	6324		44166	
26	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	985	86,94	12,10	85636	11918	–	56006	152973
					74,84	4,13	73717	4068		11331	
27	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	627	186,70	0,24	117061	150	–	84176	217335
					186,46	–	116910	–		16099	
28	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены и вентканалы из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	20,647	27198,38	5128,98	561565	105898	–	364506	1000156
					22069,40	2450,28	455667	50591		74086	
29	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015 прим	Стяжки асфальтобетонные. Разборка покрытия	м2	627	639,35	150,26	400872	94213	–	253989	707250
					489,09	73,53	306659	46103		52389	
30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	627	352,27	112,84	220873	70750	–	121469	369729
					239,43	29,64	150123	18584		27387	
31	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	627	237,91	8,89	149167	5574	–	105405	274937
					229,02	4,47	143593	2803		20366	
32	1208-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Разборка	м2	627	217,22	13,61	136194	8533	–	93378	247938
					203,61	3,24	127660	2031		18366	
33	1107-0504-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	14	7839,88	2445,92	109758	34243	–	60600	183986
					5393,96	617,92	75515	8651		13629	
34	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Кровля. Очистка от строительного мусора	т	535,782	2295,37	–	1229818	–	–	885469	2284510
					2295,37	–	1229818	–		169223	
35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,426	32774,20	2849,40	79510	6913	52428	15723	102851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,2595	8313,64 41926,44 11335,32	687,60 3324,30 802,20	20169 10880 2942	1668 862 208	7076	7619 2268 1052	14200
37	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство /наращивание сущ деревянных вентшахт/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,2	4948,57 1577,88	90,24 38,69	35630 11361	650 279	23619	8380 3521	47531
38	1107-0504-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	10873,77 6742,45	3057,40 772,40	65243 40455	18344 4634	6444	32464 7817	105524
39	ТПРАЙС	Плита 2ПГ12-4АШв	шт	6	646080,36 –	– –	3876482 –	– –	3876482	– 310119	4186601
40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1474	787040,27 80875,94	9829,65 1967,30	116010 11921	1449 290	102640	8792 9984	134786
41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,40395	36594,96 8477,97	2078,48 528,88	417327 96682	23703 6031	296942	73954 39302	530583
		Кровля тира									
42	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	38	1036,55 436,25	15,74 4,23	39389 16578	598 161	22213	12052 4115	55556
43	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,76	1741,00 –	– –	67481 –	– –	67481	– 5398	72879
44	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20	2223,41 472,92	1683,18 388,81	44468 9458	33663 7776	1347	12409 4550	61427
45	224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,4	946,00 –	– –	19298 –	– –	19298	– 1544	20842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочие работы									
46	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1131,2816	117,00	–	132360	–		–	142949
					–	–	–	–		10589	
47	412-102-0112 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	13575,3792	44,00	–	597317	–		–	645102
					–	–	–	–		47785	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29941923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6537016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					631843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226756			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14955548		
		- Перевозка грузов	Тенге				729677				
		- Накладные расходы	Тенге							4869920	
		- Сметная прибыль	Тенге							2217919	
		Временные здания и сооружения			1,50%		449129				30391052
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,20%		668603				31059655
		Итого с зимними удорожаниями							621193		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						31680848
		Итого с непредвиденными работами и затратами									31680848
		Итого в ценах 2021г. К= 1,00									30096805
		Итого с ценовой скидкой к=0,95									
		НДС			12 %		3611617				33 708 421
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН/ИИН 980130004226
Директор Салибеков Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительного и технического обследования"

Эксперт Ташжанов С.А.
№ KZ08VJE00060775 от 09.12.2020

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа №3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
БИН 971240004230
Директор Адырбаева М.Ю.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Респект"

Эксперт Хигайлова Н.С.
№ KZ56VJE00039056 от 22.06.2018