Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 21 от 28.01.2022г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля основного здания									
1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1148	112,42	0,07	129058	80	–	92864	239676
					112,35	–	128978	–		17754	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1148	189,20	20,62	217202	23671	–	145152	391343
					168,58	7,03	193530	8070		28988	
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	1148	331,05	18,82	380045	21605	–	263383	694903
					312,23	6,42	358440	7370		51474	
4	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1148	86,94	12,10	99807	13891	–	65273	178287
					74,84	4,13	85916	4741		13206	
5	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	46	186,70	0,24	8588	11	–	6176	15945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					186,46	–	8577	–		1181	
6	1107-0507-0110 РСНБ РК 2015	Блоки парапетные массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	135	3694,31	1627,84	498731	219758	–	239031	796783
					2066,47	392,70	278973	53014		59021	
7	1208-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Разборка	м2	32	217,22	13,61	6951	436	–	4766	12654
					203,61	3,24	6515	104		937	
8	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Кровля. Очистка от строительного мусора	т	489,16	2295,37	–	1122803	–	–	808418	2085719
					2295,37	–	1122803	–		154498	
9	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,5	32774,20	2849,40	147484	12822	97251	29164	190780
					8313,64	687,60	37411	3094		14132	
10	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	9,905	41926,44	3324,30	415281	32927	270078	86560	541988
					11335,32	802,20	112276	7946		40147	
11	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	416,4	723,90	141,05	301431	58734	118074	100837	434449
					299,29	37,05	124623	15428		32181	
12	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	416,4	274,11	31,26	114139	13017	94226	7543	131417
					16,56	8,60	6896	3581		9735	
13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,152	119530,66	1959,00	1093945	17929	793409	208943	1407119
					30879,23	829,51	282607	7592		104231	
14	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	20,1863	122324,00	1511,39	2469269	30509	1793694	474441	3179207
					31955,63	687,60	645066	13880		235497	
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,325	9144,66	80,97	76129	674	65717	7230	90028
					1169,69	36,56	9738	304		6669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,54418	8824,41	58,38	163641	1083	109275	38714	218543
					2873,30	26,20	53283	486		16188	
17	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	673,97	319,59	3,76	215395	2534	182990	22332	256745
					44,32	1,70	29871	1146		19018	
18	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	520	236,96	16,50	123222	8580	59488	41365	177754
					106,06	4,42	55154	2298		13167	
19	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	495	7886,52	132,90	3903825	65786	2568703	928043	5218417
					2564,32	39,62	1269336	19612		386549	
		Кровля тира									
20	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	270	112,42	0,07	30353	19	–	21841	56369
					112,35	–	30334	–		4176	
21	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	81	189,20	20,62	15325	1670	–	10242	27612
					168,58	7,03	13655	569		2045	
22	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Кровля. Очистка от строительного мусора	т	2,538	2295,37	–	5826	–	–	4194	10822
					2295,37	–	5826	–		802	
23	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,375	122324,00	1511,39	412843	5101	299892	79323	531539
					31955,63	687,60	107850	2321		39373	
24	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272	236,96	16,50	64454	4488	31116	21637	92979
					106,06	4,42	28850	1202		6887	
25	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	81	319,59	3,76	25887	305	21992	2684	30857
					44,32	1,70	3590	138		2286	
26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим	Покрытия кровельные металлочерепицей. Устройство	м2 кровли	272	1002,05	28,64	272559	7790	20319	178233	486855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					898,71	11,38	244450	3095		36063	
27	224-101-0303 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	300,832	3698,00	–	1112477	–	1112477	–	1201475
					–	–	–	–		88998	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18700262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5244548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					543420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7638704		
		- Накладные расходы	Тенге							3888389	
		- Сметная прибыль	Тенге							1385203	
		Временные здания и сооружения			1,50%		280504				
		Итого с временными									18980766
		Зимние удорожания			2,20%		417577				
		Итого с зимними удорожаниями									19398343
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				387967		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									19786310
		Итого в ценах 2021г. К= 1,00									19786310
		Итого с ценовой скидкой к=0,95									18796993
		НДС			12 %		2255639				
		Итого с НДС									21 052 632

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН/ИИН 980240004226
Директор Сапибеков Б.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
БИН 971240004230
Директор Адырбаева М.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Эксперт Ташжанов С.А.
№ KZ20VJE00060725 от 29.12.2020

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Респект"

Эксперт Хигайлова Н.С.
№ KZ56VJE00039056 от 22.06.2018