Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"
Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта -«Строительство магазина №2 по адресу: г.Кызылорда, мкр.Сырдария, пр.Тауелсиздик, строение, 3»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№1/3	05.06.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - «Строительство магазина №2 по адресу: г.Кызылорда, мкр.Сырдария, пр.Тауелсиздик, строение, 3»	427 112	427 112	-	-	-	-			427 112
Итого:	**427 112**	**427 112**	-	-	-	-		-	**427 112**

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"

Директор _____ **Ыхласов Ж.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"
Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта -«Строительство магазина №2 по адресу: г.Кызылорда, мкр.Сырдария, пр.Тауелсиздик, строение, 3»

А К Т №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		ФЛ					
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6,0000		1455,17	8731
		Накладные расходы	%	118		1052,94	6318
		Сметная прибыль	%	8		200,65	1204
		Сметная стоимость:				2708,76	16253
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	8,0000		1930,81	15446
		Накладные расходы	%	118		1382,30	11058
		Сметная прибыль	%	8		265,05	2120
		Сметная стоимость:				3578,16	28625
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство	м3	0,2000		29562,28	5912
		Накладные расходы	%	91		3466,73	693
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	528
		Сметная стоимость:				35671,33	7134
		Фундаменты ФБС					
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	10,0000		1463,30	14633
		Накладные расходы	%	118		834,31	8343
		Сметная прибыль	%	8		183,81	1838

Scanned with CamScanner

		Сметная стоимость:				2481,42	24814
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	16,0000		2074,15	33186
		Накладные расходы	%	118		1172,36	18758
		Сметная прибыль	%	8		259,72	4156
		Сметная стоимость:				3506,23	56100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77909
		Накладные расходы -					45170
		Сметная прибыль -	Тенге				9846
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132926
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,4000		12645,18	80929
		Накладные расходы	%	93		5748,96	36793
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	9418
		Сметная стоимость:				19865,68	127140
56	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,3000		28541,00	8562
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	685
		Сметная стоимость:				30824,28	9247
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89491
		Накладные расходы -					36793
		Сметная прибыль -	Тенге				10103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				136388
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	18,3000		4527,66	82856
		Накладные расходы	%	92		1480,69	27097
		Сметная прибыль	%	8		480,67	8796
		Сметная стоимость:				6489,02	118749
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					82856
		Накладные расходы -					27097
		Сметная прибыль -					8796

Scanned with CamScanner

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					118749
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,5000		2372,51	10676
		Накладные расходы	%	90		755,68	3401
		Сметная прибыль	%	8		250,26	1126
		Сметная стоимость:				3378,44	15203
		Двери					
109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,9040		2415,43	14261
		Накладные расходы	%	69		1324,47	7820
		Сметная прибыль	%	8		299,19	1766
		Сметная стоимость:				4039,09	23847
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24937
		Накладные расходы -					11220
		Сметная прибыль -	Тенге				2893
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39050
		Итого по акту	Тенге				427112

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"

Директор_____Ыхласов Ж.

Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Директор_____Алтынбекулы А.

Scanned with CamScanner