Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

Нысананың атауы: **Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 21 тамыз айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	№285 келісім шарты	07.04.2022ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
3489851		№1 қосымша келісім шарты	10.07.2023ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	1-бағаннан								Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	133 955 366	14 352 361							6 699 299	62 526 795
										18 758 039
Аванс үстап қалу	40 186 610								6 699 299	43 768 756
төленетін сомасы	**93 768 756**	**14 352 361**								

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ і Басқарма бастығының орынбасары:

_____ /Қалыбаев У./

21.08.23

Инженер:

"КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і директоры

_____ /Мырзатаев Ж.И./

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____ /Полатов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №285 от 07-04-2022г.

Название стройки Строительствао пешеходного перехода через автомобильную дорогу А-2 в районе рынка "Бекжан" в городе Шымкент

Название обьекта Пешеходный переход

Акт выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Пешеходный переход												
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
1	1105-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай		98,4923316	13574,64	7128,37	1336998	702090	52350	790249	2297427
						5914,75	2189,75	582558	215674		170180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00042	0,041367	216199,00				8943		
1.2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	2,95477	5867,00				17336		
1.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00077	0,075839	206112,00				15631		
2	1105-0101-1313 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай		98,4923316	8348,24	4436,37	822238	436948	111087	404533	1324913
						2784,00	1364,74	274203	134416		98142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,158	15,561788	5867,00				91301		
3	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т		19,6984663	527394,00	--	10388853	--	1038853	--	11219961
						--	--	--	--		831108	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					14842301				
РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть												
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле		69,34	10770,09	3569,12	746798	247483	247174	265951	1093768
						3636,30	929,72	252141	64467		81020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,790476	70978,00				56106		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,949958	69138,00				65678		
13.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	3,272848	10612,00				34731		
13.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,672598	44541,00				29958		
13.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	70,7268	392,00				27725		
14	212-101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	70,7268		20014,00	--	1415526	--	1415526	--	1528768
						--	--	--	--		113242	
15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,01		65772,80	--	132203	--	675	110483	262101
						65436,80	--	131528	--		19415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,03	112,00				675		
16	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2795408		419679,00	--	117317	--	117317	--	126702
						--	--	--	--		9385	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,9811321		801,91	32,87	9608	394	4569	4546	15286
						387,68	15,93	4645	191		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,244415	18651,00				4559		
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,9811321		696,25	36,85	8342	441	7522	552	9605
						31,61	17,38	379	208		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,03366	0,403285	18651,00				7522		
19	1130-0404-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3 звеньев	68,78		9315,54	2299,12	640723	158134	228197	250920	962974
						3698,64	644,40	254392	44322		71331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,035	2,4073	19607,00				47200		
19.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	137,56	575,00				79097		
19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6	412,68	223,00				92028		
20	225-104-0534 РСНБ РК 2015	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	19		420128,00	--	7982432	--	7982432	--	8621027
						--	--	--	--		638595	
21	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,39		972133,45	7902,09	2323399	18886	2183389	147236	2668286
						50679,60	1527,96	121124	3652		197651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 2,39	907312,00				2168476		
22	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	1,64	1821,09	10,69	2987	17	740	2642	6079
					1359,93	5,09	2230	8		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,032 0,05248	12237,00				642		
23	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,13	62019,35	1414,35	8063	184	–	9400	18860
					60605,00	674,10	7879	88		1397	
24	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,13	502585,00	–	65336	–	65336	–	70563
					–	–	–	–		5227	
27	1130-0504-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	42,68787	2532,53	8,79	108108	375	97168	8997	126473
					247,50	3,40	10565	145		9368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	1,1 46,956657	1899,00				89171		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15510493				
		РАЗДЕЛ 3.Пандусные и лестничные сходы									
		Земляные работы									
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	378	2237,93	–	845937	–	–	609074	1571412
					2237,93	–	845937	–		116401	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	378	972,97	–	367783	–	–	264804	683193
					972,97	–	367783	–		50607	
61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1393	93,18	79,97	129800	111398	3483	29076	171586
					10,71	18,28	14919	25464		12710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 139,3	25,00				3483		
		Устройство рамповых стен									
62	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	246	9377,92	242,28	2306968	59601	1684396	497845	3029198

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2288,50	120,74	562971	29702		224385	
62.1	211-202-0404	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	341,94	4926,00				1684396		
63	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	48,28		10770,09	3569,12	519980	172317	172102	185176	761563
						3636,30	929,72	175561	44887		56412	
63.1	215-202-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,550392	70978,00				39066		
63.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,661436	69138,00				45730		
63.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	2,278816	10612,00				24183		
63.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,468316	44541,00				20859		
63.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	49,2456	392,00				19304		
64	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	49,2456		19682,00	–	969252	–	969252	–	1046792
						–	–	–	–		77540	
65	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,45		65772,80	–	95371	–	488	79702	189079
						65436,80	–	94883	–		14006	
65.1	261-102-0220	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,35	112,00				487		
66	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,45		419679,00	–	608535	–	608535	–	657218
						–	–	–	–		48683	
67	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные (экран защитный). Устройство	м3 бетона в деле	14,1		10770,09	3569,12	151858	50325	50261	54080	222413
						3636,30	929,72	51272	13109		16475	
67.1	215-202-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,16074	70978,00				11409		
67.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,19317	69138,00				13355		
67.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,66552	10612,00				7062		
67.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,13677	44541,00				6092		
67.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	14,382	392,00				5638		
68	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14,382		19682,00	–	283067	–	283067	–	305712
						–	–	–	–		22645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8638172				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38990966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3754970				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1958593			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					576333			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26673918		
		- Накладные расходы	Тенге							3715266	
		- Сметная прибыль	Тенге							2888218	
		Дополнительная смета. Добавить									
		РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть									
8	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1094,840872	253,60	253,60	277652	277652	--	27992	330096
					--	35,51	--	38878		24451	
9	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	59121,4071	38,00	--	2246613	--		--	2426342
					--	--	--	--		179729	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,998648	2237,93	--	46993	--	--	33835	87295
					2237,93	--	46993	--		6466	
11	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	81,13114	322,34	322,34	26152	26151	--	2636	31091
					--	45,13	--	3661		2303	
12	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	389,0476784	5534,23	212,23	2153079	82568	1202546	763653	3150071
					2231,00	105,76	867965	41146		233339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 427,952446	2810,00				1202546		
13	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	727,0638697	322,34	322,34	234362	234361	--	23625	278626
					--	45,13	--	32812		20639	
14	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	727,0638697	5534,23	212,23	4023739	154304	2247356	1427138	5886947
					2231,00	105,76	1622079	76894		436070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 799,770257	2810,00				2247354		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12190466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3449900		
		- Перевозка грузов	Тенге				2246613				
		- Накладные расходы	Тенге							2278879	
		- Сметная прибыль	Тенге							902997	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51181432
		в том числе оборудование									
		Итого без стомости оборудования									51181432
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%							767721
		Итого:									51949153
		Дополнитттельные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		1,35%							701314
		Итого:									52650467
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%							1053009
		Итого:									53703476
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514							56391410
		Итого с коэффициентом К=0,98999999484		0,98999999							55827496
		НДС 12%		12%							6699299
		Итого:									62526795

Авторский надзор:
ТОО "Алматыдорпроект"
Главный инженер проекта
_____ Н. А. Бекмуратов

Подрядчик:
ТОО "БАЗИС-К"
Директор:
_____ Б.П.Полатов
Тех.надзор: "Казстройинжиниринг"
инженер-эксперт:
_____ Н.А.Борибаев