Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: «APK Story Group» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

Нысананың атауы: **Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 19 желтоқсан айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№285 келісім шарты	07.04.2022ж.	Бюджеттік қаржыланды	1	ЖШС	17
		№ 2 қосымша келісім шарты	10.07.2023г.				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі курылыс-	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	362 238 281,76								12 523 829,00	116 935 733,23
Аванс үстап қалу 30%										35 082 232,00
төленетін сомасы									**8 770 017,00**	**81 853 501,23**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы" ММ ің бастығының орынбасары:
_____ **/Қалыбаев У./**

"КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і директоры
_____ **/Мырзатаев Ж.И./**

Мердігер:
«APK Story Group» ЖШС-і директоры
_____ **/Полатов Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №285 от 07-04-2022г.

Название стройки: Строительство пешеходного перехода через автомобильную дорогу А-2 в районе рынка "Бекжан" в городе Шымкент

Название объекта: Пешеходный переход

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть										
28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II) толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	360		1396,20	3,20	502632	1152	427558	80295	629561
						205,34	1,18	73922	425		46634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	1,8	6493,00				11687		
28.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	25,704	15063,00				387179		
28.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,216	132836,00				28693		
29	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 /+ до 5 см./	м2 покрытия	360		861,37	--	310093	--	262458	51446	390462
						132,32	--	47635	--		28923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	17,424	15063,00				262458		
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75		821,41	32,87	61606	2465	30065	28455	97265
						387,68	15,93	29076	1195		7205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0204	1,53	19607,00				29999		
31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	75		220,74	11,17	16556	837	15001	1047	19011
						9,58	5,27	718	395		1408	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	212-401-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0102	0,765	19607,00				14999		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1136300				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство пандусов и лестничного маршей										
104	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II) толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21		1385,26	3,20	29090	67	24711	4684	36476
						205,34	1,18	4312	25		2702	
104.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,105	6493,00				682		
104.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	1,4994	15063,00				22585		
104.3	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,0126	114600,00				1444		
105	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	21		861,37	--	18089	--	5310	3001	22777
						132,32	--	2779	--		1687	
105.1	212-501-0204	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	1,0164	15063,00				15310		
106	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм (пандус). Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	82,8		20831,90	1577,20	1724881	130592	536105	992026	2934259
						12780,00	385,92	1058184	31954		217353	
106.1	222-525-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0028	0,23184	818975,00				189871		
107	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	84,042		22960,00	--	1929604	--	1929604	--	2083972
						--	--	--	--		154368	
108	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,404		373950,00	--	2020826	--	2020826	--	2182492
						--	--	--	--		161666	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,205		392348,00	--	865127	--	865127	--	934337
						--	--	--	--		69210	
112	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,64		101374,16	230,77	64879	148	7147	48379	122318
						89975,00	14,98	57584	10		9061	
112.1	261-201-0324	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24	15,36	459,00				7050		
113	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,64		645236,00	--	412951	--	412951	--	445987
						--	--	--	--		33036	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	55		40140,27	3106,01	2207715	170831	771664	1183321	3662319
						23004,00	638,78	1265220	35133		271283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,407	818975,00				333323		
114.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0353	1,9415	61009,00				118449		
115	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	55,825		22960,00	--	1281742	--	1281742	--	1384281
						--	--	--	--		102539	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,15		392348,00	--	451200	--	451200	--	487296
						--	--	--	--		36096	
117	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,37		373950,00	--	1260212	--	1260212	--	1361029
						--	--	--	--		100817	
118	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27		81308,13	1442,13	21953	390	--	19779	45071
						79866,00	635,43	21564	172		3339	
119	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,27		685096,00	--	184976	--	184976	--	199774
						--	--	--	--		14798	
120	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм (пандус). Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,9		20831,90	1577,20	102076	7728	31726	58707	173645
						12780,00	385,92	62622	1891		12863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0028	0,01372	818975,00				11236		
121	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,9735		22960,00	--	114192	--	114192	--	123327
						--	--	--	--		9135	
122	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,588		81308,13	1442,13	47809	848	--	43075	98154
						79866,00	635,43	46961	374		7271	
123	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,588		685096,00	--	402836	--	402836	--	435063
						--	--	--	--		32227	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,625		801,91	32,87	18143	743	8629	8584	28865
						387,68	15,93	8771	360		2138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,46155	18651,00				8608		
125	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,625		-210,99	-11,17	-4774	-252	-4305	-316	-5497
						-9,58	-5,27	-217	-119		-407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,230775	-18651,00				-4304		
126	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	41,75		28584,86	3608,95	1193418	150673	144330	849218	2206047
						22477,00	2948,68	938415	123107		163411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	1,503	20429,00				30705		
126.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	11,2725	1039,00				11712		
126.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,034235	173989,00				5957		
126.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	33,4	1512,00				50501		
130	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,954		101374,16	230,77	96711	220	.0655	72114	182331
						89975,00	14,98	85836	14		13506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24	22,896	459,00				10509		
131	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,954		645236,00	–	615555	–	6.5555	–	664799
						–	–	–	–		49244	
132	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2		63348,20	6655,46	126696	13311	–	72679	215325
						56692,74	2880,50	113385	5761		15950	
		Отмостка										
134	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	181		1302,52	257,54	235756	46615	112272	23215	279689
						37,95	80,81	6869	14627		20718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	34,209	4926,00				158514		
134.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	5,43	25,00				136		
135	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	181		-361,13	-50,79	-65365	-9193	-56172	-3220	-74071
						--	-16,47	--	-2981		-5487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135.1	:Т Р 211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,063	11,403	-4926,00				-56171		
139	1130-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мостов. Устройство облицовки массивной	м2 облицовки	534		18119,41	5649,83	9675765	3017009	1063675	5742227	16651432
						10477,68	2323,79	5595081	1240904		1233439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	:и М 212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0377	20,1318	19607,00				394724		
139.2	ірин 215-204-0403 86-8	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0133	7,1022	61009,00				433298		
139.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	357,78	392,00				140250		
141	2[illegible]-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,853		447247,00	--	381502	--	381502	--	412022
						--	--	--	--		30520	
142	1130-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мостов. Устройство облицовки массивной	м2 облицовки	298,7		18119,41	5649,83	5412268	1687604	594981	3211991	9314200
						10477,68	2323,79	3129683	694116		689941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	:и М 212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0377	11,26099	19607,00				220794		
142.2	ірин 215-204-0403 -86-8	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0133	3,97271	61009,00				242371		
142.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	200,129	392,00				78451		
143	2[illegible]201-0107 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	183,7		10257,00	--	1884211	--	1884211	--	2034948
						--	--	--	--		150737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					48642669				
		РАЗДЕЛ 5.Электрощитовая										
183	[illegible]15-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,5		1313,17	85,14	29546	1916	7491	17312	50606
						895,05	66,71	20139	1501		3749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	-тно 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,33975	20304,00				6898		
183.2	и, бе 214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,62325	891,00				555		
184	[illegible]15-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9		1351,02	85,14	12159	766	2966	7222	20932
						936,36	66,71	8427	600		1551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	-тно 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,135	20304,00				2741		
184.2	и, бе 214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,2493	891,00				222		

1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		м2 окрашиваемой поверхности	22,5		114,36	0,87	2573	19	174	1912	4844
			42				105,80	0,42	2380	9		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
185.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1		т	0,00017	0,003825	25108,00				96		
185.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ		кг	0,005	0,1125	126,00				14		
185.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		кг	0,016	0,36	88,00				32		
186	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		м2 окрашиваемой поверхности	9		113,73	0,87	1024	8	64	765	1932
			42				105,80	0,42	952	4		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
186.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1		т	0,00017	0,00153	25108,00				38		
186.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		кг	0,016	0,144	88,00				13		
187	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	00	м2	1,8		3402,68	54,00	6125	98	1003	3494	10389
			52				2790,90	22,52	5024	41		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
187.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.	0,24	0,432	1712,00				740		
187.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		кг	0,4207	0,75726	314,00				238		
188	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	--	м2	1,8		27695,00	--	49851	--	49851	--	53839
			--				--	--	--	--		3988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					142543				
				РАЗДЕЛ 6.Устройство галереи на сходах									
191	1109-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные галерей с опорами наклонного типа. Монтаж	т конструкций		11,542		106583,92	45347,36	1230192	523399	203656	466640	1832578
			98				43591,80	15001,98	503137	173153		135747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
191.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		т	0,014	0,161588	818975,00				132337		
191.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		т	0,005	0,05771	647579,00				37372		
191.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У		т	0,00194	0,022391	552079,00				12362		
192	222-509-0805 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т	--	т	11,542		838477,00	--	9677702	--	9677702	--	10451918
			--				--	--	--	--		774216	
193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	02	м2	357,383		82,32	1,92	29420	686	8252	7307	39665
			30				29,33	0,30	10482	107		2938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
193.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,032164	508438,00				16354		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					12324162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									62245643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13098941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5748680			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2322778			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25791901		
		- Накладные расходы	Тенге								12995359	
		- Сметная прибыль	Тенге								4610792	
		Электроснабжение пешеходного перехода и внутреннее освещение перехода										
		Сети электроснабжения 0,4кВ										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	158,886		331,23	331,23	52628	52628	–	6123	63451
						–	53,52	–	8504		4700	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,914		1714,78	–	8426	–	–	6067	15652
						1714,78	–	8426	–		1159	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,2		31,10	31,10	3396	3396	–	973	4718
						–	12,37	–	1351		349	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,2		174,62	79,80	19069	8714	–	10547	31985
						94,82	39,32	10354	4294		2369	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,6		972,97	–	53124	–	–	38249	98683
						972,97	–	53124	–		7310	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	752		525,51	435,63	395184	327593	–	146931	585484
						89,88	181,49	67590	136480		43369	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	158		354,89	160,08	56073	25292	7113	22934	85328
						149,80	51,80	23668	8184		6321	
8	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	70		490,15	197,43	34310	13820	4761	14425	52634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					224,70	61,51	15729	4306		3899	
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	820	399,62	169,32	327688	138842	53726	129498	493761
					164,78	54,56	135120	44739		36575	
10	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	1,06896	571684,00	–	611107	–	6.1107	–	659996
					–	–	–	–		48889	
11	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	158	309,87	174,85	48959	27626	360	21091	75654
					132,74	52,66	20973	8320		5604	
12	241-207-0601 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	161,16	957,00	–	154230	–	154230	–	166568
					–	–	–	–		12338	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3119,55	30,71	6239	61	3228	2124	9032
					1475,00	–	2950	–		669	
14	247-204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	5017,00	–	10034	–	0034	–	10837
					–	–	–	–		803	
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические (сигнальная лента). Прокладка в траншее	км кабеля	0,91	31412,56	21427,06	28585	19499	–	8268	39801
					9985,50	4908,70	9087	4467		2948	
16	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	910	38,00	–	34580	–	34580	–	37346
					–	–	–	–		2766	
		Внутренние сети электроснабжения и освещение перехода									
		Щит групповой распределительный ЩР									
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4662,41	1452,05	4662	1452	98	2661	7909
					3112,00	584,15	3112	584		586	
18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1568,95	–	17258	–	142	12324	31948
					1556,00	–	17116	–		2367	
19	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6701,00	–	6701	–	6701	–	7237
					–	–	–	–		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
21	247-204-0733 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	1053,00	--	9477	--	9477	--	10235
					--	--	--	--		758	
22	247-204-0756 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--		170	
		Щит групповой распределительный ЩАО									
23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4662,41	1452,05	4662	1452	98	2661	7909
					3112,00	584,15	3112	584		586	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1568,95	--	4707	--	39	3361	8713
					1556,00	--	4668	--		645	
25	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з(9з)-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5708,00	--	5708	--	5708	--	6165
					--	--	--	--		457	
26	247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16(10) А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
27	247-204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1053,00	--	2106	--	2106	--	2274
					--	--	--	--		168	
28	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	28549,56	6984,00	57099	13968	4183	32232	96478
					19474,00	2909,60	38948	5819		7147	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭТ-2Т-31-УХЛ3.1	шт.	1	104732,14	--	104732	--	104732	--	113111
					--	--	--	--		8379	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-25-2-31 УХЛ4	шт.	1	45535,71	--	45536	--	45536	--	49179
					--	--	--	--		3643	
31	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1467,93	87,30	2936	175	54	2002	5333
					1353,72	36,37	2707	73		395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	247-301-0346 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	75156,00	--	150312	--	150312	--	162337
					--	--	--	--		12025	
33	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6832,56	127,89	6833	128	3593	2267	9828
					3112,00	36,37	3112	36		728	
34	515-301-0111 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	248312,00	--	248312	--		--	248312
					--	--	--	--	248312	--	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3119,55	30,71	3120	31	1614	1062	4517
					1475,00	--	1475	--		335	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автомат включения освещением АВО-1	шт.	1	8925,00	--	8925	--	8925	--	9639
					--	--	--	--		714	
37	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1516,11	156,91	3032	313	167	1896	5322
					1275,92	40,73	2552	81		394	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник сигнальный с надписью "Выход", тип V1-RO-70355-21F01-2012	шт.	2	22381,71	--	44763	--	44763	--	48344
					--	--	--	--		3581	
39	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	41	2153,30	851,51	88285	34912	5526	51606	151082
					1167,00	581,16	47847	23828		11191	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный VARTON ЖКХ12-12Вт IP65 LED, тип V1-UO-00006-21000-6501250 HCS	шт.	40	7349,46	--	293978	--	293978	--	317496
					--	--	--	--		23518	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный VARTON IP65 STRONG BASIC 0,6м, тип B1-12-70215-03000-6501840	шт.	1	11879,36	--	11879	--	11879	--	12829
					--	--	--	--		950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	509	354,89	160,08	180639	81481	22910	73882	274883
					149,80	51,80	76248	26366		20362	
43	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,43554	220596,00	--	96078	--	96078	--	103764
					--	--	--	--		7686	
44	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,00816	341689,00	--	2788	--	2788	--	3011
					--	--	--	--		223	
45	243-105-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,07548	769957,00	--	58116	--	58116	--	62765
					--	--	--	--		4649	
46	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	509	396,54	16,81	201839	8556	30912	118373	345829
					319,00	4,00	162371	2036		25617	
47	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	509	27,00	--	13743	--	13743	--	14842
					--	--	--	--		1099	
48	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм. глубиной 40 мм	шт.	42	27,00	--	1134	--	1134	--	1225
					--	--	--	--		91	
49	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	526,99	3,71	527	4	10	370	969
					513,48	1,09	513	1		72	
50	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	286,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	
51	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	574,54	4,58	575	4	11	404	1058
					560,16	1,45	560	1		78	
52	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	309,00	--	309	--	309	--	334
					--	--	--	--		25	
		Молниезащита и заземление									
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,24	1864,94	--	6042	--	--	4351	11224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1864,94	--	6042	--		831	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 —	м3 грунта	3,24	972,97	--	3152	--	--	2270	5856
					972,97	--	3152	--		434	
55	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям —	м	11	680,72	24,35	7488	268	4668	1892	10131
					232,00	6,91	2552	76		750	
56	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования —	м	17	905,23	26,44	15389	449	1489	2583	19409
					203,00	8,00	3451	136		1438	
57	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования —	шт.	6	6791,29	206,29	40748	1238	31630	5936	50419
					1305,00	69,10	7830	415		3735	
		Снятие и восстановление асфальтобетонного покрытия									
58	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка —	м3 конструкции	18,2	3145,78	1301,28	57253	23683	–	47869	113532
					1844,50	590,84	33570	10753		8410	
59	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка —	т	32,76	117,00	–	3833	–		–	4140
					--	–	–	–		307	
60	412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км —	т·км	655,2	40,00	–	26208	–		–	28305
					--	–	–	–		2097	
		Дорожное покрытие									
61	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство —	м2 дорожного основания	52	129,85	112,30	6752	5840	–	1800	9237
					17,53	14,53	912	756		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 0,052	25,00				1		
62	1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере —	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	11,44	829,61	663,44	9491	7590	1189	3349	13867
					62,28	208,76	712	2388		1027	
63	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 —	м3	14,872	2810,00	–	41790	–	41790	–	45133
					--	–	–	–		3343	
64	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 —	т	1,62448	28461,00	–	46234	–	46234	–	49933
					--	–	–	–		3699	

1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12
65	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,997568		25,00	--	--	25	--	25	--	27
						--	2	--	--	--		2	
66	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52		224,75	5	198,07	11687	10299	77	2945	15803
						25,22	1	27,22	1311	1415		1171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
66.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000562	132836,00					75		
66.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,052	25,00					1		
67	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины (+ до 8 см) покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	52		19,41	7	0,16	1009	8	77	997	2167
						17,76	1	--	924	--		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
67.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000582	132836,00					77		
68	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	9,8124		13965,00	--	--	137030	--	137030	--	147992
						--	2	--	--	--		10962	
69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52		236,22	7	209,54	12283	10896	76	2907	16406
						25,22	5	26,55	1311	1381		1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
69.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000562	132836,00					75		
69.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,052	25,00					1		
70	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до 5 см./	м2 покрытия	52		4,85	9	0,04	252	2	19	249	541
						4,44	0	--	231	--		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
70.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000146	132836,00					19		
71	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,3336		15063,00	--	--	95403	--	95403	--	103035
						--	2	--	--	--		7632	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										5210393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						773360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							820220			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							297374			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								2131415		
		- Перевозка грузов	Тенге						30041				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								218312		
		- Накладные расходы	Тенге				19					789479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							367562	
		Видеонаблюдение. Звуковое сопровождение									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	5	4699,74	5,88	23499	29	–	14316	40840
					4693,86	–	23469	–		3025	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	IP Камера купольная HiWatch DS-I202C	шт	5	18942,86	–	94714	–	94714	–	102291
					–	–	–	–		7577	
3	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3631,00	51,00	3631	51	–	2193	6290
					3580,00	14,98	3580	15		466	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	IP Регистратор HiWatch DS-N204(B)	шт	1	19125,00	–	19125	–	19125	–	20655
					–	–	–	–		1530	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	812,48	–	812	–	34	584	1507
					778,00	–	778	–		112	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	POE Коммутатор HiWatch DS-3E0105P-E/M(B)	шт	1	14096,95	–	14097	–	14097	–	15225
					–	–	–	–		1128	
7	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1309,43	31,43	1309	31	–	970	2461
					1278,00	14,98	1278	15		182	
8	248-404-0301 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22341,00	–	22341	–	22341	–	24128
					–	–	–	–		1787	
9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	96	92,04	0,87	8836	84	1792	5036	14982
					72,50	0,36	6960	35		1110	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сетевой UTP DS-1LN5EU-SCO	м	97,92	142,03	–	13908	–	13908	–	15021
					–	–	–	–		1113	
11	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	812,48	–	812	–	34	584	1507
					778,00	–	778	–		112	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания с аккумуляторным блоком RTO-1,5K-LCD (RTX-6KL-LCD)	шт	1	28827,75	–	28828	–	28828	–	31134
					–	–	–	–		2306	
13	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28549,56	6984,00	28550	6984	2092	16116	48239
					19474,00	2909,60	19474	2910		3573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационный шкаф 19", 15U, 600x800x800мм, тип SHIP 601.6815.03.100	шт	1	171396,43	–	171396	–	171396	–	185108
					–	–	–	–		13712	
15	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1309,43	31,43	1309	31	–	970	2461
					1278,00	14,98	1278	15		182	
16	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	82480,00	–	82480	–	–	50313	143416
					82480,00	–	82480	–		10623	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	4G MikroTik wAp oc LYE6 kit	шт	1	50590,18	–	50590	–	50590	–	54637
					–	–	–	–		4047	
18	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1309,43	31,43	1309	31	–	970	2461
					1278,00	14,98	1278	15		182	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сетевой фильтр на 4 розеток	шт	1	2540,89	–	2541	–	2541	–	2744
					–	–	–	–		203	
20	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	96	535,99	57,10	51455	5482	9781	27240	84990
					377,00	17,09	36192	1641		6296	
21	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15x2,5 мм	м	98,88	507,00	–	50132	–	50132	–	54143
					–	–	–	–		4011	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								854243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				177545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12723			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						481405		
		- Накладные расходы	Тенге							119292	
		- Сметная прибыль	Тенге							63277	
				Охранная сигнализация							
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4831,05	6,82	4831	6	53	2911	8362
					4771,56	1,35	4772	1		619	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный С2000-4	шт	1	13660,71	–	13661	–	13661	–	14754
					–	–	–	–		1093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	60795,42	2,72	60795	3	562	36740	105338
					60230,00	--	60230	--		7803	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	3157,45	--	3157	--	3157	--	3410
					--	--	--	--		253	
5	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1620,72	--	1621	--	123	914	2738
					1498,00	--	1498	--		203	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель охранный С2000Р-Сдвиг исп.02	шт	1	9289,29	--	9289	--	9289	--	10032
					--	--	--	--		743	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3067,89	2,72	6136	5	139	3655	10574
					2996,00	--	5992	--		783	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34ПА	шт	2	4237,55	--	8475	--	8475	--	9153
					--	--	--	--		678	
9	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	853,83	4,78	854	5	11	512	1475
					838,18	1,50	838	2		109	
10	248-304-0211 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
					--	--	--	--		122	
11	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	20	52,82	0,87	1056	17	169	632	1823
					43,50	0,36	870	7		135	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели парной скрутки, марка КПСЭнг(А) FRLS, сечение 2х2х1,0 мм2	м	20,4	362,46	--	7394	--	7394	--	7986
					--	--	--	--		592	
13	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	8204,15	2,21	8204	2	132	4923	14177
					8070,00	--	8070	--		1050	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 7а/ч 12В	шт	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
					--	--	--	--		495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	13404,74	2,89	13405	3	258	8018	23137
					13144,00	–	13144	–		1714	
16	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	–	19116	–	19116	–	20645
					–	–	–	–		1529	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	259,44	2,37	5189	48	335	3462	9343
					240,28	0,13	4806	3		692	
18	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм (10х10)	м	20	47,00	–	940	–	940	–	1015
					–	–	–	–		75	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								252301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71538		
		- Накладные расходы	Тенге							61767	
		- Сметная прибыль	Тенге							18688	
		Дополнительная смета. Добавить									
		РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть									
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Художественнон оформление стен тоннеля	м2	122	20128,36	–	2455660	–	–	–	2455660
					–	–	–	–		–	
37	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	110	3900,67	19,37	429074	2131	248241	143267	618128
					1624,56	3,47	178702	382		45787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5 275	619,00				170225		
37.2	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54 279,4	105,00				29337		
37.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,264 29,04	985,00				28604		
38	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	110	804,59	2,82	88505	311	38257	40051	138841
					453,97	1,16	49937	128		10285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6 286	60,00				17160		
38.2	261-107-0861	Салазка	шт.	1,4 154	137,00				21098		
39	214-204-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	110	4262,00	–	468820	–	468820	–	506326
					–	–	–	–		37506	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3718955				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство пандусов и лестничных маршей										
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подъемник наклонного перемещения 5 мдля маломобильных групп людей	комплект	2		6944444,00	--	13888888	--	13888888	--	14999999
						--	--	--	--		1111111	
50	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	26,7769913		28584,86	3608,95	765417	96637	66914	544659	1414882
						22477,00	2948,68	601866	78957		104806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,963972	20429,00				19693		
50.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	7,229788	1039,00				7512		
50.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,021957	173989,00				3820		
50.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	21,421593	1512,00				32389		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					16414881				
		РАЗДЕЛ 5.Устройство галереи на сходах										
56	1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	374,6		1524,35	56,60	571022	21202	80420	381675	1028913
						1253,07	20,54	469400	7694		76216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,001	0,3746	214681,00				80420		
57	217-206-0204 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 5 мм	м2	381,2978		11619,00	--	4430299	--	4430299	--	4784723
						--	--	--	--		354424	
58	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	343		666,00	--	228438	--	228438	--	246713
						--	--	--	--		18275	
59	261-107-0207 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	1,666		88943,00	--	148179	--	148179	--	160033
						--	--	--	--		11854	
60	217-105-0201 РСНБ РК 2015	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	1666		21,00	--	34986	--	34986	--	37785
						--	--	--	--		2799	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Установка рекламного щита "Шымкент"	шт	2		358000,00	--	716000	--	716000	--	773280
						--	--	--	--		57280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7031447				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27165283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1299905				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						120281			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						87161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22805101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7031447				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27165283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1299905				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120281			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22805101		
		- Накладные расходы	Тенге							1109652	
		- Сметная прибыль	Тенге							1830343	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								95727863
		в том числе оборудование									248312
		Итого без стомости оборудования									95479551
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%							1432193
		Итого:									96911744
		Дополниттельные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		1,35%							1308309
		Итого:									98220053
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%							1964401
		Итого:									100184454
		Итого по смете со стоимостью оборудования									100432766
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514							105459566
		Итого с коэффициентом К=0,98999999484		0,99							104404975
		НДС 12%		12%							12528597
		Итого:									116 933 572,76

Авторский надзор:
ТОО "Алматыдорпроект"

Главный инженер проекта:
_____ Н. А. Бектибаев

Подрядчик:
ТОО "АРК Story Group"

Директор:
_____ Б.П.Полатов

Тех.надзор: "Казстройпроектинг"
инженер-эксперт:
_____ Н.А.Борибаев