Заказчик : **ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЖОЛ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти этажных жилых домов в мкр. Нурсат, г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 дома). Жилой дом №1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5-ти этажных жилых домов в мкр. Нурсат г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 дома). Жилой дом №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2015** (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2015

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стены из газобетонных блоков										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	67.584	27159 5726.01	487.55 117.66	1835514 386987	32951 7952	1415576	367293 176224	2379031	
2	2	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4.488	1630		7315		7315		7901	
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.21216	377718.63 66834	2247.63 721.98	80137 14180	477 153	65480	585 13329 7477	100943	
4	4	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2.53392	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	112068 56769	23235 5395	32064	42893 12397	167358	
5	5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2.53392	443267		1123203		1123203		1213059	
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.04512	262867		11861		11861	89856	12809	
7	7	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0216	578696.2 342465	2259.2 972.19	12500 7397	49 21	5054	949 6751 1540	20790	
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13.2	27159 5726.01	487.55 117.66	358499 75583	6436 1553	276480	71737 34419	464654	
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.02244	377718.63 66834	2247.63 721.98	8476 1500	50 16	6926	1410 791	10677	
10	10	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.59232	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	26197 13270	5431 1261	7495	10027 2898	39121	
11	11	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.59232	443267		262556		262556		283560	
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00432	578696.2 342465	2259.2 972.19	2500 1479	10 4	1011	21004 1350 308	4158	
13	13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13.44	27159 5726.01	487.55 117.66	365017 76958	6553 1581	281507	73041 35045	473103	
14	14	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10.5468	1630		17191		17191		18567	
15	15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.069	377718.63 66834	2247.63 721.98	26063 4612	155 50	21296	1375 4335 2432	32829	
16	16	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0.84744	44227.09	9169.73	37480	7771	10723	14345	55971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		22403.5	2129.17	18986	1804		4146		
17	17	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.84744	443267		375642		375642	30051	405694	
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02256	262867		5930		5930	474	6405	
19	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00864	578696.2 342465	2259.2 972.19	5000 2959	20 8	2022	2700 616	8316	
20	20	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13.44	27159 5726.01	487.55 117.66	365017 76958	6553 1581	281507	73041 35045	473103	
21	21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10.5468	1630		17191		17191	1375	18567	
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.069	377718.63 66834	2247.63 721.98	26063 4612	155 50	21296	4335 2432	32829	
23	23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.84744	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	37480 18986	7771 1804	10723	14345 4146	55971	
24	24	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.84744	443267		375642		375642	30051	405694	
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02256	262867		5930		5930	474	6405	
26	26	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00864	578696.2 342465	2259.2 972.19	5000 2959	20 8	2022	2700 616	8316	
27	27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31.056	27159 5726.01	487.55 117.66	843450 177827	15141 3654	650482	168777 80978	1093205	
28	28	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5.61	1630		9144		9144	732	9876	
29	29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.09996	377718.63 66834	2247.63 721.98	37757 6681	225 72	30851	6280 3523	47560	
30	30	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1.5612	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	69047 34976	14316 3324	19755	26427 7638	103113	
31	31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1.5612	443267		692028		692028	55362	747391	
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03384	262867		8895		8895	712	9607	
33	33	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.01296	578696.2 342465	2259.2 972.19	7500 4438	29 13	3032	4050 924	12474	
34	34	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12.96	27159 5726.01	487.55 117.66	351981 74209	6319 1525	271453	70433 33793	456206	
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.01836	377718.63 66834	2247.63 721.98	6935 1227	41 13	5667	1154 647	8735	
36	36	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.49488	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	21887 11087	4538 1054	6262	8377 2421	32685	
37	37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.49488	443267		219364		219364	17549	236913	
38	38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00324	578696.2 342465	2259.2 972.19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4.716	27159 5726.01	487.55 117.66	128082 27004	2299 555	98779	25630 12297	166008	
40	40	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2.5993	1630		4237		4237		4576	
41	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.01456	377718.63 66834	2247.63 721.98	5500 973	33 11	4494	339 915 513	6927	
42	42	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.27704	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	12253 6207	2540 590	3506	4690 1355	18298	
43	43	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.27704	443267		122803		122803	9824	132627	
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.01504	262867		3954		3954	316	4270	
45	45	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0036	578696.2 342465	2259.2 972.19	2083 1233	8 3	842	1125 257	3465	
46	46	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2.776	27159 5726.01	487.55 117.66	75393 15895	1353 327	58145	15086 7238	97718	
47	47	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.496	1630		2438		2438		2634	
48	48	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0087	377718.63 66834	2247.63 721.98	3286 581	20 6	2685	195 547 307	4139	
49	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.13852	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	6126 3103	1270 295	1753	2345 678	9149	
50	50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.13852	443267		61401		61401	4912	66313	
51	51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00752	262867		1977		1977	158	2135	
52	52	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0018	578696.2 342465	2259.2 972.19	1042 616	4 2	421	563 128	1733	
53	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6.304	27159 5726.01	487.55 117.66	171210 36097	3074 742	132040	34260 16438	221908	
54	54	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.683	1630		2743		2743		2963	
55	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0215	377718.63 66834	2247.63 721.98	8121 1437	48 16	6636	219 1351 758	10229	
56	56	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.38536	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	17043 8633	3534 820	4876	6523 1885	25452	
57	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.38536	443267		170817		170817	13665	184483	
58	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02256	262867		5930		5930	474	6405	
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00504	578696.2 342465	2259.2 972.19	2917 1726	11 5	1179	1575 359	4851	
60	60	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0.636	27159 5726.01	487.55 117.66	17273 3642	310 75	13321	3456 1658	22388	
61	61	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		0.1122	1630		183		183		198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	шт.	0.00224	377718.63	2247.63	846	5	691	15 141	1066	
				т металлических изделий		66834	721.98	150	2		79		
63	63	E11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.07184	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	3177 1609	659 153	909	1216 351	4745	
64	64	C121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.07184	443267		31844		31844	2548	34392	
65	65	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00188	262867		494		494		534	
66	66	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0009	578696.2 342465	2259.2 972.19	521 308	2 1	211	40 281 64	866	
67	67	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3.52	27159 5726.01	487.55 117.66	95600 20156	1716 414	73728	19130 9178	123908	
68	68	C121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.7952	1630		2926		2926	234	3160	
69	69	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.006	377718.63 66834	2247.63 721.98	2266 401	13 4	1852	377 211	2855	
70	70	E11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.12208	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	5399 2735	1119 260	1545	2067 597	8063	
71	71	C121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.12208	443267		54114		54114	4329	58443	
72	72	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00144	578696.2 342465	2259.2 972.19	833 493	3 1	337	450 103	1386	
73	73	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1.32	27159 5726.01	487.55 117.66	35850 7558	644 155	27648	7174 3442	46465	
74	74	C121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.561	1630		914		914	73	988	
75	75	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.00408	377718.63 66834	2247.63 721.98	1541 273	9 3	1259	256 144	1941	
76	76	E11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0.03052	44227.09 22403.5	9169.73 2129.17	1350 684	280 65	386	517 149	2016	
77	77	C121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.03052	443267		13529		13529	1082	14611	
78	78	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00036	578696.2 342465	2259.2 972.19	208 123	1 0	84	113 26	347	
			Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков									**10771370**	
			Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/										
79	79	E11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108.95	780.66 496.34	1.91 0.94	3207711 2039416	7867 3846	1160428	1900233 408635	5516579	
80	80	E11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2452.95	138.59 75.31	0.55 0.27	339958 184722	1342 656	153895	172401 40989	553348	
81	81	E11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2792.67	2748.29 2446.98	25.32 6.49	7675062 6833600	70718 18136	770743	5481389 1052516	14208967	
82	82	СОО ТЕРЮвТil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм	м2	2792.67	4371.43		12207957		12207957	976637	13184594	
83	83	C121-130207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071.937	917		2816966		2816966	225357	3042324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	СОО ТЕРЮоТП	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	670.2408	637.5		427279		427279		461461	
											34182		
85	85	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвинилова	м2 окрашиваемой поверхности	2792.67	659.9	3.35	1842871	9360	1364242	379000	2399620	
						168.04	1.6	469269	4481		177750		
86	86	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	213.75	1703.54	34.64	364132	7403	41864	254754	668397	
						1473.05	16.74	314865	3577		49511		
87	87	СОО ТЕРЮоТП	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231.25		669375		669375		722925	
											53550		
88	88	СОО ТЕРЮоТП	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138.39		973326		973326		1051192	
											77866		
89	89	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	110.85	7191.91	39.57	797223	4387	410597	306704	1192241	
						3448.26	10.29	382239	1140		88314		
90	90	С121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277.125	260		72053		72053		77817	
											5764		
91	91	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	277.125	73		20230		20230		21849	
											1618		
92	92	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281.559	118		33224		33224		35882	
											2658		
93	93	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29.2644	187		5472		5472		5910	
											438		
94	94	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10.06	4483.39	132.63	45103	1334	33059	10635	60197	
						1064.6	60.03	10710	604		4459		
95	95	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26.66	3897.58	74.75	103910	1993	69051	31753	146516	
						1232.78	34.29	32866	914		10853		
96	96	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12.96	2386.29	7.63	30926	99	24605	5015	38817	
						480.13	3.61	6222	47		2875		
97	97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35.85	4483.39	132.63	160729	4755	117809	37899	214519	
						1064.6	60.03	38166	2152		15890		
98	98	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство	м2 покрытия	14.7	4483.39	132.63	65906	1950	48307	15540	87962	
						1064.6	60.03	15650	882		6516		
99	99	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	214.36	2386.29	7.63	511525	1635	406970	82955	642038	
						480.13	3.61	102920	774		47558		
100	100	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвинилова	м2	20.74	608.59	3.05	12622	63	10119	1976	15766	
						117.63	1.47	2440	31		1168		
101	101	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	18.9	2386.29	7.63	45101	144	35882	7314	56608	
						480.13	3.61	9074	68		4193		
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27.57	20804.36	8.16	573576	225	469720	97413	724668	
						3758.82	0	103631	0		53679		
103	103	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	229.75	1297.62	2.91	298128	669	255343	45746	371384	
						183.31	1.05	42116	241		27510		
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									45501581	
			Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/										
104	104	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	415.85	825.9	4.83	343450	2010	116614	180371	565727	
						540.64	1.53	224826	638		41906		
105	105	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415.85	102.98	0.77	42822	319	3212	31559	80332	
						94.48	0.38	39291	158		5951		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	983.1	1118.32	7.53	1099416	7406	415477	543119	1773938	
						688.16	2.41	676533	2366		131403		
107	107	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983.1	102.98	0.77	101235	755	7593	74608	189911	
						94.48	0.38	92887	373		14067		
108	108	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	395.88	675.67	6.62	267485	2619	53763	169946	472425	
						533.25	3.36	211103	1329		34994		
109	109	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	395.88	825.9	4.83	326957	1913	111014	171710	538560	
						540.64	1.53	214030	607		39893		
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	395.88	743.87	4.82	294485	1907	58443	188057	521145	
						591.43	2.36	234135	935		38603		
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	488.23	1553.69	35.04	758559	17105	39061	568327	1433036	
						1438.65	16.42	702392	8016		106151		
112	112	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2489.973	38		94619		94619		102188	
113	113	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	488.23	382		186504		186504	7570	201424	
114	114	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	660.74	552.23	5.51	364879	3642	76914	14920	641322	
						430.31	2.8	284323	1848		228937		
115	115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	190.39	1118.32	7.53	212916	1434	80462	47505	343546	
						688.16	2.41	131019	458		105182		
116	116	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190.39	279.54	2.41	53222	459	21051	25448	85074	
						166.57	1.18	31713	225		25550		
117	117	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	778.26	402.72	0.7	313423	546	64204	6302	553583	
						319.52	0.35	248673	269		199154		
118	118	С122-070101-0902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	778.26	660		513652		513652	41006	554744	
119	119	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244.82	3231.45	34.64	791125	8479	422013	41092	1169541	
						1473.05	16.74	360633	4097		291784		
120	120	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	4330.92	675.67	6.62	2926281	28649	588169	86633	5168322	
						533.25	3.36	2309463	14539		1859202		
121	121	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	4330.92	825.9	4.83	3576905	20933	1214490	382839	5891837	
						540.64	1.53	2341482	6642		1878499		
122	122	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4330.92	743.87	4.82	3221658	20862	639360	436432	5701314	
						591.43	2.36	2561436	10234		2057336		
123	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5373.5	1553.69	35.04	8348760	188261	429914	422320	15772115	
						1438.65	16.42	7730586	88226		6255050		
124	124	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	27404.85	38		1041384		1041384	1168305	1124695	
125	125	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5373.5	382		2052677		2052677	83311	2216891	
126	126	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7274.44	552.23	5.51	4017153	40100	846788	164214	7060656	
						430.31	2.8	3130264	20350		2520492		
127	127	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	2064.26	1118.32	7.53	2308494	15551	872396	523012	3724819	
						688.16	2.41	1420547	4968		1140412		
											275913		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2064.26	279.54	2.41	577050	4972	228242	277020	922395	
			м2 окрашиваемой поверхности			166.57	1.18	343836	2439		68326		
129	129	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		2414.5	3231.45	34.64	7802347	83627	4162035	2877675	11534424	
			м2 поверхности облицовки			1473.05	16.74	3556685	40408		854402		
130	130	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		278.52	3231.45	34.64	900025	9647	480104	331949	1330531	
			м2 поверхности облицовки			1473.05	16.74	410275	4661		98558		
131	131	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		8560.91	402.72	0.7	3447675	6004	706248	2190706	6089452	
			м2 оклеиваемой поверхности			319.52	0.35	2735423	2960		451070		
132	132	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/		8560.91	660		5650201		5650201		6102217	
			м2								452016		
133	133	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		161.4	1553.69	35.04	250766	5655	12913	187878	473736	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1438.65	16.42	232198	2650		35092		
134	134	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		823.14	38		31279		31279		33782	
			кг								2502		
135	135	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1		161.44	382		61670		61670		66604	
			м2								4934		
136	136	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		254.55	552.23	5.51	140570	1403	29631	88198	247069	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			430.31	2.8	109535	712		18301		
137	137	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		415.99	102.98	0.77	42837	319	3213	31570	80359	
			м2 окрашиваемой поверхности			94.48	0.38	39304	158		5953		
138	138	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		180.46	675.67	6.62	121932	1194	24508	77469	215353	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			533.25	3.36	96230	606		15952		
139	139	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		180.46	825.9	4.83	149042	872	50605	78273	245500	
			м2 отделываемой поверхности			540.64	1.53	97564	277		18185		
140	140	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		180.46	743.87	4.82	134239	869	26641	85725	237561	
			м2 окрашиваемой поверхности			591.43	2.36	106729	426		17597		
141	141	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		81.18	1553.69	35.04	126129	2844	6495	94498	238277	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1438.65	16.42	116790	1333		17650		
142	142	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		414.018	38		15733		15733		16991	
			кг								1259		
143	143	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1		87.6744	382		33492		33492		36171	
			м2								2679		
144	144	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		77.66	552.23	5.51	42886	428	9040	26908	75378	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			430.31	2.8	33418	217		5584		
145	145	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		158.84	1118.32	7.53	177633	1197	67129	87752	286616	
			м2 отделываемой поверхности			688.16	2.41	109308	382		21231		
146	146	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		158.84	1118.32	7.53	177633	1197	67129	87752	286616	
			м2 отделываемой поверхности			688.16	2.41	109308	382		21231		
147	147	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		158.84	279.54	2.41	44403	383	17563	21316	70976	
			м2 окрашиваемой поверхности			166.57	1.18	26457	188		5257		
148	148	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву		352.44	474.93	1.59	167384	560	62303	83837	271319	
			м2 окрашиваемой поверхности			296.57	0.78	104521	275		20098		
149	149	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм		192.096	2171.01	21.65	417042	4159	33464	304577	779349	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1975.15	6.78	379418	1303		57730		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	150	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		466.56	3840.58	28.03	1791859	13076	1202743	523072	2500125	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1234.65	11.04	576040	5151		185194		
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									**88027946**	
			Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/										
151	151	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство		442.36	671.18	102.92	296905	45526	150765	103121	432027	
				м2 стяжки		227.45	25.94	100614	11474		32002		
152	152	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		442.36	87.67	7.59	38783	3359	33561	2530	44618	
				м2 стяжки		4.21	2.01	1863	887		3305		
153	153	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (вяченым) бетоном		130.71	32667.01	1473.1	4269904	192549	3633245	455208	5103121	
				м3 утеплителя		3397.68	387.73	444111	50680		378009		
154	154	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		442.36	357.59	14.71	158185	6507	88038	60630	236320	
				м2 кровли		143.86	5.12	63639	2263		17505		
155	155	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эласт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		508.714	944		480226		480226		518644	
				м2							38418		
156	156	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эласт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		508.714	1013		515327		515327		556553	
				м2							41226		
157	157	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		131.31	1721	28.55	225984	3749	154694	62972	312072	
				м примыканий		514.36	6.9	67541	906		23116		
158	158	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эласт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		85.3515	944		80572		80572		87018	
				м2							6446		
159	159	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эласт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		111.6135	1013		113064		113064		122110	
				м2							9045		
160	160	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		51.12	3066.71	14.09	156770	720	100449	51323	224741	
				м2 покрытия		1087.67	3.61	55602	185		16647		
161	161	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство		3	671.18	102.92	2014	309	1022	699	2930	
				м2 стяжки		227.45	25.94	682	78		217		
162	162	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		3	263.02	22.78	789	68	683	51	908	
				м2 стяжки		12.64	6.02	38	18		67		
163	163	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		3	357.59	14.71	1073	44	597	411	1603	
				м2 кровли		143.86	5.12	432	15		119		
164	164	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эласт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		3.45	944		3257		3257		3517	
				м2							261		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	165	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	3.45	1013		3495		3495		3774	
											280		
166	166	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11.88	671.18	102.92	7974	1223	4049	2769	11603	
						227.45	25.94	2702	308		859		
167	167	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11.88	263.02	22.78	3125	271	2704	204	3595	
						12.64	6.02	150	71		266		
168	168	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3.34	32667.01	1473.1	109108	4920	92839	11632	130399	
						3397.68	387.73	11348	1295		9659		
169	169	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11.88	357.59	14.71	4248	175	2364	1628	6347	
						143.86	5.12	1709	61		470		
170	170	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13.662	944		12897		12897		13929	
											1032		
171	171	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13.662	1013		13840		13840		14947	
											1107		
172	172	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97	100.95	24.05	9792	2333	677	6809	17929	
						69.92	6.38	6782	619		1328		
173	173	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.30825	553259		170542		170542		184185	
											13643		
174	174	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8.93925	158.67	3.44	1418	31	920	326	1884	
						52.36	0.53	468	5		140		
175	175	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.09324	58858.03	2688.08	5488	251	375	3386	9584	
						52145.4	483.23	4862	45		710		
176	176	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0.08876	763202		67742		67742		73161	
											5419		
177	177	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2.1	1039		2182		2182		2356	
											175		
178	178	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2.70396	281.89	1.04	762	3	404	286	1132	
						131.54	0.51	356	1		84		
179	179	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.5239	58858.03	2688.08	30836	1408	2108	19025	53849	
						52145.4	483.23	27319	253		3989		
180	180	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0.5239	763202		399842		399842		431829	
											31987		
181	181	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15.1931	281.89	1.04	4283	16	2269	1605	6359	
						131.54	0.51	1998	8		471		
182	182	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108	692.39	80.42	74778	8686	8051	72797	159381	
						537.43	33.8	58042	3650		11806		
183	183	С121-060208-0702	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108	11370		1227960		1227960		1326197	
											98237		
184	184	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	816	500		408000		408000		440640	
											32640		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	185	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		3.64896	74121.2	26558.59	270465	96911	36990	115419	416755	
				т конструкций		37425.5	8416.1	136564	30710		30871		
186	186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3.64896	553259		2018820		2018820		2180326	
				т							161506		
187	187	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		105.81984	158.67	3.44	16790	364	10886	3862	22304	
				м2		52.36	0.53	5540	57		1652		
188	188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		3.64896	74121.2	26558.59	270465	96911	36990	115419	416755	
				т конструкций		37425.5	8416.1	136564	30710		30871		
189	189	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3.64896	553259		2018820		2018820		2180326	
				т							161506		
190	190	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		105.81984	158.67	3.44	16790	364	10886	3862	22304	
				м2		52.36	0.53	5540	57		1652		
191	191	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1.98792	74121.2	26558.59	147347	52796	20152	62879	227044	
				т конструкций		37425.5	8416.1	74399	16731		16818		
192	192	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1.98792	553259		1099835		1099835		1187821	
				т							87987		
193	193	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		57.64968	158.67	3.44	9147	198	5931	2104	12151	
				м2		52.36	0.53	3018	31		900		
194	194	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1.98792	74121.2	26558.59	147347	52796	20152	62879	227044	
				т конструкций		37425.5	8416.1	74399	16731		16818		
195	195	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1.98792	553259		1099835		1099835		1187821	
				т							87987		
196	196	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		57.64968	158.67	3.44	9147	198	5931	2104	12151	
				м2		52.36	0.53	3018	31		900		
197	197	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1.82448	74121.2	26558.59	135233	48456	18495	57710	208378	
				т конструкций		37425.5	8416.1	68282	15355		15435		
198	198	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1.82448	553259		1009410		1009410		1090163	
				т							80753		
199	199	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		52.90992	158.67	3.44	8395	182	5443	1931	11152	
				м2		52.36	0.53	2770	28		826		
200	200	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1.82448	74121.2	26558.59	135233	48456	18495	57710	208378	
				т конструкций		37425.5	8416.1	68282	15355		15435		
201	201	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1.82448	553259		1009410		1009410		1090163	
				т							80753		
202	202	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		52.90992	158.67	3.44	8395	182	5443	1931	11152	
				м2		52.36	0.53	2770	28		826		
203	203	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж		0.8505	98511.36	4745.84	83784	4036	1612	55035	149925	
				т конструкций		91869.9	1911.91	78135	1626		11106		
204	204	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0.8505	498088		423624		423624		457514	
				т							33890		
205	205	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24.6645	79.34	1.72	1957	42	1269	450	2599	
				м2		26.18	0.27	646	7		193		
206	206	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		84	500		42000		42000		45360	
				шт.							3360		
207	207	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1.56324	74121.2	26558.59	115869	41517	15847	49446	178541	
				т конструкций		37425.5	8416.1	58505	13156		13225		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	208	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1	1.56324	582138		910021		910021	72802	982823	
209	209	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69.99846	899.9 765.51	1.04 0.51	62992 53585	73 36	9334	42896 8471	114359	
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									**23182571**	
			ИТОГО:					**134812542**	**1633088**	**81792581**	**43119732**	**180 546 524**	
			В том числе :					**51386857**	**558516**		**14234585**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3843337**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**184 389 855**	
			Итого в текущих ценах 2015 года, к = 1,1338991									**210 635 443**	
			НДС			**12 %**		**26670693**					
			Итого с НДС									**237 306 136**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЖОЛ»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

директор Нарушев В.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, индивидуальный идентификационный номер)

директор Хабибуллин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Сакенов К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Маскеев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №