форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство призывного пункта в г.Атырау"
Договор подряда (контракт): №41 от 20.02.2023г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		41	20.02.2023						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство призывного пункта в г.Атырау**	тенге	**150 012 642,86**	**28 740 000,00**	**0,00**	**8 622 000,00**	**20 118 000,00**		**19 822 000,00**	**19 822 000,00**	**11 200 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ Кусайнов Н.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А.

Авторский надзор:
ТОО "СтройДизайнСервис"
_____ Амангалиев А.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **Строительство призывного пункта в г.Атырау**
Договор подряда (контракт) **№41 от 20.02.2023г.**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за май 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2023 г.,тенге								Процентное отношение (%) с начала строительства
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Строительство призывного пункта в г.Атырау».	**150 012 642,86**	**19 822 000,00**	**19 822 000,00**								**13,21**
	в том числе:											
1.	**Основные объекты строительства**	**134 983 299,98**	**19 822 000,00**	**19 822 000,00**								
1-1	*Здание призывного пункта(АС)*	*91 810 382,86*		*19 822 000,00*								
1-2	*Водопровод,канализация*	*3 505 326,56*										
1-3	*Отопление,вентиляция*	*11 076 761,43*										
1-4	*Пожарная сигнализация*	*1 002 368,68*										
1-5	*ЭО*	*2 301 705,46*										
1-6	*СС*	*36 668,27*										
1-7	*Газоснабжение внутреннее*	*232 028,29*										
1-8	*ТХ*	*23 391 249,15*										
1-9	*ВН*	*1 626 809,28*										
2.	**Объекты энергетического хозяйства**	**7 369 442,08**	**0,00**	**0,00**								
2-1	*Электроснабжение*	*7 369 442,08*										
3.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**2 092 218,49**	**0,00**	**0,00**								
3-1	*Газоснабжение наружнее*	*135 333,67*										
3-2	*НВК*	*1 956 884,82*										
4.	**Благоустройство и озеленение территории**	**5 567 682,31**	**0,00**	**0,00**								
4-1.	*Генеральный план*	*5 567 682,31*										
	ИТОГО:	**150 012 642,86**										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____Зиноллаев А.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____Нұрберген А.С.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____Сакпаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройДизайнСервис"
_____Амангалиев А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____Женсикбаев А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Строительство призывного пункта в г.Атырау».**
Договор подряда (контракт): **№41 от 20.02.2023г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2023

на 2-1-1 Здание призывного пункта(АС)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	764,69	203,15	194,34	155347	148610	--	25739	195573
			НР - 72%; СП - 8%			8,81	37,94	6737	29012		14487	
2	2	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	310,31	301,06	289,09	93422	89707	215	17047	119307
			НР - 72%; СП - 8%			11,28	65,02	3500	20176		8838	
3	3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	496,496	163,00	--	80929	--		--	87403
			СП - 8%			--	--	--	--		6474	

4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,25	2359,90	--	78467	--	--	56496	145760
			НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	78467	--		10797	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	831,19	19,43	19,43	16150	16150	--	5135	22988
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,58	--	7132		1703	
			Устройство дренажной канавы==========									
6	6	1127-0201-0103 РСНБ РК 2015	Дренажи поперечные с выпуском односторонним. Устройство	м дренажа	67,5	3707,17	130,78	250234	8828	208766	40301	313778
			НР - 108%; СП - 8%			483,56	69,27	32640	4676		23243	
7	7	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,32	72959,52	1482,56	23347	474	2768	18281	44959
			НР - 90%; СП - 8%			62829,00	647,78	20105	207		3330	
8	8	215-203-0401 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,32	50582,00	--	16186	--	16186	--	17481
			СП - 8%			--	--	--	--		1295	
9	9	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24730,63	479,94	24731	480	4112	19898	48199
			НР - 98%; СП - 8%			20138,56	165,06	20139	165		3570	
10	10	511-101-0104 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	82492,00	--	82492	--		--	82492
			РАЗДЕЛ 2. Фундамент									

11	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	12,6	10751,41	1851,96	135468	23335	99142	22368	170463
			НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	12991	11061		12627	
12	12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня битумом**	м3	12,6	47877,44	4265,98	603256	53752	351860	155365	819311
			НР - 69%; СП - 8%			15686,00	2184,42	197644	27524		60690	
13	13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	11,16	38165,75	1415,96	425930	15802	367705	42260	505645
			НР - 91%; СП - 8%			3801,36	359,88	42423	4016		37455	
14	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	27,92	42575,62	2127,22	1188711	59392	988602	140567	1435620
			НР - 91%; СП - 8%			5040,00	492,57	140717	13753		106342	
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28778	319930,00	--	92069	--	92069	--	99435
			СП - 8%			--	--	--	--		7366	
16	16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	108	2510,15	1355,15	271096	146356	--	216810	526938
			НР - 118%; СП - 8%			1155,00	546,27	124740	58997		39032	
17	17	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	71	3655,03	1898,11	259507	134766	--	212235	509481
			НР - 118%; СП - 8%			1756,92	776,32	124741	55119		37739	

18	18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	118,292	35898,00	--	4246446	--	4246446	--	4586162
			СП - 8%			--	--	--	--		339716	
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(Монолитная заделка). Устройство**	м3	0,65	41271,91	1155,22	26827	751	25105	1053	30111
			НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	971	186		2230	
20	20	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	14,46	19821,69	1846,17	286622	26695	194118	70896	386119
			НР - 94%; СП - 8%			4551,12	664,74	65809	9612		28601	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	265,34	926,59	20,22	245861	5365	152968	82181	354285
			НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	87528	838		26243	
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	76,09	3387,59	6,93	257762	527	237624	18390	298244
			НР - 93%; СП - 8%			257,74	2,14	19611	163		22092	
23	23	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки**	м	4,8	2876,57	56,17	13808	270	11414	2051	17128
			НР - 91%; СП - 8%			442,57	27,02	2124	130		1269	
			Фундамент перегородки									
24	24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	11,1	40849,11	2127,22	453425	23613	373868	55884	550054
			НР - 91%; СП - 8%			5040,00	492,57	55944	5468		40745	
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0965	325908,00	--	31450	--	31450	--	33966
			СП - 8%			--	--	--	--		2516	

РАЗДЕЛ 3. Стены

			Наружние стены									
26	26	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	107,579	29697,97	1540,83	3194877	165761	1848338	1137642	4679121
			НР - 93%; СП - 8%			10975,92	394,99	1180778	42493		346602	
27	27	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1595	337503,00	--	53832	--	53832	--	58139
			СП - 8%			--	--	--	--		4307	
28	28	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	28,422	23746,00	--	674909	--	674909	--	728902
			СП - 8%			--	--	--	--		53993	
			ИТОГО:							16 867 064		
			В том числе :									
			Накладные расходы							2 340 598,96		
			Сметная прибыль							1 243 301,70		
			Итого с временными				1,5%		253 005,95	17 120 069,53		
			Итого с зимними удорожаниями				1,35%		231 120,94	17 351 190,47		
			Итого с непредвиденными расходами				2%		347 023,81	17 698 214,28		
			НДС				12 %			2 123 785,71		
			Итого с НДС							19 822 000,00		

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Зиноллаев А.Ф.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нұрберген А.С.***

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Сакпаров Н.К.***

Авторский надзор:
ТОО "СтройДизайнСервис"
_____ ***Амангалиев А.Ж.***

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ ***Женсикбаев А.***