форма №3

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
**Наименование объекта: "Строительство призывного пункта в г.Атырау"**
**Договор подряда (контракт): №41 от 20.02.2023г.**

**С П Р А В К А №2**

**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источники финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | наименование |
| | | 41 | 20.02.2023 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | Наименование и виды | Ед. | Стоимость работ | Аванс (тенге) | | | | ранее заактивированная сумма | стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | Сумма погашения до текущего месяца | Сумма погашения за текущий месяц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Строительство призывного пункта в г.Атырау** | тенге | **150 012 642,86** | **28 740 000,00** | **8 622 000,00** | **17 142 857,14** | **2 975 142,86** | | **76 964 857,14** | **57 142 857,14** | **40 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель**

**ГГУ "Управление строительства Атырауской области"**

**Кусайнов Н.М.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Нұрберген А.С.**

**Технадзор:**
**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

**Женсикбаев А.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "СтройДизайнСервис"**

**Амангалиев А.Ж.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **Строительство призывного пункта в г.Атырау**
Договор подряда (контракт) **№41 от 20.02.2023г.**

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за июнь 2023 г.**

| № п/п | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору | Освоенно средств | Выполнено за месяц 2023 г.,тенге | | | | | | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **«Строительство призывного пункта в г.Атырау».** | **150 012 642,86** | **76 964 857,14** | **19 822 000,00** | **57 142 857,14** | | | | | | | **51,31** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основные объекты строительства** | **134 983 299,98** | **69 595 415,06** | **19 822 000,00** | **49 773 415,06** | | | | | | | |
| *1-1* | *Здание призывного пункта(АС)* | *91 810 382,86* | *69 595 415,06* | *19 822 000,00* | *49 773 415,06* | | | | | | | |
| *1-2* | *Водопровод,канализация* | *3 505 326,56* | | | | | | | | | | |
| *1-3* | *Отопление,вентиляция* | *11 076 761,43* | | | | | | | | | | |
| *1-4* | *Пожарная сигнализация* | *1 002 368,68* | | | | | | | | | | |
| *1-5* | *ЭО* | *2 301 705,46* | | | | | | | | | | |
| *1-6* | *СС* | *36 668,27* | | | | | | | | | | |
| *1-7* | *Газоснабжение внутреннее* | *232 028,29* | | | | | | | | | | |
| *1-8* | *ТХ* | *23 391 249,15* | | | | | | | | | | |
| *1-9* | *ВН* | *1 626 809,28* | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Объекты энергетического хозяйства** | **7 369 442,08** | **7 369 442,08** | **0,00** | **7 369 442,08** | | | | | | | |
| *2-1* | *Электроснабжение* | *7 369 442,08* | *7 369 442,08* | | *7 369 442,08* | | | | | | | |
| **3.** | **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | **2 092 218,49** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | |
| *3-1* | *Газоснабжение наружнее* | *135 333,67* | | | | | | | | | | |
| *3-2* | *НВК* | *1 956 884,82* | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Благоустройство и озеленение территории** | **5 567 682,31** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | |
| *4-1.* | *Генеральный план* | *5 567 682,31* | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО:** | **150 012 642,86** | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Заместитель руководителя**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
**Зиноллаев А.Ф.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"**
**Нурберген А.С.**

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель отдела строительства**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
**Сакпаров Н.К.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "СтройДизайнСервис"**
**Амангалиев А.Ж.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
**Женсикбаев А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Курылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Строительство призывного пункта в г.Атырау».**
Договор подряда (контракт): **№41 от 20.02.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ
## за июнь 2023

на 2-1-1 Здание призывного пункта(АС)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | | |
| 1 | | | **Наружние стены** | | | | | | | | | |
| | 26 | 1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 62,953 | 29697,97 | 1540,83 | 1869577 | 97000 | 1081610 | 665725 | 2738127 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 10975,92 | 394,99 | 690967 | 24866 | | 202824 | |
| 2 | | | **Внутренние стены** | | | | | | | | | |
| | 29 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 61,99 | 43754,13 | 3040,91 | 2712319 | 188506 | 2075841 | 465437 | 3431977 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 7226,52 | 846,88 | 447972 | 52498 | | 254220 | |
| 3 | 30 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,4831 | 337503,00 | -- | 163048 | -- | 163048 | -- | 176092 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13044 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 222-527-0101 РСНБ РК 2015 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,156624 | 701888,00 | -- | 109933 | -- | 109933 | -- | 118728 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8795 | |
| | | | **Перегородки** | | | | | | | | | |
| 5 | 32 | 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 322,335 | 4231,82 | 140,11 | 1364064 | 45163 | 790104 | 502486 | 2015874 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1640,52 | 35,71 | 528797 | 11511 | | 149324 | |
| 5 | 33 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,317 | 337503,00 | -- | 106988 | -- | 106988 | -- | 115547 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8559 | |
| 6 | | | **Перемычки** | | | | | | | | | |
| | 34 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 133 | 793,30 | 253,44 | 105509 | 33707 | 44792 | 41765 | 159056 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 203,08 | 63,04 | 27010 | 8384 | | 11782 | |
| 7 | 36 | 225-205-0104 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 2 | 2736,00 | -- | 5472 | -- | 5472 | -- | 5910 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 438 | |
| 8 | 37 | 222-102-0102 РСНБ РК 2015 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 7,134 | 91760,00 | -- | 654616 | -- | 654616 | -- | 706985 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52369 | |
| 9 | 38 | 222-202-0101 РСНБ РК 2015 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | м3 | 0,516 | 135621,00 | -- | 69980 | -- | 69980 | -- | 75578 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5598 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,79879 | 270510,91 | 67482,38 | 216081 | 53904 | 3298 | 111381 | 353659 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 198900,00 | 3182,50 | 158879 | 2542 | | 26197 | |
| 11 | 40 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,82809 | 330422,00 | -- | 273619 | -- | 273619 | -- | 295509 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21890 | |
| 12 | 41 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,5108 | 116144,69 | 1213,78 | 59327 | 620 | 44030 | 13470 | 78621 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 28732,50 | 568,80 | 14677 | 291 | | 5824 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 13 | 42 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 42 | 5000,27 | 952,23 | 210011 | 39993 | 127608 | 61093 | 292792 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1009,77 | 222,94 | 42410 | 9363 | | 21688 | |
| 14 | 43 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 21 | 3686,68 | 804,50 | 77420 | 16895 | 43032 | 25414 | 111061 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 833,00 | 192,60 | 17493 | 4045 | | 8227 | |
| 15 | 44 | 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 458,1 | 8347,00 | -- | 3823761 | -- | 3823761 | -- | 4129662 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305901 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 45 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04272 | 319930,00 | -- | 13667 | -- | 13667 | -- | 14760 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1093 | |
| 17 | 46 | 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка | конструкция | 0,46 | 13833,14 | 1980,90 | 6363 | 911 | 1910 | 3529 | 10684 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 7700,40 | 824,53 | 3542 | 379 | | 791 | |
| 18 | 47 | 215-202-0402 РСНБ РК 2015 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,46 | 70831,00 | -- | 32582 | -- | 32582 | -- | 35189 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2607 | |
| 19 | Монолитный участок УМ-1(4 шт) | | | | | | | | | | | |
| 19 | 48 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 3,2 | 65309,14 | 1930,79 | 208989 | 6178 | 135519 | 62689 | 293412 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 21028,80 | 498,85 | 67292 | 1596 | | 21734 | |
| 20 | 49 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,61296 | 23681,32 | 1061,08 | 14516 | 650 | 177 | 12671 | 29362 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22332,24 | 383,69 | 13689 | 235 | | 2175 | |
| 21 | 50 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,012528 | 325908,00 | -- | 4083 | -- | 4083 | -- | 4410 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 22 | 51 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,019 | 319930,00 | -- | 6079 | -- | 6079 | -- | 6565 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 52 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,0764 | 307964,00 | -- | 23528 | -- | 23528 | -- | 25410 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1882 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 24 | 53 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 530,9 | 373,57 | 13,21 | 198328 | 7013 | 140688 | 48364 | 266428 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 95,36 | 3,66 | 50627 | 1943 | | 19735 | |
| 25 | 54 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 475,8 | 1036,14 | 54,89 | 492995 | 26117 | 168518 | 280825 | 835726 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 627,07 | 14,47 | 298360 | 6885 | | 61906 | |
| 26 | 55 | 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | м3 | 72,3 | 23746,00 | -- | 1716836 | -- | 1716836 | -- | 1854183 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137347 | |
| 27 | 56 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 530,9 | 295,47 | 13,21 | 156865 | 7013 | 99225 | 48364 | 221647 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 95,36 | 3,66 | 50627 | 1943 | | 16418 | |
| 28 | 57 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 481,9 | 1049,64 | 112,78 | 505822 | 54348 | 321843 | 132849 | 689765 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 269,00 | 30,65 | 129631 | 14770 | | 51094 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 58 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 481,9 | 792,30<br>25,00 | 41,72<br>11,85 | 381809<br>12048 | 20105<br>5711 | 349656 | 16337<br>31852 | 429998 |
| 30 | 59 | 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 2,04 | 47054,38<br>10189,80 | 2667,84<br>663,60 | 95991<br>20787 | 5443<br>1354 | 69761 | 20591<br>9327 | 125909 |
| 31 | 60 | 1110-0211-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки . Сборка**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 кровли | 578 | 944,90<br>680,64 | 65,68<br>28,91 | 546152<br>393410 | 37963<br>16710 | 114779 | 369108<br>73221 | 988481 |
| 32 | 61 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,2928 | 325908,00<br>-- | --<br>-- | 95426<br>-- | --<br>-- | 95426 | --<br>7634 | 103060 |
| 33 | 62 | 215-204-0502 РСНБ РК 2015 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**<br>*СП - 8%* | м3 | 25,22 | 69788,00<br>-- | --<br>-- | 1760053<br>-- | --<br>-- | 1760053 | --<br>140804 | 1900857 |
| 34 | 63 | 215-202-0202 РСНБ РК 2015 | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**<br>*СП - 8%* | м3 | 9,78 | 70831,00<br>-- | --<br>-- | 692727<br>-- | --<br>-- | 692727 | --<br>55418 | 748145 |
| 35 | 64 | 217-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**<br>*СП - 8%* | кг | 4,832 | 985,00<br>-- | --<br>-- | 4760<br>-- | --<br>-- | 4760 | --<br>381 | 5141 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 65 | 214-209-0111 РСНБ РК 2015 | **Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм** | кг | 9,7 | 401,00 | -- | 3890 | -- | 3890 | -- | 4201 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |
| 37 | 66 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 35 | 9011,97 | 65,19 | 315419 | 2281 | 276338 | 34073 | 377451 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1051,44 | 30,24 | 36800 | 1058 | | 27959 | |
| 38 | 67 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 578 | 295,47 | 13,21 | 170782 | 7635 | 108029 | 52655 | 241312 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 95,36 | 3,66 | 55118 | 2115 | | 17875 | |
| 39 | 68 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 578 | 905,29 | 23,05 | 523258 | 13323 | 43177 | 434421 | 1034294 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 807,54 | 9,41 | 466758 | 5439 | | 76614 | |
| 40 | 69 | 224-103-1013 РСНБ РК 2015 | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | м2 | 578 | 4305,00 | -- | 2488290 | -- | 2488290 | -- | 2687353 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 199063 | |
| 41 | 70 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 8 | 22073,66 | 941,04 | 176589 | 7529 | 104709 | 60955 | 256547 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 8043,84 | 422,07 | 64351 | 3377 | | 19004 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 71 | 215-202-0202 РСНБ РК 2015 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,64 | 70831,00 | -- | 186994 | -- | 186994 | -- | 201954 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14960 | |
| 43 | 72 | 215-204-0502 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 3,28 | 69788,00 | -- | 228905 | -- | 228905 | -- | 247217 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18312 | |
| 44 | 73 | 215-204-0302 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,117 | 68991,00 | -- | 8072 | -- | 8072 | -- | 8718 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| 45 | 74 | 215-204-0402 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,48 | 68991,00 | -- | 171098 | -- | 171098 | -- | 184786 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13688 | |
| 46 | 75 | 224-104-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 61,8 | 2542,00 | -- | 157096 | -- | 157096 | -- | 169664 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12568 | |
| 47 | 76 | 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 16 | 520,00 | -- | 8320 | -- | 8320 | -- | 8986 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| 48 | 77 | 223-502-0401 РСНБ РК 2015 | Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ | шт. | 8 | 1488,00 | -- | 11904 | -- | 11904 | -- | 12856 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 952 | |
| | | | **Ограждение площадки ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 49 | 78 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 88 | 115,13 | 25,55 | 10131 | 2249 | 613 | 7298 | 18823 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 82,60 | 7,54 | 7269 | 664 | | 1394 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 79 | 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,40964 | 365820,00 | -- | 149855 | -- | 149855 | -- | 161843 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11988 | |
| 51 | 80 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** | т | 0,26068 | 321303,00 | -- | 83757 | -- | 83757 | -- | 90458 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6701 | |
| | | | **Ходовой мостик** | | | | | | | | | |
| 52 | 81 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Доски ходовые. Укладка** | м ходов | 7,3 | 155,53 | 5,54 | 1135 | 41 | 769 | 309 | 1559 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 44,57 | 2,44 | 325 | 18 | | 116 | |
| 53 | 82 | 215-202-0202 РСНБ РК 2015 | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,016236 | 70831,00 | -- | 1150 | -- | 1150 | -- | 1242 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 54 | 83 | 217-103-0102 РСНБ РК 2015 | **Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** | 1000 шт. | 0,072 | 12449,00 | -- | 896 | -- | 896 | -- | 968 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| | | | **Кровля тамбура** | | | | | | | | | |
| 55 | 84 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,076 | 116042,39 | 1575,92 | 8819 | 120 | 6589 | 1946 | 11626 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27757,60 | 686,15 | 2110 | 52 | | 861 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 85 | 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила(Мауэрлаты). Установка | м3 древесины в конструкции | 0,03839 | 22237,13 | 1505,52 | 854 | 57 | 198 | 563 | 1530 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 15611,40 | 686,15 | 599 | 26 | | 113 | |
| 57 | 86 | 215-202-0202 РСНБ РК 2015 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,03839 | 70831,00 | -- | 2719 | -- | 2719 | -- | 2937 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218 | |
| | | | **Вент.каналы(3 шт.)** | | | | | | | | | |
| 58 | 87 | 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Трубы дымовые кирпичные(Каналы вентиляционные). Кладка | м3 кладки (без вычета пустот) | 3,75 | 47189,54 | 2151,44 | 176961 | 8068 | 107578 | 60274 | 256213 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 16350,60 | 932,15 | 61315 | 3496 | | 18979 | |
| 59 | 88 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02904 | 337503,00 | -- | 9801 | -- | 9801 | -- | 10585 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 784 | |
| 60 | 89 | 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов | м2 | 43,8 | 4592,60 | 30,74 | 201156 | 1346 | 58862 | 113027 | 339318 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3217,99 | 7,67 | 140948 | 336 | | 25135 | |
| 61 | 90 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 4,32 | 21572,00 | -- | 93191 | -- | 93191 | -- | 100646 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7455 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 91 | 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м примыканий | 14,4 | 719,21<br>584,43 | 16,03<br>3,11 | 10357<br>8416 | 231<br>45 | 1710 | 7784<br>1451 | 19592 |
| 63 | 92 | 224-104-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм<br>*СП - 8%* | м2 | 14,4 | 2542,00<br>-- | --<br>-- | 36605<br>-- | --<br>-- | 36605 | --<br>2928 | 39533 |
| 64 | 93 | 1120-0701-0206 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 3 | 11608,50<br>2543,10 | 190,64<br>56,88 | 34825<br>7629 | 572<br>171 | 26624 | 7644<br>3398 | 45866 |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Проемы** | | | | | | | | | |
| | | | **Оконные проемы** | | | | | | | | | |
| 65 | 101 | 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 59,4 | 2750,51<br>1251,99 | 197,40<br>96,36 | 163380<br>74368 | 11726<br>5724 | 77286 | 72083<br>18837 | 254300 |
| 66 | 102 | 223-102-0202 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка<br>*СП - 8%* | м2 | 56,52 | 22203,00<br>-- | --<br>-- | 1254914<br>-- | --<br>-- | 1254914 | --<br>100393 | 1355307 |
| 67 | 103 | 223-102-0303 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой<br>*СП - 8%* | м2 | 2,88 | 20155,00<br>-- | --<br>-- | 58046<br>-- | --<br>-- | 58046 | --<br>4644 | 62690 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 104 | 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | м | 18,045 | 1887,04 | 11,40 | 34052 | 205 | 28743 | 4686 | 41837 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 282,86 | 5,67 | 5104 | 102 | | 3099 | |
| 69 | 105 | 223-501-0108 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм | м | 40,1 | 2902,00 | -- | 116370 | -- | 116370 | -- | 125680 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9310 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Полы** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 1** | | | | | | | | | |
| 70 | 117 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 19,665 | 14347,66 | 1881,08 | 282147 | 36992 | 167869 | 88712 | 400528 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3930,12 | 869,00 | 77286 | 17089 | | 29669 | |
| 71 | 118 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Пропитка щебня битумом | м3 | 19,665 | 47877,44 | 4265,98 | 941510 | 83891 | 549154 | 242481 | 1278710 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15686,00 | 2184,42 | 308465 | 42957 | | 94719 | |
| 72 | 119 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 131,1 | 1686,88 | 108,09 | 221150 | 14170 | 152601 | 56383 | 299736 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 414,79 | 42,74 | 54379 | 5603 | | 22203 | |
| 73 | 120 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 131,1 | 1734,21 | 48,91 | 227355 | 6412 | 205277 | 17825 | 264794 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 119,50 | 25,14 | 15666 | 3296 | | 19614 | |
| 74 | 122 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 131,1 | 356,79 | 11,27 | 46775 | 1478 | 43970 | 1932 | 52604 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,12 | 5,56 | 1327 | 729 | | 3897 | |
| | | | **Тип 2** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 124 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 41,31 | 14347,66 | 1881,08 | 592702 | 77707 | 352642 | 186357 | 841383 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3930,12 | 869,00 | 162353 | 35898 | | 62325 | |
| 76 | 125 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Пропитка щебня битумом | м3 | 41,31 | 47877,44 | 4265,98 | 1977817 | 176227 | 1153601 | 509377 | 2686169 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 15686,00 | 2184,42 | 647989 | 90238 | | 198975 | |
| 77 | 126 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 275,4 | 1686,88 | 108,09 | 464567 | 29768 | 320566 | 118444 | 629651 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 414,79 | 42,74 | 114233 | 11771 | | 46641 | |
| 78 | 127 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 275,4 | 1734,21 | 48,91 | 477602 | 13470 | 431222 | 37444 | 556249 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 119,50 | 25,14 | 32910 | 6924 | | 41204 | |
| 79 | 128 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 275,4 | 1116,09 | 33,28 | 307371 | 9166 | 185555 | 110240 | 451020 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 409,04 | 16,80 | 112650 | 4627 | | 33409 | |
| 80 | 129 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 275,4 | 356,79 | 11,27 | 98260 | 3104 | 92369 | 4059 | 110505 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 10,12 | 5,56 | 2787 | 1531 | | 8186 | |
| | | Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 81 | 133 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,305 | 14347,66 | 1881,08 | 61767 | 8098 | 36750 | 19421 | 87683 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3930,12 | 869,00 | 16919 | 3741 | | 6495 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 134 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Пропитка щебня битумом | м3 | 4,305 | 47877,44 | 4265,98 | 206112 | 18365 | 120219 | 53083 | 279931 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15686,00 | 2184,42 | 67528 | 9404 | | 20736 | |
| 83 | 135 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 28,7 | 1686,88 | 108,09 | 48413 | 3103 | 33406 | 12343 | 65617 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 414,79 | 42,74 | 11904 | 1227 | | 4861 | |
| 84 | 136 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 28,7 | 1734,21 | 48,91 | 49772 | 1404 | 44938 | 3902 | 57968 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 119,50 | 25,14 | 3430 | 722 | | 4294 | |
| 85 | 137 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 28,7 | 1750,08 | 87,22 | 50227 | 2504 | 24740 | 21995 | 77999 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 800,80 | 14,48 | 22983 | 416 | | 5778 | |
| 86 | 138 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 28,7 | 1075,96 | 43,56 | 30880 | 1250 | 15763 | 13258 | 47669 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 483,18 | 8,26 | 13867 | 237 | | 3531 | |
| 87 | 139 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 28,7 | 1116,09 | 33,28 | 32032 | 955 | 19338 | 11488 | 47002 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 409,04 | 16,80 | 11739 | 482 | | 3482 | |
| | | | **Тип 4** | | | | | | | | | |
| 88 | 141 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,355 | 14347,66 | 1881,08 | 33789 | 4429 | 20105 | 10624 | 47966 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3930,12 | 869,00 | 9255 | 2046 | | 3553 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 142 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Пропитка щебня битумом | м3 | 2,355 | 47877,44 | 4265,98 | 112751 | 10046 | 65764 | 29039 | 153133 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 15686,00 | 2184,42 | 36941 | 5144 | | 11343 | |
| 90 | 143 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 15,7 | 1686,88 | 108,09 | 26484 | 1697 | 18275 | 6752 | 35895 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 414,79 | 42,74 | 6512 | 671 | | 2659 | |
| 91 | 144 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 15,7 | 1734,21 | 48,91 | 27227 | 768 | 24583 | 2135 | 31711 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 119,50 | 25,14 | 1876 | 395 | | 2349 | |
| 92 | 145 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,7 | 1116,09 | 33,28 | 17523 | 523 | 10578 | 6285 | 25712 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 409,04 | 16,80 | 6422 | 264 | | 1905 | |
| 93 | 146 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 15,7 | 356,79 | 11,27 | 5602 | 177 | 5266 | 231 | 6300 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 10,12 | 5,56 | 159 | 87 | | 467 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| | | | Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 94 | 112 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 799,352 | 725,56 | 6,26 | 579978 | 5004 | 168600 | 327216 | 979769 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 508,38 | 3,31 | 406375 | 2646 | | 72576 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. Работы разные** | | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо главного входа и пандус | | | | | | | | | |
| 95 | 156 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 8,174 | 1966,58 | -- | 16075 | -- | -- | 11574 | 29861 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1966,58 | -- | 16075 | -- | | 2212 | |
| 96 | 157 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 0,91 | 10751,41<br>1031,05 | 1851,96<br>877,84 | 9784<br>938 | 1685<br>799 | 7161 | 1615<br>912 | 12311 |
| 97 | 158 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Пропитка щебня мастикой**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м3 | 0,91 | 47877,44<br>15686,00 | 4265,98<br>2184,42 | 43568<br>14274 | 3882<br>1988 | 25412 | 11221<br>4383 | 59172 |
| 98 | 159 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 12 | 2355,60<br>475,54 | 1074,72<br>305,30 | 28267<br>5706 | 12897<br>3664 | 9664 | 11057<br>3146 | 42470 |
| 99 | 160 | 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**<br>*СП - 8%* | м3 | 1,188 | 35898,00<br>-- | --<br>-- | 42647<br>-- | --<br>-- | 42647 | --<br>3412 | 46059 |
| 100 | 161 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная на бетоне В15. Устройство крыльца и пандуса**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,22 | 36740,05<br>1494,45 | 1155,22<br>286,45 | 44823<br>1823 | 1409<br>349 | 41591 | 1977<br>3744 | 50544 |
| 101 | 162 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | т | 0,3049375 | 250492,00<br>-- | --<br>-- | 76384<br>-- | --<br>-- | 76384 | --<br>6111 | 82495 |
| 102 | 163 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,10841 | 88151,76<br>67150,00 | 19523,26<br>8105,15 | 9557<br>7280 | 2117<br>879 | 160 | 7424<br>1358 | 18340 |
| 103 | 164 | 214-201-0302 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм** | т | 0,02395 | 346884,00 | -- | 8308 | -- | 8308 | -- | 8973 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665 | |
| 104 | 165 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01294 | 319930,00 | -- | 4140 | -- | 4140 | -- | 4471 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 331 | |
| 105 | 166 | 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,0804 | 365820,00 | -- | 29412 | -- | 29412 | -- | 31765 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2353 | |
| 106 | 167 | 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 79,1 | 1527,77 | 110,02 | 120847 | 8702 | 40017 | 71738 | 207992 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 911,86 | 52,96 | 72128 | 4189 | | 15407 | |
| 107 | 168 | 255-102-0102 РСНБ РК 2015 | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017** | м2 | 79,1 | 2667,00 | -- | 210960 | -- | 210960 | -- | 227837 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16877 | |
| 108 | 169 | 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Ограждения металлические с поручнями . Установка** | м ограждения | 7 | 15713,87 | 99,32 | 109997 | 695 | 103187 | 7575 | 126978 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 873,63 | 43,50 | 6115 | 304 | | 9406 | |
| 109 | 170 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,23378 | 15355,07 | 1867,40 | 3590 | 436 | 427 | 1883 | 5910 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11665,50 | 4,74 | 2727 | 1 | | 438 | |
| 110 | 171 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,21008 | 330422,00 | -- | 69415 | -- | 69415 | -- | 74968 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5553 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 172 | 214-205-0101 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | 0,0237 | 403385,00 | -- | 9560 | -- | 9560 | -- | 10325 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 765 | |
| 112 | 173 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 14,047432 | 905,29 | 23,05 | 12717 | 324 | 1049 | 10558 | 25137 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 807,54 | 9,41 | 11344 | 132 | | 1862 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | 42 353 514 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 5 440 247,80 | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | | | | 3 064 728,51 | | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | | | | 42 988 816,81 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | 1,5% | | 635 302,71 | 43 569 165,84 | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | 1,35% | | 580 349,03 | 44 440 549,16 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными расходами** | | | | 2% | | 871 383,32 | 5 332 865,90 | | |
| | | | **НДС** | | | | 12 % | | | 49 773 415,06 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
***Зиноллаев А.Ф.***

**Заказчик:**
**Руководитель отдела строительства**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
***Сакпаров Н.К.***

**Авторский надзор:**
**ТОО "СтройДизайнСервис"**
***Амангалиев А.Ж.***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**
***Нұрберген А.С.***

**Технадзор:**
**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
***Женсикбаев А.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство призывного пункта в г.Атырау».**

Договор подряда (контракт): **№41 от 20.02.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ за июнь 2023

на 4-1-1 Электроснабжение(ЭС)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинисто | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** | шт. | 4 | 3416,32 | 2240,20 | 13665 | 8961 | -- | 7144 | 22473 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1176,12 | 1056,28 | 4704 | 4225 | | 1665 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. КТПНГ** | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты** | м3 | 0,6 | 10751,41 | 1851,96 | 6451 | 1111 | 4721 | 1065 | 8117 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1031,05 | 877,84 | 619 | 527 | | 601 | |
| 3 | 3 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** | шт | 2 | 3559,09 | 1342,45 | 7118 | 2685 | 2758 | 2876 | 10794 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 837,49 | 381,36 | 1675 | 763 | | 800 | |
| 4 | 4 | 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,44 | 35898,00 | -- | 51693 | -- | 51693 | -- | 55828 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4135 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 | 6 | 926,59<br>329,87 | 20,22<br>3,16 | 5560<br>1979 | 121<br>19 | 3460 | 1858<br>593 | 8012 |
| 6 | 6 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы<br>*НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 40009,26<br>19493,10 | 9829,20<br>3834,71 | 40009<br>19493 | 9829<br>3835 | 10687 | 18662<br>4694 | 63365 |
| 7 | 7 | 515-102-0411 РСНБ РК 2015 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 1084622,00<br>-- | --<br>-- | 1084622<br>-- | --<br>-- | 1084622 | --<br>-- | 1084622 |
| 8 | 8 | 515-101-0105 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА | шт. | 1 | 968849,00<br>-- | --<br>-- | 968849<br>-- | --<br>-- | 968849 | --<br>-- | 968849 |
| 9 | 9 | 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015 | Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м заземления | 58 | 455,12<br>127,01 | 33,74<br>12,64 | 26397<br>7367 | 1957<br>733 | 17073 | 6480<br>2630 | 35507 |
| 10 | 10 | 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 8 | 3853,80 | 1611,32 | 30830 | 12891 | 13086 | 7118 | 40984 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 606,60 | 505,60 | 4853 | 4045 | | 3036 | | |
| 11 | 11 | 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м | м | 17,28 | 4571,64 | 1036,62 | 78998 | 17913 | 8847 | 70263 | 161202 |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 3023,04 | 422,83 | 52238 | 7307 | | 11941 | |
| 12 | 12 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Устройство калиток по металлическим столбам | шт | 1 | 13068,77 | 123,06 | 13069 | 123 | 64 | 15257 | 30592 |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 12881,85 | 47,96 | 12882 | 48 | | 2266 | |
| 13 | 13 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,18026 | 330422,00 | -- | 59562 | -- | 59562 | -- | 64327 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4765 | |
| 14 | 14 | 241-102-0107 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 0,12 | 334,00 | -- | 40 | -- | 40 | -- | 43 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 15 | 15 | 241-102-0146 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм | м | 19,8 | 1236,00 | -- | 24473 | -- | 24473 | -- | 26431 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1958 | |
| 16 | 16 | 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,012 | 365820,00 | -- | 4390 | -- | 4390 | -- | 4741 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 351 | |
| 17 | 17 | 214-206-0202 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,00095 | 323776,00 | -- | 308 | -- | 308 | -- | 333 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 18 | 18 | 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 520,00 | -- | 1040 | -- | 1040 | -- | 1123 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 214-401-0113 РСНБ РК 2015 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м2 | 27 | 1428,00 | -- | 38556 | -- | 38556 | -- | 41640 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3084 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 235 | 285,00 | 278,45 | 66975 | 65436 | -- | 9088 | 82148 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,55 | 47,16 | 1539 | 11083 | | 6085 | |
| 21 | 21 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 235 | 36,96 | 36,96 | 8686 | 8686 | -- | 2575 | 12162 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,22 | -- | 3577 | | 901 | |
| 22 | 22 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 470 | 539,36 | 444,56 | 253499 | 208943 | -- | 96874 | 378403 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,80 | 191,47 | 44556 | 89991 | | 28030 | |
| 23 | 23 | 1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола | м | 75 | 966,97 | 176,84 | 72523 | 13263 | 6475 | 41921 | 123600 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 703,80 | 72,52 | 52785 | 5439 | | 9156 | |
| 24 | 24 | 1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 75 | 452,82 | 26,73 | 33962 | 2005 | 4417 | 20450 | 58765 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 367,20 | 11,51 | 27540 | 863 | | 4353 | |
| 25 | 25 | 241-102-0172 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм | м | 75 | 2991,00 | -- | 224325 | -- | 224325 | -- | 242271 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17946 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 470 | 694,07 | 355,86 | 326213 | 167254 | 25291 | 139871 | 503371 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 284,40 | 128,93 | 133668 | 60597 | | 37287 | |
| 27 | 27 | 243-101-0205 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6 | км | 0,37 | 2911803,00 | -- | 1077367 | -- | 1077367 | -- | 1163556 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86189 | |
| 28 | 28 | 243-106-0707 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 | км | 0,1 | 3875699,00 | -- | 387570 | -- | 387570 | -- | 418576 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31006 | |
| 29 | 29 | 1308-0201-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 18805,92 | 89,09 | 18806 | 89 | 2917 | 11404 | 32626 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15800,00 | 38,37 | 15800 | 38 | | 2417 | |
| 30 | 30 | 243-903-2702 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/70-120/450-L12 | шт. | 1 | 81269,00 | -- | 81269 | -- | 81269 | -- | 87771 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6502 | |
| 31 | 31 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом и лентой сигнальной. Один кабель | м кабеля | 470 | 472,54 | 377,74 | 222094 | 177538 | -- | 87135 | 333967 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,80 | 162,69 | 44556 | 76464 | | 24738 | |
| 32 | 32 | 213-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 2,95 | 50575,00 | -- | 149196 | -- | 149196 | -- | 161132 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11936 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 249-101-0501 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 400 | 38,00 | -- | 15200 | -- | 15200 | -- | 16416 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1216 | |
| 34 | 34 | 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 2083,25 | -- | 18749 | -- | 9933 | 6348 | 27105 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 979,60 | -- | 8816 | -- | | 2008 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | 6 270 853 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | | | | 546 389,00 | | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | | | | 312 400,00 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | 1,5% | 94 062,80 | | 6 364 915,80 | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | 1,35% | 85 926,36 | | 6 450 842,16 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными расходами** | | | | 2% | 129 016,84 | | 6 579 859,00 | | |
| | | | **НДС** | | | | 12 % | | | 789 583,08 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | 7 369 442,08 | | |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
_____ ***Зиноллаев А.Ф.***

**Заказчик:**
**Руководитель отдела строительства**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
_____ ***Сакпаров Н.К.***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
_____ ***Нурберген А.С.***

**Авторский надзор:**
**ТОО "СтройДизайнСервис"**
_____ ***Амангалиев А.Ж.***

**Технадзор:**
**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
_____ ***Женсикбаев А.***