Генподрядчик: ТОО "Промстрой-XXI"
Субподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Жумажанова Жаиаркинского района

АКТ №1
выполненных работ за май 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1										
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	35143	35,57	33,63	1250037	1181859	295413	0,01	394		
		м3		1,93	8,47	67826	297661	97	0,02	861		
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1086	560,52	--	608725	--	573216	2,98	3232		
		м3		560,52	--	608725	--	113	--	--		
3	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1625	167,18	--	271668	--	306984	1,21	1966		
		м3		167,18	--	271668	--	113	--	--		
4	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	34472	7,51	7,51	258833	258833	68657	--	--		
		м3		--	2,05	--	70780	97	0,01	231		
5	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	34472	25,65	5,38	884078	185330	677785	0,13	4447		
		м3		20,27	--	698747	--	97	--	--		
6	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную (для уширений колодцев)	871	389,25	--	339037	--	383112	2,48	2160		
		м3		389,25	--	339037	--	113	--	--		
7	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	374	167,18	--	62525	--	70654	1,21	453		
		м3		167,18	--	62525	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	1,1	58881,69	25695,31	64770	28265	57040	194,00	213
				33075,00	6813,45	36383	7495	130	26,38	29
9	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	1111	468,00	--	519948	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	128	18546,50	2104,76	2373952	269409	328462	8,86	1134
				2362,50	623,48	302400	79805	130	2,06	264
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6633572	1923696	2761323		11820
			Тенге			2387311	455742			1385
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6633572				
	Материалы -		Тенге			2893900				
	Всего заработная плата -		Тенге				2843052			
	Местные материалы -		Тенге			2893900				
		Накладные расходы -	Тенге			2761323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1419
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6633572	2843052			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							1419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11484829	2843052			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							1419
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6633572	2843052			
			Тенге			2387311	1923696			11820
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге			127365	455742			1385
		Итого с временными	Тенге			6760937				
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге			267733				
		Выслуга лет 1%	Тенге			67609				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			27044				
		Итого с прочими	Тенге			7123323				
		Итого в текущих ценах К=2,7367742	**Тенге**			19494927				
		Налоги и сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			389899				
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:	**Тенге**			19884825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС - 12%	Тенге			2386179				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	Тенге			22271004				
		Генподрядные - 21%				4676911				
		Всего по акту с ценовой скидкой				17594093				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Промстрой-XXI"

_____ Шингатова Е. В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Налоговый центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**