Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.
Договор подряда (контракт) № 47-14-6 от 15.03.2023г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 47-14-6	15.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудова	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение	другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.	**687 710,66**	614 027,37							73 683,28	687 710,66
Итого к оплате:		614 027,37							73 683,28	**687 710,66**

Итого к оплате: Шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот десять тенге 66 тиын

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"
БИН 030540004665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мырзалиев М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральны **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподряд **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Крылова, дом 58, кв. 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47-14-6 от 15.03.2023г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь месяц

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы									
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	15,5	1235,46	0,00	19150	0	–	13788	35572
					1235,46	0,00	19150	0	–	2635	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	14,5	1359,01	0,00	19706	0	–	14188	36605
					1359,01	0,00	19706	0	–	2711	
6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,2	1482,55	0,00	9192	0	–	6618	17075
					1482,55	0,00	9192	0	–	1265	

7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	5,6	1630,81	0,00	9133	0	–	6575	16965
					1630,81	0,00	9133	0	–	1257	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41,8	765,53	0,00	31999	0	–	23039	59442
					765,53	0,00	31999	0	–	4403	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
70	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	287084,62	73775,69	28708	7378	–	16833	49185
					213308,93	20487,68	21331	2049	–	3643	
77	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	448555,30	149438,3	89711	29888	–	49181	150003
					299117	42414,73	59823	8483	–	11111	
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные										
89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,76	19127,80	9151,43	33665	16107	–	17266	55006
					9976,37	3649,31	17558	6423	–	4075	
	Раздел 4. Внутриплощадочные сети электроснабжения										
6	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	14,5	295,71	153,26	4288	2222	–	1980	6769
					142,45	47,17	2066	684	–	501	
7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	274,42	144,92	3293	1739	–	1506	5183

			129,5	44,79	1554	537	–	384	
Раздел 5. Благоустройство									
1 8601-0602-0601 Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 0	секция	7	12037,00	7765	84259	54355	–	34559	128324
			4272	2585	29904	18095	–	9505	

Итого	**560 128**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	185 534
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 491
Всего	**560 128**
Временные здания и сооружения (2 %)	11 203
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	20 333
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 833**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**603 496**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	316 836
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	329 509
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**646 345**
Понижающий коэффициент 0,95	614 027,37
Налог на добавленную стоимость 12%	73 683,28
Итого	**687 710,66**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мырзалиев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)