Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын".
Договор: №158-23от 08.08.2023г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**

163 782

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**	88 684 861,00	66 416 051,35	9 501 949,40	12 766 860,25	23 581 195,96	3 975 722,14	9 549 821,84	37 106 739,94
2	В т.ч. НДС	9 501 949,39	7 116 005,50	1 018 066,01	1 367 877,88	2 526 556,71	425 970,23	1 023 195,20	3 975 722,14
3	**5% удержание качества**	**4 434 243,05**	**3 320 802,57**	**475 097,47**	**638 343,01**	**1 179 059,80**	**198 786,11**	**477 491,09**	**1 855 337,00**
4	**30% возврат аванса**	**26 605 458,30**	**19 924 815,41**	**2 850 584,82**	**3 830 058,08**	**7 074 358,79**	**1 192 716,64**	**2 864 946,55**	**11 132 021,98**
5	**Итого к оплате**	**57 645 159,65**	**43 170 433,38**	**6 176 267,11**	**8 298 459,16**	**15 327 777,37**	**2 584 219,39**	**6 207 384,20**	**24 119 380,96**
6	В т.ч. НДС	6 176 267,11	4 625 403,58	661 742,90	889 120,62	1 642 261,86	276 880,65	665 076,88	2 584 219,39

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____ **Абдыбеков Д.Т.**

Технадзор:

ТОО "Aisar-Group"

_____ **Амиров Д.З.**

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор **Турсынмуратов Т.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт Таны"

_____ **Махмудов М.Б.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "НұрТұрсын".**

Договор: **№158-23от 08.08.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Общестроительные работы				-										
1.1.	Земляные работы	525,692			525,692	100	525,692	-	-	525,692	0				-
1.2.	Фундаменты	2 415,457			2 415,457	100	2 415,457	-	-	2 415,457	0				-
1.3.	Стены	3 700,513			3 700,513	100	3 700,513	-	-	3 700,513	0				-
1.4.	Рамы РМ1,2	1 109,070			1 109,070	100	1 109,070	-	-	1 109,070	0				-
1.5.	Перекрытие и покрытие	2 892,655			2 892,655	100	2 892,655	-	-	2 892,655	0				-
1.6.	Кровля	6 658,926			6 658,926	100	6 658,926	-	-	6 658,926	100	6 658,926			6 658,926
1.7.	Проемы	2 390,133			2 390,133	100	2 390,133	-	-	2 390,133	74	1 771,598			1 771,598
1.8.	Полы	1 803,939			1 803,939	100	1 803,939	-	-	1 803,939	44	791,753			791,753
1.9.	Внутренняя отделка	1 951,461			1 951,461	100	1 951,461	-	-	1 951,461	100	1 951,461			1 951,461
1.10.	Наружная отделка	2 710,300			2 710,300	100	2 710,300	-	-	2 710,300	100	2 710,300			2 710,300
1.11.	Разные работы	1 399,192			1 399,192	0	-	-	-	-	0				-
2	Отопление и вентиляция	2 736,391	595,002		3 331,393	50	1 061,473	595,002	-	1 656,475	50	1 061,473	595,002		1 656,475
3	Водоснабжение и канализация	1 000,529	97,046		1 097,575	54	492,616	97,046	-	589,662	54	492,616	97,046		589,662
4	Медицинская мебель и инвентарь	275,358	17 098,100		17 373,458	47	-	8 129,645	-	8 129,645	47		8 129,645		8 129,645
5	Газоснабжение топочной	461,37			461,373	0	-	-	-	-	0				-

6	Электроосвещение и электрооборудование		2 458,104			2 458,104	100	2 458,104	-	-	2 458,104	100	2 458,104			2 458,104
7	Телефонизация+интернет и оповестительная сигнализация		589,782			589,782	0	-	-	-	-	0				-
8	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре		521,529			521,529	0	-	-	-	-	0				-
9	Комплектная трансформаторная подстанция		601,351	2 764,669		3 366,020	100	601,351	2 764,669	-	3 366,020	0				-
10	ВЛЗ-10 кВ		5 515,018	373,752		5 888,770	100	5 515,018	373,752	-	5 888,770	0				-
11	Кабельная линия 0,4 кВ		315,697			315,697	100	315,697	-	-	315,697	0				-
12	Наружное освещение		943,198	494,752		1 437,950	100	943,198	494,752	-	1 437,950	32	- 29,011	494,752		465,741
13	Наружное газоснабжение		2 486,316	254,698		2 741,014	100	2 741,014	-	-	2 741,014	0				-
14	Наружные сети водопровода и канализации		2 766,204			2 766,204	100	2 766,204	-	-	2 766,204	0				-
15	Теплосеть и резервуар топлива 3 м3		4 323,141			4 323,141	100	4 323,141	-	-	4 323,141	0				-
16	Благоустройство		16 721,313			16 721,313	90	15 008,189	-	-	15 008,189	26	4 282,439			4 282,439
17	Уборная		963,318			963,318	0	-	-	-	-	0				-
	ВСЕГО		70 235,960	21 678,019	-	91 913,979		62 384,151	12 454,866	-	74 839,017		22 149,659	9 316,445	-	31 466,104
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
25	Временные здания и сооружения	1,50%	1 053,539			1 053,539	89	935,762			935,762	32	332,245			332,245
	Итого по гл.1-8		**71 289,499**	**21 678,019**	**-**	**92 967,518**		**63 319,913**	**12 454,866**	**-**	**75 774,779**		**22481,904**	**9316,445**	**0,000**	**31798,349**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
26	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,32%	228,126			228,126	89	202,624			202,624	32	71,942			71,942
	Итого по главе 9		**228,126**	**-**	**-**	**228,126**	89	**202,624**	**-**	**-**	**202,624**	32	**71,942**	**0,000**	**0,000**	**71,942**

32	ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ		74 775,32437	22 221,05314	-	96 996,37750	82	66 416,05135	12 766,86025	-	79 182,91160	34	23 581,19596	9 549,82184	-	33 131,01781
33	НДС	12%			11 639,56530	11 639,56530	82			9 501,94940	9 501,94940	34			3 975,72214	3 975,72214
34	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		74 775,32437	22 221,05314	11 639,56530	108 635,94280	82	66 416,05135	12 766,86025	9 501,94940	88 684,86100	34	23 581,19596	9 549,82184	3 975,72214	37 106,73994

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ ***Абдыбеков Д.Т.***

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт Таны"

_____ ***Махмудов М.Б.***

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ ***Турсынмуратов Т.А.***

Технадзор:

ТОО "Aisar-Group"

_____ ***Амиров Д.З.***