Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын".
Договор: №158-23от 08.08.2023г.

Приложение № 1
типовая межведомественная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**	108 635 942,80	74 775 324,36	11 639 565,31	22 221 053,13	8 359 273,01	2 137 615,91	9 454 192,88	19 951 081,80
2	В т.ч. НДС	11 639 565,30	8 011 641,90	1 247 096,28	2 380 827,12	895 636,39	229 030,28	1 012 949,24	2 137 615,91
3	**5% удержание качества**	**5 431 797,14**	**3 738 766,22**	**581 978,27**	**1 111 052,66**	**417 963,65**	**106 880,80**	**472 709,64**	**997 554,09**
4	**30% возврат аванса**	**32 590 782,84**	**22 432 597,31**	**3 491 869,59**	**6 666 315,94**	**2 507 781,90**	**641 284,77**	**2 836 257,86**	**5 985 324,54**
5	**Итого к оплате**	**70 613 362,82**	**48 603 960,83**	**7 565 717,45**	**14 443 684,53**	**5 433 527,46**	**1 389 450,34**	**6 145 225,37**	**12 968 203,17**
6	В т.ч. НДС	7 565 717,45	5 207 567,23	810 612,58	1 547 537,63	582 163,66	148 869,68	658 417,00	1 389 450,34

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Абдыбеков Д.Т.**

Технадзор:

ТОО "Aisar-Group"

_____ **Амиров Д.З.**

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт Таны"

_____ **Махмудов М.Б.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "НұрТұрсын".**

Договор: **№158-23от 08.08.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Общестроительные работы				-										
1.1.	Земляные работы	525,692			525,692	100	525,692	-	-	525,692	0				-
1.2.	Фундаменты	2 415,457			2 415,457	100	2 415,457	-	-	2 415,457	0				-
1.3.	Стены	3 700,513			3 700,513	100	3 700,513	-	-	3 700,513	0				-
1.4.	Рамы РМ1,2	1 109,070			1 109,070	100	1 109,070	-	-	1 109,070	0				-
1.5.	Перекрытие и покрытие	2 892,655			2 892,655	100	2 892,655	-	-	2 892,655	0				-
1.6.	Кровля	6 658,926			6 658,926	100	6 658,926	-	-	6 658,926	0				-
1.7.	Проемы	2 390,133			2 390,133	100	2 390,133	-	-	2 390,133	0				-
1.8.	Полы	1 803,939			1 803,939	100	1 803,939	-	-	1 803,939	0				-
1.9.	Внутренняя отделка	1 951,461			1 951,461	100	1 951,461	-	-	1 951,461	0				-
1.10.	Наружная отделка	2 710,300			2 710,300	100	2 710,300	-	-	2 710,300	0				-
1.11.	Разные работы	1 399,192			1 399,192	100	1 399,192	-	-	1 399,192	100	1 399,192			1 399,192
2	Отопление и вентиляция	2 736,391	595,002		3 331,393	100	2 736,391	595,002	-	3 331,393	50	1 674,918			1 674,918
3	Водоснабжение и канализация	1 000,529	97,046		1 097,575	100	1 000,529	97,046	-	1 097,575	46	507,913			507,913
4	Медицинская мебель и инвентарь	275,358	17 098,100		17 373,458	100	275,358	17 098,100	-	17 373,458	53	275,358	8 968,455		9 243,813
5	Газоснабжение топочной	461,37			461,373	100	461,373	-	-	461,373	100	461,373			461,373
6	Электроосвещение и электрооборудование	2 458,104			2 458,104	100	2 458,104	-	-	2 458,104	0				-
7	Телефонизация+интернет и оповестительная сигнализация	589,782			589,782	100	589,782	-	-	589,782	100	589,782			589,782
8	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	521,529			521,529	100	521,529	-	-	521,529	100	521,529			521,529
9	Комплектная трансформаторная подстанция	601,351	2 764,669		3 366,020	100	601,351	2 764,669	-	3 366,020	0				-

10	ВЛЗ-10 кВ		5 515,018	373,752		5 888,770	100	5 515,018	373,752	-	5 888,770	0				-
11	Кабельная линия 0,4 кВ		315,697			315,697	100	315,697	-	-	315,697	0				-
12	Наружное освещение		943,198	494,752		1 437,950	100	943,198	494,752	-	1 437,950	0				-
13	Наружное газоснабжение		2 486,316	254,698		2 741,014	100	2 486,316	254,698	-	2 741,014	0	- 254,698	254,698		-
14	Наружные сети водопровода и канализации		2 766,204			2 766,204	100	2 766,204	-	-	2 766,204	0				-
15	Теплосеть и резервуар топлива 3 м3		4 323,141			4 323,141	100	4 323,141	-	-	4 323,141	0				-
16	Благоустройство		16 721,313			16 721,313	100	16 721,313	-	-	16 721,313	10	1 713,124			1 713,124
17	Уборная		963,318			963,318	100	963,318	-	-	963,318	100	963,318			963,318
	ВСЕГО		70 235,960	21 678,019	-	91 913,979		70 235,960	21 678,019	-	91 913,979		7 851,809	9 223,153	-	17 074,962
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
25	Временные здания и сооружения	1,50%	1 053,539			1 053,539	100	1 053,539			1 053,539	11	117,777			117,777
	Итого по гл.1-8		**71 289,499**	**21 678,019**	**-**	**92 967,518**		**71 289,499**	**21 678,019**	**-**	**92 967,518**		**7969,586**	**9223,153**	**0,000**	**17192,739**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.															
26	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,32%	228,126			228,126	100	228,126			228,126	11	25,503			25,503
	Итого по главе 9		**228,126**	**-**	**-**	**228,126**	100	**228,126**	**-**	**-**	**228,126**	11	**25,503**	**0,000**	**0,000**	**25,503**
27	Итого		**71 517,626**	**21 678,019**	**-**	**93 195,645**	100	**71 517,626**	**21 678,019**	**-**	**93 195,645**	18	**7995,089**	**9223,153**	**0,000**	**17218,242**
28	Непредвиденные работы и затраты 2%		1 430,353			1 430,353	100	1 430,353		-	1 430,353	11	159,902		-	159,9018
29	ВСЕГО		72 947,978	21 678,019	-	94 625,997	100	72 947,97831	21 678,01900	-	94 625,99731	18	8 154,99059	9 223,15300	-	17 378,14359
30	ВСЕГО в ценах 2023г.	1,079	78 710,869	23 390,583	-	102 101,451	100	78 710,86860	23 390,58250	-	102 101,45110	18	8 799,23484	9 951,78209	-	18 751,01693
31	**Коэффициент**					**0,95**					**0,95**					**0,95**
32	**ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ**		**74 775,32437**	**22 221,05314**	**-**	**96 996,37750**	**100**	**74 775,32436**	**22 221,05313**	**-**	**96 996,37749**	**18**	**8 359,27301**	**9 454,19288**	**-**	**17 813,46589**
33	**НДС**	**12%**			**11 639,56530**	**11 639,56530**	**100**			**11 639,56530**	**11 639,56530**	**18**			**2 137,61591**	**2 137,61591**
34	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**74 775,32437**	**22 221,05314**	**11 639,56530**	**108 635,94280**	**100**	**74 775,32436**	**22 221,05313**	**11 639,56530**	**108 635,94280**	**18**	**8 359,27301**	**9 454,19288**	**2 137,61591**	**19 951,08180**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Абдыбеков Д.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт Таны"

Махмудов М.Б.

Подрядчик:

ТОО "НурТурсын"

Директор *Турсынмуратов Т.А.*

Технадзор:

ТОО "Aisar-Group"

Амиров Д.З.