Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 4 этажа детского и гинекологического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 4 этажа детского и гинекологического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		350	**06.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 4 этажа детского и гинекологического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО"	**53 190 671,52**	**19 143 457,73**	**47 491 671,00**	**19 143 457,73**					**2 297 214,93**	**21 440 672,66**

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ
и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578
Эксперт _____ Исаков Е.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 4 этажа детского и гинекологического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 4 этажа детского и гинекологического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

Договор № 350 от 06.06.2023 г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

«Капитальный ремонт 4 этажа детского и гинекологического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.АКТ №2 Локальная смета 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
			Тип3										
1		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**317,3**		**198,91**	**0,64**	**63114**	**203**	**49140**	**9984**	**78945**
			НР - 72%; СП - 8%				**43,40**	**0,30**	**13771**	**95**		**5848**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 4										
2		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**346,2**		**198,91**	**0,64**	**68863**	**222**	**53616**	**10893**	**86136**
			НР - 72%; СП - 8%				**43,40**	**0,30**	**15025**	**104**		**6380**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**131977**	**425**	**102756**	**20877**	**165081**
									28796	**199**	--	**12228**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**131977**				
			Материалы	тенге					**102756**				
			Всего заработная плата	тенге						**28995**			
			Накладные расходы	тенге					**20877**				
			Сметная прибыль	тенге					**12228**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**165082**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**23**
			Сметная заработная плата	тенге						**28995**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге	Страниц - 5				**165082**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	тенге					28995			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				131977	425	102756	20877	165081
								28796	199	--	12228	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				131977				
		Материалы		тенге				102756				
		Всего заработная плата		тенге					28995			
			Накладные расходы	тенге				20877				
			Сметная прибыль	тенге				12228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				165082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	тенге					28995			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				165082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	тенге					28995			
			ОТДЕЛ 2.ПРОТОКОЛ №1									
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Тип3									
3		Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	264,4	908,72	40,20	240265	10628	111324	88988	355593
			НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,98	118313	5281		26340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4		Е11-110101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	264,4	938,56	54,40	248156	14383	222073	13452	282537
			НР - 72%; СП - 8%			44,25	26,41	11700	6983		20929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5		Е11-110101-1109	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	184,89	492,69	20,98	91093	3878	65	63538	167002
			НР - 72%; СП - 8%			471,36	5,94	87150	1098		12371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		Е11-110101-1110 К=95	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	184,89	3057,56	355,55	565311	65738	652	374129	1014596
			НР - 72%; СП - 8%			2698,48	111,98	498921	20703		75155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 4									
7		Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	89,03	908,72	40,20	80903	3579	37485	29964	119737
			НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,98	39839	1778		8869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		Е11-110101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	89,03	938,56	54,40	83560	4844	74776	4530	95137
			НР - 72%; СП - 8%			44,25	26,41	3940	2352		7047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9		Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Плита матовая 60х60х10. Устройство**	м2 покрытия	50,22	2082,28	188,30	104572	9456	26005	52810	169973
			НР - 72%; СП - 8%			1376,17	84,35	69111	4236		12591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		С1231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	51,2244	6393,00	--	327478	--	327478	--	353676
			СП - 8%			--	--	--	--		26198	
			Внутренняя отделка помещений									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1741338	112506	799858	627411	2558251
								828974	42431	--	189500	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1741338				
		Материалы		тенге				472379				
		Всего заработная плата		тенге					871405			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				327478				
			Накладные расходы	тенге				627411				
			Сметная прибыль	тенге				189500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2558249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
			Сметная заработная плата	тенге					871405			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2558249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
			Сметная заработная плата	тенге					871405			
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
			Тип1									
11		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	4908,60	328,25	1963438	131300	346292	1145078	3357197
			НР - 72%; СП - 8%			3714,62	261,35	1485846	104540		248681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью по сетке, толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	216,297	2783,75	37,94	602117	8206	312679	207140	873997
			НР - 72%; СП - 8%			1300,21	29,88	281232	6462		64741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип3									
13		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	4908,60	328,25	981719	65650	173146	572539	1678599
			НР - 72%; СП - 8%			3714,62	261,35	742923	52270		124341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью по сетке, толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	393,013	2783,75	37,94	1094050	14910	568139	376374	1588058
			НР - 72%; СП - 8%			1300,21	29,88	511001	11741		117634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип4									
15		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	4908,60	328,25	2454298	164125	432865	1431347	4196497
			НР - 72%; СП - 8%			3714,62	261,35	1857308	130675		310852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью по сетке, толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	748,73	2783,75	37,94	2084278	28405	1082365	717031	3025414
			НР - 72%; СП - 8%			1300,21	29,88	973508	22368		224105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип5									
17		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	4908,60	328,25	981719	65650	173146	572539	1678599
			НР - 72%; СП - 8%			3714,62	261,35	742923	52270		124341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10161619	478246	3088632	5022048	16398361
								6594741	380326	--	1214695	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10161619				
		Материалы		тенге				3088632				
		Всего заработная плата		тенге					6975067			
			Накладные расходы	тенге				5022048				
			Сметная прибыль	тенге				1214695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16398362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4713
			Сметная заработная плата	тенге					6975067			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				16398362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4713
			Сметная заработная плата	тенге					6975067			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				11902957	590752	3888490	5649459	18956612
								7423715	422757	--	1404195	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11902957				
		Материалы		тенге				3561011				
		Всего заработная плата		тенге					7846472			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				327478				
			Накладные расходы	тенге				5649459				
			Сметная прибыль	тенге				1404195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18956611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5398
			Сметная заработная плата	тенге					7846472			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				18956611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5398
			Сметная заработная плата	тенге					7846472			
			ОТДЕЛ 3.Корректировка по Акту № 1									
18		Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,6	-16469,35	-3737,86	-306330	-69524	-89739	-119374	-459761
			НР - 72%; СП - 8%			-7906,85	-1007,01	-147067	-18730		-34056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	7,068	-61704,00	--	-436124	--	-436124	--	-471014
			СП - 8%			--	--	--	--		-34890	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				-742454	-69524	-525863	-119374	-930775
								-147067	-18730	--	-68946	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-742454				
		Материалы		тенге				-89738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					-165797			
	Местные материалы		тенге				-436124				
		Накладные расходы	тенге				-119374				
		Сметная прибыль	тенге				-68946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-930774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-120
		Сметная заработная плата	тенге					-165797			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				-930774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-120
		Сметная заработная плата	тенге					-165797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								18190919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7305444				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					521653			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					404226			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3465383		
		- Накладные расходы	тенге							5550962	
		- Сметная прибыль	тенге							1347477	
		ИТОГО ПО АКТУ № 5 В ЦЕНАХ 2021 Г	**ТЕНГЕ**				18 190 919,00				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%				218 291,03				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,20%				405 002,62				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%					376 284,25				
		ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2021 Г					19 190 496,90				
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025		**в том числе в текущих ценах на 2022 год -100 %, К= 1,0500514**	1,0500514				20 151 008,14				
		С учетом скидки по договору	5%				19 143 457,73				
Налоговый кодекс РК		**НДС 12%**	0,120				2 297 214,93				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС					21 440 672,66				

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная
и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130140021578
Эксперт _____ Исаков Е.С. Аттестат KZ81VLE81286 от 15.06.2023
МП

Авторский надзор ТОО "ПТС Компания"
Эксперт _____ Авхалов Х.А.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП