Экз. Глобал. вернуть

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, 131, тел.: 87282242216**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №43\03\22 от 10.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
5	**18.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района			усл.	1	104 420 000,00	104 420 000,00
				Итого	1	x	104 420 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / БМ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022г.

Код		Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
			№ 43/03/22	10.03.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге						Дополнительные		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящи	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено:	448 765 519		400 683 499						48 082 020	448 765 519
к оплате:		93 232 143	93 232 143						11 187 857	104 420 000

ИТОГО к оплате: 104 420 000 (сто четыре миллиона четыреста двадцать тысячи) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
И.о. руководителя _____ Усманбаев Е.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN stroy"
_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения,АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перегородки АР-22,23										
1	2	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		2,07144	95062,22		196916		196916		212669	
				1000 шт.							15753		
2	4	С1213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600		74,593	21717,02		1619938		1619938		1749533	
				м3							129595		
3	6	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм		0,92308	502921		464236		464236		501375	
				т							37139		
4	8	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый		7822,5	384,22		3005561		3005561		3246006	
				шт.							240445		
5	12	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый		270	187,53		50633		50633		54684	
				шт.							4051		
6	21	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		94,04312	31143		2928785		2928785		3163088	Казахстан
				м3							234303		
			Итого по разделу: 1. Перегородки АР-22,23									**8927355**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Проемы АР-20,21										
7	23	С1223-103-0109	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		30,08	55391,44		1666175		1666175		1799469	
				м2							133294		
8	24	С1223-103-0118	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		11,68	49074,48		573190		573190		619045	
				м2							45855		
9	25	С1223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		117,6	60949,2		7167626		7167626		7741036	
				м2							573410		
10	29	С1223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		7,56	88553,59		669465		669465		723022	
				м2							53557		
11	30	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		70,145375	85173,12		5974500		5974500		6452460	
				м2							477960		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	31	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		108,294625	83566,08		9049757		9049757		9773738	
				м2							723981		
13	35	С1223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		9,66	70878		684681		684681		739456	
				м2							54775		
14	36	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		96,04	70899		6809140		6809140		7353871	
				м2							544731		
15	38	С1223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный		6,72	35795		240542		240542		259785	Казахстан
				м2							19243		
16	39	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный		30,24	32281		976177		976177		1054271	Казахстан
				м2							78094		
			Итого по разделу: 2. Проемы АР-20,21									**36516153**	
			Раздел: 3. Стеновые и кровельные стеновые панели АР-32...39										
17	58	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм		1157,480004	14208		16445476		16445476		17761115	Казахстан
				м2							1315638		
			Итого по разделу: 3. Стеновые и кровельные стеновые панели АР-32...39									**17761114**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Отделка фасада АР-8, 45										
18	72	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		14,8512	42045		624419		624419		674372	Казахстан
				м3							49953		
19	79	С1222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		466,9	3973		1854994		1854994		2003393	
				м2							148399		
20	80	С1231-301-0102	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм		466,9	9352		4366449		4366449		4715765	
				м2							349316		
21	81	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		33,6089	43126		1449417		1449417		1565370	Казахстан
				м3							115953		
22	83	С1231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка		89	6508		579212		579212		625549	
				м2							46337		
23	84	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		4,841	43126		208773		208773		225475	Казахстан
				м3							16702		
24	86	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм		81,906	3092		253253		253253		273513	Казахстан
				м2							20260		
			Итого по разделу: 5. Отделка фасада АР-8, 45									**10083437**	
			Раздел: 6. Полы АР-14,15										
25	120	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		2,26085	11650		26339		26339		28446	
				м3							2107		
26	129	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		10,3515	11650		120595		120595		130243	
				м3							9648		
27	136	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		4,1509	11650		48358		48358		52227	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							3869		
28	145	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		38,70225	11650		450881		450881		486951	
				м3							36070		
29	154	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		3,90576	42045		164218		164218		177355	Казахстан
				м3							13137		
30	160	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		3,502	42045		147242		147242		159021	Казахстан
				м3							11779		
31	166	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		1,1124	42045		46771		46771		50513	Казахстан
				м3							3742		
32	173	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		22,1901	42045		932983		932983		1007622	Казахстан
				м3							74639		
			Итого по разделу: 6. Полы АР-14,15									**2092378**	
			Раздел: 7. План на отм. 0,000,см. АР-4										
33	192	С1232-102-0106	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм		76,632	1351		103530		103530		111812	
				м2							8282		
34	194	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		3,7944	43126		163637		163637		176728	Казахстан
				м3							13091		
			Итого по разделу: 7. План на отм. 0,000,см. АР-4									**288540**	
			ИТОГО:					**70063869**	**0**	**70063869**			
								0	**0**		**5605108**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1135035**					
			Итого с временными									**76804012**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		1036854					
			Итого с зимними удорожаниями									77840866	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1556817					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									79397683	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									83371650	
			НДС			12 %		10004598					
			Итого с НДС									93376248	
			Тендерная скидка									4 668 812	
			Итого за вычетом тендерной скидки									88 707 436	
			В том числе НДС 12%									9 504 368	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 4-2-1 Наружные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ТраншеИ Т1,Т2,Т4,Т5										
1	39	С1243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1		0,64	501363		320872		320872		346542	Казахстан
				км							25670		
2	40	С1243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1		0,34	1563145		531469		531469		573987	Казахстан
				км							42518		
3	41	С1243-113-1110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1		0,1	3545474		354547		354547		382911	Казахстан
				км							28364		
4	43	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1		0,17561	248994		43726		43726		47224	Казахстан
				км							3498		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. ТраншеИ Т1,Т2,Т4,Т5									**1350664**	
			ИТОГО:					**1250614**		**1250614**		**1350664**	
											100050		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**20260**					
			Итого с временными									**1370924**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**18507**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1389431**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**27789**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1417220**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1488154**	
			НДС			**12 %**		**178578**					
			Итого с НДС									**1666732**	
			Тендерная скидка									**83 337**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**1 583 396**	
			В том числе НДС-12%									**169 650**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Фундамент под котельную** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		21,904	49009,98		1073515		1073515		1159396	
				м3							85881		
2	12	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,86304	349459		301597		301597		325725	
				т							24128		
3	15	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,72614	334486		242884		242884		262315	Казахстан
				т							19431		
4	20	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,1677	818918		137367		137367		148357	
				т							10989		
			ИТОГО:					**1755363**		**1755363**		**1895793**	
											140429		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**28437**					
			Итого с временными									**1924229**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**25977**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1950207**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**39004**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1989211**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2088774**	
			НДС			**12 %**		**250653**					
			Итого с НДС									**2339426**	
			Тендерная скидка									**116 971**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**2 222 455**	
			В том числе НДС 12%									**238 120**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 6-2-2 Оборудование котельной работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	513-105-0304 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные на твердом топливе с тепловой мощностью отопительной системы 400 кВт		1	10015044		10015044				10015044	
			комплект							10015044			
			Отпускная цена			10015044		10015044					
			Сметная стоимость оборудования					***10015044***					
			ИТОГО:					**10015044**	**0**				
								0	**0**	**10015044**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**10015044**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**0**					
			Итого с временными									**10015044**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10015044**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10015044**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10516311**	
			НДС			**12 %**		**1261957**					
			Итого с НДС									**11778268**	
			Тендерная скидка									**588 913**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**11 189 355**	
			В том числе НДС-12%									**1 198 859**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 6-4-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	3	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		170,286	1590		270755		270755		292415	Казахстан
				м							21660		
2	5	С1241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм		10,04	15367		154285		154285		166628	
				м							12343		
3	9	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм		7,028	11010		77378		77378		83568	
				м							6190		
4	14	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		10,04	2531		25411		25411		27444	Казахстан
				м							2033		
5	17	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		39,156	990		38764		38764		41865	
				м							3101		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									**611920**	
			ИТОГО:					**566593**		**566593**		**611920**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											45327		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**9179**				**621099**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**8385**				**629484**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12590**				**642073**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**674210**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			**12 %**		**80905**				**755115**	
			Итого с НДС									**37756**	
			Тендерная скидка									**717 359**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**76 860**	
			В том числе НДС 12%										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.