Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364** — **220740005695**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 19.12.2022 г. к Договор №43\03\22 от 10.03.2022г

Номер документа	Дата составления
19	**27.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района			усл.	1	200 000 000,00	200 000 000,00
				Итого	1	x	200 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нусипбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021

Приложение 4

Правилам организации деятельности осуществления

функции заказчика (застройщика)

форма КС-3

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
			№ 43/03/22	10.03.2022						
			ДС №03	19.12.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге						Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района	670 000 040		418 796 913						21 428 571	200 000 000
к оплате:		178 571 428,57	18 113 414,04						21 428 571	200 000 000

ИТОГО к оплате: **200 000 000 (двесте миллионов) тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"

_____ Бектасов Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Stroy"

_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
Договор: №43/03/02 от 2022-03-10
Сумма по Договору 957 094 272,29 тенге
Сметная стоимость 1 007 467 654,00 тенге
Скидка 5%: 50 373 381,71 тенге

РЕЕСТР №5
акты выполненных работ за декабрь месяц 2022 г. по объекту:
Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ОФ	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1				Конструкция железобетонные	30 722 574	
2				Конструкции металлические	25 968 029	
3				Архитектурные решения	44 821 754	
4				Технологическое оборудование	5 658 222	4921395
5				Отопление и вентиляция	6 979 167	
6				Водопровод и канализация	8 180 238	66115
7				Силовое оборудование и освещение	11 600 329	975591
8				Тепловые сети	5 314 473	
9				Фундаменты под котельной	1 647 563	
10				Оборудование котельной	2 711 517	1570840
11				Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	17 590 930	3830908
12				Генплан	38 805 205	
				Всего:	**200 000 000**	**11 364 849**

Составила: Турлыбекова А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Плиты перекрытий										
1	67	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Перекрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	697,1	760,54	178,35	530172	124328	93153	244636	836793	
						448,56	60,04	312691	41854		61985		
2	68	С1224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	766,81	7015	--	5379172	--	5379172	--	5809506	Казахстан
						--	--	--	--		430334		
3	69	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	6273,9	2		12548		12548		13552	Казахстан
											1004		
4	70	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	697,1	436,06	68,38	303977	47668	74234	183851	526854	
						261,19	28,63	182076	19958		39026		
5	71	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины (до 150 мм)	м2	697,1	169,22	33,6	117963	23422	36403	61850	194198	
						83,4	14,1	58138	9829		14385		
6	72	С1212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	80,376	19199		1543139		1543139		1666590	Казахстан
7	73	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	16,3171	18346,22	1587,66	299357	25906	512	123451	603253	
						16727,2	729,78	272939	11908		259211		
8	74	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,4076	346394		5337100		5337100	44685	5764068	Казахстан
											426968		
9	75	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9095	335138		304808		304808		329193	Казахстан
											24385		
10	76	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		8,96232	24083,42	1460,12	215843	13086	2581	185951	433938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	77	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,3787	22335,3	464,8	200176	4166		32144		
						90578,25	19952,25	34302	7556	560	26706	65889	
12	78	С1214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,3787	69147,5	8346,01	26186	3161		4881		
						478007		181021		181021		195503	
			Итого по разделу: 4. Плиты перекрытий								14482		
												16439336	
			Раздел: 5. Лестницы (лист 16)										
13	79	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Перекрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	20,5	760,54	178,35	15591	3656	2739	7194	24608	
						448,56	60,04	9195	1231		1823		
14	80	С1224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,55	7015		158188		158188		170843	Казахстан
											12655		
15	81	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	184,5	2		369		369		399	Казахстан
											30		
16	82	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	18,8	436,06	68,38	8198	1285	2002	4958	14208	
						261,19	28,63	4910	538		1052		
17	83	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины (до 150 мм)	м2	18,8	169,22	33,6	3181	632	982	1668	5237	
						83,4	14,1	1568	265		388		
18	84	С1212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8764	19199		55224		55224		59642	Казахстан
											4418		
19	85	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,45162	18346,22	1587,66	8286	717	14	7174	16697	
						16727,2	729,78	7554	330		1237		
20	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1844	346394		63875		63875		68985	Казахстан
											5110		
21	87	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0187	335138		6267		6267		6768	Казахстан
											501		
22	88	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24888	24083,42	1460,12	5994	364	72	5164	12051	
						22335,3	464,8	5559	116		893		
			Итого по разделу: 5. Лестницы (лист 16)									**379438**	
			Раздел: 6. Пандус, крыльцо										
23	89	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем /см. разрез /	м2 площади уплотнения	79	149,69	35,63	11826	2814	1936	7713	21102	
						89,55	14,32	7074	1131		1563		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	90	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1	20881,22	1168,03	20881	1168	18174	1669	24354	
				м3		1539	294,98	1539	295		1804		
25	91	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Пандусы железобетонные плоские. Устройство		7,9	22556,22	1802,55	178194	14240	144694	20942	215067	
				м3		2437,98	475,08	19260	3753		15931		
26	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0156	349485		5452		5452		5888	
				т							436		
27	93	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4157	346394		143996		143996		155516	Казахстан
				т							11520		
28	94	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем /см. разрез /		54	149,69	35,63	8083	1924	1324	5272	14423	
			м2 площади уплотнения			89,55	14,32	4836	773		1068		
29	95	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,31	20881,22	1168,03	6473	362	5634	517	7549	
				м3		1539	294,98	477	91		559		
30	96	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство		5,4	28561,71	2246,7	154233	12133	111654	30484	199494	
				м3		5638,36	565,1	30447	3052		14777		
31	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0065	349485		2272		2272		2454	
				т							182		
32	98	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3118	346394		108006		108006		116646	Казахстан
				т							8640		
			Итого по разделу: 6. Пандус, крыльцо									**762493**	
			Раздел: 7. Вход в подвал										
33	99	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем /см. разрез /		13,3333333	149,69	35,63	1996	475	327	1302	3562	
			м2 площади уплотнения			89,55	14,32	1194	191		264		
34	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	20881,22	1168,03	25057	1402	21809	2003	29225	
				м3		1539	294,98	1847	354		2165		
35	101	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы по грунту. Устройство		2	28561,71	2246,7	57123	4493	41353	11290	73886	
				м3		5638,36	565,1	11277	1130		5473		
36	102	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,06486	441876		28660		28660		30953	
				т							2293		
37	103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,67	20881,22	1168,03	13990	783	12177	1118	16317	
				м3		1539	294,98	1031	198		1209		
38	104	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		9,99	38679,42	2723,17	386407	27205	232122	121958	549034	
				м3		12720,85	694,56	127081	6939		40669		
39	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0178	349485		6221		6221		6719	
				т							498		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8612	335138		288621		288621		311711	Казахстан
41	107	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,007	1009181,25	19952,25	7064	139	6441	23090	8163	
						69147,5	8346,01	484	58		494		
42	108	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем /см. разрез /	м2 площади уплотнения	9,2	149,69	35,63	1377	328	225	605	2457	
						89,55	14,32	824	132		898		
43	109	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	20881,22	1168,03	15034	841	13085	182	17535	
						1539	294,98	1108	212		1202		
44	110	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы по грунту. Устройство	м3	1,38	28561,71	2246,7	39415	3101	28534	1299	50981	
						5638,36	565,1	7781	780		7790		
45	111	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0471	441876		20812		20812	3776	22477	
						20881,22	1168,03	11902	666	10359	1665	13881	
46	112	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,57	1539	294,98	877	168		951		
						38679,42	2723,17	320266	22548	192389	1028	455056	
47	113	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,28	12720,85	694,56	105329	5751		101082		
						349485		5242		5242	33708	5661	
48	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015						419		
						335138		242908		242908		262341	Казахстан
49	115	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7248						19433		
						1009181,25	19952,25	7064	139	6441	494	8163	
50	116	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,007	69147,5	8346,01	484	58		605		
			Итого по разделу: 7. Вход в подвал									**1868122**	
			Раздел: 8. Крыльцо Кцм2 (лист 23)										
51	117	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем /см. разрез /	м2 площади уплотнения	44	149,69	35,63	6586	1568	1078	4296	11753	
						89,55	14,32	3940	630		871		
52	118	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	20881,22	1168,03	8144	455	7088	651	9499	
						1539	294,98	600	115		704		
53	119	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство	м3	4,4	22704,41	1802,55	99899	7931	81241	11664	120488	
						2437,98	475,08	10727	2090		8925		
54	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	349485		2516		2516		2717	
											201		
55	121	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2164	346394		74960		74960		80957	Казахстан
											5997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	122	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03	933804,75 / 86710	1500,75 / 690,27	28014 / 2601	45 / 21	25368	2386 / 2432	32832	
			Итого по разделу: 8. Крыльцо Кцм2 (лист 23)									**258246**	
			Раздел: 9. Обрамления										
57	123	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под перегородки. Устройство	м3	3,8	27210,99 / 5191,2	2162,59 / 507,23	103402 / 19727	8217 / 1927	75457	19705 / 9849	132956	
58	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02024	349485		7074		7074	566	7640	
59	125	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0927072	346394		32113		32113	2569	34682	Казахстан
60	126	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4412628	83823,75 / 81328,8	2494,95 / 878,58	36988 / 35887	1101 / 388	0	33736 / 5658	76382	
61	127	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20736	489955		101597		101597	8128	109725	
62	128	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0440628	441876		19470		19470	1558	21028	
63	129	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18984	346394		65759		65759	5261	71020	Казахстан
64	130	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,36	37523,01 / 12111	5052,46 / 1182,34	13508 / 4360	1819 / 426	7329	4355 / 1429	19292	
65	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	349485		6710		6710	537	7247	
66	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	346394		17043		17043	1363	18406	Казахстан
67	133	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,213	37523,01 / 12111	5052,46 / 1182,34	7992 / 2580	1076 / 252	4337	2577 / 846	11415	
68	134	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	349485		2411		2411	193	2604	
69	135	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0267	346394		9249		9249	740	9989	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Обрамления									**522386**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Приямки (лист 26)										
70	136	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,2	20881,22	1168,03	4176	234	3635	334	4871	
				м3		1539	294,98	308	59		361		
71	137	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,9	26281,77	2129,37	23654	1917	17006	4983	30928	
				м3		5257,32	827,33	4732	745		2291		
72	138	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0211	441876		9324		9324		10070	
				т							746		
73	139	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,2	20881,22	1168,03	4176	234	3635	334	4871	
				м3		1539	294,98	308	59		361		
74	140	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,8	26281,77	2129,37	21025	1704	15116	4430	27491	
				м3		5257,32	827,33	4206	662		2036		
75	141	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0236	441876		10428		10428		11262	
				т							834		
76	142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,23	20881,22	1168,03	4803	269	4180	384	5602	
				м3		1539	294,98	354	68		415		
77	143	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,7	26281,77	2129,37	18397	1490	13227	3876	24055	
				м3		5257,32	827,33	3680	579		1782		
78	144	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0235	441876		10384		10384		11215	
			Итого по разделу: 10. Приямки (лист 26)	т							831		
												130365	
			Раздел: 11. Каналы Км1 (лист 27)										
79	145	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,3	20251,88	1168,03	46579	2686	40353	3839	54451	
				м3		1539	294,98	3540	678		4033		
80	146	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		6,2	46812,81	5947,17	290239	36872	131402	124612	448039	
				м3		19671,75	2414,71	121965	14971		33188		
81	147	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1334	346394		46209		46209		49906	Казахстан
				т							3697		
82	148	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,239	1143104,75	1500,75	273202	359	202097	64529	364750	
				т		296010	690,27	70746	165		27019		
			Итого по разделу: 11. Каналы Км1 (лист 27)									**917146**	
			Раздел: 12. Перемычки (лист 28)										
83	149	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,14	56959,68	4669,85	7974	654	4775	2456	11264	
				м3		18182,8	1098,29	2546	154		834		
84	150	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007	349485		2446		2446		2642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	151	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0172	335138		5764		5764	196	6225	Казахстан
86	152	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,18	56959,68	4669,85	10253	841	6139	461	14484	
				м3		18182,8	1098,29	3273	198		3158		
87	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	349485		3355		3355	1073	3623	
88	154	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	335138		7641		7641	268	8252	Казахстан
89	155	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,07	56959,68	4669,85	3987	327	2387	611	5632	
				м3		18182,8	1098,29	1273	77		1228		
90	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	349485		1223		1223	417	1321	
91	157	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	335138		2715		2715	98	2932	Казахстан
92	158	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,18	56959,68	4669,85	10253	841	6139	217	14484	
				м3		18182,8	1098,29	3273	198		3158		
93	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	349485		3215		3215	1073	3472	
94	160	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	335138		7708		7708	257	8325	Казахстан
95	161	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	1,6	56959,68	4669,85	91135	7471	54571	617	128745	
				м3		18182,8	1098,29	29092	1757		28073		
96	162	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	349485		22087		22087	9537	23854	
97	163	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1688	335138		56571		56571	1767	61097	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Перемычки (лист 28)								4526	**296352**	
			Раздел: 13. Усиление перегородок из стандартных блоков (лист 29)										
98	164	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		5,5021	83823,75	2494,95	461207	13727	0	420631	952407	
			т металлических изделий			81328,8	878,58	447479	4834		70549		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	165	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6421	349485		224404		224404		242356	
				т							17952		
100	166	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,1824	343539		62662		62662		67675	
				т							5013		
101	167	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,1968	346394		1107352		1107352		1195940	Казахстан
				т							88588		
102	168	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1344	335138		45043		45043		48646	Казахстан
				т							3603		
103	169	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		1,116	429640		479478		479478		517836	
				т							38358		
104	170	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2304	424901		97897		97897		105729	Казахстан
				т							7832		
105	171	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение бетоном		33,6	3159,4	1400,16	106156	47045	0	67174	187196	
				м3 кладки		1759,24	390,48	59110	13120		13866		
106	172	С1212-102-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		33,6	13760		462336		462336		499323	Казахстан
				м3							36987		
107	173	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		9,6	34393,76	5052,46	330180	48503	165411	116131	482016	
				м3		12111	1182,34	116266	11350		35705		
108	174	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,5045	441876		222926		222926		240760	
				т							17834		
109	175	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,24888	346394		86211		86211		93108	Казахстан
				т							6897		
			Итого по разделу: 13. Усиление перегородок из стандартных блоков (лист 29)									**4632992**	
			ИТОГО:					**21818680**	**584113**	**18644773**	**2446942**	**26206875**	
			В том числе :					**2589800**	**193898**		**1941253**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**393103**					
			Итого с временными									**26599990**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**359100**					
			Итого с зимними удорожаниями									**26959090**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		539182					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27498272	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			Налог на добавленную стоимость			12%		3464952				28874600	
			Итого с НДС 12%										
			Тендерная скидка									32339552	
			Итого за вычетом тендерной скидки									-1 616 978	
			В том числе НДС-12%									30 722 574	
												3 291 704	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Конструкции металлические** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5 т. Монтаж	т конструкций	20,094	15897,74	5989,31	319449	120349	54748	127215	482397	
						7183,84	1991,49	144352	40017		35733		
2	3	Е11-090301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	17,375	30175,32	12189,23	524296	211788	97513	192469	774106	
						12373,86	3680,23	214996	63944		57341		
3	5	Е11-090302-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	18,83	35521,1	13778,85	668862	259456	80462	284743	1029893	
						17469,2	4446,39	328945	83726		76288		
4	7	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	24,38	88543,84	14917,31	2158699	363684	66680	1271695	3704826	
						70891,5	4704,75	1728335	114702		274432		
5	9	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	2,07	86810,52	28459,43	179698	58911	26566	79636	280081	
						45517,5	10238,57	94221	21194		20747		
6	11	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	26,02	35649,65	10955,89	927604	285072	123394	423219	1458889	
						19951,5	3621,19	519138	94223		108066		
7	13	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	21,63	73614,43	23003,9	1592280	497574	152907	731354	2509525	
						43541,3	5461,65	941798	118135		185891		
8	15	Е11-090303-0101 Изм. и доп. вып. 16	Портал. Монтаж.	т конструкций	14,51	82686,2	44306,73	1199777	642890	49319	482813	1817197	
						34980,5	13243,45	507567	192162		134607		
9	17	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Козырек. Монтаж.	т конструкций	1,76	105661,25	22765,65	185964	40068	5189	105677	314972	
						79947,5	7072,63	140708	12448		23331		
10	21	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	5743,019	234,26	3,04	1345360	17459	1013930	218582	1689057	
						54,67	0,49	313971	2814		125115		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	22	Е11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784		2985,52	455,28	2,26	1359248	6747	1290909	43507	1514975	
				м2		20,63	0,49	61591	1463		112220		
12	23	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120		842,741	6788,56	46,15	5720998	38893	5278340	279354	6480380	
				м2		479,11	1,3	403766	1096		480028		
13	24	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		17,3874	4721,19	46,15	82089	802	72956	5764	94881	
				м2		479,11	1,3	8331	23		7028		
			ИТОГО:					**16264324**	**2543694**	**8312913**	**4246028**	**22151179**	
								5407718	**745947**		**1640827**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**332268**					
			Итого с временными									**22483445**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**303527**					
			Итого с зимними удорожаниями									**22786972**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**455739**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23242711**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**24406042**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**		**2928725**					
			Итого с НДС 12%									**27334767**	
			Тендерная скидка									**-1 366 738**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**25 968 029**	
			В том числе НДС-12%									**2 782 289**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОИТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения,АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перегородки АР-22,23										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		41,1	3372,29	282,76	138601	11622	26745	96221	253608	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2438,79	78,58	100234	3230		18786		
2	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		76,9	9425,99	521,36	724859	40093	149220	508298	1331810	
				м3		6964,19	143,18	535546	11011		98653		
3	5	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,92308	83823,75	2494,95	77376	2303	0	70572	159784	
				т металлических изделий		81328,8	878,58	75073	811		11836		
4	7	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		118,75	9609,47	2824,8	1141125	335445	192531	649289	1933647	
				м3 кладки		5163,36	715,88	613149	85011		143233		
5	11	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		1,9	9609,47	2824,8	18258	5367	3080	10389	30939	
				м3 кладки		5163,36	715,88	9810	1360		2292		
6	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,64	21742,1	1168,03	79141	4252	69288	6075	92033	
				м3		1539	294,98	5602	1074		6817		
7	16	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01778	18346,22	1587,66	326	28	1	282	657	
				т		16727,2	729,78	297	13		49		
8	17	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01778	447247		7952		7952		8588	
				т							636		
9	19	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		1190	516		614040		614040		663163	Казахстан
				м2							49123		
10	20	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		1415,819999	611		865066		865066		934272	Казахстан
				м2							69206		
			Итого по разделу: 1. Перегородки АР-22,23									**5408501**	
			Раздел: 2. Проемы АР-20,21										
11	22	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		159,36	2034,62	29,16	324237	4647	66842	228360	596805	
				м2		1586,02	6,18	252748	985		44208		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	26	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м										
				м	13,6	1303,55	5,95	17728	81	13722	3569	23001	
						288,61	2,99	3925	41		1704		
13	27	С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм										
				м	13,6	1616		21978		21978		23736	
											1758		
14	28	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж										
				м2	186	8970,82	548,14	1668573	101954	1205	1115989	3007327	
						8416,2	279,37	1565413	51963		222765		
15	30	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла										
				м2	70,145375	85173,12		5974500		5974500		6452460	
16	32	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м								477960		
				м	15,9	1303,55	5,95	20726	95	16043	4173	26891	
						288,61	2,99	4589	48		1992		
17	33	С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм										
				м	15,9	1616		25694		25694		27750	
											2056		
18	34	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж										
				м2	105,7	8970,82	548,14	948216	57938	685	634194	1709003	
						8416,2	279,37	889592	29529		126593		
19	37	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей										
				м2	36,96	1908,38	208,98	70534	7724	18350	43400	123049	
						1202,92	101,8	44460	3763		9115		
			Итого по разделу: 2. Проемы АР-20,21									**11990022**	
			Раздел: 3. Стеновые и кровельные стеновые панели АР-32...39										
20	55	Е11-090402-0104 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж										
				м2	976,55	4491,95	1773,21	4386614	1731628	317125	2045864	6947076	
						2394	642,22	2337861	627160		514598		
21	57	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж										
				м2 покрытия	1427,09	2007,64	495,53	2865083	707166	1301149	801106	3959484	
						600,36	213,2	856768	304256		293295		
			Итого по разделу: 3. Стеновые и кровельные стеновые панели АР-32...39									**10906560**	
			Раздел: 5. Отделка фасада АР-8, 45										
22	70	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка										
				м2 поверхности покрытия изоляции	94,05	612,51	8,21	57607	772	37724	14815	78216	
						203,19	4,07	19110	383		5794		
			Итого по разделу: 5. Отделка фасада АР-8, 45									**78216**	
			Раздел: 6. Полы АР-14,15										
23	88	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем										
				м2 площади уплотнения	31,5	247,49	35,63	7796	1122	3853	3076	11742	
						89,55	14,32	2821	451		870		
24	89	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем										
				м2 площади уплотнения	84,1	247,49	35,63	20814	2996	10286	8211	31347	
						89,55	14,32	7531	1204		2322		
25	90	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
				м3 подстилающего слоя	6,728	22773	8,16	153217	55	122406	28911	196698	
						4571,34	0	30756	0		14570		
26	96	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем										
				м2 площади уплотнения	11,1	247,49	35,63	2747	396	1358	1084	4137	
						89,55	14,32	994	159		306		
27	97	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
				м3 подстилающего слоя	0,888	22773	8,16	20222	7	16156	3816	25961	
						4571,34	0	4059	0		1923		
28	100	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем										
				м2 площади уплотнения	109,8	247,49	35,63	27174	3912	13430	10721	40927	
						89,55	14,32	9833	1572		3032		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	101	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		8,784	22773	8,16	200038	72	159812	37745	256806	
				м3 подстилающего слоя		4571,34	0	40155	0		19023		
30	102	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		109,8	415,53	36,79	45625	4039	0	40990	93544	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	41586	2020		6929		
31	103	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		5,6547	11650		65877		65877		71147	
				м3							5270		
32	104	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		109,8	202,52	0,66	22237	72	17005	4884	29291	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	5160	36		2170		
33	110	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		158,6	247,49	35,63	39252	5651	19398	15485	59116	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	14203	2271		4379		
34	111	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		12,688	22773	8,16	288944	104	230839	54521	370942	
				м3 подстилающего слоя		4571,34	0	58001	0		27477		
35	112	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		158,6	415,53	36,79	65903	5835	0	59207	135119	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	60068	2918		10009		
36	113	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		8,1679	11650		95156		95156		102768	
				м3							7612		
37	114	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		158,6	202,52	0,66	32120	104	24562	7055	42309	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	7453	52		3134		
38	119	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		43,9	415,53	36,79	18242	1615	0	16388	37400	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	16627	808		2770		
39	120	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		2,26085	11650		26339		26339		28446	
				м3							2107		
40	121	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		43,9	202,52	0,66	8891	28	6799	1953	11711	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	2063	14		867		
41	126	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		201	247,49	35,63	49745	7161	24584	19625	74920	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	18000	2878		5550		
42	127	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		16,08	22773	8,16	366190	131	292551	69097	470110	
				м3 подстилающего слоя		4571,34	0	73507	0		34823		
43	128	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		201	415,53	36,79	83522	7394	0	75036	171243	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	76127	3698		12685		
44	129	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		10,3515	11650		120595		120595		130243	
				м3							9648		
45	130	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		201	202,52	0,66	40707	132	31129	8941	53620	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	9445	66		3972		
46	135	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		80,6	415,53	36,79	33492	2965	0	30089	68667	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	30526	1483		5086		
47	136	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		4,1509	11650		48358		48358		52227	
				м3							3869		
48	137	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		80,6	202,52	0,66	16323	54	12483	3585	21501	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	3787	27		1593		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	142	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		751,5	247,49	35,63	185989	26775	91916	73375	280113	
			м2 площади уплотнения			89,55	14,32	67297	10761		20749		
50	143	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		60,12	22773	8,16	1369113	491	1093793	258339	1757648	
			м3 подстилающего слоя			4571,34	0	274829	0		130196		
51	144	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		751,5	415,53	36,79	312271	27648	0	280544	640240	
			м2 изолируемой поверхности			378,74	18,4	284623	13828		47425		
52	145	C1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		38,70225	11650		450881		450881		486951	
				м3							36070		
53	159	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		68	415,53	36,79	28256	2502	0	25385	57932	
			м2 изолируемой поверхности			378,74	18,4	25754	1251		4291		
54	160	C1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		3,502	42045		147242		147242		159021	Казахстан
				м3							11779		
55	165	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		27	415,53	36,79	11219	994	0	10079	23002	
			м2 изолируемой поверхности			378,74	18,4	10226	497		1704		
56	166	C1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		1,1124	42045		46771		46771		50513	Казахстан
				м3							3742		
57	172	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		435,1	415,53	36,79	180797	16007	0	162428	370683	
			м2 изолируемой поверхности			378,74	18,4	164790	8006		27458		
58	173	C1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		22,1901	42045		932983		932983		1007622	Казахстан
				м3							74639		
59	182	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,05395	18346,22	1587,66	990	85	2	857	1995	
				т		16727,2	729,78	902	39		148		
60	183	C1214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм		19,09	766		14623		14623		15793	Казахстан
				м2							1170		
61	188	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0598	18346,22	1587,66	1097	95	2	950	2211	
				т		16727,2	729,78	1000	44		164		
62	189	C1214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм		21,16	766		16209		16209		17506	Казахстан
				м2							1297		
			Итого по разделу: 6. Полы АР-14,15									**7463172**	
			Раздел: 8. Внутренняя отделка АР-16,17										
63	219	E11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м		723,3	1325,92	5,91	959038	4274	249994	657406	1745760	
			м2 горизонтальной проекции			974,38	2,93	704769	2119		129316		
64	220	E11-080701-0202 К=0,53	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201		723,3	479,64	1,92	346921	1389	80554	247069	641509	
			м2 горизонтальной проекции			366,35	0,95	264978	687		47519		
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка АР-16,17									**2387269**	
			ИТОГО:					**26952160**	**3135220**	**14190886**	**8449448**	**38233740**	
			В том числе :					**9626047**	**1177527**		**2832132**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		573506					
			Итого с временными									38807243	
			Зимние удорожания			1,35 %		523898					
			Итого с зимними удорожаниями									39331141	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		786623					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40117764	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									42125709	
			НДС			12 %		5055085					
			Итого с НДС									47180794	
			Тендерная скидка									-2 359 040	
			Итого за вычетом тендерной скидки									44 821 754	
			В том числе НДС-12%									4 802 331	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)