Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Технологическое оборудование и мебель** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.5	**Диван 2-местный**		3	93750		281250				281250	
				шт						281250			
			Отпускная цена			93750		281250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3375					
			Сметная стоимость оборудования					*284625*					
2	2	КП ТОО Экспериментальный Завод п.п.1	**Стул полумягкий**		1	5803,57		5804				5804	
				шт						5804			
			Отпускная цена			5804		5804					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		70					
			Сметная стоимость оборудования					*5874*					
3	3	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.6	**Вешалка гардеробная консольная L 1500**		6	24107,14		144643				144643	
				шт						144643			
			Отпускная цена			24107		144643					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1736					
			Сметная стоимость оборудования					*146379*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	5	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.2	**Стол однотумбовый 1200х600х750**		1	14017,86		14018				14018	
				шт						14018			
			Отпускная цена			14018		14018					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		168					
			Сметная стоимость оборудования					*14186*					
5	6	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.7	**Кресло рабочее подьемно поворотное**		2	14732,14		29464				29464	
				шт						29464			
			Отпускная цена			14732		29464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		354					
			Сметная стоимость оборудования					*29818*					
6	7	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.8	**Шкаф для файлов 800х380х1970**		1	38214,29		38214				38214	
				шт						38214			
			Отпускная цена			38214		38214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		459					
			Сметная стоимость оборудования					*38673*					
7	8	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.9	**Шкаф для одежды 800х380х1970**		2	37946,43		75893				75893	
				шт						75893			
			Отпускная цена			37946		75893					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		911					
			Сметная стоимость оборудования					*76804*					
8	16	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.13	**Диван для отдыха**		1	87500		87500				87500	
				шт						87500			
			Отпускная цена			87500		87500					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1050					
			Сметная стоимость оборудования					*88550*					
9	17	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.14	**Журнальный столик**		1	16964,29		16964				16964	
				шт						16964			
			Отпускная цена			16964		16964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		204					
			Сметная стоимость оборудования					*17168*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	18	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.50	**Цветочница**		3	7589,29		22768				22768	
				шт						22768			
			Отпускная цена			7589		22768					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		273					
			Сметная стоимость оборудования					*23041*					
11	21	Е11-100111-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Установка /вешалки на 2кр./**		12	1063,42	68,08	12761	817	7460	4299	18425	
				блок		373,68	24,4	4484	293		1365		
	21.1	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,072	100670				7248,24			
12	22	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.16	**Вешалка на 2 крючка**		12	2232,14		26786				26786	
				шт						26786			
			Отпускная цена			2232		26786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		321					
			Сметная стоимость оборудования					*27107*					
13	30	Ц13-370102-0203	**Оборудование массой до 0,1 т. Монтаж в помещении /щит и стойка баскет-я/**		1	72656,19	16965,34	72656	16965	1353	36476	117863	
				шт.		54337,5	5459,36	54338	5459		8731		
14	31	КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.55	**Стойка баскетбольная щит игровой 1800х1050х200 кольцо, сетка**		1	616071,43		616071				616071	
				шт						616071			
			Отпускная цена			616071		616071					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7393					
			Сметная стоимость оборудования					*623464*					
15	45	КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.62	**Стеллаж для спортивного инвентаря 1800х600х2000**		3	165178,57		495536				495536	
				шт						495536			
			Отпускная цена			165179		495536					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5946					
			Сметная стоимость оборудования					*501482*					
16	47	КП ТОО Экспериментальный Завод/DDP/ п.п.3	**Стол рабочий 1500х600х850**		1	14017,86		14018				14018	
				шт						14018			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			14018		14018					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		168					
			Сметная стоимость оборудования					*14186*					
17	49	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.4	**Шкаф для чистой посуды 600х380х1970 ШН 1095**		1	**42857,14**		**42857**				**42857**	
				шт						**42857**			
			Отпускная цена			42857		42857					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		514					
			Сметная стоимость оборудования					*43371*					
18	51	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.12	**Комплект обеденный мебели 4-местный со стулями**		1	**42857,14**		**42857**				**42857**	
				комп						**42857**			
			Отпускная цена			42857		42857					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		514					
			Сметная стоимость оборудования					*43371*					
19	53	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.35	**Стол рабочий с тумбой 1200х600х850**		1	**32678,57**		**32679**				**32679**	
				шт						**32679**			
			Отпускная цена			32679		32679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		392					
			Сметная стоимость оборудования					*33071*					
20	56	КП ТОО Экспериментальный Завод/DDP/ п.п.1	**Стул полумягкий**		8	**5803,57**		**46429**				**46429**	
				шт						**46429**			
			Отпускная цена			5804		46429					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		557					
			Сметная стоимость оборудования					*46986*					
21	60	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.44	**Стол врача писменный 1-тумбовый 1100х620х750**		1	**32678,57**		**32679**				**32679**	
				шт						**32679**			
			Отпускная цена			32679		32679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		392					
			Сметная стоимость оборудования					*33071*					
22	61	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.45	**Стул врача**		1	**5803,57**		**5804**				**5804**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						5804			
			Отпускная цена			5804		5804					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		70					
			Сметная стоимость оборудования					*5874*					
23	62	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.46	**Стол медсестры 900х600х750**		1	32678,57		32679				32679	
				шт						32679			
			Отпускная цена			32679		32679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		392					
			Сметная стоимость оборудования					*33071*					
24	65	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.48	**Шкаф медицинский для одежды 450х550х1970 ШН 1108**		1	41607,14		41607				41607	
				шт						41607			
			Отпускная цена			41607		41607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		499					
			Сметная стоимость оборудования					*42106*					
25	66	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.49	**Кушетка смотровая 1900х600х500**		1	25892,86		25893				25893	
				шт						25893			
			Отпускная цена			25893		25893					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		311					
			Сметная стоимость оборудования					*26204*					
26	67	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.22	**Шкаф для документов 600х340х1830 КН 1091**		1	43750		43750				43750	
				шт						43750			
			Отпускная цена			43750		43750					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		525					
			Сметная стоимость оборудования					*44275*					
27	68	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.23	**Шкаф медицинский одностворча сейфом 530х430х1700**		1	49107,14		49107				49107	
				шт						49107			
			Отпускная цена			49107		49107					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		589					
			Сметная стоимость оборудования					*49696*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	70	КП ТОО Экспериментальный Завод/DDP/ п.п.1	**Стул полумягкий**		6	5803,57		34821				34821	
				шт						34821			
			Отпускная цена			5804		34821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		418					
			Сметная стоимость оборудования					*35239*					
29	72	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.2	**Стол однотумбовый 1200х600х750**		8	14017,86		112143				112143	
				шт						112143			
			Отпускная цена			14018		112143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1346					
			Сметная стоимость оборудования					*113489*					
30	73	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.7	**Кресло рабочее подьемно поворотное**		7	14732,14		103125				103125	
				шт						103125			
			Отпускная цена			14732		103125					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1237					
			Сметная стоимость оборудования					*104362*					
31	74	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.8	**Шкаф для файлов 800х380х1970**		2	38214,29		76429				76429	
				шт						76429			
			Отпускная цена			38214		76429					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		917					
			Сметная стоимость оборудования					*77346*					
32	81	КП ТОО "Экспериментальный Завод"/DDP/ п.п.10	**Шкаф для одежды 600х340х1830**		4	37500		150000				150000	
				шт						150000			
			Отпускная цена			37500		150000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1800					
			Сметная стоимость оборудования					*151800*					
33	82	КП ТОО Экспериментальный Завод/DDP/ п.п.1	**Стул полумягкий**		6	5803,57		34821				34821	
				шт						34821			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			5804		34821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		418					
			Сметная стоимость оборудования					*35239*					
34	84	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.7	**Кресло рабочее подъемно поворотное**		5	14732,14		73661				73661	
				шт						73661			
			Отпускная цена			14732		73661					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		884					
			Сметная стоимость оборудования					*74545*					
35	85	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.8	**Шкаф для файлов 800х380х1970**		6	38214,29		229286				229286	
				шт						229286			
			Отпускная цена			38214		229286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2751					
			Сметная стоимость оборудования					*232037*					
36	86	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.9	**Шкаф для одежды 800х380х1970**		4	37946,43		151786				151786	
				шт						151786			
			Отпускная цена			37946		151786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1821					
			Сметная стоимость оборудования					*153607*					
37	90	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.24	**Тумба приставка 420х600х750**		2	23214,29		46429				46429	
				шт						46429			
			Отпускная цена			23214		46429					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		557					
			Сметная стоимость оборудования					*46986*					
38	92	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.25	**Стол эргономичный 1500/600х1300/600х750**		1	60714,29		60714				60714	
				шт						60714			
			Отпускная цена			60714		60714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		729					
			Сметная стоимость оборудования					*61443*					
39	93	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.26	**Стол приставка 600/1000х600х750**		2	32142,86		64286				64286	
				шт						64286			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			32143		64286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		771					
			Сметная стоимость оборудования					*65057*					
40	94	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.27	**Стол двухтумбовый 1500х600х750**		4	**37946,43**		**151786**				**151786**	
				шт						**151786**			
			Отпускная цена			37946		151786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1821					
			Сметная стоимость оборудования					*153607*					
41	95	КП ТОО Экспериментальный Завод/DDP/ п.п.1	**Стул полумягкий**		12	**5803,57**		**69643**				**69643**	
				шт						**69643**			
			Отпускная цена			5804		69643					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		836					
			Сметная стоимость оборудования					*70479*					
42	96	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.8	**Шкаф для файлов 800х380х1970**		1	**38214,29**		**38214**				**38214**	
				шт						**38214**			
			Отпускная цена			38214		38214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		459					
			Сметная стоимость оборудования					*38673*					
43	97	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.21	**Стол 1500х700х750**		2	**41071,43**		**82143**				**82143**	
				шт						**82143**			
			Отпускная цена			41071		82143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		986					
			Сметная стоимость оборудования					*83129*					
44	108	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.26	**Стол рабочий 1000х600х2000**		3	**32142,86**		**96429**				**96429**	
				шт						**96429**			
			Отпускная цена			32143		96429					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1157					
			Сметная стоимость оборудования					*97586*					
45	110	КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.62	**Стеллаж для спортивного инвентаря 1800х600х2000**		4	**165178,57**		**660714**				**660714**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						660714			
			Отпускная цена			165179		660714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7929					
			Сметная стоимость оборудования					*668643*					
46	140	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.2	**Стол однотумбовый 1200x600x750**		1	14017,86		14018				14018	
				шт						14018			
			Отпускная цена			14018		14018					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		168					
			Сметная стоимость оборудования					*14186*					
47	141	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.7	**Кресло рабочее подъемно поворотное**		1	14732,14		14732				14732	
				шт						14732			
			Отпускная цена			14732		14732					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		177					
			Сметная стоимость оборудования					*14909*					
48	155	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.28	**Шкаф для пособий 800x450x2000**		1	37946,43		37946				37946	
				шт						37946			
			Отпускная цена			37946		37946					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		455					
			Сметная стоимость оборудования					*38401*					
49	157	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.13	**Диван для отдыха**		3	87500		262500				262500	
				шт						262500			
			Отпускная цена			87500		262500					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3150					
			Сметная стоимость оборудования					*265650*					
50	158	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.14	**Журнальный столик**		1	16964,29		16964				16964	
				шт						16964			
			Отпускная цена			16964		16964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		204					
			Сметная стоимость оборудования					*17168*					
51	159	КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.50	**Цветочница**		2	7589,29		15179				15179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						15179			
			Отпускная цена			7589		15179					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		182					
			Сметная стоимость оборудования					*15361*					
			ИТОГО:					5006812	17782	8813	40775	4999327	
								58822	5752	4863039	10096		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4921395			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2044					
			Итого с временными									5059727	
			Зимние удорожания			1,35 %		1867					
			Итого с зимними удорожаниями									5061594	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2804					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5064398	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5317878	
			НДС			12 %		638145					
			Итого с НДС									5956023	
			Тендерная скидка									-297 801	
			Итого за вычетом тендерной скидки									5 658 222	
			В том числе НДС-12%									606 238	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	36	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		199,5	1729,5	16,76	345036	3343	2174	332750	732008	
				м трубопровода		1701,84	0,12	339517	24		54223		
2	37	С1241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм		197,505	257		50759		50759		54820	Казахстан
				м							4061		
3	38	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		63	1729,5	16,76	108959	1056	687	105079	231160	
				м трубопровода		1701,84	0,12	107216	8		17123		
4	39	С1241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм		62,37	448		27942		27942		30177	
				м							2235		
5	40	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		81,9	1868,17	20,14	153003	1649	900	147461	324502	
				м трубопровода		1837,05	0,2	150455	16		24037		
6	41	С1241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм		81,081	680		55135		55135		59546	
				м							4411		
7	42	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		245	2038,97	23,79	499548	5828	2626	481348	1059367	
				м трубопровода		2004,46	0,32	491093	78		78471		
8	43	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм		242,55	789		191372		191372		206681	
				м							15310		
9	44	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		88,2	1704,16	20,74	150307	1829	105858	42512	208245	
				м трубопровода		483,22	8,62	42620	760		15426		
10	45	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		56,7	1401,59	20,74	79470	1176	50896	27329	115344	
				м трубопровода		483,22	8,62	27399	489		8544		
11	46	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		128,1	1995,34	20,74	255603	2657	191046	61745	342735	
				м трубопровода		483,22	8,62	61900	1104		25388		
12	47	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		107,1	2128,42	20,74	227954	2221	173979	51622	301942	
				м трубопровода		483,22	8,62	51753	923		22366		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	48	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	35,7	3629,44 / 1087,65	54,12 / 20,73	129571 / 38829	1932 / 740	88810	38778 / 13468	181817	
14	49	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	4452,74 / 1202,05	78,51 / 29,49	37403 / 10098	659 / 248	26646	10138 / 3803	51344	
15	50	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	969,5	105,24 / 103,16	1,38 / 0	102030 / 100014	1338 / 0	678	98013 / 16003	216047	
16	51	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44,1	106,02 / 103,16	1,38 / 0	4675 / 4549	61 / 0	65	4458 / 731	9864	
17	52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	782,6	770,02 / 356,59	82,12 / 40,68	602617 / 279068	64267 / 31836	259284	236286 / 67113	906016	
18	53	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	126,5	368		46552		46552	3724	50276	
19	54	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	107,8	687		74059		74059	5925	79984	Казахстан
20	55	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	56,1	879		49312		49312	3945	53257	Казахстан
21	56	С1234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	13,2	1136		14995		14995	1200	16195	Казахстан
22	57	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	313,5	296		92796		92796	7424	100220	
23	58	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	99	368		36432		36432	2915	39347	
24	59	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	128,7	437		56242		56242	4499	60741	
25	60	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	385	482		185570		185570	14846	200416	Казахстан
26	63	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ для стальных труб	кг	554	537		297498		297498	23800	321298	
			Итого по разделу: 1. Отопление									5953352	
			ИТОГО:					3874839	88018	2082313	1637519	5953349	
			В том числе :					1704508	36226		440991		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		89300				6042650	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		81576				6124226	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122485				6246711	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									6559368	
			НДС			12 %		787124					
			Итого с НДС									7346492	
			Тендерная скидка									-367 325	
			Итого за вычетом тендерной скидки									6 979 167	
			В том числе НДС-12%									747 768	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя РГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-6 Водопровод и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатац на машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатац на машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Канализация производственная КЗН										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41	1868,17	20,14	76595	826	450	73821	162449	
						1837,05	0,2	75319	8		12033		
2	2	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	40,59	268		10878		10878		11748	Казахстан
											870		
3	3	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	191	1729,5	16,76	330334	3201	2082	318573	700820	
						1701,84	0,12	325051	23		51913		
4	4	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	189,09	163		30822		30822		33288	Казахстан
											2466		
			Итого по разделу: 6. Канализация производственная КЗН									908306	
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
5	5	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3629,44	54,12	18147	271	12438	5431	25464	
						1087,65	20,73	5438	104		1886		

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац ия машин зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац ия машин зарплата машинисто	материалы оборудован ие, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	1236703,32	36096	6184	180	4397	1591	8397	
			км трубопровода			321300	211,51	1606	1		622		
7	7	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		79	3326,18	41,9	262768	3310	203803	55940	344205	
			м трубопровода			704,49	18,06	55655	1427		25497		
8	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		173	1729,5	16,76	299204	2900	1886	288550	634774	
			м трубопровода			1701,84	0,12	294418	21		47020		
9	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		31	1868,17	20,14	57913	624	340	55816	122827	
			м трубопровода			1837,05	0,2	56949	6		9098		
10	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		41	2038,97	23,79	83598	975	440	80552	177282	
			м трубопровода			2004,46	0,32	82183	13		13132		
11	11	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		12	2454,34	32,43	29452	390	265	28230	62297	
			м трубопровода			2399,82	0,71	28798	9		4615		
12	12	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		171,27	163		27917		27917		30150	Казахстан
				м							2233		
13	13	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм		30,69	268		8225		8225		8883	Казахстан
				м							658		
14	14	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм		40,59	421		17088		17088		18455	
				м							1367		
15	15	С1241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм		11,88	1139		13531		13531		14614	Казахстан
				м							1083		
16	16	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		250	770,02	82,12	192505	20530	82828	75481	289425	
			м трубопровода			356,59	40,68	89148	10170		21439		
17	17	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм		66,9	530		46578		46578		50304	
				м							3726		

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац зарплата машинисто	материалы оборудован ие, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм		45,1	325		14658		14658		15831	Казахстан
				м							1173		
19	19	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм		34,1	274		9343		9343		10090	Казахстан
				м							747		
20	20	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм		108,9	218		23740		23740		25639	Казахстан
				м							1899		
21	21	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка		1	14837,74	173,58	14838	174	12335	2327	18538	
				вставка		2329,39	44,76	2329	45		1373		
22	22	С1241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	1313		2626		2626		2836	
				шт.							210		
23	23	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		257	105,24	1,38	27047	355	180	25982	57271	
				м трубопровода		103,16	0	26512	0		4242		
24	24	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		84	106,02	1,38	8906	116	124	8492	18790	
				м трубопровода		103,16	0	8665	0		1392		
25	25	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,341	72373,64	0	24679	0	761	23680	52228	
				км трубопровода		70143	0	23919	0		3869		
26	28	С1242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	32406		64812		64812		69997	Казахстан
				шт.							5185		
27	29	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	953		953		953		1029	
				шт.							76		
28	35	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		90	508,23	5,12	45741	461	557	43872	96782	
				шт.		496,92	0,49	44723	44		7169		
29	36	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		1	594,26	7,02	594	7	12	564	1251	
				шт.		575,02	0,98	575	1		93		

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	37	С1242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40		1	7347		7347		7347		7935	
				шт.							588		
31	38	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25		3	2893		8679		8679		9373	
				шт.							694		
32	39	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	1492		2984		2984		3223	
				шт.							239		
33	40	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15		85	953		81005		81005		87485	
				шт.							6480		
34	41	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб		245	416		101920		101920		110074	
				шт.							8154		
35	42	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2429,13	139,2	9717	557	369	8742	19936	
				шт.		2197,65	32,54	8791	130		1477		
36	43	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	4334,7	316,26	4335	316	131	3880	8872	
				шт.		3887	72,05	3887	72		657		
37	46	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50		1	18731		18731		18731		20229	
				шт.							1498		
38	47	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	1701		13608		13608		14697	Казахстан
				шт.							1089		
39	48	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	2157		4314		4314		4659	Казахстан
				шт.							345		
40	55	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50		5	13223		66115				66115	
				шт.						66115			
			Отпускная цена			13223		66115					
			Сметная стоимость оборудования					*66115*					
41	59	С1241-510-0106	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм		0,5	11871		5936		5936		6411	Казахстан
				10 шт.							475		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									2516368	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4										

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац машинисто	материалы оборудоване, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	60	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		160,5	1729,5	16,76	277585	2690	1749	267701	588909	
				м трубопровода		1701,84	0,12	273145	19		43623		
43	61	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		22,5	1868,17	20,14	42034	453	247	40511	89149	
				м трубопровода		1837,05	0,2	41334	4		6604		
44	62	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		71,5	2038,97	23,79	145786	1701	766	140475	309162	
				м трубопровода		2004,46	0,32	143319	23		22901		
45	63	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		19,5	2454,34	32,43	47860	633	431	45874	101233	
				м трубопровода		2399,82	0,71	46796	14		7499		
46	64	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		158,895	143		22722		22722		24540	Казахстан
				м							1818		
47	65	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		22,275	227		5056		5056		5461	Казахстан
				м							405		
48	66	С1241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		70,785	379		26828		26828		28974	Казахстан
				м							2146		
49	67	С1241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм		19,305	640		12355		12355		13343	Казахстан
				м							988		
50	68	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		274	770,02	82,12	210985	22501	90779	82728	317210	
				м трубопровода		356,59	40,68	97706	11146		23497		
51	69	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм		21,45	687		14736		14736		15915	Казахстан
				м							1179		
52	70	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		78,65	437		34370		34370		37120	
				м							2750		
53	71	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм		24,75	366		9058		9058		9783	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							725		
54	72	С1234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм		176,55	374		66030		66030		71312	Казахстан
				м							5282		
55	73	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		65	508,23	5,12	33035	333	402	31685	69898	
				шт.		496,92	0,49	32300	32		5178		
56	74	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		3	594,26	7,02	1783	21	37	1693	3754	
				шт.		575,02	0,98	1725	3		278		
57	75	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40		3	7347		22041		22041		23804	
				шт.							1763		
58	76	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	2893		14465		14465		15622	
				шт.							1157		
59	77	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		5	1492		7460		7460		8057	
				шт.							597		
60	78	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		55	953		52415		52415		56608	
				шт.							4193		
61	79	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб		276	416		114816		114816		124001	
				шт.							9185		
62	80	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		274	105,24	1,38	28836	378	192	27701	61060	
				м трубопровода		103,16	0	28266	0		4523		
63	81	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,274	72373,64	0	19830	0	611	19027	41966	
				км трубопровода		70143	0	19219	0		3109		
64	87	С1242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	13947		27894		27894		30126	
				шт.							2232		
65	88	С1242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	8559		8559		8559		9244	
				шт.							685		
66	93	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	3097		6194		6194		6690	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац на машин зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац на машин зарплата машинисто	материалы оборудован ие, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							496		
67	94	С1242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	8559		8559		8559		9244	
				шт.							685		
68	95	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2578,17	106,35	7735	319	823	6509	15383	
				шт.		2197,65	16,27	6593	49		1139		
69	96	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	62056		62056		62056		67020	
				шт.							4964		
70	97	С1242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		1	75143		75143		75143		81154	
				шт.							6011		
71	98	С1242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20		1	4132		4132		4132		4463	
				шт.							331		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									2240206	
			Раздел: 3. Канализация хоз.-бытовая К1,К1П										
72	99	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		145	950,5	3,66	137822	531	64	134665	294286	
				м трубопровода		946,4	1,28	137228	186		21799		
73	100	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		54,5	988,58	1,51	53878	83	6	52743	115151	
				м трубопровода		986,96	0,56	53789	31		8530		
74	101	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм		144,71	700		101297		101297		109401	
				м							8104		
75	102	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм		54,391	256		13924		13924		15038	Казахстан
				м							1114		
76	103	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		8	771		6168		6168		6661	Казахстан
				шт.							493		
77	104	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб		200	416		83200		83200		89856	
				шт.							6656		
			Итого по разделу: 3. Канализация хоз.-бытовая К1,К1П									630393	
			Раздел: 4. Санитарно-техническое оборудование										
			Раздел: 5. Канализация дождевая К2										

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	119	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		37	5439,52	78,51	201262	2905	153882	44656	265591	
				м трубопровода		1202,05	29,49	44476	1091		19673		
79	120	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	2432,27	38,56	9729	154	7154	2438	13140	
				м трубопровода		605,24	16,76	2421	67		973		
80	121	Е11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка		11	2667,57	183,96	29343	2024	1337	26240	60030	
				шт.		2362,1	72,05	25983	793		4447		
81	122	С1241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		4	3594		14376		14376		15526	
				шт.							1150		
82	123	С1241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		1	3356		3356		3356		3624	
				шт.							268		
83	124	С1241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100		3	5052		15156		15156		16368	
				шт.							1212		
84	125	Е11-160603-0103 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		2	716,78	8,92	1434	18	31	1359	3016	
				шт.		692,16	1,46	1384	3		223		
85	126	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50		2	4231		8462		8462		9139	
				шт.							677		
86	127	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	4677	316,26	4677	316	474	3880	9242	
				шт.		3887	72,05	3887	72		685		
87	128	С1261-304-0105	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=80 мм		1	21874		21874		21874		23624	
				шт.							1750		
88	129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,83	101,12	2,72	2814	76	1222	1053	4176	
				м2		54,49	0,33	1516	9		309		
89	130	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		27,83	223,8	7,02	6228	195	4702	937	7738	
				м2		47,84	0,98	1331	27		573		
90	131	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		67	537		35979		35979		38857	
				кг							2878		
			Итого по разделу: 5. Канализация дождевая К2									470071	
			Раздел: 6. Канализация производственная К3Н										
91	133	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2578,17	106,35	7735	319	823	6509	15383	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац на машин зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац на машин зарплата машинисто	материалы оборудован ие, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2197,65	16,27	6593	49		1139		
92	134	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2611,02	139,2	7833	418	823	6557	15541	
				шт.		2197,65	32,54	6593	98		1151		
93	135	С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	24655		73965		73965		79882	
				шт.							5917		
94	136	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		8	508,23	5,12	4066	41	50	3900	8603	
				шт.		496,92	0,49	3975	4		637		
95	137	С1242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		3	6655		19965		19965		21562	
				шт.							1597		
96	138	С1242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50		5	5792		28960		28960		31277	
				шт.							2317		
97	139	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		10	3038,51	45,23	30385	452	20764	9159	42708	
			м трубопровода			916,87	17,73	9169	177		3164		
98	140	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,942	101,12	2,72	95	2	41	36	141	
				м2		54,49	0,33	51	0		10		
99	141	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		0,942	223,8	7,02	211	7	159	32	262	
				м2		47,84	0,98	45	1		19		
100	142	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,5	537		268		268		289	
				кг							21		
			Итого по разделу: 6. Канализация производственная КЗН									215648	
			ИТОГО:					4409187	71763	2148501	2059592	6980990	
								2122810	25972	66115	512211		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							66115			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		103723					
			Итого с временными									7084713	
			Зимние удорожания			1,35 %		94751					
			Итого с зимними удорожаниями									7179464	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142267					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7321731	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинисто	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль,	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7688194	
			НДС			12 %		922583					
			Итого с НДС									8610777	
			Тендерная скидка									-430 539	
			Итого за вычетом тендерной скидки									8 180 238	
			В том числе НДС-12%									876 454	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИИ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)