Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Тепловые сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Тепловые сети (ТС.СО)										
1	25	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка		2	6176,16	3104,98	12352	6210	295	7722	21680	
				комплект		2923,7	976,1	5847	1952		1606		
2	26	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	7620		15240		15240		16459	
				шт.							1219		
3	27	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	9875,19	4995,68	19750	9991	430	12309	34624	
				комплект		4664,4	1552,46	9329	3105		2565		
4	28	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80		2	14281		28562		28562		30847	
				шт.							2285		
5	29	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,004	1193101,64	480108,56	4772	1920	40	3377	8801	
				км трубопровода		702992	149820,01	2812	599		652		
6	30	С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,5 мм		4,04	1353		5466		5466		5903	
				м							437		
7	31	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,227	1236217,09	494055,24	280621	112150	2870	198469	517417	
				км трубопровода		729520	153622,57	165601	34872		38327		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	32	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		229,27	3935		902177		902177		974351	Казахстан
				м							72174		
9	33	С1222-519-0202	Опоры неподвижные		0,005	821622		4108		4108		4437	Казахстан
				т							329		
10	34	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 3 слоя		63,8	335,7	10,53	21418	672	16168	3223	26612	
				м2		71,76	1,46	4578	93		1971		
11	35	Е11-260101-1502 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием из листов алюминиевых сплавов		3,71	548320,68	7338,81	2034270	27227	1720007	221313	2436030	
				м3 изоляции		77368,2	1122,63	287036	4165		180447		
12	36	Е11-260301-0702 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		151,8	1567,93	15,87	238012	2409	142895	71340	334100	
				м2 поверхности покрытия изоляции		610,72	7,65	92707	1161		24748		
13	37	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		1,8	2963,12	169,46	5334	305	596	3393	9425	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2462,46	17,57	4432	32		698		
14	38	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,0122976	700886		8619		8619		9309	
				т							690		
15	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка		0,01822	1168777,11	542169,03	21295	9878	341	14259	38398	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	11076	3327		2844		
16	40	С1241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм		2	407		814		814		879	
				шт.							65		
17	41	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		12	938		11256		11256		12156	
				шт.							900		
18	42	С1261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм		2	573		1146		1146		1238	
				шт.							92		
19	43	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		1	1931,94	1009,36	1932	1009	0	1575	3788	
				шт. сборных конструкций		922,58	412,02	923	412		281		
20	44	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78		0,216	49009,98		10586		10586		11433	
				м3							847		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	45	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,227	75154,3	0	17060	0	1138	15763	35449	
						70143	0	15922	0		2626		
			Итого по разделу: 4. Тепловые сети (ТС.СО)									**4533336**	
			ИТОГО:					**3644790**	**171771**	**2872754**	**552743**	**4533336**	
			В том числе :					**600263**	**49718**		**335803**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**68000**					
			Итого с временными									**4601337**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**62118**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4663455**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**93269**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4756724**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**4994805**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**		**599377**					
			Итого с НДС 12%									**5594182**	
			Тендерная скидка									**-279 709**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**5 314 473**	
			В том числе НДС-12%									**569 408**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Фундамент под котельную** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,4	20251,88	1168,03	68856	3971	59652	5674	80492	
				м3		1539	294,98	5233	1003		5962		
2	2	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		24	2243,74	1066,38	53850	25593	14656	24779	84919	
			шт. сборных конструкций			566,71	308,25	13601	7398		6290		
3	3	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		8	4718,81	2382,54	37750	19061	8184	18899	61181	
			шт. сборных конструкций			1313,27	688,7	10506	5510		4532		
4	5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,06317	18346,22	1587,66	1159	100	2	1004	2336	
				т		16727,2	729,78	1057	46		173		
5	6	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,06317	447247		28253		28253		30513	
				т							2260		
6	7	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05216	88210,75	1500,75	4601	78	0	4149	9450	
				т		86710	690,27	4523	36		700		
7	8	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		0,52	23962,1	1431,95	12460	745	9680	2028	15647	
				м3		3914,16	370,58	2035	193		1159		
8	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120741	
				м3		1539	294,98	7849	1504		8944		
9	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		20,1	22051,76	1802,55	443240	36231	358006	53283	536245	
				м3		2437,98	475,08	49003	9549		39722		
10	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11398	349485		39834		39834		43021	
				т							3187		
11	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,85	20251,88	1168,03	37466	2161	32458	3088	43798	
				м3		1539	294,98	2847	546		3244		
12	14	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,85	31297,82	2049,65	89199	5842	58747	23770	122006	
				м3		8635,08	530,1	24610	1511		9037		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,1108	286197,89	2348,96	31711	261	25968	5077	39731	
				т		49484,5	864,11	5483	96		2943		
14	17	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,01025	101815,34	10342,8	1044	106	312	620	1797	
			т металлических изделий			60996,6	4051,23	625	42		133		
15	18	С1261-301-0261	Решетки для приямков стальные		0,01025	126599		1298		1298		1402	
				т							104		
16	19	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж		0,652095	96741,27	48519,5	63084	31640	9696	21675	91540	
			т конструкций			33353,5	14819,55	21750	9664		6781		
17	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		82,57	1033,3	20,49	85320	1692	55585	26329	120581	
			м2 поверхности			339,62	3,25	28042	268		8932		
			ИТОГО:					**1102410**	**133438**	**791810**	**198887**	**1405400**	
								177164	**37366**		**104103**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**21081**					
			Итого с временными									**1426481**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**19257**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1445738**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28915**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1474653**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1548461**	
			Налог на добавленную стонмость			**12%**		**185815**					
			Итого с НДС 12%									**1734276**	
			Тендерная скидка									**-86 714**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**1 647 563**	
			В том числе НДС-12%									**176 525**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОИТЕКС"
_____ Белсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 6-2-2 Оборудование котельной работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка котельной		3,2	36724,04	16713,49	117517	53483	11970	63835	195860	
				т		16270	5651,49	52064	18085		14508		
2	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		3	25162,3	492,39	75487	1477	11786	61479	147923	
				насос		20741,11	169,96	62223	510		10957		
3	4	511-403-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС фланцевый, модель SAN basic 40/70 F, Q 5,0 м3/ч, Н 3,3 м вод. ст., типа IMP Pumps		2	475937		951874				951874	
				шт.						951874			
			Отпускная цена			475937		951874					
			Сметная стоимость оборудования					951874					
4	5	511-403-0206 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/60-130, Q 1,63 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps		2	45782		91564				91564	
				шт.						91564			
			Отпускная цена			45782		91564					
			Сметная стоимость оборудования					91564					
5	6	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка		1	35599,97	2257,02	35600	2257	11964	21820	62014	
				водоподогреватель		21379,3	885,72	21379	886		4594		
6	7	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватель		1	63368		63368				63368	
				комплект						63368			
			Отпускная цена			63368		63368					
			Сметная стоимость оборудования					63368					
7	8	Е11-180401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка		2	26749,61	730,28	53499	1461	41256	11107	69774	
				бак		5391,49	275,31	10783	551		5168		
8	9	Ц13-370102-0201	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении		1	60324,79	15186,44	60325	15186	1353	29540	97054	
				шт.		43785	4641,4	43785	4641		7189		
9	10	513-203-0201 РСНБ РК 2015	Автоматизированная водоподготовительная установка		1	464034		464034				464034	
				комплект						464034			
			Отпускная цена			464034		464034					
			Сметная стоимость оборудования					464034					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11	Е11-202201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Золоуловитель. Установка		1	11954,87	5695,18	11955	5695	246	8286	21860	
				шт		6013,39	2441,91	6013	2442		1619		
11	12	С1246-308-0101	Золоуловитель		1	24604		24604		24604		26572	
				шт.							1968		
12	13	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		4,41	1908,38	208,98	8416	922	2189	5178	14682	
				м2		1202,92	101,8	5305	449		1088		
13	14	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный		4,41	37827		166817		166817		180162	Казахстан
				м2							13345		
			ИТОГО:					**2125060**	**80481**	**272185**	**201245**	**2386741**	
			В том числе :					**201552**	**27564**	**1570840**	**60436**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**1570840**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**12239**		**0**			
			Итого с временными									**2398980**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**11180**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2410160**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16786**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2426946**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2548418**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**		**305810**					
			Итого с НДС 12%									**2854228**	
			Тендерная скидка									**-142 711**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**2 711 517**	
			В том числе НДС-12%									**290 520**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конобаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **6-4-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		15,7499999	3874,36	183,68	61021	2893	38063	20752	88315	
				м3 основания		1273,98	56,94	20065	897		6542		
2	2	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,1136	416472,5	112783,78	47311	12812	362	37983	92118	
				км трубопровода		300506	37234,85	34138	4230		6823		
3	3	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		127,6020006	1590		202887		202887		219118	Казахстан
				м							16231		
4	4	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка		0,0075	1751294,35	749106,43	13135	5618	773	8739	23624	
				км трубопровода		899136	277857,93	6743	2084		1750		
5	5	С1241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм		7,53	15367		115714		115714		124971	
				м							9257		
6	6	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		7,5	1686,62	9,37	12650	71	1634	10859	25390	
				м трубы, уложенной в футляре		1459,42	3,09	10946	23		1881		
7	7	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,40625	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью		1	13735,8	1293,19	13736	1293	7678	4750	19965	
				футляр		4765,04	33,05	4765	33		1479		
8	8	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка		0,0052	1480268,62	592486,1	7697	3081	525	5190	13919	
				км трубопровода		786744	221456,61	4091	1151		1031		
9	9	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм		5,271	11010		58034		58034		62676	
				м							4643		
10	10	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		5,25	1686,62	9,37	8855	50	1144	7601	17772	
				м трубы, уложенной в футляре		1459,42	3,09	7662	17		1316		
11	11	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0052	3924082,87	284685,49	20406	1481	16280	2922	25194	
				км трубопровода		508725	58892,57	2645	306		1866		
12	12	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью		1	11538,07	1086,28	11538	1087	6449	3990	16770	
				футляр		4002,63	27,76	4003	28		1242		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0075	573320,14	94051,32	4300	705	196	3653	8588	
						453136	38745,57	3398	290		636		
14	14	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	7,53	2531		19058		19058		20583	Казахстан
											1525		
15	15	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0075	1236703,32	36096	9275	271	6595	2387	12596	
						321300	211,51	2410	2		933		
16	16	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0307	550579,55	76198,67	16903	2339	707	14649	34076	
						451352	30628,63	13857	941		2524		
17	17	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	30,5579998	990		30252		30252		32672	
											2420		
18	18	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0307	1016446,52	35938,56	31205	1103	20286	9722	44201	
						319725	162,7	9815	5		3274		
19	19	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2161,95	98,55	2162	99	45	2047	4546	
						2018,8	48,81	2019	49		337		
20	20	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962		28962		28962		31279	
											2317		
21	22	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	33311		33311		33311		35976	
											2665		
22	23	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2494,29	65,7	2494	66	7	2430	5318	
						2421,9	32,54	2422	33		394		
23	24	С1245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	45959		45959		45959		49636	Казахстан
											3677		
24	25	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3335		3335		3335		3602	
											267		
25	26	С1241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017		3017		3017		3258	Казахстан
											241		
26	27	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208		3208		3208		3465	
											257		
27	28	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642		1642		1642		1773	Казахстан
											131		
28	29	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	286		286		286		309	
											23		
29	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1587,5	968,57	1588	969	0	918	2700	
						618,93	308,66	619	309		200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	31	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2147		2147		2147	172	2319	Казахстан
31	32	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	681	37,8	1362	76	42	1232	2801	
						622,08	0	1244	0		207		
32	33	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	997,41	56,7	1995	113	93	1771	4067	
						894,24	0	1788	0		301		
33	34	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	23	1303,25	75,6	29975	1739	1409	26559	61057	
						1166,4	0	26827	0		4523		
34	35	С1241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1063		2126		2126		2296	
											170		
35	36	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030		4060		4060		4385	
											325		
36	37	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	23	2590		59570		59570		64336	
											4766		
37	38	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1401		15411		15411		16644	Казахстан
											1233		
38	39	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949		949		949		1025	
											76		
39	40	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2712,27	206,67	2712	206	27	2548	5681	
						2478,84	95,29	2479	95		421		
40	41	С1244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	47910		47910		47910		51743	Казахстан
											3833		
41	42	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395		124627	
											9232		
42	43	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	802,15	0	802	0	0	610	1525	
						802,15	0	802	0		113		
43	44	С1251-102-0401	Указатель ПГ	шт.	1	1093		1093		1093		1180	Казахстан
											87		
44	45	Е11-070201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	0,51	16454,57	5504,63	8392	2807	477	7317	16966	
						10014,76	2143,28	5108	1093		1257		
45	46	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,51	117658,91		60006		60006		64806	
											4800		
46	47	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8593,61	4537,19	8594	4537	344	5297	15002	
						3712,47	1637,81	3712	1638		1111		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									**1464874**	
			Раздел: 2. Колодец водопроводный ф1500 мм-4шт, ф1000мм-1 шт										
47	48	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,895	25631,31	10295,21	151096	60690	16501	99921	271099	
						12536,9	4584,49	73905	27026		20081		
48	49	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14407,25		14407		14407		15560	
											1153		
49	50	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30626,78		91880		91880		99231	
											7351		
50	51	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12502,14		25004		25004		27004	
											2000		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	52	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22706,73		22707		22707	1817	24523	
52	53	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19877,76		39756		39756	3180	42936	
53	54	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	33532,5		201195		201195	16096	217291	
54	55	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9977,39		9977		9977	798	10775	
55	56	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	33451,92		100356		100356	8029	108385	
56	57	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4634,63		46346		46346	3708	50054	
57	58	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	4	44785		179140		179140	14331	193471	
58	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,56	1033,3	20,49	80143	1589	52213	24731	113264	
59	60	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0776	919993	339,62	26341	3,25	252	8390	77102	Казахстан
60	61	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,198	998330,83	74853,1	197670	7846,05	1675,81	1554	5711	232794
			Итого по разделу: 2. Колодец водопроводный ф1500 мм-4шт, ф1000мм-1 шт					14821	181295	332	17880	17244	**1483489**
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1										
61	62	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,036	444100,05	415610	15988	19765,15	7186,12	712	314	15068	33540
62	63	С1241-501-0102	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом	м	36	25372		913392		913392	14962	259	2484	986463
63	64	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,155	682897,42	539695	105849	4046,49	1866,29	627	21569	73071	204068
64	65	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	156,24	1644		256859		256859	83653	289	15116	277408
65	66	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2339,82	913,44	2340	1426,38	454,66	913	1427	0	20549
66	67	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1587,5	618,93	4762	968,57	308,66	1857	2906	0	1354
67	68	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	5382		10764		10764	601	926	1857	3990
68	69	С1241-209-0205	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	6854		6854		6854	861	455	913	296
69	70	С1241-213-0110	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	4306		4306		4306	548	2906	4762	2755
70	71	Е11-070201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	10434,57	3504,03	27975	9356	1390	24389	926	1857	601
						10014,76	2143,28	17025	3644		4189	344	10764	861

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	72	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		1,7	117658,91		200020		200020		216022	
				м3							16002		
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1									**1809838**	
			Раздел: 4. Колодец канализационный ф1500 мм-10шт										
72	73	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		28,975	34886,83	7972,06	1010846	230990	361624	516143	1649148	
				м3 конструкций колодца		14434,22	3559,11	418232	103125		122159		
73	74	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		10	30626,78		306268		306268		330769	
				шт.							24501		
74	75	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		9	22706,73		204361		204361		220710	
				шт.							16349		
75	76	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		14	33532,5		469455		469455		507011	
				шт.							37556		
76	77	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		10	33451,92		334519		334519		361281	
				шт.							26762		
77	78	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		19	4634,63		88058		88058		95103	
				шт.							7045		
78	79	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)		8	44785		358280		358280		386942	
				комплект							28662		
79	80	С1244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)		1	35960		35960		35960		38837	Казахстан
				комплект							2877		
80	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		104,24	1033,3	20,49	107711	2136	70173	33239	152226	
				м2 поверхности		339,62	3,25	35402	339		11276		
81	82	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,1295	919993		119139		119139		128670	Казахстан
				т							9531		
82	83	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,3468	998330,83	7846,05	346221	2721	317541	31317	407741	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	25959	581		30203		
			Итого по разделу: 4. Колодец канализационный ф1500 мм-10шт									**4278438**	
			Раздел: 5. Колодец канализационный ф1000 мм-3шт										
83	84	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,8	42928,82	11855,85	120201	33196	28949	71866	207432	
				м3 конструкций колодца		20734,15	5191,45	58056	14536		15365		
84	85	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		3	14407,25		43222		43222		46680	
				шт.							3458		
85	86	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		4	12502,14		50009		50009		54010	
				шт.							4001		
86	87	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		5	19877,76		99389		99389		107340	
				шт.							7951		
87	88	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		3	9977,39		29932		29932		32327	
				шт.							2395		
88	89	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		6	4634,63		27808		27808		30033	
				шт.							2225		
89	90	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)		3	44785		134355		134355		145103	
				комплект							10748		
90	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,44	1033,3	20,49	25254	500	16453	7793	35691	
				м2 поверхности		339,62	3,25	8300	79		2644		
91	92	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0519	919993		47748		47748		51568	Казахстан
				т							3820		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	93	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,13848	998330,83	7846,05	138249	1086	126797	12505	162814	
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	10366	232		12060		
			Итого по разделу: 5. Колодец канализационный ф1000 мм-3шт									**872998**	
			Раздел: 6. Фундамент под накопительную емкость, см. лист ТС.КЖ-4/4										
93	94	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,4	20251,88	1168,03	48605	2803	42108	4005	56819	
				м3		1539	294,98	3694	708		4209		
94	95	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		6,4	22484,15	1802,55	143899	11537	116759	16966	173734	
				м3		2437,98	475,08	15603	3041		12869		
95	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0533	349485		18628		18628		20118	
				т							1490		
96	97	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,37754	334486		126282		126282		136385	Казахстан
				т							10103		
97	98	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,58	1033,3	20,49	5766	114	3756	1779	8149	
			м2 поверхности			339,62	3,25	1895	18		604		
98	99	Ц13-370101-0107	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке		1	162939,65	37968,37	162940	37968	23454	68984	250478	
				шт.		101517,4	11571,16	101517	11571		18554		
99	100	КП ТОО Standartpark	Емкость технических жидкостей Rainpark TLT-40		1	3785482,14		3785482				3785482	
				шт						3785482			
			Отпускная цена			3785482		3785482					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		45426					
			Сметная стоимость оборудования					*3830908*					
			Итого по разделу: 6. Фундамент под накопительную емкость, см. лист ТС.КЖ-4/4									**4476591**	
			Раздел: 7. Призводственна канализация К3										
100	101	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,005	444100,05	19765,15	2221	99	44	2093	4659	
			км трубопровода			415610	7186,12	2078	36		345		
101	102	С1241-501-0102	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		5	25372		126860		126860		137009	
				м							10149		
			Итого по разделу: 7. Призводственна канализация К3									**141668**	
			Раздел: 8. Колодец канализационный ф2000 мм-1шт										
102	103	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие		3,21	33353,12	7914,76	107064	25407	42968	49529	169120	
			м3 конструкций колодца			12052,69	3532,61	38689	11340		12527		
103	104	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	54568,98		54569		54569		58935	
				шт.							4366		
104	105	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		2	34252,11		68504		68504		73984	
				шт.							5480		
105	106	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		2	50002,44		100005		100005		108005	
				шт.							8000		
106	107	С1225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2		1	67486,26		67486		67486		72885	
				шт.							5399		
107	108	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)		1	44785		44785		44785		48368	
				комплект							3583		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	109	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,53	1033,3	20,49	21214	421	13821	6546	29981	
			м2 поверхности			339,62	3,25	6972	67		2221		
109	110	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0227	919993		20884		20884		22555	Казахстан
				т							1671		
110	111	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,06256	998330,83	7846,05	62456	491	57282	5649	73553	
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	4683	105		5448		
			Итого по разделу: 8. Колодец канализационный ф2000 мм-1шт									**657386**	
			ИТОГО:					**13062676**	**471747**	**7623539**	**1281541**	**15139857**	
								1136483	**192185**	**3785482**	**841065**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3830908**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**170316**					
			Итого с временными									**15355592**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**155583**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15511175**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**233605**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15744780**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**16532829**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**		**1983939**					
			Итого с НДС 12%									**18516768**	
			Тендерная скидка									**-925 838**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**17 590 930**	
			В том числе НДС-12%									**1 884 743**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы (лист 5)										
1	17	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		2000	65,7	65,7	131400	131400	0	33466	178055	
				м3 грунта		0	23,24	0	46480		13189		
2	18	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2000	55,19	55,19	110380	110380	0	28109	149568	
				м3 грунта		0	19,52	0	39040		11079		
3	19	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		345	304,08	292,17	104908	100799	100	19517	134379	
				м3 грунта		11,62	66,95	4009	23098		9954		
4	20	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		5968,5	34		202929				219163	
				т·км							16234		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы (лист 5)									**681165**	
			Раздел: 2. Покрытие (лист 6)										
5	46	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		31,95	59887,26		1913398		1913398		2066470	
				м3							153072		
6	48	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		11,36	59887,26		680319		680319		734745	
				м3							54426		
			Итого по разделу: 2. Покрытие (лист 6)									**2801215**	
			Раздел: 3. МАФы (лист 6,7)										
7	52	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		15	50616	210	759240	3150	651420	91815	919140	
				шт.		6978	63	104670	945		68085		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	53	У86-010303-0205 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)		15	10661	0	159915	0	159915	0	172710	
				шт.		0	0	0	0		12795		
9	54	У86-010201-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"		1	336857	6709	336857	6709	306483	19446	384807	
				комплект		23665	2260	23665	2260		28504		
10	55	У86-010201-0101 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)		1	283968	4030	283968	4030	264582	12163	319821	
				комплект		15356	1347	15356	1347		23690		
11	56	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"		1	196034	2585	196034	2585	182123	9192	221644	
				комплект		11326	850	11326	850		16418		
12	57	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"		1	209438	2490	209438	2490	195019	9660	236626	
				комплект		11929	817	11929	817		17528		
13	58	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"		1	165274	1587	165274	1587	154976	7153	186221	
				комплект		8711	510	8711	510		13794		
14	59	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"		1	217596	2821	217596	2821	198611	13355	249427	
				комплект		16164	899	16164	899		18476		
15	60	У86-010201-0105 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)		1	336857	6709	336857	6709	306483	19446	384807	
				комплект		23665	2260	23665	2260		28504		
16	61	У86-010207-0302 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами		1	59709	307	59709	307	51145	6995	72040	
				комплект		8257	88	8257	88		5336		
17	62	У86-010702-0101 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками		2	101688	1339	203376	2678	188768	9994	230440	
				шт.		5965	451	11930	902		17070		
18	63	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой		2	190920	2943	381840	5886	359018	14200	427724	
				комплект		8468	996	16936	1992		31684		
19	66	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м		129,7166667	152374	635	19765447	82371	16153876	2488225	24033904	
				секция		27207	185	3529201	23998		1780232		
20	67	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м		1	357340	2649	357340	2649	295416	42114	431410	
				конструкция		59275	1014	59275	1014		31956		
21	68	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками		1	194880	1516	194880	1516	159402	24322	236738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				конструкция		33962	541	33962	541		17536		
22	69	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		1	161359	1217	161359	1217	131188	20774	196704	
				конструкция		28954	407	28954	407		14571		
			Итого по разделу: 3. МАФы (лист 6,7)									**28704163**	
			Раздел: 4. Озеленение (лист 6)										
23	78	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка		3573,55	106,85	0	381834	0	0	336014	775276	
				м2		106,85	0	381834	0		57428		
24	79	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом		3216,195	11,65	11,65	37469	37469	0	13755	55322	
				м2		0	4,86	0	15631		4098		
25	80	Е11-470101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную		357,355	116,28	0	41553	0	0	36567	84370	
				м2		116,28	0	41553	0		6250		
			Итого по разделу: 4. Озеленение (лист 6)									**914968**	
			ИТОГО:					**27393320**	**506753**	**22352242**	**3256282**	**33101511**	
								4331397	**163079**		**2451909**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**496523**					
			Итого с временными									**33598034**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**453573**					
			Итого с зимними удорожаниями									**34051607**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**681032**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34732639**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**36471057**	
			НДС			**12 %**		**4376527**					
			Итого с НДС									**40847584**	
			Тендерная скидка									**-2 042 379**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**38 805 205**	
			В том числе НДС-12%									**4 157 701**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz" Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Болсамбеков Н.К.

Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО ""TN stroy" Султанов Р.М.

Место печати (при наличии)