*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 220740005695 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 061140023749 |

Договор (контракт) Договор №43\03\22 от 10.03.2022г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 14.03.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района | | | усл. | 1 | 107 665 030,00 | 107 665 030,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 107 665 030,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конгбаев Б.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.03.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

**Подрядчик:** ТОО "Global Construction kz"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района

**СПРАВКА № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за март месяц 2023г.**

| Код заказчика | | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | | Код | |
| | | | № 43/03/22 | 10.03.2022 | | | | | | |
| | | | ДС №03 | 19.12.2022 | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС ), тенге | | | | | | Дополнительные затраты | | НДС 12% | Всего с учетом НДС 12% |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | | | |
| Всего по объекту выполнено: | 107 665 030 | | 92 177 753 | | | | | | 11 535 539 | 107 665 030 |
| к оплате: | | 96 129 491,07 | 92 177 753 | | | | | | 11 535 539 | 107 665 030 |

**ИТОГО к оплате: 107 665 030 (Сто семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч тридцать) тенге.**

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"

_____ Бектасов Т.А.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/22 от 2022-03-10**

# Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения,АР** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Перегородки АР-22,23 | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | | 65,52 | 2261,79 | 16,12 | 148192 | 1056 | 69803 | 69996 | 235643 | |
| | | | | м2 стен (за вычетом проемов) | | 1180,3 | 6,72 | 77333 | 440 | | 17455 | | |
| 2 | 10 | С1232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | | 68,796 | 516 | | 35499 | | 35499 | | 38339 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 2840 | | |
| 3 | 13 | Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов | | 117,6 | 2637,54 | 28,24 | 310175 | 3321 | 127473 | 162740 | 510748 | |
| | | | | м2 стен (за вычетом проемов) | | 1525,35 | 12,25 | 179381 | 1441 | | 37833 | | |
| 4 | 14 | С1232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | | 246,96 | 516 | | 127431 | | 127431 | | 137626 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 10195 | | |
| 5 | 18 | Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство | | 1141,3 | 3799,39 | 57,68 | 4336244 | 65831 | 1890712 | 2168109 | 7024701 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 2085,08 | 25,68 | 2379702 | 29309 | | 520348 | | |
| 6 | 19 | С1232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | | 934,9660003 | 516 | | 482442 | | 482442 | | 521038 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 38596 | | |
| 7 | 20 | С1232-101-0202 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | | 1115,820001 | 611 | | 681766 | | 681766 | | 736307 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 54541 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Перегородки АР-22,23 | | | | | | | | | 9204402 | |
| | | | Раздел: 2. Проемы АР-20,21 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Стеновые и кровельные стеновые панели АР-32...39 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Узлы 4, 5, см. АР-47 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Отделка фасада АР-8, 45 | | | | | | | | | | |
| 8 | 71 | Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | | 182 | 4689,19 | 31,74 | 853433 | 5777 | 244561 | 483626 | 1444024 | |
| | | | | м2 | | 3313,71 | 7,9 | 603095 | 1438 | | 106965 | | |
| 9 | 73 | Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой | | 182 | 1646,94 | 213,89 | 299743 | 38928 | 163305 | 109686 | 442183 | |
| | | | | м2 поверхности | | 535,77 | 112,26 | 97510 | 20431 | | 32754 | | |
| 10 | 74 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 182 | 1033,3 | 20,49 | 188061 | 3730 | 122521 | 58034 | 265783 | |
| | | | | м2 поверхности | | 339,62 | 3,25 | 61811 | 592 | | 19688 | | |
| 11 | 75 | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 41,19 | 13486,1 | 1876,32 | 555492 | 77285 | 285220 | 207908 | 824472 | |
| | | | | м3 изоляции | | 4685,28 | 684,45 | 192987 | 28192 | | 61072 | | |
| 12 | 76 | Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | | 326,3 | 802,64 | 0,25 | 261901 | 81 | 247769 | 11272 | 295027 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 43,06 | 0,12 | 14050 | 39 | | 21854 | | |
| 13 | 77 | Е11-260301-0802 | Слой [illegible] (из стекловолокнистых материалов). Установка | | 326,3 | 612,51 | 8,21 | 199862 | 2679 | 130882 | 51398 | 271361 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 203,19 | 4,07 | 66301 | 1328 | | 20101 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 78 | **Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22** | **Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек** | | 466,9 | 6136,83 | 512,31 | 2865286 | 239198 | 229407 | 1921921 | 5170184 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 5133,18 | 12,25 | 2396682 | 5720 | | 382977 | | |
| 15 | 82 | **Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17** | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем** | | 89 | 9906,11 | 65,11 | 881644 | 5795 | 406759 | 376666 | 1358975 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 5270,67 | 19,58 | 469090 | 1743 | | 100665 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Отделка фасада АР-8, 45** | | | | | | | | | 10072009 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 6. Полы АР-14,15** | | | | | | | | | | |
| 16 | 91 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 84,1 | 750,21 | 33,95 | 63093 | 2855 | 24819 | 34661 | 105574 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 35419 | 1455 | | 7820 | | |
| 17 | 92 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 84,1 | 337,98 | 23,01 | 28424 | 1935 | 24736 | 2552 | 33454 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 1753 | 962 | | 2478 | | |
| 18 | 93 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | 104,32 | 1789,37 | 88,37 | 186667 | 9218 | 91435 | 82314 | 290500 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 824,51 | 14,91 | 86013 | 1555 | | 21519 | | |
| 19 | 98 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 11,1 | 750,21 | 33,95 | 8327 | 377 | 3276 | 4575 | 13934 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 4675 | 192 | | 1032 | | |
| 20 | 99 | Е11-110101-1508 | Покрытия цементные. Железнение | | 11,1 | 180,8 | 4,17 | 2007 | 46 | 182 | 1687 | 3990 | |
| | | | | м2 покрытия | | 160,2 | 1,52 | 1778 | 17 | | 296 | | |
| 21 | 105 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 109,8 | 750,21 | 33,95 | 82373 | 3728 | 32403 | 45253 | 137836 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 46242 | 1900 | | 10210 | | |
| 22 | 106 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 109,8 | 337,98 | 23,01 | 37110 | 2526 | 32295 | 3332 | 43677 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 2288 | 1256 | | 3235 | | |
| 23 | 107 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | 159,96 | 1789,37 | 88,37 | 286228 | 14136 | 140203 | 126217 | 445441 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 824,51 | 14,91 | 131889 | 2385 | | 32996 | | |
| 24 | 115 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 158,6 | 750,21 | 33,95 | 118983 | 5385 | 46804 | 65366 | 199097 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 66794 | 2744 | | 14748 | | |
| 25 | 116 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 158,6 | 337,98 | 23,01 | 53604 | 3649 | 46649 | 4812 | 63089 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 3305 | 1814 | | 4673 | | |
| 26 | 122 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 43,9 | 750,21 | 33,95 | 32934 | 1490 | 12955 | 18093 | 55109 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 18488 | 759 | | 4082 | | |
| 27 | 123 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 43,9 | 337,98 | 23,01 | 14837 | 1010 | 12912 | 1332 | 17463 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 915 | 502 | | 1294 | | |
| 28 | 131 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 201 | 750,21 | 33,95 | 150792 | 6824 | 59317 | 82841 | 252324 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 84651 | 3477 | | 18691 | | |
| 29 | 132 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 201 | 337,98 | 23,01 | 67934 | 4625 | 59120 | 6099 | 79956 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 4189 | 2299 | | 5923 | | |
| 30 | 138 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 80,6 | 750,21 | 33,95 | 60467 | 2736 | 23786 | 33219 | 101181 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 33945 | 1394 | | 7495 | | |
| 31 | 139 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 80,6 | 337,98 | 23,01 | 27241 | 1855 | 23707 | 2446 | 32062 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 1680 | 922 | | 2375 | | |
| 32 | 146 | Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | | 751,5 | 202,52 | 0,66 | 152194 | 496 | 116385 | 33427 | 200471 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 46,99 | 0,33 | 35313 | 248 | | 14850 | | |
| 33 | 147 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 751,5 | 750,21 | 33,95 | 563783 | 25513 | 221775 | 309725 | 943389 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 316494 | 13001 | | 69881 | | |
| 34 | 148 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 751,5 | 337,98 | 23,01 | 253992 | 17292 | 221039 | 22803 | 298939 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 15661 | 8597 | | 22144 | | |
| **35** | **150** | **С1233-102-0401** | **Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм** | | **766,53** | **11478** | | **8798231** | | **8798231** | | **9502090** | |
| | | | | м2 | | | | | | | 793959 | | |
| **36** | **152** | **С1249-102-0101** | **Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции** | | **139,4** | **4569** | | **636919** | | **636919** | | **687872** | |
| | | | | м2 | | | | | | | **50953** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 153 | **Е11-110101-0901** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | | 94,8 | 415,53 | 36,79 | 39392 | 3487 | 0 | 35390 | 80765 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 378,74 | 18,4 | 35905 | 1744 | | 5983 | | |
| 38 | 155 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 94,8 | 750,21 | 33,95 | 71120 | 3218 | 27976 | 39071 | 119006 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 39925 | 1640 | | 8815 | | |
| 39 | 156 | **Е11-110101-1102 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | 94,8 | 337,98 | 23,01 | 32041 | 2182 | 27884 | 2877 | 37711 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 1976 | 1085 | | 2793 | | |
| 40 | 161 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 68 | 750,21 | 33,95 | 51014 | 2308 | 20067 | 28026 | 85363 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 28638 | 1176 | | 6323 | | |
| 41 | 162 | **Е11-110101-1102 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | 68 | 337,98 | 23,01 | 22983 | 1565 | 20001 | 2063 | 27050 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 1417 | 778 | | 2004 | | |
| 42 | 167 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 27 | 750,21 | 33,95 | 20256 | 917 | 7968 | 11128 | 33895 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 11371 | 467 | | 2511 | | |
| 43 | 168 | **Е11-110101-1102 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | 27 | 337,98 | 23,01 | 9125 | 621 | 7942 | 819 | 10740 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 563 | 309 | | 796 | | |
| 44 | 169 | **Е11-110101-0401** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | | 42,36 | 1789,37 | 88,37 | 75798 | 3744 | 37128 | 33424 | 117960 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 824,51 | 14,91 | 34926 | 632 | | 8738 | | |
| 45 | 174 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 435,1 | 750,21 | 33,95 | 326416 | 14771 | 128402 | 179323 | 546198 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 183242 | 7527 | | 40459 | | |
| 46 | 175 | **Е11-110101-1102 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | 435,1 | 337,98 | 23,01 | 147055 | 10012 | 127976 | 13202 | 173078 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 9067 | 4978 | | 12821 | | |
| 47 | 177 | **С1233-102-0401** | **Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм** | | 443,802 | 11478 | | 5093959 | | 5093959 | | 5501476 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 407517 | | |
| 48 | 179 | **С1249-102-0101** | **Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции** | | 193,3 | 4569 | | 883188 | | 883188 | | 953843 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 70655 | | |
| 49 | 180 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 16,6 | 750,21 | 33,95 | 12453 | 563 | 4899 | 6842 | 20839 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 6991 | 287 | | 1544 | | |
| 50 | 181 | **Е11-110101-1102 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | 16,6 | 337,98 | 23,01 | 5610 | 382 | 4883 | 504 | 6603 | |
| | | | | м2 стяжки | | 20,84 | 11,44 | 346 | 190 | | 489 | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Полы АР-14,15** | | | | | | | | | 21221975 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 7. План на отм. 0,000,см. АР-4** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Внутренняя отделка АР-16,17** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 9. Ограждения лестниц Ог-1,2,3,4 АР-25** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. Барьеры гардеробные БГ-1/2шт// АР-26#==========** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 11. Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 51 | 259 | **Е11-070515-0101** | **Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов** | | 40,9 | 620,58 | 4,6 | 25382 | 188 | 422 | 29340 | 59100 | |
| | | | | м шва | | 605,66 | 2,28 | 24771 | 93 | | 4378 | | |
| 52 | 260 | **С1261-102-0380** | **Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П** | | 40,9 | 266 | | 10879 | | 10879 | | 11749 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 870 | | |
| 53 | 261 | **Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16** | **Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | | 11,2 | 4689,19 | 31,74 | 52519 | 355 | 15050 | 29762 | 88863 | |
| | | | | м2 | | 3313,71 | 7,9 | 37114 | 88 | | 6582 | | |
| 54 | 262 | **С1234-101-0202** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** | | 0,56 | 20235 | | 11332 | | 11332 | | 12239 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 907 | | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Разные работы** | | | | | | | | | 171951 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 12. Крыльцо КР-1, КР-2, см. АР-48** | | | | | | | | | | |
| 55 | 269 | **Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | 16 | 929,48 | 23,45 | 14872 | 375 | 1195 | 12380 | 29432 | |
| | | | | м2 кровли | | 831,33 | 9,69 | 13301 | 155 | | 2180 | | |
| 56 | 270 | **С1224-102-1005** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | | 18,4 | 5470 | | 100648 | | 100648 | | 108700 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 8052 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 57 | 271 | Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | | 18,4 | 3020,1 | 9,37 | 55570 | 172 | 25991 | 23554 | 85454 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 1598,15 | 1,98 | 29406 | 36 | | 6330 | | |
| 58 | 272 | С1231-101-0201 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | | 20,24 | 1345 | | 27223 | | 27223 | | 29401 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 2178 | | |
| 59 | 273 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,056 | 186727,94 | 1239,51 | 10457 | 70 | 8730 | 1521 | 12936 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 29587,5 | 585,72 | 1657 | 33 | | 958 | | |
| 60 | 274 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 0,056 | 9043,12 | 66,45 | 506 | 4 | 442 | 56 | 607 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 1082,64 | 31,14 | 61 | 2 | | 45 | | |
| 61 | 275 | Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек | | 5,676 | 6136,83 | 512,31 | 34833 | 2908 | 2789 | 23364 | 62853 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 5133,18 | 12,25 | 29136 | 70 | | 4656 | | |
| 62 | 276 | С1222-528-0205 | Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка | | 5,676 | 3973 | | 22551 | | 22551 | | 24355 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 1804 | | |
| 63 | 277 | С1231-301-0102 | Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм | | 5,676 | 9352 | | 53082 | | 53082 | | 57329 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 4247 | | |
| | | | Итого по разделу: 12. Крыльцо КР-1, КР-2, см. АР-48 | | | | | | | | | 411067 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 13. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, см. АР-52 | | | | | | | | | | |
| 64 | 288 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | | 0,98 | 9609,47 | 2824,8 | 9417 | 2769 | 1589 | 5358 | 15957 | |
| | | | | м3 кладки | | 5163,36 | 715,88 | 5060 | 702 | | 1182 | | |
| 65 | 289 | С1213-304-0101 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый | | 71 | 384,22 | | 27280 | | 27280 | | 29462 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2182 | | |
| 66 | 290 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | | 0,12 | 37236,78 | 5052,46 | 4468 | 606 | 2409 | 1452 | 6394 | |
| | | | | м3 | | 12111 | 1182,34 | 1453 | 142 | | 474 | | |
| 67 | 291 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,03741 | 83823,75 | 2494,95 | 3136 | 93 | 0 | 2860 | 6476 | |
| | | | | т металлических изделий | | 81328,8 | 878,58 | 3043 | 33 | | 480 | | |
| 68 | 292 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,01988 | 346394 | | 6886 | | 6886 | | 7437 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 551 | | |
| 69 | 293 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00208 | 349485 | | 727 | | 727 | | 785 | |
| | | | | т | | | | | | | 58 | | |
| 70 | 294 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,01357 | 424901 | | 5766 | | 5766 | | 6227 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 461 | | |
| 71 | 295 | С1261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | | 0,00188 | 268275 | | 504 | | 504 | | 544 | |
| | | | | т | | | | | | | 40 | | |
| 72 | 296 | Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9 | Пустоты в камнях. Засыпка | | 0,27 | 18784,4 | 1400,16 | 5072 | 378 | 4219 | 540 | 6061 | |
| | | | | м3 кладки | | 1759,24 | 390,48 | 475 | 105 | | 449 | | |
| 73 | 297 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 1,9 | 10783,35 | 108,14 | 20488 | 205 | 15773 | 4208 | 26672 | |
| | | | | м2 кровли | | 2373,48 | 33,75 | 4510 | 64 | | 1976 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, см. АР-52 | | | | | | | | | 106015 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 14. Дренажный приямок ДП-1, ДП-2, см. АР-53 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 15. Вентшахты, см. АР-54 | | | | | | | | | | |
| 74 | 309 | Е11-090402-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | | 15,1 | 4491,95 | 1773,21 | 67828 | 26776 | 4904 | 31634 | 107419 | |
| | | | | м2 | | 2394 | 642,22 | 36149 | 9698 | | 7957 | | |
| 75 | 310 | С1222-502-0206 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | | 15,1 | 16560 | | 250056 | | 250056 | | 270060 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 20004 | | |
| 76 | 311 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 25,88 | 5360,57 | 15,14 | 138732 | 392 | 104078 | 31625 | 183986 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1323,86 | 4,39 | 34261 | 114 | | 13629 | | |
| 77 | 312 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,271294 | 998330,83 | 7846,05 | 270841 | 2129 | 248405 | 24499 | 318967 | |
| | | | | т стальных элементов | | 74853,1 | 1675,81 | 20307 | 455 | | 23627 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 78 | 313 | С1214-401-0108 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | | 2,79 | 2172 | | 6060 | | 6060 | | 6545 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 485 | | |
| 79 | 314 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 22,9102132 | 169,68 | 3,87 | 3887 | 89 | 2340 | 1017 | 5296 | |
| | | | | м2 | | 63,68 | 0,65 | 1459 | 15 | | 392 | | |
| | | | Итого по разделу: 15. Вентшахты, см. АР-54 | | | | | | | | | 892273 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 16. Трибуны | | | | | | | | | | |
| 80 | 315 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | | 0,9162 | 91869,99 | 26274,58 | 84171 | 24073 | 10038 | 40960 | 135141 | |
| | | | | т конструкций | | 54639,8 | 10151,63 | 50061 | 9301 | | 10010 | | |
| 81 | 316 | С1222-508-0101 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | | 0,9162 | 822701 | | 753759 | | 753759 | | 814060 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 60301 | | |
| 82 | 317 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | | 64 | 30 | | 1920 | | 1920 | | 2074 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 154 | | |
| 83 | 318 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 41,229 | 169,68 | 3,87 | 6996 | 160 | 4211 | 1830 | 9532 | |
| | | | | м2 | | 63,68 | 0,65 | 2625 | 27 | | 706 | | |
| 84 | 319 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | | 0,72909 | 91869,99 | 26274,58 | 66981 | 19156 | 7988 | 32595 | 107542 | |
| | | | | т конструкций | | 54639,8 | 10151,63 | 39837 | 7401 | | 7966 | | |
| 85 | 320 | С1222-508-0101 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | | 0,72909 | 822701 | | 599823 | | 599823 | | 647809 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 47986 | | |
| 86 | 321 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | | 56 | 30 | | 1680 | | 1680 | | 1814 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 134 | | |
| 87 | 322 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 32,80905 | 169,68 | 3,87 | 5567 | 127 | 3351 | 1456 | 7585 | |
| | | | | м2 | | 63,68 | 0,65 | 2089 | 21 | | 562 | | |
| 88 | 323 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | | 1,8581 | 91869,99 | 26274,58 | 170704 | 48821 | 20357 | 83068 | 274074 | |
| | | | | т конструкций | | 54639,8 | 10151,63 | 101526 | 18863 | | 20302 | | |
| 89 | 324 | С1222-508-0101 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | | 1,8581 | 822701 | | 1528661 | | 1528661 | | 1650954 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 122293 | | |
| 90 | 325 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | | 160 | 30 | | 4800 | | 4800 | | 5184 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 384 | | |
| 91 | 326 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 83,6145 | 169,68 | 3,87 | 14188 | 323 | 8540 | 3711 | 19331 | |
| | | | | м2 | | 63,68 | 0,65 | 5325 | 54 | | 1432 | | |
| 92 | 327 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | | 0,55311 | 91869,99 | 26274,58 | 50814 | 14533 | 6060 | 24727 | 81584 | |
| | | | | т конструкций | | 54639,8 | 10151,63 | 30222 | 5615 | | 6043 | | |
| 93 | 328 | С1222-508-0101 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | | 0,55311 | 822701 | | 455044 | | 455044 | | 491448 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 36404 | | |
| 94 | 329 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | | 40 | 30 | | 1200 | | 1200 | | 1296 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 96 | | |
| 95 | 330 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 24,88995 | 169,68 | 3,87 | 4223 | 96 | 2542 | 1105 | 5754 | |
| | | | | м2 | | 63,68 | 0,65 | 1585 | 16 | | 426 | | |
| | | | Итого по разделу: 16. Трибуны | | | | | | | | | 4255182 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 17. Защитная сетка, см. АР-57 | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 35635254 | 737945 | 26638075 | 7267401 | 46334874 | |
| | | | | | | | | 8259234 | 210068 | | 3432219 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 695023 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 47029898 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 634904 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 47664802 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 953296 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 48618098 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050051142 | | | | | | | | | 51051503 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 6126180 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 57177683 | |
| | | | Тендерная скидка | | | | | | | | | -2 858 884 | |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 54 318 799 | |
| | | | В том числе НДС-12% | | | | | | | | | 5 819 871 | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Жумагулов Е.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Е.К.
Местопечать (при наличии)

**ТЕХНАДЗОР:**
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Местопечать (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/22 от 2022-03-10**

# Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Технологическое оборудование и мебель** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4 | КП ТОО Пишеторг Сервис/DDP/ п.п.31 | **Диспенсер для воды Э1ф220 в, 1,0 кВт** | | 2 | 28571,43 | | 57143 | | | | 57143 | |
| | | | | шт | | | | | | 57143 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 28571 | | 57143 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 686 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *57829* | | | | | |
| 2 | 19 | КП ТОО Пишеторг Сервис/DDP/ п.п.38 | **Диспенсер для бумажных полотенец** | | 8 | 5803,57 | | 46429 | | | | 46429 | |
| | | | | шт | | | | | | 46429 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 5804 | | 46429 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 557 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *46986* | | | | | |
| 3 | 48 | КП ТОО Пишеторг Сервис/DDP/ п.п.31 | **Диспенсер для воды Э1ф220 в, 1,0 кВт** | | 1 | 28571,43 | | 28571 | | | | 28571 | |
| | | | | шт | | | | | | 28571 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 28571 | | 28571 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 343 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *28914* | | | | | |
| 4 | 71 | КП ТОО Пишеторг Сервис/DDP/ п.п.31 | **Диспенсер для воды Э1ф220 в, 1,0 кВт** | | 2 | 28571,43 | | 57143 | | | | 57143 | |
| | | | | шт | | | | | | 57143 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 28571 | | 57143 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 686 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *57829* | | | | | |
| 5 | 78 | КП ТОО Пишеторг Сервис/DDP/ п.п.38 | **Диспенсер для бумажных полотенец** | | 2 | 5803,57 | | 11607 | | | | 11607 | |
| | | | | шт | | | | | | 11607 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 5804 | | 11607 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 139 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *11746* | | | | | |
| 6 | 83 | КП ТОО Пишеторг Сервис/DDP/ п.п.31 | **Диспенсер для воды Э1ф220 в, 1,0 кВт** | | 2 | 28571,43 | | 57143 | | | | 57143 | |
| | | | | шт | | | | | | 57143 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 28571 | | 57143 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 686 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *57829* | | | | | |
| 7 | 99 | КП ТОО Пишеторг Сервис/DDP/ п.п.38 | **Диспенсер для бумажных полотенец** | | 2 | 5803,57 | | 11607 | | | | 11607 | |
| | | | | шт | | | | | | 11607 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 5804 | | 11607 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 139 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *11746* | | | | | |
| 8 | 113 | КП ТОО Химмиг/DDP/ п.п.63 | **Борцовский мат 2000х1000** | | 50 | 13500 | | 675000 | | | | 675000 | |
| | | | | шт | | | | | | 675000 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 13500 | | 675000 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 8100 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *683100* | | | | | |
| 9 | 118 | КП ИП Лимит/DDP/ п.п.64 | Борцовский ковер 9000 диам | | 1 | 742600 | | 742600 | | | | 742600 | |
| | | | | шт | | | | | | 742600 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 742600 | | 742600 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 8911 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *751511* | | | | | |
| 10 | 120 | КП ТОО Алга Басу лтд/DDP/ п.п.95 | Подушка настенная для тренировки боксеров | | 2 | 13392,86 | | 26786 | | | | 26786 | |
| | | | | шт | | | | | | 26786 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 13393 | | 26786 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 321 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *27107* | | | | | |
| 11 | 121 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.87 | Канаты для лазания | | 2 | 22321,43 | | 44643 | | | | 44643 | |
| | | | | шт | | | | | | 44643 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 22321 | | 44643 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 536 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *45179* | | | | | |
| 12 | 127 | КП ИП Лимит/DDP/ п.п.65 | Ринг боксерский 4000х4000 на растяжках | | 1 | 1330000 | | 1330000 | | | | 1330000 | |
| | | | | шт | | | | | | 1330000 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1330000 | | 1330000 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 15960 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1345960* | | | | | |
| 13 | 128 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.66 | Мешок боксерский | | 5 | 77678,57 | | 388393 | | | | 388393 | |
| | | | | шт | | | | | | 388393 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 77679 | | 388393 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 4661 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *393054* | | | | | |
| 14 | 129 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.75 | Манекен для тренировки приемов боьбы | | 2 | 66964,29 | | 133929 | | | | 133929 | |
| | | | | шт | | | | | | 133929 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 66964 | | 133929 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 1607 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *135536* | | | | | |
| 15 | 130 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.76 | Модель с одной ножкой и вытянутыми вперед руками 150 см, 35 кг | | 1 | 60714,29 | | 60714 | | | | 60714 | |
| | | | | шт | | | | | | 60714 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 60714 | | 60714 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 729 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *61443* | | | | | |
| 16 | 131 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.77 | Модель с одной ножкой и вытянутыми вперед руками 165 см, 35 кг | | 1 | 60714,29 | | 60714 | | | | 60714 | |
| | | | | шт | | | | | | 60714 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 60714 | | 60714 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 729 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *61443* | | | | | |
| 17 | 132 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.78 | Модель с одной ножкой и вытянутыми вперед руками 165 см, 50 кг | | 1 | 68303,57 | | 68304 | | | | 68304 | |
| | | | | шт | | | | | | 68304 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 68304 | | 68304 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 820 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *69124* | | | | | |
| 18 | 133 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.79 | Модель с одной ножкой и вытянутыми вперед руками 140 см, 25 кг | | 1 | 52678,57 | | 52679 | | | | 52679 | |
| | | | | шт | | | | | | 52679 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 52679 | | 52679 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 632 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *53311* | | | | | |
| 19 | 134 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.80 | Модель с одной ножкой и вытянутыми вперед руками 160 см, 35 кг | | 1 | 52678,57 | | 52679 | | | | 52679 | |
| | | | | шт | | | | | | 52679 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 52679 | | 52679 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 632 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *53311* | | | | | |
| 20 | 136 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.84 | Груша боксерская 100 см | | 1 | 80357,14 | | 80357 | | | | 80357 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | 80357 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 80357 | | 80357 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1.2 | | 964 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *81321* | | | | | |
| 21 | 137 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.85 | Груша боксерская 120 см | | 1 | 80357,14 | | 80357 | | | | 80357 | |
| | | | | шт | | | | | | 80357 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 80357 | | 80357 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1.2 | | 964 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *81321* | | | | | |
| 22 | 138 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.86 | Груша боксерская 150 см, 35 кг | | 1 | 107142,86 | | 107143 | | | | 107143 | |
| | | | | шт | | | | | | 107143 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 107143 | | 107143 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1.2 | | 1286 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *108429* | | | | | |
| 23 | 139 | КП ТОО Пищеторг Сервис/DDP/ п.п.31 | Диспенсер для воды Э1ф220 в, 1.0 кВт | | 1 | 28571,43 | | 28571 | | | | 28571 | |
| | | | | шт | | | | | | 28571 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 28571 | | 28571 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1.2 | | 343 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *28914* | | | | | |
| 24 | 147 | КП ТОО ИП Лимит /DDP/ п.п.67 | Беговая дорожка серии Activate Э1ф. 220 в. 2.2 кВт OST | | 1 | 330000 | | 330000 | | | | 330000 | |
| | | | | шт | | | | | | 330000 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 330000 | | 330000 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1.2 | | 3960 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *333960* | | | | | |
| 25 | 148 | КП ТОО Olimpic Sport/DDP/ п.п.68 | Велотренажер вертикальный серии Activate OST | | 2 | 1285714,29 | | 2571429 | | | | 2571429 | |
| | | | | шт | | | | | | 2571429 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1285714 | | 2571429 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1.2 | | 30857 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2602286* | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 7189189 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 7103941 | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 7189189 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 0 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 7189189 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 0 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 7189189 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 0 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 7189189 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 7549018 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 905882,16 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8454900,16 | |
| | | | Тендерная скидка | | | | | | | | | -422 745 | |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 8 032 155 | |
| | | | В том числе НДС-12% | | | | | | | | | 860 588 | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Жаксыбаев Е.Т.
Место печати (при наличии)

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Кенебаев Б.К.
Место печати (при наличии)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Компания СТРОЙТЕХКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

**ТЕХНАДЗОР:**
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

# Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **2-1-5 Отопление и вентиляция** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | 139 | 1296,74 | 18,38 | 180247 | 2554 | 62161 | 114149 | 317948 | |
| | | | | квт | | 831,17 | 6,81 | 115532 | 946 | | 23552 | | |
| 2 | 2 | С1245-103-0110 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | | 785 | 2281 | | 1790585 | | 1790585 | | 1933832 | Казахстан |
| | | | | секция | | | | | | | 143247 | | |
| 3 | 3 | Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | | 41 | 508,23 | 5,12 | 20837 | 210 | 254 | 19986 | 44089 | |
| | | | | шт. | | 496,92 | 0,49 | 20374 | 20 | | 3266 | | |
| 4 | 4 | Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | | 14 | 594,26 | 7,02 | 8320 | 99 | 171 | 7903 | 17521 | |
| | | | | шт. | | 575,02 | 0,98 | 8050 | 14 | | 1298 | | |
| 5 | 5 | Е11-160603-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | | 7 | 716,78 | 8,92 | 5017 | 62 | 110 | 4758 | 10557 | |
| | | | | шт. | | 692,16 | 1,46 | 4845 | 10 | | 782 | | |
| 6 | 6 | С1242-207-0901 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 32 | 2561 | | 81952 | | 81952 | | 88508 | |
| | | | | шт | | | | | | | 6556 | | |
| 7 | 7 | С1242-207-0902 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 1 | 3573 | | 3573 | | 3573 | | 3859 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 286 | | |
| 8 | 8 | С1242-207-0903 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 8 | 5525 | | 44200 | | 44200 | | 47736 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3536 | | |
| 9 | 9 | С1242-207-0904 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | | 9 | 8284 | | 74556 | | 74556 | | 80520 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 5964 | | |
| 10 | 10 | С1242-207-0905 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | | 5 | 12467 | | 62335 | | 62335 | | 67322 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4987 | | |
| 11 | 11 | С1242-207-0907 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | | 7 | 47968 | | 335776 | | 335776 | | 362638 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 26862 | | |
| 12 | 12 | Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | | 56 | 566,27 | 0,66 | 31711 | 36 | 1038 | 30041 | 66692 | |
| | | | | шт. | | 547,07 | 0,33 | 30636 | 18 | | 4940 | | |
| 13 | 13 | С1245-510-0103 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | | 42 | 7223 | | 303366 | | 303366 | | 327635 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 24269 | | |
| 14 | 14 | С1245-510-0104 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 | | 14 | 10444 | | 146216 | | 146216 | | 157913 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 11697 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | | 56 | 508,23 | 5,12 | 28461 | 286 | 347 | 27298 | 60220 | |
| | | | | шт. | | 496,92 | 0,49 | 27828 | 27 | | 4461 | | |
| 16 | 16 | С1242-303-0502 | Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 42 | 4125 | | 173250 | | 173250 | | 187110 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 13860 | | |
| 17 | 17 | С1242-303-0503 | Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 14 | 6760 | | 94640 | | 94640 | | 102211 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 7571 | | |
| 18 | 18 | С1245-405-2101 | Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком | | 56 | 5801 | | 324856 | | 324856 | | 350844 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 25988 | | |
| 19 | 19 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | | 8 | 235,21 | 0 | 1882 | 0 | 148 | 1699 | 3867 | |
| | | | | шт. | | 216,67 | 0 | 1733 | 0 | | 286 | | |
| 20 | 20 | С1245-405-1502 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | | 8 | 3259 | | 26072 | | 26072 | | 28158 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2086 | | |
| 21 | 21 | Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | | 1 | 932,45 | 2,61 | 932 | 3 | 111 | 803 | 1874 | |
| | | | | шт. | | 819 | 0,72 | 819 | 1 | | 139 | | |
| 22 | 22 | С1245-501-0116 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 50 | | 1 | 98574 | | 98574 | | 98574 | | 106460 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 7886 | | |
| 23 | 23 | Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | | 3 | 721,95 | 2,61 | 2166 | 8 | 201 | 1920 | 4413 | |
| | | | | шт. | | 652,47 | 0,72 | 1957 | 2 | | 327 | | |
| 24 | 24 | Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | | 8 | 847,78 | 2,61 | 6782 | 21 | 887 | 5763 | 13549 | |
| | | | | шт. | | 734,33 | 0,72 | 5875 | 6 | | 1004 | | |
| 25 | 25 | С1245-506-0110 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15 | | 1 | 11045 | | 11045 | | 11045 | | 11929 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 884 | | |
| 26 | 26 | С1245-506-0112 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | | 2 | 12956 | | 25912 | | 25912 | | 27985 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2073 | | |
| 27 | 27 | С1245-506-0113 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32 | | 5 | 19974 | | 99870 | | 99870 | | 107860 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 7990 | | |
| 28 | 28 | С1245-506-0114 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40 | | 2 | 25163 | | 50326 | | 50326 | | 54352 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4026 | | |
| 29 | 29 | С1245-506-0116 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65 типа IMI | | 1 | 111170 | | 111170 | | 111170 | | 120064 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 8894 | | |
| 30 | 30 | Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 17 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | | 5,6 | 3942,56 | 36,59 | 22078 | 205 | 19813 | 2115 | 26128 | |
| | | | | м труб нитки регистра | | 368,02 | 17,28 | 2061 | 97 | | 1935 | | |
| 31 | 31 | Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | | 6 | 573,65 | 0 | 3442 | 0 | 424 | 2957 | 6911 | |
| | | | | комплект | | 502,9 | 0 | 3017 | 0 | | 512 | | |
| 32 | 32 | С1245-713-0101 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | | 6 | 2532 | | 15192 | | 15192 | | 16407 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1215 | | |
| 33 | 33 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | | 8 | 2580,49 | 0 | 20644 | 0 | 17580 | 3002 | 25538 | |
| | | | | комплект | | 382,95 | 0 | 3064 | 0 | | 1892 | | |
| 34 | 34 | Е11-181001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | | 4 | 16822,53 | 178,35 | 67290 | 714 | 61710 | 4975 | 78046 | |
| | | | | фильтр | | 1216,69 | 52,43 | 4867 | 210 | | 5781 | | |
| 35 | 35 | Е11-181001-0106 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 76 мм. Установка | | 2 | 23864,86 | 459,95 | 47730 | 920 | 42406 | 4593 | 56509 | |
| | | | | фильтр | | 2201,75 | 141,48 | 4403 | 283 | | 4186 | | |
| 36 | 36 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 85,5 | 1729,5 | 16,76 | 147872 | 1433 | 932 | 142607 | 313718 | |
| | | | | м трубопровода | | 1701,84 | 0,12 | 145507 | 10 | | 23238 | | |
| 37 | 37 | С1241-205-0203 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм | | 84,645 | 257 | | 21754 | | 21754 | | 23494 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1740 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 38 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 27 | 1729,5 | 16,76 | 46697 | 453 | 294 | 45034 | 99069 | |
| | | | | м трубопровода | | 1701,84 | 0,12 | 45950 | 3 | | 7338 | | |
| 39 | 39 | С1241-205-0206 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм | | 26,73 | 448 | | 11975 | | 11975 | | 12933 | |
| | | | | м | | | | | | | 958 | | |
| 40 | 40 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 35,1 | 1868,17 | 20,14 | 65573 | 707 | 386 | 63198 | 139072 | |
| | | | | м трубопровода | | 1837,05 | 0,2 | 64481 | 7 | | 10302 | | |
| 41 | 41 | С1241-205-0207 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм | | 34,749 | 680 | | 23629 | | 23629 | | 25520 | |
| | | | | м | | | | | | | 1890 | | |
| 42 | 42 | Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 105 | 2038,97 | 23,79 | 214092 | 2498 | 1126 | 206292 | 454015 | |
| | | | | м трубопровода | | 2004,46 | 0,32 | 210468 | 34 | | 33631 | | |
| 43 | 43 | С1241-205-0209 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм | | 103,95 | 789 | | 82016 | | 82016 | | 88578 | |
| | | | | м | | | | | | | 6561 | | |
| 44 | 44 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 37,8 | 1704,16 | 20,74 | 64417 | 784 | 45368 | 18220 | 89248 | |
| | | | | м трубопровода | | 483,22 | 8,62 | 18266 | 326 | | 6611 | | |
| 45 | 45 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 24,3 | 1401,59 | 20,74 | 34059 | 504 | 21812 | 11713 | 49433 | |
| | | | | м трубопровода | | 483,22 | 8,62 | 11742 | 209 | | 3662 | | |
| 46 | 46 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 54,9 | 1995,34 | 20,74 | 109544 | 1139 | 81877 | 26462 | 146887 | |
| | | | | м трубопровода | | 483,22 | 8,62 | 26529 | 473 | | 10880 | | |
| 47 | 47 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 45,9 | 2128,42 | 20,74 | 97694 | 952 | 74563 | 22124 | 129404 | |
| | | | | м трубопровода | | 483,22 | 8,62 | 22180 | 396 | | 9586 | | |
| 48 | 48 | Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | | 15,3 | 3629,44 | 54,12 | 55530 | 828 | 38061 | 16619 | 77921 | |
| | | | | м трубопровода | | 1087,65 | 20,73 | 16641 | 317 | | 5772 | | |
| 49 | 49 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 3,6 | 4452,74 | 78,51 | 16030 | 283 | 11420 | 4345 | 22005 | |
| | | | | м трубопровода | | 1202,05 | 29,49 | 4328 | 106 | | 1630 | | |
| 50 | 50 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 415,5 | 105,24 | 1,38 | 43727 | 573 | 291 | 42006 | 92591 | |
| | | | | м трубопровода | | 103,16 | 0 | 42863 | 0 | | 6859 | | |
| 51 | 51 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | | 18,9 | 106,02 | 1,38 | 2004 | 26 | 28 | 1911 | 4228 | |
| | | | | м трубопровода | | 103,16 | 0 | 1950 | 0 | | 313 | | |
| 52 | 52 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 335,4 | 770,02 | 82,12 | 258265 | 27543 | 111122 | 101266 | 388293 | |
| | | | | м трубопровода | | 356,59 | 40,68 | 119600 | 13644 | | 28763 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Отопление** | | | | | | | | | **7073615** | |
| | | | **Раздел: 2. Тепловой пункт** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 53 | 80 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 3,6 | 5161,34 | 60,63 | 18581 | 219 | 10126 | 8164 | 28885 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2288,06 | 26,02 | 8237 | 94 | | 2140 | | |
| 54 | 81 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 18,3 | 4955,63 | 48,14 | 90688 | 881 | 51470 | 37936 | 138914 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2094,91 | 20,42 | 38337 | 374 | | 10290 | | |
| 55 | 82 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | | 71 | 4985,29 | 48,14 | 353955 | 3418 | 221842 | 127543 | 520018 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 20,42 | 128696 | 1450 | | 38520 | | |
| 56 | 83 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | | 28,8 | 4530,57 | 44,88 | 130480 | 1293 | 89907 | 39032 | 183073 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1363,92 | 19,02 | 39281 | 548 | | 13561 | | |
| 57 | 84 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 1,5 | 37157,52 | 1664,6 | 55736 | 2497 | 18421 | 27389 | 89775 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 34818 | 1220 | | 6650 | | |
| 58 | 85 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 1,545 | 17346 | | 26800 | | 26800 | | 28944 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 2144 | | |
| 59 | 86 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | | 108 | 655 | | 70740 | | 70740 | | 76399 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 94 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | кг | 52,2 | 4985,29 | 48,14 | 260232 | 2513 | 163100 | 5659<br>93771 | 382323 | |
| 61 | 95 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | м2 поверхности воздуховодов | 90 | 1812,62<br>655 | 20,42 | 94619<br>58950 | 1066 | 58950 | 28320 | 63666 | |
| 62 | 102 | Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | кг | 20 | 5080,15 | 44,88 | 101603 | 897 | 64453 | 4716<br>35900 | 148503 | |
| 63 | 103 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,8 | 1812,62<br>5438,2 | 19,02<br>48,14 | 36252<br>26103 | 380<br>231 | 15817 | 11000<br>9951 | 38938 | |
| 64 | 104 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,512 | 2094,91<br>5362,18 | 20,42<br>43,9 | 10056<br>13470 | 98<br>110 | 8806 | 2884<br>4495 | 19402 | |
| 65 | 107 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 1812,62<br>37157,52 | 13,45<br>1664,6 | 4553<br>18579 | 34<br>833 | 6140 | 1437<br>9130 | 29926 | |
| 66 | 108 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 изоляции | 0,515 | 23212<br>17346 | 813,5 | 11606<br>8933 | 407 | 8933 | 2217 | 9648 | Казахстан |
| 67 | 109 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | м3 | 20 | 655 | | 13100 | | 13100 | 715 | 14148 | |
| 68 | 116 | Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | кг | 20 | 5080,15 | 44,88 | 101603 | 897 | 64453 | 1048<br>35900 | 148503 | |
| 69 | 117 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,8 | 1812,62<br>5438,2 | 19,02<br>48,14 | 36252<br>26103 | 380<br>231 | 15817 | 11000<br>9951 | 38938 | |
| 70 | 118 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,512 | 2094,91<br>5362,18 | 20,42<br>43,9 | 10056<br>13470 | 98<br>110 | 8806 | 2884<br>4495 | 19402 | |
| 71 | 121 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 1812,62<br>37157,52 | 13,45<br>1664,6 | 4553<br>18579 | 34<br>833 | 6140 | 1437<br>9130 | 29926 | |
| 72 | 122 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 изоляции | 0,515 | 23212<br>17346 | 813,5 | 11606<br>8933 | 407 | 8933 | 2217 | 9648 | Казахстан |
| 73 | 123 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | м3 | 20 | 655 | | 13100 | | 13100 | 715 | 14148 | |
| 74 | 131 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | кг | 15 | 5345,29 | 60,63 | 80179 | 909 | 44949 | 1048<br>34017 | 123332 | |
| 75 | 132 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13,3 | 2288,06<br>5438,2 | 26,02<br>48,14 | 34321<br>72328 | 390<br>641 | 43825 | 9136<br>27571 | 107891 | |
| 76 | 133 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,0096 | 2094,91<br>5362,18 | 20,42<br>43,9 | 27862<br>10776 | 272<br>88 | 7045 | 7992<br>3596 | 15522 | |
| 77 | 136 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 1812,62<br>37157,52 | 13,45<br>1664,6 | 3643<br>18579 | 27<br>833 | 6140 | 1150<br>9130 | 29926 | |
| 78 | 137 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 изоляции | 0,515 | 23212<br>17346 | 813,5 | 11606<br>8933 | 407 | 8933 | 2217 | 9648 | Казахстан |
| 79 | 138 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | м3 | 20 | 655 | | 13100 | | 13100 | 715 | 14148 | |
| 80 | 145 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | кг | 1 | 5345,29 | 60,63 | 5345 | 61 | 2997 | 1048<br>2268 | 8222 | |
| 81 | 146 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13,3 | 2288,06<br>5438,2 | 26,02<br>48,14 | 2288<br>72328 | 26<br>641 | 43825 | 609<br>27571 | 107891 | |
| 82 | 147 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,0096 | 2094,91<br>5362,18 | 20,42<br>43,9 | 27862<br>10776 | 272<br>88 | 7045 | 7992<br>3596 | 15522 | |
| 83 | 150 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 1812,62<br>37157,52 | 13,45<br>1664,6 | 3643<br>18579 | 27<br>833 | 6140 | 1150<br>9130 | 29926 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 11606 | 407 | | 2217 | | |
| 84 | 151 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,515 | 17346 | | 8933 | | 8933 | | 9648 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 715 | | |
| 85 | 152 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | | 20 | 655 | | 13100 | | 13100 | | 14148 | |
| | | | | кг | | | | | | | 1048 | | |
| 86 | 160 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 6 | 5345,29 | 60,63 | 32072 | 364 | 17980 | 13607 | 49333 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2288,06 | 26,02 | 13728 | 156 | | 3654 | | |
| 87 | 161 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 11,2 | 5438,2 | 48,14 | 60908 | 539 | 36906 | 23218 | 90856 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2094,91 | 20,42 | 23463 | 229 | | 6730 | | |
| 88 | 162 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | | 2,0096 | 5362,18 | 43,9 | 10776 | 88 | 7045 | 3596 | 15522 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 13,45 | 3643 | 27 | | 1150 | | |
| 89 | 165 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 0,5 | 37157,52 | 1664,6 | 18579 | 833 | 6140 | 9130 | 29926 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 11606 | 407 | | 2217 | | |
| 90 | 166 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,515 | 17346 | | 8933 | | 8933 | | 9648 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 715 | | |
| 91 | 167 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | | 20 | 655 | | 13100 | | 13100 | | 14148 | |
| | | | | кг | | | | | | | 1048 | | |
| 92 | 175 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 1,6 | 5345,29 | 60,63 | 8552 | 97 | 4795 | 3628 | 13154 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2288,06 | 26,02 | 3661 | 42 | | 974 | | |
| 93 | 176 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 16,8 | 5438,2 | 48,14 | 91362 | 809 | 55359 | 34827 | 136284 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2094,91 | 20,42 | 35194 | 343 | | 10095 | | |
| 94 | 177 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | | 2,0096 | 5362,18 | 43,9 | 10776 | 88 | 7045 | 3596 | 15522 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 13,45 | 3643 | 27 | | 1150 | | |
| 95 | 180 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 0,5 | 37157,52 | 1664,6 | 18579 | 833 | 6140 | 9130 | 29926 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 11606 | 407 | | 2217 | | |
| 96 | 181 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,515 | 17346 | | 8933 | | 8933 | | 9648 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 715 | | |
| 97 | 182 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | | 20 | 655 | | 13100 | | 13100 | | 14148 | |
| | | | | кг | | | | | | | 1048 | | |
| 98 | 190 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 3,2 | 5345,29 | 60,63 | 17105 | 194 | 9589 | 7257 | 26311 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2288,06 | 26,02 | 7322 | 83 | | 1949 | | |
| 99 | 191 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 8 | 5438,2 | 48,14 | 43506 | 385 | 26361 | 16584 | 64897 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2094,91 | 20,42 | 16759 | 163 | | 4807 | | |
| 100 | 192 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | | 3,9564 | 5362,18 | 43,9 | 21215 | 173 | 13870 | 7080 | 30559 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 13,45 | 7171 | 53 | | 2264 | | |
| 101 | 195 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 0,5 | 37157,52 | 1664,6 | 18579 | 833 | 6140 | 9130 | 29926 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 11606 | 407 | | 2217 | | |
| 102 | 196 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,515 | 17346 | | 8933 | | 8933 | | 9648 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 715 | | |
| 103 | 197 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | | 20 | 655 | | 13100 | | 13100 | | 14148 | |
| | | | | кг | | | | | | | 1048 | | |
| 104 | 205 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 15 | 5345,29 | 60,63 | 80179 | 909 | 44949 | 34017 | 123332 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2288,06 | 26,02 | 34321 | 390 | | 9136 | | |
| 105 | 207 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 0,2 | 37157,52 | 1664,6 | 7432 | 333 | 2456 | 3652 | 11971 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 4642 | 163 | | 887 | | |
| 106 | 208 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,206 | 17346 | | 3573 | | 3573 | | 3859 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 286 | | |
| 107 | 209 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | | 12 | 655 | | 7860 | | 7860 | | 8489 | |
| | | | | кг | | | | | | | 629 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 108 | 213 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 28,7 | 5345,29 | 60,63 | 153410 | 1740 | 86003 | 65086 | 235976 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2288,06 | 26,02 | 65667 | 747 | | 17480 | | |
| 109 | 215 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 0,4 | 37157,52 | 1664,6 | 14863 | 665 | 4912 | 7304 | 23940 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 9285 | 325 | | 1773 | | |
| 110 | 216 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,412 | 17346 | | 7147 | | 7147 | | 7719 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 572 | | |
| 111 | 217 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов. хомут СТД 205 | | 18 | 655 | | 11790 | | 11790 | | 12733 | |
| | | | | кг | | | | | | | 943 | | |
| 112 | 221 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 10,8 | 5345,29 | 60,63 | 57729 | 655 | 32363 | 24492 | 88799 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2288,06 | 26,02 | 24711 | 281 | | 6578 | | |
| 113 | 222 | Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | | 10 | 5080,15 | 44,88 | 50802 | 449 | 32227 | 17950 | 74252 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 19,02 | 18126 | 190 | | 5500 | | |
| 114 | 224 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 0,2 | 37157,52 | 1664,6 | 7432 | 333 | 2456 | 3652 | 11971 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 4642 | 163 | | 887 | | |
| 115 | 225 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,206 | 17346 | | 3573 | | 3573 | | 3859 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 286 | | |
| 116 | 226 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов. хомут СТД 205 | | 15 | 655 | | 9825 | | 9825 | | 10611 | |
| | | | | кг | | | | | | | 786 | | |
| 117 | 228 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | | 2,512 | 5362,18 | 43,9 | 13470 | 110 | 8806 | 4495 | 19402 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 13,45 | 4553 | 34 | | 1437 | | |
| 118 | 233 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | | 1,256 | 5362,18 | 43,9 | 6735 | 55 | 4403 | 2248 | 9702 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 13,45 | 2277 | 17 | | 719 | | |
| 119 | 238 | Е11-200101-0407 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | | 1,9782 | 5362,18 | 43,9 | 10607 | 87 | 6935 | 3540 | 15279 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1812,62 | 13,45 | 3586 | 27 | | 1132 | | |
| 120 | 244 | Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 2,5 | 5438,2 | 48,14 | 13595 | 120 | 8238 | 5183 | 20280 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2094,91 | 20,42 | 5237 | 51 | | 1502 | | |
| 121 | 246 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | | 0,2 | 37157,52 | 1664,6 | 7432 | 333 | 2456 | 3652 | 11971 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23212 | 813,5 | 4642 | 163 | | 887 | | |
| 122 | 247 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | | 0,206 | 17346 | | 3573 | | 3573 | | 3859 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 286 | | |
| 123 | 248 | С1246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов. хомут СТД 205 | | 12 | 655 | | 7860 | | 7860 | | 8489 | |
| | | | | кг | | | | | | | 629 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Вентиляция** | | | | | | | | | 3829049 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 4. Теплоснабжение приточных установок** | | | | | | | | | | |
| 124 | 254 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 60 | 2128,42 | 20,74 | 127705 | 1244 | 97468 | 28920 | 169155 | |
| | | | | м трубопровода | | 483,22 | 8,62 | 28993 | 517 | | 12530 | | |
| 125 | 255 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 24 | 1995,34 | 20,74 | 47888 | 498 | 35793 | 11568 | 64212 | |
| | | | | м трубопровода | | 483,22 | 8,62 | 11597 | 207 | | 4756 | | |
| 126 | 256 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 84 | 105,24 | 1,38 | 8840 | 116 | 59 | 8492 | 18719 | |
| | | | | м трубопровода | | 103,16 | 0 | 8665 | 0 | | 1387 | | |
| 127 | 257 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 84 | 770,02 | 82,12 | 64682 | 6898 | 27830 | 25362 | 97247 | |
| | | | | м трубопровода | | 356,59 | 40,68 | 29954 | 3417 | | 7203 | | |
| 128 | 258 | С1234-303-0313 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | | 66 | 545 | | 35970 | | 35970 | | 38848 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 2878 | | |
| 129 | 259 | С1234-303-0311 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм | | 26,4 | 609 | | 16078 | | 16078 | | 17364 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1286 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 130 | 260 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 101,12 | 2,72 | 809 | 22 | 351 | 303 | 1201 | |
| | | | | м2 | | 54,49 | 0,33 | 436 | 3 | | 89 | | |
| 131 | 261 | Е11-130301-1417 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 455,28 | 2,26 | 3642 | 18 | 3459 | 117 | 4060 | |
| | | | | м2 | | 20,63 | 0,49 | 165 | 4 | | 301 | | |
| 132 | 262 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 34 | 537 | | 18258 | | 18258 | | 19719 | |
| | | | | кг | | | | | | | 1461 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Теплоснабжение приточных установок | | | | | | | | | 430525 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8599445 | 81716 | 6549507 | 1894241 | 11333187 | |
| | | | | | | | | 1968218 | 34620 | | 839502 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 169998 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 11503184 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 155293 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 11658477 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 233170 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 11891647 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 12486841 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1498421 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 13 985 262 | |
| | | | Тендерная скидка | | | | | | | | | -699 263 | |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 13 285 999 | |
| | | | В том числе НДС-12% | | | | | | | | | 1 423 500 | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя [illegible]
области Жетысу"

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
Болсамбеков [illegible]

**ТЕХНАДЗОР:**
Эксперт ТОО "TN stroy"
Султанов [illegible]

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

# Акт выполненных работ

за **март 2023 (месяц, год) на 2-1-7 Силовое оборудование и освещение работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Силовое электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 187 | Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 6850 | 110,6 | 1,24 | 757610 | 8493 | 75624 | 484964 | 1341980 | |
| | | | | м | | 98,32 | 0,01 | 673492 | 68 | | 99406 | | |
| 2 | 188 | Е11-210201-0301 Изм. и доп. вып. 19 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках | | 351 | 70,33 | 0,9 | 24686 | 316 | 3759 | 14875 | 42726 | |
| | | | | м | | 58,72 | 0,14 | 20611 | 49 | | 3165 | | |
| 3 | 204 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 6545 | 250,12 | 2,62 | 1637035 | 17148 | 32790 | 1143322 | 3002786 | |
| | | | | м | | 242,49 | 0,13 | 1587097 | 851 | | 222429 | | |
| 4 | 205 | Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 315 | 275,88 | 2,87 | 86902 | 904 | 1421 | 60948 | 159678 | |
| | | | | м | | 268,5 | 0,23 | 84578 | 72 | | 11828 | | |
| 5 | 206 | Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 220 | 297,39 | 3,64 | 65426 | 801 | 2825 | 44567 | 118792 | |
| | | | | м | | 280,91 | 0,45 | 61800 | 99 | | 8799 | | |
| 6 | 207 | Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 20 | 374,92 | 4,89 | 7498 | 97 | 975 | 4639 | 13108 | |
| | | | | м | | 321,28 | 0,87 | 6426 | 17 | | 971 | | |
| 7 | 215 | Е11-210101-0106 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 10 | 232,83 | 6,17 | 2328 | 61 | 778 | 1091 | 3693 | |
| | | | | м | | 148,86 | 2,73 | 1489 | 27 | | 274 | | |
| 8 | 217 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 270 | 893,2 | 26,51 | 241164 | 7157 | 174471 | 44555 | 308576 | |
| | | | | м | | 220,5 | 8,69 | 59535 | 2346 | | 22857 | | |
| 9 | 218 | Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 100 | 682,2 | 24,28 | 68220 | 2428 | 40592 | 18685 | 93857 | |
| | | | | м | | 252 | 7,51 | 25200 | 751 | | 6952 | | |
| 10 | 219 | Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 400 | 421,75 | 17,03 | 168700 | 6812 | 54788 | 78365 | 266830 | |
| | | | | м | | 267,75 | 4,35 | 107100 | 1740 | | 19765 | | |
| 11 | 220 | Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 40 | 657,75 | 24,28 | 26310 | 971 | 13999 | 8381 | 37466 | |
| | | | | м | | 283,5 | 7,51 | 11340 | 300 | | 2775 | | |
| 12 | 221 | Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 100 | 674,38 | 4,64 | 67438 | 464 | 5549 | 44312 | 120690 | |
| | | | | м | | 614,25 | 1,19 | 61425 | 119 | | 8940 | | |
| 13 | 223 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 5,76 | 2025,1 | 0 | 11665 | 0 | 0 | 8398 | 21668 | |
| | | | | м3 грунта | | 2025,1 | 0 | 11665 | 0 | | 1605 | | |
| 14 | 224 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 5,76 | 962 | 0 | 5541 | 0 | 0 | 3990 | 10293 | |
| | | | | м3 грунта | | 962 | 0 | 5541 | 0 | | 762 | | |
| 15 | 225 | Е11-210103-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах | | 351 | 676,52 | 4,14 | 237459 | 1453 | 39 | 170308 | 440388 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м лотков | | 672,27 | 1,63 | 235967 | 572 | | 32621 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование | | | | | | | | | 5982531 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 3407982 | 47106 | 407610 | 2131400 | 5982531 | |
| | | | В том числе : | | | | | 2953266 | 7011 | | 443149 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 89738 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 6072269 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 81976 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 6154245 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 123085 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 6277330 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 6591519 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 790982 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 7382501 | |
| | | | Тендерная скидка | | | | | | | | | -369 125 | |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 7 013 376 | |
| | | | В том числе НДС -12% | | | | | | | | | 751 433 | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Жетысуйской области Жетісу"

_____ Бекжанов А.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "Компания СТРОИТЕКС"

_____ Ташмагамбетов Н.К.

Место печати (при наличии)

**ТЕХНАДЗОР:**

Эксперт ТОО ""TN stroy"

_____ Сугаиров Р.М.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **20.12.2022**

# Акт выполненных работ

за **март 2023 (месяц, год) на 6-1-1 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Каналы монолитные (лист 2-ТС.КЖ)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 7,41 | 20251,88 | 1168,03 | 150066 | 8655 | 130007 | 12367 | 175428 | |
| | | | | м3 | | 1539 | 294,98 | 11404 | 2186 | | 12995 | | |
| 2 | 2 | Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | | 12,4 | 46958,97 | 5947,17 | 582291 | 73745 | 264617 | 249224 | 898036 | |
| | | | | м3 | | 19671,75 | 2414,71 | 243930 | 29942 | | 66521 | | |
| 3 | 3 | С1214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | | 1,2116 | 349459 | | 423405 | | 423405 | | 457277 | |
| | | | | т | | | | | | | 33872 | | |
| 4 | 4 | Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | | 3,8 | 14326,82 | 2943,82 | 54442 | 11186 | 23996 | 27498 | 88495 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 5068,26 | 1064,24 | 19259 | 4044 | | 6555 | | |
| 5 | 5 | С1225-202-1101 | Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012 | | 3,8 | 96079,41 | | 365102 | | 365102 | | 394310 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 29208 | | |
| 6 | 6 | Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия каналов. Устройство | | 0,02 | 37776,72 | 2649,88 | 756 | 53 | 477 | 218 | 1052 | |
| | | | | м3 | | 11298,32 | 693,68 | 226 | 14 | | 78 | | |
| 7 | 7 | С1214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | | 0,00236 | 349459 | | 825 | | 825 | | 891 | |
| | | | | т | | | | | | | 66 | | |
| 8 | 8 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,36 | 20251,88 | 1168,03 | 7291 | 420 | 6316 | 601 | 8523 | |
| | | | | м3 | | 1539 | 294,98 | 554 | 106 | | 631 | | |
| 9 | 9 | Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство | | 1,2 | 33094,78 | 677,46 | 39714 | 813 | 24564 | 17140 | 61402 | |
| | | | | м3 конструкции | | 11947,7 | 156,49 | 14337 | 188 | | 4548 | | |
| 10 | 10 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0024 | 349485 | | 839 | | 839 | | 906 | |
| | | | | т | | | | | | | 67 | | |
| 11 | 11 | С1214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | | 0,07756 | 349459 | | 27104 | | 27104 | | 29272 | |
| | | | | т | | | | | | | 2168 | | |
| 12 | 12 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 133,25312 | 1033,3 | 20,49 | 137690 | 2730 | 89705 | 42490 | 194594 | |
| | | | | м2 поверхности | | 339,62 | 3,25 | 45255 | 433 | | 14414 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Каналы монолитные (лист 2-ТС.КЖ)** | | | | | | | | | **2310186** | |
| | | | **Раздел: 3. Узел трубопровода УТ1 (лист 4-ТС.КЖ)** | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 1,2 | 20251,88 | 1168,03 | 24302 | 1402 | 21054 | 2003 | 28409 | |
| | | | | м3 | | 1539 | 294,98 | 1847 | 354 | | 2104 | | |
| 14 | 14 | Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | | 8,51 | 17246,29 | 1276,03 | 146766 | 10859 | 38717 | 118474 | 286459 | |
| | | | | м3 конструкции | | 11420,64 | 377,43 | 97190 | 3212 | | 21219 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | С1212-101-0608 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | | 8,39 | 17645 | | 148042 | | 148042 | | 159885 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 11843 | | Казахстан |
| 16 | 16 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 6 | 4634,63 | | 27808 | | 27808 | | 36033 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2225 | | |
| 17 | 17 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,03895 | 349485 | | 13612 | | 13612 | | 14701 | |
| | | | | т | | | | | | | 1089 | | |
| 18 | 18 | С1214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | | 0,13524 | 349459 | | 47261 | | 47261 | | 51042 | |
| | | | | т | | | | | | | 3781 | | |
| 19 | 19 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 0,69144 | 334486 | | 231277 | | 231277 | | 249779 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 18502 | | |
| 20 | 20 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | | 2 | 30272 | | 60544 | | 60544 | | 65388 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 4844 | | |
| 21 | 21 | Е11-161201-0101 Изм и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | | 1 | 3456,33 | 0 | 3456 | 0 | 765 | 2637 | 6580 | |
| | | | | сальник | | 2691 | 0 | 2691 | 0 | | 487 | | |
| 22 | 22 | Е11-080101-0307 Изм и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 29,28 | 1033,3 | 20,49 | 30255 | 600 | 19711 | 9336 | 42758 | |
| | | | | м2 поверхности | | 339,62 | 3,25 | 9944 | 95 | | 3167 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 5,76 | 750,21 | 33,95 | 4321 | 196 | 1700 | 2374 | 7231 | |
| | | | | м2 стяжки | | 421,15 | 17,3 | 2426 | 100 | | 536 | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 5,76 | 168,99 | 11,51 | 973 | 66 | 847 | 87 | 1145 | |
| | | | | м2 стяжки | | 10,42 | 5,72 | 60 | 33 | | 85 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Узел трубопровода УТ1 (лист 4-ТС.КЖ)** | | | | | | | | | 943410 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2528142 | 110725 | 1968295 | 484449 | 3253596 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 449123 | 40707 | | 241005 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 48804 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3302400 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 44582 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3346982 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 66940 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 3413922 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | | | | | 3584794 | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость** | | | 12% | | 430175 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС 12%** | | | | | | | | | 4014969 | |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | | | | | | -200 748 | |
| | | | **Итого за вычетом тендерной скидки** | | | | | | | | | 3 814 221 | |
| | | | **В том числе НДС-12%** | | | | | | | | | 408 667 | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Ержанов А.Е.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Global Construction KZ"
_____ Конебаев Б.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Компания СТРОИТЕКС"
_____ Болдамбеков Н.К.

**ТЕХНАДЗОР:**
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик :** **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик :** **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Благоустройство территории**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 43/03/22 от 2022-03-10

# Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство территории** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Покрытие (лист 6)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 720 | 3700,28 | 1108,66 | 2664202 | 798236 | 1741032 | 353380 | 3258989 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 173,52 | 280,93 | 124934 | 202270 | | 241407 | | |
| 2 | 28 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | | 600 | 4250,62 | 1150,8 | 2550372 | 690480 | 1755780 | 302182 | 3080758 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 173,52 | 292,81 | 104112 | 175686 | | 228204 | | |
| 3 | 32 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 54 | 3700,28 | 1108,66 | 199815 | 59867 | 130577 | 26504 | 244424 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 173,52 | 280,93 | 9370 | 15170 | | 18105 | | |
| 4 | 33 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | | 54 | 4250,62 | 1150,8 | 229533 | 62143 | 158020 | 27196 | 277267 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 173,52 | 292,81 | 9370 | 15812 | | 20538 | | |
| 5 | 35 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 14 | 3700,28 | 1108,66 | 51804 | 15521 | 33853 | 6871 | 63369 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 173,52 | 280,93 | 2429 | 3933 | | 4694 | | |
| 6 | 36 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | | 14 | 4250,62 | 1150,8 | 59509 | 16111 | 40968 | 7051 | 71885 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 173,52 | 292,81 | 2429 | 4099 | | 5325 | | |
| 7 | 38 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 110 | 3700,28 | 1108,66 | 407031 | 121952 | 265991 | 53989 | 497902 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 173,52 | 280,93 | 19087 | 30902 | | 36882 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Покрытие (лист 6)** | | | | | | | | | **7494594** | |
| | | | **Раздел: 3. МАФы (лист 6,7)** | | | | | | | | | | |
| 8 | 70 | У86-010602-0402 0 | Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15 | | 35,3 | 83142 | 460 | 2937684 | 16253 | 2370549 | 393225 | 3597393 | |
| | | | | секция | | 15591 | 130 | 550882 | 4593 | | 266484 | | |
| 9 | 71 | У86-010602-0303 0 | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками 3,6х2 | | 38 | 128602,8 | 13251,6 | 4886906 | 503561 | 3015140 | 1361434 | 6748207 | |
| | | | | секция | | 36005,4 | 4903,2 | 1368205 | 186322 | | 499867 | | |
| 10 | 72 | У86-010605-0403 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | | 2 | 97156 | 176 | 194312 | 352 | 167046 | 31782 | 244182 | |
| | | | | комплект | | 13457 | 68 | 26914 | 136 | | 18088 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. МАФы (лист 6,7)** | | | | | | | | | **10589782** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **14181168** | **2284476** | **9678956** | **2563614** | **18084376** | |
| | | | | | | | | **2217732** | **638923** | | **1339594** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **771266** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **18355642** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **247801** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **18603443** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 372069 | | | | 18975512 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 19925263 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2391031,56 | | | | 22316294,56 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | -1 115 815 | |
| | | | Тендерная скидка | | | | | | | | | 21 200 480 | |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 2 271 480 | |
| | | | В том числе НДС-12% | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Назаров А.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

Бозкамбаев

Место печати (при наличии)

**ТЕХНАДЗОР:**

Эксперт ТОО "TN stroy"

Ахмедов Р.М.

Место печати (при наличии)