Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-1-10 Оборудование для маломобильных слоев населения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МГН, см. АР-49-51										
1	1	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		10	1624,36	155,28	16244	1552	833	10296	28663	
				шт.		1385,8	44,25	13858	442		2123		
2	2	С1252-207-2701	Указатели настенные		10	5322		53220		53220		57478	
				шт.							4258		
3	3	Е11-150504-0201 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Установка пристенного профиля		26,7	101,8	1,64	2718	44	0	2139	5246	
				м профиля		100,16	0	2674	0		389		
4	4	С1234-303-5801	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м		106,8	6295		672306		672306		726090	
				рулон							53784		
5	5	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		10,08	1385,69	112,07	13968	1130	3376	9411	25249	
				м2 покрытия		938,72	54,53	9462	550		1870		
6	6	С1251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана		10,08	25887		260941		260941		281816	
				м2							20875		
7	7	Е11-170201-0105 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: полочки. Установка		1	1031,85	0,15	1032	0	7	1005	2200	
				шт.		1025,01	0	1025	0		163		
8	8	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка		7	464,56	0,15	3252	1	62	3125	6887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		455,56	0	3189	0		510		
9	9	ИП "Изимов" п.116	Откидывающая опора для рук		2	21300		42600				42600	
				шт						42600			
			Отпускная цена			21300		42600					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		511					
			Сметная стоимость оборудования					*43111*					
10	10	ТОО "Everest Climat" п.п.119	Бумагодержатель		1	5678,57		5679				5679	
				шт						5679			
			Отпускная цена			5679		5679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		68					
			Сметная стоимость оборудования					*5747*					
11	11	ИП "Изимов" п.114	Штанга с навесными рукоятками		1	23260		23260				23260	
				шт						23260			
			Отпускная цена			23260		23260					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		279					
			Сметная стоимость оборудования					*23539*					
12	12	ИП "Изимов" п.113	Горизонтальный поручень		1	64250		64250				64250	
				шт						64250			
			Отпускная цена			64250		64250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		771					
			Сметная стоимость оборудования					*65021*					
13	13	ИП "Изимов" п.115	Крюк для одежды		1	17590		17590				17590	
				шт						17590			
			Отпускная цена			17590		17590					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		211					
			Сметная стоимость оборудования					*17801*					
14	14	ТОО "Everest Climat" п.п.118	Фен		1	8651,79		8652				8652	
				шт						8652			
			Отпускная цена			8652		8652					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		104					
			Сметная стоимость оборудования					*8756*					
15	15	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		1	2724	0	2724	0	0	1662	4737	
				шт.		2724	0	2724	0		351		
16	16	ИП "Изимов" п.117	Кнопка сигнализации		1	46460		46460				46460	
				шт						46460			
			Отпускная цена			46460		46460					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		558					
			Сметная стоимость оборудования					*47018*					
17	17	Е11-170201-0105 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: полочки. Установка		1	1031,85	0,15	1032	0	7	1005	2200	
				шт.		1025,01	0	1025	0		163		
18	18	С1217-401-0202	Зеркало		0,5	8670		4335		4335		4682	Казахстан
				м2							347		
19	19	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		0,08	2521,36	18,27	202	2	22	143	373	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	178	1		28		
20	20	С1251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 из поливинилхлорида		0,08	10629		850		850		918	
				м2							68		
			Итого по разделу: 1. МГН, см. АР-49-51									**1357532**	
			Раздел: 2. Вертикальные подъемники для МГН, см. АР-1 Общие данные										
21	21	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		1	68470,93	6919,99	68471	6920	0	39455	116560	
				подъемник		61550,94	3129,19	61551	3129		8634		
22	22	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг		1	1939307		1939307				1939307	
				комплект						1939307			
			Отпускная цена			1939307		1939307					
			Сметная стоимость оборудования					***1939307***					
			Итого по разделу: 2. Вертикальные подъемники для МГН, см. АР-1 Общие данные									**2055867**	
			ИТОГО:					**3251595**	**9649**	**995959**	**68241**	**3410897**	
								95686	**4122**	**2147798**	**93563**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**2150300**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**18946**					
			Итого с временными									**3432344**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**17308**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3449652**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**25987**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3475639**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3649600**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		437952					
			Итого с НДС									4087552	
			Тендерная скидка									-204 378	
			Итого за вычетом тендерной скидки									3 883 174	
			В том числе НДС-12%									416 054	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нуржанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО ""TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **4-2-1 Наружные сети электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
1	1	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф /ящик/ управления. Монтаж оборудования		1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17504	51838	
				шт		21151	3160,8	21151	3161		3840		
2	2	ТОО"Инвольт"п.п.114	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474		1	84821,43		84821				84821	
				шт						84821			
			Отпускная цена			84821		84821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1018					
			Сметная стоимость оборудования					***85839***					
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									**137677**	
			Раздел: 2. Осветительные приборы										
3	3	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		36,96	1755,6	0	64887	0	0	46719	120534	
				м3 грунта		1755,6	0	64887	0		8928		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		22,176	962	0	21333	0	0	15360	39628	
				м3 грунта		962	0	21333	0		2935		
5	5	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		9,24	28056,06	1852,9	259238	17121	186618	54500	338837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		6006,42	475,22	55499	4391		25099		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01342	349485		4690		4690		5065	
				т							375		
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02618	346394		9069		9069		9794	Казахстан
				т							725		
8	8	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,13178	297510,75	1500,75	39206	198	0	35580	80769	
				т		296010	690,27	39008	91		5983		
9	9	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,10406	343539		35749		35749		38609	
				т							2860		
10	10	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,02772	489955		13582		13582		14669	
				т							1087		
11	11	С1217-101-0202	Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 8.8		0,05082	792284		40264		40264		43485	Казахстан
				т							3221		
12	12	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		44	380,82	30,63	16756	1348	2241	9893	28781	
				м		299,25	13,04	13167	574		2132		
13	13	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм		44,44	140		6222		6222		6720	
				м							498		
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		117,04	937,3	20,49	109702	2398	67554	37320	158784	
				м2 поверхности		339,62	3,25	39749	380		11762		
15	15	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		22	30358,77	10182,1	667893	224006	42079	397781	1150928	
				опора		18264	4337,2	401808	95418		85254		
16	16	С1247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		18	73747		1327446		1327446		1433642	Казахстан
				шт.							106196		
17	17	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		4	95033		380132		380132		410543	Казахстан
				шт.							30411		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		18	13790,9	7419,14	248236	133545	12924	107805	384524	
				шт.		5653,78	2664,54	101768	47962		28483		
19	19	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		18	6172		111096		111096		119984	Казахстан
				шт.							8888		
20	20	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник, устанавливаемый вне зданий		22	7032,64	2630,18	154718	57864	45716	51928	223178	
				шт		2324,48	953,82	51139	20984		16532		
21	21	С1247-103-0114	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66		18	73967		1331406		1331406		1437918	
				шт.							106512		
22	22	С1247-103-0208	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-200-ШБ(ШО)/К50, мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		4	158433		633732		633732		684431	
				шт.							50699		
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		22	3243,74	27,9	71362	614	35504	25376	104477	
				шт.		1602	0	35244	0		7739		
24	24	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		22	527		11594		11594		12522	
				шт.							928		
25	25	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		22	3785,74	493,99	83286	10868	0	55552	149945	
				шт.		3291,75	215,33	72418	4737		11107		
26	26	С1247-201-1301	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431		22	4900		107800		107800		116424	
				шт.							8624		
27	27	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		22	1673		36806		36806		39750	
				шт.							2944		
			Итого по разделу: 2. Осветительные приборы									**7153941**	
			Раздел: 3. ТраншеИ Т1,Т2,Т4,Т5										
28	28	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		547	549,91	452,29	300801	247403	0	116092	450244	
				м		97,62	197,15	53398	107841		33351		
29	29	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один /Т2/. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		27	162,16	129,62	4378	3500	0	1731	6598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		32,54	56,5	879	1526		489		
30	30	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель в траншее один /Т4/. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		56	486,47	388,85	27242	21776	0	10770	41053	
				м кабеля		97,62	169,5	5467	9492		3041		
31	31	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17 К=4	Кабель в траншее один /Т5/. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		14	648,62	518,46	9081	7258	0	3590	13685	
				м кабеля		130,16	226	1822	3164		1014		
32	32	С1211-401-0101	Песок природный		40	2197		87880		87880		94910	Казахстан
				м3							7030		
33	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,222	181455,08	0	40283	0	807	30002	75908	
				км трубопровода		177821	0	39476	0		5623		
34	34	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		102,01	194		19790		19790		21373	
				м							1583		
35	35	С1241-207-0902	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63		101	567		57267		57267		61848	
				м							4581		
36	36	С1241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		21,21	1826		38729		38729		41827	
				м							3098		
37	37	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		222	687,3	333,16	152581	73961	9992	68362	238618	
				м кабеля		309,13	118,56	68627	26320		17675		
38	38	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		858	502,76	243,54	431368	208958	54895	176259	656237	
				м кабеля		195,24	90,08	167516	77289		48610		
39	39	С1243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1		0,64	501363		320872		320872		346542	Казахстан
				км							25670		
40	40	С1243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1		0,34	1563145		531469		531469		573987	Казахстан
				км							42518		
41	41	С1243-113-1110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1		0,1	3545474		354547		354547		382911	Казахстан
				км							28364		
42	42	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /заправка в тело опоры/		220	116,01	1,81	25522	398	4334	15094	43865	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		94,5	0,79	20790	174		3249		
43	43	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1		0,22	248994		54779		54779		59161	Казахстан
				км							4382		
44	44	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	31537,05	23346,18	63074	46693	112	23724	93742	
				шт.		8135	8339,76	16270	16680		6944		
45	45	С1243-903-2903	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	33614		67228		67228		72606	
				шт.							5378		
46	46	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,474	32750,72	21908,42	15524	10385	0	4677	21817	
				км кабеля		10842,3	5332,46	5139	2528		1616		
47	47	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		420	63		26460		26460		28577	
				м							2117		
48	48	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м		54	76		4104		4104		4432	
				м							328		
			Итого по разделу: 3. ТраншеИ Т1,Т2,Т4,Т5									**3329941**	
			Раздел: 4. Шкаф механической блокировки										
49	49	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	17638,65	1068,1	17639	1068	13191	2718	21986	
				шт.		3380	395,1	3380	395		1629		
50	50	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	9898		9898		9898		10690	
				шт.							792		
51	51	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6052,06	124,34	12104	249	5447	4671	18117	
				шт.		3204	39,51	6408	79		1342		
52	52	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"		2	1815		3630		3630		3920	
				шт.							290		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Ц13-100301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки		1	3196,32	472,32	3196	472	0	1751	5343	
				шт.		2724	146,43	2724	146		396		
54	54	С1243-907-6103	Монтажная плата высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене		1	736		736		736		795	
				шт.							59		
55	55	С1247-216-0702	Механизм блокировки для контакторов КМ-103 40-9 БМ-03		1	3723		3723		3723		4021	
				шт.							298		
56	56	С1243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок		1	657		657		657		710	
				шт.							53		
			Итого по разделу: 4. Шкаф механической блокировки									**65582**	
			Раздел: 5. Заземление										
57	57	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		22	4477,38	180,24	98502	3965	70282	18340	126189	
				шт.		1102,5	55,31	24255	1217		9347		
58	58	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		44	682,2	24,28	30017	1068	17860	8221	41297	
				м		252	7,51	11088	330		3059		
59	59	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		16	893,2	26,51	14291	424	10339	2640	18286	
				м		220,5	8,69	3528	139		1355		
60	60	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования		3	4477,38	180,24	13432	541	9584	2501	17208	
				шт.		1102,5	55,31	3308	166		1275		
61	61	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		20	674,38	4,64	13488	93	1110	8862	24138	
				м		614,25	1,19	12285	24		1788		
62	62	С1243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2		0,0204	389094		7938		7938		8573	Казахстан
				км							635		
63	63	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		1,5	657,75	24,28	987	36	525	314	1405	
				м		283,5	7,51	425	11		104		
			Итого по разделу: 5. Заземление									**237096**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					8765755	1083461	6232501	1355637	10923219	
								1363956	425219	84821	802845		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							85839			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		162576					
			Итого с временными									11086812	
			Зимние удорожания			1,35 %		148513					
			Итого с зимними удорожаниями									11235325	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		222990					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11458315	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									12031820	
			НДС			12 %		1443818					
			Итого с НДС									13475638	
			Тендерная скидка									-673 782	
			Итого за вычетом тендерной скидки									12 801 856	
			В том числе НДС-12%									1 371 627	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нуржанов А.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Компания СТРОИТЕКС"

_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО ""TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за апрель 2023 (месяц, год) на 6-2-2 Оборудование котельной работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192	
				компл		3172,65	53,5	3173	54		533		
2	16	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм		1	8000		8000		8000		8640	
				компл							640		
3	17	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		1	2137,16	262,37	2137	262	264	1708	4153	
				компл		1610,73	132,2	1611	132		308		
4	18	С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм		1	18279		18279		18279		19741	
				шт.							1462		
5	19	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		2	1171,72	0,15	2343	0	65	2232	4941	
				шт.		1138,9	0	2278	0		366		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	20	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		1	3421		3421		3421		3695	
				шт.							274		
7	21	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		1	10011		10011		10011		10812	
				шт.							801		
8	22	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522	
				компл		3556,44	107,04	3556	107		631		
9	23	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		1	8879		8879		8879		9589	
				компл							710		
10	24	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		1	8876		8876		8876		9586	
				компл							710		
			ИТОГО:					**69744**	**578**	**58548**	**10692**	**86871**	
								10618	**293**		**6435**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1303**					
			Итого с временными									**88174**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1190**					
			Итого с зимними удорожаниями									**89364**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1787**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**91151**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**95713**	
			НДС			**12 %**		**11486**					
			Итого с НДС									**107199**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка									-5 360	
			Итого за вычетом тендерной скидки									101 839	
			В том числе НДС-12%									10 911	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нуржанов А.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО ""TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад угля и золы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023 (месяц, год) на 6-3-1 Конструкции КЖ и КМ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,31	20251,88	1168,03	26530	1530	22984	2186	31013	
				м3		1539	294,98	2016	386		2297		
2	2	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		7	2243,74	1066,38	15706	7465	4275	7227	24768	
				шт. сборных конструкций		566,71	308,25	3967	2158		1835		
3	3	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		28	1978,4	1087,51	55395	30450	11232	26567	88519	
				шт. сборных конструкций		489,73	314,36	13712	8802		6557		
4	4	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		6,93	47491,04		329113		329113		355442	Казахстан
				м3							26329		
5	5	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,35	24654,33	1431,95	8629	501	6758	1365	10793	
				м3		3914,16	370,58	1370	130		799		
6	6	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01936	18346,22	1587,66	355	31	1	308	716	
				т		16727,2	729,78	324	14		53		
7	7	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01936	447247		8659		8659		9352	
				т							693		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,7	20251,88	1168,03	34428	1985	29826	2837	40246	
				м3		1539	294,98	2616	501		2981		
9	9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		4,69	22484,15	1802,55	105451	8454	85563	12433	127315	
				м3		2437,98	475,08	11434	2228		9431		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0231	349485		8073		8073		8719	
				т							646		
11	11	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,29134	349459		101811		101811		109956	
				т							8145		
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,8	1033,3	20,49	29759	591	19388	9183	42057	
				м2 поверхности		339,62	3,25	9781	94		3115		
13	13	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		5,244	9609,47	2824,8	50392	14813	8502	28673	85390	
				м3 кладки		5163,36	715,88	27077	3754		6325		
14	14	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый		345	403,82		139318		139318		150463	
				шт.							11145		
15	15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,24407	83823,75	2494,95	20459	609	0	18660	42248	
				т металлических изделий		81328,8	878,58	19850	214		3129		
16	16	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,01295	349459		4525		4525		4887	
				т							362		
17	17	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,20479	334486		68499		68499		73979	Казахстан
				т							5480		
18	18	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02633	441876		11635		11635		12566	
				т							931		
19	19	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		4,1	3159,4	1400,16	12954	5741	0	8197	22843	
				м3 кладки		1759,24	390,48	7213	1601		1692		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,1	15502		63558		63558		68643	Казахстан
				м3							5085		
21	21	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01884	297510,75	1500,75	5605	28	0	5087	11547	
				т		296010	690,27	5577	13		855		
22	22	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100		24	33		792		792		855	
				шт.							63		
23	23	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,22998	31962,56	13930,13	7351	3203	2162	2049	10152	
				т конструкций		8631,84	4280,33	1985	984		752		
24	24	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,10879	105661,25	22765,65	11495	2476	321	6532	19469	
				т конструкций		79947,5	7072,63	8697	769		1442		
25	25	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,36335	66046,5	26612,44	23998	9670	2060	10662	37433	
				т конструкций		33764	8762,62	12268	3184		2773		
26	26	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,39386	35649,65	10955,89	14041	4315	1868	6406	22083	
				т конструкций		19951,5	3621,19	7858	1426		1636		
27	27	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,11482	818975		913010		913010		986051	Казахстан
				т							73041		
28	28	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		44,5928	248,54	5,43	11083	242	5981	3373	15613	
				м2		108,98	0,65	4860	29		1157		
29	29	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124		44,5928	479,73	4,53	21393	202	19364	1290	24498	
				м2		40,96	0,98	1827	44		1815		
30	30	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		35,1	929,48	23,45	32625	823	2622	27158	64566	
				м2 кровли		831,33	9,69	29180	340		4783		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		40,365	5470		220797		220797		238461	Казахста
				м2							17664		
32	32	Е11-100108-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка		5,25	39613,9	610,7	207973	3206	188014	16095	241993	
				м2 полотна		3190,94	215,41	16752	1131		17925		
33	33	С1223-401-0201	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 /2х1,5/		1	160303,11		160303		160303		173127	
				шт.							12824		
34	34	С1223-401-0201	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 /1,5х1,5/		1	121441,75		121442		121442		131157	
				шт.							9715		
			ИТОГО:					**2847157**	**96335**	**2562456**	**196288**	**3286920**	
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**188364**	**27802**		**243475**		
			Итого с временными					**49304**					
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**45039**				**3336223**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**67625**				**3381262**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3448887**	
			НДС			**12 %**		**434581**				**3621509**	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка									**4056090**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**-202 805**	
			В том числе НДС-12%									**3 853 286**	
												412 852	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нуржанов А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.