Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай",Республика Казахстан, область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97** — **110840016453**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, тел.: 61-02-00** — **970340000010**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 126 от 08.09.2022 г, доп. согл. № 1 от 09.09.2022 г, доп. согл. № 2 от 26.12.2022 г, доп. согл. № 3 от 10.03.2023 г, доп. согл. № 4 от 11.05.2023 г, доп. согл. № 5 от 18.05.2023 г

Номер документа	Дата составления
79	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.51)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			работа	1	111 340 741,97	111 340 741,97	11 929 365,21
				Итого	1	x	111 340 741,97	11 929 365,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2023

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"

БИН 110840016453, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN7111010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор: *№ 126 от 08.09.2022 года*

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер		Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			126		08.09.2022				
			доп.согл	1	09.09.2022				
			доп.согл	2	26.12.2022				
			доп.согл	3	10.03.2023				
			доп.согл	4	11.05.2023				
			доп.согл	5	18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**682 889 533,46**									
Акт выполненных работ № 6 за август 2023 г.	**111 340 741,97**	99 411 376,76	99 411 376,76		0,00	0,00		0,00	11 929 365,21	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	33 402 222,59									
	77 938 519,38									**77 938 519,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нұралем Құрылыс", БИН 061240011957

Директор Бейсехан Д. Қ.

Эксперт Шакиров А. Б.

(№ К_52CJE00029523 от 10.08.2017)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай", БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя Сактаганов Р. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай", БИН 110840016453, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN7111010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 126 от 08.09.2022 г., доп.согл. № 1 от 09.09.2022, доп.согл. № 2 от 26.12.2022 г., доп.согл. № 3 от 10.03.2023 г., доп.согл. № 4 от 11.05.2023 г., доп.согл. № 5 от 18.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		на смета 2-1-2 Надземная часть										
		РАЗДЕЛ 1. Стены,ведомость кладки,л.АС-7,9,62-64										
3	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Стр и Кэм=1,12 ТЧ 08 таб.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж)**	м³ кладки	185,47		43515,68	4524,66	8070853	839188	5309233	1986569	10862015
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	1922432	213663		804593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2103-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,2926	54,268522	77000,00				4178676		
9	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Стр и Кэм=1,12 ТЧ 08 таб.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (тамбур)**	м³ кладки	21,14		43714,83	4524,66	924132	95651	609361	226431	1242608
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	219120	24353		92045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2103-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,2926	6,185564	77000,00				476288		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2103-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,2926	28,768432	77000,00				2215169		
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Стр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1) (АС-62)**	т металлических изделий	0,5109873		566577,37	3411,60	289514	1743	232866	51613	368417
		НР - 93%; СП - 8%				107448,77	1160,61	54905	593		27290	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Стр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1933		110860,37	3411,60	21429	659	--	19525	44230
		НР - 93%; СП - 8%				107448,77	1160,61	20770	224		3276	
36	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Стр и Кэм=1,12	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	6		1307,59	4,04	7846	25	1671	7270	16326

		НР - 118%; СП - 8%			1024,96	1,93	6150	12		1209		
46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кэтэ и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	153	958,74 276,28	350,31 85,76	146687 42271	53597 13121	50819	65363 16965		229015
47	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кэтэ и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	18	3478,91 1519,73	1896,41 464,24	62620 27355	34135 8356	1130	42139 8381		113140
56	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,12	Усиление простенков (л.АС-40). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,30412	93328,48 83820,35	3364,56 776,89	28383 25491	1023 236	1869	17752 3691		49826
57	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,415258	479350,00 --	-- --	199054 --	-- --	199054	-- 15924		214978
58	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,584742	403078,00 --	-- --	235697 --	-- --	235697	-- 18856		254553
		РАЗДЕЛ 3.Окна л.АС-13										
74	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктэ и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м^2 проемов	63,4	3378,99 1526,27	253,72 132,85	214228 96766	16086 8423	101376	94670 24712		333610
75	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктэ и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м^2 проемов	33	4476,71 2078,82	256,77 132,85	147731 68601	8473 4384	70657	65687 17074		230491
76	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м^2	96,4	36354,24 --	-- --	3504549 --	-- --	3504549	-- 280364		3784913
		РАЗДЕЛ 5.Плита балконная л.АС-73-78										
		ПБ3-38шт										
129	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м^3	22,76	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	1725555 651372	60721 15445	1013462	606803 186589		2518947
130	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) СП - 8%	т	2,434729	331233,00 --	-- --	806463 --	-- --	806463	-- 64517		870980
131	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля) СП - 8%	т	0,219915	356318,00 --	-- --	78360 --	-- --	78360	-- 6269		84629
132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11114	376202,00 --	-- --	41811 --	-- --	41811	-- 3345		45156
133	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,045224	349794,00 --	-- --	15819 --	-- --	15819	-- 1266		17085

134	1107-010*-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,22	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	1365827 88727	10895 2675	1266205	107854 117894		1591576
135	1107-010*-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,1	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	1263561 108790	10089 2435	1144682	131246 111585		1506391
136	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	2,32	144002,00 --	-- --	334085 --	-- --	334085	-- 26727		360812
	ПБ4/ПБ5-28шт											
137	1106-080*-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	14,3	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	1084158 409254	38151 9704	636753	381251 117233		1582642
138	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) *СП - 8%*	т	1,833056	331233,00 --	-- --	607169 --	-- --	607169	-- 48573		655742
139	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля) *СП - 8%*	т	0,151989	356318,00 --	-- --	54156 --	-- --	54156	-- 4333		58489
140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06721	376202,00 --	-- --	25285 --	-- --	25285	-- 2023		27308
141	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,031256	349794,00 --	-- --	10933 --	-- --	10933	-- 875		11808
142	1107-010*-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,898	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	1005338 65309	8019 1969	932010	79388 86778		1171504
143	1107-010*-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,9828	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	1128935 97199	9014 2176	1022722	117262 99696		1345893
144	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	1,8808	144002,00 --	-- --	270839 --	-- --	270839	-- 21667		292506
	ПБ6/ПБ7-8шт											
145	1106-080*-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	6,1	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	462473 174577	16274 4139	271622	162632 50008		675113
146	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) *СП - 8%*	т	0,661414	331233,00 --	-- --	219082 --	-- --	219082	-- 17527		236609
147	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля) *СП - 8%*	т	0,04631	356318,00 --	-- --	16501 --	-- --	16501	-- 1320		17821
148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,029255	376202,00 --	-- --	11006 --	-- --	11006	-- 880		11886

149	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,012698	349794,00 --	-- --	4442 --	-- --	4442 355	-- 	4797
150	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,3524	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	394522 25629	3147 773	365746	31154 34054	459730
151	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2252	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	258685 22272	2066 499	234347	26870 22844	308399
152	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,5776	144002,00 --	-- --	83176 --	-- --	83176	-- 6654	89830
		ПБ8-4шт									
153	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,64	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	275967 104174	9711 2470	162082	97046 29841	402854
154	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) *СП - 8%*	т	0,45448	331233,00 --	-- --	150539 --	-- --	150539	-- 12043	162582
155	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля) *СП - 8%*	т	0,02976	356318,00 --	-- --	10604 --	-- --	10604	-- 848	11452
156	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01692	376202,00 --	-- --	6365 --	-- --	6365	-- 509	6874
157	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00816	349794,00 --	-- --	2854 --	-- --	2854	-- 228	3082
158	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтэ и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2212	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	247640 16087	1975 485	229578	19555 21376	288571
159	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтэ и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1476	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	169547 14598	1354 327	153595	17611 14973	202130
160	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,3688	144002,00 --	-- --	53108 --	-- --	53108	-- 4249	57357
		ПБ9/ПБ10-6шт									
161	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,38	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	332071 125352	11685 2972	195034	116775 35908	484754
162	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) *СП - 8%*	т	0,32592	331233,00 --	-- --	107955 --	-- --	107955	-- 8636	116591
163	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля) *СП - 8%*	т	0,04464	356318,00 --	-- --	15906 --	-- --	15906	-- 1272	17178

164	214-210-[illegible] РСНБ РК [illegible]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02256	376202,00 --	-- --	8487 --	-- --	8487 --	-- 679		9166
165	214-210-[illegible] РСНБ РК [illegible]	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006732	349794,00 --	-- --	2355 --	-- --	2355 --	-- 188		2543
166	1107-0107[illegible] РСНБ РК 202[illegible] Ктр и Кэм=1, 2	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС4). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,14706	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	164638 10695	1313 322	152630	13001 14211		191850
167	1107-0107[illegible] РСНБ РК 202[illegible] Ктр и Кэм=1, 2	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2214	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	254320 21896	2030 490	230394	26416 22459		303195
168	261-102-[illegible] РСНБ РК[illegible]	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,36846	144002,00 --	-- --	53059 --	-- --	53059	-- 4245		57304
	Ум2-20шт	**РАЗДЕЛ 6.Монолитные участки АС-41,43,48**										
169	1106-0801[illegible] РСНБ РК 202[illegible] Ктр и Кэм=1, 2	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	5,4	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	256199 81333	20578 4900	154288	78472 26774		361445
170	214-210-[illegible] РСНБ РК[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,074983	376202,00 --	-- --	28209 --	-- --	28209	-- 2257		30466
171	214-210-[illegible] РСНБ РК[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,271389	349794,00 --	-- --	94930 --	-- --	94930	-- 7594		102524
	Ум3-2шт											
172	1106-0801-[illegible] РСНБ РК 202[illegible] Ктр и Кэм=1[illegible]2	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,3	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	14233 4519	1143 272	8571	4360 1487		20080
173	214-210-[illegible] РСНБ РК[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,002429	376202,00 --	-- --	914 --	-- --	914	-- 73		987
174	214-210-[illegible] РСНБ РК[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,022857	349794,00 --	-- --	7995 --	-- --	7995	-- 640		8635
	Ум4-10шт											
175	1106-0801-[illegible] РСНБ РК 202[illegible] Ктр и Кэм=1[illegible]2	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	7,62	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	361525 114770	29038 6914	217717	110733 37781		510039
176	214-210-[illegible] РСНБ РК[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,629979	349794,00 --	-- --	220363 --	-- --	220363	-- 17629		237992
	Ум5-2шт											

177	1106-0803-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,43	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	67845 21538	5450 1298	40857	20781 7090		95716
178	214-2103-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,117636	349794,00 --	-- --	41148 --	-- --	41148	-- 3292		44440
179	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,6812	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	782489 67371	6248 1508	708870	81277 69101		932867
180	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,6812	144002,00 --	-- --	98094 --	-- --	98094	-- 7848		105942
		Крепление балконов.л.АС-50										
181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,55864	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	641705 55250	5124 1237	581331	66654 56669		765027
182	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	2,59133	89900,15 72727,42	8930,02 2192,27	232961 188461	23141 5681	21359	229087 36964		499012
183	214-2101-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	2,59133	479350,00 --	-- --	1242154 --	-- --	1242154	-- 99372		1341526
184	1106-0703-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	52,003	49041,94 16003,68	6745,36 1561,89	2550328 832239	350779 81223	1367310	831251 270526		3652105
		Плиты ПМ1,ПМ2,л.АС-58										
185	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	3,34	75687,35 28619,14	2667,90 678,60	252796 95588	8911 2267	148297	89048 27347		369191
186	261-102-4252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,463	331233,00 --	-- --	153361 --	-- --	153361	-- 12269		165630
187	261-102-4251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00864	354275,00 --	-- --	3061 --	-- --	3061	-- 245		3306
188	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стальных рамок РМ 1. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,03792	1138063,87 80586,58	14142,14 5351,71	43155 3056	536 203	39563	3031 3695		49881
189	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	2,04768	98,04 39,82	2,29 0,41	201 82	5 1	114	57 21		278
190	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2) *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	2,62	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	124304 39462	9984 2377	74858	38074 12990		175368

191	261-[illegible]0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2792	331233,00 --	-- --	92480 --	-- --	92480	-- 7398		99878
		РАЗДЕЛ 8.Лестница №1=2шт л.АС-53,54										
236	1109-[illegible]0301 РСНБ РК[illegible]22 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ [illegible]абл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,41704	148513,11 116175,75	28702,98 9347,16	61936 48450	11970 3898	1516	36120 7844		105901
237	222-5[illegible]3[illegible]0101 РСНБ РК 2022	Косоуры *СП - 8%*	т	0,41704	981243,00 --	-- --	409218 --	-- --	409218	-- 32737		441955
239	1107-[illegible]0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=[illegible]1 Изм. и доп. [illegible]п. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	4697,45 1235,00	2006,82 429,86	32882 8645	14048 3009	10189	13752 3731		50364
242	1106-[illegible]0109 РСНБ РК [illegible]2 Кзтр и [illegible]=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,345	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	63812 20258	5125 1220	38429	19545 6669		90026
243	214-2[illegible]-[illegible]101 РСНБ [illegible]К 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,044296	376202,00 --	-- --	16664 --	-- --	16664	-- 1333		17997
244	214-2[illegible]-[illegible]201 РСНБ [illegible]К 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,028847	349794,00 --	-- --	10091 --	-- --	10091	-- 807		10898
245	214-2[illegible]-[illegible]102 РСНБ [illegible]К 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1) *СП - 8%*	т	0,022409	479350,00 --	-- --	10742 --	-- --	10742	-- 859		11601
246	214-2[illegible]-[illegible]202 РСНБ [illegible]К 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1) *СП - 8%*	т	0,016007	366446,00 --	-- --	5866 --	-- --	5866	-- 469		6335
247	261-1[illegible]-[illegible]252 РСНБ [illegible]К 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,005942	331233,00 --	-- --	1968 --	-- --	1968	-- 157		2125
248	261-1[illegible]-[illegible]252 РСНБ [illegible]К 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,030493	331233,00 --	-- --	10100 --	-- --	10100	-- 808		10908
249	261-1[illegible]-[illegible]251 РСНБ [illegible]К 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,006002	354275,00 --	-- --	2126 --	-- --	2126	-- 170		2296
252	1107-0[illegible]-[illegible]0101 РСНБ РК [illegible]2 Кзтр и [illegible]=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	20	2284,45 2133,73	82,49 37,03	45689 42675	1650 741	1364	51230 7754		104673
254	1107-0[illegible]-[illegible]0103 РСНБ РК [illegible]2 Кзтр и [illegible]=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,09504	-1148692,05 -98900,03	-9171,74 -2213,76	-109172 -9399	-871 -210	-98902	-11340 -9641		-130153

255	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,09504	-144002,00 --	-- --	-13686 --	-- --	-13686	-- -1095		-14781
		РАЗДЕЛ 10.Балконы л.АС-89,90										
269	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,22464	393220,30 391184,64	2035,66 912,00	88333 87876	457 205	--	80153 13479		181965
270	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,22464	479350,00 --	-- --	107681 --	-- --	107681	-- 8614		116295
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									50237202
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7088830					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2175205				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					550256				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29993211			
		- Накладные расходы	Тенге							7258689		
		- Сметная прибыль	Тенге							3721274		

на смета 2-1-3. Отделочные работы

		РАЗДЕЛ 1.Перегородки										
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича из силикатного кирпича М100, раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	143,7585		6762,23 2814,32	416,47 103,81	972128 404582	59872 14924	507674	390140 108982	1471250
3.1	2123-102-0201	В ТОМ ЧИСЛЕ: Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,038808	5,57898	77000,00				429581		
4	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	130,1995		4930,76 2230,41	193,70 48,57	641982 290398	25220 6324	326364	275951 73435	991368
4.1	2123-102-0201	В ТОМ ЧИСЛЕ: Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0294	3,827865	77000,00				294746		
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича из силикатного кирпича М100, раствор М25(стык 2х блоков). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	21,255		6762,23 2814,32	416,47 103,81	143731 59818	8852 2206	75061	57683 16113	217527
5.1	2123-102-0201	В ТОМ ЧИСЛЕ: Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,038808	0,824864	77000,00				63515		
6	1115-0105-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	585,9		833,52 409,24	4,28 1,57	488359 239774	2508 920	246077	192556 54471	735386
7	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125 *СП - 8%*	$м^3$	24,6078		43327,00 --	-- --	1066182 --	-- --	1066182	-- 85295	1151477
		РАЗДЕЛ 4.Балконы,л.АС-89-91										
25	1107-0515-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	342		22082,55 863,60	122,39 54,33	7552232 295351	41858 18581	7215023	370441 633815	8556488

РАЗДЕЛ 5.Полы л.АС-14

		По типу 43, S=1979,2м^2, (общие комнаты спальни типового этажа)										
27	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	1780	715,13 678,29	35,72 21,62	1272931 1207356	63582 38484	1993	1171098 195515		2639544
28	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 *СП - 8%*	м^3	36,312	26496,00 --	-- --	962123 --	-- --	962123	-- 76970		1039093
29	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	1780	137,02 71,66	65,36 38,61	243896 127555	116341 68726	--	184497 34265		462658
30	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 *СП - 8%*	м^3	90,0424	26496,00 --	-- --	2385763 --	-- --	2385763	-- 190861		2576624
		По типу 43, S=1181,6м^2, (кухни, прихожие типового этажа)										
32	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	1063	715,13 678,29	35,72 21,62	760183 721022	37970 22982	1191	699369 116760		1576312
33	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 *СП - 8%*	м^3	21,6852	26496,00 --	-- --	574571 --	-- --	574571	-- 45966		620537
34	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	1063	137,02 71,66	65,36 38,61	145652 76175	69477 41042	--	110180 20463		276295
		По типу 62, S=248,32м^2, (ванные и сан.узлы типового этажа)										
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	223	1233,18 526,80	35,65 21,62	274999 117476	7950 4821	149573	114959 31198		421155
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	223	359,92 13,02	12,10 7,15	80262 2903	2698 1594	74661	4228 6759		91249
39	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 изолируемой поверхности	223	2359,85 1031,40	113,78 18,64	526247 230002	25373 4157	270872	220110 59708		806065
40	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 изолируемой поверхности	223	1477,58 622,32	56,44 10,63	329500 138777	12586 2370	178137	132678 36973		499152
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	223	1233,18 526,80	35,65 21,62	274999 117476	7950 4821	149573	114959 31198		421155
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	223	-107,98 -3,91	-3,63 -2,14	-24080 -872	-809 -477	-22399	-1269 -2027		-27376
		По типу 62, S=565 м^2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)										
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	510	1233,18 526,80	35,65 21,62	628922 268668	18181 11026	342073	262910 71349		963181

45	1111-[illegible]1-1102 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,06 к=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	510	431,92 15,62	14,53 8,58	220279 7966	7411 4376	204902	11603 18549		250430
		По типу 122, S=247,4 м², (общие комнаты, спальни над техподпольем)										
47	1111-[illegible]01-1101 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	247,4	1233,18 526,80	35,65 21,62	305089 130330	8820 5349	165939	127537 34611		467237
48	1111-[illegible]01-1102 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	247,4	539,90 19,53	18,16 10,72	133571 4832	4493 2652	124246	7034 11249		151854
		По типу 122, S=147,7 м², (кухни прихожие над техподпольем)										
56	1111-[illegible]01-1101 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	147,7	1233,18 526,80	35,65 21,62	182141 77808	5265 3193	99068	76141 20663		278945
57	1111-[illegible]01-1102 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	147,7	539,90 19,53	18,16 10,72	79743 2885	2682 1583	74176	4199 6716		90658
		По типу 138, S=80,94 м², (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)										
75	1111-[illegible]01-1101 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (52мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	80,94	1233,18 526,80	35,65 21,62	99814 42639	2886 1750	54289	41725 11324		152863
76	1111-[illegible]01-1102 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,06 к=6,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	80,94	1151,76 41,65	38,73 22,88	93223 3371	3135 1852	86717	4910 7850		105983
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26987110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4829548					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					534301				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263256				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15313849			
		- Накладные расходы	Тенге							4573639		
		- Сметная прибыль	Тенге							1999031		
	на	смета 2-1-3 добавляемые Отделочные работы /СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ №1/										
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки										
1	1108-[illegible]01-0305 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ [illegible] табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	783,86	3230,89 2814,32	416,47 103,81	2532565 2206033	326455 81373	77	2127286 372788		5032639
2	213- [illegible]-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	30,4200389	77000,00 --	-- --	2342343 --	-- --	2342343	-- 187387		2529730
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7562369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2206033					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					326455				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81373				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2342421			
		- Накладные расходы	Тенге							2127286		
		- Сметная прибыль	Тенге							560175		
	на	смета 2-1-6. электрооборудование и электроосвещение										
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
105	1121-[illegible]02-0101 РСНБ РК [illegible] Изм. и доп. вып. 26	Кабели установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	5000	301,90	1,87	1509500	9350	245950	--		1630250

		СП - 8%										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			250,84	0,08	1254200	400		120750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										1630250
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1254200				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						9350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						400			
		- Сметная прибыль	Тенге							245950		
											120750	

на смета 2-1-5 добавляемые Отопление и вентиляция /СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ №1/

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэк=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**2260**		**1765,10**	**12,48**	**3989126**	**28205**	**26216**	**3856464**	**8473237**
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**1741,02**	**0,20**	**3934705**	**452**		**627647**	
1.1	261-301-0191	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**2237,4**	**--**				**--**		
2	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**2237,4**		**301,00**	**--**	**673457**	**--**	**673457**	**--**	**727334**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9200571**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3934705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						452			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							699673		
		- Накладные расходы	Тенге								3856464	
		- Сметная прибыль	Тенге								681524	

Всего по акту	**95 617 502**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	860 558
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	984 076
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 949 243**
- в текущих ценах	**99 411 376,76**
Всего с учетом договорного коэффициента	**99 411 376,76**
НДС (12 %)	11 929 365,21
Итого	**111 340 741,97**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурлем Курылыс" БИН 061240011957

Директор Бейсехан Д. К.

Эксперт Шакиров А. Б.

(№ KZ52VUE00029525 от 10.08.2017)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" , БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя Сактаганов Р. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО ПИИ "Семстройпроект", БИН

Инженер группы авторского надзора

Кусаинов А.Л.