форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО "Turan Project Group"

Объект : «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №40 корпус 1 с коммерческими помещениями в 19 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		2/2021	30.07.2020							
				спецификация						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	37 851 315,98									
в том числе за отчетный месяц		33 795 817,84							4 055 498,14	37 851 315,98
Итого к оплате:										**37 851 315,98**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СК А-Строй монтаж

и.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Форма по утверждению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "СК А-Строй монтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Turan Project Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №40 корпус 1 с коммерческими помещениями в 19 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №40 корпус 1 с коммерческими помещениями в 19 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2/2021 от 30.07.2020**

Акт выполненных работ №3

за **февраль 2021** (месяц, год) на **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №40 корпус 1 с коммерческими помещениями в 19 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			АР, ЮЖ										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,404	307,79 0,00	307,79 83,20	5972,36 0,00	5972,34 1614,40		1162,38 570,78	7705,52	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	0,729	1448,45 878,11	566,43 159,88	1055,92 640,14	412,93 116,55	2,85	544,82 128,06	1728,80	
3	5	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,243	5143,06 5143,06	0,00 0,00	1249,77 1249,77	0,00 0,00		899,83 171,96	2321,56	
4	5	С. Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	32,2128	47,00		1514,00			121,12	1635,12	
5	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,815	36,19 4,52	31,67 10,22	500,03 62,51	437,52 141,19		146,66 51,73	698,42	
6	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,734	50,39 0,00	50,39 16,43	238,54 0,00	238,55 77,78		56,00 23,56	318,10	
7	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,734	29,02 0,00	29,02 9,46	137,38 0,00	137,38 44,78		32,25 13,57	183,20	
8	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,734	280,38 150,47	129,71 62,42	1326,38 712,33	614,06 295,50		725,63 164,16	2216,17	
9	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,584	1405,52 1405,52	0,00 0,00	2226,35 2226,35	0,00 0,00		1602,97 906,34	4135,66	
10	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,40194	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	11543,44 903,70	728,37 173,28	9911,37	980,05 1001,88	13525,37	
11	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	2,025	37414,87 5477,47	2831,58 654,42	75765,11 11091,88	5733,95 1325,20	58939,29	11299,54 6965,17	94029,82	
12	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095084	408502,00		38841,84		38841,84	3107,35	41949,19	
13	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,21035	1383,29 496,25	30,28 4,76	9252,97 3578,12	218,33 34,33	5456,51	3389,57 1009,00	13621,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,8928	52182,06	7571,48	46588,14	6759,81	30506,62	9944,54	61055,08	
						10440,98	1799,00	9321,70	1606,14		4522,60		
15	21	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,55926	55366,74	4085,33	30964,40	2284,76	18284,67	9976,00	44215,64	
						18587,00	1015,04	10394,96	567,67		3275,24		
16	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,0054	26770,05	133,39	144,56	0,72	132,78	11,90	168,98	
						2047,85	51,31	11,06	0,28		12,52		
17	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,0108	4218,00		45,56		45,56		49,20	
											3,64		
18	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0045	246308,21	2084,39	1108,39	9,38	489,15	516,15	1754,50	
						135524,01	1022,44	609,86	4,60		129,96		
19	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,0036	40530,82	3194,28	145,91	11,50	107,11	27,27	187,03	
						7584,19	741,27	27,31	2,67		13,85		
20	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,361589	1614,94	19,32	3813,82	45,64	1972,76	1690,64	5944,81	
						760,27	9,51	1795,44	22,46		440,35		
21	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,91008	88643,96	3016,03	80673,09	2744,83	49115,81	26841,07	116115,29	
						31659,26	750,72	28812,46	683,22		8601,13		
22	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,03024	84103,86	3016,03	2543,30	91,20	1494,72	891,87	3709,99	
						31659,26	750,72	957,38	22,70		274,82		
23	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,007734	128892,37	2155,41	996,86	16,67		899,07	2047,61	
						126736,96	1008,71	980,18	7,80		151,68		
24	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,000424	96078,00		40,72		40,72		43,98	
											3,26		
25	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,010495	96078,00		1008,33		1008,33		1088,99	
											80,66		
26	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0014	96078,00		134,48		134,48		145,24	
											10,76		
27	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0054	168286,32	1173,85	908,75	6,34	368,30	451,23	1468,78	
						98908,50	570,66	534,10	3,08		108,80		
28	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,01512	68806,42	8198,60	1040,36	123,96	481,73	444,10	1603,22	
						28746,98	3529,42	434,66	53,36		118,76		
29	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006764	434809,17	2155,41	2940,89	14,58		2669,15	6058,84	
						432653,76	1008,71	2926,30	6,82		448,80		
30	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,001138	1119814,33	15570,14	1273,90	17,71	1154,81	100,55	1484,40	
						89114,26	5920,62	101,38	6,73		109,95		
31	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000035	384889,60	3174,13	13,50	0,10	10,69	2,31	16,86	
						72327,47	1262,64	2,50	0,04		1,25		
32	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,003251	162803,10	31207,27	529,30	101,46	10,08	311,44	908,00	
						128496,37	10337,38	417,76	33,61		67,26		
33	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,029952	185253,65	2157,60	5548,72	64,62	4501,28	911,73	6977,28	
						32813,09	1008,71	982,82	30,21		516,83		
34	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,003988	10777,96	69,07	42,98	0,29	27,21	14,07	61,61	
						3886,94	32,61	15,51	0,14		4,56		
35	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	5,3856	2544,05	91,22	13701,24	491,27	8641,30	4358,00	19503,97	
						848,31	31,25	4568,66	168,30		1444,73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	48	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками шверные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003944	694126,00		2737,74		2737,74		2956,76	
											219,02		
37	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,49545	93756,32	4548,75	46451,52	2253,68	26099,09	16927,00	68448,80	
						36529,92	1013,93	18098,75	502,35		5070,28		
38	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий и металлической опалубке. Устройство	м3	1,06146	61551,34	8607,33	65334,28	9136,33	31260,53	24735,47	97275,33	
						23493,51	2114,46	24937,42	2244,41		7205,58		
39	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,24504	21640,76	4664,03	48584,36	10470,92	12380,71	26592,41	81190,91	
						11462,04	1274,48	25732,73	2861,25		6014,14		
40	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,380766	14522,00	4385,43	34573,47	10440,68	6159,16	19031,90	57893,80	
						7549,52	1046,21	17973,63	2490,78		4288,43		
41	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	2,190304	23889,70		52325,71		52325,71		56511,76	
											4186,05		
42	65	СТ11011-250	Клей	кг	64,280673	38,00		2442,66		2442,66		2638,08	
											195,42		
43	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,012031	42352,09	16607,05	509,54	199,80	34,51	237,53	806,84	
						22877,13	5735,26	275,24	69,00		59,77		
44	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,011268	167300,00		1885,14		1885,14		2035,95	
											150,81		
45	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	0,0027	82711,49	6995,52	223,32	18,89	132,65	69,26	315,99	
						26585,66	1605,08	71,78	4,34		23,41		
46	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	10,71	235,72	11,11	2524,57	118,99	1501,87	1135,51	3952,89	
						84,38	5,47	903,72	58,58		292,81		
47	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизации вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	8,73	472,53	19,32	4125,15	168,66	2425,81	1904,18	6511,68	
						175,34	9,51	1530,68	83,02		482,35		
48	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,009	84832,76	833,44	763,50	7,50	281,48	401,64	1258,35	
						52723,33	404,22	474,51	3,64		93,21		
49	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,054	47333,58	3575,75	2556,01	193,08	1747,47	602,14	3410,81	
						11397,34	856,57	615,46	46,24		252,66		
50	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,166212	209230,28	1242,90	34776,58	206,48	27490,50	6449,54	44524,21	
						42593,78	520,81	7079,60	86,56		3298,09		
51	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000336	813201,00		272,96		272,96		294,79	
											21,83		
52	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,166212	12077,37	95,99	2007,40	15,95	1728,34	243,60	2431,08	
						1582,96	45,51	263,11	7,56		180,08		
53	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,31	422,06	4,45	2241,16	23,63	1899,17	296,60	2740,78	
						59,95	2,11	318,36	11,20		203,02		
54	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,665063	5935,70	23,31	21754,70	85,43	14579,18	6544,53	30563,18	
						1934,51	6,42	7090,10	23,53		2263,95		
55	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,053524	52275,20	14769,42	2797,99	790,52	291,10	1379,72	4511,93	
						32067,24	5291,37	1716,37	283,22		334,22		
56	96	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,053524	1139868,00		61010,60		61010,60		65891,44	
											4880,84		
57	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы	т	0,053524	4445,00		237,92		237,92		256,96	
											19,04		
58	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022	Потолок. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		0,54	3593,12	46,18	1940,28	24,93	460,26	1176,01	3365,59	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м2 неутилизируемой поверхности		2694,60	27,64	1455,08	14,92		249,30		
59	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты столбы бетонные. Устройство	м3	0,04104	40197,34	1895,24	1649,70	77,78	1171,69	381,99	2194,22	
						9752,18	475,95	400,23	19,53		162,53		
60	102	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	1,5417	696,00		1073,02		1073,02		1158,86	
											85,84		
61	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0045	216846,99	1938,83	975,81	8,73	360,14	513,43	1688,38	
						134878,49	951,10	606,95	4,28		119,14		
62	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	1,4085	2717,25	23,09	3827,22	32,52	3129,74	619,16	4802,09	
						472,10	5,71	664,96	8,04		355,71		
63	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	1,02375	3041,95	95,23	3114,20	97,49	2625,98	394,55	3789,45	
						381,66	41,85	390,73	42,84		280,70		
64	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,02375	579,96	-18,73	-593,74	-19,17	-524,66	-53,09	-698,58	
						-48,74	-8,25	-49,90	-8,44		-51,75		
65	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,014402	26759,73	2279,78	385,39	32,83	0,61	334,25	777,21	
						24437,95	1066,44	351,94	15,35		57,57		
66	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021276	1127576,95	9275,02	23990,23	197,34	22081,69	2080,11	28155,96	
						80429,22	2425,32	1711,21	51,60		2085,62		
67	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,402847	126,27	3,15	808,47	20,16	305,74	334,95	1234,90	
						75,37	0,45	482,56	2,88		91,48		
68	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,402847	204,56	4,59	1309,75	29,39	716,23	393,23	1839,21	
						88,11	0,90	564,13	5,76		136,23		
69	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,56365	4369,96	23,78	11203,06	60,96	7150,90	3618,96	16007,79	
						1556,84	11,65	3991,21	29,86		1185,77		
70	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	1,026374	1576,00		1617,56		1617,56		1746,96	
											129,40		
71	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проема	0,11736	4064,17	218,85	476,97	25,68	19,43	399,50	946,58	
						3679,70	102,57	431,85	12,04		70,11		
72	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одинарными утепленными полотнами	м2	0,11736	30000,00		3520,80		3520,80		3802,46	
											281,66		
73	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,054	2459,31	73,44	132,80	3,97	11,48	142,28	297,08	
						2173,13	22,50	117,35	1,22		22,00		
74	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,64832	171,93	47,99	799,19	223,06	0,32	627,76	1541,11	
						123,87	19,80	575,79	92,03		114,16		
75	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,073872	34460,26	11,19	2545,65	0,82	2077,68	439,13	3223,57	
						6323,75	0,00	467,14	0,00		238,79		
76	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,92474	1133,22	60,70	2181,16	116,83	828,85	1177,67	3627,53	
						641,89	9,02	1235,48	17,36		268,70		
77	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,81468	1126,59	38,34	31335,71	1066,41	14063,36	15859,00	50970,30	
						582,64	23,92	16205,94	665,32		3775,59		
78	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1,179	559,40	26,12	659,54	30,79	594,79	49,44	765,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	П
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м2 стяжки		28,79	15,82	33,94	18,65		56,72		
79	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,73662	699,27 35,99	32,66 19,78	2612,90 134,47	122,04 73,91	2356,59	195,88 224,70	3033,48	
80	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,1074	139,85 -7,20	-6,53 -3,96	-2112,73 -108,74	-98,65 -59,82	-1905,34	-158,44 -181,69	2452,86	
81	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,27997	279,70 -14,39	-13,06 -7,91	-637,72 -32,81	-29,78 -18,04	-575,13	-47,80 -54,85	-740,37	
82	161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,72	279,70 14,39	13,06 7,91	201,38 10,37	9,41 5,70	181,62	15,09 17,32	233,79	
83	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	3,9096	325,06 112,22	212,84 73,58	1270,87 438,75	832,13 287,67		784,53 164,43	2219,83	
84	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	3,9096	9,31 0,82	8,49 3,74	36,39 3,20	33,19 14,62		19,24 4,46	60,09	
85	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,312768	8326,71 5598,07	2723,84 1237,71	2604,33 1750,90	851,93 387,12	1,50	2009,74 369,13	6983,20	
86	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,76176	1597,70 1170,53	91,61 81,56	1217,06 891,66	69,79 62,13	255,62	763,03 158,41	2138,50	
87	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,55413	873,07 724,00	7,13 4,71	483,80 401,19	3,95 2,61	78,65	323,04 64,55	871,39	
88	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	1,04076	275,34 223,07	3,31 1,73	286,56 232,16	3,45 1,80	50,96	187,16 37,90	511,62	
89	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	0,27513	566,53 375,70	2,57 1,31	155,87 103,36	0,71 0,36	51,80	82,98 19,11	257,96	
90	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	7,39602	168,80 152,05	2,40 1,28	1248,43 1124,54	17,75 9,47	106,14	907,20 172,45	2328,08	
91	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,03492	66122,77 44038,27	2105,35 808,44	2309,00 1537,81	73,52 28,23	697,67	1190,20 279,94	3779,14	
92	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,042804	137261,08 87838,40	36272,57 14833,68	5875,26 3759,80	1552,59 634,93	562,87	3032,37 712,61	9620,24	
93	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	0,135	1443,32 1390,72	52,60 0,00	194,85 187,75	7,10 0,00		135,18 26,41	356,44	
94	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	0,135	1349,05 546,04	160,27 35,67	182,12 73,72	13,95 4,82	94,46	70,68 20,22	273,02	
95	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	0,10935	577,00		63,10		63,10	5,05	68,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
96	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	0,27	50,00		13,50		13,50		14,58	
97	33	СТ11011 819	Заглушка	шт	0,135	96,00		12,96		12,96	1,08	14,90	
98	133	СТ11011-819	Петли	шт	3,096	96,00		297,22		297,22	1,04	321,00	
99	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,0583	1214,97 356,74	40,26 7,37	2500,78 734,28	82,87 15,17	1683,63	689,50 255,22	3445,50	
100	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	4,842	6483,93 3504,11	1626,72 765,13	31395,17 16966,88	7876,57 3704,76	6551,71	14263,43 3652,69	49311,29	
101	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1,2258	1560,28 943,34	83,08 21,77	1912,59 1156,35	101,83 26,68	654,41	1088,39 240,08	3241,06	
102	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	2,013758	43327,00		87250,10		87250,10	6980,00	94230,10	
103	38	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,6162	990,35 370,18	86,31 22,82	3581,32 1338,65	312,11 82,52	1930,54	1307,48 391,10	5279,90	
104	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,687769	25969,00		17860,68		17860,68	1428,85	19289,53	
105	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	5,7879	1044,85 404,70	159,40 46,13	6047,38 2342,37	922,59 266,99	2782,42	2400,62 675,84	9123,84	
106	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	4,842	401,86 22,51	35,56 10,70	1945,82 109,00	172,19 51,81	1664,63	147,95 167,50	2261,27	
107	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	0,684	535,82 30,02	47,41 14,27	366,50 20,53	32,43 9,76	313,54	27,86 31,54	425,90	
108	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,003657	101887,42 92745,18	3666,26 859,28	372,64 339,21	13,40 3,14	20,02	236,22 48,71	657,57	
109	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,000548	111161,94 102019,70	3666,26 859,28	94,24 86,49	3,11 0,73	4,64	60,18 12,36	166,78	
110	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	0,684	1515,82 653,65	179,35 46,02	1036,83 447,10	122,68 31,48	467,05	440,29 118,17	1595,29	
111	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	0,2619	352,58 317,62	23,37 7,40	92,34 83,19	6,12 1,94	3,03	78,31 13,65	184,30	
112	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,0081	3387,00		27,43		27,43	2,20	29,63	
113	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,007657	59277,22 30584,40	23890,75 8265,86	453,90 234,19	182,95 63,30	36,77	205,26 52,73	711,89	
114	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,21978	2472,00		543,29		543,29	43,46	586,75	
115	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,071	1135,32 286,97	39,95 11,00	1215,93 307,34	42,78 11,78	865,80	293,59 120,76	1630,28	
116	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,007607	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	1568,11 328,96	13,73 6,52	1225,42	301,92 149,61	2019,64	
117	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм		0,002798	496099,00		1388,10		1388,10		1499,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м3							111,05		
118	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Пазы по стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей мастикой	м шва	0,783	1064,10 382,39	340,33 164,78	833,19 299,41	266,48 129,02	267,30	505,56 107,10	1445,85	
119	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,1484	2722,00		3125,94		3125,94	250,07	3376,01	
120	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,01012	15806,24 322,76	51,68 25,44	159,96 3,27	0,52 0,26	156,16	4,16 13,13	177,25	
121	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,002165	31162,00		67,48		67,48	5,39	72,87	
122	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляции сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,1769	573,92 523,99	49,93 25,44	2397,20 2188,66	208,55 106,26		2157,23 364,36	4918,79	
123	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	18,84402	3718,06 438,37	64,87 29,21	70063,27 8260,72	1222,41 550,43	60580,13	8282,48 6267,66	84613,41	
124	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,70105	563,62 522,83	2,74 1,35	3213,25 2980,70	15,62 7,70	216,93	2809,10 481,79	6504,14	
125	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	19,40769	415,34 206,21	1,37 0,68	8060,84 4002,10	26,58 13,19	4032,14	5774,38 946,82	12782,04	
126	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003987	1173349,27 101054,80	27902,48 12196,23	4678,15 402,91	111,25 48,63	4163,98	410,90 407,12	5496,17	
127	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	0,79002	4288,04 1999,66	895,28 252,27	3387,64 1579,77	707,29 199,30	1100,57	1001,16 399,10	5387,90	
128	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м2	0,14202	30000,00		4260,60		4260,60	340,85	4601,45	
129	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м2	0,648	26768,00		17345,66		17345,66	1387,66	18733,32	
130	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	м2	2,6352	5372,36 2467,81	188,35 92,73	14157,23 6503,17	496,34 244,36	7157,73	6072,78 1618,40	21848,41	
131	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	0,648	3640,00		2358,72		2358,72	188,69	2547,41	
132	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	0,891	4010,00		3572,91		3572,91	285,83	3858,74	
133	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	0,4032	3780,00		1524,10		1524,10	121,93	1646,03	
134	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	0,693	4250,00		2945,25		2945,25	235,62	3180,87	
135	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	0,430337	5240,02 1576,59	52,15 17,78	2254,98 678,46	22,44 7,65	1554,07	548,89 224,31	3028,18	
136	111	СТ11011-816	Замок врезной однопланный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	0,36	585,00		210,60		210,60	16,85	227,45	
137	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отводных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,48582	5200,23 2693,98	275,27 144,99	2526,37 1308,79	133,74 70,44	1083,85	1241,31 301,42	4069,10	
138	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отводных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,57015	4376,33 2299,29	276,60 146,98	2495,17 1310,94	157,70 83,80	1026,52	1355,27 300,03	4050,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
139	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно откидных) двухстворчатых	м2	0,99	3331,36 1688,13	272,90 146,98	3278,25 1671,25	270,37 145,51	1356,82	1635,08 393,07	5306,60	
140	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,48582	39837,00		19353,61		19353,61	1548,29	20901,90	
141	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1,56015	38449,00		59986,21		59986,21	6798,90	64785,11	
142	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1,215	1951,47 1192,71	171,43 93,16	2371,04 1449,14	208,28 113,19	713,61	1406,10 302,18	4079,32	
143	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	0,45009	1238,00		557,21		557,21	44,58	601,79	
144	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	0,5184	5363,54 2662,14	284,50 151,76	2780,46 1380,05	147,48 78,67	1252,92	1312,86 327,46	4420,78	
145	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с нижетом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м2	0,5184	40551,00		21021,64		21021,64	1681,73	22703,37	
146	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	33,43536	486,38 410,26	4,23 2,18	16262,37 13717,28	141,42 72,88	2403,67	11032,13 2183,56	29478,06	
147	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,450471	133700,00		60227,97		60227,97	4818,24	65046,21	
148	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,040554	33296,57 3562,53	2775,46 694,30	1350,31 144,48	112,56 28,16	1093,28	157,10 120,59	1628,00	
149	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	1,548	48,00		74,30		74,30	5,94	80,24	
150	134	СТ11011-811	Ручка	шт	1,548	339,00		524,77		524,77	41,98	566,75	
151	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,1332	8353,15 253,69	1567,58 427,88	1112,64 33,80	208,81 57,00	870,05	98,05 96,86	1307,55	
152	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	0,891	350,75 325,94	4,55 1,87	312,52 290,41	4,04 1,66	18,05	315,45 50,24	678,21	
153	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,56989	2177,82 1611,94	121,46 104,35	18663,70 13814,16	1040,90 894,27	3808,63	11766,74 2434,44	32864,88	
154	143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,20055	1058,72 792,07	7,43 3,75	6564,67 4911,30	46,08 23,26	1607,31	3947,64 840,99	11353,30	
155	144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,86594	1191,89 967,85	5,31 2,66	5799,69 4709,52	25,84 12,94	1064,33	3777,98 766,22	10343,89	
156	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		1,99368	5427,27	23,09	10820,25	46,04	4624,70	4935,13	17019,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м2 поверхности облицовки		3084,50	11,61	6149,51	23,15		1260,67		
157	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м		0,43218	1934,11	8,69	835,88	3,76	216,41	574,34	1523,04	
				м2 горизонтальной проекции		1424,66	4,28	615,71	1,85		112,82		
158	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,69812	44178,07	2470,63	75019,66	4195,43	5403,98	51284,42	136408,41	
						38525,11	1212,66	65420,26	2059,24		10104,33		
159	163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2294	39153,06	2470,63	48134,76	3037,39	3912,35	32433,65	87013,89	
						33500,10	1212,66	41185,02	1490,84		6445,48		
160	149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	17,124894	1332,83	71,48	22824,56	1224,08	6517,22	14587,87	40405,43	
						880,78	35,19	15083,25	602,62		2993,00		
161	150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,56439	3299,36	46,18	61250,68	857,32	15450,21	36365,02	105424,96	
						2420,93	27,64	44943,16	513,13		7809,26		
162	151	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	20,049541	503,00		10084,92		10084,92		10891,72	
											806,80		
163	152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	18,56439	319,47	2,35	5930,78	43,63	2387,38	2816,60	9447,17	
						188,52	1,13	3499,78	20,98		699,79		
164	153	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,0108	717,48	4,35	7,75	0,06	1,73	4,56	13,29	
						553,29	2,14	5,98	0,03		0,98		
165	158	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,022583	31074,50	1979,17	695,54	44,31	173,68	376,70	1158,02	
						21335,83	808,44	477,56	18,10		85,78		
166	170	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,0189	8379,04	22,04	158,36	0,43	125,07	29,76	203,17	
						1739,16	10,32	32,87	0,20		15,05		
167	172	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	0,216	389,00		84,02		84,02		90,73	
											6,71		
168	173	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000064	1159513,89	9520,12	73,88	0,60	66,31	8,41	88,87	
						109373,49	2449,09	6,97	0,15		6,58		
169	176	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,02592	338,29	1,93	8,77	0,06	4,28	4,01	13,81	
						171,19	0,95	4,44	0,03		1,03		
170	177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,000952	1269930,03	38253,77	120,88	36,43	14,76	57,91	193,09	
						73167,86	14964,90	69,68	14,25		14,30		
171	187	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,0837	1281,47	3,94	107,26	0,33	14,84	73,80	195,54	
						1100,21	1,99	92,09	0,17		14,48		
			ОВ, ВК										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
172	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	22,752	2113,46 668,36	29,62 11,93	48085,48 15206,57	673,92 271,44	52205,00	15168,44 5060,51	68314,23	
173	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,408	2276,85 668,36	29,62 11,93	14590,07 4282,87	189,81 76,46	10117,40	4272,12 1508,98	28971,17	
174	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,486	1880,36 668,36	29,62 11,93	913,85 324,82	14,40 5,80	574,64	324,01 99,04	1336,90	
175	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроницаемых неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,333	2661,26 668,36	29,62 11,93	886,20 222,56	9,86 3,97	653,77	222,00 88,66	1196,86	
176	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,656	2836,56 668,36	29,62 11,93	4697,34 1106,80	49,06 19,76	3541,49	1104,03 464,11	6265,48	
177	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,869	144,42 142,64	1,34 0,00	4602,65 4545,94	42,70 0,00	14,03	4455,01 724,61	9782,27	
178	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	1,69776	23129,55 1426,67	243,45 132,11	39268,42 2422,14	413,33 224,29	36432,96	2593,49 3348,95	45210,86	
179	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	1,467	439,13 299,63	0,00 0,00	644,20 439,56	0,00 0,00	204,64	430,78 86,00	1160,98	
180	10	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	1,44	300,00		432,00		432,00	34,56	466,56	
181	11	СТИРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	0,891	718,00		639,74		639,74	51,18	690,92	
182	12	СТИРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	0,189	1092,00		206,39		206,39	16,52	222,91	
183	13	СТИРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,054	3954,00		213,52		213,52	17,08	230,60	
184	14	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	0,171	8071,00		1380,14		1380,14	110,41	1490,55	
185	15	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	0,189	11047,00		2087,88		2087,88	167,03	2254,91	
186	16	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,099	13150,00		1301,85		1301,85	104,15	1406,00	
187	17	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,036	19608,00		705,89		705,89	56,48	762,37	
188	22	СТИРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	1,44	2887,00		4157,28		4157,28	332,59	4489,87	
189	23	СТИРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	1,44	2772,00		3991,68		3991,68	319,34	4311,02	
190	24	СТИРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	1,44	1723,00		2481,12		2481,12	198,49	2679,61	
191	37	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,018	1092,00		19,66		19,66	1,58	21,24	
192	39	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,027	300,00		8,10		8,10	0,65	8,75	
193	17	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,081	17229,00		1395,55		1395,55	111,64	1507,19	
194	20	СТИРАЙС	Клапан AVP. "Danfoss" Дания	шт	0,009	46311,00		416,80		416,80	33,34	450,14	
195	21	СТИРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,009	9332,00		83,99		83,99	6,72	90,71	
196	23	СТИРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,009	6207,00		55,86		55,86	4,47	60,33	
197	25	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,018	11196,00		201,53		201,53	16,12	217,65	
198	28	СТИРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,018	64837,00		1167,07		1167,07	93,37	1260,44	
199	29	СТИРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,018	10802,00		194,44		194,44	15,55	209,99	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
200	30	СТПРАЙС	Теплосчислитель INFOCAL 505	шт	0,009	111781,00		1006,03		1006,03	80,48	1086,51	
201	32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,027	10233,00		276,29		276,29	22,10	298,39	
202	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,018	5564,00		100,15		100,15	8,01	108,16	
203	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,009	103681,28		933,13		933,13	74,66	1007,79	
204	38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,009	86463,00		778,17		778,17	62,25	840,42	
205	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,009	6207,00		55,86		55,86	4,47	60,33	
206	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,009	1387,00		12,48		12,48	1,00	13,48	
207	43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,009	11217,00		100,95		100,95	8,07	109,02	
208	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,009	8062,00		72,56		72,56	5,80	78,36	
209	48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,009	75416,00		678,74		678,74	54,30	733,04	
210	53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,009	7038,00		63,34		63,34	5,07	68,41	
211	56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,009	1387,00		12,48		12,48	1,00	13,48	
212	58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,009	7000,00		63,00		63,00	5,04	68,04	
213	60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	комп	0,018	11472,00		206,50		206,50	16,52	223,02	
214	62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,009	3896,00		35,06		35,06	2,81	37,87	
215	65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,054	7091,00		382,91		382,91	30,64	413,55	
216	67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,009	77328,00		695,95		695,95	55,67	751,62	
217	69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,018	11790,00		212,22		212,22	16,97	229,19	
218	70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,009	11790,00		106,11		106,11	8,49	114,60	
219	71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	0,063	718,00		45,23		45,23	3,62	48,85	
220	72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,009	45462,00		409,16		409,16	32,73	441,89	
221	23	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	1,152	718,00		827,14		827,14	66,16	893,30	
222	24	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,801	1092,00		874,69		874,69	69,98	944,67	
223	25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	0,36	899,00		323,64		323,64	25,89	349,53	
224	26	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	2,16	899,00		1941,84		1941,84	155,34	2097,18	
225	30	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	1,269	8162,00		10357,58		10357,58	828,60	11186,18	
226	31	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,45	620,00		279,00		279,00	22,32	301,32	
227	32	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,81	391,00		316,71		316,71	25,34	342,05	
228	35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,009	8854,00		79,69		79,69	6,37	86,06	
229	36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,009	3626,00		32,63		32,63	2,61	35,24	
230	39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,027	6235,00		168,34		168,34	13,46	181,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
231	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,036	1585,00		57,06		57,06		61,63	
232	73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,009	15020,00		135,18		135,18	4,87	146,00	
233	74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,009	2390,00		21,51		21,51	10,82	23,23	
234	77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,018	3954,00		71,17		71,17	1,72	76,87	
235	80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,009	863,00		7,77		7,77	5,70	8,39	
236	124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду50 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,036	9192,00		330,91		330,91	0,62	357,38	
237	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,62	2170,48 2012,14	0,00 0,00	3516,17 3259,66	0,00 0,00	256,51	2444,74 476,87	6437,78	
238	19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,081	2250,99 2012,14	0,00 0,00	182,33 162,98	0,00 0,00	19,35	122,24 24,36	328,93	
239	20	245-501-0112 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,108	47421,00		5121,47		5121,47	409,72	5531,19	
240	21	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,027	68965,00		1862,06		1862,06	148,97	2011,03	
241	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,80105	708,00		3399,14		3399,14	271,93	3671,07	
242	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,9617	1433,28 1288,04	1,66 0,86	7111,49 6390,85	8,24 4,27	712,40	5116,10 978,21	13205,80	
243	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19,125	1024,43 521,09	120,74 59,44	19592,25 9965,88	2309,16 1136,80	7317,22	8438,03 2242,42	30272,70	
244	28	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	9656,29467	121,00		1168411,65		1168411,65	93472,94	1261884,59	
245	16	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	18707,87289	121,00		2263652,60		2263652,60	181092,20	2444744,80	
246	32	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м3	1260,266733	121,00		152492,28		152492,28	12199,38	164691,66	
247	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	17,847	40,00		713,88		713,88	57,10	770,98	
248	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	11,583	57,95		671,24		671,24	53,70	724,94	
249	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,27	3861,60 2281,78	77,11 23,63	1042,63 616,09	20,83 6,38	405,73	610,01 132,21	1784,85	
250	2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,755	9703,30 3164,08	80,82 35,98	17029,30 5552,96	141,83 63,14	11334,49	5503,80 1802,65	24335,75	
251	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4896	9419,26 2896,98	63,99 28,25	4611,67 1418,36	31,32 13,82	3161,99	1403,55 481,22	6496,44	
252	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,0836	10852,58 2896,98	66,31 23,73	11759,86 3139,17	71,86 25,72	8548,83	3101,59 1188,92	16050,37	
253	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		0,118013	10179,88	66,31	1201,36	7,82	970,94	220,88	1536,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м2 поверхности воздуховодов		1886,12	23,73	222,59	2,80		113,78		
254	6	246-301-0501 РСНЬ РК 2022	Кронштейны и полставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,969	790,00		3135,51		3135,51		3386,35	
											250,84		
255	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	0,36	6052,64	77,11	2189,74	27,76	1340,54	813,35	3243,35	
						2281,78	23,63	821,45	8,50		240,26		
256	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,51615	10424,55	63,99	5380,63	33,02	4053,81	1282,20	7195,85	
						2506,61	28,25	1293,79	14,58		533,02		
257	13	1120-0301-0207 РСНЬ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	0,225	4194,84	77,11	943,84	17,35	413,08	508,35	1568,36	
						2281,78	23,63	513,40	5,32		116,17		
258	26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,2322	79511,37	4122,41	18462,54	957,22	6440,91	8698,47	29333,89	
						47650,31	1640,65	11064,40	380,96		2172,88		
259	27	234-202-0106 РСНЬ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,240534	12267,00		2950,63		2950,63		3186,68	
											286,05		
260	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,333	4072,26	72,74	1356,08	24,21	909,42	421,96	1920,28	
						1268,89	24,53	422,41	8,16		142,24		
261	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,45	4864,90	88,55	2189,20	39,85	1472,22	676,24	3094,68	
						1504,75	28,68	677,14	12,91		229,24		
262	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5408	144,42	1,34	222,52	2,07	0,68	215,40	472,95	
						142,64	0,00	219,78	0,00		35,03		
263	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,135	3506,00	162,28	473,31	21,91	41,00	468,15	951,98	
						3040,05	45,01	410,40	6,08		70,52		
264	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,018	70516,58	283,90	1269,30	5,11	1159,34	103,75	1482,89	
						5825,23	56,28	104,85	1,02		109,84		
265	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,0136	975,67	38,51	35,13	1,40	1,01	32,40	72,93	
						909,26	0,00	32,73	0,00		5,40		
266	26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,036	2437,00		87,73		87,73		94,75	
											7,02		
267	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,126	3460,29	116,57	435,99	14,66	38,28	378,15	879,28	
						3040,05	22,50	383,04	2,82		65,14		
268	35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,036	1514,00		54,50		54,50		58,86	
											4,36		
269	46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,018	1800,00		32,40		32,40		34,99	
											2,59		
270	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,009	34055,65	620,50	306,50	5,58	42,75	255,08	606,51	
						28684,86	235,06	258,16	2,12		44,93		
271	111	1118-0501-0101 РСНЬ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,009	33202,10	602,43	298,82	5,42	42,75	247,64	590,17	
						27849,38	228,21	250,64	2,05		43,71		
272	50	1308-0304-0206 РСНЬ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0,009	35866,05	3868,40	322,79	34,82	223,08	57,64	410,87	
						7210,35	1685,68	64,89	15,17		30,44		
273	51	1308-0301-0120 РСНЬ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под накладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,027	4532,60	33,36	122,38	0,90	56,59	46,72	182,63	
						2403,45	0,00	64,89	0,00		13,53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
274	52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,009	462986,00		4166,15		4166,15		4499,44	
275	54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1151	5960,57	128,12	6646,64	142,87	4649,31	1861,95	9189,28	
						1663,03	40,80	1854,45	45,50		680,69		
276	63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,018	784,00		14,11		14,11		15,23	
											1,12		
277	66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,009	6872,55	517,01	61,86	4,66	2,87	42,46	112,66	
						6036,42	254,55	54,32	2,30		8,34		
278	73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	0,126	791,17	0,00	99,68	0,00	12,05	85,89	200,42	
						695,53	0,00	87,63	0,00		14,85		
279	74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,072	8924,92	0,00	282,59	0,00	229,86	51,68	361,01	
						732,42	0,00	52,73	0,00		26,74		
280	37	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,027	3903,59	0,00	105,41	0,00	86,18	18,82	134,17	
						711,09	0,00	19,20	0,00		9,94		
281	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,009	2512,09	33,95	22,61	0,31	15,48	6,81	31,78	
						758,38	13,95	6,82	0,13		2,36		
282	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,732	2381,63	16,92	16033,13	113,91	72,77	15530,58	34088,80	
						2353,90	0,16	15846,45	1,08		2525,09		
283	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,741	2573,03	20,46	17344,83	137,93	78,67	16787,46	36862,87	
						2540,90	0,27	17128,24	1,82		2730,58		
284	6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,441	2809,73	24,30	1239,09	10,72	5,72	1198,60	2632,49	
						2772,47	0,44	1222,66	0,20		195,00		
285	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,603	3112,59	28,87	1876,89	17,41	11,95	1810,96	3982,88	
						3063,89	0,66	1847,52	0,40		295,03		
286	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,054	3383,98	33,42	182,74	1,80	1,68	175,72	387,13	
						3319,31	0,98	179,24	0,05		28,67		
287	9	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	12,314457	142,00		1748,66		1748,66		1888,55	
											139,89		
288	10	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,413658	234,00		96,80		96,80		104,54	
											7,74		
289	11	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	0,565011	358,00		202,28		202,28		218,46	
											16,18		
290	12	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,051084	521,00		26,61		26,61		28,74	
											2,13		
291	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	24,03	19,00		456,57		456,57		493,09	
											36,52		
292	28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,018	1484,00		26,71		26,71		28,84	
											2,13		
293	29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,647	958,31	45,71	1578,34	75,26	32,13	1477,83	3300,65	
						893,10	22,50	1470,93	37,04		244,48		
294	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны пробочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,018	28259,61	0,00	508,67	0,00	496,52	11,91	562,22	
						675,11	0,00	12,15	0,00		41,64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
295	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	0,36	9767,63	45,96	3516,34	16,54	3005,62	492,24	4329,27	
						1372,73	22,50	494,18	8,10		320,69		
296	84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,126	19751,96	79,67	2488,74	10,04	2260,38	217,75	2923,01	
						1732,79	80,61	218,33	3,86		216,52		
297	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,054	1105,52	0,00	59,70	0,00	3,00	45,36	113,47	
						1050,00	0,00	56,70	0,00		8,41		
298	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,385	1369,09	2,12	3265,29	5,06	4,74	3192,17	6974,05	
						1364,98	0,77	3255,49	1,84		516,59		
299	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,285	1985,14	5,18	6521,18	17,01	2204,47	4219,40	11599,83	
						1308,89	1,77	4299,70	5,81		859,25		
300	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	23,62266	668,00		15779,93		15779,93		17042,32	
											1262,39		
301	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	32,7843	832,00		27276,53		27276,53		29458,65	
											2182,12		
302	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	3,186	196,00		624,46		624,46		674,42	
											49,96		
303	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	3,591	837,00		3005,67		3005,67		3246,12	
											240,45		
304	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	0,36	837,00		301,32		301,32		325,42	
											24,10		
305	94	СТ130804-65	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	1,935	31,00		59,98		59,98		64,78	
											4,80		
306	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изолиния матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изолиции	0,846	48440,52	2439,47	40980,68	2063,79	10210,82	22581,01	68646,63	
						33931,52	1188,88	28706,07	1005,89		5084,94		
307	97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	0,36	4794,65	137,89	1726,07	49,64	96,67	1574,28	3564,37	
						4388,24	74,00	1579,77	26,64		264,02		
308	98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	0,36	6577,00		2367,72		2367,72		2557,13	
											189,41		
309	99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	0,36	2330,48	28,09	838,97	10,12	102,68	716,51	1679,91	
						2017,17	13,74	726,18	4,95		124,43		
310	100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	0,36	6557,00		2360,52		2360,52		2549,36	
											188,84		
311	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	0,36	3830,29	90,34	1378,90	32,52	101,94	1235,61	2823,67	
						3456,77	45,53	1244,44	16,39		209,16		
312	103	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	0,36	5205,76	540,68	1874,07	194,64	99,67	1647,57	3803,37	
						4388,24	281,73	1579,77	101,42		281,73		
313	104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	0,36	1611,04	0,13	579,97	0,04	12,83	555,75	1226,58	
						1575,27	0,00	567,10	0,00		90,86		
314	105	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	0,36	10685,00		3846,60		3846,60		4154,33	
											307,73		
315	106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,036	3246,84	54,89	116,88	1,98	84,77	30,35	159,01	
						837,15	23,18	30,14	0,84		11,78		
316	107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,009	483,00		4,35		4,35		4,70	
											0,35		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
317	113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,018	96918,00		1744,52				1744,52	
										1744,52			
318	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из пенистого каучука	м трубопровода	0,495	1024,43	120,74	507,10	59,76	189,39	218,39	783,53	
						521,09	59,44	257,94	29,42		58,04		
319	121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3564-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	0,144	12104,00		1742,98		1742,98		1882,42	
											139,44		
320	125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,072	2657,00		191,30		191,30		206,60	
											15,30		
321	126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	0,099	992,00		98,21		98,21		106,07	
											7,86		
322	127	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,108	2004,00		216,43		216,43		233,75	
											17,32		
323	128	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,162	829,00		134,30		134,30		145,05	
											10,75		
324	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3141	880,98	1,66	276,71	0,52	45,10	185,09	498,74	
						735,74	0,86	231,09	0,27		36,94		
325	131	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,027	19888,00		536,98		536,98		579,94	
											42,96		
326	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,0495	8488,46	197,55	416,22	9,79	237,52	166,63	629,48	
						3412,46	22,50	168,92	1,12		46,63		
327	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000432	2112176,41	749224,99	912,46	323,67	204,96	494,16	1519,15	
						888518,29	266932,33	383,84	115,32		112,53		
			ЭМ, ЭС, ЭО										
328	1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПП2 2х100+7х100 А	шт.	0,009	681056,00		6129,50				6129,50	
										6129,50			
329	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,009	44634,91	5278,55	401,72	47,51	267,69	77,23	517,26	
						9613,80	2303,77	86,53	20,74		38,31		
330	3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	0,135	12100,88	382,88	1633,62	51,70	284,07	950,85	2791,23	
						9613,80	168,57	1297,86	22,76		206,76		
331	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	0,018	2677,54	250,33	48,20	4,50	0,43	32,61	87,27	
						2403,45	112,38	43,26	2,02		6,46		
332	35	ТПрайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	0,027	23870,00		644,49				644,49	
										644,49			
333	36	ТПрайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,027	44587,00		1203,85				1203,85	
										1203,85			
334	36	ТПрайс.лист	Усилитель многоканальной(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,027	37403,00		1009,88				1009,88	
										1009,88			
335	5	ТПрайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интегral-ABC.1 с выдержкой времени	шт	0,162	7851,00		1271,86				1271,86	
										1271,86			
336	7	ТПрайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-1	шт	0,009	2681,00		24,13				24,13	
										24,13			
337	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,162	4085,73	27,59	661,89	4,47	288,37	265,71	1003,81	
						2278,10	0,00	369,05	0,00		74,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	п
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
338	8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,036	2840,46	493,86	102,25	17,77	1,18	65,81	181,50	
						2314,07	224,76	83,30	8,09		13,44		
339	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт	0,36	3936,21	1289,40	1417,03	464,19	96,26	868,64	2468,52	
						2379,42	971,85	856,59	349,87		182,85		
340	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	0,252	2997,49	903,48	755,37	227,67	67,38	457,93	1310,36	
						1826,62	697,23	460,30	175,70		97,06		
341	11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,009	1226,86	25,68	11,04	0,24	0,08	7,80	20,35	
						1192,54	11,55	10,74	0,11		1,51		
342	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	0,135	1207,13	16,06	162,96	2,17	1,81	115,13	300,34	
						1177,69	6,74	158,98	0,91		22,25		
343	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	0,72	2469,17	16,96	1777,81	12,22	917,66	614,30	2583,48	
						1177,69	7,50	847,94	5,26		191,37		
344	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,575	2856,72	493,86	4499,33	777,83	76,84	2879,04	7968,63	
						2314,07	224,76	3644,66	354,00		590,26		
345	15	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,387	9881,70	52,57	3824,22	20,35	1203,29	1872,42	6152,37	
						6719,85	0,00	2600,59	0,00		455,73		
346	16	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,07	718,91	4,94	1488,14	10,23	35,13	1042,16	2732,73	
						697,80	2,25	1442,79	4,66		202,43		
347	18	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5,139	1796,96	24,48	9234,56	125,79	709,85	6072,16	16531,26	
						1634,35	6,74	8398,91	34,63		1224,54		
348	20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,081	816,81	5,78	66,16	0,47	1,45	46,39	121,55	
						793,14	2,25	64,24	0,18		9,00		
349	21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,000762	152769,96	21987,72	116,36	16,75	2,37	74,83	206,48	
						127637,15	8765,56	97,24	6,68		15,29		
350	22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкции сварные. Монтаж оборудования	т	0,000108	1112663,95	28372,02	120,17	3,07	107,60	7,73	138,13	
						87934,66	11462,66	9,50	1,24		10,23		
351	23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3,78	577,55	20,58	2183,14	77,79	665,96	1053,18	3495,22	
						380,79	6,18	1439,39	23,36		258,99		
352	24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,45	823,74	30,45	370,68	13,70	195,70	119,58	529,48	
						358,39	10,68	161,28	4,81		39,22		
353	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	96,48	446,86	14,13	43113,20	1363,27	5011,17	26881,21	75593,97	
						380,79	6,18	36738,76	596,25		5599,56		
354	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1,08	519,56	41,41	561,12	44,72	56,76	345,36	979,00	
						425,59	18,54	459,64	20,02		72,52		
355	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	53,865	137,41	1,23	7401,45	66,26	1302,45	4365,30	12708,09	
						112,00	0,56	6032,74	30,17		941,34		
356	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,8	162,67	2,47	292,80	4,45	46,44	175,63	505,91	
						134,40	1,12	241,91	2,02		37,48		
357	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,8	191,92	4,94	345,45	8,89	54,32	206,13	595,71	
						156,80	2,25	282,23	4,05		44,13		
358	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		113,4	67,65	1,23	7671,40	139,48	2451,71	3703,47	12284,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м		44,80	0,56	5080,21	63,50		909,99		
359	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022		м	3,6	145,44	9,88	523,58	35,57	84,82	301,96	891,58	
						112,00	4,50	403,19	16,20		66,04		
360	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3,132	681,96	248,29	2135,90	777,64	271,11	997,00	3383,53	
						347,11	95,01	1087,15	297,57		250,63		
361	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,252	2573,98	123,46	648,65	31,12	34,39	430,06	1165,01	
						2314,07	56,19	583,15	14,16		86,30		
362	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,054	1934,04	123,46	104,44	6,67	65,29	25,58	140,42	
						601,66	56,19	32,49	3,03		10,40		
363	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,054	1229,13	0,00	66,38	0,00	1,48	48,67	124,26	
						1201,72	0,00	64,89	0,00		9,21		
364	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,918	884,19	462,06	811,68	424,17	132,60	321,81	1224,17	
						277,69	209,20	254,92	192,04		90,68		
365	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,018	11281,00		203,06		203,06		219,30	
											16,24		
366	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,009	5564,00		50,08		50,08		54,08	
											4,00		
367	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	0,72	132,00		95,04		95,04		102,64	
											7,60		
368	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	0,261	142,00		37,06		37,06		40,02	
											2,96		
369	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	0,324	132,00		42,77		42,77		46,19	
											3,42		
370	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	0,135	121,00		16,34		16,34		17,64	
											1,30		
371	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(пистровый)	шт	0,72	96,00		69,12		69,12		74,65	
											5,53		
372	83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	0,918	28254,00		25937,17		25937,17		28012,15	
											2074,98		
373	84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Abitape	м	0,9	319,00		287,10		287,10		310,07	
											22,97		
374	32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	шт	0,027	14202,00		383,45		383,45		414,12	
											30,67		
375	33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,009	19069,00		171,62		171,62		185,35	
											13,73		
376	34	СТПРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,027	497,00		13,42		13,42		14,49	
											1,07		
377	38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,027	3269,00		88,26		88,26		95,32	
											7,06		
378	39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,027	3269,00		88,26		88,26		95,32	
											7,06		
379	40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,027	3269,00		88,26		88,26		95,32	
											7,06		
380	41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,027	3269,00		88,26		88,26		95,32	
											7,06		
381	42	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,027	3269,00		88,26		88,26		95,32	
											7,06		
382	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	0,27	100,00		27,00		27,00		29,16	
											2,16		
383	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	0,675	89,00		60,08		60,08		64,89	
											4,81		
384	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	0,675	1857,00		1253,48		1253,48		1353,76	
											100,28		
385	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,027	266,00		7,18		7,18		7,76	
											0,58		
386	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60		1,35	287,00		387,45		387,45		418,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м							31,00		
387	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	13,5	142,00		1917,00		1917,00	155,36	2070,36	
388	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями 6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,09	48820,00		4393,80		4393,80	351,50	4745,30	
389	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями 5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,045	37161,00		1672,24		1672,24	133,78	1806,02	
390	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	1,215	86,00		104,49		104,49	8,36	112,85	
391	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	3,564	86,00		306,50		306,50	24,52	331,02	
392	64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	1,215	90,00		109,35		109,35	8,75	118,10	
393	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	0,36	11462,00		4126,32		4126,32	330,10	4456,42	
394	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	0,252	1517,00		382,28		382,28	30,58	412,86	
395	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РШ1-03	шт	1,215	40,00		48,60		48,60	3,89	52,49	
396	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	1,215	55,00		66,82		66,82	5,35	72,17	
397	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	0,36	40,00		14,40		14,40	1,15	15,55	
398	70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	7,182	202,00		1450,76		1450,76	116,06	1566,82	
399	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	0,36	2581,00		929,16		929,16	74,33	1003,49	
400	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,007182	38957,00		279,79		279,79	23,38	302,17	
401	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,002673	38957,00		104,13		104,13	8,33	112,46	
402	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,001782	154872,00		275,98		275,98	22,08	298,06	
403	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,00882	57838,00		510,13		510,13	40,81	550,94	
404	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	0,855	373,00		318,92		318,92	25,52	344,44	
405	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,215	435,00		528,52		528,52	42,28	570,80	
406	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	5,112	466,00		2382,19		2382,19	190,58	2572,77	
407	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,027	320,00		8,64		8,64	0,69	9,33	
408	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,081	320,00		25,92		25,92	2,07	27,99	
409	71	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	0,351	1160,00		407,16		407,16	32,57	439,73	
410	72	СТПРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	0,135	510,00		68,85		68,85	5,51	74,36	
411	73	СТПРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	0,234	686,00		160,52		160,52	12,84	173,36	
412	74	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	0,351	1055,00		370,30		370,30	29,63	399,93	
413	75	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГ нг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,00297	106701,00		316,90		316,90	25,35	342,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
414	76	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,000162	433189,00		70,17		70,17	5,62	75,79	
415	77	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	62,55	92205,00		5767422,75		5767422,75	461393,82	6228816,57	
416	78	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	101,115	147825,00		14947324,88		14947324,88	1195785,99	16143110,87	
417	79	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	5,4	233619,00		1261542,60		1261542,60	100923,41	1362466,01	
418	80	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	5,4	559558,00		3021613,20		3021613,20	241729,06	3263342,26	
419	81	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	374,5125	133,00		49810,16		49810,16	3984,81	53794,97	
420	82	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	10,8	524,00		5659,20		5659,20	452,74	6111,94	
421	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,027	3967,00		107,11		107,11	8,57	115,68	
422	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробки распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,081	6260,11 4628,14	1164,05 786,78	507,07 374,88	94,28 63,73	37,90	267,55 61,97	836,59	
423	2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	1,863	1956,93 1936,93	0,00 0,00	3645,76 3608,50	0,00 0,00	37,26	2201,18 467,76	6314,70	
424	3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,009	32913,86 27768,84	3868,77 2614,90	296,23 249,92	34,83 23,54	11,48	166,81 37,06	500,08	
425	4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,027	19047,89 16198,49	2396,58 1619,85	514,30 437,36	64,71 43,74	12,22	293,47 64,62	872,39	
426	5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,009	32575,40 23243,16	3047,08 2059,52	293,18 209,19	27,43 18,54	56,56	138,92 34,57	466,67	
427	6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1,08	576,45 470,39	55,12 24,72	622,57 508,02	59,52 26,69	55,02	384,99 80,60	1088,16	
428	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	27,27	492,91 231,41	204,20 80,02	13441,58 6310,48	5568,54 2182,15	1562,57	6114,68 1564,51	21120,77	
429	10	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	км	0,00342	108274,00		370,30		370,30	29,63	399,93	
430	11	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0.5	км	0,009	64342,00		579,08		579,08	46,32	625,40	
431	14	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,027	5983,00		161,54		161,54	12,92	174,46	
432	15	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,009	9046,00		81,41		81,41	6,52	87,93	
433	12	СТПРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,009	8093,00		72,84		72,84	5,82	78,66	
434	13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	0,378	192,00		72,58		72,58	5,80	78,38	
435	16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2022	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,009	6794,70 4862,49	1301,00 879,35	61,16 43,76	11,71 7,91	5,68	31,53 7,42	100,11	
436	17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,027	23818,18 15526,77	0,00 0,00	643,10 419,22	0,00 0,00	223,87	318,61 76,93	1038,64	
437	18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25		0,027	1517,00		40,96		40,96		44,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт							3,28		
438	19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2022	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на стойке или трубостойке		0,027	4599,41	0,00	124,18	0,00	5,49	77,41	213,32	
				шт.		4496,73	0,00	118,71	0,00		15,73		
439	20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		1,575	1190,92	0,00	1875,70	0,00	18,17	1133,09	3149,49	
				шт.		1179,38	0,00	1857,53	0,00		240,70		
440	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С		1,575	141,00		222,08		222,08		239,85	
				шт							17,77		
441	22	СТ151802-22	Разветвитель типа РПВ-2		0,81	531,00		430,11		430,11		464,52	
				шт							34,41		
442	24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1		0,054	1252,99	123,46	67,66	6,67	3,51	43,57	120,13	
				шт.		1064,47	56,19	57,48	3,03		8,90		
443	25	252-101-0104 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16		0,054	313,00		16,90		16,90		18,25	
				шт.							1,35		
444	26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		15,75	560,50	3,70	8827,90	58,28	3124,96	4083,33	13944,13	
				м		358,39	1,69	5644,67	26,62		1032,90		
445	27	243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0.9		14,4	100414,00		1445961,60		1445961,60		1561638,53	
				км							115676,93		
446	28	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		1,35	175048,00		236314,80		236314,80		255219,98	
				км							18905,18		
447	29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов		0,063	136011,07	0,00	8568,69	0,00		5226,91	14899,24	
				антенна		136011,07	0,00	8568,69	0,00		1103,64		
448	31	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная МВ типа FX 10		0,027	9003,00		243,08		243,08		262,53	
				шт							19,45		
449	35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2022	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ		0,027	540491,76	0,00	14593,28	0,00		8901,90	25374,79	
				станция		540491,76	0,00	14593,28	0,00		1879,61		
450	37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2022	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала		0,135	28166,47	0,00	3802,47	0,00		2319,51	6611,74	
				измерение		28166,47	0,00	3802,47	0,00		489,76		
451	44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2022	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала		0,945	35271,53	0,00	33331,59	0,00		20332,27	57956,97	
				подключение		35271,53	0,00	33331,59	0,00		4293,11		
452	53	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорная ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм		10,8	344,00		3715,20		3715,20		4012,42	
				м							297,22		
453	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка		2,772	2722,23	72,74	7546,03	201,63	3828,13	3512,56	11943,28	
				м трубопровода		1268,49	24,53	3516,26	68,00		884,69		
454	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		1,143	380,00		434,34		434,34		469,09	
				м							34,75		
455	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		0,171	764,00		130,64		130,64		141,09	
				м							10,45		
456	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм		0,054	1035,00		55,89		55,89		60,36	
				м							4,47		
457	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,09	2067,00		186,03		186,03		200,92	
				м							14,89		
458	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		2,682	930,79	0,00	2496,38	0,00	47,29	2400,11	5288,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м газопровода		913,16	0,00	2449,09	0,00		391,72		
459	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,0243	3341,00		81,19		81,19	6,50	87,69	
460	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,054	1265,00		68,31		68,31	5,46	73,77	
461	16	4116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,027	5529,08 2243,81	134,79 22,50	149,28 60,58	3,64 0,61	85,06	59,97 16,74	235,99	
462	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехконфорочные. Установка	прибор	0,36	5441,79 2378,27	394,18 198,87	1959,05 856,18	141,91 71,60	960,97	909,22 229,46	3097,73	
463	18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	0,36	103946,00		37420,56		37420,56		37420,56	
464	20	СТИРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	0,36	6583,00		2369,88		2369,88	189,59	2559,47	
465	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	0,468	887,00		415,12		415,12	33,21	448,33	
466	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,027	118377,00		3196,18		3196,18	255,69	3451,87	
467	1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,009	5415,00 5415,00	0,00 0,00	48,74 48,74	0,00 0,00		24,37 5,85	78,96	
468	2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,009	21660,00 21660,00	0,00 0,00	194,94 194,94	0,00 0,00		97,47 23,39	315,80	
469	3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,009	5606,00 5606,00	0,00 0,00	50,45 50,45	0,00 0,00		25,23 6,06	81,74	
470	4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,009	8409,00 8409,00	0,00 0,00	75,68 75,68	0,00 0,00		37,84 9,08	122,60	
			ИТОГО по акту					32690462,97 824472,00	111381,33 38672,00	31703646,79 49448,79	714469,81 2668437,95	36073361,73	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							49448,79			
			Временные здания и сооружения	%	0,50			180119,56					
			Итого с временными									36204032,50	
			Зимние удорожания	%	2,50			905100,81					
			Итого с зимними удорожаниями									37109133,32	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			742182,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37851315,98	

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СКА-Строй Монтаж

и.о. Директор _____ Жумабаев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ Муса А.О.