Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : -«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 Г

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		349	06.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за АВГУСТ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72	**23 457 474,45**	**20 944 173,62**	**20 944 173,62**	**20 944 173,62**					**2 513 300,83**	**23 457 474,45**

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков Е. . Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Форма 4

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Договор № 349 от 06.06.2023 г.

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 Г

«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.АКТ № 1 Демонтажные работы										
			Полы										
1		E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		905,4	122,97	3,15	111337	2852	--	79178	205757
			НР - 72%; СП - 8%				119,82	1,64	108485	1485		15241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		317,8	913,88	34,92	290431	11098	--	205266	535353
			НР - 72%; СП - 8%				878,96	18,12	279333	5759		39656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		911	39,66	--	36130	--	--	26014	67115
			НР - 72%; СП - 8%				39,66	--	36130	--		4972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4		E12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		1223,2	2040,63	641,73	2496099	784964	--	1506110	4322385
			НР - 72%; СП - 8%				1398,90	311,22	1711134	380684		320177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Внутренние отделка										
5		E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		618	856,81	59,57	529509	36814	--	367666	968949
			НР - 72%; СП - 8%				797,24	29,05	492694	17953		71774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Окна и двери										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	130,2	1220,43	187,70	158900	24439	--	105940	286027
			НР - 72%; СП - 8%			1032,73	97,37	134461	12678		21187	
			Стены и перегородки									
7		Е12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	10,5	26807,25	5098,95	281476	53539	--	182334	500915
			НР - 72%; СП - 8%			21708,30	2409,98	227937	25305		37105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		Е11-460303-0107	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**	м3 заделки	1,9	64402,50	550,59	122365	1046	57997	45942	181771
			НР - 72%; СП - 8%			33327,52	255,51	63322	485		13465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				4026247	914752	57997	2518450	7068272
								3053496	444349	--	523577	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4026247				
		Материалы		тенге				57996				
		Всего заработная плата		тенге					3497845			
			Накладные расходы	тенге				2518450				
			Сметная прибыль	тенге				523577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7068274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2877
			Сметная заработная плата	тенге					3497845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7068274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2877
			Сметная заработная плата	тенге					3497845			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
9		Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,3333333	6488,66	343,46	86515	4580	47393	25741	121237
			НР - 72%; СП - 8%			2590,63	90,74	34542	1210		8981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0044	469545,00	--	2066	--	2066	--	2231
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
11		С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0676856	402152,00	--	27220	--	27220	--	29398
			СП - 8%			--	--	--	--		2178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				115801	4580	76679	25741	152866
								34542	1210	--	11324	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				115801				
		Материалы		тенге				47394				
		Всего заработная плата		тенге					35752			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				29286				
			Накладные расходы	тенге				25741				
			Сметная прибыль	тенге				11324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				152866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					35752			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				152866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	тенге					35752			
РАЗДЕЛ 3.Полы												
Тип 1												
12		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой + в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**149,53**	**411,16**	**1,59**	**61480**	**237**	**46317**	**10828**	**78092**
			НР - 72%; СП - 8%			**99,82**	**0,75**	**14926**	**112**		**5785**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**149,53**	**908,72**	**40,20**	**135880**	**6011**	**62958**	**50327**	**201103**
			НР - 72%; СП - 8%			**447,48**	**19,98**	**66911**	**2987**		**14897**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 2												
14		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**63,6**	**205,58**	**0,80**	**13075**	**51**	**9850**	**2303**	**16608**
			НР - 72%; СП - 8%			**49,91**	**0,38**	**3174**	**24**		**1230**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,6**	**908,72**	**40,20**	**57794**	**2556**	**26778**	**21406**	**85536**
			НР - 72%; СП - 8%			**447,48**	**19,98**	**28460**	**1270**		**6336**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 4												
16		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**345,7**	**205,58**	**0,80**	**71069**	**277**	**53538**	**12516**	**90272**
			НР - 72%; СП - 8%			**49,91**	**0,38**	**17254**	**130**		**6687**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**339298**	**9132**	**199441**	**97380**	**471611**
								130725	**4523**	**--**	**34935**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**339298**				
		Материалы		тенге				**199442**				
		Всего заработная плата		тенге					**135248**			
			Накладные расходы	тенге				**97380**				
			Сметная прибыль	тенге				**34935**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**471613**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
			Сметная заработная плата	тенге					**135248**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**471613**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
			Сметная заработная плата	тенге					**135248**			
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация												
Демонтажные работы												
17		**Е12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**455**	**512,01**	**4,19**	**232966**	**1906**	**14518**	**156426**	**420543**
			НР - 72%; СП - 8%			**475,92**	**1,58**	**216542**	**717**		**31151**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		Е12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	150	981,98	4,85	147297	728	--	105802	273347
			НР - 72%; СП - 8%			977,13	2,51	146570	377		20248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		Е12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	110	1221,17	9,70	134328	1067	--	96347	249129
			НР - 72%; СП - 8%			1211,47	5,04	133261	554		18454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		Е12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	9	750,03	7,88	6750	71	--	4836	12513
			НР - 72%; СП - 8%			742,15	4,09	6679	37		927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21		Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка /+Демонтаж/**	комплект	4	810,93	126,46	3244	506	--	2147	5822
			НР - 72%; СП - 8%			684,47	61,06	2738	244		431	
22		Е12-150101-0410	**Биде. Демонтаж**	прибор	2	1358,44	6,06	2717	12	--	1952	5042
			НР - 72%; СП - 8%			1352,38	3,15	2705	6		374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				527302	4290	14518	367510	966396
								508495	1935	--	71585	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				524058				
		Материалы		тенге				14519				
		Всего заработная плата		тенге					507448			
			Накладные расходы	тенге				365363				
			Сметная прибыль	тенге				71154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				960575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
			Сметная заработная плата	тенге					507448			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				3244				
		Всего заработная плата		тенге					2982			
			Накладные расходы	тенге				2147				
			Сметная прибыль	тенге				431				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	тенге					2982			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				966397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	тенге					510430			
			РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение									
			Демонтажные работы									
23		Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж**	шт.	4	1482,30	46,18	5929	185	--	4189	10927
			НР - 72%; СП - 8%			1436,12	18,25	5744	73		809	
24		Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	2265	116,92	0,30	264827	679	--	190451	491701

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			116,62	0,16	264148	368		36422	
25		Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Демонтаж	м	1865	98,61	4,91	183916	9161	--	128525	337437
			НР - 72%; СП - 8%			93,70	2,01	174754	3753		24995	
			Кабельные изделия, трубы									
26		Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	950	103,43	1,10	98261	1045	17737	57533	168257
			НР - 72%; СП - 8%			83,66	0,45	79479	427		12464	
27		Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	400	606,42	289,69	242568	115875	16072	107234	377786
			НР - 72%; СП - 8%			276,55	95,79	110621	38315		27984	
28		С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,969	301095,00	--	291761	--	291761	--	315102
			СП - 8%			--	--	--	--		23341	
29		С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,408	468325,00	--	191077	--	191077	--	206363
			СП - 8%			--	--	--	--		15286	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				1278339	126945	516647	487932	1907573
								634746	42936	--	141301	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1013512				
		Материалы		тенге				33808				
		Всего заработная плата		тенге					413166			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				482838				
			Накладные расходы	тенге				297481				
			Сметная прибыль	тенге				104879				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1415872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	тенге					413166			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				264827				
		Всего заработная плата		тенге					264516			
			Накладные расходы	тенге				190451				
			Сметная прибыль	тенге				36422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				491700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	тенге					264516			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1907572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
			Сметная заработная плата	тенге					677682			
			РАЗДЕЛ 6.ПРОТОКОЛ № 1									
			Демонтажные работы									
			Внутренние отделка									
30		Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2361,45	240,07	--	566913	--	--	408178	1053098

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			240,07	--	566913	--		78007	
			Стены и перегородки									
31		Е12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	16,9	26807,25	5098,95	453043	86173	--	293471	806235
			НР - 72%; СП - 8%			21708,30	2409,98	366870	40729		59721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ремонтные работы									
32		Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	3,876	16469,35	3737,86	63835	14488	18700	24876	95808
			НР - 72%; СП - 8%			7906,85	1007,01	30647	3903		7097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33		С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	1,4706	61704,00	--	90742	--	90742	--	98001
			СП - 8%			--	--	--	--		7259	
34		Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	47,16	3396,41	343,46	160175	16198	21803	91046	271319
			НР - 72%; СП - 8%			2590,63	90,74	122174	4279		20098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35		С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	2,378	61704,00	--	146732	--	146732	--	158471
			СП - 8%			--	--	--	--		11739	
36		С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	0,001	469545,00	--	470	--	470	--	508
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
37		С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,0097	402152,00	--	3901	--	3901	--	4213
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
			Внутренняя отделка помещений									
			Стены									
			Тип1									
38		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	150	4908,60	328,25	736289	49237	129860	429404	1258949
			НР - 72%; СП - 8%			3714,62	261,35	557192	39202		93255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип2									
39		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	116,32	4908,60	328,25	570968	38182	100702	332989	976273
			НР - 72%; СП - 8%			3714,62	261,35	432084	30400		72317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип4									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40		**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**180**	**4908,60**	**328,25**	**883547**	**59085**	**155831**	**515285**	**1510739**
			НР - 72%; СП - 8%			**3714,62**	**261,35**	**668631**	**47043**		**111907**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип5									
41		**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**300**	**4908,60**	**328,25**	**1472578**	**98475**	**259719**	**858808**	**2517897**
			НР - 72%; СП - 8%			**3714,62**	**261,35**	**1114384**	**78405**		**186511**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отопление и вентиляция									
			Техэтаж									
42		**Е12-030101-0201**	**Вентканалы из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**10,5**	**31338,23**	**6373,69**	**329051**	**66924**	**--**	**211506**	**583802**
			НР - 72%; СП - 8%			**24964,55**	**3012,48**	**262128**	**31631**		**43245**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**5478244**	**428762**	**928460**	**3165563**	**9335313**
								4121023	**275592**	**--**	**691506**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**5478244**				
		Материалы		тенге				**686615**				
		Всего заработная плата		тенге					**4396615**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4371**				
		Местные материалы		тенге				**237474**				
			Накладные расходы	тенге				**3165563**				
			Сметная прибыль	тенге				**691506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**9335313**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3343**
			Сметная заработная плата	тенге					**4396615**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**9335313**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3343**
			Сметная заработная плата	тенге					**4396615**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**19902035**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8483027**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1488461**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**770545**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1793743**		
			- Накладные расходы	тенге							**6662576**	
			- Сметная прибыль	тенге							**1474228**	

	ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2021 Г	**ТЕНГЕ**					**19 902 035,00**				
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**					**238 824,42**				
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	**2,20%**					**443 098,91**				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**411 679,17**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2021 Г						**20 995 637,49**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год -100 %, К= 1,0500514**	**1,0500514**					**22 046 498,54**				
		С учетом скидки по договору	**5%**					**20 944 173,62**				
	Налоговый кодекс РК	**НДС 12%**	**0,120**					**2 513 300,83**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС						**23 457 474,45**				

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков А.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023
МП

Авторский надзор ТОО "ПТС Компания"
Эксперт _____ Ахадов Х.А.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП