*Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

**ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : -«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72**

## СПРАВКА 2
### о стоимости выполненных работ и затрат
### ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 349 | 06.06.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС | в отчетном месяце (за СЕНТЯБРЬ )без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72** | **68 307 106,09** | **40 044 313,97** | **60 988 487,59** | **40 044 313,97** | | | | | **4 805 317,68** | **44 849 631,64** |

**Принял:**

**Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059**

**и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.**

**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578**

**Эксперт _____ Исаков Е.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023**

**Сдал:**

**Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287**

**Директор _____ Игнатьева Т.Л.**

**МП**

**ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»**

**Договор № 349 от 06.06.2023 г.**

## АКТ № 2

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

**«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»**

Составлен(а) в ценах 2021года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измере | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Внутренние отделка** | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Е11-460201-0802** | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | **м2** | **335,1** | | **240,07** | **--** | **80447** | **--** | **--** | **57922** | **149439** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **240,07** | **--** | **80447** | **--** | | **11070** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **80447** | **--** | **--** | **57922** | **149439** |
| | | | | | | | | | **80447** | **--** | **--** | **11070** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | **80447** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | | **80447** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **57922** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **11070** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | **149439** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **76** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **80447** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | **149439** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **76** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **80447** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Полы** | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 113,27 | 205,58 | 0,80 | 23286 | 90 | 17543 | 4101 | 29578 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,91 | 0,38 | 5653 | 42 | | 2191 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3 | | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 125,77 | 908,72 | 40,20 | 114289 | 5056 | 52954 | 42330 | 169148 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 447,48 | 19,98 | 56279 | 2512 | | 12530 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | 137575 | 5146 | 70497 | 46431 | 198726 |
| | | | | | | | | 61932 | 2554 | -- | 14721 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 137575 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 70496 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 64486 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 46431 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 14721 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 198727 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 64486 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 198727 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 64486 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ПРОТОКОЛ № 1

**Стены и перегородки**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Е12-030101-0201 | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** | м3 кладки | 3,83 | -26807,25 | -5098,95 | -102672 | -19529 | -- | -66509 | -182715 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -21708,30 | -2409,98 | -83143 | -9230 | | -13534 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5 | | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 47,16 | -3396,41 | -343,46 | -160175 | -16198 | -21803 | -91046 | -271319 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -2590,63 | -90,74 | -122174 | -4279 | | -20098 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | | С1213-101-0101 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | 1000 шт. | 2,378 | -61704,00 | -- | -146732 | -- | -146732 | -- | -158471 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -11739 | |
| 7 | | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 31,67 | 6488,66 | 343,46 | 205496 | 10878 | 112573 | 61142 | 287969 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2590,63 | 90,74 | 82045 | 2874 | | 21331 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | | С1214-208-0102 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,01045 | 469545,00 | -- | 4907 | -- | 4907 | -- | 5300 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 9 | | С1214-210-0601 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,22844 | 402152,00 | -- | 91867 | -- | 91867 | -- | 99216 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7349 | |
| 10 | | Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 23 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями (гипсокартонный лист и плита OSB-3).(Зашивка ниш прохождения стояков вентиляции)** | м2 стен (за вычетом проемов) | 160,2 | 2990,24 | 42,81 | 479037 | 6859 | 173655 | 216975 | 751693 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1863,44 | 17,67 | 298523 | 2831 | | 55681 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | | С1232-101-0101 | **Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм** | м2 | 177,021 | 461,00 | -- | 81607 | -- | 81607 | -- | 88136 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6529 | |
| 12 | | С1215-304-0104 | **Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм** | м2 | 176,701 | 2335,00 | -- | 412596 | -- | 412596 | -- | 445604 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33008 | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 13 | | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | 360 | 3318,84 | 24,25 | 1194784 | 8730 | 531450 | 473826 | 1802099 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1818,34 | 9,69 | 654604 | 3488 | | 133489 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | | С1232-101-0101 | **Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 8 мм** | м2 | 370,8 | 461,00 | -- | 170939 | -- | 170939 | -- | 184614 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13675 | |
| | | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 15 | | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1950,2 | 5547,85 | 410,31 | 10819422 | 800192 | 1688347 | 6456952 | 18658484 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4271,81 | 326,69 | 8330883 | 637106 | | 1382110 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10 | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм по сетке для последующей окраски или оклейки обоями по сетке** | м2П2Полы | 1200 | 2988,27 | 47,42 | 3585920 | 56906 | 1734720 | 1324157 | 5302883 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1495,24 | 37,34 | 1794294 | 44812 | | 392806 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 674,13 | 985,89 | 50,25 | 664617 | 33875 | 283836 | 261891 | 1000629 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 514,60 | 24,97 | 346906 | 16832 | | 74121 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-110101-1102 К=8 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 1013,03 | 958,80 | 68,00 | 971293 | 68886 | 850854 | 61199 | 1115091 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,89 | 33,02 | 51553 | 33446 | | 82599 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Плита матовая 60х60х10. Устройство** | м2 покрытия | 300 | 2335,78 | 235,38 | 700734 | 70612 | 155343 | 364615 | 1150577 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1582,60 | 105,44 | 474779 | 31631 | | 85228 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | С1231-302-0103 | **Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм** | м2 | 306 | 3092,00 | -- | 946152 | -- | 946152 | -- | 1021844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75692 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | **19919792** | **1021211** | **7070311** | **9063202** | **31301634** |
| | | | | | | | **11828270** | **759511** | **--** | **2318640** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **19919792** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **5508976** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **12587781** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **1708068** | | | | |
| | Местные материалы | | тенге | | | | **-146732** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **9063202** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **2318640** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **31301634** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8570** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **12587781** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | **31301634** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8570** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **12587781** | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 260 | 2999,34 | 45,38 | 779829 | 11797 | 5744 | 549040 | 1435179 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2931,88 | 1,03 | 762288 | 268 | | 106310 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | | С1241-205-1205 | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм** | м | 257,4 | 827,00 | -- | 212870 | -- | 212870 | -- | 229900 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17030 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | 992699 | 11797 | 218614 | 549040 | 1665079 |
| | | | | | | | | 762288 | 268 | -- | 123340 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 992699 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 5743 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 762556 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 212870 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 549040 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 123340 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1665079 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 507 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 762556 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 1665079 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 507 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 762556 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Кабельные изделия, трубы** | | | | | | | | | |
| 23 | | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 1865 | 116,26 | 1,38 | 216819 | 2564 | 34820 | 129949 | 374509 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 96,21 | 0,56 | 179435 | 1049 | | 27741 | |
| 24 | | Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 19 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | м кабеля | 400 | 720,32 | 362,11 | 288130 | 144844 | 16072 | 126078 | 447344 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 318,03 | 119,73 | 127214 | 47894 | | 33137 | |
| 25 | | С1243-106-0501 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,7905 | 301095,00 | -- | 238016 | -- | 238016 | -- | 257057 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19041 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | С1243-106-0502 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 1,1118 | 468325,00 | -- | 520684 | -- | 520684 | -- | 562339 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41655 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | тенге | | | | 1263649 | 147408 | 809592 | 256027 | 1641249 |
| | | | | | | | | 306649 | 48943 | -- | 121574 | |
| | | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 1263649 | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 50892 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 355592 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 758700 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 256027 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 121574 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 1641250 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 231 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 355592 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 1641250 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 231 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 355592 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 27 | | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 500 | 137,90 | 2,75 | 68952 | 1375 | 9850 | 41974 | 119800 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 115,45 | 1,14 | 57727 | 570 | | 8874 | |
| 28 | | Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 1000 | 1611,82 | 1103,50 | 1611823 | 1103500 | 110779 | 555748 | 2340976 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 397,54 | 374,33 | 397544 | 374328 | | 173406 | |
| 29 | | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 500 | 492,96 | 22,63 | 246479 | 11313 | 23500 | 154655 | 433225 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 423,33 | 6,27 | 211666 | 3133 | | 32091 | |
| 30 | | С1241-207-0302 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 500 | 32,00 | -- | 16000 | -- | 16000 | -- | 17280 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1280 | |
| 31 | | С1243-305-0112 | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /+КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,50/** | км | 0,9 | 113815,00 | -- | 102434 | -- | 102434 | -- | 110629 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8195 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С1243-305-0112 | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /+КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75/** | км | 0,6 | 113815,00 | -- | 68289 | -- | 68289 | -- | 73752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5463 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **тенге** | | | | 2113977 | 1116188 | 330852 | 752377 | 3095662 |
| | | | | | | | 666937 | 378031 | -- | 229309 | |
| | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 2097977 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 144130 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 1044968 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 170723 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 752377 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 228029 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 3078383 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 600 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1044968 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | 16000 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 16000 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1280 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | 17280 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 3095663 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 600 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1044968 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 38051792 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 13706523 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 2301750 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 1189307 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 8499866 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 10724999 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 2818654 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2021 Г** | **ТЕНГЕ** | | | | 38 051 792,00 | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения 1,2% | 1,20% | | | | 456 621,50 | | | | |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2% | 2,20% | | | | 847 185,10 | | | | |
| ГН ОССС | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 787 111,97 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2021 Г** | | | | | 40 142 710,57 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 | **в том числе в текущих ценах на 2022 год -100 %, К= 1,0500514** | 1,0500514 | | | | | **42 151 909,44** | | | | |
| | | **С учетом скидки по договору** | **5%** | | | | | **40 044 313,97** | | | | |
| | Налоговый кодекс РК | **НДС 12%** | **0,120** | | | | | **4 805 317,68** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС** | | | | | | **44 849 631,64** | | | | |

**Принял:**

**Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059**

**и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.**
**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578**

**Эксперт _____ Исаков Е.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023**
**МП**

**Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"**
**Эксперт _____ Авхадов Х.А.**
**МП**

**Сдал:**

**Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287**

**Директор _____ Игнатьева Т.Л.**
**МП**