Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		349	**06.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (заОктябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72	**134 058 494,07**	**58 706 596,41**	**119 695 084,00**	**58 706 596,41**					**7 044 791,57**	**65 751 387,98**

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ
и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578
Эксперт _____ Исаков Е.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Договор № 349 от 06.06.2023 г.

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу изме	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 1										
1		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой + в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**118,97**		**411,16**	**1,59**	**48915**	**189**	**36850**	**8615**	**62132**
			НР - 72%; СП - 8%				**99,82**	**0,75**	**11876**	**89**		**4602**	
			Тип 2										
2		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**6,8**		**205,58**	**0,80**	**1398**	**6**	**1053**	**246**	**1776**
			НР - 72%; СП - 8%				**49,91**	**0,38**	**339**	**3**		**132**	
			Тип3										
3		**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**215,16**		**205,58**	**0,80**	**44233**	**172**	**33322**	**7790**	**56185**
			НР - 72%; СП - 8%				**49,91**	**0,38**	**10739**	**81**		**4162**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**94546**	**367**	**71225**	**16651**	**120093**
									22954	**173**	**--**	**8896**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**94546**				
		Материалы		тенге					**71226**				
		Всего заработная плата		тенге						**23127**			
			Накладные расходы	тенге					**16651**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				8896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				120093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	тенге					23127			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				120093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	тенге					23127			
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка помещений									
			Стены									
			Тип2									
4		**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**94,8**	**4480,48**	**21,81**	**424750**	**2067**	**198036**	**162407**	**634129**
			НР - 72%; СП - 8%			**2369,69**	**9,69**	**224647**	**918**		**46973**	
			Тип3									
5		**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**21,6**	**4480,48**	**21,81**	**96778**	**471**	**45122**	**37004**	**144485**
			НР - 72%; СП - 8%			**2369,69**	**9,69**	**51185**	**209**		**10703**	
			Тип4									
6		**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**40,8**	**4480,48**	**21,81**	**182804**	**890**	**85231**	**69897**	**272917**
			НР - 72%; СП - 8%			**2369,69**	**9,69**	**96683**	**395**		**20216**	
			Тип5									
7		**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**195,8**	**4480,48**	**21,81**	**877278**	**4271**	**409022**	**335435**	**1309730**
			НР - 72%; СП - 8%			**2369,69**	**9,69**	**463985**	**1897**		**97017**	
			Тип6									
8		**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**113,3**	**4480,48**	**21,81**	**507639**	**2472**	**236681**	**194100**	**757878**
			НР - 72%; СП - 8%			**2369,69**	**9,69**	**268486**	**1098**		**56139**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2089249**	**10171**	**974092**	**798843**	**3119139**
								1104986	**4517**	**–**	**231048**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2089249**				
		Материалы		тенге				**974090**				
		Всего заработная плата		тенге					**1109503**			
			Накладные расходы	тенге				**798843**				
			Сметная прибыль	тенге				**231048**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3119140**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**832**
			Сметная заработная плата	тенге					**1109503**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**3119140**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**832**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					1109503			
			РАЗДЕЛ 4.Проемы									
			Дверные проемы									
9		Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	44,52	2135,13	109,45	95056	4872	24921	48545	155089
			НР - 72%; СП - 8%			1465,93	48,53	65263	2160		11488	
10		С1223-201-0104	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2	47,88	5519,00	--	264250	--	264250	--	285390
			СП - 8%			--	--	--	--		21140	
11		С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	26,88	5812,00	--	156227	--	156227	--	168725
			СП - 8%			--	--	--	--		12498	
12		С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	10,29	7622,00	--	78430	--	78430	--	84704
			СП - 8%			--	--	--	--		6274	
13		С1223-205-0504	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12/прим. ДМА 21-11/**	м2	5,25	66889,00	--	351167	--	351167	--	379260
			СП - 8%			--	--	--	--		28093	
14		С1223-207-0204	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный**	м2	5,04	53987,00	--	272094	--	272094	--	293862
			СП - 8%			--	--	--	--		21768	
			Вывоз мусора									
15		С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	158,31718	891,00	--	141061	--		--	152346
			СП - 8%			--	--	--	--		11285	
16		С3411-101-0110	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	158,31718	117,00	--	18523	--		--	20005
			СП - 8%			--	--	--	--		1482	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1376808	4872	1147089	48545	1539381
								65263	2160	--	114028	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				753547				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		тенге				24920				
		Всего заработная плата		тенге					67423			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				498907				
		Транспортные расходы		тенге				159584				
			Накладные расходы	тенге				48545				
			Сметная прибыль	тенге				64167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				866259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					67423			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				623261				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				623261				
			Сметная прибыль	тенге				49861				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				673122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1539381				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					67423			
			РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация									
			Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод									
			Пожарный кран									
17		С1248-307-0101	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ**	шт.	4	10823,00	--	43292	--	43292	--	46755
			СП - 8%			--	--	--	--		3463	
18		С1248-305-0201	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 2**	шт.	8	8469,00	--	67752	--	67752	--	73172
			СП - 8%			--	--	--	--		5420	
19		Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	93	539,84	5,79	50205	538	576	35383	92435
			НР - 72%; СП - 8%			527,86	0,56	49091	52		6847	
20		С1242-207-0602	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	65	3097,00	--	201305	--	201305	--	217409
			СП - 8%			--	--	--	--		16104	
21		С1242-307-0102	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	28	1269,00	--	35532	--	35532	--	38375
			СП - 8%			--	--	--	--		2843	
22		прайс-лист поз.15	**Муфта противопожарная Огенза ПМ-25**	шт	27	1338,75	--	36146	--	36146	--	39038
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
			Горячий водопровод Т3									
23		Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	104	539,84	5,79	56143	601	644	39568	103368

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			527,86	0,56	54898	58		7657	
24		С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	65	3097,00	--	201305	--	201305	--	217409
			СП - 8%			--	--	--	--		16104	
25		С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	28	1269,00	--	35532	--	35532	--	38375
			СП - 8%			--	--	--	--		2843	
26		513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	13	33750,00	--	438750	--		--	438750
						--	--	--	--	438750	--	
27		513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00	--	53724	--		--	53724
						--	--	--	--	53724	--	
28		Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	27	539,84	5,79	14576	156	168	10273	26836
			НР - 72%; СП - 8%			527,86	0,56	14252	15		1988	
29		прайс-лист поз.15	Муфта противопожарная Огенза ПМ-25	шт	27	1338,75	--	36146	--	36146	--	39038
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
			Канализация бытовая К1									
30		С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	6	10521,00	--	63126	--	63126	--	68176
			СП - 8%			--	--	--	--		5050	
31		С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	6	3016,00	--	18096	--	18096	--	19544
			СП - 8%			--	--	--	--		1448	
32		С1244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	30995,00	--	30995	--	30995	--	33475
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
33		С1244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	1	8749,00	--	8749	--	8749	--	9449
			СП - 8%			--	--	--	--		700	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34		С1244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	33	10810,00	--	356730	--	356730	--	385268
			СП - 8%			--	--	--	--		28538	
35		прайс-лист поз.39	Раковина широкая медицинская	шт	5	27776,79	--	138884	--	138884	--	149995
			СП - 8%			--	--	--	--		11111	
36		С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	38	785,00	--	29830	--	29830	--	32216
			СП - 8%			--	--	--	--		2386	
37		С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	5	3016,00	--	15080	--	15080	--	16286
			СП - 8%			--	--	--	--		1206	
38		С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	33	3191,00	--	105303	--	105303	--	113727
			СП - 8%			--	--	--	--		8424	
39		С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	10	8879,00	--	88790	--	88790	--	95893
			СП - 8%			--	--	--	--		7103	
40		С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	8876,00	--	88760	--	88760	--	95861
			СП - 8%			--	--	--	--		7101	
41		С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	5	9952,00	--	49760	--	49760	--	53741
			СП - 8%			--	--	--	--		3981	
42		С1244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	5	8749,00	--	43745	--	43745	--	47245
			СП - 8%			--	--	--	--		3500	
43		Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	110	2720,74	784,55	299281	86300	5167	168506	505209
			НР - 72%; СП - 8%			1889,22	238,38	207814	26221		37423	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44		С1241-201-0209	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х15,1 мм**	м	109,56	3412,00	--	373819	--	373819	--	403724
			СП - 8%			--	--	--	--		29905	
45		прайс-лист поз.16	**Муфта противопожарная Огенза ПМ-110**	шт	27	1857,86	--	50162	--	50162	--	54175
			СП - 8%			--	--	--	--		4013	
			Вывоз мусора									
46		С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1,498	891,00	--	1335	--		--	1442
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
47		С3411-101-0110	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1,498	117,00	--	175	--		--	189
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3033028	87595	2125394	253730	3510299
								326055	26346	492474	223543	
		Стоимость оборудования		тенге				492474				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				492474				
		Стоимость монтажных работ		тенге				372382				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				372382				
			Сметная прибыль	тенге				29791				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				402173				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				179060				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				177550				
		Транспортные расходы		тенге				1510				
			Сметная прибыль	тенге				14325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				193385				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1989112				
		Материалы		тенге				6554				
		Всего заработная плата		тенге					352401			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1568907				
			Накладные расходы	тенге				253730				
			Сметная прибыль	тенге				179427				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2422269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	тенге					352401			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3510301				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	тенге					352401			
			РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция									
			Система В1									
48		Е11-200401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	10660,26	302,94	10660	303	1740	6267	18281
			НР - 72%; СП - 8%			8616,99	87,35	8617	87		1354	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		Прайс лист поз.34	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	153264,11	--	153264	--	153264	--	165525
			СП - 8%			--	--	--	--		12261	
			Система В2									
50		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10660,26	302,94	10660	303	1740	6267	18281
			НР - 72%; СП - 8%			8616,99	87,35	8617	87		1354	
51		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	153264,11	--	153264	--	153264	--	165525
			СП - 8%			--	--	--	--		12261	
			Система В3									
52		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10660,26	302,94	10660	303	1740	6267	18281
			НР - 72%; СП - 8%			8616,99	87,35	8617	87		1354	
53		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	153264,11	--	153264	--	153264	--	165525
			СП - 8%			--	--	--	--		12261	
			Система В4									
54		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10660,26	302,94	10660	303	1740	6267	18281
			НР - 72%; СП - 8%			8616,99	87,35	8617	87		1354	
55		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	153264,11	--	153264	--	153264	--	165525
			СП - 8%			--	--	--	--		12261	
			Система В5									
56		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10660,26	302,94	10660	303	1740	6267	18281
			НР - 72%; СП - 8%			8616,99	87,35	8617	87		1354	
57		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	153264,11	--	153264	--	153264	--	165525
			СП - 8%			--	--	--	--		12261	
			Система ВЕ1									
58		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10660,26	302,94	10660	303	1740	6267	18281
			НР - 72%; СП - 8%			8616,99	87,35	8617	87		1354	
59		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	153264,11	--	153264	--	153264	--	165525
			СП - 8%			--	--	--	--		12261	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				983544	1818	930024	37602	1102836
								51702	522	--	81690	
		Стоимость монтажных работ		тенге				919584				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				919584				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				73566				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				993150				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				63960				
		Материалы		тенге				10440				
		Всего заработная плата		тенге					52224			
		Сдача и испытание		тенге				2550				
			Накладные расходы	тенге				37602				
			Сметная прибыль	тенге				8124				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				109686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	тенге					52224			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1102836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	тенге					52224			
			РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение									
			Низковольтное электрооборудование									
			ЩРн1									
60		Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4710,60	115,44	4711	116	1005	2618	7915
			НР - 72%; СП - 8%			3590,30	45,61	3590	46		586	
61		Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	11	1808,10	--	19889	--	142	14218	36835
			НР - 72%; СП - 8%			1795,15	--	19747	--		2729	
62		прайс-лист поз.24	**Щит распределительный навесной,на 10 модулей с дверцей типа ЩРн 10з-1 36 УХЛЗ IP31**	шт	1	80233,93	--	80234	--	80234	--	86653
			СП - 8%			--	--	--	--		6419	
63		С1247-204-0659	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
64		С1247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
65		С1247-204-2814	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА**	шт.	6	3959,00	--	23754	--	23754	--	25654
			СП - 8%			--	--	--	--		1900	
			ЩРн2									
66		Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4710,60	115,44	4711	116	1005	2618	7915
			НР - 72%; СП - 8%			3590,30	45,61	3590	46		586	
67		Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10	1808,10	--	18081	--	129	12925	33487
			НР - 72%; СП - 8%			1795,15	--	17952	--		2480	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68		прайс-лист поз.25	Щит распределительный навесной,на 9 модулей с дверцей типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	68667,86	--	68668	--	68668	--	74161
			СП - 8%			--	--	--	--		5493	
69		С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
70		С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	622,00	--	3110	--	3110	--	3359
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
71		С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	3959,00	--	15836	--	15836	--	17103
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
			ЩРн3									
72		Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4710,60	115,44	4711	116	1005	2618	7915
			НР - 72%; СП - 8%			3590,30	45,61	3590	46		586	
73		Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1808,10	--	18081	--	129	12925	33487
			НР - 72%; СП - 8%			1795,15	--	17952	--		2480	
74		прайс-лист поз.26	Щит распределительный навесной,на 9 модулей с дверцей типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	68667,86	--	68668	--	68668	--	74161
			СП - 8%			--	--	--	--		5493	
75		С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
76		С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	622,00	--	3110	--	3110	--	3359
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
77		С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	3959,00	--	15836	--	15836	--	17103
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
			ЩРн4									
78		Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4710,60	115,44	4711	116	1005	2618	7915
			НР - 72%; СП - 8%			3590,30	45,61	3590	46		586	
79		Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1808,10	--	19889	--	142	14218	36835
			НР - 72%; СП - 8%			1795,15	--	19747	--		2729	
80		прайс-лист поз.27	Щит распределительный навесной,на 10 модулей с дверцей типа ЩРн 10з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	69437,41	--	69437	--	69437	--	74992

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5555	
81		С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
82		С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622,00	--	3732	--	3732	--	4031
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
83		С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	3959,00	--	15836	--	15836	--	17103
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
			Светотехническое оборудование									
84		прайс-лист поз.28	Светильник переносной 36Вт 12м	шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
85		С1247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	2	1093,00	--	2186	--	2186	--	2361
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
86		прайс-лист поз.29	Светильник ночного дежурного освещения МР-660В2	шт	22	6921,43	--	152271	--	152271	--	164453
			СП - 8%			--	--	--	--		12182	
87		С1248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	45	12078,00	--	543510	--	543510	--	586991
			СП - 8%			--	--	--	--		43481	
			Электротехнические установки									
88		С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	118	401,00	--	47318	--	47318	--	51103
			СП - 8%			--	--	--	--		3785	
89		С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	368,00	--	5520	--	5520	--	5962
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
90		прайс-лист поз.30	Переключатель на 2 направления, одноклавишный скрытой установки 220В 6А	шт	6	1821,43	--	10929	--	10929	--	11803
			СП - 8%			--	--	--	--		874	
91		С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	79	358,00	--	28282	--	28282	--	30545
			СП - 8%			--	--	--	--		2263	
92		С1247-214-0105	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	407,00	--	8954	--	8954	--	9670

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
93		С1247-202-1003	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	240	21,00	--	5040	--	5040	--	5443
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
94		С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	154	49,00	--	7546	--	7546	--	8150
			СП - 8%			--	--	--	--		604	
95		Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3345,37	29,53	10036	89	4841	3676	14809
			НР - 72%; СП - 8%			1702,00	--	5106	--		1097	
96		прайс-лист поз.32	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А-10Iн-500АС/220DС-У3	шт	3	5464,29	--	16393	--	16393	--	17704
			СП - 8%			--	--	--	--		1311	
			Кабельные изделия, трубы									
97		Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	950	-103,43	-1,10	-98261	-1045	-17737	-57533	-168257
			НР - 72%; СП - 8%			-83,66	-0,45	-79479	-427		-12464	
98		Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	400	-606,42	-289,69	-242568	-115875	-16072	-107234	-377786
			НР - 72%; СП - 8%			-276,55	-95,79	-110621	-38315		-27984	
99		С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,969	-301095,00	--	-291761	--	-291761	--	-315102
			СП - 8%			--	--	--	--		-23341	
100		С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,408	-468325,00	--	-191077	--	-191077	--	-206363
			СП - 8%			--	--	--	--		-15286	
101		С1243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	км	0,408	176937,00	--	72190	--	72190	--	77965
			СП - 8%			--	--	--	--		5775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				569033	-116367	780636	-96333	510515
		Стоимость монтажных работ		тенге				-95236	-38558	--	37814	
		Материалы		тенге				569033				
								-24402				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					-133794			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				805042				
			Накладные расходы	тенге				-96333				
			Сметная прибыль	тенге				37814				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				510514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-90
			Сметная заработная плата	тенге					-133794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге				510514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-90
			Сметная заработная плата	тенге					-133794			
			РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация									
102		прайс-лист поз.2	**Шкаф пожарной сигнализации ШПС**	шт	1	66026,79	--	66027	--	66027	--	71309
			СП - 8%			--	--	--	--		5282	
103		прайс-лист поз.1	**АКБ 12В 7Ач**	шт	2	4234,82	--	8470	--	8470	--	9148
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
104		С1248-303-0203	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 /+Рубеж 4А/**	шт.	1	24777,00	--	24777	--	24777	--	26759
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	
105		С1245-601-0502	**Блок дистанционного управления /+Рубеж ПДУ/**	шт.	1	51637,00	--	51637	--	51637	--	55768
			СП - 8%			--	--	--	--		4131	
106		прайс-лист поз.3	**Блок индикации Рубеж БИ**	шт	1	38254,55	--	38255	--	38255	--	41315
			СП - 8%			--	--	--	--		3060	
107		прайс-лист поз.6	**ПО Орион**	шт	1	156706,39	--	156706	--		--	156706
						--	--	--	--	156706	--	
108		С1248-302-0202	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М /+ДИП-34А-04/**	шт.	18	2291,00	--	41238	--	41238	--	44537
			СП - 8%			--	--	--	--		3299	
109		С1248-302-0104	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D /+С2000-ИП-03/**	шт.	74	2351,00	--	173974	--	173974	--	187892
			СП - 8%			--	--	--	--		13918	
110		С1248-302-0502	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	шт.	5	1762,00	--	8810	--	8810	--	9515
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
111		С1248-304-0301	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35/С2000-ОПЗ/**	шт.	3	1707,00	--	5121	--	5121	--	5531
			СП - 8%			--	--	--	--		410	
112		С1248-304-0108	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"/+ОПОП1-8/**	шт.	3	1756,00	--	5268	--	5268	--	5689
			СП - 8%			--	--	--	--		421	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113		С1247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	7	7277,00	--	50939	--	50939	--	55014
			СП - 8%			--	--	--	--		4075	
114		прайс-лист поз.5	Изолятор короткого замыкания	шт	3	59469,64	--	178409	--	178409	--	192682
			СП - 8%			--	--	--	--		14273	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				809631	--	652925	--	861865
			Стоимость оборудования	тенге				--	--	156706	52234	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				156706				
			Стоимость монтажных работ	тенге				156706				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				601288				
			Сметная прибыль	тенге				601288				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				48103				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				649391				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				51637				
			Сметная прибыль	тенге				51637				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				4131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				55768				
								861865				
			РАЗДЕЛ 9. Протокол № 1									
115		Е12-030101-0201	Вентканалы из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,5	26807,25	5098,95	281476	53539	--	182334	500915
			НР - 72%; СП - 8%			21708,30	2409,98	227937	25305		37105	
116		Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Плита матовая 60х60х10. Устройство	м2 покрытия	713,03	2335,78	235,38	1665482	167829	369215	866605	2734654
			НР - 72%; СП - 8%			1582,60	105,44	1128438	75180		202567	
117		С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	727	6393,00	--	4647711	--	4647711	--	5019528
			СП - 8%			--	--	--	--		371817	
118		Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	200	1660,38	22,17	332077	4434	245151	60537	424024
			НР - 72%; СП - 8%			412,46	7,94	82492	1587		31409	
119		Е11-090306-0302 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные панельные из оцинкованных кассетных панелей с полимерным покрытием. Монтаж	м2	304	7753,99	2317,00	2357214	704368	81581	1133647	3770129
			НР - 72%; СП - 8%			5168,63	10,67	1571265	3244		279269	
120		С1232-401-0202	Кассетный потолок оцинкованный с полимерным покрытием (белый матовый)на скрытой подвесной системе	м2	448,94	9389,00	--	4215098	--	4215098	--	4552306
			СП - 8%			--	--	--	--		337208	
			Тип3									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121		Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	206,408	3318,84	24,25	685036	5006	304709	271671	1033243
			НР - 72%; СП - 8%			1818,34	9,69	375321	2000		76537	
122		С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 8 мм	м2	212,60024	461,00	--	98009	--	98009	--	105850
			СП - 8%			--	--	--	--		7841	
123		Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	211,308	2780,81	41,94	587607	8862	222384	259377	914744
			НР - 72%; СП - 8%			1671,19	33,65	353136	7111		67759	
			Стены									
124		Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм по сетке для последующей окраски или оклейки обоями по сетке	м2	924,971	2988,27	47,42	2764060	43864	1337138	1020672	4087511
			НР - 72%; СП - 8%			1495,24	37,34	1383058	34542		302779	
125		Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	101,25	4841,39	27,27	490191	2761	211509	199546	744916
			НР - 72%; СП - 8%			2725,14	12,11	275921	1226		55179	
			Откосы									
126		Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	252	651,01	8,13	164054	2047	16108	105665	291297
			НР - 72%; СП - 8%			578,96	3,41	145899	858		21578	
127		С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,244193	2819698,00	--	688551	--	688551	--	743635
			СП - 8%			--	--	--	--		55084	
128		Е11-260201-0505	Откосы оконные . Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	4,56033	53127,02	1581,09	242277	7210	151966	62223	328860
			НР - 72%; СП - 8%			18222,53	728,02	83101	3320		24360	
129		Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	252	448,91	1,98	113125	500	82551	21824	145744
			НР - 72%; СП - 8%			119,34	0,94	30074	236		10796	
130		С1223-503-0105	Наличник из поливинилхлорида	м	488,38	508,00	--	248097	--	248097	--	267945
			СП - 8%			--	--	--	--		19848	
			Прочее									
131		Прайс-лист	Поручень-отбойник, алюминиевый профиль с виниловой крышкой	м	175,6	16158,00	--	2837345	--	2837345	--	3064333

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		226988	
132		Прайс-лист	Кронштейн	шт	319	648,00	–	206712	–	206712	–	223249
			СП - 8%			–	–	–	–		16537	
133		Прайс-лист	Заглушки левая и правая	шт	330	1500,00	–	495000	–	495000	–	534600
			СП - 8%			–	–	–	–		39600	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				23060815	993302	16323326	4242409	29487483
			Стоимость монтажных работ	тенге				5744187	148047	–	2184261	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3539057				
			Сметная прибыль	тенге				3539057				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				283125				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3822182				
			Материалы	тенге				17164544				
			Всего заработная плата	тенге				2805221				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					4317725			
			Накладные расходы	тенге				9897466				
			Сметная прибыль	тенге				3108762				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1621867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21895173				
			Сметная заработная плата	тенге					4317725			3074
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				2357214				
			Материалы	тенге				81581				
			Всего заработная плата	тенге					1574509			
			Накладные расходы	тенге				1133647				
			Сметная прибыль	тенге				279269				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3770130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
			Сметная заработная плата	тенге					1574509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				29487485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4213
			Сметная заработная плата	тенге					5892234			
			РАЗДЕЛ 10. Протокол 2									
			Дверные проемы									
134		С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	18,9	5812,00	–	109847	–	109847	–	118635
			СП - 8%			–	–	–	–		8788	
135		С1223-207-0204	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный**	м2	5,04	53987,00	–	272094	–	272094	–	293862
			СП - 8%			–	–	–	–		21768	
136		С1223-207-0203	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	м2	1,89	45546,00	–	86082	–	86082	–	92969
			СП - 8%			–	–	–	–		6887	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137		С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	8,1	37827,00	--	306399	--	306399	--	330911
			СП - 8%			--	--	--	--		24512	
			Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод									
136		Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	2113,57	23,52	338171	3762	1744	239538	623926
			НР - 72%; СП - 8%			2079,16	0,17	332665	27		46217	
137		С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	158,4	143,00	--	22651	--	22651	--	24463
			СП - 8%			--	--	--	--		1812	
138		Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	210	2492,87	33,28	523504	6989	2252	370338	965349
			НР - 72%; СП - 8%			2448,87	0,45	514263	95		71507	
139		С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	207,9	421,00	--	87526	--	87526	--	94528
			СП - 8%			--	--	--	--		7002	
			Горячий водопровод									
140		513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	13	33750,00	--	438750	--		--	438750
						--	--	--	--	438750	--	
141		513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	53724,00	--	107448	--		--	107448
						--	--	--	--	107448	--	
142		Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	2113,57	23,52	169086	1882	872	119769	311964
			НР - 72%; СП - 8%			2079,16	0,17	166332	14		23108	
143		С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	79,2	143,00	--	11326	--	11326	--	12232
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
			Канализация									
144		Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	165	1166,04	5,56	192396	918	725	137561	356354

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1156,08	1,84	190753	304		26397	
145		Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	155	1209,89	2,30	187534	356	307	134638	347945
			НР - 72%; СП - 8%			1205,62	0,81	186871	126		25774	
146		С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	165	700,00	--	115500	--	115500	--	124740
			СП - 8%			--	--	--	--		9240	
147		С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	155	256,00	--	39680	--	39680	--	42854
			СП - 8%			--	--	--	--		3174	
			Вентиляция									
148		Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	73,2	8531,63	91,04	624516	6664	413258	149286	835706
			НР - 72%; СП - 8%			2795,00	37,54	204594	2748		61904	
149		Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,05	8276,77	72,20	91458	798	62382	20594	121017
			НР - 72%; СП - 8%			2559,06	29,48	28278	326		8964	
150		Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,8	7898,39	67,30	172185	1467	122448	35185	223960
			НР - 72%; СП - 8%			2214,22	27,43	48270	598		16590	
151		С1246-201-0301	Шумоглушитель для прямоугольных каналов	шт.	7	21820,00	--	152740	--	152740	--	164959
			СП - 8%			--	--	--	--		12219	
152		Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды , отводы,переходы периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	9713,39	67,30	163185	1131	124855	27115	205524
			НР - 72%; СП - 8%			2214,22	27,43	37199	461		15224	
			Вентиляция подвал									
155		Прайс лист	Приточная установка Air Forse вкомплексе автоматикой и опциональным оснащением L=1000м3/час	шт	1	4498001,00	--	4498001	--		--	4498001
						--	--	--	--	4498001	--	
			Светотехническое оборудование									
156		Прайс-лист	Светильник Призма (595х595) 36W 4200K Lezard	шт	142	12500,00	--	1775000	--	1775000	--	1917000
			СП - 8%			--	--	--	--		142000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157		Прайс-лист	Светильник Led Спот ROUND/S PRO 24W 1920Lm 6500K СП - 8%	шт	29	9520,00 --	-- --	276080 --	-- --	276080	-- 22086	298166
158		Прайс-лист	Светильник Led ДПБ Kompas 18W IP65 4000K СП - 8%	шт	54	8640,00 --	-- --	466560 --	-- --	466560	-- 37325	503885
			Локальная смета 2-1-6 Слаботочные системы									
			Структурированная кабельная система									
159		Прайс-лист	LinkBasic NCE42-68-BAA-C-NA Шкаф напольный 42U, 600x800x2000,цвет чёрный, дверь стеклянная СП - 8%	шт	1	256870,00 --	-- --	256870 --	-- --	256870	-- 20550	277420
160		Прайс-лист	LinkBasic CFB80-1.2-A полка стационарная, для шкафов глубиной 800мм, цвет чёрный СП - 8%	шт	2	11026,00 --	-- --	22052 --	-- --	22052	-- 1764	23816
161		Прайс-лист	Shelbi SPP24-1UC6 1U патч-панель кат.6 UTP, 24 порта, с полями для надписи СП - 8%	шт	4	14623,00 --	-- --	58492 --	-- --	58492	-- 4679	63171
162		Прайс-лист	LinkBasic MTC04 Панель-оранайзер горизонтальная 19", 1U (пластик) СП - 8%	шт	10	3845,00 --	-- --	38450 --	-- --	38450	-- 3076	41526
163		Прайс-лист	ITK PH12-8D1-P PDU 8 розеток нем. стандарт с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка нем. стандарт, проф СП - 8%	шт	2	12975,00 --	-- --	25950 --	-- --	25950	-- 2076	28026
164		Прайс-лист	LinkBasik CFT68-4-A Вентиляторная панель для напольных шкафов 800 мм,на 4 вентилятора СП - 8%	шт	1	29689,00 --	-- --	29689 --	-- --	29689	-- 2375	32064
165		Прайс-лист	ITK TS-A1 Термостат аналоговый, серый СП - 8%	шт	1	7920,00 --	-- --	7920 --	-- --	7920	-- 634	8554
166		Прайс-лист	Сервер HPE ML110 Gen10 P21440-421 (Xeon4208(8C-2.1G)/ 16GB SR/ 8 SFF SC/ S100i SATA RAID/ 2x1GbE/ 1x800Wp/ 3yw) СП - 8%	шт	1	907900,00 --	-- --	907900 --	-- --	907900	-- 72632	980532
167		Прайс-лист	Жесткий Диск (внутренний) P28610-B21 HPE 1TB SATA 7.2K SFF BC HDD СП - 8%	шт	1	150742,00 --	-- --	150742 --	-- --	150742	-- 12059	162801
168		Прайс-лист	Коммутатор DGS-1210-28/ME/A2B СП - 8%	шт	4	132000,00 --	-- --	528000 --	-- --	528000	-- 42240	570240

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169		Прайс-лист	Источник бесперебойного питания, SVC, RT-3KL-LCD, Мощность 3000ВА/2700Вт, Стоечный 19 4U, RT-серия, On-Line, LED\Telline\RS-232, SMART, Диапазон работы AVR: 110-288В, Бат.: 12В/7Ачх8шт., Вентилятор:8смх2шт., 4 выхxShuko CEE7., Чёрный СП - 8%	шт	1	289900,00 --	-- --	289900 --	-- --	289900	-- 23192	313092
170		Прайс-лист	Монитор, X-game, T238IPS, 23.8, IPS-матрица, VGA, HDMI, DP, LED, 250кд/м2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс, 1920x1080, 75Гц, HDMI кабель в комплекте, Чёрный СП - 8%	шт	1	41900,00 --	-- --	41900 --	-- --	41900	-- 3352	45252
171		Прайс-лист	Комплект Клавиатура + Мышь, XG, XD-1100OUB, Оптическая Мышь, USB, Кол-во стандартных клавиш 104, Анг/Рус/Каз, Длина кабеля 1,35 м, Чёрный СП - 8%	шт	1	3740,00 --	-- --	3740 --	-- --	3740	-- 299	4039
172		Прайс-лист	Windows Server 2022 Standard - 8 Core License Pack СП - 8%	шт	1	145052,00 --	-- --	145052 --	-- --	145052	-- 11604	156656
173		Прайс-лист	Windows Server 2022 CAL СП - 8%	шт	2	10692,00 --	-- --	21384 --	-- --	21384	-- 1711	23095
			Кабеленесущие системы и монтажные изделия									
174		Прайс-лист	Патчкорд SC/APC-SC/APC drop cable G-657A2 SM Simplex-80m СП - 8%	шт	10	10010,00 --	-- --	100100 --	-- --	100100	-- 8008	108108
175		Прайс-лист	Патч Корд SHIP Cat.6 FTP LSZH RJ-45 2м СП - 8%	шт	60	1560,00 --	-- --	93600 --	-- --	93600	-- 7488	101088
176		Прайс-лист	PLC Сплиттер 1x16 SC/APC 1M СП - 8%	шт	2	11700,00 --	-- --	23400 --	-- --	23400	-- 1872	25272
177		Прайс-лист	Schneider ATN000183 ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5E СП - 8%	шт	8	4207,00 --	-- --	33656 --	-- --	33656	-- 2692	36348
178		Прайс-лист	SE ATN000101 ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ СП - 8%	шт	8	359,00 --	-- --	2872 --	-- --	2872	-- 230	3102
179		Прайс-лист	IEK CTG20-20-K41-100, Труба гофр.ПВХ d20 с зондом (100 м) ИЭК СП - 8%	м	200	112,00 --	-- --	22400 --	-- --	22400	-- 1792	24192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Прайс-лист	**DKS 63932 Труба ПВХ жёсткая гладкая д.32мм, лёгкая, 3м, цвет серый**	м	42	806,00	--	33852	--	33852	--	36560
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
181	Прайс-лист	**Телефон SNOM D710**	шт	8	25174,00	--	201392	--	201392	--	217503
		СП - 8%			--	--	--	--		16111	
182	Прайс-лист	**блок питания 10W**	шт	8	4374,00	--	34992	--	34992	--	37791
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
183	Прайс-лист	**Shelbi SLC-FUL604-5012 Кабель связи витая пара F/UTP, LSOH, кат. 6 4x2x23AWG solid, 305м, синий 0.57**	м	305	335,65	--	102373	--	102373	--	110563
		СП - 8%			--	--	--	--		8190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**14404397**	**23967**	**7627006**	**1234024**	**16485959**
		Стоимость оборудования	тенге				**1709225**	**4699**	**5044199**	**847537**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**5044199**				
		Стоимость монтажных работ	тенге				**5044199**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**5694318**				
		Сметная прибыль	тенге				**5694318**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**455544**				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**6149862**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**416246**				
		Сметная прибыль	тенге				**416246**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**33300**				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				**449546**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**358176**				
		Сметная прибыль	тенге				**358176**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**28655**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**386831**				
		Материалы	тенге				**2891458**				
		Всего заработная плата	тенге				**728844**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**1713924**			
		Сдача и испытание	тенге				**429423**				
		Накладные расходы	тенге				**15638**				
		Сметная прибыль	тенге				**1234024**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**330038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4455520**				
		Сметная заработная плата	тенге								**1161**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					**1713924**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**16485958**				
		Сметная заработная плата	тенге								**1161**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**1713924**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**55785478**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8721322**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**919425**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**121685**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**30212767**		
		- Перевозка грузов	тенге				**161094**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**5693379**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							6366965	
		- Сметная прибыль	тенге							3710527	
		ИТОГО ПО АКТУ № 3 В ЦЕНАХ 2021 Г	**ТЕНГЕ**				**55 785 478,00**				
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**					**669 425,74**				
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	**2,20%**					**1 242 007,88**				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**1 153 938,23**				
	ИТОГО ПО АКТУ № 3 В ЦЕНАХ 2021 Г						**58 850 849,85**				
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год -100 %, К= 1,0500514**	**1,0500514**					**61 796 417,28**				
	С учетом скидки по договору	**5%**					**58 706 596,41**				
Налоговый кодекс РК	**НДС 12%**	**0,120**					**7 044 791,57**				
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС						**65 751 387,98**				

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков А.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023
МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"
Эксперт _____ Авхадов Х.А.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП