Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

СПРАВКА 4

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Ноябрь МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		349	**06.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за Нотябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72	**156 310 064,83**	**19 867 474,29**	**80 855 961,88**	**19 867 474,29**					**2 384 096,92**	**22 251 571,21**

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ
и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578
Эксперт _____ Исаков Е.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Договор № 349 от 06.06.2023 г.

АКТ № 4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измер	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Проемы													
Дверные проемы													
1		Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	66,78		2135,13	109,45	142584	7309	37380	72817	232633
			НР - 72%: СП - 8%				1465,93	48,53	97895	3240		17232	
2		Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,25		2107,20	51,33	11063	270	2157	6299	18751
			НР - 72%: СП - 8%				1644,99	21,31	8636	112		1389	
3		Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04		3357,42	69,36	16921	350	2393	10317	29417
			НР - 72%: СП - 8%				2813,11	30,09	14178	152		2179	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					170568	7929	41930	89433	280801
									120709	3504	--	20800	
РАЗДЕЛ 3.Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	455	-512,01	-4,19	-232966	-1906	-14518	-156426	-420543
			НР - 72%; СП - 8%			-475,92	-1,58	-216542	-717		-31151	
5		Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	150	-981,98	-4,85	-147297	-728	--	-105802	-273347
			НР - 72%; СП - 8%			-977,13	-2,51	-146570	-377		-20248	
6		Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	110	-1221,17	-9,70	-134328	-1067	--	-96347	-249129
			НР - 72%; СП - 8%			-1211,47	-5,04	-133261	-554		-18454	
7		Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	9	-750,03	-7,88	-6750	-71	--	-4836	-12513
			НР - 72%; СП - 8%			-742,15	-4,09	-6679	-37		-927	
8		Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка /+Демонтаж/	комплект	4	-810,93	-126,46	-3244	-506	--	-2147	-5822
			НР - 72%; СП - 8%			-684,47	-61,06	-2738	-244		-431	
9		Е12-150101-0410	Биде. Демонтаж	прибор	2	-1358,44	-6,06	-2717	-12	--	-1952	-5042
			НР - 72%; СП - 8%			-1352,38	-3,15	-2705	-6		-374	
10		Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	455	449,10	3,35	204340	1524	14519	135987	367553
			НР - 72%; СП - 8%			413,84	1,26	188297	573		27226	
11		Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	150	853,56	3,88	128034	581	--	91983	237618
			НР - 72%; СП - 8%			849,68	2,01	127452	301		17601	
12		Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	110	1061,21	7,76	116733	853	--	83752	216524
			НР - 72%; СП - 8%			1053,45	4,03	115880	443		16039	
13		Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	9	651,65	6,30	5865	56	--	4203	10873
			НР - 72%; СП - 8%			645,35	3,27	5808	29		805	
14		Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка /+Демонтаж/	комплект	4	1589,14	101,17	6357	404	--	4426	11646
			НР - 72%; СП - 8%			1487,97	48,85	5952	195		863	
15		Е12-150101-0410	Биде. Демонтаж	прибор	2	1180,83	4,85	2362	10	--	1697	4384

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1175,98	2,52	2352	5		325	
			Пожарный кран									
16		Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	4	33405,84	160,43	133623	641	126760	4642	149327
			НР - 72%; СП - 8%			1555,61	56,36	6222	225		11061	
17		Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	4	1233,11	23,01	4932	92	77	3454	9056
			НР - 72%; СП - 8%			1190,87	8,26	4763	33		671	
18		Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	39,2	844,24	--	33094	--	15562	12623	49374
			НР - 72%; СП - 8%			447,24	--	17532	--		3657	
19		С1241-205-1201	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	316,8	122,00	--	38650	--	38650	--	41742
			СП - 8%			--	--	--	--		3092	
20		Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	260	-2999,34	-45,38	-779829	-11797	-5744	-549040	-1435179
			НР - 72%; СП - 8%			-2931,88	-1,03	-762288	-268		-106310	
21		С1241-205-1205	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х6,9 мм**	м	257,4	-827,00	--	-212870	--	-212870	--	-229900
			СП - 8%			--	--	--	--		-17030	
22		Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	270	111,76	1,50	30174	405	197	21292	55583
			НР - 72%; СП - 8%			109,53	--	29572	--		4117	
23		Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,27	78175,29	--	21107	--	991	14484	38438
			НР - 72%; СП - 8%			74505,05	--	20116	--		2847	
			Внутренний поливочный кран д.20мм									
24		Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	4	21616,08	--	86464	--	84390	1493	94994
			НР - 72%; СП - 8%			518,54	--	2074	--		7037	
25		С1242-303-0202	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	4	2124,00	--	8496	--	8496	--	9176
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
26		Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	27	539,84	5,79	14576	156	168	10273	26836

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			527,86	0,56	14252	15		1988	
			Горячий водопровод Т3									
27		Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	32,9	844,24	--	27775	--	13061	10594	41439
			НР - 72%; СП - 8%			447,24	--	14714	--		3070	
28		Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	265	111,76	1,50	29615	398	193	20898	54554
			НР - 72%; СП - 8%			109,53	--	29024	--		4041	
29		Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,265	78175,29	--	20716	--	972	14216	37726
			НР - 72%; СП - 8%			74505,05	--	19744	--		2795	
30		Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	12640,43	40,35	25281	81	16627	6200	33999
			НР - 72%; СП - 8%			4286,56	18,79	8573	38		2518	
31		Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	14	5498,59	64,94	76980	909	1084	54242	141720
			НР - 72%; СП - 8%			5356,19	24,96	74987	349		10498	
			Канализация бытовая К1									
32		Е12-150101-0614 Изм. и доп. вып. 19	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	прибор	6	5473,84	49,05	32843	294	1351	22567	59842
			НР - 72%; СП - 8%			5199,60	24,16	31198	145		4433	
33		Е11-170101-0114 Изм. и доп. вып. 12	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4354,61	309,54	4355	309	1350	2047	6915
			НР - 72%; СП - 8%			2696,38	147,24	2696	147		512	
34		Е12-150101-0623 Изм. и доп. вып. 19	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	38	3652,17	49,05	138782	1864	8977	92779	250086
			НР - 72%; СП - 8%			3366,88	24,16	127941	918		18525	
35		Е12-150101-0613 Изм. и доп. вып. 19	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	10	5789,41	28,03	57894	280	1282	40658	106436
			НР - 72%; СП - 8%			5633,17	13,80	56332	138		7884	
36		Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	2291,40	316,18	16040	2214	1848	9394	27468
			НР - 72%; СП - 8%			1711,17	152,65	11978	1069		2035	
37		С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	9952,00	--	19904	--	19904	--	21496
			СП - 8%			--	--	--	--		1592	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		С1244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	2	8749,00	--	17498	--	17498	--	18898
			СП - 8%			--	--	--	--		1400	
39		Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	22266,17	105,84	22266	105	20796	1020	25149
			НР - 72%; СП - 8%			1365,48	51,43	1365	51		1863	
			Отопление,вентиляция									
40		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2.	решетка	119	837,75	46,12	99692	5488	--	69141	182339
			НР - 72%; СП - 8%			791,63	15,33	94204	1824		13507	
41		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	2857,97	144,13	8574	433	1313	5019	14681
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	6828	144		1087	
42		С1246-304-0754	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм	шт.	3	9236,00	--	27708	--	27708	--	29925
			СП - 8%			--	--	--	--		2217	
43		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	2857,97	144,13	8574	433	1313	5019	14681
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	6828	144		1087	
44		С1246-304-0754	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм	шт.	2	9236,00	--	18472	--	18472	--	19950
			СП - 8%			--	--	--	--		1478	
45		С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
46		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	33	4761,26	56,41	157122	1861	138467	12128	182790
			НР - 72%; СП - 8%			508,92	1,50	16794	49		13540	
47		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	2857,97	144,13	8574	433	1313	5019	14681
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	6828	144		1087	
48		С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
49		С1246-304-0754	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	9236,00	--	9236	--	9236	--	9975
			СП - 8%			--	--	--	--		739	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438,00	--	4438	--	4438	--	4793
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
51		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	13	4761,26	56,41	61896	733	54547	4778	72007
			НР - 72%; СП - 8%			508,92	1,50	6616	19		5334	
52		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	2857,97	144,13	8574	433	1313	5019	14681
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	6828	144		1087	
53		С1246-304-0753	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм	шт.	3	8214,00	--	24642	--	24642	--	26613
			СП - 8%			--	--	--	--		1971	
54		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	35	4761,26	56,41	166644	1974	146858	12863	193867
			НР - 72%; СП - 8%			508,92	1,50	17812	52		14361	
55		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	2857,97	144,13	17148	864	2628	10039	29362
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	13656	287		2175	
56		С1246-304-0753	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм	шт.	2	8214,00	--	16428	--	16428	--	17742
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
57		С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
58		С1234-304-0308	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	7,3333333	12963,00	--	95062	--	95062	--	102667
			СП - 8%			--	--	--	--		7605	
59		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	36	4761,26	56,41	171405	2031	151053	13230	199406
			НР - 72%; СП - 8%			508,92	1,50	18321	54		14771	
			Электротехнические установки									
60		Е12-170101-2201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели, розетки. Смена	шт.	240	382,74	--	91858	--	--	66138	170636
			НР - 72%; СП - 8%			382,74	--	91858	--		12640	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61		Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1865	271,51	12,29	506371	22916	46569	321288	893872
			НР - 72%; СП - 8%			234,26	5,01	436886	9348		66213	
62		С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1883,65	45,00	--	84764	--	84764	--	91545
			СП - 8%			--	--	--	--		6781	
			Структурированная кабельная система									
63		Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	5446,45	1627,75	5446	1628	361	2949	9067
			НР - 72%; СП - 8%			3456,90	638,78	3457	639		672	
64		прайс лист поз.10	Коробка распределительная оптическая КРЭ-16-1-SC\APC-16\2-16\2-18	шт	1	5467,93	--	5468	--	5468	--	5905
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
65		Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	9390,13	--	9390	--	748	6222	16861
			НР - 72%; СП - 8%			8642,25	--	8642	--		1249	
66		С1243-906-0301	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней, на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: зажимные кольца, проводник заземления и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86 типа ЕАКТ-1643, диаметром от 50 до 86 мм	комплект	1	38872,00	--	38872	--	38872	--	41982
			СП - 8%			--	--	--	--		3110	
67		С1243-907-3207	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 630 мм, толщиной 4/2 мм /+60А-01-60-08GY/	шт.	2	1922,00	--	3844	--	3844	--	4152
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
68		прайс лист поз.13.8	Трансивер GPON OLT с разъемом SC DEM-PB1S-OLT	шт	3	43164,21	--	129493	--	129493	--	139852
			СП - 8%			--	--	--	--		10359	
			Кабеленесущие системы и монтажные изделия									
69		Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	343,22	27,50	54915	4400	7680	32155	94035
			НР - 72%; СП - 8%			267,72	11,40	42835	1824		6966	
70		Ц13-080201-0812 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	140	825,12	380,10	115517	53214	9067	50789	179610

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			380,26	123,60	53236	17304		13304	
71		Ц13-080304-0401 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	140	291,15	1,10	40761	154	2909	27188	73385
			НР - 72%; СП - 8%			269,27	0,45	37698	63		5436	
72		Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9	1346,68	23,53	12120	211	923	7946	21671
			НР - 72%; СП - 8%			1220,70	5,48	10986	49		1605	
73		Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	160	337,35	12,80	53976	2048	6416	33346	94308
			НР - 72%; СП - 8%			284,45	5,01	45512	802		6986	
74		С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	600	45,00	--	27000	--	27000	--	29160
			СП - 8%			--	--	--	--		2160	
75		С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537,00	--	6981	--	6981	--	7539
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
76		Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	9	1452,18	--	13070	--	1870	8064	22825
			НР - 72%; СП - 8%			1244,48	--	11200	--		1691	
77		Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	575,01	42,30	23000	1692	1898	14408	40401
			НР - 72%; СП - 8%			485,24	15,05	19410	602		2993	
78		Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	580	333,43	4,36	193390	2530	8729	131160	350514
			НР - 72%; СП - 8%			314,02	0,06	182131	36		25964	
79		С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	360	67,00	--	24120	--	24120	--	26050
			СП - 8%			--	--	--	--		1930	
80		С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	220	55,00	--	12100	--	12100	--	13068
			СП - 8%			--	--	--	--		968	
81		Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	580	343,22	27,50	199068	15950	27840	116561	340879
			НР - 72%; СП - 8%			267,72	11,40	155278	6612		25250	
82		Ц13-080201-0812 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	170	825,12	380,10	140270	64617	11009	61672	218098

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			380,26	123,60	64644	21012		16155	
83		С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,17	149500,00	--	25415	--	25415	--	27448
			СП - 8%			--	--	--	--		2033	
84		С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	1	107,00	--	107	--	107	--	116
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2534273	179132	1348608	770515	3569171
								1006529	63623	--	264384	
			РАЗДЕЛ 4.ПРОТОКОЛ 1									
85		Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	101,657	1602,15	17,74	162870	1804	124605	26716	204753
			НР - 72%; СП - 8%			358,66	6,35	36461	646		15167	
86		Е11-090306-0302 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные панельные из оцинкованных кассетных панелей с полимерным покрытием. Монтаж	м2	144,94	6616,42	1853,60	958985	268660	38897	469919	1543216
			НР - 72%; СП - 8%			4494,46	8,54	651428	1237		114312	
87		Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	--	832,39	2,46	--	--	--	--	--
						676,55	0,78	--	--		--	
88		Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	101,284	776,84	2,29	78681	231	23760	39457	127589
			НР - 72%; СП - 8%			539,97	1,10	54690	111		9451	
89		Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	465,124	568,18	4,28	264274	1989	73703	136461	432794
			НР - 72%; СП - 8%			405,44	2,04	188582	948		32059	
90		Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2124,974	697,39	1,89	1481944	4011	431752	754646	2415518
			НР - 72%; СП - 8%			492,33	0,91	1046181	1939		178927	
91		С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	306	6393,00	--	1956258	--	1956258	--	2112759
			СП - 8%			--	--	--	--		156501	
92		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	746,321	4908,60	328,25	3663388	244980	646113	2136489	6263867
			НР - 72%; СП - 8%			3714,62	261,35	2772295	195051		463990	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Откосы									
93		Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	236,38	573,87	6,50	135651	1536	15110	86147	239542
			НР - 72%; СП - 8%			503,45	2,73	119005	644		17744	
94		Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	236,38	432,94	1,59	102339	375	77433	17790	129739
			НР - 72%; СП - 8%			103,78	0,75	24531	177		9610	
			Прочее									
95		Е11-210103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Поручень отбойник из металлическго оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м	175,6	2120,30	5,00	372325	878	251303	86741	495791
			НР - 72%; СП - 8%			684,19	1,88	120144	329		36725	
96		Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	3357,42	69,36	16921	350	2393	10317	29417
			НР - 72%; СП - 8%			2813,11	30,09	14178	152		2179	
97		Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3675,75	65,65	6947	124	1108	4153	11988
			НР - 72%; СП - 8%			3023,83	28,25	5715	53		888	
98		Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,1	2025,34	251,04	16405	2033	4022	8138	26506
			НР - 72%; СП - 8%			1277,82	117,55	10350	952		1963	
99		С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	207,9	421,00	--	87526	--	87526	--	94528
			СП - 8%			--	--	--	--		7002	
			Горячий водопровод									
100		Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	15	5498,59	64,94	82479	974	1162	58116	151843
			НР - 72%; СП - 8%			5356,19	24,96	80343	374		11248	
			СС									
101		Прайс-лист	Патч Корд SHIP Cat.6 FTP LSZH RJ-45 2м	шт	60	1560,00	--	93600	--	93600	--	101088
			СП - 8%			--	--	--	--		7488	
102		Прайс-лист	ATC Fsterisk	шт	1	600000,00	--	600000	--	600000	--	648000
			СП - 8%			--	--	--	--		48000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				10080593	527945	4428745	3835090	15028938
								5123903	202613	--	1113254	
			ИТОГО ПО АКТУ №4:	тенге								18878910
			ИТОГО ПО АКТУ № 3 В ЦЕНАХ 2021 Г	ТЕНГЕ				18 878 910,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%					226 546,92				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,20%					420 320,05				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						390 515,54				
		ИТОГО ПО АКТУ № 3 В ЦЕНАХ 2021 Г						19 916 292,51				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год -100 %, К= 1,0500514**	1,0500514					20 913 130,83				
		С учетом скидки по договору	5%					19 867 474,29				
	Налоговый кодекс РК	**НДС 12%**	0,120					2 384 096,92				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС						22 251 571,21				

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков А.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023
МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"
Эксперт _____ Авхадов Х.А.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП