Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

СПРАВКА 5

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Декабрь МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		349	**06.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за Декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72	**160 006 468,22**	**3 300 359,76**	**84 156 321,64**	**3 300 359,76**					**396 043,17**	**3 696 402,94**

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ
и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578
Эксперт _____ Исаков Е.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Договор № 349 от 06.06.2023 г.

АКТ № 5

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

«Капитальный ремонт 3 этажа терапевтического отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу изме	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. АКТ № 5 Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Полы										
Тип1													
1		Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,8		-842,31	-32,16	-5728	-219	-2863	-1983	-8328
			НР - 72%; СП - 8%				-389,11	-15,98	-2646	-109		-617	
Тип2													
2		Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,8		842,31	32,16	5728	219	2863	1983	8328
			НР - 72%; СП - 8%				389,11	15,98	2646	109		617	
			Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация										
3		Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка /+Демонтаж/**	комплект	4		696,36	101,17	2785	404	--	1855	5011
			НР - 72%; СП - 8%				595,19	48,85	2381	195		371	
4		Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка /+Демонтаж/**	комплект	4		-1589,14	-101,17	-6357	-404	--	-4426	-11646
			НР - 72%; СП - 8%				-1487,97	-48,85	-5952	-195		-863	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 3 Канализация бытовая									
5		Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	110	-2720,74	-784,55	-299281	-86300	-5167	-168506	-505209
			НР - 72%; СП - 8%			-1889,22	-238,38	-207814	-26221		-37423	
6		С1241-201-0209	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x15,1 мм	м	109,56	-3412,00	--	-373819	--	-373819	--	-403724
			СП - 8%			--	--	--	--		-29905	
			Система П3									
7		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	0,85	-4761,26	-56,41	-4047	-48	-3566	-312	-4708
			НР - 72%; СП - 8%			-508,92	-1,50	-433	-1		-349	
			Система В1									
8		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	-10660,26	-302,94	-10660	-303	-1740	-6267	-18281
			НР - 72%; СП - 8%			-8616,99	-87,35	-8617	-87		-1354	
9		Прайс лист поз.34	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	-153264,11	--	-153264	--	-153264	--	-165525
			СП - 8%			--	--	--	--		-12261	
			Система В2									
10		С1234-304-0308	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	7,333333	-12963,00	--	-95062	--	-95062	--	-102667
			СП - 8%			--	--	--	--		-7605	
11		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	-10660,26	-302,94	-10660	-303	-1740	-6267	-18281
			НР - 72%; СП - 8%			-8616,99	-87,35	-8617	-87		-1354	
12		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	-153264,11	--	-153264	--	-153264	--	-165525
			СП - 8%			--	--	--	--		-12261	
			Система В3									
13		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	2857,97	144,13	20006	1009	3065	11712	34256
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	15932	335		2537	
14		С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	3	2671,00	--	8013	--	8013	--	8654

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
15		С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2696,00	--	10784	--	10784	--	11647
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
16		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	12	4761,26	56,41	57135	677	50351	4410	66469
			НР - 72%; СП - 8%			508,92	1,50	6107	18		4924	
17		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	-10660,26	-302,94	-10660	-303	-1740	-6267	-18281
			НР - 72%; СП - 8%			-8616,99	-87,35	-8617	-87		-1354	
18		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	-153264,11	--	-153264	--	-153264	--	-165525
			СП - 8%			--	--	--	--		-12261	
			Система В4									
19		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2857,97	144,13	2858	144	438	1673	4894
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	2276	48		362	
20		С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
21		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	15	4761,26	56,41	71419	846	62939	5513	83086
			НР - 72%; СП - 8%			508,92	1,50	7634	22		6155	
22		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	-10660,26	-302,94	-10660	-303	-1740	-6267	-18281
			НР - 72%; СП - 8%			-8616,99	-87,35	-8617	-87		-1354	
23		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	-153264,11	--	-153264	--	-153264	--	-165525
			СП - 8%			--	--	--	--		-12261	
			Система В5									
24		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	2857,97	144,13	20006	1009	3065	11712	34256
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	15932	335		2537	
25		С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671,00	--	8013	--	8013	--	8654
			СП - 8%			--	--	--	--		641	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26		С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2696,00	--	10784	--	10784	--	11647
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
27		Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	13	4761,26	56,41	61896	733	54547	4778	72007
			НР - 72%; СП - 8%			508,92	1,50	6616	19		5334	
28		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	-10660,26	-302,94	-10660	-303	-1740	-6267	-18281
			НР - 72%; СП - 8%			-8616,99	-87,35	-8617	-87		-1354	
29		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	-153264,11	--	-153264	--	-153264	--	-165525
			СП - 8%			--	--	--	--		-12261	
			Система ВЕ1									
30		Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	2857,97	144,13	5716	288	876	3346	9787
			НР - 72%; СП - 8%			2275,94	47,89	4552	96		725	
31		С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
32		С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
33		Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	-10660,26	-302,94	-10660	-303	-1740	-6267	-18281
			НР - 72%; СП - 8%			-8616,99	-87,35	-8617	-87		-1354	
34		Прайс лист поз.33	Огнезадерживающий клапан с электроприводом belimo 300x300	шт	1	-153264,11	--	-153264	--	-153264	--	-165525
			СП - 8%			--	--	--	--		-12261	
			Локальная смета 2-1-4 ЭО									
Демонтажные работы												
35		Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	шт.	4	1285,74	36,94	5143	147	--	3639	9484
			НР - 72%; СП - 8%			1248,80	14,60	4995	58		703	
36		Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	2265	101,65	0,24	230237	543	--	165591	427495
			НР - 72%; СП - 8%			101,41	0,13	229694	294		31666	
37		Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Демонтаж	м	1865	85,41	3,93	159290	7330	--	111573	292532

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			81,48	1,61	151960	3003		21669	
38		Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	шт.	4	-1482,30	-46,18	-5929	-185	--	-4189	-10927
			НР - 72%; СП - 8%			-1436,12	-18,25	-5744	-73		-809	
39		Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	2265	-116,92	-0,30	-264827	-679	--	-190451	-491701
			НР - 72%; СП - 8%			-116,62	-0,16	-264148	-368		-36422	
40		Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Демонтаж	м	1865	-98,61	-4,91	-183916	-9161	--	-128525	-337437
			НР - 72%; СП - 8%			-93,70	-2,01	-174754	-3753		-24995	
Светотехническое оборудование												
41		Е12-170101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	228	2824,99	2,43	644097	553	--	463559	1196268
			НР - 72%; СП - 8%			2822,56	1,26	643544	288		88612	
42		прайс-лист поз.31	Кварцевая лампа	шт	13	7741,07	--	100634	--	100634	--	108685
			СП - 8%			--	--	--	--		8051	
Кабельные изделия , трубы												
43		Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1865	103,43	1,10	192902	2051	34820	112946	330316
			НР - 72%; СП - 8%			83,66	0,45	156031	839		24468	
44		Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1865	-116,26	-1,38	-216819	-2564	-34820	-129949	-374509
			НР - 72%; СП - 8%			-96,21	-0,56	-179435	-1049		-27741	
45		Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	400	606,42	289,69	242568	115875	16072	107234	377786
			НР - 72%; СП - 8%			276,55	95,79	110621	38315		27984	
46		Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	400	-606,42	-289,69	-242568	-115875	-16072	-107234	-377786
			НР - 72%; СП - 8%			-276,55	-95,79	-110621	-38315		-27984	
47		Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	400	-720,32	-362,11	-288130	-144844	-16072	-126078	-447344
			НР - 72%; СП - 8%			-318,03	-119,73	-127214	-47894		-33137	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация									
48		Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5469,51	1780,85	5470	1781	99	3112	9269
			НР - 72%; СП - 8%			3590,30	732,61	3590	733		687	
49		Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	42403,91	2,40	42404	2	346	30280	78499
			НР - 72%; СП - 8%			42055,50	--	42056	--		5815	
50		Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2350,47	0,24	2350	--	16	1680	4353
			НР - 72%; СП - 8%			2333,70	--	2334	--		322	
51		Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	97	4530,79	2,85	439487	276	7066	311144	810682
			НР - 72%; СП - 8%			4455,10	--	432145	--		60050	
52		Ц13-100701-0603 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	6	1406,21	7,99	8437	48	135	5951	15539
			НР - 72%; СП - 8%			1375,65	1,88	8254	11		1151	
53		Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	500	122,30	2,20	61147	1100	9850	36471	105427
			НР - 72%; СП - 8%			100,40	0,91	50197	456		7809	
54		Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1000	1339,27	882,80	1339270	882800	110780	464510	1948082
			НР - 72%; СП - 8%			345,69	299,46	345690	299462		144302	
55		Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	433,22	18,10	216608	9050	23500	134326	379009
			НР - 72%; СП - 8%			368,12	5,01	184058	2506		28075	
56		Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	500	-137,90	-2,75	-68952	-1375	-9850	-41974	-119800
			НР - 72%; СП - 8%			-115,45	-1,14	-57727	-570		-8874	
57		Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1000	-1611,82	-1103,50	-1611823	-1103500	-110779	-555748	-2340976

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			-397,54	-374,33	-397544	-374328		-173406	
58		Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	-492,96	-22,63	-246479	-11313	-23500	-154655	-433225
			НР - 72%; СП - 8%			-423,33	-6,27	-211666	-3133		-32091	
			Локальная смета 2-1-6 Структурированная кабельная система									
59		прайс лист поз.13.1	19 шкаф, 42U, 2026x600x800мм 60-F-42-68-88-BL	шт	1	176432,68	--	176433	--	176433	--	190548
			СП - 8%			--	--	--	--		14115	
60		С1248-102-0401	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	4	130346,00	--	521384	--	521384	--	563095
			СП - 8%			--	--	--	--		41711	
61		прайс лист поз.13.2	Кабельный органайзер 25B-1U-02BL	шт	10	4050,86	--	40509	--	40509	--	43750
			СП - 8%			--	--	--	--		3241	
62		прайс лист поз.13.3	Патч-панель 19", укомплектованная 1U, кат.6, 24 RJ45, UTP 27B-U6-24BL	шт	4	10270,12	--	41080	--	41080	--	44366
			СП - 8%			--	--	--	--		3286	
63		прайс лист поз.13.4	Панель электропитания 19" с УЗО, 6 розеток 60A-61-03-06GY	шт	2	8705,52	--	17411	--	17411	--	18804
			СП - 8%			--	--	--	--		1393	
64		прайс лист поз.13.5	Модуль вентиляторный 19", 1U, с 2 элементами и термостатом 60A-91-02-07GY	шт	2	12889,34	--	25779	--	25779	--	27841
			СП - 8%			--	--	--	--		2062	
65		прайс лист поз.13.6	Источник бесперебойного питания, стоечный, 220В, 2700 Вт SUA3000RMXLI3U	шт	1	910758,91	--	910759	--	910759	--	983620
			СП - 8%			--	--	--	--		72861	
66		прайс лист поз.13.7	Windows Server Standart 2016 OLP	шт	1	53923,39	--	53923	--	53923	--	58237
			СП - 8%			--	--	--	--		4314	
67		прайс лист поз.13.9	Монитор HP EliteDisplay E190i 5:4 HP EliteDisplay E190i 5:4	шт	1	130940,68	--	130941	--	130941	--	141416
			СП - 8%			--	--	--	--		10475	
68		прайс лист поз.13.10	Клавиатура Logitech MK120, Black, USB + мышь	шт	1	8186,41	--	8186	--	8186	--	8841
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
69		прайс лист поз.13.11	Сервер HP ProLiant ML110 Gen9 P9H95A	шт	1	85108,07	--	85108	--	85108	--	91917
			СП - 8%			--	--	--	--		6809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кабеленесущие системы и монтажные изделия												
70		прайс-лист поз.7	Оптический патч-корд FTTH-SC\xPC 80м	шт.	10	10934,04	--	109340	--	109340	--	118087
			СП - 8%			--	--	--	--		8747	
71		С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2	102442,00	--	204884	--	204884	--	221275
			СП - 8%			--	--	--	--		16391	
72		прайс-лист поз.9	Коммутационный шнур катерегории 6 F\UTP 21D-F5-02WT 2м	шт	60	1326,00	--	79560	--	79560	--	85925
			СП - 8%			--	--	--	--		6365	
73		прайс-лист поз.12	Оптический сплитер с делением 1/16	шт	2	4819,50	--	9639	--	9639	--	10410
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
74		прайс-лист поз.11	Розетка информационная RJ-45 РСИ 152 Е-18	шт	9	1012,71	--	9114	--	9114	--	9843
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
75		С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	161,6	32,00	--	5171	--	5171	--	5585
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
76		прайс-лист поз.14	Цифровой системный телефон KX-DT546RU	шт	9	57828,57	--	520457	--		--	520457
						--	--	--	--	520457	--	
77		С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	40	140,00	--	5600	--	5600	--	6048
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
78		прайс-лист поз.17	Медный 2-парный кабель категории 6 экранированный F/UTP 2x2x0,5	м	580	696,70	--	404086	--	404086	--	436413
			СП - 8%			--	--	--	--		32327	
			Протокол №1									
79		С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	-469545,00	--	-470	--	-470	--	-508
			СП - 8%			--	--	--	--		-38	
80		С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0097	-402152,00	--	-3901	--	-3901	--	-4213
			СП - 8%			--	--	--	--		-312	
81		С1215-304-0104	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м2	0,0004	-2335,00	--	-1	--	-1	--	-1
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82		С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	0,2906	6393,00	--	1858	--	1858	--	2007
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
83		С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	306	-6393,00	--	-1956258	--	-1956258	--	-2112759
			СП - 8%			--	--	--	--		-156501	
84		Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	701,657	1660,38	22,17	1165019	15557	860056	212383	1487594
			НР - 72%; СП - 8%			412,46	7,94	289406	5569		110192	
			Потолки									
			Тип1									
85		Е11-090306-0302 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные панельные из оцинкованных кассетных панелей с полимерным покрытием. Монтаж	м2	144,94	7753,99	2317,00	1123864	335826	38896	540496	1797509
			НР - 72%; СП - 8%			5168,63	10,67	749142	1547		133149	
			Тип3									
86		Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	101,284	858,41	2,86	86943	289	23760	45384	142913
			НР - 72%; СП - 8%			620,97	1,38	62894	139		10586	
87		Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	465,124	630,06	5,34	293058	2486	73703	156999	486061
			НР - 72%; СП - 8%			466,26	2,55	216869	1185		36005	
88		Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	648,22	564,41	5,34	365864	3464	93868	194531	605227
			НР - 72%; СП - 8%			414,26	2,55	268532	1651		44832	
89		Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1476,754	771,71	2,36	1139633	3484	300047	603206	1882266
			НР - 72%; СП - 8%			566,18	1,14	836102	1684		139427	
90		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм	м2 оштукатуриваемой поверокрашиваемой поверхности	746,321	5547,85	410,31	4140477	306225	646113	2471006	7140402

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			4271,81	326,69	3188139	243814		528919	
91		Е11-090306-0302 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные панельные из оцинкованных кассетных панелей с полимерным покрытием. Монтаж	м2	144,94	-6616,42	-1853,60	-958985	-268660	-38897	-469919	-1543216
			НР - 72%; СП - 8%			-4494,46	-8,54	-651428	-1237		-114312	
92		Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	101,284	-776,84	-2,29	-78681	-231	-23760	-39457	-127589
			НР - 72%; СП - 8%			-539,97	-1,10	-54690	-111		-9451	
93		Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	465,124	-568,18	-4,28	-264274	-1989	-73703	-136461	-432794
			НР - 72%; СП - 8%			-405,44	-2,04	-188582	-948		-32059	
94		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм	м2 оштукатуриваемой поверокрашиваемой поверхности	896,321	-4908,60	-328,25	-4399677	-294217	-775973	-2565893	-7522816
			НР - 72%; СП - 8%			-3714,62	-261,35	-3329487	-234253		-557246	
			Тип1									
			Тип2									
95		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,32	-4908,60	-328,25	-570968	-38182	-100702	-332989	-976273
			НР - 72%; СП - 8%			-3714,62	-261,35	-432084	-30400		-72317	
			Тип4									
96		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	-4908,60	-328,25	-883547	-59085	-155831	-515285	-1510739
			НР - 72%; СП - 8%			-3714,62	-261,35	-668631	-47043		-111907	
			Тип5									
97		Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное до 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	-4908,60	-328,25	-1472578	-98475	-259719	-858808	-2517897
			НР - 72%; СП - 8%			-3714,62	-261,35	-1114384	-78405		-186511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98		Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	648,22	564,41	5,34	365864	3464	93868	194531	605227
			НР - 72%; СП - 8%			414,26	2,55	268532	1651		44832	
99		Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1476,754	771,71	2,36	1139633	3484	300047	603206	1882266
			НР - 72%; СП - 8%			566,18	1,14	836102	1684		139427	
100		Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2124,974	-697,39	-1,89	-1481944	-4011	-431752	-754646	-2415518
			НР - 72%; СП - 8%			-492,33	-0,91	-1046181	-1939		-178927	
			Откосы									
101		Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	236,38	-651,01	-8,13	-153886	-1920	-15110	-99116	-273242
			НР - 72%; СП - 8%			-578,96	-3,41	-136856	-805		-20240	
102		Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	236,38	448,91	1,98	106113	469	77434	20471	136711
			НР - 72%; СП - 8%			119,34	0,94	28210	222		10127	
103		Е11-210103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Поручень отбойник из металлическго оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м	175,6	2224,18	6,25	390566	1098	251302	99776	529569
			НР - 72%; СП - 8%			786,82	2,34	138166	412		39227	
104		Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	236,38	-573,57	-6,20	-135579	-1465	-15109	-86147	-239464
			НР - 72%; СП - 8%			-503,45	-2,73	-119005	-644		-17738	
105		Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	236,38	-432,88	-1,52	-102323	-359	-77433	-17790	-129722
			НР - 72%; СП - 8%			-103,78	-0,75	-24531	-177		-9609	
106		Е11-210103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Поручень отбойник из металлическго оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м	175,6	-2120,05	-4,75	-372281	-834	-251303	-86741	-495744
			НР - 72%; СП - 8%			-684,19	-1,88	-120144	-329		-36722	
			Протокол № 2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107		Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	3796,73	86,70	19135	437	2393	11876	33492
			НР - 72%; СП - 8%			3235,07	37,61	16305	190		2481	
108		Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4145,74	82,06	7835	155	1108	4780	13624
			НР - 72%; СП - 8%			3477,41	35,31	6572	67		1009	
109		Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,1	2279,77	313,80	18466	2542	4021	9427	30124
			НР - 72%; СП - 8%			1469,50	146,94	11903	1190		2231	
110		Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	-3357,42	-69,36	-16921	-350	-2393	-10317	-29417
			НР - 72%; СП - 8%			-2813,11	-30,09	-14178	-152		-2179	
111		Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	-3675,75	-65,65	-6947	-124	-1108	-4153	-11988
			НР - 72%; СП - 8%			-3023,83	-28,25	-5715	-53		-888	
112		Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,1	-2025,34	-251,04	-16405	-2033	-4022	-8138	-26506
			НР - 72%; СП - 8%			-1277,82	-117,55	-10350	-952		-1963	
113		С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	207,9	-421,00	--	-87526	--	-87526	--	-94528
			СП - 8%			--	--	--	--		-7002	
114		Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	15	-5498,59	-64,94	-82479	-974	-1162	-58116	-151843
			НР - 72%; СП - 8%			-5356,19	-24,96	-80343	-374		-11248	
115		Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	15	6318,25	81,17	94774	1218	1162	66861	174566
			НР - 72%; СП - 8%			6159,62	31,20	92394	468		12931	
СС												
116		Прайс-лист	Патч Корд SHIP Cat.6 FTP LSZH RJ-45 2м	шт	60	-1560,00	--	-93600	--	-93600	--	-101088
			СП - 8%			--	--	--	--		-7488	
			Протокол № 3									
			Полы									
117		Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,5	7852,72	2903,30	58895	21774	35	33677	99977
			НР - 72%; СП - 8%			4944,77	1291,64	37086	9687		7406	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118		Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,168	985,89	50,25	48474	2471	20701	19101	72981
			НР - 72%; СП - 8%			514,60	24,97	25302	1228		5406	
119		Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	49,168	958,80	68,00	47142	3343	41297	2970	54121
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	33,02	2502	1623		4009	
120		Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Плита матовая 60х60х10. Устройство	м2 покрытия	49,168	2335,78	235,38	114846	11573	25460	59758	188572
			НР - 72%; СП - 8%			1582,60	105,44	77813	5184		13968	
121		С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	54,088	6393,00	--	345785	--	345785	--	373448
			СП - 8%			--	--	--	--		27663	
122		Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	12,287	11753,77	39,48	144419	485	135425	6297	162773
			НР - 72%; СП - 8%			692,51	19,28	8509	237		12057	
123		Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32,5	325,05	3,88	10564	126	6273	3035	14686
			НР - 72%; СП - 8%			128,15	1,53	4165	50		1088	
			Внутренняя отделка помещений									
			Устройство стен									
124		Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	147,541	3073,55	24,44	453475	3605	237127	154204	656293
			НР - 72%; СП - 8%			1441,92	9,69	212743	1429		48614	
125		Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание баритовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,529	2153,56	115,88	205728	11070	62775	101256	331543
			НР - 72%; СП - 8%			1380,56	91,59	131883	8750		24559	
126		прайс-лист	Смесь сухая штукатурка баритовая	кг	665	118,39	--	78729	--	78729	--	85027
			СП - 8%			--	--	--	--		6298	
127		Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	95,529	595,48	3,08	56885	295	14651	30263	94119
			НР - 72%; СП - 8%			439,02	0,97	41939	93		6972	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128		Е11-150403-0508 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	95,529	1261,26	4,84	120487	463	19765	72345	208259
			НР - 72%; СП - 8%			1049,51	2,31	100259	221		15427	
129		Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	75,224	4841,39	27,27	364189	2051	157142	148253	553437
			НР - 72%; СП - 8%			2725,14	12,11	204996	911		40995	
			ПОТОЛОК									
130		Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	58,578	3793,67	24,25	222226	1420	114291	77099	323271
			НР - 72%; СП - 8%			1818,34	9,69	106515	567		23946	
131		Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание баритовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	58,578	2153,56	115,88	126151	6787	38494	62090	203300
			НР - 72%; СП - 8%			1380,56	91,59	80870	5365		15059	
132		прайс-лист	Смесь сухая штукатурка баритовая	кг	406	118,39	--	48066	--	48066	--	51911
			СП - 8%			--	--	--	--		3845	
133		Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	58,578	3041,97	52,42	178193	3071	62543	82831	281906
			НР - 72%; СП - 8%			1921,87	42,06	112579	2464		20882	
134		Е11-150403-0509 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	окрашиваемой поверхности	58,578	1440,40	4,84	84376	283	13882	50650	145828
			НР - 72%; СП - 8%			1198,59	2,31	70211	135		10802	
			Демонтажные работы									
135		Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,44	36676,34	7967,11	16138	3506	--	10288	28540
			НР - 72%; СП - 8%			28709,23	3765,59	12632	1657		2114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2489947	-471788	1566751	452440	3136140,71
								874528	-246137	520457	193757	
			ИТОГО ПО АКТУ № 5 В ЦЕНАХ 2021 Г	ТЕНГЕ				3 136 140,71				
	НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%				37 633,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,20%				69 823,04				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					64 871,95				
		ИТОГО ПО АКТУ № 3 В ЦЕНАХ 2021 Г					**3 308 469,38**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год -100 %, К= 1,0500514**	1,0500514				**3 474 062,91**				
		С учетом скидки по договору	5%				**3 300 359,76**				
	Налоговый кодекс РК	**НДС 12%**	0,120				**396 043,17**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС					**3 696 402,94**				

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group", БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков А.С. Аттестат KZ81VJE81286 от 15.06.2023
МП

Авторский надзор ТОО "ПРС Компания"
Эксперт _____ Авхадов Х.А.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП