форма № К
Утверждена приказом Министра национальн
экономики Республики Казахс
от 19 марта 2015 г. №

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО "Turan Project Group"

Объект : «Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19 А»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			1/2023	от 17.11.2023						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мент работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	118 421 476,43									
в том числе за отчетный месяц		105 733 461,10							12 688 015,33	118 421 476
Итого к оплате:										**118 421 476**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СК А-Строй монтаж

гл.инженер _____ **Балкыев С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "СК А-Строй монтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Turan Project Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19 А»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19 А»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1/2023 от 17.11.2023**

Акт выполненных работ №2

за **февраль 2023** (месяц, год) на **«Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19 А»**

Составлен (а) в текущих ценах 10.10.22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			АР, КЖ										
1	3510014: 1, 4, 7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	237,16	307,79 0,00	307,79 83,20	72995,45 0,00	72995,54 19731,58		14205,84 6977,19	94178,48	
2	3510014: 2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м² грунта недобора	8,91	1448,45 878,11	566,43 159,88	12905,64 7833,97	5046,91 1424,50	34,87	6658,85 1565,08	21129,57	
3	3510014: 3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	2,97	5143,06 5143,06	0,00 0,00	15274,93 15274,93	0,00 0,00		10997,91 2101,77	28374,61	
4	3510014: 5, 8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	393,712	47,00		18504,42			1480,38	19984,80	
5	3510014: 6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	168,85	36,29 4,52	31,67 10,22	6127,55 763,18	5347,54 1725,68	16,94	1791,46 633,16	8552,17	
6	3510014: 9	1101-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	57,86	50,39 0,00	50,39 16,43	2915,55 0,00	2915,55 950,62		684,53 288,09	3888,17	
7	3510014: 10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	57,86	29,02 0,00	29,02 9,46	1679,15 0,00	1679,15 547,36		394,02 166,10	2239,27	
8	3510014: 11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	57,86	280,18 150,47	129,71 62,42	16211,25 8706,17	7505,08 3611,63		8868,75 2006,62	27086,62	
9	3510014: 12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	19,56	1405,52 1405,52	0,00 0,00	27210,92 27210,92	0,00 0,00		19591,77 3744,18	50546,87	
10	3510014: 13, 39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м²	4,9126	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	141086,44 11045,21	8902,30 2117,83	121138,93	11978,23 12245,20	165309,87	
11	3510014: 14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	24,75	37417,68 5477,47	2834,39 654,42	926087,58 135567,41	70151,18 16196,95	720369,10	138105,55 851,35,60	1149528,73	
12	3510014: 15, 18, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,162134	376202,00		437196,76		437196,76	34975,49	472172,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	3510014: 17, 38, 43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	73,9112	1283,29 496,25	30,28 4,76	94849,59 36678,51	2238,06 351,89	55933,13	34438,14 10343,08	139630,81
14	3510034: 23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	14,2153	4187,24 609,27	31,60 5,84	59522,87 8660,96	449,24 83,05	50412,67	8131,86 5412,33	73067,06
15	3510014: 18, 52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	10,912	52184,87 10440,98	7574,29 1799,00	569441,29 113931,95	82650,59 19630,60	372858,75	121541,97 55278,74	746262,00
16	3510014: 21, 40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	6,8354	55369,56 18587,00	4088,15 1015,04	378473,15 127049,56	27944,07 6938,14	223479,90	121928,95 40032,19	540434,29
17	3510014: 23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,066	26777,29 2047,85	133,39 51,31	1767,26 135,19	8,80 3,41	1623,38	145,42 153,01	2065,69
18	3510014: 24, 25	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,132	4218,00		556,82		556,82	44,44	601,26
19	3510014: 26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,055	244047,21 135524,01	2084,39 1022,44	13422,64 7453,82	114,62 56,21	5854,09	6308,59 1578,50	21309,64
20	3510014: 27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,044	40533,63 7584,19	3197,09 741,27	1783,43 333,74	140,69 32,67	1309,11	333,30 169,40	2286,13
21	3510014: 28, 69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	28,863868	1614,94 760,27	19,32 9,51	46613,38 21944,34	557,81 274,56	24111,45	20663,61 5382,19	72659,18
22	3510014: 29, 78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	11,1232	88646,78 31659,26	3018,85 750,72	986035,82 352152,24	33579,26 8350,43	600304,32	328057,40 105127,44	1419220,66
23	3510014: 49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,3696	84106,68 31659,26	3018,85 750,72	31085,78 11701,25	1115,73 277,42	18268,80	10900,67 3358,96	45345,41
24	3510014: 31, 55, 60, 81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,094527	128892,37 126736,96	2155,41 1008,71	12183,82 11979,99	203,72 95,37		10988,67 1853,83	25026,32
25	3510014: 32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,005181	96078,00		497,75		497,75	39,82	537,57
26	3510014: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,128271	96078,00		12324,07		12324,07	985,92	13309,89
27	3510014: 94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпуском арматуры	т	0,017107	96078,00		1643,62		1643,62	131,45	1775,07
28	3510014: 33, 83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,066	166025,32 98908,50	1173,85 570,66	10957,76 6527,95	77,44 37,62	4352,15	5515,07 1317,91	17790,74
29	3510014: 34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,1848	68809,24 28746,98	8201,42 3529,42	12716,00 5312,45	1515,58 652,19	5887,86	5427,84 1451,45	19595,29
30	3510014: 35, 59, 93, 101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,059101	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	25697,65 25570,16	127,38 59,62		23323,08 3921,72	52942,45
31	3510024: 49, 128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023566	533605,09 531115,20	2489,89 1238,40	12574,76 12516,02	58,74 29,26		11416,24 1919,28	25910,28
32	3510014: 37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,013904	1146383,05 89114,26	15570,14 5920,62	15939,33 1239,04	216,48 82,28	14483,81	1228,92 1373,46	18541,71
33	3510014: 42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на подверженающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000422	384889,60 72327,47	3174,13 1262,64	162,58 30,58	1,32 0,55	130,68	28,27 15,29	206,14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	3510014: 44	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,039736	162908,34 128496,37	31207,27 10337,38	6473,39 5105,98	1240,03 410,74	127,38	3806,55 832,96	11102,90
35	3510014: 45, 87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,36608	185696,47 32813,09	2157,60 1008,71	67979,67 12012,22	789,80 369,27	55177,76	11143,33 6329,84	85452,84
36	3510014: 46	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м² древесины в конструкции	0,00528	18790,00 3886,94	69,07 32,61	99,22 20,57	0,44 0,22	78,32	18,59 9,46	127,27
37	3510024: 177, 188	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,043464	13606,72 4773,40	79,76 40,03	591,36 207,46	3,52 1,76	380,49	188,32 62,37	842,05
38	3510014: 47, 89	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	65,824	2530,74 848,31	91,22 31,25	166583,45 55839,19	6004,57 2057,11	104739,80	53264,75 17588,12	237436,32
39	3510014: 48, 68 3510024: 53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759,0-87	т	0,048206	694126,00		33461,23		33461,23		36138,19
40	3510014: 50, 91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	6,0555	93759,03 36529,92	4551,56 1013,93	567757,85 221206,92	27562,04 6139,87	318988,89	2676,96 206885,58 61971,47	836614,90
41	3510014: 53	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	12,9734	61551,34 23493,51	8607,33 2114,46	798530,15 304790,75	111666,28 27431,69	382073,12	302322,35 88068,20	1188920,70
42	3510014: 62, 99	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² кладки	27,439379	21640,76 11462,04	4664,03 1274,48	593809,04 314511,34	127977,96 34970,87	151319,74	325018,32 73506,29	992333,65
43	3510014: 63	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	29,098247	14522,00 7549,52	4385,43 1046,21	422564,78 219677,81	127608,25 30442,83	75278,61	232612,27 52414,12	707591,17
44	3510014: 64	СТИРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м²	26,770387	23889,70		639536,48		639536,48		690699,46
45	3510014: 65	СТ11011-250	Клей	кг	785,652674	38,00		29854,77		29854,77	51162,98 2388,43	32243,20
46	3510014: 66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,147048	42457,33 22877,13	16607,05 5735,26	6243,27 3364,02	2442,00 843,37	437,25	2903,12 731,72	9878,11
47	3510014: 67	СТ11011-907	Шеллеры из горячекатанного проката	т	0,13772	167300,00		23040,60		23040,60	1843,27	24883,87
48	3510014: 70	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	м³	0,033	82714,31 26585,66	6998,34 1605,08	2729,54 877,36	231,00 53,02	1621,29	846,56 286,11	3862,21
49	3510014: 72	1107-0516-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	130,9	235,72 84,38	11,11 5,47	30855,77 11045,32	1454,31 715,99	18356,14	13878,04 3578,85	48312,66
50	3510014: 73	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	106,7	472,53 175,34	19,32 9,51	50418,94 18708,80	2061,51 1014,75	29648,74	23273,36 5895,23	79587,53
51	3510014: 74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,11	96174,59 52723,33	833,44 404,22	10579,25 5799,53	91,63 44,44	4687,98	4908,97 1239,04	16727,26
52	3510014: 75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,66	47336,39 11397,34	3578,56 856,37	31241,98 7522,24	2361,81 565,18	21357,93	7359,55 3088,14	41689,67
53	3510014: 84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	2,03148	226057,13 42593,78	1242,30 520,81	459230,53 86528,42	2523,62 1057,98	370178,38	78827,76 43044,65	581102,94
54	3510014: 85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004103	813201,00		3336,19		3336,19		3603,05
55	3510014: 86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2,03148	12077,37	95,99	24534,95	194,92	21124,18	266,86 2977,37	29713,31

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	3510014: 88	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² древесины в конструкции	64,9	1582,96 422,06	45,51 4,45	3215,74 27391,65	92,40 288,86	23212,09	2200,99 3624,72	33497,53
				м² обработанной поверхности		59,95	2,11	3890,81	136,95		2481,16	
57	3510014: 90	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	7,7	5556,40 1934,51	23,31 6,42	42784,28 14895,76	179,41 49,39	27709,11	13749,56 4522,65	61056,49
58	3510024: 58, 121, 137, 144, 164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	36,821972	5389,87 2374,32	26,27 7,88	198465,63 87427,01	967,34 290,18	110071,17	80699,74 22333,30	301498,67
59	3510014: 95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,654185	52380,44 32067,24	14769,42 5291,37	34266,54 20977,88	9661,96 3461,59	3626,70	16863,22 4090,36	55220,11
60	3510014: 96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,654185	1139868,00		745685,05		745685,05		805339,81
61	3510014: 97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786тг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,654185	4445,00		2907,85		2907,85	59654,76	3140,50
62	3510014: 98	1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	6,6	3614,18 2694,60	47,56 27,64	23853,61 17784,36	313,83 182,38	5755,31	232,65 14373,37 3058,22	41285,20
63	3510014: 100	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,5016	40200,15 9752,18	1898,05 475,95	20164,43 4891,70	952,05 238,70	14320,68	4668,73 1986,60	26819,76
64	3510014: 102 3510094: 4, 15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	18,843	696,00		13114,75		13114,75	1049,18	14163,93
65	3510014: 103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,055	216846,99 134878,49	1938,83 951,10	11926,53 7418,29	106,70 52,36	4401,65	6275,28 1456,18	19657,99
66	3510014: 104	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	14,3	2709,98 472,10	24,75 5,71	38752,67 6751,03	353,87 81,62	31647,77	6286,17 3603,16	48642,00
67	3510024: 56	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	2,915	5008,75 579,78	27,54 7,00	14600,52 1690,04	80,30 20,46	12830,18	1573,66 1293,93	17468,11
68	3510014: 105	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	12,5125	3041,95 381,66	95,23 41,85	38062,42 4775,54	1191,52 523,60	32095,36	4822,18 3430,79	46315,39
69	3510014: 106	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	12,5125	-579,96 -48,74	-18,73 -8,25	-7256,70 -609,84	-234,30 -103,18	-6412,56	-648,89 -632,50	-8538,09
70	3510014: 107	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,027526	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	736,56 672,65	62,81 29,37	1,21	638,88 110,00	1485,44
71	3510024: 42, 69, 76, 93, 170	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,148497	32821,81 30011,52	2633,61 1309,28	4873,99 4456,65	391,05 194,48	26,18	4232,47 728,53	9834,99
72	3510014: 109	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,260039	1127576,95 80429,22	9275,02 2425,32	293213,91 20914,74	2411,86 630,63	269887,31	25423,53 25490,96	344128,40
73	3510014: 110, 114	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	46,522023	126,37 75,37	3,25 0,45	5878,95 3506,36	151,14 20,90	2221,45	2434,08 665,28	8978,31
74	3510024: 27, 145	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	31,735	158,32 92,53	3,49 0,55	5024,25 2936,45	110,77 17,38	1977,14	2038,30 564,85	7627,40
75	3510014: 111, 115	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		46,522023	204,76	4,79	9525,89	222,86	5203,99	2857,36	13373,69

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	3510024: 28, 146	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31,735	88,11 268,92	0,90 5,22	4099,04 8534,15	41,91 165,77	4936,69	990,44 2892,28	11890,47
77	3510014: 112	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	12,2586	108,14 4369,96 1556,84	1,10 23,78 11,65	3431,89 53482,22 19053,54	34,98 291,06 142,56	34137,62	874,06 17276,49 5660,71	76419,42
78	3510024: 131, 135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	18,8045	4155,94 1911,90	27,42 14,30	78150,38 35952,40	515,68 268,95	41682,41	32599,05 8859,95	119609,38
79	3510014: 113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	12,544565	1576,00		19770,19		19770,19	1581,58	21351,77
80	3510024: 1, 109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,4344	5160,18 4517,44	252,80 125,92	7401,68 6479,77	362,56 180,62	559,35	5994,45 1071,73	14467,86
81	3510024: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	1,4344	30000,00		43032,00		43032,00	3442,56	46474,56
82	3510024: 3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки железобетонные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	0,66	3334,74 2802,21	93,37 29,00	2200,88 1849,43	61,60 19,14	289,85	2242,35 355,41	4798,64
83	3510024: 4, 9, 14, 84	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	56,8128	477,68 152,10	57,86 24,31	27138,32 8641,27	3287,02 1381,05	15210,03	9421,39 2924,79	39484,50
84	3510024: 5, 10, 85	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,90288	36652,37 7763,08	12,72 0,00	33092,73 7009,20	11,55 0,00	26072,09	6588,45 3174,49	42855,67
85	3510024: 6, 11, 77, 83	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	23,5246	2011,64 788,19	63,50 11,07	47322,88 18541,93	1493,91 260,48	27287,37	17674,14 5199,92	70196,94
86	3510024: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	339,9572	1319,45 715,48	48,28 29,36	448556,68 243232,55	16413,32 9981,29	188910,59	238020,86 54927,07	741504,61
87	3510024: 8, 13, 75, 87, 92	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	14,41	622,69 35,36	32,80 19,42	8973,03 509,52	472,56 279,84	7990,84	741,95 777,15	10492,13
88	3510024: 68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	45,6698	778,38 44,20	41,01 24,27	35548,48 2018,61	1872,86 1108,36	31656,90	2939,31 3079,01	41566,80
89	3510024: 79	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	184,646	-155,67 -8,84	-8,20 -4,85	-28743,88 -1632,29	-1514,04 -895,51	-25597,44	-2376,44 -2489,08	-33609,40
90	3510024: 82, 93	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	27,8663	-311,35 -17,68	-16,40 -9,71	-8676,14 -492,69	-457,05 -270,60	-7726,51	-717,64 -751,52	-10145,30
91	3510024: 169	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	8,8	311,35 17,68	16,40 9,71	2739,88 155,54	144,32 85,47	2440,02	226,60 237,38	3203,86
92	3510024: 15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	47,784	1074,99 137,73	260,16 90,34	51367,36 6581,30	12431,54 4316,84	32354,52	11770,11 5050,76	68188,23

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
93	3510024: 16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	47,784	64,86	10,32	3099,25	493,13	2557,83	289,08	3659,26	
						1,01	4,59	48,29	219,34		270,93		
94	3510024: 17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	3,82272	17891,53	3151,06	68050,29	12045,66	29753,99	30153,75	106060,35	
						6872,23	1519,30	26270,64	5807,89		7856,31		
95	3510024: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	9,3104	1928,81	114,13	17957,94	1062,49	3517,25	11448,03	31758,43	
						1436,90	100,10	13378,09	931,92		2352,46		
96	3510024: 19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	6,7727	1045,72	9,03	7082,35	61,16	999,46	4848,69	12885,51	
						889,12	5,78	6021,73	39,16		954,47		
97	3510024: 20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	12,7204	323,45	3,88	4114,44	49,39	580,25	2809,40	7477,69	
						273,95	2,12	3484,80	26,95		553,85		
98	3510024: 21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	3,3627	755,64	3,00	2541,00	10,01	979,44	1245,53	4089,47	
						461,38	1,61	1551,44	5,39		302,94		
99	3510024: 22	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	90,3958	208,30	2,83	18829,47	255,75	1702,14	13610,85	35035,55	
						186,64	1,57	16871,47	141,90		2595,23		
100	3510024: 24	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,4268	83465,02	2358,76	35622,84	1006,72	11538,67	17860,81	57762,32	
						54071,01	992,36	23077,56	423,50		4278,67		
101	3510024: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,523155	171534,53	42343,43	89739,21	22152,24	11175,34	45498,86	146067,12	
						107829,81	18214,16	56411,74	9528,86		10819,05		
102	3510024: 26, 44, 126, 130, 163	222-500-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,494043	1096172,00		541556,29		541556,29	43324,60	584880,89	
103	3510024: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	1,65	1770,58	63,68	2921,49	105,05		2027,85	5345,23	
						1706,90	0,00	2816,44	0,00		395,89		
104	3510024: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	1,65	1819,71	117,24	3002,56	193,49	1702,47	1060,95	4388,56	
						670,67	43,78	1106,60	72,27		325,05		
105	3510024: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1,3365	779,00		1041,15		1041,15	83,27	1124,42	
106	3510024: 32	СТ11011-818	Петли врезная	шт	3,3	50,00		165,00		165,00	13,20	178,20	
107	3510024: 33	СТ11011-819	Задвижка	шт	1,65	96,00		158,40		158,40	12,65	171,05	
108	3510024: 133	СТ11011-819	Петли	шт	37,84	96,00		3632,64		3632,64	290,62	3923,26	
109	3510024: 34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция окленочная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	25,157	1997,13	43,03	50241,84	1082,51	38136,23	10350,56	65439,88	
						438,17	9,05	11022,99	227,70		4847,48		
110	3510024: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	59,18	7914,57	1878,38	468384,29	111162,59	102637,70	214014,46	736990,54	
						4301,86	939,20	254584,11	55581,90		54591,79		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
111	3510024: 36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	14,982	2419,25 1158,19	91,66 26,73	36245,22 17351,95	1373,24 400,51	17519,92	16332,36 4206,18	56783,76	
112	3510024: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	24,612599	48924,00		1204146,79		1204146,79	96331,73	1300478,52	
113	3510024: 38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	44,198	1719,09 454,35	95,34 28,02	75980,30 20081,38	4213,77 1238,38	51685,15	19614,21 7647,53	103242,04	
114	3510024: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	8,406067	31922,00		268338,40		268338,40	21467,16	289805,56	
115	3510024: 40, 45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	70,741	1224,42 496,97	197,28 56,62	86616,75 35156,22	13955,81 4005,43	37504,72	36028,30 9811,78	132456,83	
116	3510024: 41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	59,18	461,62 27,55	43,97 13,13	27318,72 1630,42	2602,16 777,04	23086,14	2215,07 2362,47	31896,26	
117	3510024: 46	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	8,36	615,50 36,74	58,62 17,51	5145,58 307,12	490,05 146,41	4348,41	417,23 444,95	6007,76	
118	3510024: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,044702	126652,33 113830,75	4343,66 1054,93	5661,59 5088,38	194,26 47,19	378,95	3543,54 736,34	9941,47	
119	3510024: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010362	138035,41 125213,83	4343,66 1054,93	1430,33 1297,45	44,99 10,89	87,89	902,77 186,67	2519,77	
120	3510024: 47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	8,36	3674,71 802,84	201,26 56,50	30720,58 6711,76	1682,56 472,34	22326,26	6609,35 2986,39	40316,32	
121	3510024: 48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	3,201	1488,08 390,11	26,52 9,09	4763,33 1248,72	84,92 29,15	3429,69	1175,57 475,09	6413,99	
122	3510024: 50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,099	3293,00		326,04		326,04	26,07	352,11	
123	3510024: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,093588	72779,61 37545,20	26735,65 10148,82	6811,31 3513,73	2502,17 949,85	795,41	3079,89 791,34	10682,54	
124	3510024: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,6862	2200,00		5909,64		5909,64	472,78	6382,42	
125	3510024: 54	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	13,09	1357,64 352,42	44,22 13,51	17771,49 4613,18	578,82 176,88	12579,49	4406,93 1774,19	23952,61	
126	3510024: 55, 124, 176, 187	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,092976	215050,63 53096,40	2064,38 1050,74	19994,59 4936,69	191,95 97,68	14865,95	4530,90 1961,96	26487,45	
127	3510024: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м²	0,031221	419919,00		13110,46		13110,46	1048,85	14159,31	
128	3510024: 59	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	9,57	5590,92 469,41	378,82 202,27	53505,10 4492,29	3625,27 1935,67	45387,54	7584,94 4887,19	65977,23	
129	3510024: 61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,836	2712,00		2267,21		2267,21	181,39	2448,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
130	3510064: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	13,2	2864,00 -		37804,80 -		37804,80 -	5924,34	40829,14	
131	3510024: 62, 138, 182	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,117084	15887,73 396,35	59,58 31,23	1860,21 46,42	7,04 3,63	1806,75 -	59,07 153,56	2072,84	
132	3510024: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,019866	31162,00 -		619,08 -		619,08 -	49,50	668,58	
133	3510024: 65, 72, 89	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	51,051	701,64 643,49	58,15 31,23	35819,52 32850,84	2968,68 1594,34	- -	32378,61 5455,78	73653,91	
134	3510024: 70, 80	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	230,3158	5110,22 538,26	75,10 35,86	1176964,36 123969,78	17296,73 8259,13	1035697,85 -	124294,50 104100,37	1405359,23	
135	3510024: 97	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	69,6795	687,43 641,91	3,16 1,66	47899,83 44727,98	220,22 115,72	2951,63 -	42153,32 7204,12	97257,27	
136	3510024: 98	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	237,2051	514,59 253,19	1,58 0,83	122063,37 60057,91	374,77 196,90	61630,58 -	56639,88 14296,37	192999,62	
137	3510024: 99, 165	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04873	1289222,20 124045,60	32530,60 14973,31	62823,75 6044,72	1585,21 729,63	55193,82 -	6164,73 5519,03	74507,51	
138	3510024: 100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	9,6558	6000,52 2444,67	1319,69 399,62	57939,86 23605,23	12742,73 3858,69	21591,90 -	24717,55 6612,54	89269,95	
139	3510024: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	1,7358	30000,00 -		52074,00 -		52074,00 -	4165,92	56239,92	
140	3510024: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	7,92	26768,00 -		212002,56 -		212002,56 -	16960,24	228962,80	
141	3510024: 103	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м²	32,208	4489,68 3082,58	217,18 113,83	144603,58 99283,69	6994,90 3666,19	38324,99 -	92654,98 18980,63	256239,39	
142	3510024: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	7,92	3640,00 -		28828,80 -		28828,80 -	2306,26	31135,06	
143	3510024: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	10,89	4010,00 -		43668,90 -		43668,90 -	3493,49	47162,39	
144	3510024: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	4,928	3780,00 -		18627,84 -		18627,84 -	1490,28	20118,12	
145	3510024: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	8,47	4250,00 -		35997,50 -		35997,50 -	2879,80	38877,30	
146	3510024: 108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	5,259672	6766,33 1935,03	59,18 21,82	35588,63 10177,64	311,19 114,73	25099,80 -	8233,94 3505,81	47328,38	
147	3510024: 111	СТ11011-816	Замок врезной одинарный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	4,4	585,00 -		2574,00 -		2574,00 -	205,92	2779,92	
148	3510024: 112	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	5,9378	8404,97 3308,37	327,36 177,97	49907,00 19644,46	1943,81 1056,77	28318,84 -	18631,14 5483,06	74021,20	
149	3510024: 113	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,9685	7019,25 2823,67	329,28 180,41	48913,59 19676,69	2294,60 1257,19	26942,30 -	18840,47 5420,36	73174,42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150	9510024: 114	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	12,1	5286,62 2073,13	325,13 180,41	63968,05 25084,84	3934,04 2182,95	34949,20	24541,11 7080,70	95589,89	
151	9510024: 115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	5,9378	56804,00		337290,80		337290,80	26983,22	364274,02	
152	9510024: 116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	19,0685	54824,00		1045411,40		1045411,40	83632,89	1129044,29	
153	9510024: 117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	14,85	2429,12 1464,16	203,58 114,35	36072,41 21742,82	3023,13 1698,07	11306,46	21096,79 4573,47	61742,67	
154	9510024: 118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,5011	1331,00		7321,93		7321,93	585,75	7907,68	
155	9510024: 119	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	6,336	8676,92 3269,27	339,18 186,27	54977,01 20714,10	2149,07 1180,19	32113,84	19704,85 5974,54	80656,40	
156	9510024: 120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	6,336	56297,00		356697,77		356697,77	28535,87	385233,64	
157	9510024: 122, 150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	408,6544	637,99 503,82	4,94 2,67	260717,49 205888,21	2018,83 1091,20	52810,34	165582,67 34102,20	460402,36	
158	9510024: 123, 186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,505756	133700,00		736119,67		736119,67	58889,60	795009,27	
159	9510024: 127	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,49566	34613,33 4372,47	3126,14 852,27	17156,48 2167,22	1549,46 422,40	13439,69	2356,64 1561,01	21074,13	
160	9510024: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	18,92	48,00		908,16		908,16	72,60	980,76	
161	9510024: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	18,92	339,00		6413,88		6413,88	513,15	6927,03	
162	9510024: 140, 180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	1,76	389,00		684,64		684,64	54,67	739,31	
163	9510024: 141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,341	1634,73 1350,59	4,58 2,44	557,48 460,57	1,65 0,88	95,37	369,16 74,14	1000,78	
164	9510024: 142, 185	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,006984	160099,50 89866,52	44438,58 18374,25	1118,15 627,66	310,42 128,37	180,18	521,51 131,12	1770,78	
165	9510024: 147	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,628	6687,90 311,43	1960,20 525,34	10887,91 506,99	3191,21 855,25	7189,71	1471,25 988,68	13347,84	
166	9510024: 148	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	10,89	539,29 400,13	6,39 2,29	5872,90 4357,43	69,63 24,97	1445,84	4732,86 848,43	11454,19	
167	9510024: 149	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		104,7431	2653,87	151,66	277974,62	15885,32	54715,65	176631,40	490974,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² оштукатуриваемой поверхности		1979,83	128,08	207373,54	13415,49		36368,86	
168	3510024: 151	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	75,7845	1283,30 972,73	8,63 4,61	97254,30 73717,82	654,06 349,36	22882,42	59253,59 12520,31	169028,20
169	3510024: 152	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	59,4726	1501,52 1188,11	6,16 3,27	89299,32 70660,04	366,41 194,48	18272,98	56683,33 11678,59	157661,24
170	3510024: 153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	24,3672	6743,60 5787,98	27,42 14,25	164322,62 92302,43	668,14 347,27	71352,05	74119,65 19075,43	257517,70
171	3510024: 154	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	5,2822	2190,34 1748,60	10,02 5,25	11569,80 9236,48	52,91 27,72	2280,41	8615,64 1614,80	21800,24
172	3510024: 155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м² изоляции	20,7548	55765,63 47293,81	2847,62 1488,55	1157404,49 981573,56	59101,79 30894,60	116729,14	769475,74 154150,48	2081030,71
173	3510024: 171	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м² изоляции	15,026	49596,88 41125,06	2847,62 1488,55	745242,74 617945,13	42788,35 22366,96	84509,26	486637,14 98550,43	1330430,31
174	3510024: 157	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	209,30426	1455,95 1081,05	82,42 45,20	304736,52 226268,35	17250,75 9041,89	61217,31	218838,07 41886,02	565460,61
175	3510024: 158, 173	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	226,8981	5085,63 2971,92	58,97 33,92	1153919,80 674322,99	13380,18 7696,37	466216,52	545615,07 135961,87	1835496,74
176	3510024: 159, 174	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	245,049948	503,00		123260,17		123260,17	9860,84	133121,01
177	3510024: 160, 175	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности. поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	226,8981	363,40 231,43	2,71 1,38	82454,68 52511,03	615,01 313,17	29328,86	42259,80 9976,67	134691,15
178	3510024: 161	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м² изолируемой поверхности	0,132	844,65 679,08	5,01 2,63	111,54 89,65	0,66 0,33	21,23	68,42 14,41	194,37
179	3510024: 166	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м² изоляции	0,27357	37204,58 26205,18	2233,65 992,36	10178,08 7168,92	611,05 271,48	2398,00	5654,77 1266,65	17099,50
180	3510024: 178	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	0,231	11250,55 2134,38	25,46 12,68	2598,86 493,02	5,94 2,97	2099,90	446,38 243,65	3288,89
181	3510024: 181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000779	1258229,57 134289,79	11709,50 3006,28	979,88 104,61	9,13 2,31	866,25	126,17 88,44	1194,49
182	3510024: 184	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином		0,3168	383,90	2,23	121,66	0,66	54,34	60,28	196,46

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		210.24	1.17	66,55	0.33		14,52		
			ОВ, ВК										
183	3510034: 1, 34 3510054: 1 3510064: 40	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	278,08	2113,46 668,36	29,62 11,93	587710,86 185857,54	8236,80 3317,60	393616,63	185390,37 61847,72	834948,95	
184	3510034: 2, 35 3510064: 41	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78,32	2276,85 668,36	29,62 11,93	178322,98 52346,03	2319,90 934,45	123657,05	52214,36 18442,82	248980,16	
185	3510034: 3 3510054: 2 3510064: 42	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,94	1880,36 668,36	29,62 11,93	11169,29 3970,01	176,00 70,84	7023,39	3960,11 1210,33	16339,73	
186	3510034: 4 3510064: 117	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,07	2661,26 668,36	29,62 11,93	10831,37 2720,19	120,45 48,51	7990,51	2713,37 1083,61	14628,35	
187	3510034: 5, 6 3510054: 3 3510064: 43	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20,24	2836,56 668,36	29,62 11,93	57411,97 13527,58	599,50 241,45	43284,89	13493,48 5672,48	76577,93	
188	3510034: 7, 36 3510054: 6 3510064: 3, 44, 108, 118	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	389,51	146,47 142,64	1,34 0,00	57051,61 55559,79	521,95 0,00	969,76	54449,56 8919,90	120421,07	
189	3510034: 8, 40	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	20,7504	23129,54 1426,66	243,45 132,11	479947,16 29603,86	5051,75 2741,31	445291,77	31698,04 40931,55	552576,75	
190	3510034: 9, 38	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	17,93	439,14 299,64	0,00 0,00	7873,69 5372,51	0,00 0,00	2501,29	5265,15 1051,05	14189,89	
191	3510034: 10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	17,6	300,00		5280,00		5280,00	422,40	5702,40	
192	3510034: 11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	10,89	718,00		7819,02		7819,02	625,57	8444,59	
193	3510034: 12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	2,31	1092,00		2522,52		2522,52	201,85	2724,37	
194	3510054: 13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,66	3954,00		2609,64		2609,64	208,78	2818,42	
195	3510034: 14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	2,09	8071,00		16868,39		16868,39	1349,48	18217,87	
196	3510034: 15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	2,31	11047,00		25518,57		25518,57	2041,49	27560,06	
197	3510034: 16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	1,21	15150,00		15911,50		15911,50	1272,92	17184,42	
198	3510034: 17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,44	19608,00		8627,52		8627,52	690,25	9317,77	
199	3510034: 22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	17,6	2887,00		50811,20		50811,20	4064,94	54876,14	
200	3510034: 23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	17,6	2772,00		48787,20		48787,20	3903,02	52690,22	
201	3510034: 24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	17,6	1723,00		30324,80		30324,80	2425,94	32750,74	
202	3510034: 37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,22	1092,00		240,24		240,24	19,25	259,49	
203	3510034: 39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,33	300,00		99,00		99,00	7,92	106,92	
204	3510054: 17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,99	17229,00		17056,71		17056,71	1364,55	18421,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	3510054: 20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,11	46311,00		5094,21		5094,21	407,55	5501,76
206	3510054: 21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,11	9332,00		1026,52		1026,52	82,17	1108,69
207	3510054: 23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,11	6207,00		682,77		682,77	54,67	737,44
208	3510054: 25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,22	11196,00		2463,12		2463,12	197,01	2660,13
209	3510054: 28	СТПРАЙС	Расходомер Д25. SONO 1500 CT	шт	0,22	64837,00		14264,14		14264,14	1141,14	15405,28
210	3510054: 29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,22	10802,00		2376,44		2376,44	190,08	2566,52
211	3510054: 30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,11	111781,00		12295,91		12295,91	983,67	13279,58
212	3510054: 32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,33	10233,00		3376,89		3376,89	270,16	3647,05
213	3510054: 34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,22	5564,00		1224,08		1224,08	97,90	1321,98
214	3510054: 37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,11	103681,28		11404,91		11404,91	912,45	12317,36
215	3510054: 38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,11	86463,00		9510,93		9510,93	760,87	10271,80
216	3510054: 40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,11	6207,00		682,77		682,77	54,67	737,44
217	3510054: 41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,11	1387,00		152,57		152,57	12,21	164,78
218	3510054: 43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,11	11217,00		1233,87		1233,87	98,67	1332,54
219	3510054: 45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,11	8062,00		886,82		886,82	70,95	957,77
220	3510054: 48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,11	75416,00		8295,76		8295,76	663,63	8959,39
221	3510054: 53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,11	7038,00		774,18		774,18	61,93	836,11
222	3510054: 56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,11	1387,00		152,57		152,57	12,21	164,78
223	3510054: 58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,11	7000,00		770,00		770,00	61,60	831,60
224	3510054: 60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,22	11472,00		2523,84		2523,84	201,96	2725,80
225	3510054: 62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,11	3896,00		428,56		428,56	34,32	462,88
226	3510054: 65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,66	7091,00		4680,06		4680,06	374,44	5054,50
227	3510054: 67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,11	77328,00		8506,08		8506,08	680,46	9186,54
228	3510054: 69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,22	11790,00		2593,80		2593,80	207,46	2801,26
229	3510054: 70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,11	11790,00		1296,90		1296,90	103,73	1400,63
230	3510054: 71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	0,77	718,00		552,86		552,86	44,22	597,08
231	3510054: 72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,11	45462,00		5000,82		5000,82	400,07	5400,89
232	3510064: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	14,08	718,00		10109,44		10109,44	808,61	10918,05
233	3510064: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	9,79	1092,00		10690,68		10690,68	855,25	11545,93
234	3510064: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	4,4	899,00		3955,60		3955,60	316,47	4272,07

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	п
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
235	3510064: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для мояк. вазы, диам 1/2" 1/2 "Bugatti" Италия	шт	26,4	899,00		23733,60		23733,60	1898,60	25632,20	
236	3510064: 38, 69, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	15,51	8162,00		126592,62		126592,62	10127,37	136719,99	
237	3510064: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	5,5	620,00		3410,00		3410,00	272,80	3682,80	
238	3510064: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	9,9	391,00		3870,90		3870,90	309,65	4180,55	
239	3510064: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,11	8854,00		973,94		973,94	77,88	1051,82	
240	3510064: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,11	3626,00		398,86		398,86	31,90	430,76	
241	3510064: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,33	6235,00		2057,55		2057,55	164,56	2222,11	
242	3510064: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,44	1585,00		697,40		697,40	55,88	753,28	
243	3510064: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,11	15020,00		1652,20		1652,20	132,22	1784,42	
244	3510064: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,11	2390,00		262,90		262,90	21,01	283,91	
245	3510064: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,22	3954,00		869,88		869,88	69,63	939,51	
246	3510064: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,11	863,00		94,93		94,93	7,59	102,52	
247	3510064: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,44	9192,00		4044,48		4044,48	323,51	4367,99	
248	3510034: 18 3510054: 19, 36, 47, 68	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	19,8	2170,48 2012,14	0,00 0,00	42975,46 39840,24	0,00 0,00	3135,11	29880,29 5828,57	78684,32	
249	3510034: 19 3510054: 27, 57	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,99	2250,99 2012,14	0,00 0,00	2228,49 1991,99	0,00 0,00	236,50	1494,02 297,77	4020,28	
250	3510034: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,32	47421,00		62595,72		62595,72	5007,64	67603,36	
251	3510034: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,33	68965,00		22758,45		22758,45	1820,72	24579,17	
252	3510034: 25, 41 3510054: 15 3510064: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,6795	708,00		41545,02		41545,02	3323,54	44868,56	
253	3510034: 26, 42 3510064: 110 3510094: 24	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60,643	1433,28 1288,04	1,66 0,86	86918,37 78110,56	100,65 52,14	8707,05	62530,27 11955,68	161404,32	
254	3510034: 27, 43 3510054: 8 3510064: 15, 56	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	233,75	1024,43 521,09	120,74 59,44	239460,54 121804,65	28223,03 13894,21	89432,75	103130,61 27407,38	369998,53	
255	3510034: 28, 29, 30, 31, 44, 45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 λст 9 мм	$м^3$	118021,3793	121,00		14280586,87		14280586,87	1142447,02	15423033,89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	3510064: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м²	228651,7797	121,00		27666865,16		27666865,16	2213349,16	29880214,32
257	3510064: 32 3510054: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м²	15403,26007	121,00		1863794,57		1863794,57	149103,57	2012898,14
258	3510054: 23, 46 3510054: 14 3510064: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	218,13	40,00		8725,20		8725,20	697,95	9423,15
259	3510064: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	141,57	57,95		8204,02		8204,02	656,92	8860,94
260	3510054: 4 3510064: 1 3510094: 2, 10	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,07	4072,26 1268,49	72,74 24,53	16574,25 5162,74	295,90 99,77	11115,17	5157,35 1738,55	23470,15
261	3510054: 5	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	4864,90 1504,75	88,55 28,68	26756,95 8276,18	487,08 157,74	17993,80	8265,18 2801,81	37823,94
262	3510054: 7, 55 3510064: 116	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18,832	152,21 142,64	1,34 0,00	2866,49 2686,20	25,30 0,00	155,10	2632,63 439,69	5939,01
263	3510054: 14, 24 3510064: 123	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,65	3506,00 3040,05	162,28 45,01	5784,90 5016,00	267,74 74,25	501,05	4988,50 861,85	11635,25
264	3510054: 18	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,22	73484,59 5825,24	283,90 56,28	16166,59 1281,50	62,48 12,43	14822,61	1268,08 1394,90	18829,47
265	3510054: 33, 39, 59	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,44	975,67 909,26	38,51 0,00	429,33 400,07	17,05 0,00	12,32	396,00 66,00	891,33
266	3510054: 26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,44	3289,00		1447,16		1447,16	115,72	1562,88
267	3510054: 31, 33, 42, 44, 61, 64 3510064: 27	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,54	3460,29 3040,05	116,57 22,50	5328,73 4681,60	179,74 34,98	467,83	4621,87 796,18	10746,78
268	3510054: 35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,44	2005,00		882,20		882,20	70,62	952,82
269	3510054: 46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,22	2504,00		550,88		550,88	44,11	594,99
270	3510054: 49 3510064: 111	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,22	35827,66 28684,86	620,51 235,06	7882,16 6310,70	136,40 51,70	1434,84	6235,24 1129,48	15246,88
271	3510054: 50	1308-0304-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	0,11	35901,12 7210,35	3795,81 1685,68	3949,11 793,10	417,56 185,46	2738,45	704,55 372,85	5026,01
272	3510054: 51 3510064: 112	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со шиковыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,33	4567,05 2403,45	33,36 0,00	1507,11 793,10	11,00 0,00	702,90	571,01 166,32	2244,44
273	3510054: 52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия		0,11	462906,00		50919,66		50919,66		54993,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	3510054: 54 3510064: 114 3510094: 9	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	шт м трубопровода	13,629	5960,57 1663,03	128,12 40,80	81236,65 22665,50	1746,14 556,05	56824,90	4073,52 22757,02 8319,63	112313,30
275	3510054: 63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,22	1035,00		227,70		227,70	18,26	245,96
276	3510054: 66	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,11	6872,55 6036,42	517,01 254,55	756,03 663,96	56,87 28,05	35,09	518,98 101,97	1376,98
277	3510054: 73	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,54	791,17 695,53	0,00 0,00	1218,36 1071,07	0,00 0,00	147,29	1049,73 181,39	2449,48
278	3510054: 74 3510064: 37, 55, 81	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,21	3924,92 732,42	0,00 0,00	4749,14 886,05	0,00 0,00	3863,09	868,56 449,24	6066,94
279	3510064: 3	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,11	2512,09 758,38	33,95 13,95	276,32 83,38	3,74 1,54	189,20	83,27 28,82	388,41
280	3510064: 4, 45	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82,28	2382,59 2353,90	16,92 0,16	196039,47 193678,98	1392,27 13,20	968,44	189818,31 30868,97	416726,75
281	3510064: 5, 46	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82,39	2573,03 2540,90	20,46 0,27	211991,89 209344,74	1685,75 22,22	961,51	205179,92 33373,78	450545,59
282	3510064: 6, 47	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,39	2809,73 2772,47	24,30 0,44	15144,47 14943,61	131,01 2,42	69,85	14647,05 2383,37	32174,89
283	3510064: 7, 48	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,37	3112,59 3063,89	28,87 0,66	22939,75 22580,80	212,74 4,84	146,08	22134,09 3605,91	48679,73
284	3510064: 8, 49	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,66	3583,98 3319,31	33,42 0,98	2235,44 2190,76	22,11 0,66	20,68	2147,64 350,46	4731,54
285	3510064: 9, 50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	150,51003	215,00		32359,58		32359,58	2588,74	34948,32
286	3510064: 10, 51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	5,05582	340,00		1718,97		1718,97	137,50	1856,47
287	3510064: 11, 52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	6,90569	534,00		3687,64		3687,64	295,02	3982,66
288	3510064: 12, 53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,62436	795,00		496,32		496,32	39,71	536,03
289	3510064: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	293,7	19,00		5580,30		5580,30	446,38	6026,68
290	3510064: 28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,22	2226,00		489,72		489,72	39,16	528,88
291	3510064: 29, 34, 68, 72, 78 3510094: 19	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20,13	958,31 893,10	45,71 22,50	19290,70 17978,07	920,26 453,09	392,70	18062,33 2988,26	40341,29
292	3510064: 33	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,22	28259,61 675,11	0,00 0,00	6217,09 148,50	0,00 0,00	6068,59	145,53 508,97	6871,59
293	3510064: 67	1117-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка		4,4	9767,63	45,96	42977,55	202,18	36735,38	6016,23	52913,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
294	3510064: 84	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	шт.		1372,73	22,50	6039,99	99,00		3919,52	
				м трубопровода	1,54	19755,18	79,67	30423,03	122,76	27631,78	2661,34	35731,05
295	3510064: 85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком			1732,79	30,61	2668,49	47,19		2646,71	
				м² окрашиваемой поверхности	0,66	1105,52	0,00	729,63	0,00	36,63	554,40	1386,77
						1050,00	0,00	693,00	0,00		102,74	
296	3510064: 86, 119	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29,15	1369,89	2,12	39932,31	61,93	81,40	39015,57	85263,75
						1364,98	0,77	39789,20	22,55		6315,87	
297	3510064: 87	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,15	2000,33	5,18	80313,20	208,01	27553,35	51570,64	142434,49
						1308,89	1,77	52551,95	71,06		10550,65	
298	3510064: 88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	288,7214	680,00		196330,53		196330,53		212036,99
299	3510064: 89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	400,697	832,00		333379,86		333379,86	15706,46	360050,24
300	3510064: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	38,94	196,00		7632,24		7632,24	26670,38	8242,85
301	3510064: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	43,89	837,00		36735,93		36735,93	610,61	39674,80
302	3510064: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	4,4	837,00		3682,80		3682,80	2938,87	3977,38
303	3510064: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	23,65	31,00		733,15		733,15	294,58	791,78
304	3510064: 95	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	10,34	48352,01	2439,47	499959,79	25224,10	123883,76	58,63 275990,11	838025,87
						33931,52	1188,88	350851,93	12293,05		62075,97	
305	3510064: 96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	0,187	12267,00		2293,94		2293,94		2477,42
306	3510064: 97	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4,4	4954,06	137,89	21797,82	606,76	1882,87	183,48 19241,20	44322,08
						4388,24	74,00	19308,80	325,60		3283,06	
307	3510064: 98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором	шт.	4,4	6577,00		28938,80		28938,80		31253,86
308	3510064: 99	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4,4	2330,48	28,09	10254,09	123,64	1254,99	2315,06 8757,32	20532,27
						2017,17	13,74	8875,57	60,50		1520,86	
309	3510064: 100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4,4	6557,00		28850,80		28850,80		31158,82
310	3510064: 101	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4,4	18630,29	90,34	81973,32	397,43	66365,97	2308,02 15101,90	104841,22
						3456,77	45,53	15209,81	200,31		7766,00	
311	3510064: 103	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	4,4	5205,76	540,68	22905,30	2378,97	1218,14	20136,93	46485,67
						4388,24	281,73	19308,30	1239,59		3443,44	
312	3510064: 104	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	4,4	1611,04	0,13	7088,62	0,55	156,86	6792,50	14991,57
						1575,27	0,00	6931,21	0,00		1110,45	
313	3510064: 105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	4,4	10685,00		47014,00		47014,00		50775,12
314	3510064: 106	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,44	3246,84	54,89	1428,57	24,20	1036,09	3761,12 370,92	1943,48
						837,15	23,18	368,39	10,23		143,99	
315	3510064: 107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,11	600,00		66,00		66,00		71,28
											5,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	9510064: 113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,22	96918,00		21321,96				21321,96
317	9510064: 120	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	6,05	1024,43 521,09	120,74 59,44	6197,84 3152,60	730,51 359,59	2314,73	2669,26 709,39	9576,49
318	9510064: 121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м²	1,76	12104,00		21303,04		21303,04		23007,27
319	9510064: 125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,88	3935,00		3462,80		3462,80	1704,23	3739,78
320	9510064: 126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1,21	992,00		1200,32		1200,32	276,98	1296,35
321	9510064: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,32	2004,00		2645,28		2645,28	96,03	2856,92
322	9510064: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,98	829,00		1641,42		1641,42	211,64	1772,76
323	9510064: 129	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,839	880,98 735,74	1,66 0,86	3382,06 2824,47	6,38 3,30	551,21	131,34 2262,26 451,55	6095,87
324	9510064: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,33	19888,00		6563,04		6563,04		7088,07
325	9510064: 132	1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,605	10570,46 3412,46	197,55 22,50	6395,18 2064,59	119,57 13,64	4211,02	525,03 2036,54 674,52	9106,24
326	9510064: 133	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00528	2112176,41 888518,29	749224,99 266932,53	11152,24 4691,39	3955,93 1409,43	2505,03	6039,77 1375,33	18567,34
			ЭМ, ЭС, ЭО									
327	9510074: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,11	1089463,00		119840,93		119840,93		119840,93
328	9510074: 2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,11	44664,88 9613,80	5179,34 2303,77	4913,15 1057,54	569,80 253,44	3285,92	943,91 468,60	6325,66
329	9510074: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,65	12115,15 9613,80	375,62 168,57	19989,97 15862,77	619,85 278,19	3507,46	11621,50 2528,90	34140,37
330	9510074: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	0,22	2672,70 2403,45	245,49 112,38	587,95 528,77	54,01 24,75	5,28	398,53 78,87	1065,35
331	9510074: 35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	0,33	23870,00		7877,10				7877,10
332	9510074: 36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,33	44587,00		14713,71		7877,10		14713,71
333	9510084: 36	Прайс.лист	Усилитель многоканальный(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,33	37403,00		12342,99		14713,71		12342,99
334	9510074: 5	Прайс.лист *"Электрикс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	1,98	7851,00		15544,98		12342,99		15544,98
335	9510074: 7	Прайс.лист *"Электрикс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,11	2681,00		294,91		15544,98		294,91
336	9510074: 6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1,98	4115,87	27,59	8149,46	54,67	294,91 3584,13	3247,64	12308,89

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	9510074: 8 9510084: 48	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт. шт.	0,44	2278,10 2830,78	0,00 484,18	4510,66 1245,53	0,00 212,96	14,41	911,79 804,32	2213,86
338	9510074: 9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт. шт.	4,4	2314,07 3929,75	224,76 1282,92	1018,16 17290,79	98,89 5644,87	1176,56	164,01 10616,76	30140,11
339	9510074: 10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт. шт.	3,08	2379,42 2993,74	971,85 899,73	10469,47 9220,75	4276,14 2771,12	823,57	2232,56 5596,91	16003,02
340	9510074: 11	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт. шт.	0,11	1826,62 1226,86	697,23 25,68	5625,95 134,97	2147,42 2,86	0,99	1185,36 95,37	248,82
341	9510074: 12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт. шт.	1,65	1192,54 1206,84	11,55 15,77	131,23 1991,33	1,32 25,96	22,11	18,48 1407,12	3670,37
342	9510074: 13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт. шт.	8,8	1177,69 2468,86	6,74 16,65	1943,15 21725,99	11,11 146,52	11215,82	271,92 7508,05	31572,75
343	9510074: 14	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт. шт.	19,25	1177,69 2847,04	7,30 484,18	10363,65 54805,52	64,24 9320,52	939,18	2338,71 35188,23	97193,25
344	9510074: 15, 41	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт. шт.	4,73	2314,07 9911,84	224,76 52,57	44545,82 46883,10	4326,63 248,71	14849,45	7199,50 22885,17	75349,67
345	9510074: 16, 17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт. шт.	25,3	6719,85 718,81	0,00 4,84	31784,94 18185,86	0,00 122,54	429,33	5581,40 12737,56	33397,21
346	9510074: 18, 19	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт. шт.	62,81	697,00 1796,77	2,25 24,19	17634,10 112855,05	56,98 1519,32	8682,30	2473,79 74215,02	202035,79
347	9510074: 20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт. шт.	0,99	1634,35 816,71	6,74 5,68	102653,54 808,50	423,28 5,61	17,71	14965,72 566,94	1485,44
348	9510074: 21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	шт. т	0,009309	793,14 1538,39,31	2,25 21610,23	785,18 1432,09	2,20 201,19	42,35	110,00 914,54	2534,40
349	9510074: 22	1308-0201-1203 *РСНБ РК 2022*	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т т	0,00132	127677,15 1112824,84	8765,56 27878,38	1188,55 1468,94	81,62 36,85	1316,04	187,77 94,49	1688,50
350	9510074: 23 9510084: 8	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м м	46,2	87934,66 579,86	11462,66 20,31	116,05 26789,51	15,18 938,41	8258,69	125,07 12872,20	42834,77
351	9510074: 24	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м м	5,5	380,79 819,01	6,18 29,99	17592,52 4504,61	285,56 164,89	2368,52	3173,06 1461,57	6443,47
352	9510074: 25, 26 9510084: 7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м м	1179,2	358,39 446,59	10,68 13,86	1971,20 526618,84	58,74 16343,69	61247,67	477,29 328548,66	923584,64
353	9510074: 26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м м	13,2	380,79 518,76	6,18 40,61	449027,48 6847,61	7287,50 536,03	693,77	68417,14 4220,92	11954,03
354	9510074: 27, 29	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м м	658,35	425,59 137,34	18,54 1,21	5617,81 90417,80	244,75 796,73	15885,98	885,50 53352,64	155271,82
355	9510074: 28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м м	22	112,00 163,47	0,56 2,42	73735,20 3596,34	368,72 53,24	586,30	11501,38 2146,54	6202,24
356	9510074: 29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м м	22	134,40 192,72	1,12 4,84	2956,80 4239,84	24,64 106,48	683,76	459,36 2519,44	7300,04
						156,80	2,25	3449,60	49,50		540,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	3510074: 30, 40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1386	67,63 44,80	1,21 0,56	93735,18 62092,80	1677,06 776,16	29965,32	45266,76 11115,72	150117,66
358	3510074: 31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	44	145,24 112,00	9,68 4,50	6390,56 4928,00	425,92 198,00	1036,64	3690,72 806,52	10887,80
359	3510074: 32	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	38,28	681,35 347,11	247,68 95,01	26082,10 13287,34	9481,12 3636,93	3313,53	12185,69 3061,30	41329,09
360	3510074: 33, 43	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,08	2571,56 2314,07	121,04 56,19	7920,33 7127,34	372,79 173,03	420,31	5256,35 1054,24	14230,92
361	3510074: 34	1308-0201-1804 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,66	2015,61 601,66	121,04 56,19	1330,34 397,10	79,86 37,07	853,27	312,62 131,45	1774,41
362	3510074: 37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,66	1229,13 1201,73	0,00 0,00	811,25 793,10	0,00 0,00	18,04	594,88 112,53	1518,66
363	3510074: 42	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11,22	883,61 277,69	461,48 209,20	9914,08 3115,64	5177,81 2347,18	1620,63	3933,27 1107,70	14955,05
364	3510074: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,22	11281,00		2481,82		2481,82	198,55	2680,37
365	3510074: 49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,11	5564,00		612,04		612,04	48,95	660,99
366	3510074: 50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	8,8	132,00		1161,60		1161,60	92,95	1254,55
367	3510074: 51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	3,19	142,00		452,98		452,98	36,19	489,17
368	3510074: 52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	3,96	132,00		522,72		522,72	41,80	564,52
369	3510074: 53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	1,65	121,00		199,65		199,65	15,95	215,60
370	3510074: 54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	8,8	96,00		844,80		844,80	67,54	912,34
371	3510074: 83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	11,22	28254,00		317009,88		317009,88	25360,83	342370,71
372	3510074: 84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	11	319,00		3509,00		3509,00	280,72	3789,72
373	3510084: 32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа FB 44	шт	0,33	14202,00		4686,66		4686,66	374,88	5061,54
374	3510084: 33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,11	19069,00		2097,59		2097,59	167,86	2265,45
375	3510084: 34	СТПРАЙС_ЛИСТ	Заглушка нерабочая	шт	0,33	497,00		164,01		164,01	13,09	177,10
376	3510084: 38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77	86,35	1165,12
377	3510084: 39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77	86,35	1165,12
378	3510084: 40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77	86,35	1165,12
379	3510084: 41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77	86,35	1165,12
380	3510084: 43	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77	86,35	1165,12
381	3510084: 45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	3,3	100,00		330,00		330,00	26,40	356,40
382	3510084: 46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	8,25	89,00		734,25		734,25	58,74	792,99
383	3510084: 47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	8,25	1857,00		15320,25		15320,25	1225,62	16545,87

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	п
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
384	3510084: 49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,33	266,00		87,78		87,78		94,82	
385	3510084: 51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11 60	м	16,5	287,00		4735,50		4735,50	7,04	5114,34	
386	3510084: 52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	165	142,00		23430,00		23430,00	378,84	25304,40	
387	3510074: 45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	1,1	48820,00		53702,00		53702,00	1874,40	57998,16	
388	3510074: 46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,55	37161,00		20438,55		20438,55	4296,16	22073,59	
389	3510074: 55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249У3	шт	14,85	86,00		1277,10		1277,10	1635,04	1379,29	
390	3510074: 56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	43,56	86,00		3746,16		3746,16	102,19	4045,80	
391	3510074: 64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	14,85	90,00		1336,50		1336,50	299,64	1443,42	
392	3510074: 47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	4,4	11462,00		50432,80		50432,80	106,92	54467,38	
393	3510074: 48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	3,08	1517,00		4672,36		4672,36	4034,58	5046,14	
394	3510074: 57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	14,85	40,00		594,00		594,00	373,78	641,52	
395	3510074: 58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	14,85	55,00		816,75		816,75	47,52	882,09	
396	3510074: 59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	4,4	40,00		176,00		176,00	65,34	190,08	
397	3510074: 70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РТ-1-ЛБ	шт	87,78	202,00		17731,56		17731,56	14,08	19150,12	
398	3510074: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	4,4	2581,00		11356,40		11356,40	1418,56	12264,89	
399	3510074: 61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,08778	38957,00		3419,68		3419,68	908,49	3693,25	
400	3510084: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,03267	38957,00		1272,70		1272,70	273,57	1374,56	
401	3510074: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,02178	154872,00		3373,15		3373,15	101,86	3642,98	
402	3510074: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,1078	57838,00		6234,91		6234,91	269,83	6733,65	
403	3510074: 65	СТ151801-12	Выключатель однополюсный, тип С-1-86-10/220	шт	10,45	373,00		3897,85		3897,85	498,74	4209,70	
404	3510074: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	14,85	435,00		6459,75		6459,75	311,85	6976,53	
405	3510074: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	62,48	466,00		29115,68		29115,68	516,78	31444,93	
406	3510074: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,33	320,00		105,60		105,60	2329,35	114,07	
407	3510074: 69	СТ151801-11	Выключатель однополюсный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,99	320,00		316,80		316,80	8,47	342,10	
408	3510074: 71	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	4,29	1160,00		4976,40		4976,40	25,30	5374,49	
409	3510074: 72	СТПРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	1,65	510,00		841,50		841,50	398,09	908,82	
410	3510074: 73	СТПРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	2,86	686,00		1961,96		1961,96	67,32	2118,93	
411	3510074: 74	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	4,29	1055,00		4525,95		4525,95	156,97	4888,07	
											362,12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	3510074: 75	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг 0,66 сеч.3х1,5мм2	км	0,0363	106,70		3,85		3,85		4,16
413	3510074: 76	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ сеч.3х1,0мм2	км	0,00198	433,19		0,88		0,88	0,33	0,99
414	3510074: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,7645	110515,00		84488,80		84488,80	0,11	91247,86
415	3510074: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,23585	179682,00		222059,97		222059,97	6759,06	239824,75
416	3510074: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,066	283466,00		18708,80		18708,80	17764,78	20205,46
417	3510074: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,066	696006,00		45936,44		45936,44	1496,66	49611,32
418	3510074: 81, 88 3510084: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	4577,375	183,00		837659,68		837659,68	3674,88	904672,45
419	3510074: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	132	524,00		69168,00		69168,00	67012,77	74701,44
420	3510074: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,33	3967,00		1309,11		1309,11	5533,44	1413,83
421	3510084: 1	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,99	6260,11 4628,14	1164,05 786,78	6197,51 4581,83	1152,36 778,91	463,21	104,72 757,46	10225,05
422	3510084: 2, 23, 43	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	22,77	1956,93 1936,93	0,00 0,00	44559,35 44103,95	0,00 0,00	455,40	2690,47 5717,03	77179,85
423	3510084: 3	1310-0902-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,11	32913,86 27768,84	3868,77 2614,90	3620,54 3054,59	425,59 287,65	140,36	2038,74 452,76	6112,04
424	3510084: 4	1310-0902-0419 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,33	19047,89 16198,49	2396,58 1619,85	6285,84 5345,45	790,90 534,60	149,38	3586,88 789,80	10662,52
425	3510084: 5	1310-0902-0902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,11	32591,28 23243,16	3047,08 2059,52	3585,01 2556,73	335,28 226,60	693,11	1697,85 422,62	5705,48
426	3510084: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винилластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	13,2	575,38 470,39	54,05 24,72	7595,06 6209,17	713,46 326,26	672,43	4705,58 984,06	13284,70
427	3510084: 9, 50	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	333,3	491,96 231,41	203,25 80,02	163970,29 77129,03	67743,28 26670,71	19098,09	74735,87 19098,09	257804,35
428	3510084: 10	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	км	0,0418	108,27		4,51		4,51		4,84
429	3510084: 11	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,11	6,43		0,66		0,66	0,33	0,77
430	3510084: 14	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная компрессионная типа ВССК 30	шт	0,33	5983,00		1974,39		1974,39	0,11	2132,35
431	3510084: 15	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная компрессионная типа ВССК 100	шт	0,11	9046,00		995,06		995,06	157,96	1074,70
432	3510084: 12	СТПРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,11	8093,00		890,23		890,23	79,64	961,40
433	3510084: 13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	4,62	192,00		887,04		887,04	71,17	957,99
434	3510084: 16	1310-0902-0919 *РСНБ РК 2022*	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,11	6794,70 4862,49	1301,00 879,35	747,45 534,82	143,11 96,69	69,41	70,95 385,33 90,64	1223,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
435	3510084: 17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,33	23818,18 15526,77	0,00 0,00	7860,05 5123,80	0,00 0,00	2736,14	3894,11 940,28	12694,44
436	3510084: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,33	1517,00		500,61		500,61	40,04	540,65
437	3510084: 19	1310-0411-0205 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на стойке или трубостойке	шт.	0,33	4599,41 4396,73	0,00 0,00	1517,78 1450,90	0,00 0,00	66,88	885,06 192,28	2595,12
438	3510084: 20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	19,25	1190,92 1179,38	0,00 0,00	22925,21 22703,12	0,00 0,00	222,09	13848,89 2941,95	39716,05
439	3510084: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	19,25	141,00		2714,25		2714,25		2931,39
440	3510084: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	9,9	531,00		5256,90		5256,90	217,14	5677,43
441	3510084: 24	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,66	1250,57 1064,47	121,04 56,19	825,33 702,57	79,86 37,07	42,90	532,51 108,68	1466,52
442	3510084: 25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,66	315,00		206,58		206,58	16,50	223,08
443	3510084: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	192,5	562,47 358,39	3,63 1,69	108275,53 68990,13	698,83 325,38	38586,68	49907,55 12654,95	170838,03
444	3510084: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,176	117933,00		20756,23		20756,23	1660,45	22416,68
445	3510084: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0165	204750,00		3378,43		3378,43	270,27	3648,70
446	3510084: 29, 30	1310-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, дм 21-69 каналов	антенна	0,77	136011,07 136011,07	0,00 0,00	104728,47 104728,47	0,00 0,00		63884,48 13488,97	182101,92
447	3510084: 31	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная МВ типа FX 10	шт	0,33	9003,00		2970,99		2970,99	237,71	3208,70
448	3510084: 35	1310-0501-0110 *РСНБ РК 2022*	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,33	540491,76 540491,76	0,00 0,00	178362,25 178362,25	0,00 0,00		108801,00 22973,06	310136,31
449	3510084: 37	1310-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	1,65	28166,47 28166,47	0,00 0,00	46474,67 46474,67	0,00 0,00		28349,53 5985,98	80810,18
450	3510084: 44	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	11,55	35271,53 35271,53	0,00 0,00	407386,21 407386,21	0,00 0,00		248505,51 52471,32	708363,04
451	3510084: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	132	344,00		45408,00		45408,00	3632,64	49040,64
452	3510094: 1, 11	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	33,88	2722,23 1268,49	72,74 24,53	92229,17 42976,45	2464,44 831,16	46788,28	42931,35 10812,78	145973,30
453	3510094: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	13,97	380,00		5308,60		5308,60	424,71	5733,31
454	3510094: 5, 14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,09	764,00		1596,76		1596,76	127,71	1724,47
455	3510094: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,66	1035,00		683,10		683,10	54,67	737,77

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
456	3510094: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,1	2123,00		2335,30		2335,30	186,78	2522,08
457	3510094: 8	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	32,78	930,79 913,16	0,00 0,00	30511,25 29933,42	0,00 0,00	577,94	29334,80 4787,86	64633,91
458	3510094: 12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,297	3391,00		1007,16		1007,16	80,52	1087,68
459	3510094: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,66	1265,00		834,90		834,90	66,77	901,67
460	3510094: 16	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,33	7013,08 2243,81	134,79 22,50	2314,29 740,41	44,55 7,48	1529,33	732,93 243,76	3290,98
461	3510094: 17	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	4,4	5441,79 2378,27	394,18 198,87	23943,92 10464,41	1734,37 875,05	11745,14	11112,64 2804,56	37861,12
		513-301-0100 <font	Плита газовая	шт.	4,4							
462	3510094: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	4,4	103946,00		457362,40		457362,40		457362,40
463	3510094: 20	СТИРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	4,4	6583,00		28965,20		28965,20	2317,26	31282,46
464	3510094: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5,72	887,00		5073,64		5073,64	405,90	5479,54
465	3510094: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,33	118377,00		39064,41		39064,41	3125,10	42189,51
466	3510104: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,11	5415,00 5415,00	0,00 0,00	595,65 595,65	0,00 0,00		297,88 71,50	965,03
467	3510104: 2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,11	21660,00 21660,00	0,00 0,00	2382,60 2382,60	0,00 0,00		1191,30 285,89	3859,79
468	3510104: 3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,11	5606,00 5606,00	0,00 0,00	616,66 616,66	0,00 0,00		308,33 74,03	999,02
469	3510104: 4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,11	8409,00 8409,00	0,00 0,00	924,99 924,99	0,00 0,00		462,55 110,99	1498,53
			ИТОГО по акту					76551680,70 10648452,65	1409740,31 506591,91	63825686,10 649298,98	9205083,58 6808596,41	92565360,69
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							649298,98		
			Временные здания и сооружения	%	2,50			2297901,54				
			Итого с временными									94 213 963,25
			Зимние удорожания	%	0,74			697183,33				
			Итого с зимними удорожаниями									94 911 146,58
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1898222,93				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96 809 369,51
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,08490566		2023,00			2022,00				105 733 461,10
			НДС	%	12,00			12688015,33				
			Итого с НДС									118 421 476,43

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СК А-Строй монтаж

главный инженер _____ **Балкыев С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**