Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район,с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1** — **180840023974**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, ул.Абай, 61** — **971040000250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №42 от 09.09.2022г.**

Номер документа	Дата составления
1	14.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанская область"			услуга	1,00	42 965 548,00	42 965 548,00
				Итого		x	42 965 548,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* / _____ / *Тулкибаев Н.С.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2022

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: "Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			№42	от 09.09.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"	42 965 548,00	38 362 096							4 603 452	42 965 548
Итого к оплате:										**42 965 548**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Юсупов М. М.

М.П. (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУНАС"

Толкибаев Н.С

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"

Славик А.Б.

М.П. (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район,с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1 БИН 180840023974

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС" Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61 БИН/ИИН 971040000250

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №42 от 09.09.2022

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		110,28	41,53	41,53	4580	4580	0	1170	6211
				м3 грунта		0	14,74	0	1626		460	
2	2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		110,28	38,45	38,45	4241	4241	0	1084	5750
				м3грунта		0	13,65	0	1505		426	
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3215,55	150,33	142,53	483384	458314	0	98079	627980
				м3грунта		7,8	34,57	25070	111150		46517	
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		99,45	1560,02	0	155144	0	0	111704	288195
				м3 грунта		1560,02	0	155144	0		21348	
5	5	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		1784	445,56	444,01	794878	792121	207	176612	1049209
				м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	2550	242744		77719	
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		1235,2	34,02	34,02	42023	42023	0	10738	56982
				м3грунта		0	12,07	0	14914		4221	
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2		1235,2	16,8	16,8	20751	20751	0	5302	28137
				м3 грунта		0	5,96	0	7364		2084	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		308,8	814,54	0	251529	0	0	181101	467240
				м3 грунта		814,54	0	251529	0		34610	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1235,2	151,99	72,61	187735	89685	0	99871	310615
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	98050	40660		23008	
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1235,2	79,82	67,95	98595	83937	3582	21581	129790
				м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	11076	18897		9614	
11	11	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		141	110,97	105,84	15647	14924	0	2830	19954
				м3грунта		5,13	22,75	723	3207		1478	
12	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		141	34,02	34,02	4797	4797	0	1226	6505
				м3 грунта		0	12,07	0	1702		482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	141	16,8	16,8	2369	2369	0	605	3212
						0	5,96	0	841		238	
14	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	141	151,99	72,61	21430	10238	0	11400	35457
						79,38	32,92	11193	4641		2626	
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	141	79,82	67,95	11255	9582	409	2463	14816
						8,97	15,3	1264	2157		1097	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3050053
			Раздел: 2. #Фундаменты(АС-25-31)									
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,2	16674,73	1089,24	220106	14378	190082	16969	256041
						1185,3	227,35	15646	3001		18966	
17	17	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/В12,5, F50, W4,сульфатостойкий. Устройство	м3	95,7	21917,94	2007,28	2097547	192097	1522688	382359	2678298
						3999,6	390,94	382762	37413		198392	
18	18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-5/	т	0,7128	18972,38	977,26	13524	697	205	11683	27223
						17707,12	304,47	12622	217		2017	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5874	214266		125860		125860		135929
											10069	
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1254	221225		27742		27742		29961
											2219	
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,16	16674,73	1089,24	36017	2353	31104	2777	41898
						1185,3	227,35	2560	491		3104	
22	22	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/В12,5, F50, W4,сульфатостойкий. Устройство	м3	24,84	21917,94	2007,28	544442	49861	395231	99245	695182
						3999,6	390,94	99350	9711		51495	
23	23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-6/	т	0,11232	18972,38	977,26	2131	110	32	1841	4290
						17707,12	304,47	1989	34		318	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09612	214266		20595		20595		22243
											1648	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	221225		3584		3584		3871
											287	
26	26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,03565	16674,73	1089,24	17269	1128	14914	1331	20089
						1185,3	227,35	1228	235		1488	
27	27	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/В12,5, F50, W4,сульфатостойкий. Устройство	м3	9,13255	21917,94	2007,28	200167	18332	145308	36488	255587
						3999,6	390,94	36527	3570		18932	
28	28	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-7/	т	0,0598794	18972,38	977,26	1136	59	17	981	2287
						17707,12	304,47	1060	18		169	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0502761	214266		10772		10772		11634
											862	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096033	221225		2124		2124		2294
											170	
31	31	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-3	1т	0,02814	40663,83	2110,26	1144	59	12	993	2309
						38131,2	665,93	1073	19		171	
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02814	214266		6029		6029		6512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	т	2,916	16674,73	1089,24	48624	3176	41991	482	56562
				м3		1185,3	227,35	3456	663		3749	
34	34	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3//В12,5, F50, W4,сульфатостойкий. Устройство	м3	11,196	24970,33	1904,4	279568	21322	183785	4190	379609
						6650,66	408,57	74461	4574		71922	
35	35	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-1/	т	0,15552	18972,38	977,26	2951	152	45	28119	5940
						17707,12	304,47	2754	47		2549	
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15552	214266		33323		33323	440	35988
37	37	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-1	1т	0,37584	40663,83	2110,26	15283	793	159	2666	30836
						38131,2	665,93	14331	250		13269	
38	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32724	202102		66136		66136	2284	71427
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0486	221225		10752		10752	5291	11612
40	40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	16674,73	1089,24	30015	1961	25920	860	34915
						1185,3	227,35	2134	409		2314	
41	41	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3//В12,5, F50, W4,сульфатостойкий. Устройство	м3	5,848	24970,33	1904,4	146026	11137	95996	2586	198281
						6650,66	408,57	38893	2389		37567	
42	42	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-2/	т	0,12432	18972,38	977,26	2359	121	36	14687	4748
						17707,12	304,47	2201	38		2038	
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12432	214266		26638		26638	352	28769
44	44	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-1	1т	0,33408	40663,83	2110,26	13585	705	141	2131	27410
						38131,2	665,93	12739	222		11795	
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29088	202102		58787		58787	2030	63490
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	221225		9557		9557	4703	10321
47	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,888	16674,73	1089,24	48157	3146	41588	765	56019
						1185,3	227,35	3423	657		3713	
48	48	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В12,5, F50, W4,сульфатостойкий. Устройство	м3	10,744	24970,33	1904,4	268281	20461	176366	4150	364283
						6650,66	408,57	71455	4390		69018	
49	49	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-3/	т	0,21168	18972,38	977,26	4016	207	61	26984	8084
						17707,12	304,47	3748	64		3470	
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21168	214266		45356		45356	599	48984
51	51	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-2	1т	0,69376	40663,83	2110,26	28211	1464	293	3628	56921
						38131,2	665,93	26454	462		24493	
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,65056	202102		131479		131479	4216	141998

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							10518	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0432	221225		9557		9557		10321
				т							765	
54	54	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,88	16674,73	1089,24	14674	959	12672	1131	17069
				м3		1185,3	227,35	1043	200		1264	
55	55	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В12,5, F50, W4,сульфатостойкий. Устройство		3,72	24970,33	1904,4	92890	7084	61065	23897	126129
				м3		6650,66	408,57	24740	1520		9343	
56	56	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-4/		0,06564	18972,38	977,26	1245	64	19	1076	2507
				т		17707,12	304,47	1162	20		186	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06564	214266		14064		14064		15190
				т							1125	
58	58	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-2		0,34688	40663,83	2110,26	14105	732	147	12247	28460
				1т		38131,2	665,93	13227	231		2108	
59	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014		0,32528	202102		65740		65740		70999
				т							5259	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0216	221225		4778		4778		5161
				т							382	
61	61	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2		62	983,66	10,52	60987	652	35490	23395	91132
				м2		400,72	5,02	24845	311		6751	
62	62	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании		0,01791	40663,83	2110,26	728	38	8	632	1469
				1т		38131,2	665,93	683	12		109	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01791	202102		3620		3620		3909
				т							290	
			Итого по разделу: 2. #Фундаменты(АС-25-31)									6204191
			Раздел: 3. #Стены									
64	64	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		185,5	20316,25	2394,8	3768665	444235	2484786	867402	5006952
				м3		4526,38	501,6	839643	93047		370885	
65	65	Е11-080201-0601	Расшивка швов кладки из кирпича		488,16	274,63	0	-134061	0	0	-124677	-279438
				м2		274,63	0	-134061	0		-20699	
66	66	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		177,04	20156,73	2394,8	3568548	423975	2371464	801578	4719737
				м3		4366,86	501,6	773109	88803		349610	
67	67	Е11-080201-0701	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА СГ-1,2		0,532325	352114,71	2192,31	187439	1167	152917	31356	236299
				т		62660,4	677,16	33356	360		17504	
68	68	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг/ЗД-1. Установка		0,26289	694413,29	6707,94	182554	1763	169639	13556	211799
				т стальных элементов		42421,4	1279,08	11152	336		15689	
			Итого по разделу: 3. #Стены									9895349
			ИТОГО:					14553184	2761945	8834872	3177923	19149593
								2956364	705122		1418487	
			на 4-1 Электроснабжение									
			Раздел: 4. Установка КТП									
1	1	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		5,44	17657,72	1671,27	96058	9092	76752	11108	115739
				м3		1877,71	366,16	10215	1992		8573	
2	2	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ23279-2012		0,19514	256962		50144		50144		54155

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							4011	
3	3	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы**		1	10820,7	6416,7	10821	6417	1131	5139	17236
				подстанция		3273	3150,42	3273	3150		1277	
4	4	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**		1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
				подстанция		15463,8	3043,11	15464	3043		3979	
5	5	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощностьсилового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный**		1	804541		804541				804541
				шт.						804541		
			Отпускная цена			804541		804541				
			Сметная стоимость оборудования					*804541*				
6	6	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения сгофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	535376		535376				535376
				шт.						535376		
			Отпускная цена			535376		535376				
			Сметная стоимость оборудования					*535376*				
7	7	Ц13-080103-1601 Изм. и доп. вып. 6	**Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях**		1	2878,16	327,99	2878	328	42	1872	5130
				шт.		2508	91,35	2508	91		380	
8	8	ОО ПРАЙС ЛИСТ	**Конденсаторные установки КРМ 0,4-10-2,5 (КРМ, УКМ58)**		1	114175,89		114176				114176
				шт.						114176		
			Отпускная цена			114176		114176				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1370				
			Сметная стоимость оборудования					*115546*				
9	9	Ц13-080301-0102	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме илиметаллической плите**		1	9968,74	3391,4	9969	3391	67	5621	16837
				шт.		6510	1297,1	6510	1297		1247	
10	10	ОО ПРАЙС ЛИСТ	**Генератор дизельный DD2500, 2кВт, 220В/50Гц, 12.5 л, ручной пуск, DEnzEl**		1	92035,71		92036				92036
				шт.						92036		
			Отпускная цена			92036		92036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1104				
			Сметная стоимость оборудования					*93140*				
			Итого по разделу: 4. Установка КТП									**1811418**
			Раздел: 5. Электроснабжение ВЛЗ-10кВ									
11	11	Е11-330206-0101	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**		1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
				ответвление		1463,04	188,1	1463	188		257	
12	12	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	**Траверса ТМ-2**		1	6830,36		6830		6830		7377
				шт.							546	
13	13	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	**Хомут Х-42**		1	923,46		923		923		997
				шт.							74	
14	14	С124-040102-0224	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**		2	1867		3734		3734		4033
				шт.							299	
15	15	С124-040109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**		2	54		108		108		117
				шт.							9	
16	16	С124-040201-0641	**Скобы СШ-2 ГОСТ Р 51177-2017**		1	189		189		189		204
				шт.							15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513		3078		3078	246	3324
18	18	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87 6524,18	6876 3367,2	14069 6524	6876 3367	669	7913 1759	23741
19	19	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637		65274		65274	5222	70496
20	20	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт.	1	9826,61		9827		9827	786	10613
21	21	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs-60A	шт.	1	3642,86		3643		3643	291	3934
22	22	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ-52	шт.	1	1502,68		1503		1503	120	1623
23	23	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт.	2	1001,79		2004		2004	160	2164
24	24	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У-1	шт.	1	4553,57		4554		4554	364	4918
25	25	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1115,63		2231		2231	179	2410
26	26	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	187		27		27	2	29
27	27	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
28	28	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
29	29	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306		49224		49224	3938	53162
30	30	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	19739		19739		19739	1579	21318
31	31	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702		2106		2106	168	2274
32	32	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677		44031		44031	3522	47553
33	33	С124-040207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1775		5325		5325	426	5751
34	34	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66 9846,34	4017,28 1606,65	13977 9846	4017 1607	113	9162 1851	24990
35	35	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом	шт.	1	79440		79440		79440		79440
			Отпускная цена			79440		79440				
			Сметная стоимость оборудования					*79440*				
36	36	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1912,5		1913		1913	153	2066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,79332	187		148		148	12	160
38	38	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813		4878		4878	390	5268
39	39	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-1	шт	1	9257,41		9257		9257	741	9998
40	40	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-2	шт	1	2313,21		2313		2313	185	2498
41	41	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Вал привода РА-3	шт	3	5828,57		17486		17486	1399	18885
42	42	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-5	шт	1	1047,32		1047		1047	84	1131
43	43	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-7	шт	3	801,43		2404		2404	192	2597
44	44	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-8	шт	1	746,79		747		747	60	807
45	45	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП-1	м	4,5	769,55		3463		3463	277	3740
46	46	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	6982,05 3338,46	2974,9 1456,14	55856 26708	23799 11649	5350	30685 6923	93465
47	47	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	32637		261096		261096	20888	281984
48	48	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГs-55	шт.	8	18669,64		149357		149357	11949	161306
49	49	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	799		6392		6392	511	6903
50	50	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	412		3296		3296	264	3560
51	51	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	24	12306		295344		295344	23628	318972
52	52	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	19739		157912		157912	12633	170545
53	53	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87 6524,18	6876 3367,2	14069 6524	6876 3367	669	7913 1759	23741
54	54	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637		65274		65274	5222	70496
55	55	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГs-58	шт.	1	14662,5		14663		14663	1173	15836

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У-52	шт.	1	4758,48		4758		4758	381	5139
57	57	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1115,63		2231		2231	179	2410
58	58	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	187		13		13	1	14
59	59	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	799		2397		2397	192	2589
60	60	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	412		1236		1236	99	1335
61	61	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306		36918		36918	2953	39871
62	62	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	19739		19739		19739	1579	21318
63	63	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	25629,29 12764,7	11925,9 5837,1	76888 38294	35778 17511	2816	44644 9723	131255
64	64	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	32637		293733		293733	23499	317232
65	65	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-52	шт	6	4781,25		28688		28688	2295	30983
66	66	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт.	3	9826,61		29480		29480	2358	31838
67	67	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs-60	шт.	3	3551,79		10655		10655	852	11508
68	68	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление изолятора Kisl	шт.	3	2434,34		7303		7303	584	7887
69	69	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ-52	шт.	3	1502,68		4508		4508	361	4869
70	70	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-51	шт.	6	958,98		5754		5754	460	6214
71	71	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП-21	м	12	769,55		9235		9235	739	9973
72	72	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,426	187		80		80	6	86
73	73	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	799		14382		14382	1151	15533
74	74	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	412		7416		7416	593	8009
75	75	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		9	12306		110754		110754		119614

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	20390		61170		61170	8860	66064
77	77	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98	комплект	18	3825		68850		68850	4894	74358
78	78	С124-040109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	17930		322740		322740	5508	348559
79	79	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	7109		127962		127962	25819	138199
80	80	С124-040207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	5395		48555		48555	10237	52439
81	81	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,785	157802,09 63108,5	91116,3 28503,42	281677 112649	162643 50879	6385	130822 33000	445498
82	82	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,355	254566		1363201		1363201	109056	1472257
83	83	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	39	1252,77 849,8	120,33 24,36	48858 33142	4693 950	11023	24546 5872	79277
84	84	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,5265	209813		110467		110467	8837	119304
85	85	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	780	242,1 194,24	18,45 4,26	188838 151507	14394 3325	22936	111479 24025	324343
86	86	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4797	209813		100647		100647	8052	108699
			Итого по разделу: 5. Электроснабжение ВЛЗ-10кВ									5571106
			Раздел: 6. Электроснабжение КЛ-0,4кВ									
87	87	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	148,26	150,33 7,8	142,53 34,57	22288 1156	21132 5125	0	4522 2145	28954
88	88	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	98,91	34,02 0	34,02 12,07	3365 0	3365 1194	0	860 338	4563
89	89	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы подсыпка. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,47	814,54 814,54	0 0	40295 40295	0 0	0	29012 5545	74852
90	90	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	738	512,11 75,24	436,87 151,95	377941 55527	322413 112136	0	120717 39893	538550
91	91	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	172,5	150,28 25,08	125,2 43,54	25923 4326	21596 7511	0	8523 2756	37201
92	92	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	871,5	337,62 137,94	155,44 45,65	294240 120215	135468 39787	38557	115201 32755	442196
93	93	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	317,77 125,4	147,15 43,35	26693 10534	12361 3641	3798	10206 2952	39850
94	94	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	144	755,54 175,56	407,74 132	108798 25281	58714 19008	24803	31888 11255	151941
95	95	С123-060137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	831247		84787		84787	6783	91570
96	96	С123-060137-0701	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,183	237928		43541		43541		47024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,879	293958		258389		258389	3483	279060
98	98	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,066	138494,4	0	9141	0	99	20671	17293
			канало-километр трубопровода			136990	0	9041	0		6871	
99	99	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	66	771		50886		50886	1281	54957
100	100	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18	562,94	84,36	10133	1518	966	4071	17232
						424,9	24,36	7648	438		5822	
101	101	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	468		8424		8424	1276	9098
102	102	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1252,77	120,33	41341	3971	9327	674	67080
						849,8	24,36	28043	804		20770	
103	103	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,19434	209813		40775		40775	4969	44037
104	104	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	111	242,1	18,45	26873	2048	3264	3262	46156
						194,24	4,26	21561	473		15864	
105	105	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22мм ГОСТ 535-2005	т	0,13875	283857		39385		39385	3419	42536
106	106	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство.Устройство	м3	1,8	16414,82	26,4	29547	48	26705	3151	34325
						1552,52	0	2795	0		2236	
107	107	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта2, глубина бурения 2 м	опора	15	8786,84	5952,8	131803	89292	0	2543	212106
						2834,04	2548,62	42511	38229		64592	
108	108	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей икруглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,98385	485073		477239		477239	15712	515418
109	109	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	15	4735,51	2485,2	71033	37278	258	38179	118820
						2233,11	1015,74	33497	15236		38986	
110	110	С123-070103-0506	Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82	шт.	15	17442		261630		261630	8802	282560
111	111	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27	шт.	15	646		9690		9690	20930	10465
112	112	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	317,77	147,15	14300	6622	2035	775	21348
						125,4	43,35	5643	1951		5467	
113	113	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	269000		12105		12105	1581	13073
114	114	С123-070219-0406	Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	15	290		4350		4350	968	4698
115	115	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	4508,86	201	67633	3015	48229	348	86462
						1092,6	57,85	16389	868		12425	
116	116	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования		37,5	441,58	18,45	16559	692	8583	6405	23672
											5360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		194,24	4,26	7284	160		1754	
117	117	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	15	3014,41 2537,26	477,15 165,95	45216 38059	7157 2489	0	29195 5953	80364
118	118	С123-080306-0107 прим.	Коробка, тип У994	шт.	15	454		6810		6810	545	7355
119	119	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство.Устройство	м3	1,144	15457,04 1552,52	26,4 0	17683 1776	30 0	15877	1421 1528	20632
120	120	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта2, глубина бурения 2 м	опора	2	8786,84 2834,04	5952,8 2548,62	17574 5668	11906 5097	0	8612 2095	28281
121	121	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2562	485073		124276		124276	9942	134218
122	122	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4735,51 2233,11	2485,2 1015,74	9471 4466	4970 2031	34	5198 1174	15843
123	123	С123-070106-0360	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	45785		91570		91570	7326	98896
124	124	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	317,77 125,4	147,15 43,35	6991 2759	3237 954	995	2673 773	10437
125	125	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	171879		3781		3781	303	4084
126	126	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3020,42 849,8	172,86 42,63	6041 1700	346 85	3996	1285 586	7912
127	127	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж	м	6	357,71 182,1	55,38 14,31	2146 1093	332 86	721	848 240	3234
			Итого по разделу: 6. Электроснабжение КЛ-0,4кВ									3768353
			ИТОГО:					9489898 911894	1035071 359719	5914887 1625569	955585 705398	11148403

на 6-1 Наружные сети НВК работы

			Раздел: 5. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	508,140999	199,92 10,1	189,83 44,77	101589 5131	96458 22752	0	20076 9733	131397
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,715701	1872,02 1872,02	0 0	29420 29420	0 0	0	21183 4048	54651
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,8519801	814,54 814,54	0 0	47123 47123	0 0	0	33928 6484	87535
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	458,1125056	34,02 0	34,02 12,07	15586 0	15586 5531	0	3982 1565	21133
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	458,1125056	151,99 79,38	72,61 32,92	69627 36365	33262 15080	0	37040 8533	115201
6	6	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		7,8922143	65,61	65,61	518	518	0	114	682

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3грунта		0	20,07	0	158		51	
7	7	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		7,8922143	65,61	65,61	518	518	0	114	682
				м3грунта		0	20,07	0	158		51	
8	8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0469	280189,43	72199,11	13141	3386	75	10503	25536
				км трубопровода		206389	19826,44	9680	930		1892	
9	9	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		47,369	153		7247		7247		7827
				м							580	
10	10	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0367	297739,09	81638,15	10927	2996	94	8572	21059
				км трубопровода		213547	22374,3	7837	821		1560	
11	11	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		37,067	498		18459		18459		19936
				м							1477	
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,216	340537,6	103361,72	73556	22326	1239	55624	139515
				км трубопровода		231442	28679,9	49991	6195		10334	
13	13	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		218,16	1009		220123		220123		237733
				м							17610	
14	14	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0055	446563,53	83331,32	2456	458	77	2064	4882
				км трубопровода		349250	29858,88	1921	164		362	
15	15	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		5,522	1819		10045		10045		10848
				м							804	
16	16	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0055	1151538,95	36188,6	6333	199	4772	1352	8301
				км трубопровода		247656	700,14	1362	4		615	
17	17	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка/футляр		0,0195	1437989,6	676644,09	28041	13195	1333	17512	49197
				км трубопровода		693000	214123,41	13514	4175		3644	
18	18	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		19,5	15090		294255		294255		317795
				м							23540	
19	19	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0195	4418000,12	299860,09	86151	5847	71852	9372	103164
				км трубопровода		433398	52054,47	8451	1015		7642	
20	20	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0836	57921,94	0	4842	0	326	4471	10059
				км трубопровода		54023,5	0	4516	0		745	
21	21	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,2215	69551,17	0	15406	0	3439	11847	29432
				км трубопровода		54023,5	0	11966	0		2180	
22	22	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка		2	2086,92	95,6	4174	191	596	3344	8119
				шт.		1693,44	12,54	3387	25		601	
23	23	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	978		978		978		1056
				шт.							78	
24	24	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		1	6830		6830		6830		7376
				шт.							546	
25	25	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		5	1961,62	78,9	9808	395	1637	7885	19109
				задвижка или клапан		1555,4	37,62	7777	188		1415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54295		54295		54295	4344	58639
27	27	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66604		133208		133208	10657	143865
28	28	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87599		175198		175198	14016	189214
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /патрубки/. Установка	т фасонных частей	0,02102	1326135,99 468424,6	497995,54 140727,04	27875 9846	10468 2958	7561	12676 3244	43796
30	30	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369		10952		10952	876	11828
31	31	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2068		24816		24816	1985	26801
32	32	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	1679	22663
33	33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93 476,93	894 237,73	8226 2862	5364 1426	0	4245 998	13468
34	34	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	778		778		778	62	840
35	35	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1115		2230		2230	178	2408
36	36	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100
37	37	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1370,93 476,93	894 237,73	6855 2385	4470 1189	0	3538 831	11224
38	38	С123-020302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	1	282		282		282	23	305
39	39	С123-020302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	4	1284		5136		5136	411	5547
40	40	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /фасонина/. Установка	т фасонных частей	0,0143	1326135,99 468424,6	497995,54 140727,04	18964 6698	7121 2012	5144	8624 2207	29795
41	41	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	558643,77 347208	210657,16 60844,2	335 208	126 37	0	242 46	624
42	42	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	7786		4672		4672	374	5045
43	43	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм/гильзы. Укладка	км трубопровода	0,0015	846015,76 484449	297714,76 85312,12	1269 727	447 128	96	846 169	2284
44	44	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,5	12343		18515		18515	1481	19996
45	45	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под задвижку	м3	0,35	21417,95 4626,09	1723,46 366,27	7496 1619	603 128	5274	1590 727	9813

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка хомута	т	0,01182	838411 228096	1275 531,99	9910 2696	15 6	7199	2459 990	13359
47	47	С121-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002128	236183		503		503	40	543
48	48	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм/65 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	420	959		402780		402780	32222	435002
49	49	С123-030103-0402	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	4304		86080		86080	6886	92966
50	50	ПРАЙС ЛИСТ	Автономная мобильная система пожаротушения в комплекте с 1000 л огнетушащего состава AFFF/AR Ф-35	шт.	1	1407857,14		1407857		1407857		1407857
			Отпускная цена			1407857		1407857				
			Сметная стоимость оборудования					*1407857*				
			Итого по разделу: 5. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									3983207
			Раздел: 6. Водопроводные колодцы									
51	51	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца	2,94	21111,25 9666,26	8932,99 3533,17	62067 28419	26263 10388	7385	38418 8039	108524
52	52	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /на упоры/	м3	0,52	12752		6631		6631	530	7162
53	53	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14992		29984		29984	2399	32383
54	54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058		28116		28116	2249	30365
55	55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058		28116		28116	2249	30365
56	56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13793		27586		27586	2207	29793
57	57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169		4338		4338	347	4685
58	58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3392		6784		6784	543	7327
59	59	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20107		80428		80428	6434	86862
60	60	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28254		56508		56508	4521	61029
61	61	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люков колодцев/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,04	18706,19 3524,58	8,16 0	599346 112928	261 0	486157	106152 56440	761938
62	62	С121-060208-0501	Стремянки С-2	т	0,05124	544347		27892		27892	2231	30124
63	63	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	86,99 24,54	1,65 0,25	129 36	2 0	90	25 12	167
64	64	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	18	595		10710		10710	857	11567
65	65	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01908	711967,7 57687,7	6916,4 1291,62	13584 1101	132 25	12352	1328 1193	16105
66	66	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	1500		600		600	48	648
67	67	ПРАЙС ЛИСТ	Мотопомпа бензиновая ALTECO AWP100M		1	93876,43		93876		93876		101387

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7510	
			Итого по разделу: 6. Водопроводные колодцы									**1320431**
			Раздел: 7. Сеть канализации К1									
			ИТОГО:					**28629015**	**4047619**	**17269262**	**4562634**	**35601634**
								4276224	**1140334**	**3033426**	**2412460**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**3035900**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**488524**				
			Итого с временными									**36092634**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**231398**				
			Итого с зимними удорожаниями									**36324032**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**665763**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36989795**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,091683645873			**1,091683646**						**40381154,27**
			НДС			**12 %**		**4845738,512**				
			Итого с НДС									**45 226 892,78**
			Итого с понижающим коэф.К=0,949999997			**0,949999997**						**42 965 548**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО«ЮЖБЭСТПРОЕКТ»

Директор **Касымханова Э.И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Саламатов Б. Н.

Место печати (при наличии)