Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район,с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1** — **180840023974**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, ул.Абай, 61** — **971040000250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №42 от 09.09.2022г.**

Номер документа	Дата составления
3	**21.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"			услуга	1,00	57 034 452,00	57 034 452,00
				Итого		x	57 034 452,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документаций в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* / _____ / *Тулкибаев Н.С.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2022

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: "Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"

Справка № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			№42	от 09.09.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"	100 000 000	50 923 618							6 110 834	57 034 452
Итого к оплате:										**57 034 452**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Юсупов М.М.

М.П (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУНАС"

Тулкибаев Н.С

М.П (при наличии)

Технический надзор:

Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садык А.Б.

М.П (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район,с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1 БИН 180840023974**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС" Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61 БИН/ИИН 971040000250**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

вор

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Общестроительные работы									
			Раздел: 4. #Перегородки(АС-24)									
1	69	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	16,4	18706,19 3524,58	8,16 0	306782 57803	134 0	248845	54335 28889	390006
2	70	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок=С-1(136,64п.м)	1т	0,2924096	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	4172 3768	395 164	9	3579 620	8371
3	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2432192	214266		52114		52114	4169	56283
4	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0491904	221225		10882		10882	871	11753
5	73	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	13,664	983,66 400,72	10,52 5,02	13441 5475	144 69	7822	5156 1488	20084
6	74	Е11-080401-0403 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2перегородок (за вычетом проемов)	281,59	2119,41 1026,91	197,57 41,38	596806 289168	55634 11653	252004	279763 70125	946694
7	75	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА С-2(683,2п.м.)	т	0,211792	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	74575 13271	464 143	60840	12475 6964	94014
8	76	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг крепление перегородок. Установка	т стальных элементов им-1,2	0,21931	711967,7 57687,7	6916,4 1291,62	156142 12651	1517 283	141973	15263 13712	185117
9	77	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных на плиту перекрытия=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	0,3934	18706,19 3524,58	8,16 0	7359 1387	3 0	5969	1303 693	9355
10	78	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок=С-2(11,24п.м)	1т	0,018546	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	265 239	25 10	1	227 39	531
11	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018546	221225		4103		4103	328	4431
12	80	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.сердечники МС-3 Устройство	м3	2,4	34720,23 11346,4	6121,58 1277,78	83329 27231	14692 3067	41405	27571 8872	119772
13	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,267	214266		57209		57209		61786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							4577	
14	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0165	221225		3650		3650		3942
				т							292	
			Итого по разделу: 4. #Перегородки(АС-24)									1912139
			Раздел: 5. Монолитные перемычки (АС-21,22)									
15	83	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15		3,884	39812,49	4347,68	154632	16886	83303	52534	223739
				м3		14017	846,5	54442	3288		16573	
16	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20302	214266		43500		43500		46980
				т							3480	
17	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкаякласса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ		0,11229	221225		24841		24841		26829
				т							1987	
18	86	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.сердечники МС-1,2Устройство		4,7498	34720,23	6121,58	164914	29076	81945	54566	237038
				м3		11346,4	1277,78	53893	6069		17558	
19	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014		0,1644484	214266		35236		35236		38055
				т							2819	
20	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0554905	221225		12276		12276		13258
				т							982	
21	89	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке ОП-1,2,3. Устройство		14,25705	30716,53	4707,81	437927	67119	237661	132986	616586
				м3		9339	911,28	133147	12992		45673	
22	90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014		0,3685572	214266		78969		78969		85287
				т							6318	
23	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1714632	221225		37932		37932		40967
				т							3035	
24	92	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-1. Установка при бетонировании		0,05292	40663,83	2110,26	2152	112	22	1868	4342
				т		38131,2	665,93	2018	35		322	
25	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05292	214266		11339		11339		12246
				т							907	
26	94	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,68	30716,53	4707,81	51604	7909	28005	15671	72656
				м3		9339	911,28	15690	1531		5382	
27	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12616	214266		27032		27032		29194
				т							2163	
28	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02019	221225		4467		4467		4824
				т							357	
			Итого по разделу: 5. Монолитные перемычки (АС-21,22)									1452001
			Раздел: 6. #Перекрытие на отм.+3,220 (АС-25)									
29	97	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		43	5811,7	1259,33	249903	54151	60023	174546	458405
				шт. сборныхконструкций		3156,48	283,53	135729	12192		33956	
30	98	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетнуюнагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		287,2553	5301		1522740		1522740		1644560
				м2							121819	
31	99	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		9	4723,92	959,34	42515	8634	12108	27932	76083
				шт. сборныхконструкций		2419,2	210,92	21773	1898		5636	
32	100	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92		29,2179	5301		154884		154884		167275

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							12391	
33	101	E11-070516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором		279,8	381,85	2,63	106840	736	1546	123794	249085
				м		373,69	1,25	104559	351		18451	
34	102	E11-120101-1402	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		2,77	13255,02	1692,16	36716	4687	25438	7150	47376
				м3		2379,38	426,36	6591	1181		3509	
35	103	E11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,8	32808,26	1812,1	91863	5074	62641	22983	124034
				м3		8624,2	395,92	24148	1109		9188	
36	104	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,15396	202102		31116		31116		33605
				т							2489	
37	105	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03672	221225		8123		8123		8773
				т							650	
38	106	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2193	287262		62997		62997		68036
				т							5040	
39	107	E11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		0,56	32808,26	1812,1	18373	1015	12528	4597	24807
				м3		8624,2	395,92	4830	222		1838	
40	108	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,05688	202102		11496		11496		12415
				т							920	
41	109	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01596	221225		3531		3531		3813
				т							282	
42	110	E11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,25	32808,26	1812,1	41010	2265	27965	10260	55372
				м3		8624,2	395,92	10780	495		4102	
43	111	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0936	214266		20055		20055		21660
				т							1604	
44	112	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02385	221225		5276		5276		5698
				т							422	
45	113	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		19,25	30716,53	4707,81	591293	90625	320892	179559	832521
				м3		9339	911,28	179776	17542		61668	
46	114	C121-050301-3201	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,61684	214266		132168		132168		142741
				т							10573	
47	115	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,37109	221225		82094		82094		88662
				т							6568	
48	116	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014		0,04143	214266		8877		8877		9587
				т							710	
49	117	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,042	221225		9291		9291		10035
				т							743	
50	118	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,579375	30716,53	4707,81	17796	2728	9658	5404	25057
				м3		9339	911,28	5411	528		1856	
51	119	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,038007	214266		8144		8144		8795
				т							651	
52	120	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0146775	221225		3247		3247		3507
				т							260	
53	121	E11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.сердечники МС-3,4Устройство		0,202	34720,23	6121,58	7013	1237	3485	2321	10081
				м3		11346,4	1277,78	2292	258		747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	122	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,02128	214266		4560		4560	365	4924
55	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00366	221225		810		810	65	874
56	124	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции СГ-3. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0069525	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	2448 436	15 5	1997	410 229	3086
57	125	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка	т	0,0882195	838411 228096	1275 531,99	73964 20123	112 47	53729	18354 7385	99704
58	126	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,466875	30716,53 9339	4707,81 911,28	14341 4360	2198 425	7783	4355 1496	20191
59	127	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030627	214266		6562		6562	525	7087
60	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0118275	221225		2617		2617	209	2826
61	129	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники МС-3,МС-4.Устройство	м3	0,159	34720,23 11346,4	6121,58 1277,78	5521 1804	973 203	2743	1827 588	7935
62	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,01672	214266		3583		3583	287	3869
63	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00282	221225		624		624	50	674
64	132	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции СГ-3. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0056025	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	1973 351	12 4	1609	330 184	2487
65	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка	т	0,0710895	838411 228096	1275 531,99	59602 16215	91 38	43296	14790 5951	80344
			Итого по разделу: 6. #Перекрытие на отм.+3,220 (АС-25)									4365984
			Раздел: 7. Развертка парапета в осях 2-7 по оси А(АС-37)									
66	134	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,64696	30716,53 9339	4707,81 911,28	50589 15381	7754 1501	27454	15362 5276	71227
67	135	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,2117568	214266		45372		45372	3630	49002
68	136	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046712	221225		10334		10334	827	11161
69	137	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники МС-3.Устройство	м3	0,6224	34720,23 11346,4	6121,58 1277,78	21610 7062	3810 795	10738	7150 2301	31061
70	138	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069242	214266		14836		14836	1187	16023
71	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004279	221225		947		947	76	1022
72	140	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции СГ-4. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0227912	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	8025 1428	50 15	6547	1342 749	10117
73	141	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-3. Установка	т	0,13125	838411 228096	1275 531,99	110041 29938	167 70	79937	27307 10988	148336

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	142	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали Р-1. Монтаж	т конструкций	0,1808	55443,6 48883,4	2643,86 453,18	10024 8838	478 82	708	6155 1294	17473
75	143	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1808	709705		128315		128315	10265	138580
76	144	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, безпокрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,76	1156		6659		6659	533	7191
			Итого по разделу: 7. Развертка парапета в осях 2-7 по оси А(АС-37)									501193
			Раздел: 8. #Рамы(АС-38-47)									
77	145	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании	т	0,06032	40663,83 38131,2	2110,26 665,93	2453 2300	127 40	25	2130 367	4949
78	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06032	214266		12925		12925	1034	13958
79	147	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНАкл.В20	м3	5,64	35236,87 11346,4	6121,58 1277,78	198736 63994	34526 7207	100217	64792 21082	284611
80	148	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высотебалок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	6,88	43596,65 15408	6231,83 1210,71	299945 106007	42875 8330	151063	104046 32319	436311
81	149	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,01656	202102		407551		407551	32604	440155
82	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56688	221225		125408		125408	10033	135441
83	151	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0768	838411 228096	1275 531,99	64390 17518	98 41	46774	15978 6429	86798
84	152	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании	т	0,01352	40663,83 38131,2	2110,26 665,93	550 516	29 9	6	477 82	1109
85	153	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01352	214266		2897		2897	232	3129
86	154	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02921	838411 228096	1275 531,99	24490 6663	37 16	17790	6077 2445	33013
87	155	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНАкл.В20	м3	1,32	35236,87 11346,4	6121,58 1277,78	46513 14977	8080 1687	23455	15164 4934	66611
88	156	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высотебалок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	1,55	43596,65 15408	6231,83 1210,71	67575 23882	9659 1877	34033	23441 7281	98297
89	157	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41847	202102		84574		84574	6766	91340
90	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12536	221225		27733		27733	2219	29951
91	159	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0144	838411	1275	12073	18	8770	2996	16275

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		228096	531,99	3285	8		1206	
92	160	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании		0,06552	40663,83	2110,26	2664	138	28	2313	5376
				т		38131,2	665,93	2498	44		398	
93	161	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06552	214266		14039		14039		15162
				т							1123	
94	162	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01778	838411	1275	14907	23	10829	3699	20095
				т		228096	531,99	4056	9		1488	
95	163	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНАкл.В20		0,88	35236,87	6121,58	31008	5387	15637	10109	44407
				м3		11346,4	1277,78	9985	1124		3289	
96	164	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высотебалок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20		7,64	43596,65	6231,83	333078	47611	167750	115540	484508
				м3		15408	1210,71	117717	9250		35889	
97	165	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,97796	202102		197648		197648		213459
				т							15812	
98	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,40828	221225		90322		90322		97547
				т							7226	
99	167	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,016	838411	1275	13415	20	9745	3329	18083
				т		228096	531,99	3650	9		1339	
100	168	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании		0,00364	40663,83	2110,26	148	8	2	129	299
				т		38131,2	665,93	139	2		22	
101	169	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00364	214266		780		780		842
				т							62	
102	170	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00889	838411	1275	7453	11	5414	1850	10047
				т		228096	531,99	2028	5		744	
103	171	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высотебалок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20		0,4	43596,65	6231,83	17439	2493	8783	6049	25367
				м3		15408	1210,71	6163	484		1879	
104	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014		0,06056	202102		12239		12239		13218
				т							979	
105	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02158	221225		4774		4774		5156
				т							382	
106	174	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0048	838411	1275	4024	6	2923	999	5425
				т		228096	531,99	1095	3		402	
			Итого по разделу: 8. #Рамы(АС-38-47)									2700939
			Раздел: 9. Колонны К1-12шт(АС-50,65)									
107	175	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		11,04	35236,87	6121,58	389015	67582	196169	126828	557110
				м3		11346,4	1277,78	125264	14107		41267	
108	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014		2,1048	202102		425384		425384		459415
				т							34031	
109	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3816	221225		84419		84419		91173
				т							6754	
110	178	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,29052	838411	1275	243575	370	176938	60443	328340

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		228096	531,99	66266	155		24321	
			Итого по разделу: 9. Колонны К1-12шт(АС-50,65)									1436038
			Раздел: 14. Кровля(АР-16)									
111	284	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2кровли	328	1967,66 / 134,96	14,27 / 4,8	645393 / 44266	4682 / 1574	596445	42172 / 55005	742571
112	285	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство	м2 стяжки	328	581,89 / 213,35	100,51 / 24,33	190861 / 69980	32969 / 7979	87912	71723 / 21007	283590
113	286	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины кнорме 1112-0101-1701	м2 стяжки	328	155,84 / 7,9	14,84 / 3,76	51116 / 2592	4867 / 1234	43657	3520 / 4371	59006
114	287	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,36342	14268,44 / 12887,6	1349,48 / 562,44	5185 / 4684	490 / 204	11	4448 / 771	10404
115	288	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36342	287262		104397		104397	8352	112748
116	289	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	68,88	13255,02 / 2379,38	1692,16 / 426,36	913006 / 163892	116556 / 29368	632558	177799 / 87264	1178069
117	290	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	328	686,67 / 188,17	27,29 / 3,89	225226 / 61720	8950 / 1275	154557	57955 / 22655	305836
118	291	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	328	547,89 / 195,11	54,84 / 12,04	179707 / 63997	17987 / 3948	97723	62510 / 19377	261595
119	292	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	20,2704	18230		369529		369529	29562	399092
120	293	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	328	686,67 / 188,17	27,29 / 3,89	225226 / 61720	8950 / 1275	154557	57955 / 22655	305836
121	294	Е11-060101-0101	Бортик из цементно-песчаного раствора М100. Устройство	м3	0,24	19643,95 / 1185,3	1089,24 / 227,35	4715 / 284	261 / 55	4169	309 / 402	5425
122	295	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2кровли	11,81	1967,66 / 134,96	14,27 / 4,8	23238 / 1594	169 / 57	21476	1518 / 1981	26737
123	296	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,1	2942,26 / 1019,63	13,82 / 3,39	20890 / 7239	98 / 24	13553	6682 / 2206	29778
124	297	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (краевая рейка) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,18	2942,26 / 1019,63	13,82 / 3,39	3472 / 1203	16 / 4	2252	1111 / 367	4949
125	298	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	26,62	932,48 / 786,75	145,73 / 44,14	24823 / 20943	3879 / 1175	0	20349 / 3614	48785
126	299	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	26,62	818		21775		21775	1742	23517
127	300	С121-100302-0312	Кронштей желоба	шт.	34	553		18802		18802	1504	20306
128	301	С121-100302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	2	529		1058		1058	85	1143
129	302	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1849		3698		3698	296	3994
130	303	С121-100302-0304	Сетка защитная	шт.	2	555		1110		1110	89	1199
131	304	С121-100302-0311	Хомут универсальный	шт.	4	341		1364		1364	109	1473
132	305	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	4	786		3144		3144	252	3396
133	306	С121-100302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	555		3330		3330	266	3596
134	307	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм		5,12	964		4936		4936		5331

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							395	
135	308	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1849		3698		3698	296	3994
136	309	С121-100302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	2	1094		2188		2188	175	2363
137	310	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	24,38	932,48 786,75	145,73 44,14	22734 19181	3553 1076	0	18636 3310	44680
138	311	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	24,38	818		19943		19943	1595	21538
139	312	С121-100302-0312	Кронштей желоба	шт.	31	553		17143		17143	1371	18514
140	313	С121-100302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	2	529		1058		1058	85	1143
141	314	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1849		3698		3698	296	3994
142	315	С121-100302-0304	Сетка защитная	шт.	2	555		1110		1110	89	1199
143	316	С121-100302-0311	Хомут универсальный	шт.	8	341		2728		2728	218	2946
144	317	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	4	786		3144		3144	252	3396
145	318	С121-100302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	14	555		7770		7770	622	8392
146	319	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	13,3	964		12821		12821	1026	13847
147	320	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1849		3698		3698	296	3994
148	321	С121-100302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	2	1094		2188		2188	175	2363
149	322	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	276,67	2360,48 1147,08	13,79 5,18	653073 317362	3815 1432	331897	286915 75199	1015187
150	323	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	276,67	3493,31 562,82	21,28 9,1	966493 155715	5888 2518	804889	142410 88712	1197615
151	324	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,67	686,67 188,17	27,29 3,89	189980 52061	7549 1075	130370	48886 19109	257975
152	325	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемогопокрытия	276,67	848,54 497,71	52,9 11,48	234765 137700	14635 3177	82430	129607 29150	393521
153	326	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	28,49701	14291		407251		407251	32580	439831
154	327	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,67	686,67 188,17	27,29 3,89	189980 52061	7549 1075	130370	48886 19109	257975
155	328	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	322,65	3626,13 641,05	20,73 7,47	1169972 206835	6687 2410	956450	192505 108998	1471476
			Итого по разделу: 14. Кровля(АР-16)									9004319
			Раздел: 15. Кровля-Конструкции металлические									
156	329	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж навысоте до 25 м ФМ-1(6шт)	т конструкций	5,12784	53732,46 26036	24366,78 6752,55	275531 133508	124949 34626	17074	116013 31324	422868
157	330	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	5,12784	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	66596 47462	9792 19	9343	32762 7949	107307
158	331	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля		5,1791184	589400		3052572		3052572		3296778

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							244206	
159	332	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ПРОГОНЫ	т конструкций	3,71952	29198,54	10017,87	108605	37262	14125	46642	167667
						15383,1	2790,7	57218	10380		12420	
160	333	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,71952	12987,19	1909,49	48306	7102	6777	23764	77836
						9255,75	3,76	34427	14		5766	
161	334	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,71952	312591		1162688		1162688		1255704
											93015	
162	335	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11492	711967,7	6916,4	81819	795	74395	7998	97003
						57687,7	1291,62	6629	148		7185	
163	336	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24м при высоте здания до 25 м. Монтаж СГ1,2,СВ-1,2,3,4	т конструкций	4,12554	84967,05	21072,21	350535	86934	9296	190984	584841
						61641,5	5450,08	254304	22485		43322	
164	337	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	4,12554	12987,19	1909,49	53579	7878	7517	26358	86333
						9255,75	3,76	38185	16		6395	
165	338	С121-060405-1601	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	4,1667954	466997		1945881		1945881		2101551
											155670	
166	339	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24м при высоте здания до 25 м. Монтаж(Р-1 по Р-2)	т конструкций	2,32892	84967,05	21072,21	197881	49075	5248	107813	330150
						61641,5	5450,08	143558	12693		24456	
167	340	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,32892	12987,19	1909,49	30246	4447	4243	14880	48736
						9255,75	3,76	21556	9		3610	
168	341	С121-060405-1601	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	2,3522092	466997		1098475		1098475		1186353
											87878	
169	342	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,7218	711967,7	6916,4	513898	4992	467267	50234	609263
						57687,7	1291,62	41639	932		45131	
170	343	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	4,1756	41993,22	19431,26	175347	81137	24169	62287	256645
						16773,9	4844,77	70041	20230		19011	
171	344	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,1756	12987,19	1909,49	54229	7973	7608	26678	87380
						9255,75	3,76	38648	16		6473	
172	345	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т	т	4,1756	463125		1933825		1933825		2088531
											154706	
173	346	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	564,84518	173,98	3,3	98271	1865	68686	19322	127001
						49,08	0,5	27720	283		9407	
174	347	Е11-130301-1706 К=0,66	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2за 2 раза	м2	564,84518	4087,82	58,9	2308986	33270	2022762	183280	2691647
						447,83	22,43	252954	12669		199381	
175	348	С Тех.часть	Надбавка на марку стали С245	т	19,47742	5772		112424		112424		121418
											8994	
			Итого по разделу: 15. Кровля-Конструкции металлические									15745012
			Раздел: 16. Лестница Л-1/АС-66-71/									
176	349	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением=К-1,К-2	т	0,2862	70999,04	25916,3	20320	7417	2861	8486	31111
						35084,6	7889,68	10041	2258		2305	
177	350	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2862	12987,19	1909,49	3717	546	521	1829	5989
						9255,75	3,76	2649	1		444	
178	351	С121-060208-0401	Косоуры		0,2862	434829		124448		124448		134404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							9956	
179	352	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м Б-1,2,3	т конструкций	0,33732	41993,22 16773,9	19431,26 4844,77	14165 5658	6555 1634	1952	5032 1536	20733
180	353	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т	т	0,33732	463125		156221		156221	12498	168719
181	354	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	18,08208	853,3 717,71	1 0,48	15430 12978	18 9	2434	10389 2065	27884
182	355	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1(8шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,136	30716,53 9339	4707,81 911,28	4177 1270	640 124	2267	1269 436	5882
183	356	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 С-2	т	0,00528	287262		1517		1517	121	1638
184	357	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-1. Установка	т	0,000424	838411 228096	1275 531,99	355 97	1 0	258	88 35	479
185	358	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,000424	108290		46		46	4	50
186	359	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование=СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНАкл.В15	м3	0,44	21168,32 4058,2	978,22 340,98	9314 1786	430 150	7098	1761 886	11962
187	360	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2приведенной толщиной до 100 мм= ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,68	38332,56 15194	3167,72 598,37	64399 25526	5322 1005	33551	24143 7083	95625
188	361	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА	т	0,07063	287262		20289		20289	1623	21912
189	362	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00867	838411 228096	1275 531,99	7269 1978	11 5	5280	1804 726	9799
190	363	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0081	108290		877		877	70	947
191	364	Е11-070519-0103	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	8,64	1280,51 693,19	83,42 34,52	11064 5989	721 298	4354	7419 1479	19961
192	365	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09867	544347		53711		53711	4297	58008
193	366	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами сдобавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,86143	853,3 717,71	1 0,48	2442 2054	3 1	385	1644 327	4413
194	367	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,43	24461,81 6650,66	1904,4 408,57	34980 9510	2723 584	22747	9186 3533	47700
195	368	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00854	677131 66816	1275 531,99	5783 571	11 5	5201	523 504	6811
196	369	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сеченнямассой до 1 т Стойки. Монтаж	т конструкций	0,35176	24323,02 10967,55	11215,9 3023,9	8556 3858	3945 1064	753	3396 956	12908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	370	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35176	463125		162909		162909	13033	175942
198	371	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением=К-1,К-2	т	0,2876	70999,04 35084,6	25916,3 7889,68	20419 10090	7454 2269	2875	8528 2316	31263
199	372	С121-060208-0401	Косоуры	т	0,2876	434829		125057		125057	10005	135061
200	373	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением=Б-1,Б-2	т	0,05496	70999,04 35084,6	25916,3 7889,68	3902 1928	1424 434	549	1630 443	5974
201	374	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,05496	463125		25453		25453	2036	27490
202	375	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	9,93424	853,3 717,71	1 0,48	8477 7130	10 5	1337	5708 1135	15319
203	376	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0095	711967,7 57687,7	6916,4 1291,62	6764 548	66 12	6150	661 594	8019
204	377	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,01866	74191,77 42110,7	23531,59 7823,41	1384 786	439 146	160	643 162	2190
205	378	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00448	251727		1128		1128	90	1218
206	379	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,01418	202102		2866		2866	229	3095
207	380	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,10908	70999,04 35084,6	25916,3 7889,68	7745 3827	2827 861	1091	3234 878	11857
208	381	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полкиот 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10031	251727		25251		25251	2020	27271
209	382	С121-050111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,00877	273453		2398		2398	192	2590
210	383	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09721	70999,04 35084,6	25916,3 7889,68	6902 3411	2519 767	972	2882 783	10567
211	384	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01646	251727		4143		4143	331	4475
212	385	С121-050111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,08075	273453		22081		22081	1767	23848
213	386	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	3,36023	853,3 717,71	1 0,48	2867 2412	3 2	452	1931 384	5182
			Итого по разделу: 16. Лестницы Л-1/АС-66-71/									1178296
			Раздел: 17. Крыльца и козырьки(АР-21-27)									
214	387	Е11-010205-0502	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	м3 грунта	6,75	814,54 814,54	0 0	5498 5498	0 0	0	3959 757	10213
215	388	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		4,89	20462,48	978,22	100062	4783	75433	19576	129208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		4058,2	340,98	19845	1667		9571	
216	389	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08439	14268,44	1349,48	1204	114	3	1033	2416
						12887,6	562,44	1088	47		179	
217	390	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08439	287262		24242		24242		26181
											1939	
218	391	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг=3Д-1	1т	0,00912	838411	1275	7646	12	5554	1897	10307
						228096	531,99	2080	5		763	
219	392	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00912	108290		988		988		1067
											79	
220	393	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,61	654,94	28,05	20048	859	9251	9725	32155
						324,67	13,32	9938	408		2382	
221	394	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17	4232,29	127,62	71958	2170	52818	16852	95915
						998,12	56,3	16970	957		7105	
			Итого по разделу: 17. Крыльца и козырьки(АР-21-27)									307462
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1									38603383
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4. Пожарный резервуар 50 м3 (2 шт)									
222	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	538,11525	199,92	189,83	107581	102148	0	21260	139148
						10,1	44,77	5433	24094		10307	
223	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,58475	1872,02	0	17943	0	0	12919	33331
						1872,02	0	17943	0		2469	
224	3	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы/подушка. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,31	16,8	16,8	1282	1282	0	328	1738
						0	5,96	0	455		129	
225	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,31	151,99	72,61	11598	5541	0	6170	19190
						79,38	32,92	6057	2512		1421	
226	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта	278,656	29,17	29,17	8128	8128	0	2077	11021
						0	10,35	0	2884		816	
227	6	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта	278,656	16,8	16,8	4681	4681	0	1196	6348
						0	5,96	0	1661		470	
228	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	119,424	741,63	0	88568	0	0	63769	164525
						741,63	0	88568	0		12187	
229	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	278,656	151,99	72,61	42352	20233	0	22531	70073
						79,38	32,92	22120	9173		5191	
230	9	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3грунта	73,31	65,61	65,61	4810	4810	0	1060	6339
						0	20,07	0	1472		470	
231	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм//Дно и стены избетона В15 W6 F100/.Устройство	м3	57,58	27492,66	3073,48	1583027	176971	950994	468534	2215686
						7903,14	1038,71	455063	59809		164125	
232	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),днаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,73232	237762		649642		649642		701613
											51971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	12	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0533	633355 23040	1275 531,99	33758 1228	68 28	32462	1143 2792	37693
234	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24376	221225		53926		53926	4314	58240
235	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,76536	214266		163991		163991	13119	177110
236	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка/гильза	км трубопровода	0,002	491147,56 371250	106870,88 38965,28	982 743	214 78	26	812 144	1938
237	16	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка/гильза	км трубопровода	0,001	771065,74 495000	230722,78 76552,2	771 495	231 77	45	566 107	1444
238	17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2554		5108		5108	409	5517
239	18	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3900		3900		3900	312	4212
240	19	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/В15 W6 F100.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,66	41883,65 16692	1812,1 395,92	278945 111169	12069 2637	155708	103563 30601	413109
241	20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51976	237762		123579		123579	9886	133466
242	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	221225		12265		12265	981	13246
243	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1516	202102		30639		30639	2451	33090
244	23	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,398	13213,88 5584,16	7229,86 2487,17	5259 2222	2877 990	159	3791 724	9774
245	24	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	4851		9702		9702	776	10478
246	25	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	6781		13562		13562	1085	14647
247	26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169		4338		4338	347	4685
248	27	Е11-231201-0101	Люки.Установка	шт.	2	1696,27 1401,7	184,1 87,78	3393 2803	368 176	221	2949 507	6849
249	28	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107		40214		40214	3217	43431
250	29	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,41426	92548,49 86122,9	4583,88 1793,01	38339 35677	1899 743	763	25130 5078	68546
251	30	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,41426	467591		193704		193704	15496	209201
252	31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,01354	86,99 24,54	1,65 0,25	1045 295	20 3	730	205 100	1351
253	32	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,2	40919,86 23540	1072,06 501,6	8184 4708	214 100	3262	3654 947	12785
254	33	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		0,212	39151		8300		8300		8964

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							664	
255	34	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,08216	70559,55 35084,6	25916,3 7889,68	5797 2883	2129 648	785	2436 659	8892
256	35	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,08216	467591		38417		38417	3073	41491
257	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,38264	86,99 24,54	1,65 0,25	207 58	4 1	145	41 20	268
258	37	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,2636432	70559,55 35084,6	25916,3 7889,68	18603 9250	6833 2080	2520	7818 2114	28534
259	38	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,2636432	467591		123277		123277	9862	133139
260	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,6456528	86,99 24,54	1,65 0,25	665 188	13 2	465	131 64	860
261	40	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0102	771065,74 495000	230722,78 76552,2	7865 5049	2353 781	462	5772 1091	14727
262	41	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,2	3900		39780		39780	3182	42962
263	42	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,02092	55443,6 48883,4	2643,86 453,18	1160 1023	55 9	82	712 150	2022
264	43	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00468	240348		1125		1125	90	1215
265	44	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 ммГОСТ 535-2005	т	0,00166	283857		471		471	38	509
266	45	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	251727		952		952	76	1028
267	46	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0108	246085		2658		2658	213	2870
268	47	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,60668	173,98 49,08	3,3 0,5	106 30	2 0	74	21 10	136
269	48	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка/гильза	км трубопровода	0,0102	491147,56 371250	106870,88 38965,28	5010 3787	1090 397	133	4142 732	9884
270	49	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,2	2554		26051		26051	2084	28135
271	50	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,02092	55443,6 48883,4	2643,86 453,18	1160 1023	55 9	82	712 150	2022
272	51	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00468	240348		1125		1125	90	1215

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	52	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 ммГОСТ 535-2005	т	0,00166	283857		471		471	38	509
274	53	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	251727		952		952	76	1028
275	54	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0108	246085		2658		2658	213	2870
276	55	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,60668	173,98 49,08	3,3 0,5	106 30	2 0	74	21 10	136
277	56	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,4	20889,36 5140,1	1143,15 251,01	8356 2056	457 100	5842	1962 825	11144
278	57	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,07954	711967,7 57687,7	6916,4 1291,62	56630 4588	550 103	51491	5536 4973	67139
279	58	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	2502,57 443,39	43,02 13,17	5005 887	86 26	4032	895 472	6372
280	59	С121-080102-0101	Сетки москитная	м2	2	75		150		150	12	162
281	60	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,004	1571207,74 415872	3430,72 1438,35	6285 1663	14 6	4608	1653 635	8572
282	61	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,2	2313,93 870,89	64,3 48,88	155496 58524	4321 3285	92651	49447 16395	221339
283	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	144	854,37 261,82	21,09 2,51	123029 37702	3038 361	82290	35399 12674	171102
284	63	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	14,4	40919,86 23540	1072,06 501,6	589246 338976	15438 7223	234832	263111 68189	920546
285	64	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,264	39151		597601		597601	47808	645409
286	65	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	144	2610,87 1247,38	81,68 35,57	375965 179623	11762 5122	184581	127474 40275	543714
287	66	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,78	2313,93 870,89	64,3 48,88	71223 26806	1979 1505	42438	22649 7510	101381
288	67	Е11-080101-0301	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	30,78	948,63 400,72	10,52 5,02	29199 12334	324 154	16541	11614 3265	44078
289	68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	30,78	654,94 324,67	28,05 13,32	20159 9993	863 410	9302	9779 2395	32333
290	69	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	30,78	168,18 8,03	9,55 4,41	-5177 -247	-294 -136	-4636	-360 -443	-5979
291	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	67,2	854,37 261,82	21,09 2,51	57414 17594	1418 169	38402	16519 5915	79848
292	71	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	3,078	40919,86 23540	1072,06 501,6	125951 72456	3300 1544	50195	56240 14575	196767

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
293	72	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,26268	39151		127737		127737		137956
											10219	
294	73	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	67,2	2610,87	81,68	175450	5489	86138	59488	253733
						1247,38	35,57	83824	2390		18795	
295	74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/25мм.Устройство	м2 стяжки	30,78	654,94	28,05	20159	863	9302	9779	32333
						324,67	13,32	9993	410		2395	
296	75	Е11-110101-1102	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	30,78	84,09	4,78	2588	147	2318	180	2990
						4,01	2,2	124	68		221	
297	76	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,095418	14268,44	1349,48	1361	129	3	1168	2732
						12887,6	562,44	1230	54		202	
298	77	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,095418	287262		27410		27410		29603
											2193	
299	78	Е11-061401-0501	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	192,16	2,37	19216	237	11534	6878	28181
						74,45	1,13	7445	113		2088	
			Итого по локальной смете 6-4									8494692
			ИТОГО:					37846698	1762478	29808402	5762627	47098075
								6275818	446571		3488750	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		706471				
			Итого с временными									47804546
			Зимние удорожания			0,7 %		334632				
			Итого с зимними удорожаниями									48139178
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		962783				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49101961,58
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1091683645873			1,091683646						53603808,44
			НДС			12 %		6432457,012				
			Итого с НДС									60 036 265,45
			Итого с понижающим коэф.К=0,949999997			0,949999997						57 034 452,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСтепСтрой"

Саламатов Б. Н.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО«ЮЖБЭСТПРОЕКТ»

Директор Касымханова Э.И.
Место печати (при наличии)