Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района", Республика Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулова, 105/1**	**180840023974**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61**	**971040000250**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) **Договор о государственных закупках работ №42 от 09.09.2022г.**

Номер документа	Дата составления
1	08.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области			услуга	1	27 349 000,00	27 349 000,00
				Итого	1	x	27 349 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от за _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) *Директор* / _____ / *Тулкибаев Н.С.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.02.2023

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	09.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области	**27 349 000,00**	**24 418 750,00**							**2 930 250,00**	**27 349 000,00**
ВСЕГО к оплате:										**27 349 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Юсупов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

Тулкибаев Н.С.

Технический надзор
Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садық А.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулова, №105/1 БИН: 180840023974**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42** от **09.09.2022**

Акт выполненных работ №3

за **февраль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы, **7-5 Уборная на 2 очка.**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 . Общестроительные работы. Проемы/АР-11/									
1	179	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1,3,4**	м2	26,928	2036,63 890,8	164,65 77,5	54842 23988	4434 2087	26421	23467 6265	84574
2	180	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2**	м2	9,1872	3209,94 1421,57	167,28 76,45	29490 13060	1537 702	14893	12386 3350	45227
3	181	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-5**	м2	14,3901	2293,01 1116,53	166,86 78,44	32997 16067	2401 1129	14529	15476 3878	52351
4	182	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-6**	м2	2,0007	2977,58 1507,98	161,36 76,45	5957 3017	323 153	2617	2853 705	9515
5	183	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	26,928	18048		485997		485997	38880	524876
6	184	С121-090201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	9,1872	21460		197157		197157	15773	212930
7	185	С121-090201-0504	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	14,3901	21389		307790		307790	24623	332413
8	186	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,0007	12875		25759		25759	2061	27820
9	187	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	27	1071,91 222,28	4,78 2,3	28942 6002	129 62	22811	5457 2752	37151

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	188	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	27	1571		42417		42417	3393	45810
11	189	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	30,2	2036,24 428,22	5,54 1,07	61494 12932	167 32	48395	10372 5749	77615
12	190	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-7	м2	0,16	2977,58 1507,98	161,36 76,45	476 241	26 12	209	228 56	761
13	191	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,16	12875		2060		2060	165	2225
14	192	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,857	2479,19 2041,92	49,32 20,08	26917 22169	535 218	4212	15447 3389	45753
15	193	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	40992		335724		335724	26858	362582
16	194	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,667	47540		126789		126789	10143	136932
17	195	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,751	1509,53 926,8	170,35 78,44	4153 2550	469 216	1134	2489 531	7173
18	196	С121-090202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,751	25591		70401		70401	5632	76033
19	197	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2580,73 1054,53	538,51 133,04	4878 1993	1018 251	1867	2020 552	7449
20	198	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,89	14738		27855		27855	2228	30083
21	199	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	59,64	1642,54 1064,05	74,83 32,39	97961 63460	4463 1932	30038	58853 12545	169359
22	200	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	3896		9818		9818	785	10603
23	201	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,38	5097		83489		83489	6679	90168
24	202	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,66	4293		131623		131623	10530	142153
25	203	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	5239		52809		52809	4225	57034
26	204	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	29	4209		122061		122061	9765	131826
27	205	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,336	6945,68 6483,96	456,72 215,19	120410 112406	7918 3730	87	80134 16044	216588

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	206	С121-090202-0901	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	17,336	30291		525125		525125	42010	567135
29	207	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	12,44	6945,68 6483,96	456,72 215,19	86404 80660	5682 2677	62	57503 11513	155420
30	208	С121-090202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,7117	25591		69395		69395	5552	74947
31	209	С121-090202-0901	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,7283	30291		294680		294680	23574	318254
			Итого по разделу: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 . Общестроительные работы. Проемы/АР-11/									4052760
			Раздел: 2. Отделочные работы/АР-9/									
32	250	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	535,8	800,09 506,67	4,69 1,44	428686 271472	2514 770	154700	217794 51718	698198
33	251	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	358,12	625,5 499,95	6,26 3,15	224003 179042	2242 1127	42719	144135 29451	397590
34	254	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,14	1342,78 898,36	75,9 58,11	180120 120506	10182 7795	49433	102641 22621	305383
35	255	Е11-150203-0109 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	906,21	1820,11 1315,02	59,06 47,1	1649398 1191684	53522 42683	404192	987493 210951	2847843
36	256	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	940,78	1087,45 645,12	7,31 2,26	1023053 606916	6880 2123	409258	487231 120823	1631107
37	261	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	48,21	800,09 506,67	4,69 1,44	38572 24426	226 69	13920	19597 4653	62822
38	262	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	48,21	797,47 554,68	4,63 2,22	38446 26741	223 107	11482	21478 4794	64718
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы/АР-9/									6007661
			Раздел: 3. #Фасад/АС-1/									
39	269	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя цоколя	м2 поверхности облицовки	44,67	6857,17 3234,19	38,27 9,65	306310 144471	1710 431	160129	115922 33779	456010
40	270	С121-130211-0905	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м2	44,67	5740		256406		256406	20512	276918
41	271	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	124,2	7535,93 4062,33	57,33 15,08	935963 504542	7120 1873	424301	405132 107288	1448383
42	272	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	23,97	6857,17 3234,19	38,27 9,65	164366 77524	917 231	85925	62204 18126	244696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	273	С121-130211-0905	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м2	148,17	5740		850496		850496	68040	918535
44	274	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,452	11997		89402		89402	7152	96554
45	275	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	366,16	3791,9 2554,02	28,58 6,09	1388442 935181	10465 2230	442796	749928 171070	2309440
46	276	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	21,9696	11997		263569		263569	21086	284655
47	277	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	366,16	732,02 662,33	3,85 1,72	268036 242518	1411 629	24108	194517 37004	499558
48	278	С122-050104-0601 #прим.	Жидкий травертин	кг	1098,48	194		213105		213105	17048	230154
49	279	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	35,4	6924,29 3277,8	30,12 14,07	245120 116034	1066 498	128019	93226 27068	365413
50	280	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхностн облицовки	198,67	4228,77 1231,49	8,69 1,52	840130 244660	1726 302	593744	195970 82888	1118988
51	281	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	141,5	516,24 401,28	0,77 0	73048 56781	109 0	16158	45425 9478	127951
52	282	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая= С УЧЕТОМ ОТКОСОВ	м2	28,3	632,5 110,23	2,93 1,38	17900 3120	83 39	14697	2527 1634	22061
53	283	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	361	734,89 465,45	1,84 0,88	265296 168027	665 317	96604	156560 33748	455604
			Итого по разделу: 3. #Фасад/АС-1/									8854920
			Раздел: 4. Крыльца и козырьки(АР-21-27)									
54	394	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,61	4232,29 998,12	127,62 56,3	57601 13584	1737 766	42280	13490 5687	76778
55	395	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,113	4781,52 3120,12	1657,05 689,7	540 353	187 78	0	405 76	1021
56	396	С121-010202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,15594	1659		259		259	21	279
57	397	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	2,14	20462,48 4058,2	978,22 340,98	43790 8685	2093 730	33012	8567 4189	56545
58	398	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05852	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	835 754	79 33	2	716 124	1675
59	399	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05852	287262		16811		16811	1345	18155
60	400	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,9	928,48 329,23	93,03 33,91	6407 2272	642 234	3493	2355 701	9463

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	401	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,9	175,53 18,97	8,21 3,99	-1211 -131	-57 -28	-1024	-149 -109	-1469
62	402	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,39618	70999,04 35084,6	25916,3 7889,68	28128 13900	10268 3126	3961	11748 3190	43066
63	403	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,39618	544347		215659		215659	17253	232912
64	404	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,48922	545,56 409,96	1 0,48	6268 4710	11 6	1546	3773 803	10844
65	405	Е11-010205-0502	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	м3 грунта	1,75	814,54 814,54	0 0	1425 1425	0 0	0	1026 196	2648
66	406	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	2,05	20462,48 4058,2	978,22 340,98	41948 8319	2005 699	31623	8207 4012	54167
67	407	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03684	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	526 475	50 21	1	451 78	1055
68	408	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03684	287262		10583		10583	847	11429
69	409	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,01	654,94 324,67	28,05 13,32	5901 2925	253 120	2723	2863 701	9465
70	410	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,01	4232,29 998,12	127,62 56,3	38133 8993	1150 507	27990	8930 3765	50828
71	411	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03162	70559,55 35084,6	25916,3 7889,68	2231 1109	819 249	302	938 253	3422
72	412	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03162	544347		17212		17212	1377	18589
73	413	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,91698	86,99 24,54	1,65 0,25	80 23	2 0	56 0	16 8	103 1891
74	414	Е11-010205-0502	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	м3 грунта	1,25	814,54 814,54	0 0	1018 1018	0 0		733 140	
75	415	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12.5	м3	1,44	20462,48 4058,2	978,22 340,98	29466 5844	1409 491	22214	5765 2818	38049
76	416	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0114	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	163 147	15 6	0	140 24	326
77	417	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0114	287262		3275		3275	262	3537
78	418	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,92	654,94 324,67	28,05 13,32	4532 2247	194 92	2091	2199 538	7269
79	419	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,92	4232,29 998,12	127,62 56,3	29287 6907	883 390	21497	6859 2892	39038
80	420	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03162	70559,55 35084,6	25916,3 7889,68	2231 1109	819 249	302	938 253	3422
81	421	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03162	544347		17212		17212	1377	18589

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	422	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,91698	86,99 24,54	1,65 0,25	80 23	2 0	56	16 8	103
83	423	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,2	32808,26 8624,2	1812,1 395,92	104986 27597	5799 1267	71590	26267 10500	141753
84	424	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05632	256962		14472		14472	1158	15630
85	425	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2248	237762		53449		53449	4276	57725
86	426	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1248	202102		25222		25222	2018	27240
87	427	С121-050301-3001	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00752	221225		1664		1664	133	1797
88	428	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13232	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	2493 2277	177 47	38	2116 369	4977
89	429	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03136	214266		6719		6719	538	7257
90	430	С121-050301-3001	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010848	221225		2400		2400	192	2592
91	431	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,042208	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	795 726	56 15	12	675 118	1587
92	432	С121-050301-3001	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020856	221225		4614		4614	369	4983
93	433	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	214266		1594		1594	128	1722
94	434	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13328	84967,05 61641,5	21072,21 5450,08	11324 8216	2809 726	300	6170 1400	18894
95	435	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13328	2958,2 2165,44	507,39 1,25	394 289	68 0	38	199 47	641
96	436	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13328	463125		61725		61725	4938	66663
97	437	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, раднаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,86512	853,3 717,71	1 0,48	3298 2774	4 2	520	2221 442	5960
98	438	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	4,64	4997,42 926,21	32,42 8,33	23188 4298	150 39	18740	3989 2174	29352
99	439	Е11-060101-0101	Бетонные вкладыши. Устройство	м3	0,024	18843,25 1185,3	1089,24 227,35	452 28	26 5	398	31 39	522
			Итого по разделу: 4. Крыльца и козырьки(АР-21-27)									1102494
			Раздел: 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5. Уборная на 2 очка									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,8090718	150,33 7,8	142,53 34,57	2527 131	2396 581	0	513 243	3283
101	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2993982	1872,02 1872,02	0 0	560 560	0 0	0	404 77	1041
102	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,962208	34,02 0	34,02 12,07	135 0	135 48	0	34 14	183
103	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,962208	151,99 79,38	72,61 32,92	602 315	288 130	0	320 74	996
104	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,962208	79,82 8,97	67,95 15,3	316 36	269 61	11	69 31	416
105	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,990552	814,54 814,54	0 0	807 807	0 0	0	581 111	1499
106	7	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,4	26061,51 7903,14	3073,48 1038,71	349224 105902	41185 13919	202138	109037 36661	494922
107	8	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03063	287262		8799		8799	704	9503
108	9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03904	214266		8365		8365	669	9034
109	10	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,15	654,94 324,67	28,05 13,32	3373 1672	144 69	1556	1636 401	5410
110	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,03	41405,59 16692	1812,1 395,92	42648 17193	1866 408	23589	16017 4693	63357
111	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/Днище	м3	0,87	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	14312 1031	948 198	12333	1118 1234	16665
112	13	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,48	1486,85 635,65	90,58 11,49	5174 2212	315 40	2647	2117 583	7874
113	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/Бетонный уклон днища	м3	0,17	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	2892 202	185 39	2506	219 249	3360
114	15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм	м2 стяжки	7,28	654,94 324,67	28,05 13,32	4768 2364	204 97	2200	2313 566	7647
115	16	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,28	84,09 4,01	4,78 2,2	612 29	35 16	548	43 52	707
116	17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой днища 5 мм	м2 изолируемой поверхности	7,28	662,35 357,7	46,21 5,02	4822 2604	336 37	1881	2482 584	7888
117	18	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	7,28	740,75 362,11	71,51 8,41	5393 2636	521 61	2236	2536 634	8562
118	19	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементном раствором М100	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,3	491,74 403,67	5,22 2,62	15392 12635	163 82	2593	10174 2045	27610

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/3 слоя	м2 поверхности	31,3	1281,56 392,73	31,64 3,76	40113 12292	990 118	26830	11541 4132	55786
120	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,2675	20224,81 4526,38	2394,8 501,6	86309 19316	10220 2141	56773	19955 8501	114765
121	22	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,275	3163,38 1269,29	246,07 51,54	10360 4157	806 169	5397	4023 1151	15534
122	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С2	т металлических изделий	0,05352	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	18845 3354	117 36	15374	3153 1760	23758
123	24	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,81	2082,4 453,68	77,03 23,34	18346 3997	679 206	13670	3866 1777	23989
124	25	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,21982	121049,07 49842	1289,61 514,08	26609 10956	283 113	15369	9962 2926	39497
125	26	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,21982	8782 834,6	55,65 24	1930 183	12 5	1735 449	170 168 48	2268 585
126	27	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000693	711967,7 57687,7	6916,4 1291,62	493 40	5 1		43	
127	28	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,89	5153,78 630,45	46,24 21,77	9741 1192	87 41	8462	1159 872	11771
128	29	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	4,5	386,29 80,25	2,1 1	1738 361	9 5	1368	344 167	2249
129	30	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,52	766,83 537,98	3,31 1,59	1932 1356	8 4	568	1088 242	3262
130	31	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,2	1081,36 748,8	71,31 55,81	52122 36092	3437 2690	12592	31026 6652	89799
131	32	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	48,2	97,59 88,6	0,73 0,36	4704 4270	35 17	398	3430 651	8784
132	33	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,66	2580,73 1054,53	538,51 133,04	6865 2805	1432 354	2627	2843 777	10484
133	34	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольныеc глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутреннИеСТ РК 943-92	м2	2,66	5239		13936		13936	1115	15051
134	35	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,42	3674,38 1856,48	468,55 120,93	1543 780	197 51	567	747 183	2474
135	36	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,42	22447		9428		9428	754	10182
136	37	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,096	121049,07 49842	1289,61 514,08	11621 4785	124 49	6712 1453	4351 1278 97	17249 1825
137	38	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,44	3619,18 195,25	120,93 50,67	1592 86	53 22		135	
138	39	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,118	8188,68	40,31	966	5	719	220	1281

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
			м3 древесины в конструкции			2051,08	17,2	242	2		95	
139	40	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,55	818	2,31	2904	8	720	1744	5019
						612,86	1,11	2176	4		372	
140	41	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,41	239		98		98	8	106
			Итого по разделу: 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5. Уборная на 2 очка					14917832	229310	9026665	4659499	21143510
			ИТОГО:					5661855	106109		1566189	1125678
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		317153				21460669
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			0,7 %		150225				21610894
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		432218				22043112
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25273192
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,14653465									
			НДС			12 %		3032783				28305975
			Итого с НДС									27349000
			Итого с понижающим коэф. К=0,966192									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымханова Э.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КостанайСтройСпецСервис"

Сайматов Б.Н.

Место печати (при наличии)