Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район,с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1**	**180840023974**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, ул.Абай, 61**	**971040000250**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	**Договор №42 от 09.09.2022г.**	

Номер документа	Дата составления
5	**27.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"			услуга	2,00	35239020.00	35239020.00
				Итого		x	35239020.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулкибаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2023

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	09.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приоб-ретение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО	**62 588 020,00**	**31 463 410,71**							**3 775 609,29**	**35 239 020,00**
ВСЕГО к оплате:										**35 239 020,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

_____ Юсупов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

_____ Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Садық А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулова, №105/1 БИН: 180840023974**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42** от **09.09.2022**

Акт выполненных работ №4

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы, 2-1-2 Водопровод и канализация, 2-1-3 Отопление и вентиляция, 2-1-4 Электротехническая часть, 6-2 Тепловые сети, 7-1 Вертикальная планировка и 7-2 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы. Полы/АР-12/									
1	210	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой НА ШИРИНУ 1м ОТ СТЕНЫ ТОЛЩ.0,2м(АС-13)	м3	19,5	14986,84	1570,68	292243	30628	191248	75812	397500
						3608,56	527,4	70367	10284		29444	
2	211	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,1744	8857,9	1657,05	90124	16859	42891	35147	135293
						2985,3	689,7	30374	7017		10022	
3	215	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,472	8857,9	1657,05	92760	17353	44145	36176	139250
						2985,3	689,7	31262	7223		10315	
4	216	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	130,9	1637,09	18,88	214294	2472	150443	58653	294784
						468,9	7,77	61379	1018		21836	
5	217	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	130,9	5153,78	46,24	674630	6053	586051	80252	815273
						630,45	21,77	82526	2849		60391	
6	218	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	126,45	386,29	2,1	48846	266	38433	9658	63184
						80,25	1	10147	127		4680	
7	219	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	130,9	766,83	3,31	100378	433	29523	56504	169433
						537,98	1,59	70422	208		12551	
8	220	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	54,13	256,58	30,35	13889	1643	8512	4072	19397
						68,99	11,04	3734	597		1437	
9	221	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3304	18706,19	8,16	81005	35	65707	14347	102981
						3524,58	0	15263	0		7628	
10	222	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	54,13	654,94	28,05	35452	1518	16359	17198	56862
						324,67	13,32	17574	721		4212	
11	223	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике ИЗОЛ. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,13	1471,17	90,58	79634	4903	40323	32928	121567
						635,65	11,49	34408	622		9005	
12	224	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	54,13	654,94	28,05	35452	1518	16359	17198	56862
						324,67	13,32	17574	721		4212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	225	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,13	3211 1156,46	71,3 32,15	173811 62599	3859 1740	107353	60479 18743	253034
14	226	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	38	157,54 130,42	1,05 0,5	5987 4956	40 19	991	4676 853	11516
15	227	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	26,65	256,58 68,99	30,35 11,04	6838 1838	809 294	4191	2005 707	9550
16	228	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,132	18706,19 3524,58	8,16 0	39882 7514	17 0	32350	7064 3756	50701
17	229	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,65	3211 1156,46	71,3 32,15	85573 30820	1900 857	52853	29776 9228	124577
18	230	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	17,35	157,54 130,42	1,05 0,5	2733 2263	18 9	452	2135 389	5258
19	231	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	162,67	256,58 68,99	30,35 11,04	41737 11222	4936 1795	25579	12236 4318	58291
20	232	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,0136	18706,19 3524,58	8,16 0	243435 45867	106 0	197461	43115 22924	309474
21	233	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	162,67	4232,29 998,12	127,62 56,3	688466 162365	20760 9158	505342	161231 67976	917674
22	234	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	87,59	1711,12 260,36	12,6 4,24	149877 22805	1103 372	125969	21786 13733	185396
23	235	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,2	4232,29 998,12	127,62 56,3	208229 49108	6279 2770	152842	48765 20559	277553
24	236	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	46,57	1711,12 260,36	12,6 4,24	79687 12125	587 198	66975	11583 7302	98572
25	237	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	67	1637,09 468,9	18,88 7,77	109685 31417	1265 521	77003	30021 11176	150882
26	238	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,455	31313,04 22792,5	1003,38 451,44	45560 33163	1460 657	10937	30438 6080	82078
27	239	С21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47	56994		26787		26787	2143	28930
28	240	С21-070203-0208	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,985	51256		50487		50487	4039	54526
29	241	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Полы. Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	67	6080,85 652,48	60,46 28,67	407417 43716	4051 1921	359650	42899 36025	486341
30	242	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,38	8188,68 2051,08	40,31 17,2	44055 11035	217 93	32803	10015 4326	58395
31	243	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	67	417,43 140,45	1 0,48	27968 9410	67 32	18491	7554 2842	38364

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	244	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	31313,04 22792,5	1003,38 451,44	4509 3282	144 65	1082	3012 602	8123
33	245	С121-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,124	56994		7067		7067	565	7633
34	246	С121-070203-0208	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	51256		1025		1025	82	1107
35	247	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00272	838411 228096	1275 531,99	2280 620	3 1	1657	566 228	3074
36	248	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,48	24327,87 8085,24	2514,54 526,68	11677 3881	1207 253	6589	3844 1242	16763
37	249	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,144	8188,68 2051,08	40,31 17,2	1179 295	6 2	878	268 116	1563
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы. Полы/АР-12/									5611761
			Раздел: 2. Общестроительные работы. Отделочные работы/АР-9/									
38	252	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	535,8	797,47 554,68	4,63 2,22	427285 297198	2478 1187	127610	238708 53279	719273
39	253	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,07	99,04 88,6	0,73 0,36	2681 2398	20 10	263	1926 369	4976
40	257	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	940,78	664,19 441,48	4,36 2,09	624857 415336	4104 1967	205418	333842 76696	1035395
41	258	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичуи бетону	м2 поверхности облицовки	80,9	3899,66 1381,21	32,89 15,69	315483 111740	2661 1269	201082	90407 32471	438361
42	259	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	94,46	99,04 88,6	0,73 0,36	9355 8369	69 34	917	6722 1286	17363
43	260	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,94	778,45 539,14	3,1 1,48	6959 4820	28 13	2112	3867 866	11692
44	263	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,73	1342,78 898,36	75,9 58,11	199712 133613	11289 8643	54809	113805 25081	338598
45	264	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	148,73	1087,45 645,12	7,31 2,26	161737 95949	1088 336	64700	77027 19101	257865
46	265	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	148,73	664,19 441,48	4,36 2,09	98785 65661	649 311	32475	52778 12125	163688

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	266	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,5	2916,48 2135,47	42,99 21,61	86036 62996	1268 637	21772	50907 10955	147899
48	267	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,5	1362,2 882,58	19,15 5,85	40185 26036	565 172	13584	20967 4892	66044
49	268	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	м2 окрашиваемой поверхности	29,5	664,19 441,48	4,36 2,09	19594 13024	129 62	6441	10468 2405	32467
			Итого по разделу: 2. Общестроительные работы. Отделочные работы/АР-9/									3233621
			Раздел: 3. Водопровод и канализация. Водопровод В1									
50	1	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	575		12650		12650		13662
51	2	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	651		2604		2604	1012	2812
52	3	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1649,7 422,6	20,1 7,77	46191 11833	563 218	33796	11809 4640	62641
53	4	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1817,29 422,6	20,1 7,77	49067 11410	543 210	37114	11388 4836	65291
54	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	3359,78 542,98	35,15 13,92	131031 21176	1371 543	108484	21285 12185	164501
55	6	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4886,16 651,02	46,63 18,34	156357 20832	1492 587	134032	20991 14188	191536
56	7	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909		909		909	73	982
57	8	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1624		9744		9744	780	10524
58	9	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	471		4239		4239	339	4578
59	10	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	1055		3165		3165		3418

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	11	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704		1408		1408	253	1521
61	12	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	906,79 / 864,4	15,99 / 5,52	5441 / 5186	96 / 33	158	113 / 844	11400
62	13	С123-080307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	6	11300		67800		67800	5424	73224
63	14	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	23788,6 / 1128,6	115,47 / 37,62	142732 / 6772	693 / 226	135267	6857 / 11967	161556
64	15	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	22203		266436		266436	21315	287751
65	16	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,53	545,56 / 409,96	1 / 0,48	16110 / 12106	29 / 14	3975	9696 / 2065	27871
66	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94	81,46 / 79,51	1,25 / 0	7657 / 7474	117 / 0	67	7324 / 1199	16180
67	18	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	93,07 / 79,51	1,25 / 0	2978 / 2544	40 / 0	394	2493 / 438	5909
68	19	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,38	4097		1557		1557	125	1681
69	20	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	17208,49 / 2852,85	301,65 / 77,48	10325 / 1712	181 / 46	8432	1723 / 964	13012
70	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,18	20889,36 / 5140,1	1143,15 / 251,01	3760 / 925	206 / 45	2629	883 / 371	5015
71	22	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	4	20823,45 / 376,2	0 / 0	83294 / 1505	0 / 0	81789	1475 / 6781	91550
72	23	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,094	57921,94 / 54023,5	0 / 0	5445 / 5078	0 / 0	366	5027 / 838	11310
73	24	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	62780,2 / 54023,5	0 / 0	2009 / 1729	0 / 0	280	1711 / 298	4018
74	25	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22866,02 / 9792	473,76 / 111,06	22866 / 9792	474 / 111	12600	9705 / 2606	35177
75	26	С123-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	634		317		317	25	342
76	27	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	3164		7910		7910	633	8543
77	28	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751	2460	33211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	29	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3802,17 2995,2	285,39 55,53	15209 11981	1142 222	2086	11959 2173	29341
79	30	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66604		199812		199812	15985	215797
80	31	С123-051207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1	149167		149167		149167	11933	161100
81	32	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575	46	621
82	33	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2136,71 1695,73	401,83 109,04	2137 1696	402 109	39	1769 312	4218
83	34	С123-041013-0220	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16532		16532		16532	1323	17855
84	35	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1624		3248		3248	260	3508
85	36	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2068		16544		16544	1324	17868
86	37	С123-020103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1312		2624		2624	210	2834
87	38	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1055		2110		2110	169	2279
88	39	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,29 497,74	26,3 12,54	542 498	26 13	18	500 83	1126
89	40	С123-030302-0101	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1	40350		40350		40350	3228	43578
			Итого по разделу: 3. Водопровод и канализация. Водопровод В1									1809341
			Раздел: 4. Водопровод и канализация. Водопровод Т3									
90	41	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	575		8050		8050	644	8694
91	42	Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	24	1110,86 1099,51	2,62 0,12	26661 26388	63 3	210	25863 4202	56726
92	43	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	23,76	273		6486		6486	519	7005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	44	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	81,46	1,25	1955	30	17	1870	4131
						79,51	0	1908	0		306	
94	45	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	57921,94	0	1390	0	94	1284	2888
						54023,5	0	1297	0		214	
95	46	С123-020401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	7		280		280		302
											22	
96	47	С123-020501-0501	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	856		856		856		924
											68	
97	48	С123-020501-1101	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	1240		6200		6200		6696
											496	
98	49	С123-020501-0301	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	22	586		12892		12892		13923
											1031	
99	50	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	472,14	0,53	1416	2	150	1240	2869
						421,6	0,25	1265	1		213	
100	51	С123-041001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2238		6714		6714		7251
											537	
101	52	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3	10041,31	441,59	30124	1325	137	28666	63494
						9554,18	196,28	28663	589		4703	
102	53	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3	37933		113799		113799		113799
			Отпускная цена			37933		113799				
			Сметная стоимость оборудования					*113799*				
			Итого по разделу: 4. Водопровод и канализация. Водопровод ТЗ									288702
			Раздел: 5. Водопровод и канализация. Канализация									
103	54	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	764,09	1,34	12225	21	38	11929	26087
						760,37	0,43	12166	7		1932	
104	55	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014	м	15,968	310		4950		4950		5346
											396	
105	56	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	31	737,87	3,29	22874	102	170	22181	48659
						729,12	0,99	22603	31		3604	
106	57	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	30,938	929		28741		28741		31041
											2299	
107	58	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	58		232		232		251
											19	
108	59	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	195		780		780		842
											62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	60	С123-020402-0401	Отвод приборный ОПр Ух110К-ПНД	шт.	5	2036		10180		10180		10994
											814	
110	61	С123-020601-0501	Тройник канализационный под углом 45° DN 50х50х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	129		774		774		836
											62	
111	62	С123-020601-0506	Тройник канализационный под углом 45° DN 110х110х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	451		4961		4961		5358
											397	
112	63	С123-020802-1001	Прочистка DN 50	шт.	3	1789		5367		5367		5796
											429	
113	64	С123-020802-1002	Прочистка DN 100	шт.	6	3639		21834		21834		23581
											1747	
114	65	С123-020802-1002	Ревизии DN 100	шт.	2	3639		7278		7278		7860
											582	
115	66	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50 (110х50)	шт.	4	149		596		596		644
											48	
116	67	С123-020601-1103	Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	631		1893		1893		2044
											151	
117	68	Е11-160201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	2	3596,71	14,5	7193	29	5566	1579	9474
						799,31	6,36	1599	13		702	
118	69	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	20	5831,2	40,32	116624	806	99396	16449	143718
						821,1	18,11	16422	362		10646	
119	70	С123-020802-0205	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	981		1962		1962		2119
											157	
120	71	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	16	1988		31808		31808		34353
											2545	
121	72	С123-020802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	4084		16336		16336		17643
											1307	
122	73	С123-020802-0107	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50Х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1711		1711		1711		1848
											137	
123	74	С123-020802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100Х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2704		2704		2704		2920
											216	
124	75	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	15176,89	70,84	30354	142	28231	2009	34952
						990,66	34,32	1981	69		2589	
125	76	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	17518,08	301,65	21022	362	17236	3446	26425
						2852,85	77,48	3423	93		1957	
126	77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,45	20889,36	1143,15	9400	514	6573	2208	12537
						5140,1	251,01	2313	113		929	
127	78	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	606,5	65,75	1819	197	798	698	2719
						274,72	31,35	824	94		201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего ст с НР те
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
128	79	С121-110403-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	1483		4894		4894	392	
129	80	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	2759,72 2445,3	85,29 41,23	22078 19562	682 330	1833	19494 3326	
130	81	С123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8	8221		65768		65768	5261	
131	82	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	956		8604		8604	688	
132	83	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	8	2142		17136		17136	1371	
133	84	С123-030102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым и сливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7196		7196		7196	576	
134	85	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	3456,19 2741,7	169,65 82,47	27650 21934	1357 660	4359	22142 3983	
135	86	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	17988		143904		143904	11512	
136	87	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	25,6	324,53 324,53	0 0	8308 8308	0 0	0	8142 1316	
137	88	С123-021104-3302	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	32	315		10080		10080	806	
			Итого по разделу: 5. Водопровод и канализация. Канализация									
			Раздел: 6. Отопление и вентиляция. Отопление									
138	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1416,25 372,44	17,67 6,65	28325 7449	353 133	20523	7430 2860	
139	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1557,84 372,44	17,67 6,65	51409 12290	583 219	38535	12260 5093	
140	3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1910 372,44	17,67 6,65	191000 37244	1767 665	151990	37150 18252	
141	4	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	46	16726,97 795,18	152,92 73,6	769441 36578	7034 3386	725828	39165 64688	
142	5	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	25	279,76 254,22	0,53 0,25	6994 6356	13 6	625	6235 1058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	6	С123-041005-3002	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	25	13044		326100		326100		352188
											26088	
144	7	С123-040602-0210	Вентили радиаторные для отключения типа HErz, Герц-RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	6654		166350		166350		179658
											13308	
145	8	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	25	276,23	0	6906	0	2731	4091	11877
						166,98	0	4175	0		880	
146	9	С123-040904-1505	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28314		56628		56628		61158
											4530	
147	10	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	982		1964		1964		2121
											157	
148	11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	153	81,46	1,25	12464	190	108	11922	26336
						79,51	0	12165	0		1951	
149	12	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,4	537		215		215		232
											17	
150	13	С123-021201-0102	Фитинги, Муфта д20	шт.	40	452		18080		18080		19526
											1446	
151	14	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	65976,45	1972,5	19793	592	5018	10993	33249
						47275,62	940,5	14183	282		2463	
152	15	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,30972	34807		10780		10780		11643
											862	
153	16	С123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	20181		20181		20181		21795
											1614	
154	17	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	679,11	2,26	1358	5	222	1110	2666
						565,93	0,55	1132	1		197	
155	18	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20551		41102		41102		44390
											3288	
156	19	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	807		1614		1614		1743
											129	
157	20	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	679,11	2,26	4075	14	666	3331	7998
						565,93	0,55	3396	3		592	
158	21	С123-041009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	30592		122368		122368		132157
											9789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	22	С123-041009-0706	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	65040		130080		130080		140486
											10406	
160	23	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2490,28	0	9961	0	8781	1157	12007
						295,03	0	1180	0		889	
161	24	Е11-180701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	119377,97	638,7	238756	1277	218678	18645	277993
						9400,24	112,54	18800	225		20592	
162	25	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2779,87	38,23	55597	765	40698	14120	75295
						706,73	13,67	14135	273		5577	
163	26	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	606,5	65,75	12130	1315	5320	4652	18125
						274,72	31,35	5494	627		1343	
164	27	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	22	521		11462		11462		12379
											917	
			Итого по разделу: 6. Отопление и вентиляция. Отопление									2686382
			Раздел: 7. Отопление и вентиляция. Вентиляция									
165	28	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4922,87	51,82	19691	207	12428	6994	28820
						1764,15	20,05	7057	80		2135	
166	29	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2502,57	43,02	5005	86	4032	895	6372
						443,39	13,17	887	26		472	
167	30	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	45363,24	7,76	90726	16	85027	5575	104006
						2841,74	2,63	5683	5		7704	
168	31	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	4295,56	56,82	17182	227	11868	5037	23997
						1271,8	13,17	5087	53		1778	
169	32	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400/300х150 мм. Установка	решетка	8	4109,13	56,82	32873	455	22244	10074	46383
						1271,8	13,17	10174	105		3436	
170	33	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,4	5250,44	43,38	122860	1015	84049	37344	173020
						1615,23	13,22	37796	309		12816	
171	34	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,0849	14245,69	1623,75	1209	138	0	863	2238
						12621,94	752,4	1072	64		166	
172	35	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,086598	6992		605		605		654
											48	
173	36	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	5089,5	46,77	40716	374	35514	4835	49195
						603,51	13,17	4828	105		3644	
174	37	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	4295,56	56,82	25773	341	17802	7556	35995
						1271,8	13,17	7631	79		2666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	38	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	5196,43	52,37	6755	68	4394	2273	9751
						1764,15	20,31	2293	26		722	
176	39	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4818,44	38,73	9637	77	6764	2760	13389
						1397,57	10,74	2795	21		992	
177	40	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9439,85	1087,71	9440	1088	1729	6913	17661
						6623	430,7	6623	431		1308	
178	41	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214		42214		42214		45591
											3377	
179	42	С123-041001-6406	Клапан обратный КО-01 серия 5.904-41 D160	шт.	1	14107		14107		14107		15236
											1129	
180	43	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	4295,56	56,82	68729	909	47471	20148	95987
						1271,8	13,17	20349	211		7110	
181	44	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4793,12	38,42	11983	96	8393	3460	16678
						1397,57	14,65	3494	37		1235	
182	45	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4818,44	38,73	12046	97	8455	3450	16736
						1397,57	10,74	3494	27		1240	
183	46	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9439,85	1087,71	9440	1088	1729	6913	17661
						6623	430,7	6623	431		1308	
184	47	С123-050501-0107	Вентиляторы радиальные дымоудаления/прим.VK 56/40-4E, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	101064		101064		101064		109149
											8085	
185	48	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Переход, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	4818,44	38,73	1686	14	1184	483	2343
						1397,57	10,74	489	4		174	
186	49	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	4295,56	56,82	17182	227	11868	5037	23997
						1271,8	13,17	5087	53		1778	
187	50	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5196,43	52,37	12991	131	8450	4372	18752
						1764,15	20,31	4410	51		1389	
188	51	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9439,85	1087,71	9440	1088	1729	6913	17661
						6623	430,7	6623	431		1308	
189	52	С123-050501-0107	Вентиляторы радиальные дымоудаления/прим.VK 56/40-4E, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	101064		101064		101064		109149
											8085	
190	53	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,6	3075,27	57075	3075	4610	49233	114812
						49389,17	848,23	49389	848		8505	
191	54	ПРАЙС ЛИСТ	Приточная установка SAIdA VEKA INT 1000 W L1 EKO	шт.	1	1650714,29		1650714				1650714
										1650714		
			Отпускная цена			1650714		1650714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		19809				
			Сметная стоимость оборудования					*1670523*				
192	55	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17	4295,56	56,82	73024	966	50438	21408	101987
						1271,8	13,17	21621	224		7555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	56	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4793,12	38,42	11983	96	8393	3460	16678
						1397,57	14,65	3494	37		1235	
194	57	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4818,44	38,73	12046	97	8455	3450	16736
						1397,57	10,74	3494	27		1240	
195	58	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Переход, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	4818,44	38,73	1686	14	1184	483	2343
						1397,57	10,74	489	4		174	
196	59	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1329,77	38,23	53191	1529	23392	28240	87945
						706,73	13,67	28269	547		6514	
197	60	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	576,18	2,26	2305	9	284	1973	4620
						502,84	0,55	2011	2		342	
198	61	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	679,11	2,26	1358	5	222	1110	2666
						565,93	0,55	1132	1		197	
199	62	С123-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1274		2548		2548		2752
											204	
200	63	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	575		1150		1150		1242
											92	
201	64	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651		1302		1302		1406
											104	
202	65	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13	545,56	1	7092	13	1750	4269	12270
						409,96	0,48	5329	6		909	
203	66	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	10	356,66	0	3567	0	0	2461	6510
						356,66	0	3567	0		482	
204	67	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,8	14245,69	1623,75	11397	1299	0	8132	21090
						12621,94	752,4	10098	602		1562	
205	68	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,816	6992		5705		5705		6162
											456	
206	69	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	24,2	1362,87	20,72	32982	501	21087	8728	45046
						470,8	3,76	11393	91		3337	
			Итого по разделу: 7. Отопление и вентиляция. Вентиляция									3115209
			Раздел: 8. Электротехническая часть. Электроосвещение									
207	1	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3846,23	109	3846	109	927	2053	6371
						2810,05	41,41	2810	41		472	
208	2	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059		2059		2059		2224
											165	
209	3	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	394,02	3,5	4334	39	142	3000	7921
						377,58	1,22	4153	13		587	
210	4	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
											124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492		4920		4920	394	5314
212	6	С123-070222-0104	Шина РЕ и N прим.	шт.	1	1391		1391		1391	111	1502
213	7	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3846,23 2810,05	109 41,41	3846 2810	109 41	927	2053 472	6371
214	8	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9	шт.	1	1285		1285		1285	103	1388
215	9	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	394,02 377,58	3,5 1,22	2758 2643	25 9	91	1909 373	5041
216	10	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
217	11	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952	236	3188
218	12	С123-070222-0104	Шина РЕ и N прим.	шт.	1	1391		1391		1391	111	1502
219	13	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1699,03 1500,5	77,03 30,45	3398 3001	154 61	243	2205 448	6051
220	14	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708	1657	22365
221	15	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	44	2336,03 984,05	14,9 6,09	102785 43298	655 268	58832	31368 10732	144885
222	16	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	39	2730,51 1371,08	22,34 9,13	106490 53472	871 356	52146	38756 11620	156866
223	17	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	39	25955,36		1012259		1012259	80981	1093240
224	18	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18	шт.	5	22767,86		113839		113839	9107	122946
225	19	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-4x18	шт.	39	23223,21		905705		905705	72456	978162
226	20	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	7	523,12 453,13	3,72 1,52	3662 3172	26 11	464	2291 476	6430
227	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильники декоративный, тип LED B250-2/2 COB 5700K GrEY	шт.	4	26274,11		105096		105096	8408	113504
228	22	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильники светодиодные постановочный с пультом управления SKYDisCO RGB LED PrOjECTOr ligHT10w	шт.	3	6860,96		20583		20583	1647	22230
229	23	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	16	523,12 453,13	3,72 1,52	8370 7250	60 24	1060	5238 1089	14696
230	24	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	1075		17200		17200	1376	18576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	25	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	651,63 629,29	15,8 6,09	3258 3146	79 30	33	2287 444	5989
232	26	С123-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	5	6899		34495		34495	2760	37255
233	27	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	205		3280		3280	262	3542
234	28	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	248	646		160208		160208	12817	173025
235	29	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	131	213,18 180,22	0,18 0,09	27927 23609	24 11	4294	17006 3595	48528
236	30	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44	303		13332		13332	1067	14399
237	31	С123-070202-0601	Коробка для установки выключателей и розетки, типа ИЭК	шт.	44	103		4532		4532	363	4895
238	32	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ3	шт.	43	39		1677		1677	134	1811
239	33	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	793	309,7 75,78	1,21 0,01	245594 60090	960 5	184544	43269 23109	311972
240	34	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	793	274,1 257,47	2,56 0,1	217365 204175	2031 77	11159	147061 29154	393580
241	35	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,793	171879		136300		136300	10904	147204
242	36	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	793	32		25376		25376	2030	27406
			Итого по разделу: 8. Электротехническая часть. Электроосвещение									3913727
			Раздел: 9. Электротехническая часть. Силовое оборудование									
243	37	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12121,21 2604	1027,96 304,5	12121 2604	1028 305	8489	2094 1137	15353
244	38	5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7078 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	136589		136589		136589		136589
			Отпускная цена			136589		136589				
			Сметная стоимость оборудования					*136589*				
245	39	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6264,54 4482,45	361,05 144,33	6265 4482	361 144	1421	3331 768	10363
246	40	С123-070201-0601	Щиты ЩУЭ-2-1 36/ПРИМ. УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	27813		27813		27813	2225	30038
247	41	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1132,74	30,45	1133	30		166	
248	42	С123-070501-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	20081		20081		20081	1606	21687
249	43	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5380,09 3756,36	209,85 82,52	5380 3756	210 83	1414	2764 652	8796
250	44	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918		7918		7918	633	8551
251	45	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	394,02 377,58	3,5 1,22	5122 4909	46 16	168	3546 693	9361
252	46	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6877		6877		6877	550	7427
253	47	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3793		45516		45516	3641	49157
254	48	С123-070222-0104	Шина PE и N прим.	шт.	1	1391		1391		1391	111	1502
255	49	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4450,63 3172,67	109 41,41	4451 3173	109 41	1169	2314 541	7306
256	50	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	440	5946
257	51	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	394,02 377,58	3,5 1,22	3152 3021	28 10	104	2182 427	5761
258	52	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6877		6877		6877	550	7427
259	53	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3793		18965		18965	1517	20482
260	54	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
261	55	С123-070222-0104	Шина PE и N прим.	шт.	1	1391		1391		1391	111	1502
262	56	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3846,23 2810,05	109 41,41	3846 2810	109 41	927	2053 472	6371
263	57	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з/9-1ПРИМ. 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3714		3714		3714	297	4011
264	58	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	394,02 377,58	3,5 1,22	1576 1510	14 5	52	1091 213	2880
265	59	С123-070204-0902	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	60	С123-070204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	517		1034		1034	83	1117
267	61	С123-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	5444		5444		5444	436	5880
268	62	Ц13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25125,31 16302	7004 2436	25125 16302	7004 2436	1819	13491 3089	41706
269	63	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	**прим.Ящик автоматического включения ЯУО9601 УХЛ4**	шт.	1	67711		67711		67711		67711
			Отпускная цена			67711		67711				
			Сметная стоимость оборудования					*67711*				
270	64	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	48	213,18 180,22	0,18 0,09	10233 8650	9 4	1573	6231 1317	17781
271	65	С123-070220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	18	361		6498		6498	520	7018
272	66	С123-070220-0801	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	шт.	8	1356		10848		10848	868	11716
273	67	С123-070202-0601	**Коробка для установки выключателей и розетки, типа ИЭК**	шт.	22	103		2266		2266	181	2447
274	68	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	450	309,7 75,78	1,21 0,01	139366 34099	545 3	104722	24554 13114	177033
275	69	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	168	321,13 87,04	1,25 0,02	53951 14622	210 4	39118	10531 5159	69640
276	70	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	818	274,1 257,47	2,56 0,1	224217 210612	2095 79	11510	151698 30073	405988
277	71	С123-060903-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,03	65161		1955		1955	156	2111
278	72	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,42	269000		112980		112980	9038	122018
279	73	С123-060144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,168	692133		116278		116278	9302	125581
280	74	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	818	45		36810		36810	2945	39755
281	75	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	15	277,62 157,82	62,39 16,75	4164 2367	936 251	861	1885 484	6534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	76	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	283857		3406		3406	273	3679
283	77	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	101	425,34 206,38	16,28 3,35	42959 20844	1645 338	20470	15252 4657	62867
			Итого по разделу: 9. Электротехническая часть. Силовое оборудование									1544008
			Раздел: 10. Электротехническая часть. Постановочное освещение									
284	103	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	475	309,7 75,78	1,21 0,01	147109 35994	575 3	110540	25918 13842	186868
285	104	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	475	274,1 257,47	2,56 0,1	130199 122299	1216 46	6684	88089 17463	235751
286	105	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,475	269000		127775		127775	10222	137997
287	106	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	475	32		15200		15200	1216	16416
			Итого по разделу: 10. Электротехническая часть. Постановочное освещение									577032
			Раздел: 11. Тепловые сети. Трубопроводы									
288	1	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,163	989584,63 541872	437710,7 115461,84	161302 88325	71347 18820	1630	106074 21390	288766
289	2	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	164,63	1149		189160		189160	15133	204293
290	3	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3825		7650		7650	612	8262
291	4	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0015	448957		673		673	54	727
292	5	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,20172	448957		90564		90564	7245	97809
293	6	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой	м2	23	2645,07 1247,38	81,68 35,57	60837 28690	1879 818	30268	20360 6496	87693
294	7	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	23	1266,15 530,8	81,68 35,57	29121 12208	1879 818	15034	8988 3049	41158
295	8	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,4	35992,48 24090,3	1099,72 514,14	86382 57817	2639 1234	25926	44878 10501	141761
296	9	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,96	5827		23075		23075	1846	24921
297	10	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	65,2	519,53 342,19	27,06 5,89	33873 22311	1764 384	9799	17248 4090	55211
298	11	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,07498	438576		32884		32884		35515

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1000 м2							2631	
299	12	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471		2826		2826	226	3052
300	13	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	2,64	1143		3018		3018	241	3259
			Итого по разделу: 11. Тепловые сети. Трубопроводы									992427
			Раздел: 12. Вертикальная планировка									
301	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	4868	48,54	48,54	236300	236300	0	60380	320414
						0	17,23	0	83861		23734	
302	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	973	48,54	48,54	47231	47231	0	12069	64043
						0	17,23	0	16762		4744	
303	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м/озеленение/	м3 грунта	341	48,54	48,54	16553	16553	0	4230	22445
						0	17,23	0	5874		1663	
304	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1033,2	200,05	191,41	206696	197769	0	44438	271225
						8,64	51,1	8926	52794		20091	
305	5	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1808,1	113		204315			16345	220661
			Итого по разделу: 12. Вертикальная планировка									898788
			Раздел: 13. Покрытия. Асфальтобетонное покрытие Тип-1									
306	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25. Устройство	м2 основания или покрытия	1298	169,54	126,77	220066	164545	822	111285	357860
						42,14	37,24	54699	48343		26508	
307	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	324,5	1097		355977		355977	28478	384455
308	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	474	1644,63	30,44	779557	14429	424350	373889	1245722
						718,94	11,43	340778	5416		92276	
309	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,33	39517		842898		842898	67432	910329
			Итого по разделу: 13. Покрытия. Асфальтобетонное покрытие Тип-1									2898366
			Раздел: 14. Покрытия. Покрытие из тротуарных плит Тип-2									
310	8	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10 см. Устройство	м2 покрытия	300	702,43	125,66	210729	37698	97945	93986	329092
						250,29	39,79	75087	11937		24377	
311	9	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	300	76,17	8,85	-22850	-2656	-16857	-4417	-29448
						11,12	2,51	-3337	-752		-2181	
			Итого по разделу: 14. Покрытия. Покрытие из тротуарных плит Тип-2									299644
			ИТОГО:					22470832	1011868	14678972	4270615	28722214

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4587054	333379	1968813	1980220	
			В том числе :							1988622		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		401004				29123218
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		189942				29313160
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		546491				29859651
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,14653465									33119380
			НДС			12 %		3974326				37093706
			Итого с НДС									35239020
			Итого с понижающим коэф. К=0,95									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Саламатов Б.Н.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымханова Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)