Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	09.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО	**191 125 731,18**	**51 027 413,55**							**6 123 289,63**	**57 150 703,18**
ВСЕГО к оплате:										**57 150 703,18**

Заказчик:
И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Келесского района"

_____ Тулегенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

_____ Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Садық А.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулова, №105/1 БИН: 180840023974**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42** от **09.09.2022**

Акт выполненных работ №7

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы (ИСКЛЮЧЕНИЕ) 2-1-7 Технологическое обеорудование и 7-4 Малые архитектурные формы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы. Полы/АР-12/ (ИСКЛЮЧЕНИЕ)									
1	210	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой НА ШИРИНУ 1м ОТ СТЕНЫ ТОЛЩ.0,2м(АС-13)	м3	-19,5	14986,84	1570,68	292243	30628	191248	75812	-397500
						3608,56	527,4	70367	10284		29444	
2	211	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	-10,1744	8857,9	1657,05	90124	16859	42891	35147	-135293
						2985,3	689,7	30374	7017		10022	
3	215	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	-10,472	8857,9	1657,05	92760	17353	44145	36176	-139250
						2985,3	689,7	31262	7223		10315	
4	220	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	-54,13	256,58	30,35	13889	1643	8512	4072	-19397
						68,99	11,04	3734	597		1437	
5	221	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	-4,3304	18706,19	8,16	81005	35	65707	14347	-102981
						3524,58	0	15263	0		7628	
6	222	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	-54,13	654,94	28,05	35452	1518	16359	17198	-56862
						324,67	13,32	17574	721		4212	
7	223	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике ИЗОЛ. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	-54,13	1471,17	90,58	79634	4903	40323	32928	-121567
						635,65	11,49	34408	622		9005	
8	224	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	-54,13	654,94	28,05	35452	1518	16359	17198	-56862
						324,67	13,32	17574	721		4212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	225	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		-54,13	3211	71,3	173811	3859	107353	60479	-253034
				м2 покрытия		1156,46	32,15	62599	1740		18743	
10	226	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		-38	157,54	1,05	5987	40	991	4676	-11516
				м плинтусов		130,42	0,5	4956	19		853	
11	227	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		-26,65	256,58	30,35	6838	809	4191	2005	-9550
				м2 площади уплотнения		68,99	11,04	1838	294		707	
12	228	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		-2,132	18706,19	8,16	39882	17	32350	7064	-50701
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	7514	0		3756	
13	229	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство		-26,65	3211	71,3	85573	1900	52853	29776	-124577
				м2 покрытия		1156,46	32,15	30820	857		9228	
14	230	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		-17,35	157,54	1,05	2733	18	452	2135	-5258
				м плинтусов		130,42	0,5	2263	9		389	
15	231	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		-162,67	256,58	30,35	41737	4936	25579	12236	-58291
				м2 площади уплотнения		68,99	11,04	11222	1795		4318	
16	232	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		-13,0136	18706,19	8,16	243435	106	197461	43115	-309474
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	45867	0		22924	
17	233	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		-71,32	4232,29	127,62	301847	9102	221559	70689	-402339
				м2 покрытия		998,12	56,3	71186	4015		29803	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы. Полы/АР-12/ (ИСКЛЮЧЕНИЕ)									-2254452
			Раздел: 2. Общестроительные работы. Отделочные работы/АР-9/ (ИСКЛЮЧЕНИЕ)									
18	252	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		-535,8	800,09	4,69	428686	2514	154700	217794	-698198
				м2 отделываемой поверхности		506,67	1,44	271472	770		51718	
19	253	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		-27,07	99,04	0,73	2681	20	263	1926	-4976
				м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	2398	10		369	
20	258	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу бетону		-80,9	3899,66	32,89	315483	2661	201082	90407	-438361
				м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	111740	1269		32471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	259	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		-94,46	99,04	0,73	9355	69	917	6722	-17363
			м2 окрашиваемой поверхности			88,6	0,36	8369	34		1286	
22	261	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		-48,21	800,09	4,69	38572	226	13920	19597	-62822
			м2 отделываемой поверхности			506,67	1,44	24426	69		4653	
23	263	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		-148,73	1342,78	75,9	199712	11289	54809	113805	-338598
			м2 оштукатуриваемой поверхности			898,36	58,11	133613	8643		25081	
24	264	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		-148,73	1087,45	7,31	161737	1088	64700	77027	-257865
			м2 отделываемой поверхности			645,12	2,26	95949	336		19101	
25	266	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		-29,5	2916,48	42,99	86036	1268	21772	50907	-147899
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2135,47	21,61	62996	637		10955	
26	267	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**		-29,5	1362,2	19,15	40185	565	13584	20967	-66044
			м2 оштукатуриваемой поверхности			882,58	5,85	26036	172		4892	
			Итого по разделу: 2. Общестроительные работы. Отделочные работы/АР-9/ (ИСКЛЮЧЕНИЕ)									-2032126
			Раздел: 3. Технологическое оборудование. Библиотека									
27	46	Прайс-лист	**Стеллаж библиотечный открытого доступа габ.900х340х2000мм**		1	37946,43		37946				37946
				шт						37946		
			Отпускная цена			37946		37946				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		455				
			Сметная стоимость оборудования					***38402***				
28	47	Прайс-лист	**Кафедра выдачи книг габ.1200х600х820мм**		1	31928,57		31929				31929
				шт						31929		
			Отпускная цена			31929		31929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		383				
			Сметная стоимость оборудования					***32312***				
29	48	Прайс-лист	**Стеллаж библиотечный односторонний габ.900х300х2000мм**		14	58928,57		825000				825000
				шт						825000		
			Отпускная цена			58929		825000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9900				
			Сметная стоимость оборудования					***834900***				
30	49	Прайс-лист	**Стол читательский двухместный габ.1200х750х780мм**		6	12991,07		77946				77946
				шт						77946		
			Отпускная цена			12991		77946				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		935				
			Сметная стоимость оборудования					*78882*				
31	50	Прайс-лист	**Стул полумягкий для читательского зала габ.400х420х460мм**	шт	11	**5357,14**		**58929**		**58929**		**58929**
			Отпускная цена			5357		58929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		707				
			Сметная стоимость оборудования					*59636*				
32	51	Прайс-лист	**Шкаф для фондов закрытого доступа с замком,двери, стекло с полками габ.800х420х1850мм**	шт	2	**48214,29**		**96429**		**96429**		**96429**
			Отпускная цена			48214		96429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1157				
			Сметная стоимость оборудования					*97586*				
33	52	Прайс-лист	**Вешалка металлическая напольная с номерками с полкой для головного убора**	шт	4	**16071,43**		**64286**		**64286**		**64286**
			Отпускная цена			16071		64286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		771				
			Сметная стоимость оборудования					*65057*				
34	53	Прайс-лист	**Стойка гардеробная с внутренними полками с фасадом из пластика (собственного изготовления)**	м	4,8	**44107,14**		**211714**		**211714**		**211714**
			Отпускная цена			44107		211714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2541				
			Сметная стоимость оборудования					*214255*				
35	54	Прайс-лист	**Электрополотенцесушитель настенный**	шт	1	**182500**		**182500**		**182500**		**182500**
			Отпускная цена			182500		182500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2190				
			Сметная стоимость оборудования					*184690*				
36	55	Прайс-лист	**Электросушитель для рук Веялис-6**	шт	3	**19642,86**		**58929**		**58929**		**58929**
			Отпускная цена			19643		58929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		707				
			Сметная стоимость оборудования					*59636*				
37	56	Прайс-лист	**Шкаф для хранения предметов уборки габ.600х480х1300мм**	шт	1	**22142,86**		**22143**		**22143**		**22143**
			Отпускная цена			22143		22143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		266				
			Сметная стоимость оборудования					*22409*				
			Итого по разделу: 3. Технологическое оборудование. Библиотека									**1687765**
			Раздел: 4. Технологическое оборудование. Кинопроекционное оборудование									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	57	Прайс-лист	**Кинопроектор для кинозала в комплекте(моторный объектив,лампа ксеноновая,сервер DOLBY,процессор DOLBY,фильтр DOLBY) BArCO DP2K-15C**	компл.	1	**16685714,29**		**16685714**		**16685714**		**16685714**
			Отпускная цена			16685714		16685714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		200229				
			Сметная стоимость оборудования					***16885943***				
39	58	Прайс-лист	**Подставка для проектора COMBin STAnd 2000**	шт	1	**10428,57**		**10429**		**10429**		**10429**
			Отпускная цена			10429		10429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		125				
			Сметная стоимость оборудования					***10554***				
40	59	Прайс-лист	**Монитор звуковой для слухового контроля COMBin A200**	шт	1	**15642,86**		**15643**		**15643**		**15643**
			Отпускная цена			15643		15643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		188				
			Сметная стоимость оборудования					***15831***				
41	60	Прайс-лист	**Силовой щит COMBin РУК 12-3**	шт	1	**78214,29**		**78214**		**78214**		**78214**
			Отпускная цена			78214		78214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		939				
			Сметная стоимость оборудования					***79153***				
42	61	Прайс-лист	**Шкаф РЭК на 24 моста PrOil STudiO RK-24 габ.1000x480x1600мм**	шт	1	**52142,86**		**52143**		**52143**		**52143**
			Отпускная цена			52143		52143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		626				
			Сметная стоимость оборудования					***52769***				
43	62	Прайс-лист	**Зэкранная акустическая система для средних залов габ.680x260x1250мм CinEMA NOvA PRO-FS-115**	шт	3	**156428,57**		**469286**		**469286**		**469286**
			Отпускная цена			156429		469286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5631				
			Сметная стоимость оборудования					***474917***				
44	63	Прайс-лист	**Зэкранная акустическая система Сабвуфер для средних залов габ.680x450x1000мм GRAAFT NOvA PRO-NCS-118SB**	шт	1	**156428,57**		**156429**		**156429**		**156429**
			Отпускная цена			156429		156429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1877				
			Сметная стоимость оборудования					***158306***				
45	64	Прайс-лист	**Комплект межблочной коммутации цифрового проектора**	шт	1	**78214,29**		**78214**		**78214**		**78214**
			Отпускная цена			78214		78214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		939				
			Сметная стоимость оборудования					***79153***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	65	Прайс-лист	**Комплект Монитор клавиатура мышь**	компл.	1	26071,43		26071		26071		26071
			Отпускная цена			26071		26071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		313				
			Сметная стоимость оборудования					***26384***				
47	66	Прайс-лист	**Акустическая система двухполюсная с креплением на стену со встроенным кроссовером габ.340х270х427мм.GRAAFT NOvA PRO-CP-8N**	компл	6	52142,86		312857		312857		312857
			Отпускная цена			52143		312857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3754				
			Сметная стоимость оборудования					***316611***				
48	67	Прайс-лист	**Усилитель мощности габ.483х400х89мм GRAAFT NOvA X-1200**	шт	1	182500		182500		182500		182500
			Отпускная цена			182500		182500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2190				
			Сметная стоимость оборудования					***184690***				
49	68	Прайс-лист	**Усилитель мощности габ.483х400х89мм GRAAFT NOvA X-800**	шт	1	104285,71		104286		104286		104286
			Отпускная цена			104286		104286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1251				
			Сметная стоимость оборудования					***105537***				
50	69	Прайс-лист	**Источник бесперебойного питания IPPOn SMArT WinnEr**	шт	1	104285,71		104286		104286		104286
			Отпускная цена			104286		104286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1251				
			Сметная стоимость оборудования					***105537***				
51	70	Прайс-лист	**Окно проекционное COMBin R100**	шт	4	78214,29		312857		312857		312857
			Отпускная цена			78214		312857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3754				
			Сметная стоимость оборудования					***316611***				
52	71	Прайс-лист	**Киноэкран перламутровый с креплением к раме габ.6500х3700мм SunngsCrEEn FX**	м2	31,45	990714,29		31157964		31157964		31157964
			Отпускная цена			990714		31157964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		373896				
			Сметная стоимость оборудования					***31531860***				
53	72	Прайс-лист	**Верхнее кашетирование экрана из трудновоспламеняемой ткани MirAgO габ.7,4х0,77**	шт	4	156428,57		625714		625714		625714
			Отпускная цена			156429		625714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7509				
			Сметная стоимость оборудования					***633223***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	73	Прайс-лист	**Боковое кашетирование экрана из трудновоспламеняемой ткани MirAgO габ.0,5х4м**	шт	8	52142,86		417143		417143		417143
			Отпускная цена			52143		417143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5006				
			Сметная стоимость оборудования					*422149*				
55	74	Прайс-лист	**Нижнее кашетирование экрана из трудновоспламеняемой ткани MirAgO габ.9,4х0,77**	шт	4	104285,71		417143		417143		417143
			Отпускная цена			104286		417143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5006				
			Сметная стоимость оборудования					*422149*				
56	75	Прайс-лист	**Стол компьютерный с подставкой под системный блок габ.1100х650х700мм**	шт	1	41714,29		41714		41714		41714
			Отпускная цена			41714		41714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		501				
			Сметная стоимость оборудования					*42215*				
57	76	Прайс-лист	**Темнитель света для кинозала пульт в комплекте**	шт	1	130357,14		130357		130357		130357
			Отпускная цена			130357		130357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1564				
			Сметная стоимость оборудования					*131921*				
58	77	Прайс-лист	**Кассовый аппарат**	шт	1	58035,71		58036		58036		58036
			Отпускная цена			58036		58036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		696				
			Сметная стоимость оборудования					*58732*				
			Итого по разделу: 4. Технологическое оборудование. Кинопроекционное оборудование									**52054245**
			Раздел: 5. Малые архитектурные формы									
59	1	У86-010302-0301	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	4	41608	193	166432	772	144156	19743	201069
						5376	48	21504	192		14894	
60	2	У86-010303-0201	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	4	16665	0	66660	0	66660	0	71993
						0	0	0	0		5333	
61	3	У86-010307-0102	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров**	шт.	1	179553	305	179553	305	175724	3277	197456
						3524	77	3524	77		14626	
			Итого по разделу: 5. Малые архитектурные формы									**470518**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО:					**51249806**	**-113867**	**-1207540**	**-1041185**	**49925950**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**53742007**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**-57241**				
		Итого с временными									**49868709**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**-26712**				
		Итого с зимними удорожаниями									**49841997**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**99684**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**49941681**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**53 713 066,90**
		НДС			**12 %**		**6 445 568,03**				
		Итого с НДС									**60 158 634,93**
		Итого с понижающим коэф. К=0,95									**57 150 703,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусаканов Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район,с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1** — **180840023974**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, ул.Абай, 61** — **971040000250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №42 от 09.09.2022г.**

Номер документа	Дата составления
7	25.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанская область"			услуга	1,00	57 150 703,18	57 150 703,18
				Итого		x	57 150 703,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* / _____ / *Тулкибаев Н.С.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

КОПИЯ ВЕРНА

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2023

"ТУНАС"