Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по СКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199 »

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199 »

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		716	25.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за Октябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199 »	**35 595 651,00**	**31 781 831,33**	**31 781 831,33**	**31 781 831,33**					**3 813 819,76**	**35 595 651,09**

Принял:

Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по СКО

Директор _____ Исенеев К.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"

БИН 120140002638

Эксперт _____ Сапунов А.К. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

111110

ЗАКАЗЧИК : Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по СКО

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : ««Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199 »

Договор № 716 от 25.07.2023 г.

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

«Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199 »

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			АКТ1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1		1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены и потолки.Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов**	м 2	1626,13		352,96	--	573959	--	--	413248	1066189
			НР - 72%; СП - 8%				352,96	--	573959	--		78981	
2		1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка**	м 2 облицовки	39,583		1123,74	83,87	44481	3320	--	30716	81213
			НР - 72%; СП - 8%				1039,87	37,90	41161	1500		6016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	м 2	9,96		1185,16	38,22	11804	380	--	8394	21814
			НР - 72%; СП - 8%				1146,94	23,64	11424	235		1616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4		1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	м 2	357		159,88	3,45	57077	1231	--	40755	105658
			НР - 72%; СП - 8%				156,43	2,13	55846	760		7825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5		1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	13		3028,79	180,53	39374	2347	--	27388	72103
			НР - 72%; СП - 8%				2848,26	77,85	37027	1012		5341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6		1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные.Снятие**	м 2	19,85		517,25	--	10267	--	--	7393	19072

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			517,25	--	10267	--		1413	
7		1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены каркасно-обшивные.Разборка неоштукатуренной обшивки НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м 2 стен	11,67	189,38 158,33	31,05 12,60	2210 1848	362 147	--	1436 292	3938
8		1203-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены каркасно-обшивные.Разборка элементов каркаса из брусьев НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м 2 стен	11,67	958,08 760,06	198,02 80,37	11181 8870	2311 938	--	7062 1459	19702
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				750353 740402	9951 4592	-- --	536392 102943	1389689
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				750353				
		Всего заработная плата		Тенге					744994			
			Накладные расходы	Тенге				536392				
			Сметная прибыль	Тенге				102943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587
			Сметная заработная плата	Тенге					744994			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1389688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587
			Сметная заработная плата	Тенге					744994			
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
9		1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску НР - 72%; СП - 8%	м 2окрашиваемой поверхности	400,24	941,05 685,10	2,96 1,39	376646 274204	1184 556	101258	197827 45960	620432
10		1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску НР - 72%; СП - 8%	м 2окрашиваемой поверхности	405,22	845,84 624,65	2,44 1,15	342751 253121	989 466	88641	182584 42025	567360
11		1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 72%; СП - 8%	м2поверхности облицовки	670	5400,07 3005,96	26,81 12,29	3618047 2013993	17962 8234	1586092	1456004 405926	5479977
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4337444 2541318	20135 9256	1775991 --	1836415 493911	6667769
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4337444				
		Материалы		Тенге				1775990				
		Всего заработная плата		Тенге					2550574			
			Накладные расходы	Тенге				1836415				
			Сметная прибыль	Тенге				493911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6667770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586
			Сметная заработная плата	Тенге					2550574			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6667770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586
			Сметная заработная плата	Тенге					2550574			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2покрытия	325	2796,10	243,44	908733	79118	262272	433531	1449644
						1745,67	107,02	567343	34782		107380	
13		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм *СП - 8%*	м 2	373,75	3370,00	--	1259538	--	1259538	--	1360301
						--	--	--	--		100763	
14		1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	59,943	2494,99	21,56	149557	1292	120972	19999	183120
						455,32	8,06	27293	483		13565	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2317828	80410	1642782	453530	2993065
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				594636	35265	--	221708	
			Материалы	Тенге				2317828				
			Всего заработная плата	Тенге				383244				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					629901			
			Накладные расходы	Тенге				1259538				
			Сметная прибыль	Тенге				453530				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				221708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2993066				
			Сметная заработная плата	Тенге								392
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					629901			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2993066				
			Сметная заработная плата	Тенге								392
									629901			
			РАЗДЕЛ 4. Двери									
15		1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м 2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м 2	19,98	2939,61	322,72	58733	6448	18066	26905	92489
						1712,67	157,59	34219	3149		6851	
16		223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный *СП - 8%*	м 2	13,49	44578,00	--	601357	--	601357	--	649466
						--	--	--	--		48109	
17		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-6,однопольный *СП - 8%*	м 2	2,67	47110,00	--	125784	--	125784	--	135847
						--	--	--	--		10063	
18		223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный *СП - 8%*	м 2	3,78	40202,00	--	151964	--	151964	--	164121
						--	--	--	--		12157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				937838	6448	897171	26905	1041923
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				34219	3149	--	77180	
								937838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				18066				
	Всего заработная плата		Тенге					37368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				879105				
		Накладные расходы	Тенге				26905				
		Сметная прибыль	Тенге				77180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					37368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1041923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					37368			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки ПВХ									
19	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25**	**Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 72% СП - 8%*	$м^2$	5,2	2650,12 1995,20	5,56 --	13781 10375	29 --	3377	7470 1700	22951
20	**223-102-0301 РСНБ РК 2022**	**Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,глухой** *СП - 8%*	$м^2$	5,2	23075,00 --	-- --	119990 --	-- --	119990	-- 9599	129589
21	**223-203-0301 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный** *СП - 8%*	м 2	2	46991,00 --	-- --	93982 --	-- --	93982	-- 7519	101501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				227753	29	217349	7470	254041
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10375	--	--	18818	
	Материалы		Тенге				227753				
	Всего заработная плата		Тенге				3377				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10375			
		Накладные расходы	Тенге				213972				
		Сметная прибыль	Тенге				7470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				254041				
		Сметная заработная плата	Тенге					10375			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				254041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10375			
		РАЗДЕЛ 6.Вывоз мусора									
22	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка** *СП - 8%*	т	12	924,00 --	-- --	11088 --	-- --		-- 887	11975
23	**412-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	120	69,00 --	-- --	8280 --	-- --		-- 662	8942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19368	--	--	--	20917

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	1549	
			Транспортные расходы	Тенге				19368				
			Сметная прибыль	Тенге				19368				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1549				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20917				
								20917				
			РАЗДЕЛ 7.локальная смета 2-1-3 Внутреннее электроснабжение									
24		1217-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели пакетные.Смена**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1551,32	--	6205	--	--	4468	11527
						1551,32	--	6205	--		854	
25		247-204-3416 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА**									
			СП - 8%	шт.	1	17021,00	--	17021	--	17021	--	18383
						--	--	--	--		1362	
26		247-204-3415 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 63А 35кА**									
			СП - 8%	шт.	1	17004,00	--	17004	--	17004	--	18364
						--	--	--	--		1360	
27		247-204-3412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА**									
			СП - 8%	шт.	1	17032,00	--	17032	--	17032	--	18395
						--	--	--	--		1363	
			Электрощитоое оборудование									
28		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	4	7388,10	207,32	29552	830	7948	15197	48329
						5193,49	83,17	20774	333		3580	
29		247-201-0224 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	2	14563,00	--	29126	--	29126	--	31456
						--	--	--	--		2330	
30		247-201-0222 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	2	8049,00	--	16098	--	16098	--	17386
						--	--	--	--		1288	
31		1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	47	2052,38	--	96462	--	764	68902	178594
						2036,12	--	95698	--		13229	
32		247-204-1833 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
						--	--	--	--		587	
33		247-204-1826 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	4	7334,00	--	29336	--	29336	--	31683
						--	--	--	--		2347	
34		247-204-1802 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	12	2473,00	--	29676	--	29676	--	32050
						--	--	--	--		2374	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35		247-204-1804 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	2473,00	--	2473	--	2473	--	2671
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
36		247-204-1827 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
37		247-204-1801 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	1	2473,00	--	2473	--	2473	--	2671
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
38		247-204-1825 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт.	4	7334,00	--	29336	--	29336	--	31683
			СП - 8%			--	--	--	--		2347	
39		247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
			Светотехническое оборудование									
40		1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	78	2007,78	86,67	156607	6760	616	109507	287404
			НР - 72%; СП - 8%			1913,22	36,69	149231	2862		21289	
41		247-102-1431 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5К, IP65	шт.	2	12365,00	--	24730	--	24730	--	26708
			СП - 8%			--	--	--	--		1978	
42		247-104-0110 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	63	13888,00	--	874944	--	874944	--	944940
			СП - 8%			--	--	--	--		69996	
43		247-102-0131 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	13	14677,00	--	190801	--	190801	--	206065
			СП - 8%			--	--	--	--		15264	
44		1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	30	486,35	0,61	14591	18	1324	9545	26067
			НР - 72%; СП - 8%			441,62	0,28	13249	8		1931	
45		247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	30	390,00	--	11700	--	11700	--	12636
			СП - 8%			--	--	--	--		936	
46		247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	45	500,00	--	22500	--	22500	--	24300
			СП - 8%			--	--	--	--		1800	
47		247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм	шт.	45	112,00	--	5040	--	5040	--	5443
			СП - 8%			--	--	--	--		403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	75	170,00	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
		Кабельная продукция									
49	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,13905	249386,00	--	34677	--	34677	--	37451
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
50	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,7828	372858,00	--	291873	--	291873	--	315223
		СП - 8%			--	--	--	--		23350	
51	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,1124	574495,00	--	639068	--	639068	--	690193
		СП - 8%			--	--	--	--		51125	
52	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,206	956170,00	--	196971	--	196971	--	212729
		СП - 8%			--	--	--	--		15758	
53	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0515	1496269,00	--	77058	--	77058	--	83223
		СП - 8%			--	--	--	--		6165	
54	243-106-0703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,00515	1201026,00	--	6185	--	6185	--	6680
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
55	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1133	372858,00	--	42245	--	42245	--	45625
		СП - 8%			--	--	--	--		3380	
56	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,01545	494622,00	--	7642	--	7642	--	8253
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
57	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1854	610821,00	--	113246	--	113246	--	122306
		СП - 8%			--	--	--	--		9060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3066424	7608	2773659	207619	3535971
		Стоимость монтажных работ	Тенге				285157	3203	--	261926	
		Материалы	Тенге				96462				
		Всего заработная плата	Тенге				764				
		Накладные расходы	Тенге					95698			
		Сметная прибыль	Тенге				68902				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13229				
			Тенге				178593				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					95698			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2969962				
		Материалы		Тенге				9888				
		Всего заработная плата		Тенге					192662			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2763007				
			Накладные расходы	Тенге				138717				
			Сметная прибыль	Тенге				248697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3357376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					192662			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3535969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					288360			
			РАЗДЕЛ 8.ДЕМОНТАЖ									
58		1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель.Демонтаж**	м	400	132,66	0,27	53064	108	--	38176	98540
			НР - 72%; СП - 8%			132,39	0,16	52956	64		7300	
59		1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж**	шт.	40	262,05	2,12	10482	84	--	7524	19446
			НР - 72%; СП - 8%			259,93	1,31	10397	52		1440	
60		1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	шт.	50	80,20	--	4010	--	--	2887	7449
			НР - 72%; СП - 8%			80,20	--	4010	--		552	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				67556	192	--	48587	125435
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				67363	116	--	9292	
		Всего заработная плата		Тенге				67556				
			Накладные расходы	Тенге					67479			
			Сметная прибыль	Тенге				48587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125435				
			Сметная заработная плата	Тенге								53
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					67479			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125435				
			Сметная заработная плата	Тенге								53
									67479			
			РАЗДЕЛ 9.по протоколу замены №1									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Демонтажные работы									
61		1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены и потолки.Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов**	м 2	62,4964	352,96	--	22059	--	--	15882	40977
			НР - 72%; СП - 8%			352,96	--	22059	--		3035	
62		1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	м 2	3,034	159,88	3,45	485	10	--	346	898
			НР - 72%; СП - 8%			156,43	2,13	475	6		67	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	360,034	484,29 461,46	22,83 14,12	174361 166141	8220 5084	--	123283 23813	321456
64		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. ДЕМОНТАЖ** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	352,83332	392,16 355,30	36,86 17,25	138367 125362	13005 6086	--	94644 18640	251651
65		1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	360,034	105,34 105,34	-- --	37926 37926	-- --	--	27305 5217	70448
66		1146-0301-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**СТЕНЫ. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром ДО 160 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	41	6720,79 4996,90	1654,22 1245,20	275552 204873	67823 51053	2856	184267 36786	496604
67		1146-0301-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	**Вычитается позиция: СТЕНЫ. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром ДО 160 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	1	-712,59 -420,67	-262,30 -201,49	-713 -421	-262 -201	-30	-448 -93	-1254
68		1146-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**СТЕНЫ. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	6	2722,14 1601,82	1090,27 812,00	16333 9611	6542 4872	180	10428 2141	28902
69		1146-0301-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	**Вычитается позиция: СТЕНЫ. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0210 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 80 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	6	-494,30 -294,96	-186,76 -143,46	-2966 -1770	-1121 -861	-75	-1894 -389	-5249
			Отделочные работы									
70		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 6 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	м 2	455,41	1924,40 1474,50	37,57 31,19	876391 671502	17110 14204	187779	493710 109608	1479709
71		1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	455,41	792,55 481,67	6,12 2,19	360935 219357	2787 997	138791	158656 41565	561156

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72		1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=2 к=1,15; 1,25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 20 мм для последующей облицовки плиткой керамической	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	348,44	3840,38	60,02	1338142	20914	545078	561232	2051326
			НР - 72%; СП - 8%			2216,02	21,07	772150	7342		151951	
73		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей облицовки крамической плиткой	м 2	438,03	2181,68	37,57	955641	16457	293309	474868	1544949
			НР - 72%; СП - 8%			1474,50	31,19	645875	13662		114440	
			Полы									
74		1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	315,52	1514,95	43,97	477997	13873	233409	171870	701855
			НР - 72%; СП - 8%			731,22	25,34	230715	7995		51988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75		1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=26 к=1,15; 1,25	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	315,52	5182,30	195,34	1635119	61634	1514786	67013	1838304
			НР - 72%; СП - 8%			186,04	108,95	58699	34376		136172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	315,5244	1341,97	25,70	423424	8109	226549	137622	605930
			НР - 72%; СП - 8%			598,26	7,53	188766	2376		44883	
77		1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=25 к=1,15; 1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	315,52	4589,14	124,20	1447965	39187	1124352	213279	1794144
			НР - 72%; СП - 8%			901,45	37,39	284426	11797		132900	
78		1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3135	399070,23	2116,98	125109	663	117954	4878	140386
			НР - 72%; СП - 8%			20709,25	903,64	6492	283		10399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Двери									
79		223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	м 2	3,41	44578,00	--	152011	--	152011	--	164172
			СП - 8%			--	--	--	--		12161	
80		223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	м 2	0,04	40202,00	--	1608	--	1608	--	1737
			СП - 8%			--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	76,4	690,12	2,23	52725	170	41929	7706	65266
		НР - 72%; СП - 8%			139,09	1,01	10626	77		4835	
82	1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27 к=1,15; 1,25	ОТКОСЫ. Облицовка СЕНДВИЧ ПАНЕЛЯМИ	$м^2$ стен	3,056	1074,20	26,10	3283	80	--	2330	6062
		НР - 72%; СП - 8%			1048,10	11,00	3203	34		449	
83	223-503-0202 РСНБ РК 2022	ПВХ ПАНЕЛЬ . ОТКОС	$м^2$	3,11712	4726,00	--	14732	--	14732	--	15911
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Внутреннее электроснабжение									
		Кабельная продукция									
84	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5586	574495,00	--	320913	--	320913	--	346586
		СП - 8%			--	--	--	--		25673	
85	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	360	771,32	5,45	277675	1962	124196	109112	417729
		НР - 72%; СП - 8%			420,88	0,08	151517	29		30942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1020	108,16	0,93	110323	949	9924	71675	196554
		НР - 72%; СП - 8%			97,50	0,10	99450	102		14555	
87	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2038,072	136,24	1,72	277667	3505	35320	172604	486284
		НР - 72%; СП - 8%			117,19	0,43	238842	876		36013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				9513064	281617	5085571	3100368	13622493
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4145876	160189	--	1009059	
		Материалы	Тенге				9513064				
		Всего заработная плата	Тенге				2848478				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4306065			
		Местные материалы	Тенге				489264				
		Накладные расходы	Тенге				1747829				
		Сметная прибыль	Тенге				3100368				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1009059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13622491				
		Сметная заработная плата	Тенге					4306065			2631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13622491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4306065			2631
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29651300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8419346				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					406390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12392522		
		- Перевозка грузов	Тенге				19368				
		- Накладные расходы	Тенге							6217286	
		- Сметная прибыль	Тенге							2196386	
		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**			**29 651 300,00**					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**			**355 815,60**					
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**1,3%**			**390 092,50**					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**			**607 944,16**					
		ИТОГО ПО АКТУ				**31 005 152,26**					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,079	**1,079**			**33 454 559,29**					
		С учетом скидки по договору	**5%**			**31 781 831,33**					
		НДС 12%	**12%**			**3 813 819,76**					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС				**35 595 651,09**					

Принял:

Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по СКО

Директор _____ **Псенеев К.К.**

МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"

Эксперт _____ **Авхадов Х.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"

БИН 120140002638

Эксперт _____ **Сапунов А.К. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.**

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП