Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по СКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Декабрь МЕСЯЦ 2023 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		716	**25.07.2023г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199	**64 417 779,25**	**25 734 043,08**	**57 515 874,41**	**25 734 043,08**					**3 088 085,17**	**28 822 128,25**

Принял:
Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-

Директор _____ Исенеев К.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"
БИН 120140002638
Эксперт _____ Сапунов А.К. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____Игнатьева Т.Л.
МП

ЗАКАЗЧИК : Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по СКО

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : ««Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199 »

Договор № 716 от 25.07.2023 г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

«Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Назарбаева 199 »

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
			Демонтаж										
1		1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3		3028,79	180,53	9086	542	--	6320	16639
			НР - 72%; СП - 8%				2848,26	77,85	8545	234		1233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные.Снятие**	м 2	6,67		517,25	--	3450	--	--	2484	6409
			НР - 72%; СП - 8%				517,25	--	3450	--		475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Отделочные работы										
3		1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску**	м 2 окрашиваемой поверхности	54,2		941,05	2,96	51005	160	13713	26789	84018
			НР - 72%; СП - 8%				685,10	1,39	37132	75		6224	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м 2	342,45	2181,68 1474,50	37,57 31,19	747116 504943	12866 10681	229307	371250 89468	1207835
5		1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м 2 окрашиваемой поверхности	62,77	-845,84 -624,65	-2,44 -1,15	-53093 -39209	-153 -72	-13731	-28283 -6510	-87886
6		1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	164,436	5400,07 3005,96	26,81 12,29	887966 494288	4409 2021	389269	357342 99625	1344934
		Полы										
7		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	44,989	2796,10 1745,67	243,44 107,02	125794 78536	10952 4815	36306	60013 14864	200671
8		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм *СП - 8%*	м 2	51,73735	3370,00 --	-- --	174355 --	-- --	174355	-- 13948	188303
9		1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	99,997	2494,99 455,32	21,56 8,06	249492 45531	2156 806	201805	33362 22628	305482
10		1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м 2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м 2	6,54	2939,61 1712,67	322,72 157,59	19225 11201	2111 1031	5913	8807 2243	30274
11		223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный *СП - 8%*	м 2	3,41	-44578,00 --	-- --	-152011 --	-- --	-152011	-- -12161	-164172
12		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-6,однопольный	м 2	1,35	-47110,00	--	-63599	--	-63599	--	-68687

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		-5088	
			Перегородки ПВХ									
13		1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	**Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	2	2650,12	5,56	5300	11	1299	2873	8827
			НР - 72%; СП - 8%			1995,20	--	3990	--		654	
14		223-102-0301 РСНБ РК 2022	**Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,глухой**	$м^2$	2	23075,00	--	46150	--	46150	--	49842
			СП - 8%			--	--	--	--		3692	
			Вывоз мусора									
15		414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	3	924,00	--	2772	--		--	2994
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
16		412-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	30	69,00	--	2070	--		--	2236
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2055078	33054	868776	840957	3127719
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1148407	19591	--	231683	
			Материалы	Тенге				2055078				
			Всего заработная плата	Тенге				863882				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1167998			
			Транспортные расходы	Тенге				4895				
			Накладные расходы	Тенге				4842				
			Сметная прибыль	Тенге				840957				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				231683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3127718				
			Сметная заработная плата	Тенге								691
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1167998			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3127718				
			Сметная заработная плата	Тенге								691
									1167998			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
17		1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 $м^2$.Установка**	решетка	30	2518,93	96,30	75568	2889	5955	48582	134082
			НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	66724	751		9932	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1826,00	--	1826	--	1826	--	1972
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
19		246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	2131,00	--	17048	--	17048	--	18412
			СП - 8%			--	--	--	--		1364	
20		1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	32,99	9637,94	94,73	317956	3125	213063	74178	423505
			НР - 72%; СП - 8%			3084,81	38,10	101768	1257		31371	
21		1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	12,63	9357,80	75,10	118189	949	81568	25956	155677
			НР - 72%; СП - 8%			2824,41	29,92	35672	378		11532	
22		1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	83,109	10372,86	75,10	862078	6242	652733	148025	1090911
			НР - 72%; СП - 8%			2443,81	29,92	203103	2487		80809	
23		1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м 2 изолируемой поверхности	24	2599,20	240,08	62381	5762	21973	26817	96333
			НР - 72%; СП - 8%			1443,59	108,30	34646	2599		7136	
24		234-304-0105 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	м 2	26,4	4596,00	--	121334	--	121334	--	131041
			СП - 8%			--	--	--	--		9707	
25		246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	136,09	790,00	--	107511	--	107511	--	116112
			СП - 8%			--	--	--	--		8601	
26		1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м 3/час.Установка	камера	1	98753,67	5529,38	98754	5529	6843	63356	175078
			НР - 72%; СП - 8%			86381,65	1612,25	86382	1612		12969	
		В1										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.установка	Вентилятор	1	12831,20	293,80	12831	294	971	8371	22898
			НР - 72%; СП - 8%			11565,62	60,77	11566	61		1696	
28		246-401-0509 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,75 кВт, n 2730 об/мин, Qmax 1895 м 3/ч /VL 50-30/	комплект	1	213620,00	--	213620	--	213620	--	230710
			СП - 8%			--	--	--	--		17090	
			В2									
29		1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.установка	Вентилятор	1	12831,20	293,80	12831	294	971	8371	22898
			НР - 72%; СП - 8%			11565,62	60,77	11566	61		1696	
30		514-104-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125 /VK 125/1/	шт.	1	39584,00	--	39584	--		--	39584
						--	--	--	--	39584	--	
			В3									
31		1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.установка	Вентилятор	1	12831,20	293,80	12831	294	971	8371	22898
			НР - 72%; СП - 8%			11565,62	60,77	11566	61		1696	
32		514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /VK 160/	шт.	1	44711,00	--	44711	--		--	44711
						--	--	--	--	44711	--	
			В6									
33		1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.установка	Вентилятор	1	12831,20	293,80	12831	294	971	8371	22898
			НР - 72%; СП - 8%			11565,62	60,77	11566	61		1696	
34		514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /VK 160/	шт.	1	44711,00	--	44711	--		--	44711
						--	--	--	--	44711	--	
			Кондиционирование									
35		1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Система мультизональная мощностью до 15 кВт.Установка наружного блока	1 блок	5	18933,51	6506,19	94668	32531	--	54446	161043
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12427,32	2696,55	62137	13483		11929	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Система мультизональная мощностью до 15 кВт.Установка внутреннего блока	1 блок	8	17362,38	3287,12	138899	26297	4765	85333	242171
			НР - 72%; СП - 8%			13479,61	1335,14	107837	10681		17939	
37		Прайс лист	Внешний блок мульти сплит-системы на 3 комнаты Lg MU3R19.U21	шт	3	1644732,14	--	4934196	--		--	4934196
						--	--	--	--	4934196	--	
38		Прайс лист	Кондиционер LG PROCOOL B09TS	шт	2	325892,86	--	651786	--		--	651786
						--	--	--	--	651786	--	
39		Прайс лист	Настенный внутренний блок мульти-силит системы Lg MJ09PC.NSJ	шт	8	232142,86	--	1857143	--		--	1857143
						--	--	--	--	1857143	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9853287	84500	1452123	560177	10640770
								744533	33492	7572131	227309	
			Стоимость оборудования	Тенге				7572131				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7572131				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				523720				
			Материалы	Тенге				21973				
			Всего заработная плата	Тенге					37245			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				461339				
			Накладные расходы	Тенге				26817				
			Сметная прибыль	Тенге				44044				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				594581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					37245			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1757436				
			Материалы	Тенге				968816				
			Всего заработная плата	Тенге					740780			
			Сдача и испытание	Тенге				37554				
			Накладные расходы	Тенге				533360				
			Сметная прибыль	Тенге				183265				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2474061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
			Сметная заработная плата	Тенге					740780			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10640773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
			Сметная заработная плата	Тенге					778025			
			РАЗДЕЛ 3.Внутреннее электроснабжение									
40		243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0206	2160751,00	--	44511	--	44511	--	48072
			СП - 8%			--	--	--	--		3561	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,026	5840912,00	--	151864	--	151864	--	164013
			СП - 8%			--	--	--	--		12149	
Светотехническое оборудование												
42		1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	51	2007,78	86,67	102397	4420	403	71601	187918
			НР - 72%; СП - 8%			1913,22	36,69	97574	1871		13920	
43		247-102-1431 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5К, IP65	шт.	3	12365,00	--	37095	--	37095	--	40063
			СП - 8%			--	--	--	--		2968	
44		247-104-0110 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	43	13888,00	--	597184	--	597184	--	644959
			СП - 8%			--	--	--	--		47775	
45		247-102-0131 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	-14677,00	--	-14677	--	-14677	--	-15851
			СП - 8%			--	--	--	--		-1174	
46		1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Указатели световые настенные.Установка	шт.	5	1201,37	30,07	6007	150	44	4230	11056
			НР - 72%; СП - 8%			1162,66	12,23	5813	61		819	
47		247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	5	8300,00	--	41500	--	41500	--	44820
			СП - 8%			--	--	--	--		3320	
			Оборудование и материалы									
48		1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	41	486,35	0,61	19940	25	1809	13045	35624
			НР - 72%; СП - 8%			441,62	0,28	18106	11		2639	
49		247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	41	390,00	--	15990	--	15990	--	17269
			СП - 8%			--	--	--	--		1279	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	45	-500,00	--	-22500	--	-22500	--	-24300
			СП - 8%			--	--	--	--		-1800	
51		247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм	шт.	6	112,00	--	672	--	672	--	726
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
52		247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	24	-170,00	--	-4080	--	-4080	--	-4406
			СП - 8%			--	--	--	--		-326	
			Кабельная продукция									
53		243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой нераспространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1624	574495,00	--	93298	--	93298	--	100762
			СП - 8%			--	--	--	--		7464	
			Демонтаж									
54		1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,3	Щитки массой до 6 кг.Демонтаж	шт.	2	1869,25	36,74	3739	74	--	2659	6910
			НР - 72%; СП - 8%			1832,51	14,28	3665	29		512	
55		1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,3	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А.Демонтаж	шт	24	588,36	9,24	14121	222	--	10007	26059
			НР - 72%; СП - 8%			579,12	--	13899	--		1930	
56		1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель.Демонтаж	м	100	132,66	0,27	13266	27	--	9544	24635
			НР - 72%; СП - 8%			132,39	0,16	13239	16		1825	
57		1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	10	262,05	2,12	2621	21	--	1881	4862
			НР - 72%; СП - 8%			259,93	1,31	2599	13		360	
58		1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	10	80,20	--	802	--	--	577	1490
			НР - 72%; СП - 8%			80,20	--	802	--		110	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1103750	4939	943113	113544	1314681
								155697	2001	--	97385	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				17860				
			Всего заработная плата	Тенге					17593			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				12666				
			Сметная прибыль	Тенге				2442				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					17593			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1085890				
		Материалы		Тенге				2254				
		Всего заработная плата		Тенге					140105			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940857				
			Накладные расходы	Тенге				100878				
			Сметная прибыль	Тенге				94943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1281711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					140105			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1314679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					157698			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОТОКОЛ № 1									
59		1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены и потолки.Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов**	м 2	117,6966	352,96	--	41542	--	--	29910	77169
			НР - 72%; СП - 8%			352,96	--	41542	--		5717	
60		1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	м 2	9,955	159,88	3,45	1592	34	--	1136	2947
			НР - 72%; СП - 8%			156,43	2,13	1557	21		218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61		1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	9,955	484,29	22,83	4821	228	--	3409	8888
			НР - 72%; СП - 8%			461,46	14,12	4594	141		658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62		1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	9,955	105,34	--	1049	--	--	755	1948
			НР - 72%; СП - 8%			105,34	--	1049	--		144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. ДЕМОНТАЖ**	$м^2$ изолируемой поверхности	17,15568	392,16	36,86	6728	632	--	4602	12236
			НР - 72%; СП - 8%			355,30	17,25	6095	296		906	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64		1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м 2	423,505	3523,77	41,80	1492334	17703	671619	588879	2247710
			НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	803012	14878		166497	
65		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Корректировка Акта № 1. Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 6 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м 2	455,41	-1924,40	-37,57	-876391	-17110	-187779	-493710	-1479709
			НР - 72%; СП - 8%			-1474,50	-31,19	-671502	-14204		-109608	
66		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей облицовки плиткой керамической	м 2	112,96	2181,68	37,57	246443	4244	75639	122460	398415
			НР - 72%; СП - 8%			1474,50	31,19	166560	3523		29512	
67		1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м 2окрашиваемой поверхности	112,96	845,84	2,44	95546	276	24710	50898	158159
			НР - 72%; СП - 8%			624,65	1,15	70560	130		11715	
			Полы									
68		1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	54,47	1514,95	43,97	82519	2395	40294	29671	121165
			НР - 72%; СП - 8%			731,22	25,34	39830	1380		8975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69		1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=26 к=1,15; 1,25	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	54,47	5182,30	195,34	282280	10641	261505	11569	317357
			НР - 72%; СП - 8%			186,04	108,95	10134	5935		23508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	45,0856	1341,97	25,70	60504	1158	32373	19665	86582
			НР - 72%; СП - 8%			598,26	7,53	26973	339		6413	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71		1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=25 к=1,15; 1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	54,47	4589,14	124,20	249970	6766	194102	36820	309733
			НР - 72%; СП - 8%			901,45	37,39	49102	2037		22943	
72		1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0541	399070,23	2116,98	21590	115	20355	842	24226
			НР - 72%; СП - 8%			20709,25	903,64	1120	49		1795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Двери									
73		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	6,25	47110,00	--	294438	--	294438	--	317993
			СП - 8%			--	--	--	--		23555	
74		223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	12681,00	--	12681	--	12681	--	13695
			СП - 8%			--	--	--	--		1014	
75		223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	м 2	1,62	44578,00	--	72216	--	72216	--	77993
			СП - 8%			--	--	--	--		5777	
76		223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	м 2	0,02	40202,00	--	804	--	804	--	868
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
77		223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	212,57	587,00	--	124779	--	124779	--	134761
			СП - 8%			--	--	--	--		9982	
78		1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	136,17	690,12	2,23	93974	304	74730	13735	116326
			НР - 72%; СП - 8%			139,09	1,01	18940	138		8617	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79		1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27 к=1,15; 1,25	ОТКОСЫ. Облицовка СЕНДВИЧ ПАНЕЛЯМИ	$м^2$ стен	5,884	1074,20	26,10	6321	154	--	4487	11672
			НР - 72%; СП - 8%			1048,10	11,00	6167	65		865	
80		223-503-0202 РСНБ РК 2022	ПВХ ПАНЕЛЬ . ОТКОС	$м^2$	5,84008	4726,00	--	27600	--	27600	--	29808
			СП - 8%			--	--	--	--		2208	
Вентиляция												
81		246-304-0301 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	25	2131,00	--	53275	--	53275	--	57537
			СП - 8%			--	--	--	--		4262	
			Электроснабжение									
82		243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08989	574495,00	--	51641	--	51641	--	55772
			СП - 8%			--	--	--	--		4131	
83		1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	198	771,32	5,45	152721	1079	68308	60012	229751
			НР - 72%; СП - 8%			420,88	0,08	83334	16		17018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84		1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	289,9	108,16	0,93	31356	270	2821	20371	55864
			НР - 72%; СП - 8%			97,50	0,10	28265	29		4137	
85		1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	350,827	136,24	1,72	47797	604	6080	29712	83708
			НР - 72%; СП - 8%			117,19	0,43	41113	151		6199	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86		1121-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 35 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	50	257,42	2,21	12871	111	6372	4622	18892
			НР - 72%; СП - 8%			127,75	0,63	6388	32		1400	
87		1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	92	652,63	8,81	60042	810	2074	41193	109334
			НР - 72%; СП - 8%			621,28	0,60	57158	55		8099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88		243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	88	1359,00	--	119592	--	119592	--	129159
			СП - 8%			--	--	--	--		9567	
89		243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	360	173,00	--	62280	--	62280	--	67262
			СП - 8%			--	--	--	--		4982	
90		243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	196	324,00	--	63504	--	63504	--	68584
			СП - 8%			--	--	--	--		5080	
91		243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	4	584,00	--	2336	--	2336	--	2523
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
92		1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	18	2057,16	92,12	37029	1658	19528	11908	52852
			НР - 72%; СП - 8%			880,15	38,65	15843	696		3915	
93		Прайс лист	Бактерицидный облучатель ОБН01-2х30-013 с лампами в комплекте	шт	18	18042,00	--	324756	--		--	324756
						--	--	--	--	324756	--	
		ЭО										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3362540	32072	2197877	592946	4245936
								807834	15707	324756	290452	
			Стоимость оборудования	Тенге				324756				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3037784				
			Материалы	Тенге				1010997				
			Всего заработная плата	Тенге					823541			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				885146				
			Местные материалы	Тенге				301738				
			Накладные расходы	Тенге				592946				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				290452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3921182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
			Сметная заработная плата	Тенге					823541			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4245938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
			Сметная заработная плата	Тенге					823541			
			РАЗДЕЛ 5.Протокол № 2									
			Вентиляция									
94		246-304-0105 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**21**	**2131,00**	**--**	**44751**	**--**	**44751**	**--**	**48331**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3580**	
95		1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	**Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.установка**	**Вентилятор**	**1**	**12831,20**	**293,80**	**12831**	**294**	**971**	**8371**	**22898**
			НР - 72%; СП - 8%			**11565,62**	**60,77**	**11566**	**61**		**1696**	
96		514-104-0202 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения осевой круглый К 100 Ш**	**шт.**	**1**	**35643,00**	**--**	**35643**	**--**		**--**	**35643**
						--	**--**	**--**	**--**	**35643**	**--**	
97		Прайс лист	**Приточная установка в комплекте фильтром,секция охлаждения,водяной калорифер,секция вентилятора,шумоглушитель,комплект автоматики,воздушным клапаном VS60-R-PV**	**комплект**	**1**	**3894085,00**	**--**	**3894085**	**--**		**--**	**3894085**
						--	**--**	**--**	**--**	**3894085**	**--**	
98		Прайс лист	**Отводы из цинкованной стали 100х100**	**шт**	**4**	**3803,00**	**--**	**15212**	**--**		**--**	**15212**
						--	**--**	**--**	**--**	**15212**	**--**	
99		Прайс лист	**Отводы из цинкованной стали 200х150**	**шт**	**1**	**5879,00**	**--**	**5879**	**--**		**--**	**5879**
						--	**--**	**--**	**--**	**5879**	**--**	
100		Прайс лист	**Полуотводы из цинкованной стали 200х150**	**шт**	**1**	**5879,00**	**--**	**5879**	**--**		**--**	**5879**
						--	**--**	**--**	**--**	**5879**	**--**	
101		Прайс лист	**Полуотводы из цинкованной стали 500х300**	**шт**	**5**	**10410,00**	**--**	**52050**	**--**		**--**	**52050**
						--	**--**	**--**	**--**	**52050**	**--**	
102		Прайс лист	**Полуотводы из цинкованной стали 600х350**	**шт**	**1**	**12375,00**	**--**	**12375**	**--**		**--**	**12375**
						--	**--**	**--**	**--**	**12375**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103		Прайс лист	Переходы из цинкованной стали 600х350на 600х200	шт	1	20280,00	--	20280	--		--	20280
						--	--	--	--	20280	--	
104		Прайс лист	Переходы из цинкованной стали 600х200на 500х200	шт	1	16900,00	--	16900	--		--	16900
						--	--	--	--	16900	--	
105		Прайс лист	Переходы из цинкованной стали 500х200 на 400х200	шт	2	12840,00	--	25680	--		--	25680
						--	--	--	--	25680	--	
106		Прайс лист	Переходы из цинкованной стали 400х200 на 300х200	шт	2	10840,00	--	21680	--		--	21680
						--	--	--	--	21680	--	
107		Прайс лист	Переходы из цинкованной стали 200х150 на 100х100	шт	2	8760,00	--	17520	--		--	17520
						--	--	--	--	17520	--	
108		246-303-0302 РСНБ РК 2022	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 на 200х150	шт	1	9444,00	--	9444	--	9444	--	10200
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
109		246-301-0406 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм	шт.	1	26469,00	--	26469	--	26469	--	28587
			СП - 8%			--	--	--	--		2118	
110		246-301-0403 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	14177,00	--	14177	--	14177	--	15311
			СП - 8%			--	--	--	--		1134	
			Подключение приточной установки									
111		1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2558,52	27,84	81873	891	62858	13282	102767
			НР - 72%; СП - 8%			566,36	10,11	18124	324		7612	
112		1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	3000,67	121,30	9002	364	911	5605	15775
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	7727	57		1169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113		242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629,00	--	11258	--	11258	--	12159
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
114		242-206-1606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	31780,00	--	31780	--	31780	--	34322
			СП - 8%			--	--	--	--		2542	
115		1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы тепловые насосно-смесительные для приточной установки. Установка	узел	1	91965,47	1495,62	91965	1495	71811	13877	114310
			НР - 72%; СП - 8%			18659,41	614,38	18659	614		8467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кондиционирование									
116		Прайс лист	Инсталляция под мультисплитсистему	м	19	7000,00	--	133000	--		--	133000
						--	--	--	--	133000	--	
117		243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,032	574495,00	--	18384	--	18384	--	19855
			СП - 8%			--	--	--	--		1471	
118		517-101-0728 РСНБ РК 2022	Кронштейн усиленный для крепления мультисплитсистемы	шт.	3	15800,00	--	47400	--		--	47400
						--	--	--	--	47400	--	
			Электроснабжение									
119		1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	7	2007,78	86,67	14054	607	54	9828	25792
			НР - 72%; СП - 8%			1913,22	36,69	13393	257		1911	
120		247-104-0110 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	8	13888,00	--	111104	--	111104	--	119992
			СП - 8%			--	--	--	--		8888	
121		247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	96	626,00	--	60096	--	60096	--	64904

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4808	
122		243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1354**	**574495,00**	--	**77787**	--	**77787**	--	**84010**
			СП - 8%			--	--	--	--		**6223**	
123		243-106-0906 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,025**	**5840912,00**	--	**146023**	--	**146023**	--	**157705**
			СП - 8%			--	--	--	--		**11682**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5064581**	**3651**	**687878**	**50963**	**5180501**
								69469	**1313**	**4303583**	**64958**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**3894085**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3894085**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**565327**				
		Материалы		Тенге				**55**				
		Всего заработная плата		Тенге					**13650**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**551273**				
			Накладные расходы	Тенге				**9828**				
			Сметная прибыль	Тенге				**46014**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**621169**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13650**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**195671**				
		Материалы		Тенге				**136551**				
		Всего заработная плата		Тенге					**57132**			
		Сдача и испытание		Тенге				**1152**				
			Накладные расходы	Тенге				**41135**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18944**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**255750**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**57132**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5180502**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
			Сметная заработная плата	Тенге					**70782**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24509609**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11466216**		
			ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**			**24 509 609,00**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**			**156 520,72**					

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	1,3%				171 598,88					
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%				267 430,25					
			ИТОГО ПО АКТУ					25 105 158,85					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,079	1,079				27 088 466,40					
			С учетом скидки по договору	5%				25 734 043,08					
			НДС 12%	12%				3 088 085,17					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС					28 822 128,25					

Принял:

Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по СКО

Директор _____ **Исенеев К.К.**

МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"

Эксперт _____ **Авхадов Х.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"

БИН 120140002638

Эксперт _____ **Сапунов А.К. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.**

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП