Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» 06 20 23 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элком», Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 125Б
наименование организации, юридический адрес

в лице Иманбердиева Райхан Тулегеновна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Электроснабжение АӨК «Қожамберді – Бірлестік» Жанакорганского района Кызылординской области, Кызылординская область, Жанакорганский район, населенный пункт Кожамберди
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», Сапарбаев Кайрат Абдрахманович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Шынар Проект и Компания», проект утвердил СПК «Кожамберди – Бирлестик», № 3 от 20.04.2021 года и был переутвержден КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», № 95 от 05.09.2022 г.
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		учетом ранее принятых)	пусков ого комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пусков ого комплекса или очереди
Трансформатор с мощностью 25 кВа	шт	5	5	5	5
Трансформатор с мощностью 40 кВа	шт	2	2	2	2
Стойки железобетонные	шт	819	819	819	819
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи (АС 50/8 мм2)	км	40,47	40,47	40,47	40,47
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи (АС 35/6,2 мм2)	км	5,66	5,66	5,66	5,66
Счетчикэлектрическойэнергии трехфазный	шт	7	7	7	7
Траверса ТМ-1	шт	189	189	189	189
Траверса ТН-2	шт	386	386	386	386
Траверса ТН-4	шт	378	378	378	378
Муфта концевая	шт	24	24	24	24

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Числоэтажей	этаж	---	---
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	---	---	---	---	---	---

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:железобетонные опоры, трансформаторы (КТПН), неизолированный алюминиевый провод с усилением в виде стального троса.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.09.2022 года;

окончание работ 10.06.2023 года (объектпереходящий на 2023 года);

при продолжительности строительства,месяц: 2;

по норме или проекту организации строительства, месяц:2;

фактически, месяц2.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:Жанакорганский РЭС АО «КРЭК», РахышевШалкарАбдималикович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными

лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Электроснабжение АӨК «Қожамберді – Бірлестік» Жанакорганского района Кызылординской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ИманбердиеваРайханТулегеновна _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)