форма № КС-
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахста
от 19 марта 2015 г. № 22

Заказчик : Жуматаева Гулназ Жолдасовна

Подрядчик : ТОО "Turan Project Group"

Объект : «Надстройка 4-го этажа торгового ряда»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма									
		номер	дата	наименование, код,							
		14/2023	01.08.2022								
				спецификa							

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мост работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	56 554 107,99								6 059 368,71	56 554 10
в том числе за отчетный месяц		50 494 739,28								
Итого к оплате:										**56 554 10**

ЗАКАЗЧИК:

ИП _____ **Жуматаева Гулназ Жолдасовна**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса Ф.О.**

Форма по ОКУД 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Жуматаева Гулиаз Жолдасовна**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Turan Project Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/2023 от 01.08.2022

Акт выполненных работ №3

за **август 2022** (месяц, год) на **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда»**

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			АР, КЖ										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	118,58	307,79 0,00	307,79 83,20	36497,72 0,00	36497,67 9865,79		7102,92 3488,59	47089,23	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	4,455	1448,45 878,11	566,43 159,85	6452,82 3911,98	2523,45 712,25	17,44	3329,42 782,54	10564,78	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	1,485	5143,06 5143,06	0,00 0,00	7637,46 7637,46	0,00 0,00		5498,95 1050,88	14187,29	
4	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьеров, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	196,856	47,00		9252,31			740,19	9992,40	
5	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	84,425	36,29 4,52	31,67 10,22	3063,78 381,59	2673,77 862,84	8,47	895,73 316,58	4276,09	
6	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	28,93	50,39 0,00	50,39 16,45	1457,78 0,00	1457,78 475,91		342,36 144,04	1944,08	
7	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	28,93	29,02 0,00	29,02 9,46	839,58 0,00	839,57 273,68		197,01 83,05	1119,64	
8	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,93	280,18 150,47	129,71 62,42	8105,62 4353,08	3752,54 1805,82		4434,38 1003,31	13543,31	
9	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	9,68	1405,52 1405,52	0,00 0,00	13605,46 13605,46	0,00 0,00		9795,88 1872,09	25273,43	
10	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м²	2,4563	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	70543,23 5522,60	4451,15 1058,91	60569,46	5989,11 6122,60	82654,93	
11	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	12,375	37417,68 5477,47	2834,39 654,42	463043,79 67783,70	35075,60 8098,48	360184,55	69052,77 42567,80	574664,36	
12	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240I СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,581067	376202,60		218598,38		218598,38	17487,74	236086,12	
13	17	1105-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпича, бетону		44,06325	1283,29	80,28	56546,00	1534,24	33345,34	2050,78	83242,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² поверхности		496,25	4,76	21866,40	209,77		6166,16		
14	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		5,456	52184,87	7574,29	284720,64	41325,29	186429,38	60770,98	373130,99	
				м³		10440,98	1799,00	56965,97	9815,30		27639,37		
15	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,4177	55369,56	4088,15	189236,58	13972,04	111739,65	60964,47	370217,15	
				м³		18587,00	1015,04	63524,78	3469,07		20016,10		
16	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		0,033	26777,29	133,39	883,63	4,39	811,69	72,71	1032,84	
				м трубопровода		2047,85	51,31	67,60	1,70		76,50		
17	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		0,066	4218,00		278,41		278,41		300,63	
				шт.							22,22		
18	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²		0,0275	244047,21	2084,39	6711,32	57,30	2927,04	3154,25	10654,82	
				м³ заделки		135524,01	1022,44	3726,91	28,10		789,25		
19	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		0,022	40533,63	3197,09	891,72	70,35	654,55	166,65	1143,07	
				м³		7584,19	741,27	166,87	16,34		84,70		
20	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляции горизонтальная цементная с жидким стеклом		14,431934	1614,94	19,32	23306,69	278,91	12055,72	10331,80	36329,58	
				м² поверхности		760,27	9,51	10972,17	137,28		2691,09		
21	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		5,5616	88646,78	3018,85	493017,91	16789,64	300152,16	164028,70	709610,33	
				м³		31659,26	750,72	176076,12	4175,22		52563,72		
22	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,1848	84106,68	3018,85	15542,89	557,86	9134,40	5450,34	22672,71	
				м³		31659,26	750,72	5850,62	138,71		1679,48		
23	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,047264	128892,37	2155,41	6091,91	101,85		5494,34	12513,16	
				т		126736,96	1008,71	5989,99	47,68		926,91		
24	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)		0,002591	96078,00		248,88		248,88		268,79	
				т							19,91		
25	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей		0,064136	96078,00		6162,03		6162,03		6654,94	
				т							492,91		
26	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,008554	96078,00		821,81		821,81		887,53	
				т							65,72		
27	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²		0,033	166025,52	1173,85	5478,88	38,72	2176,07	2757,53	8895,37	
				м³ заделки		98908,50	570,66	3263,97	18,81		658,96		
28	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские диафрагмы прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,0924	68809,24	8201,42	6358,80	757,80	2943,93	2713,92	9797,64	
				м³		28746,98	3529,42	2656,22	326,10		725,72		
29	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,041333	434809,17	2155,41	17972,13	89,10		16311,46	37026,27	
				т		432653,76	1008,71	17882,97	41,69		2742,68		
30	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка		0,006952	1146383,05	15570,14	7969,66	108,24	7241,90	614,46	9270,85	
				т металлических изделий		89114,26	5920,62	619,52	41,14		686,73		
31	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,000211	384889,60	3174,13	81,29	0,67	65,34	14,14	103,07	
				т		72327,47	1262,64	15,29	0,28		7,64		
32	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,019868	162908,34	31207,27	3236,70	620,01	63,69	1903,28	5551,16	
				т конструкций		128496,37	10337,38	2552,99	205,37		411,18		
33	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,18304	185696,47	2157,60	33989,83	394,90	27588,88	5571,66	42726,41	
				м² древесины в конструкции		32813,09	1008,71	6006,11	184,64		3164,92		
34	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,024372	18790,00	69,07	457,93	1,76	361,52	85,96	587,45	
				м² древесины в конструкции		3886,94	32,61	94,76	0,82		43,56		

[illegible]	[illegible]	Шифр [illegible]	Наименование [illegible]	[illegible]	[illegible]	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						[illegible]	эксплуатация [illegible]	[illegible]	эксплуатация [illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	32,912	2530,74 848,31	91,22 31,25	83291,72 27919,60	3002,29 1028,56	52369,90	26632,38 8794,06	118718,16
36	48	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,024103	694126,00		16730,62		16730,62	1338,48	18069,10
37	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,02775	93759,03 36529,92	4551,56 1013,93	283878,92 110603,46	13781,01 3069,93	159494,44	103442,79 30985,74	418307,45
38	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	6,4867	61551,34 23493,51	8607,33 2114,46	399265,08 152395,38	55833,13 13715,84	191036,56	151161,17 44034,10	594460,35
39	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	13,71969	21640,76 11462,04	4664,03 1274,48	296904,52 157255,67	63988,98 17485,44	75659,87	162509,16 36753,14	496166,82
40	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	14,549124	14522,00 7549,52	4385,43 1046,21	211282,39 109838,90	63804,13 15221,42	37639,30	116306,13 26207,06	353795,58
41	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	13,385194	23889,70		319768,24		319768,24	25581,49	345349,73
42	65	СТ11011-250	Клей	кг	392,826337	38,00		14927,38		14927,38	1194,21	16121,59
43	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,073524	42457,33 22877,13	16607,05 5735,26	3121,64 1682,01	1221,00 421,68	218,62	1451,56 365,86	4939,06
44	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,06886	167300,00		11520,30		11520,30	921,64	12441,94
45	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,0165	82714,31 26585,66	6998,34 1605,08	1364,77 438,68	115,50 26,51	810,64	423,28 143,06	1931,11
46	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	65,45	235,72 84,38	11,11 5,47	15427,88 5522,66	727,16 358,00	9178,07	6939,02 1789,42	24156,32
47	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	53,35	472,53 175,34	19,32 9,51	25209,47 9354,40	1030,76 507,38	14824,37	11636,68 2947,62	39793,77
48	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,055	96174,59 52723,33	833,44 404,22	5289,62 2899,76	45,81 22,22	2343,99	2454,48 619,52	8363,62
49	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,33	47336,39 11397,34	3578,56 856,37	15620,99 3761,12	1180,91 282,59	10678,96	3679,78 1544,07	20844,84
50	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	1,01574	226057,13 42593,78	1242,30 520,81	229615,26 43264,21	1261,81 528,99	185089,19	39413,88 21522,32	290551,46
51	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002051	813201,00		1668,10		1668,10	133,43	1801,53
52	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,01574	12077,37 1582,96	95,99 45,51	12267,48 1607,87	97,46 46,20	10562,09	1488,68 1100,50	14856,66
53	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	32,45	422,06 59,95	4,45 2,11	13695,82 1945,40	144,44 68,48	11606,04	1812,36 1240,58	16748,76
54	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	22,260986	5556,40 1934,51	23,31 6,42	123690,93 43064,18	518,87 142,89	80107,88	39750,54 13075,26	176516,73
55	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,327093	52380,44 32067,24	14769,42 5291,37	17133,27 10488,94	4830,98 1730,80	1813,35	8431,61 2045,17	27610,05
56	96	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,327093	1139868,00		372842,52		372842,52	29827,38	402669,90

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (178мм для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,327093	4445,00		1453,92		1453,92		1570,24
											116,32	
58	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	3,3	3614,18	47,56	11926,80	156,91	2877,66	7186,68	20642,59
						2694,60	27,64	8892,18	91,19		1529,11	
59	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,2508	40200,15	1898,05	10082,22	476,03	7160,34	2334,36	13409,88
						9752,18	475,95	2445,85	119,35		993,30	
60	102	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	9,4215	696,00		6557,38		6557,38		7081,97
											524,59	
61	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,0275	216846,99	1938,83	5963,26	53,35	2200,82	3137,64	9828,99
						134878,49	951,10	3709,14	26,18		728,09	
62	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	8,6075	2709,98	24,75	23326,10	213,02	19049,52	3783,78	29278,70
						472,10	5,71	4063,62	49,12		2168,82	
63	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	6,25625	3041,95	95,23	19031,21	595,76	16047,68	2411,09	23157,69
						381,66	41,85	2387,77	261,80		1715,39	
64	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	6,25625	579,96	-18,73	-3628,35	-117,15	-3206,28	-324,44	-4269,04
						-48,74	-8,25	-304,92	-51,59		-316,25	
65	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088012	26759,73	2279,78	2355,16	200,64	3,74	2042,64	4749,63
						24437,95	1066,44	2150,72	93,83		351,83	
66	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,130019	1127576,95	9275,02	146606,95	1205,94	134943,65	12711,76	172064,19
						80429,22	2425,32	10457,37	315,32		12745,48	
67	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	39,128511	126,37	3,25	4944,66	127,16	1868,40	2047,21	7551,44
						75,37	0,45	2949,10	17,60		559,57	
68	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	39,128511	204,76	4,79	8011,96	187,50	4376,95	2403,28	11248,27
						88,11	0,90	3447,56	35,26		833,03	
69	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	15,52155	4369,96	23,78	67828,53	369,10	43294,90	21910,79	96918,52
						1556,84	11,65	24164,58	180,78		7179,20	
70	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	6,272283	1576,00		9885,09		9885,09		10675,88
											790,79	
71	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,7172	4285,58	218,85	3073,62	156,97	277,53	2441,39	5956,17
						3679,70	102,57	2639,06	73,59		441,16	
72	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,7172	30000,00		21516,00		21516,00		23237,28
											1721,28	
73	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	0,33	2557,75	77,11	844,08	25,47	65,62	912,94	1897,60
						2281,79	23,62	753,01	7,81		140,58	
74	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	28,4064	440,28	51,24	12506,78	1455,52	7532,58	3836,30	17650,65
						123,87	19,80	3518,68	562,43		1307,57	
75	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,45144	34374,70	11,19	15518,08	5,00	12658,25	2683,50	19657,65
						6323,75	0,00	2854,83	0,00		1456,07	
76	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		11,7623	1133,22	60,70	13329,25	713,96	5065,17	7196,86	22168,25

	№ позиции	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² изолируемой поверхности		641,89	9,02	7550,12	106,10		1642,14	
77	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		169,9786	1126,59	38,34	191496,20	6516,95	85942,78	96916,65	311485,84
				м² стяжки		582,64	23,92	99036,35	4065,88		23072,99	
78	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,205	559,40	26,12	4030,51	188,15	3634,84	302,12	4679,24
				м² стяжки		28,79	15,82	207,40	113,96		346,61	
79	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		22,8349	699,27	32,66	15967,76	745,80	14400,16	1197,02	18538,08
				м² стяжки		35,99	19,78	821,81	451,66		1373,30	
80	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		92,323	139,85	-6,53	-12911,36	-602,85	-11643,77	-968,50	-14990,53
				м² стяжки		-7,20	-3,96	-664,73	-365,58		-1110,67	
81	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		13,93315	279,70	-13,06	-3897,08	-182,00	-3514,66	-292,00	-4524,14
				м² стяжки		-14,39	-7,91	-200,53	-110,22		-335,06	
82	169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,4	279,70	13,06	1230,68	57,48	1109,90	92,24	1428,74
				м² стяжки		14,39	7,91	63,30	34,82		105,82	
83	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		23,892	1002,30	219,42	23946,94	5242,38	16023,42	4794,18	31040,50
				м² покрытия		112,22	73,58	2681,14	1757,96		2299,38	
84	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704		23,892	62,75	8,91	1499,24	212,91	1266,76	117,54	1746,03
				м² покрытия		0,82	3,74	19,58	89,38		129,25	
85	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,91136	16114,87	2812,56	30801,32	5375,81	14725,59	12281,66	46529,61
				м³ подстилающего слоя		5598,07	1237,71	10699,92	2365,72		3446,63	
86	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		4,6552	1597,70	91,61	7437,60	426,47	1562,11	4662,95	13068,60
				м² оштукатуриваемой поверхности		1170,53	81,56	5449,07	379,66		968,05	
87	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		3,38635	873,07	7,13	2956,52	24,14	480,64	1974,12	5325,10
				м² оштукатуриваемой поверхности		724,00	4,71	2451,74	15,95		394,46	
88	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая		6,3602	275,34	3,31	1751,20	21,06	311,41	1143,84	3126,59
				м² окрашиваемой поверхности		223,07	1,73	1418,78	11,00		231,55	
89	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1,68135	566,53	2,57	952,54	4,35	316,52	507,10	1576,40
				м² окрашиваемой поверхности		375,70	1,31	631,67	2,20		116,76	
90	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		45,1979	168,80	2,40	7629,38	108,46	648,62	5544,00	14227,40
				м² окрашиваемой поверхности		152,05	1,28	6872,36	57,86		1054,02	
91	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		0,2134	66122,77	2105,35	14110,58	449,30	4263,54	7273,42	23094,72
				м³ изоляции		44038,27	808,44	9397,74	172,54		1710,72	
92	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,261577	137366,32	36272,57	35931,94	9488,05	3467,31	18531,15	58820,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	26	222-569-0003 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т конструкций	0,247022	87835,40 1024893,80	1383,66	21676,52 253170,72	3880,14	253170,72	1357,04	273424,41
94	29	1219-0101-0303 РСНЬ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	0,825	1443,32 1390,72	52,60 0,00	1190,75 1147,36	43,40 0,00		20253,69 826,10 161,37	2178,22
95	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	0,825	1349,05 546,04	103,27 35,67	1112,98 450,50	85,19 29,42	577,28	431,92 123,58	1668,48
96	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	0,66825	741,00		495,16		495,16		534,76
97	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	1,65	50,00		82,50		82,50	39,60	89,10
98	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	0,825	96,00		79,20		79,20	6,60	85,52
99	133	СТ11011-819	Петли	шт	18,92	96,00		1816,32		1816,32	6,32	1961,63
100	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	12,5785	1260,05 356,74	40,26 7,37	15849,51 4487,23	506,44 92,73	10855,90	145,31 4213,55 1605,01	21668,87
101	35	1113-0601-0101 РСНЬ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее. первый слой	м²	29,59	6493,79 3504,11	1636,58 765,13	192151,24 103686,60	48426,40 22640,20	40038,24	87165,65 22345,46	301662,35
102	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м³ утепляемого покрытия	7,491	1606,51 943,34	83,08 21,77	12034,58 7066,56	622,33 163,08	4345,44	6651,26 1494,84	20180,48
103	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	12,306299	43327,00		533195,02		533195,02		575850,60
104	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м³ утепляемого покрытия	22,099	1036,58 370,18	86,31 22,82	22907,39 8180,59	1907,35 504,30	12819,40	42655,58 7990,12 2471,76	33369,27
105	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из пенопласта полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	4,203033	25969,00		109148,60		109148,60		117880,45
106	40	1112-0101-1701 РСНЬ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	35,3705	1049,51 404,70	172,52 46,13	37121,70 14314,46	6102,14 1631,63	16705,15	8731,85 14670,26 4143,26	55935,22
107	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	29,59	404,98 22,51	38,68 10,70	11983,34 666,05	1144,55 316,64	10172,74	903,98 1030,92	13918,24
108	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	4,18	539,99 30,02	51,58 14,27	2257,14 125,51	215,66 59,68	1916,09	170,34 194,20	2621,68
109	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,022351	101992,66 92745,18	3666,26 859,28	2279,64 2072,95	81,90 19,20	124,74	1443,58 297,88	4021,10
110	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005181	111267,18 102019,70	3666,26 859,28	576,46 528,55	18,98 4,46	28,93	367,78 75,52	1019,76
111	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	4,18	1586,17 653,65	180,70 46,02	6630,19 2732,24	755,37 192,39	3142,59	2690,66 745,69	10066,54
112	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	1,6005	352,58 317,62	23,37 7,40	564,30 508,36	37,39 11,82	18,54	478,56 83,44	1126,30
113	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,0495	3536,00		175,01		175,01	14,02	189,03

		Ресурсы										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад выгнутой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,046794	59382,46 30584,40	23890,75 8265,86	2778,76 1431,15	1117,99 386,82	229,62	1254,38 322,63	4355,77
115	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,3431	2414,00		3242,25		3242,25	259,38	3501,63
116	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	6,545	1158,32 286,97	39,95 11,00	7581,20 1878,19	261,47 72,00	5441,53	1794,15 750,03	10125,38
117	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,046488	207509,17 43243,20	1803,41 855,99	9646,67 2010,30	83,88 39,82	7552,60	1845,08 919,32	12411,07
118	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,015611	496099,00		7744,44		7744,44	619,58	8364,02
119	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	4,785	1064,10 382,39	340,33 164,78	5091,73 1829,74	1628,50 788,48	1633,50	3089,46 654,50	8835,69
120	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	7,018	2864,00		20099,53		20099,53	1607,92	21707,45
121	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,058542	15806,24 322,76	51,68 25,44	925,32 18,92	3,08 1,54	903,38	24,04 75,96	1025,32
122	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,009933	31162,00		309,54		309,54	24,75	334,29
123	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	25,5255	573,92 523,99	49,93 25,44	14649,58 13375,12	1274,51 649,38		13182,95 2226,56	30059,09
124	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	115,1579	3718,06 438,37	64,87 29,21	428164,00 50481,75	7470,26 3363,74	370211,93	50615,34 38302,66	517082,00
125	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,83975	563,62 522,83	2,74 1,35	19636,38 18215,28	95,42 47,02	1325,66	17166,60 2944,32	39747,30
126	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	118,60255	415,34 206,21	1,37 0,68	49260,36 24457,01	162,47 80,63	24640,88	23065,84 5786,60	78112,80
127	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,024365	1173349,27 101054,80	27902,48 12196,23	28588,67 2462,24	679,85 297,16	25446,58	2511,02 2487,98	33587,67
128	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	4,8279	4262,68 1991,44	1169,81 325,53	20579,79 9614,50	5647,72 1571,62	5317,62	10067,48 2451,79	33099,06
129	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	0,8679	30000,00		26037,00		26037,00	2082,96	28119,96
130	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	3,96	26768,00		106001,28		106001,28	8480,12	114481,40
131	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м²	16,104	5591,76 2510,09	188,35 92,73	90049,68 40422,47	3033,19 1493,30	46594,02	37724,28 10221,86	137995,82
132	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	3,96	3640,00		14414,40		14414,40	1153,13	15567,53
133	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	5,445	4010,00		21834,45		21834,45	1746,74	23581,19
134	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние		2,464	3780,00		9313,92		9313,92		10059,06

				м²								745,14	
135	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	4,255	4250,00		17998,75		17998,75		1439,90	19438,65
136	109	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	3,629836	5240,02 1576,59	52,15 17,78	13780,42 4146,18	137,11 46,75	9497,07	3354,54 1370,76		18505,52
137	111	СТ11011-816	Замок врезной ошлакованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	2,7	585,00		1287,00		1287,00		102,96	1389,96
138	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	2,9689	5596,49 2693,98	275,27 144,99	16615,44 7998,15	817,30 430,48	7799,99	7585,76 1936,06		26137,26
139	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	3,48425	4717,01 2299,29	276,60 146,98	16435,26 8011,30	963,71 512,10	7460,20	7671,07 1928,52		26034,85
140	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,05	3560,03 1688,13	272,99 146,98	21538,16 10213,17	1651,04 889,24	9673,95	9992,18 2522,41		34052,75
141	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2,9689	39837,00		118272,06		118272,06		9461,76	127733,82
142	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	9,53425	38449,00		366582,37		366582,37		29326,60	395908,97
143	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	7,425	2106,45 1192,71	171,43 93,16	15640,40 8855,88	1272,87 691,74	5511,66	8592,82 1938,69		26171,91
144	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	2,75055	1238,00		3405,16		3405,16		272,42	3677,58
145	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	3,168	5700,23 2662,14	284,50 151,76	18058,31 8433,64	901,29 480,76	8723,38	8023,02 2086,53		28167,86
146	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	3,168	40551,00		128465,59		128465,59		10277,24	138742,83
147	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	204,3272	486,38 410,26	4,23 2,18	99380,65 83827,32	864,27 445,39	14689,07	67417,79 13344,65		180143,09
148	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,752878	133700,00		368059,84		368059,84		29444,80	397504,64
149	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,24783	33299,39 3562,53	2778,28 694,30	8252,58 882,91	688,55 172,10	6681,12	960,02 737,00		9949,60
150	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	9,46	48,00		454,08		454,08		36,30	490,38
151	134	СТ11011-811	Ручка	шт	9,46	339,00		3206,94		3206,94		256,58	3463,52
152	140	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	0,88	389,00		342,32		342,32		27,34	369,66
153	141	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		0,1705	1281,47	3,94	218,52	0,66	30,25	150,32		398,32

				м² окрашиваемой поверхности		1160,21	1,99	187,60	0,33		29,48	
154	142	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,003492	127035,27 73167,86	38253,77 14964,90	443,58 255,48	133,59 53,25	54,50	212,36 52,47	708,41
155	147	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,814	6253,21 253,69	1624,89 427,88	5090,14 206,52	1322,59 348,32	3561,03	599,17 455,12	6144,43
156	148	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	5,445	460,24 325,94	4,86 1,87	2506,02 1774,74	26,46 10,18	704,82	1927,69 354,70	4788,41
157	149	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	52,37155	2177,82 1611,94	121,46 104,35	114055,81 84419,77	6361,02 5464,96	23274,96	71907,71 14877,17	200840,69
158	151	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	37,89225	1058,72 792,07	7,43 3,75	40117,28 30013,33	281,55 142,12	9822,45	24124,48 5139,31	69381,07
159	152	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	29,7363	1191,89 967,85	5,31 2,66	35442,38 28780,29	157,91 79,09	6504,24	23087,57 4682,26	63212,21
160	153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	12,1836	5474,87 3084,50	23,09 11,61	66703,62 37580,29	281,33 141,46	28842,00	30177,46 7750,49	104631,57
161	154	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	2,6411	1934,11 1424,66	8,69 4,28	5108,18 3762,66	22,99 11,33	1322,53	3509,77 689,42	9307,37
162	155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	10,3774	44341,48 38525,11	2470,63 1212,66	460149,25 399790,49	25638,74 12584,27	34720,07	313404,85 61884,40	835438,50
163	171	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	7,513	39316,47 33500,10	2470,63 1212,66	295384,65 251686,27	18561,84 9110,69	25136,54	198205,70 39487,19	533077,54
164	157	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	104,65213	1332,83 880,78	71,48 35,19	139483,52 92175,49	7480,49 3682,69	39827,48	89147,90 18290,03	246921,45
165	158	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	113,44905	3320,42 2420,93	47,56 27,64	376698,46 274652,18	5395,66 3135,77	96650,68	222230,80 47914,07	646843,33
166	159	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	122,524974	503,00		61630,08		61630,08		66560,50
167	160	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		113,44905	319,47	2,35	36243,57	266,63	14589,58	17212,47 4930,42	57733,06

				м² окрашиваемой поверхности		168,52	1,13	21387,41	128,29		4277,02	
168	161	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из пенопласта	м³ изолируемой поверхности	0,066	717,48 553,29	4,35 2,14	47,36 36,52	0,33 0,16	10,56	27,88 6,00	81,24
169	166	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, сплошные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,136785	31074,50 21335,83	1979,17 808,44	4250,51 2918,41	270,76 110,60	1061,39	2302,02 524,20	7076,73
170	178	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Днища. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	0,1155	7899,91 1739,16	22,04 10,32	912,45 200,86	2,58 1,21	709,01	181,88 87,56	1181,89
171	181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000389	1159513,89 109373,49	9520,12 2449,09	451,50 42,57	3,69 0,94	405,24	51,37 40,20	543,07
172	184	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обивка пергамином	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,1584	338,29 171,19	1,93 0,95	53,57 27,12	0,33 0,16	26,18	24,53 6,27	84,37
			ОВ, ВК									
173	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	139,04	2113,46 668,36	29,62 11,93	293855,43 92928,77	4118,40 1658,80	196808,32	92695,18 30923,86	417474,47
174	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	39,16	2276,85 668,36	29,62 11,93	89161,49 26173,01	1159,95 467,22	61828,52	26107,18 9221,41	124490,08
175	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,97	1880,36 668,36	29,62 11,93	5584,64 1985,01	88,00 35,42	3511,70	1980,06 605,16	8169,86
176	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,035	2661,26 668,36	29,62 11,93	5415,68 1360,10	60,23 24,26	3995,26	1356,68 541,80	7314,16
177	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,12	2836,56 668,36	29,62 11,93	28705,98 6763,79	299,75 120,72	21642,44	6746,74 2836,24	38288,96
178	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	194,755	146,47 142,64	1,34 0,00	28525,80 27779,90	260,98 0,00	484,88	27224,78 4459,95	60210,53
179	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	10,3752	23129,54 1426,66	243,45 132,11	239973,58 14801,93	2525,87 1370,65	222645,88	15849,02 20465,78	276288,38
180	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	8,965	439,14 299,64	0,00 0,00	3936,84 2686,26	0,00 0,00	1250,64	2632,57 525,52	7094,93
181	10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	8,8	300,00		2640,00		2640,00		2851,20
182	11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	5,445	718,80		3909,51		3909,51	211,20	4222,29
183	12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	1,155	1092,00		1261,26		1261,26	312,78	1362,18
184	13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,33	3954,00		1304,82		1304,82	100,92	1409,21
185	14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	1,045	8071,00		8434,19		8434,19	104,39	9108,93
186	15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	1,155	11047,00		12759,28		12759,28	674,74	13780,02
187	16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,605	13150,00		7955,75		7955,75	1020,74	8592,21
188	17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,22	19608,00		4313,76		4313,76	636,46	4658,88
189	22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	8,8	2887,00		25405,60		25405,60	345,12	27438,07
											2032,47	

[illegible]	по смете	[illegible] вод ресурса	Наименование работ [illegible]	Единица [illegible]	[illegible]	зарплата рабочих-строителей	[illegible] зарплата [illegible]	зарплата рабочих-строителей	[illegible] зарплата [illegible]	[illegible]	Сметная прибыль	[illegible]
190	23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	8,8	[illegible]		24393,60		24393,60		26345,11
191	24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	8,8	1723,00		15162,40		15162,40	1951,51	16375,37
192	37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,11	1092,00		120,12		120,12	1212,[illegible]	129,74
193	39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,165	300,00		49,50		49,50	9,62	53,46
194	17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,495	17229,00		8528,35		8528,35	3,96	9210,62
195	20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,055	46311,00		2547,10		2547,10	682,27	2750,88
196	21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,055	9332,00		513,26		513,26	203,78	554,34
197	23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,055	6207,00		341,38		341,38	41,08	368,72
198	25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,11	11196,00		1231,56		1231,56	27,34	1330,06
199	28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,11	64837,00		7132,07		7132,07	98,50	7702,64
200	29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,11	10802,00		1188,22		1188,22	570,57	1283,26
201	30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,055	111781,00		6147,95		6147,95	95,04	6639,76
202	32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,165	10233,00		1688,44		1688,44	491,81	1823,52
203	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,11	5564,00		612,04		612,04	135,08	660,99
204	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,055	103681,28		5702,45		5702,45	48,95	6158,67
205	38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,055	86463,00		4755,46		4755,46	456,22	5135,90
206	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,055	6207,00		341,38		341,38	380,44	368,72
207	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,055	1387,00		76,28		76,28	27,34	82,38
208	43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,055	11217,00		616,94		616,94	6,10	666,28
209	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,055	8062,00		443,41		443,41	49,34	478,89
210	48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,055	75416,00		4147,88		4147,88	35,48	4479,70
211	53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,055	7038,00		387,09		387,09	331,82	418,05
212	56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,055	1387,00		76,28		76,28	30,96	82,38
213	58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,055	7000,00		385,00		385,00	6,10	415,80
214	60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,11	11472,00		1261,92		1261,92	30,80	1362,90
215	62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,055	3896,00		214,28		214,28	100,98	231,44
216	65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,33	7091,00		2340,03		2340,03	17,16	2527,25
217	67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,055	77328,00		4253,04		4253,04	187,22	4593,27
218	69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,11	11790,00		1296,90		1296,90	340,23	1400,63
219	70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,055	11790,00		648,45		648,45	103,73	700,31
220	71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,385	718,00		276,43		276,43	51,86	298,54
221	72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания		0,055	45462,00		2500,41		2500,41	22,11	2700,45

		код ресурса				зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-монтажников		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	с НР и СП, тенге	
			2										
222	23	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	7,04	718,00		5054,72		5054,72	200,-	5459,02	
223	24	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	3,915	1092,00		5345,34		5345,34	404,30	6272,96	
224	25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	2,2	899,00		1977,80		1977,80	427,62	2136,04	
225	26	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, кани, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	13,2	899,00		11866,80		11866,80	158,24	12816,10	
226	30	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	7,755	8162,00		63296,31		63296,31	949,30	68359,99	
227	31	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	2,75	620,00		1705,00		1705,00	5063,68	1841,40	
228	32	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4,95	391,00		1935,45		1935,45	136,40	2090,27	
229	35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,055	8854,00		486,97		486,97	154,82	525,91	
230	36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,055	3626,00		199,43		199,43	38,94	215,38	
231	39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,165	6235,00		1028,78		1028,78	15,95	1111,06	
232	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,22	1585,00		348,70		348,70	82,28	376,64	
233	73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,055	15020,00		826,10		826,10	27,94	892,21	
234	74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,055	2390,00		131,45		131,45	66,11	141,95	
235	77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,11	3954,00		434,94		434,94	10,50	469,76	
236	80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,055	863,00		47,46		47,46	34,82	51,26	
237	124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,22	9192,00		2022,24		2022,24	3,60	2184,00	
238	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	9,9	2170,48 2012,14	0,00 0,00	21487,73 19920,12	0,00 0,00	1567,56	161,76 14940,14 2914,28	39362,15	
239	19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,495	2250,99 2012,14	0,00 0,00	1114,24 996,00	0,00 0,00	118,25	747,01 148,88	2010,13	
240	20	245-501-0112 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,66	47421,00		31297,86		31297,86		33801,68	
241	21	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,165	68965,00		11379,22		11379,22	2503,82	12289,58	
242	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,33975	708,00		20772,51		20772,51	910,36	22434,28	
243	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	30,3215	1433,28 1288,04	1,66 0,86	43459,18 39055,28	50,32 26,07	4353,52	1661,77 31265,13 5977,84	80702,15	
244	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	116,875	1024,43 521,09	120,74 59,44	119730,27 60902,32	14111,51 6947,10	44716,38	51565,30 13703,69	184999,26	
245	28	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м^3	59010,68965	121,00		7140293,43		7140293,43	571223,51	7711516,94	
246	16	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м^3	114325,8899	121,00		13833432,58		13833432,58	1106674,58	14940107,16	

№ п/п	№ по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего по позиции, тенге	Примечание
						заработная плата рабочих-специалистов	машины и механизмы	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	234-303-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая подвеска из асбестового каучука, тип -200 °С до +200 °С, от 0,05 Вт/(м·°С) до 1,05 Вт/(м·°С), фактор k больше или равен 2,5 по СТ РК 3364-2019, Дет. [illegible]	[illegible]	5701,65[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
248	33	СТ11031-5xx	Самоклеящаяся лента	м	109,065	39,00		4362,60		4362,60	74851,78	4711,58	
249	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	70,785	57,95		4102,01		4102,01	348,98	4430,47	
250	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,65	3847,71	77,11	6348,70	127,28	2456,52	328,46	10882,68	
						2281,79	23,62	3764,97	39,00		3727,84		
251	2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10,725	9703,30	80,82	104067,92	866,90	69266,34	806,14	148718,46	
						3164,08	35,98	33934,72	385,88		33634,32		
252	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,992	9419,26	63,99	28182,44	191,40	19323,26	11016,22	39700,49	
						2896,98	28,25	8667,78	84,48		8577,25		
253	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,622	10852,58	66,31	71865,80	439,18	52242,85	2940,80	98085,56	
						2896,98	23,73	19183,83	157,19		18954,15		
254	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,721188	10179,89	66,31	7341,62	47,79	5033,51	7265,61	9386,74	
						1886,13	23,73	1360,26	17,10		1349,81		
255	6	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,255	790,00		19161,45		19161,45	695,31	20694,35	
256	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2,2	6068,76	77,11	13351,30	169,68	8161,72	1532,90	19787,45	
						2281,79	23,62	5019,96	51,98		4970,46		
257	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,15425	10424,55	63,99	32881,64	201,79	24773,26	1465,69	43974,75	
						2586,61	28,25	7906,47	89,10		7835,68		
258	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,375	4180,95	77,11	5748,82	106,03	2505,30	3257,43	9563,84	
						2281,79	25,62	3137,47	32,50		3106,56		
259	26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изолишие изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м² изоляции	1,419	79511,37	4122,41	112826,62	5849,68	39361,14	708,46	179262,65	
						47650,31	1640,65	67615,79	2328,09		53157,33		
260	27	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м²	1,46993	12267,00		18031,64		18031,64	13278,70	19474,18	
261	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,035	4072,26	72,74	8287,12	147,95	5557,58	1442,54	11735,07	
						1268,49	24,53	2581,37	49,88		2578,68		
262	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,75	4864,90	88,55	13378,48	243,54	8996,90	869,27	18911,97	
						1504,75	28,68	4138,09	78,87		4132,59		
263	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,416	152,21	1,34	1433,24	12,65	77,55	1400,90	2969,50	
						142,64	0,00	1343,10	0,00		1316,32		
264	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,825	3506,00	162,28	2892,45	133,87	250,52	219,94	5817,62	
						3040,05	45,01	2508,00	37,12		2494,25		
265	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,11	73484,59	283,90	8083,30	31,24	7411,30	430,92	9414,74	
						5825,24	56,28	640,75	6,22		634,04		
266	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,22	975,67	38,51	214,66	8,53	6,16	697,40	445,66	
						909,26	0,00	200,04	0,00		198,00		
											53,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[illegible]	26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		0,22	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
268	31	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,77	3460,29 3040,05	116,57 22,50	2664,36 2340,80	89,87 17,49	233,92	2310,93 398,09	5373,38
269	35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,22	2005,00		441,10		441,10	35,31	476,41
270	46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,11	2504,00		275,44		275,44	22,06	297,50
271	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,11	35827,66 28684,86	620,51 235,06	3941,08 3155,35	68,20 25,85	717,42	3117,62 564,74	7623,44
272	50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	0,055	35901,12 7210,35	3795,81 1685,68	1974,56 396,55	208,78 92,73	1369,22	352,27 186,18	2513,01
273	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,165	4567,05 2403,45	33,36 0,00	753,55 396,55	5,50 0,00	351,45	285,50 83,16	1122,21
274	52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,055	462906,00		25459,83		25459,83	2036,76	27496,59
275	54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8145	5960,57 1663,03	128,12 40,80	40618,32 11332,75	873,06 278,02	28412,45	11378,51 4159,81	56156,64
276	63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,11	1035,00		113,85		113,85	9,13	122,98
277	66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,055	6872,55 6036,42	517,01 254,55	378,02 331,98	28,43 14,02	17,54	259,49 50,98	688,49
278	73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	0,77	791,17 695,53	0,00 0,00	609,18 535,53	0,00 0,00	73,64	524,86 90,70	1224,74
279	74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,605	3924,92 732,42	0,00 0,00	2374,57 443,02	0,00 0,00	1931,54	434,28 224,62	3033,47
280	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,055	2512,09 758,38	33,95 13,95	138,16 41,69	1,87 0,77	94,60	41,64 14,41	194,21
281	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41,14	2382,59 2353,90	16,92 0,16	98019,74 96839,49	696,13 6,60	484,22	94909,15 15434,48	208363,37
282	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41,195	2573,03 2540,90	20,46 0,27	105995,94 104672,37	842,87 11,11	480,76	102589,96 16686,89	225272,79
283	6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,695	2809,73 2772,47	24,30 0,44	7572,23 7471,80	65,51 1,21	34,92	7323,52 1191,68	16087,43
284	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,685	3112,59 3063,89	28,87 0,66	11469,86 11290,40	106,37 2,42	73,04	11067,04 1802,95	24339,85
285	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,33	3383,98 3319,31	33,42 0,98	1116,72 1095,38	11,05 0,33	10,34	1073,82 175,23	2365,77
286	9	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм		75,255015	215,00		16179,79		16179,79		17474,16

	№ пов-ти смет	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	[illegible] тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	1291,37	928,23
288	11	[illegible] РСНБ РК 2022	[illegible] для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	3,452845	534,00		1843,82		1843,82	48,72	1991,33
289	12	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,31218	795,00		248,16		248,16	147,51	268,02
290	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	146,85	19,00		2790,15		2790,15	19,86	3013,34
291	28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,11	2226,00		244,86		244,86	223,19	264,44
292	29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10,065	958,31 893,10	45,71 22,50	9645,35 8989,03	460,13 226,54	196,35	19,58 9031,16 1494,13	20170,64
293	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,11	28259,61 675,11	0,00 0,00	3108,54 74,25	0,00 0,00	3034,30	72,76 254,48	3435,78
294	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2,2	9767,63 1372,73	45,96 22,50	21488,78 3019,99	101,09 49,50	18367,69	3008,12 1959,76	26456,66
295	84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,77	19755,18 1732,79	79,67 30,61	15211,51 1334,24	61,38 23,60	13815,89	1330,67 1323,36	17865,54
296	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	0,33	1105,52 1050,00	0,00 0,00	364,82 346,50	0,00 0,00	18,32	277,20 51,37	693,39
297	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,575	1369,89 1364,98	2,12 0,77	19966,15 19894,60	30,97 11,28	40,70	19507,78 3157,93	42631,86
298	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20,075	2000,33 1308,89	5,18 1,77	40156,60 26275,97	104,00 35,53	13776,67	25785,32 5275,32	71217,24
299	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	144,3607	680,00		98165,26		98165,26	7853,23	106018,49
300	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	200,3485	832,00		166689,93		166689,93	13335,19	180025,12
301	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	19,47	196,00		3816,12		3816,12	305,30	4121,42
302	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	21,945	837,00		18367,96		18367,96	1469,43	19837,39
303	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	2,2	837,00		1841,40		1841,40	147,29	1988,69
304	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	11,825	31,00		366,58		366,58	29,32	395,90
305	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	5,17	48352,01 33931,52	2439,47 1188,88	249979,89 175425,96	12612,05 6146,52	61941,88	137995,05 31037,98	419012,92
306	97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,2	4954,06 4388,24	137,89 74,00	10898,91 9654,15	303,38 162,80	941,44	9620,60 1641,53	22161,04
307	98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	2,2	6577,00		14469,40		14469,40	1157,53	15626,93
308	99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2,2	2330,48 2017,17	28,09 13,74	5127,04 4437,78	61,82 30,25	627,50	4378,66 760,43	10266,13
309	100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм		2,2	6557,00		14425,40		14425,40		15579,41

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											1154,01	
311	103	1112-0201-0102 РСНБ РК 2022	Ванны купальные стальные. Установка		2,2	5205,76	540,68	11452,65	1189,48	609,07	10068,46	23242,83
				комплект		4388,24	281,73	9654,15	619,79		1721,72	
312	104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка		2,2	1611,04	0,13	3544,31	0,28	78,43	3396,25	7495,78
				шт.		1575,27	0,00	3465,60	0,00		555,22	
313	105	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге		2,2	10685,00		23507,00		23507,00		25387,56
				шт.							1880,56	
314	106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,22	3246,84	54,89	714,28	12,11	518,04	185,46	971,74
				м трубопровода		837,15	23,18	184,20	5,12		72,00	
315	107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		0,055	600,00		33,00		33,00		35,64
				шт.							2,64	
316	113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин		0,11	96918,00		10660,98				10660,98
				шт.						10660,98		
317	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука		3,025	1024,43	120,74	3098,92	365,26	1157,36	1334,63	4788,25
				м трубопровода		521,09	59,44	1576,30	179,80		354,70	
318	121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм		0,88	12104,00		10651,52		10651,52		11503,64
				м²							852,12	
319	125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		0,44	3935,00		1731,40		1731,40		1869,89
				шт.							138,49	
320	126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм		0,605	992,00		600,16		600,16		648,18
				шт.							48,02	
321	127	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм		0,66	2004,00		1322,64		1322,64		1428,46
				шт.							105,82	
322	128	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		0,99	829,00		820,71		820,71		886,38
				шт.							65,67	
323	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,9195	880,98	1,66	1691,03	3,19	275,60	1131,13	3047,94
				м² окрашиваемой поверхности		735,74	0,86	1412,23	1,65		225,78	
324	131	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32		0,165	19888,00		3281,52		3281,52		3544,04
				шт.							262,52	
325	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		0,3025	10570,46	197,55	3197,59	59,79	2105,51	1018,27	4553,12
				соединение		3412,46	22,50	1032,30	6,82		337,26	
326	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00264	2112176,41	749224,99	5576,12	1977,97	1252,52	3019,88	9283,66
				т фасонных частей		888518,29	266932,33	2345,70	704,72		687,66	
			ЭМ, ЭС, ЭО									
327	1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		0,055	1089463,00		59920,46				59920,46
				шт.						59920,47		
328	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		0,055	44664,88	5179,34	2456,57	284,90	1642,96	471,96	3162,83
				шт.		9613,80	2303,77	528,77	126,72		234,30	

	по смете	код ресурса			Количество	Стоимость сдачи		Выполнено			Н	Общая стоимость СМР и СП
						зарплата рабочих-строителей	машин зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машин зарплата машинистов	%		
	3	РК 2022	на конструкциях									
330	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Щиток с одноходовым трансформатором. Монтаж оборудования	шт	0,11	2072,70	235,49		27,00		189,28	3132,68
331	35	ТПрайс_лист	Терморегулятор типа Devireg TM130,диапазон регулирования 10-40С	шт	0,165	23870,00		3938,55		3938,55		3938,55
332	36	ТПрайс_лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,165	44587,00		7356,86		7356,86		7356,86
333	5	ТПрайс_лист "Эл.комплекс"	Усилитель многоходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,165	37403,00		6171,49		6171,49		6171,49
334	7	ТПрайс_лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	0,99	7851,00		7772,49		7772,49		7772,49
335	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,055	2681,00		147,46		147,46		147,46
336	8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,99	4115,87 2278,10	27,59 0,00	4074,73 2255,33	27,34 0,00	1792,06	1623,82 455,89	6154,44
337	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,22	2830,78 2314,07	484,18 224,76	622,76 509,08	106,47 49,44	7,20	402,16 82,00	1106,92
338	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2,2	3929,73 2379,42	1282,92 971,85	8645,40 5234,73	2822,44 2138,07	588,28	5308,38 1116,28	15070,06
339	11	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1,54	2993,74 1826,62	899,73 697,23	4610,38 2812,97	1385,56 1073,71	411,78	2798,45 592,68	8001,51
340	12	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,055	1226,86 1192,54	25,68 11,55	67,48 65,62	1,43 0,66	0,50	47,68 9,24	124,40
341	13	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стеновой или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	0,825	1206,84 1177,69	15,77 6,74	995,66 971,58	12,98 5,56	11,06	703,56 135,96	1835,18
342	14	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	4,4	2468,86 1177,69	16,65 7,30	10863,00 5181,82	73,26 32,12	5607,91	3754,02 1169,36	15786,38
343	15	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	9,625	2847,04 2314,07	484,18 224,76	27402,76 22272,91	4660,27 2163,32	469,59	17594,12 3599,75	48596,63
344	16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,365	9911,84 6719,85	52,57 0,00	23441,55 15892,47	124,36 0,00	7424,72	11442,58 2790,70	37674,83
345	18	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,65	718,81 697,00	4,84 2,25	9092,93 8817,05	61,27 28,49	214,66	6368,78 1236,89	16698,60
346	20	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	31,405	1796,77 1634,35	24,19 6,74	56427,52 51326,77	759,66 211,64	4341,15	37107,51 7482,86	101017,89
347	21	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,495	816,71 793,14	5,68 2,25	404,25 392,59	2,81 1,10	8,86	283,47 55,00	742,72
348	22	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,004655	153839,31 127677,15	21610,23 8765,56	716,04 594,27	100,59 40,81	21,18	457,27 93,88	1267,19
349	23	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,00066	1112824,84 87934,66	27878,38 11462,66	734,47 58,02	18,43 7,59	658,02	47,24 62,54	844,25
350	24	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	23,1	579,86 380,79	20,31 6,18	13394,75 8796,26	469,21 142,78	4129,34	6436,10 1586,53	21417,38
351	25	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		2,75	819,01	29,99	2252,30	82,45	1184,26	730,78	3221,72

						Сметная [illegible], тенге		Расходы рабочих, тенге			Накладные [illegible]	Всего с НР и СП, тенге
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
352	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	589,6	446,59	13,86	263309,42	8171,85	30623,83	164274,33	461792,32
						380,79	6,18	224513,74	3643,75		34208,57	
353	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	6,6	518,76	[illegible]	3423,80	268,02	346,88	2110,46	5977,01
						425,59	[illegible]	2808,90	122,38		442,75	
354	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	329,175	137,34	1,21	45208,90	398,37	7942,99	26676,32	77635,91
						112,00	0,56	36867,60	184,36		5750,69	
355	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	163,47	2,42	1798,17	26,62	293,15	1073,27	3101,12
						134,40	1,12	1478,40	12,32		229,68	
356	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	192,72	4,84	2119,92	53,24	341,88	1259,72	3650,02
						156,80	2,25	1724,80	24,75		270,38	
357	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	693	67,63	1,21	46867,59	838,53	14982,66	22633,38	75058,83
						44,80	0,56	31046,40	388,08		5557,86	
358	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	145,24	9,68	3195,28	212,96	518,32	1845,36	5443,90
						112,00	4,50	2464,00	99,00		403,26	
359	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	19,14	681,35	247,68	13041,05	4740,55	1656,76	6092,84	20664,54
						347,11	95,01	6643,67	1818,46		1530,65	
360	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,54	2571,56	121,04	3960,16	186,40	210,16	2628,18	7115,46
						2314,07	56,19	3563,67	86,52		527,12	
361	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,33	2015,61	121,04	665,17	39,93	426,64	156,31	887,20
						601,66	56,19	198,55	18,54		65,72	
362	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,33	1229,13	0,00	405,62	0,00	9,02	297,44	759,32
						1201,73	0,00	396,55	0,00		56,26	
363	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,61	883,61	461,48	4957,04	2588,90	810,32	1966,64	7477,53
						277,69	209,20	1557,82	1173,59		553,85	
364	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,11	11281,00		1240,91		1240,91		1340,19
											99,28	
365	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,055	5564,00		306,02		306,02		330,50
											24,48	
366	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	4,4	132,00		580,80		580,80		627,28
											46,48	
367	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	1,595	142,00		226,49		226,49		244,59
											18,10	
368	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	1,98	132,00		261,36		261,36		282,26
											20,90	
369	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	0,825	121,00		99,82		99,82		107,80
											7,98	
370	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	4,4	96,00		422,40		422,40		456,17
											33,77	
371	83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	5,61	28254,00		158504,94		158504,94		171185,36
											12680,42	
372	84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	5,5	319,00		1754,50		1754,50		1894,86
											140,36	
373	32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	шт	0,165	14202,00		2343,33		2343,33		2530,77
											187,44	
374	33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,055	19069,00		1048,80		1048,80		1132,73
											83,93	

										стоимость
376	38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,165	3269,00	539,38	539,38	6,54	582,56
377	39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,165	3269,00	539,38	539,38	43,18	582,56
378	40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,165	3269,00	539,38	539,38	43,18	582,56
379	41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,165	3269,00	539,38	539,38	43,18	582,56
380	42	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,165	3269,00	539,38	539,38	43,18	582,56
381	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	1,65	100,00	165,00	165,00	43,18	178,20
382	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	4,125	89,00	367,12	367,12	13,20	396,49
383	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	4,125	1857,00	7660,12	7660,12	29,37	8272,93
384	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,165	266,00	43,89	43,89	612,81	47,41
385	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	8,25	287,00	2367,75	2367,75	3,52	2557,17
386	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	82,5	142,00	11715,00	11715,00	189,42	12652,20
387	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт.,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,55	48820,00	26851,00	26851,00	937,20	28999,08
388	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт.,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,275	37161,00	10219,27	10219,27	2148,08	11036,79
389	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249У3	шт	7,425	86,00	638,55	638,55	817,52	689,65
390	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	21,78	86,00	1873,08	1873,08	51,10	2022,90
391	64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	7,425	90,00	668,25	668,25	149,82	721,71
392	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	2,2	11462,00	25216,40	25216,40	53,46	27233,69
393	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	1,54	1517,00	2336,18	2336,18	2017,29	2523,07
394	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	7,425	40,00	297,00	297,00	186,89	320,76
395	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	7,425	55,00	408,38	408,38	23,76	441,05
396	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	2,2	40,00	88,00	88,00	32,67	95,04
397	70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РТ-1-ЛЬ	шт	43,89	202,00	8865,78	8865,78	7,04	9575,06
398	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	2,2	2581,00	5678,20	5678,20	709,28	6132,44
399	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,04389	38957,00	1709,84	1709,84	454,24	1846,62
400	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,016335	38957,00	636,35	636,35	136,78	687,28
401	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОП-2	1000шт	0,01089	154872,00	1686,58	1686,58	50,93	1821,50
402	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,0539	57838,00	3117,45	3117,45	134,92	3366,82
403	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10220	шт	5,225	373,00	1948,92	1948,92	249,37	2104,84
									155,93	

											258,39	
[illegible]	[illegible]	СТ151801-146	[illegible]	шт	31,24	[illegible]		14557,94		14557,94	1164,62	15722,46
406	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-II-20-С-25/220	шт	0,165	320,00		52,80		52,80	4,24	57,04
407	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,495	320,00		158,40		158,40	12,65	171,05
408	71	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный ротч.200х50х3000 типа FC5020	м	2,145	1160,00		2488,20		2488,20	199,04	2687,24
409	72	СТПРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	0,825	510,00		420,75		420,75	33,66	454,41
410	73	СТПРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	1,43	686,00		980,98		980,98	78,48	1059,46
411	74	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	2,145	1055,00		2262,97		2262,97	181,06	2444,03
412	75	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,01815	106,70		1,92		1,92	0,16	2,08
413	76	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,00099	433,19		0,44		0,44	0,06	0,50
414	77	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,38225	110515,00		42244,40		42244,40	3379,53	45623,93
415	78	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,617925	179682,00		111029,98		111029,98	8882,39	119912,37
416	79	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,033	283466,00		9354,40		9354,40	748,33	10102,73
417	80	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,033	696006,00		22968,22		22968,22	1837,44	24805,66
418	81	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	2288,6875	183,00		418829,84		418829,84	33506,38	452336,22
419	82	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	66	524,00		34584,00		34584,00	2766,72	37350,72
420	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических сетей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,165	3967,00		654,55		654,55	52,36	706,91
421	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,495	6260,11 4628,14	1164,05 786,78	3098,76 2290,91	576,18 389,46	231,60	1635,04 378,73	5112,53
422	2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	11,385	1956,93 1936,93	0,00 0,00	22279,67 22051,97	0,00 0,00	227,70	13451,74 2858,51	38589,92
423	3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,055	32913,86 27768,84	3868,77 2614,90	1810,27 1527,30	212,79 143,82	70,18	1019,37 236,38	3056,02
424	4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,165	19047,89 16198,49	2396,58 1619,85	3142,92 2672,72	395,45 267,30	74,69	1793,44 394,90	5331,26
425	5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,055	32591,28 23243,16	3047,08 2059,52	1792,50 1278,36	167,64 113,30	346,56	848,92 211,31	2852,73
426	6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	6,6	575,38 470,39	54,05 24,72	3797,53 3104,58	356,73 163,13	336,21	2352,79 492,03	6642,35

429	11	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4x2x0.5	км	0,055	6,43		0,33		0,33	0,16	0,39
430	14	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,165	5983,00		987,20		987,20	0,06	1066,18
431	15	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,055	9046,00		497,53		497,53	78,98	537,35
432	12	СТПРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,055	8093,00		445,12		445,12	39,83	480,70
433	13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	2,31	192,00		443,52		443,52	35,58	479,00
434	16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2022	Ввод абонентской или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,055	6794,70 4862,49	1301,00 879,35	373,72 267,41	71,55 48,34	34,70	35,48 192,66 45,32	611,70
435	17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,165	23818,18 15526,77	0,00 0,00	3930,02 2561,90	0,00 0,00	1368,07	1947,06 470,14	6347,22
436	18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,165	1517,00		250,30		250,30	20,02	270,32
437	19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2022	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	0,165	4599,41 4396,73	0,00 0,00	758,89 725,45	0,00 0,00	33,44	442,53 96,14	1297,56
438	20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9,625	1190,92 1179,38	0,00 0,00	11462,60 11351,56	0,00 0,00	111,04	6924,44 1470,97	19858,01
439	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	9,625	141,00		1357,12		1357,12	108,57	1465,69
440	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	4,95	531,00		2628,45		2628,45	210,26	2838,71
441	24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,33	1250,57 1064,47	121,04 56,19	412,66 351,28	39,93 18,54	21,45	266,26 54,34	733,26
442	25	252-101-0104 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531 97 типа ТФ16	шт.	0,33	313,00		103,29		103,29	8,25	111,54
443	26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	96,25	562,47 358,39	3,63 1,69	54137,76 34495,06	349,41 162,69	19293,34	24953,78 6327,48	85419,02
444	27	243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0.9	км	0,088	117933,00		10378,11		10378,11	830,22	11208,33
445	28	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,00825	204750,00		1689,21		1689,21	135,14	1824,35
446	29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,385	136011,07 136011,07	0,00 0,00	52364,24 52364,24	0,00 0,00		31942,24 6744,48	91050,96
447	31	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,165	9003,00		1485,50		1485,50	118,86	1604,36
448	35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2022	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,165	540491,76 540491,76	0,00 0,00	89181,12 89181,12	0,00 0,00		54480,50 11486,53	155068,15
449	37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2022	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	0,825	28166,47 28166,47	0,00 0,00	23237,33 23237,33	0,00 0,00		14174,76 2992,99	40405,08

451	53	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Трубы из полиэтилена ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	66	333,00		22704,00		22704,00		24520,32
											1816,32	
452	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,94	2722,23 1265,39	32,74 24,53	46114,58 21448,22	1232,22 415,58	23394,14	21465,67 5406,30	72986,64
453	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	6,985	380,00		2654,30		2654,30		2866,66
											212,36	
454	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,045	764,00		798,38		798,38		862,24
											63,86	
455	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,33	1035,00		341,55		341,55		368,89
											27,34	
456	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,55	2123,00		1167,65		1167,65		1261,04
											93,39	
457	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16,39	930,79 913,16	0,00 0,00	15255,62 14966,71	0,00 0,00	288,97	14667,40 2393,93	32316,95
458	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,1485	3391,00		503,58		503,58		543,84
											40,26	
459	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,33	1265,00		417,45		417,45		450,83
											33,38	
460	16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,165	7013,08 2243,81	134,79 22,50	1157,14 370,20	22,28 3,74	764,66	366,46 121,88	1645,48
461	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2,2	5441,79 2378,27	394,18 198,87	11971,96 5232,20	867,18 437,52	5872,57	5556,32 1402,28	18930,56
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	2,2							
462	18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	2,2	103946,00		228681,20		228681,20		228681,20
463	20	СТИРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	2,2	6583,00		14482,60		14482,60		15641,23
											1158,63	
464	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,86	887,00		2536,82		2536,82		2739,77
											202,95	
465	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,165	118377,00		19532,20		19532,20		21094,75
											1562,55	
466	1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,055	5415,00 5415,00	0,00 0,00	297,82 297,82	0,00 0,00		148,94 35,75	482,51
467	2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,055	21660,00 21660,00	0,00 0,00	1191,30 1191,30	0,00 0,00		595,65 142,94	1929,89
468	3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,055	5606,00 5606,00	0,00 0,00	308,33 308,33	0,00 0,00		154,16 37,02	499,51
469	4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,055	8409,00 8409,00	0,00 0,00	462,50 462,50	0,00 0,00		231,28 55,50	749,28
			ИТОГО по листу					37398647,88 5038126,72	682981,63 236645,74	3134638,83 324649,49	4366242,19 3315221,60	45080111,67
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							324649,49		
			Временные здания и сооружения	%	0,50			223777,31				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого с временными									44979239,49	
			Зимнее удорожание	%	0,74			332846,57					
			Итого с зимними удорожаниями									45312085,86	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			906241,72					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46218327,58	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,08490566		2023,00			2022,00				50494739,27	
			ПДС	%	12,00			6059368,71					
			Итого с НДС									56554107,99	

ЗАКАЗЧИК:

ИП _____ **Жуматаева Гулиаз Жолдасовна**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Мұса А.О.**