Заказ 2021-18
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"И.В.А."
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, с. Тобыл, ул. Тауелсиздик д.75 кв. (офис) 19
БИН 080840004779 ИИК KCJBKZKX ИИК KZ098562203130865811 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2023 года

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплу-атация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1
на Архитектурно-строительные решения

Раздел 2 Проемы /л. АС-11/
2.1 Окна

7	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-2/ НР=72 %	м2 проемов	12,56	2532,55	201,64	31809	2533	14837	11301	46559	0,8165	10,25524
					1149,63	100,08	14439	1257	–	3449		0,0669	0,84026
8	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-1, ОК-2/	м2	12,56	28235		354632		354632	–	383003		
					–		–		–	28371			

9	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/ НР=72 %	м2 проемов	119,988	2860,68	204,21	343247	24503	145848	133237	514603	1,0234	122,79572
					1440,95	101,3	172897	12155	–	38119		0,0678	8,13519
10	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/	м2	119,988	22901		2747845		2747845	–	2967673		
					–		–		–	219828			
11	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/ НР=72 %	м2 проемов	8,97	3345,64	204,76	30010	1837	14128	10760	44032	1,1121	9,97554
					1565,84	100,08	14046	898	–	3262		0,0669	0,60009
12	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/	м2	8,97	24665		221245		221245	–	238945		
					–		–		–	17700			
		2.2 Двери											
		Итого					**4 194 815**						**143,0265**
													9,57554
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					201 382						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 873						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 310						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 498 535						
		- накладные расходы, тенге					155 298						
		в т.ч. зарплата, тенге					13 977						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					310 729						
		Всего					**4 194 815**						
		Итого по акту					**4 194 815**						**143,0265**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 382
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 498 535
- накладные расходы, тенге	155 298
в т.ч. зарплата, тенге	13 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	310 729
Всего	**4 194 815**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	50 338
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)(6779/163,33*1,25*2917+8*6779*7/1960*(9246990/6779+1,25*2917/163,33))/1000	**10 066**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	84 903
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**4 340 122**
- в текущих и прогнозных ценах	
2022 г.-100% (Иинф=1,050)	**4 557 128**
Понижающий коэффициент К=0,94999999999	4 329 271,59
НДС (12 %)	519 512,59
Итого по акту	**4 848 784,18**
Погашение аванса 30%	1 454 635,25
Итого к оплате по акту	**3 394 148,92**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каипкожин А.К.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

БИН 080840004779

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Мусаханов Т.К.