форма 3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»

Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор - №12 от 14.07.2022г.

Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Керметас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА № 01

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12	14.07.2022г.			ТОО	17

Наименование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге									
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**30 433 164,01**	**27 172 467,87**							**3 260 696,14**	**30 433 164,01**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**9 129 949,20**
										21 303 214,81

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»
_____ Итпалбай А.С.

Инженер:
ТОО "Феникс-ДорСтрой"
_____ Карменов Д.М.

Подрядчик:
Ген.директор: ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Жумабеков Д.У.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор - №12 от 14.07.2022 г.
Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Кершетас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Главный блок. Общестроительные работы					
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**1888,6905**		**110,97**	**209587**
		Итого оплата труда:				**27,87**	**52644**
		Итого эксплуатация машин:				**105,84**	**199902**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,07	37904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,48	19799
		Сметная стоимость:				**141,52**	**267290**
2	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**106,6196**		**31,88**	**3399**
		Итого оплата труда:				**12,20**	**1300**
		Итого эксплуатация машин:				**31,88**	**3399**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,78	936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,25	347
		Сметная стоимость:				**43,91**	**4682**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**35,5399**		**1872,02**	**66531**
		Итого оплата труда:				**1872,02**	**66531**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1347,86	47903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,59	9155
		Сметная стоимость:				**3477,47**	**123589**
		Устройство грунтовой подушки					

4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт/	м3 грунта	1620,3500	200,15	324317
		Итого оплата труда:			59,74	96794
		Итого эксплуатация машин:			191,41	310159
		Итого материалов:			0,10	159
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	43,01	69692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,45	31521
		Сметная стоимость:			262,62	425529
5	С341-020102-1003 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /+ /гравийно-галечниковый грунт/	т	2835,6125	82,00	232520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,56	18602
		Сметная стоимость:			88,56	251122
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1620,3500	445,56	721962
		Итого оплата труда:			137,50	222793
		Итого эксплуатация машин:			444,01	719458
		Итого материалов:			0,12	188
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	99,00	160411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,56	70590
		Сметная стоимость:			588,12	952963
		Обратная засыпка				
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	643,5000	34,02	21893
		Итого оплата труда:			12,07	7770
		Итого эксплуатация машин:			34,02	21893
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	5594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	2199
		Сметная стоимость:			46,13	29686
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	643,5000	16,80	10811
		Итого оплата труда:			5,96	3837
		Итого эксплуатация машин:			16,80	10811
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,29	2762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,69	1086
		Сметная стоимость:			22,78	14659
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	71,5000	741,63	53027
		Итого оплата труда:			741,63	53027
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	533,97	38179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,05	7296
		Сметная стоимость:			1377,65	98502

10	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	643,5000	60,35	38832
		Итого оплата труда:			23,10	14868
		Итого эксплуатация машин:			60,35	38832
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	16,64	10705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,16	3963
		Сметная стоимость:			83,14	53500
11	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /8 прохода/ при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	643,5000	52,11	33534
		Итого оплата труда:			20,06	12911
		Итого эксплуатация машин:			52,11	33534
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	14,45	9296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,32	3426
		Сметная стоимость:			71,88	46257
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	643,5000	79,82	51365
		Итого оплата труда:			24,27	15615
		Итого эксплуатация машин:			67,95	43728
		Итого материалов:			2,90	1866
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,47	11243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	5009
		Сметная стоимость:			105,08	67616
		Съезд-выезд				
13	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	203,6000	199,92	40704
		Итого оплата труда:			54,87	11172
		Итого эксплуатация машин:			189,82	38648
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	39,51	8044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,15	3900
		Сметная стоимость:			258,58	52648
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	203,6000	34,02	6927
		Итого оплата труда:			12,07	2458
		Итого эксплуатация машин:			34,02	6927
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	1770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	696
		Сметная стоимость:			46,13	9392
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	203,6000	151,99	30945
		Итого оплата труда:			112,30	22864
		Итого эксплуатация машин:			72,61	14783
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	16462

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,63	3793
		Сметная стоимость:				**251,47**	**51199**
16	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**203,6000**		**79,82**	**16252**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**4941**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**13835**
		Итого материалов:				**2,90**	**590**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	3557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	1585
		Сметная стоимость:				**105,08**	**21393**
		Растительный слой учтено в ГП					
				Фундаменты			
17	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**9,5000**		**16450,33**	**156278**
		Итого оплата труда:				**1412,65**	**13420**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,24**	**10348**
		Итого материалов:				**14175,79**	**134670**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	12212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,87	13479
		Сметная стоимость:				**19154,71**	**181970**
18	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**67,0000**		**21409,42**	**1434431**
		Итого оплата труда:				**4390,54**	**294166**
		Итого эксплуатация машин:				**2007,28**	**134488**
		Итого материалов:				**15402,54**	**1031970**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3995,39	267691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2032,38	136170
		Сметная стоимость:				**27437,20**	**1838292**
19	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8061**		**237762,00**	**191648**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19020,96	15332
		Сметная стоимость:				**256782,96**	**206980**
20	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм**	**м2 поверхности**	**51,6800**		**797,47**	**41213**
		Итого оплата труда:				**405,73**	**20968**
		Итого эксплуатация машин:				**10,52**	**544**
		Итого материалов:				**386,23**	**19961**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		377,33	19501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,98	4857
		Сметная стоимость:				**1268,79**	**65571**
		Арматурный выпуск Ав-1-4					
21	**Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	**т**	**0,7482**		**248503,70**	**185921**
		Итого оплата труда:				**37279,48**	**27891**

		Итого эксплуатация машин:				4999,63	3741
		Итого материалов:				207907,27	155548
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		33924,33	25381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22594,24	16904
		Сметная стоимость:				305022,28	228205
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6775		202102,00	136920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16168,16	10954
		Сметная стоимость:				218270,16	147874
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0707		221225,00	15636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	1251
		Сметная стоимость:				238923,00	16887
		Арматурный выпуск Ав-5					
24	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1066		40663,83	4336
		Итого оплата труда:				38797,13	4137
		Итого эксплуатация машин:				2110,26	225
		Итого материалов:				422,37	45
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		35305,39	3765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6077,54	648
		Сметная стоимость:				82046,76	8749
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0886		214266,00	18980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	1518
		Сметная стоимость:				231407,28	20498
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0181		221225,00	3995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	320
		Сметная стоимость:				238923,00	4315
		Фундамент под перегородки					
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,3000		18706,19	61730
		Итого оплата труда:				3524,58	11631
		Итого эксплуатация машин:				8,16	27
		Итого материалов:				15173,45	50072
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	10933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	5813
		Сметная стоимость:				23780,84	78477
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0803		14268,44	1145
		Итого оплата труда:				13450,04	1080
		Итого эксплуатация машин:				1349,48	108
		Итого материалов:				31,36	3
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	983

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2120,64	170
		Сметная стоимость:			**28628,61**	**2298**
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0803	**237762,00**	**19088**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	1527
		Сметная стоимость:			**256782,96**	**20615**
30	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0054	**1089204,92**	**5882**
		Итого оплата труда:			**675980,27**	**3650**
		Итого эксплуатация машин:			**510462,61**	**2756**
		Итого материалов:			**61742,31**	**333**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	669220,47	3614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140674,03	760
		Сметная стоимость:			**1899099,42**	**10255**
31	С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,4000	**11717,00**	**63272**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	937,36	5062
		Сметная стоимость:			**12654,36**	**68334**
		Приямок				
32	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,7500	**36526,04**	**27395**
		Итого оплата труда:			**17023,59**	**12768**
		Итого эксплуатация машин:			**5387,32**	**4040**
		Итого материалов:			**15975,87**	**11982**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	15491,47	11619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4161,40	3121
		Сметная стоимость:			**56178,91**	**42134**
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0499	**256962,00**	**12819**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20556,96	1025
		Сметная стоимость:			**277518,96**	**13844**
34	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0080	**237762,00**	**1894**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	152
		Сметная стоимость:			**256782,96**	**2045**
35	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1,0000	**1696,27**	**1696**
		Итого оплата труда:			**1489,48**	**1489**
		Итого эксплуатация машин:			**184,10**	**184**
		Итого материалов:			**110,47**	**110**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1474,59	1475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	253,67	254
		Сметная стоимость:			**3424,53**	**3425**

36	С123-030101-0305 2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	13410,00	13410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1072,80	1073
		Сметная стоимость:			14482,80	14483
		Фм1-3шт				
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4500	16450,33	7403
		Итого оплата труда:			1412,65	636
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	490
		Итого материалов:			14175,79	6379
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	638
		Сметная стоимость:			19154,71	8620
38	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,8000	24461,81	44031
		Итого оплата труда:			7059,23	12707
		Итого эксплуатация машин:			1904,40	3428
		Итого материалов:			15906,75	28632
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	6423,90	11563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2470,86	4448
		Сметная стоимость:			33356,57	60042
39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0439	237762,00	10435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	835
		Сметная стоимость:			256782,96	11270
		Фм2-1шт				
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1500	16450,33	2468
		Итого оплата труда:			1412,65	212
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	163
		Итого материалов:			14175,79	2126
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	213
		Сметная стоимость:			19154,71	2873
41	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6000	24461,81	14677
		Итого оплата труда:			7059,23	4236
		Итого эксплуатация машин:			1904,40	1143
		Итого материалов:			15906,75	9544
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	6423,90	3854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2470,86	1483
		Сметная стоимость:			33356,57	20014
42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0146	237762,00	3478

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19020,96	278
		Сметная стоимость:				**256782,96**	**3757**
		Фм3-1шт					
43	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2900**		**16450,33**	**4771**
		Итого оплата труда:				**1412,65**	**410**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,24**	**316**
		Итого материалов:				**14175,79**	**4111**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,87	411
		Сметная стоимость:				**19154,71**	**5555**
44	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,3500**		**24461,81**	**33023**
		Итого оплата труда:				**7059,23**	**9530**
		Итого эксплуатация машин:				**1904,40**	**2571**
		Итого материалов:				**15906,75**	**21474**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6423,90	8672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2470,86	3336
		Сметная стоимость:				**33356,57**	**45031**
45	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0287**		**237762,00**	**6826**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19020,96	546
		Сметная стоимость:				**256782,96**	**7372**
		Фм4-1шт					
46	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4800**		**16450,33**	**7896**
		Итого оплата труда:				**1412,65**	**678**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,24**	**523**
		Итого материалов:				**14175,79**	**6804**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,87	681
		Сметная стоимость:				**19154,71**	**9194**
47	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,3100**		**24461,81**	**56507**
		Итого оплата труда:				**7059,23**	**16307**
		Итого эксплуатация машин:				**1904,40**	**4399**
		Итого материалов:				**15906,75**	**36745**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6423,90	14839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2470,86	5708
		Сметная стоимость:				**33356,57**	**77054**
48	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0488**		**237762,00**	**11610**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19020,96	929
		Сметная стоимость:				**256782,96**	**12539**

		Фм5-2шт				
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,7200	16450,33	11844
		Итого оплата труда:			1412,65	1017
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	784
		Итого материалов:			14175,79	10207
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	1022
		Сметная стоимость:			19154,71	13791
50	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,0800	24461,81	75342
		Итого оплата труда:			7059,23	21742
		Итого эксплуатация машин:			1904,40	5866
		Итого материалов:			15906,75	48993
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	6423,90	19786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2470,86	7610
		Сметная стоимость:			33356,57	102738
51	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0685	237762,00	16287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	1303
		Сметная стоимость:			256782,96	17590
		Фм6-1шт				
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4800	16450,33	7896
		Итого оплата труда:			1412,65	678
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	523
		Итого материалов:			14175,79	6804
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	681
		Сметная стоимость:			19154,71	9194
53	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,8200	24461,81	68982
		Итого оплата труда:			7059,23	19907
		Итого эксплуатация машин:			1904,40	5370
		Итого материалов:			15906,75	44857
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	6423,90	18115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2470,86	6968
		Сметная стоимость:			33356,57	94066
54	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0613	237762,00	14580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	1166
		Сметная стоимость:			256782,96	15746
		Фм7-2шт				

55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4800	16450,33	7896
		Итого оплата труда:			1412,65	678
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	523
		Итого материалов:			14175,79	6804
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	681
		Сметная стоимость:			19154,71	9194
56	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,8600	24461,81	45499
		Итого оплата труда:			7059,23	13130
		Итого эксплуатация машин:			1904,40	3542
		Итого материалов:			15906,75	29587
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	6423,90	11948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2470,86	4596
		Сметная стоимость:			33356,57	62043
57	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0379	237762,00	9021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	722
		Сметная стоимость:			256782,96	9742
		Фм8-1шт				
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2400	16450,33	3948
		Итого оплата труда:			1412,65	339
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	261
		Итого материалов:			14175,79	3402
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	341
		Сметная стоимость:			19154,71	4597
59	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,9300	24461,81	22749
		Итого оплата труда:			7059,23	6565
		Итого эксплуатация машин:			1904,40	1771
		Итого материалов:			15906,75	14793
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	6423,90	5974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2470,86	2298
		Сметная стоимость:			33356,57	31022
60	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0190	237762,00	4510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	361
		Сметная стоимость:			256782,96	4871
				Стены		

61	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	151,3600	19793,05	2995877
		Итого оплата труда:			5027,98	761035
		Итого эксплуатация машин:			2394,80	362477
		Итого материалов:			12871,87	1948287
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	4676,02	707763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1957,53	296291
		Сметная стоимость:			26426,60	3999930
62	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	398,3158	-274,63	-109388
		Итого оплата труда:			-274,63	-109388
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	-255,40	-101731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-42,40	-16889
		Сметная стоимость:			-572,43	-228008
63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг-1	т металлических изделий	0,4212	352114,71	148311
		Итого оплата труда:			63337,56	26678
		Итого эксплуатация машин:			2192,31	923
		Итого материалов:			287262,00	120995
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	58903,93	24810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32881,49	13850
		Сметная стоимость:			443900,13	186971
64	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96,6500	20156,73	1948148
		Итого оплата труда:			4868,46	470537
		Итого эксплуатация машин:			2394,80	231457
		Итого материалов:			13395,07	1294634
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	4527,67	437599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1974,75	190860
		Сметная стоимость:			26659,15	2576607
65	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	131,3300	3554,78	466849
		Итого оплата труда:			1552,99	203954
		Итого эксплуатация машин:			248,96	32696
		Итого материалов:			1805,75	237149
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1444,28	189677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	399,92	52522
		Сметная стоимость:			5398,98	709048
66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0456	287262,00	13099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22980,96	1048
		Сметная стоимость:			310242,96	14147

67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 II-I**	т	0,0158	221225,00	3498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	280
		Сметная стоимость:			238923,00	3777
68	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка**	т стальных элементов	0,0022	711967,70	1538
		Итого оплата труда:			58979,32	127
		Итого эксплуатация машин:			6916,40	15
		Итого материалов:			647363,60	1398
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	69595,60	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62525,06	135
		Сметная стоимость:			844088,36	1823
		Перемычки Прм-1-9				
69	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	5,0920	39812,49	202725
		Итого оплата труда:			14863,50	75685
		Итого эксплуатация машин:			4347,68	22138
		Итого материалов:			21447,81	109212
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	13525,78	68873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4267,06	21728
		Сметная стоимость:			57605,34	293326
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5596	202102,00	113096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	9048
		Сметная стоимость:			218270,16	122144
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0390	214266,00	8365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	669
		Сметная стоимость:			231407,28	9034
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1654	221225,00	36580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	2926
		Сметная стоимость:			238923,00	39506
		Монолитные сердечники МС-1,2,3				
73	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	15,1300	34720,23	525317
		Итого оплата труда:			12624,18	191004
		Итого эксплуатация машин:			6121,58	92620
		Итого материалов:			17252,25	261027
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11488,00	173813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3696,66	55930
		Сметная стоимость:			49904,90	755061
74	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6145	214266,00	131658

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	10533
		Сметная стоимость:				**231407,28**	**142191**
75	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1845**		**221225,00**	**40820**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	3266
		Сметная стоимость:				**238923,00**	**44086**
76	**Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**м деформационных швов**	Деформационные швы **23,7500**		**4288,34**	**101848**
		Итого оплата труда:				**888,45**	**21101**
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**1578**
		Итого материалов:				**3342,94**	**79395**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		817,37	19413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,46	9701
		Сметная стоимость:				**5514,17**	**130961**
77	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0640**		**677131,00**	**43336**
		Итого оплата труда:				**67347,99**	**4310**
		Итого эксплуатация машин:				**1275,00**	**82**
		Итого материалов:				**609040,00**	**38979**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		61286,67	3922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59073,41	3781
		Сметная стоимость:				**797491,08**	**51039**
78	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Пластина/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0116**		**711967,70**	**8259**
		Итого оплата труда:				**58979,32**	**684**
		Итого эксплуатация машин:				**6916,40**	**80**
		Итого материалов:				**647363,60**	**7509**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	725
		Сметная стоимость:				**844088,36**	**9791**
		Анкер АС-1					
79	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0231**		**137747,25**	**3182**
		Итого оплата труда:				**136333,91**	**3149**
		Итого эксплуатация машин:				**1388,87**	**32**
		Итого материалов:				**422,37**	**10**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		124063,86	2866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20944,89	484
		Сметная стоимость:				**282755,99**	**6532**
80	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0231**		**216827,00**	**5009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17346,16	401
		Сметная стоимость:				**234173,16**	**5409**

81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0282	711967,70	20077
		Итого оплата труда:			58979,32	1663
		Итого эксплуатация машин:			6916,40	195
		Итого материалов:			647363,60	18256
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	69595,60	1963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62525,06	1763
		Сметная стоимость:			844088,36	23803
82	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0076	499537,00	3776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39962,96	302
		Сметная стоимость:			539499,96	4079
		Рама Рм-1		Рамы		
83	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,2400	35236,87	78931
		Итого оплата труда:			12624,18	28278
		Итого эксплуатация машин:			6121,58	13712
		Итого материалов:			17768,89	39802
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11488,00	25733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3737,99	8373
		Сметная стоимость:			50462,86	113037
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2031	202102,00	41051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	3284
		Сметная стоимость:			218270,16	44335
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0670	221225,00	14813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	1185
		Сметная стоимость:			238923,00	15998
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,5000	43596,65	108992
		Итого оплата труда:			16618,71	41547
		Итого эксплуатация машин:			6231,83	15580
		Итого материалов:			21956,82	54892
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	15123,03	37808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4697,57	11744
		Сметная стоимость:			63417,25	158543
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2255	202102,00	45566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	3645
		Сметная стоимость:			218270,16	49211
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288	221225,00	28500

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	2280
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**30780**
89	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0040**	**838411,00**	**3354**
		Итого оплата труда:			**228627,99**	**915**
		Итого эксплуатация машин:			**1275,00**	**5**
		Итого материалов:			**609040,00**	**2436**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	208051,47	832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83717,00	335
		Сметная стоимость:			**1130179,47**	**4521**
		Рама Рм-2-2шт				
90	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,1200**	**35236,87**	**39465**
		Итого оплата труда:			**12624,18**	**14139**
		Итого эксплуатация машин:			**6121,58**	**6856**
		Итого материалов:			**17768,89**	**19901**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11488,00	12867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3737,99	4187
		Сметная стоимость:			**50462,86**	**56518**
91	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1016**	**202102,00**	**20525**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	1642
		Сметная стоимость:			**218270,16**	**22168**
92	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0335**	**221225,00**	**7407**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	593
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**7999**
93	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,7000**	**43596,65**	**74114**
		Итого оплата труда:			**16618,71**	**28252**
		Итого эксплуатация машин:			**6231,83**	**10594**
		Итого материалов:			**21956,82**	**37327**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	15123,03	25709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4697,57	7986
		Сметная стоимость:			**63417,25**	**107809**
94	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2574**	**202102,00**	**52013**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	4161
		Сметная стоимость:			**218270,16**	**56174**
95	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0669**	**221225,00**	**14809**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	1185
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**15994**

96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0080	838411,00	6707
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			228627,99	1829
		Итого материалов:			1275,00	10
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	609040,00	4872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	208051,47	1664
		Сметная стоимость:			83717,00	670
		Рама Рм-3-1шт			1130179,47	9041
97	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,3000	35236,87	45808
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			12624,18	16411
		Итого материалов:			6121,58	7958
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	17768,89	23100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11488,00	14934
		Сметная стоимость:			3737,99	4859
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1763	50462,86	65602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	202102,00	35635
		Сметная стоимость:			16168,16	2851
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	218270,16	38485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	221225,00	8504
		Сметная стоимость:			17698,00	680
100	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8600	238923,00	9184
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			16618,71	14292
		Итого материалов:			6231,83	5359
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	21956,82	18883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15123,03	13006
		Сметная стоимость:			4697,57	4040
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1617	63417,25	54539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	202102,00	32680
		Сметная стоимость:			16168,16	2614
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	218270,16	35294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	221225,00	9196
		Сметная стоимость:			17698,00	736
					238923,00	9932

103	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0040	838411,00	3354
		Итого оплата труда:			228627,99	915
		Итого эксплуатация машин:			1275,00	5
		Итого материалов:			609040,00	2436
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	208051,47	832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83717,00	335
		Сметная стоимость:			1130179,47	4521
		Монолитная стойка МСт-1 /2шт/				
104	Е11-060501-0111 1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,8800	48642,89	91449
		Итого оплата труда:			23862,44	44861
		Итого эксплуатация машин:			7000,46	13161
		Итого материалов:			19167,82	36036
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	21714,82	40824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5628,62	10582
		Сметная стоимость:			75986,32	142854
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2940	202102,00	59418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	4753
		Сметная стоимость:			218270,16	64171
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0595	221225,00	13167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	1053
		Сметная стоимость:			238923,00	14221
		Монолитная стойка МСт-2				
107	Е11-060501-0111 1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,0300	48642,89	50102
		Итого оплата труда:			23862,44	24578
		Итого эксплуатация машин:			7000,46	7210
		Итого материалов:			19167,82	19743
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	21714,82	22366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5628,62	5797
		Сметная стоимость:			75986,32	78266
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1637	202102,00	33080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	2646
		Сметная стоимость:			218270,16	35726
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0329	221225,00	7269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	582
		Сметная стоимость:			238923,00	7851
		Монолитная стойка МСт-3 /8шт/				

110	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**6,4000**	**40993,90**	**262361**
		Итого оплата труда:			**17919,16**	**114683**
		Итого эксплуатация машин:			**6555,68**	**41956**
		Итого материалов:			**17855,02**	**114272**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	16306,44	104361
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	4584,03	29338
		Сметная стоимость:			**61884,36**	**396060**
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3824**	**202102,00**	**77284**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	6183
		Сметная стоимость:			**218270,16**	**83467**
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2083**	**221225,00**	**46086**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	17698,00	3687
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**49772**
113	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1635**	**633355,00**	**103566**
		Итого оплата труда:			**23571,99**	**3854**
		Итого эксплуатация машин:			**1275,00**	**208**
		Итого материалов:			**609040,00**	**99590**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	21450,51	3508
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	52384,44	8566
		Сметная стоимость:			**707189,95**	**115640**
				Полы		
114	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**14,0000**	**14986,84**	**209816**
		Итого оплата труда:			**4135,96**	**57903**
		Итого эксплуатация машин:			**1570,68**	**21990**
		Итого материалов:			**9807,60**	**137306**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3887,80	54429
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	1509,97	21140
		Сметная стоимость:			**20384,61**	**285385**
		см. совместно с листом АС-15,16,17				
115	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,0808**	**8857,90**	**45005**
		Итого оплата труда:			**3675,00**	**18672**
		Итого эксплуатация машин:			**1657,05**	**8419**
		Итого материалов:			**4215,55**	**21418**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3454,50	17552
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	984,99	5005
		Сметная стоимость:			**13297,39**	**67561**

116	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,5100**		**635,44**	**40357**
		Итого оплата труда:				**337,99**	**21466**
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**1781**
		Итого материалов:				**282,72**	**17955**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		317,71	20178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,25	4843
		Сметная стоимость:				**1029,40**	**65377**
117	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**63,5100**		**158,43**	**10062**
		Итого оплата труда:				**12,43**	**790**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**607**
		Итого материалов:				**140,85**	**8945**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		11,69	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,61	864
		Сметная стоимость:				**183,73**	**11668**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13221892**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13145210**
	Материалы -		Тенге				**6464526**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3173421**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1380631**
	Транспортные расходы -		Тенге				**232520**
		Накладные расходы -	Тенге				**2807884**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1276248**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17229341**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2915**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3173421**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**76682**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**76682**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6135**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**82816**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17312158**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2915**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3173421**
		РАЗДЕЛ 2. Сети электроснабжения.					
				Трансформаторная подстанция			
		Площадка под трансформатор					
118	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**6,4960**		**1560,02**	**10134**
		Итого оплата труда:				**1560,02**	**10134**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	7296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	1394

		Сметная стоимость:				**2897,89**	**18825**
119	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,8160**		**741,63**	**4313**
		Итого оплата труда:				**741,63**	**4313**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		533,97	3106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,05	594
		Сметная стоимость:				**1377,65**	**8012**
		Лишний грунт объемом 0,68м3					
120	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Разравнивание лишнего грунта на территории/. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,6800**		**29,17**	**20**
		Итого оплата труда:				**10,35**	**7**
		Итого эксплуатация машин:				**29,17**	**20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,45	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,93	2
		Сметная стоимость:				**39,55**	**27**
121	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2720**		**16450,33**	**4474**
		Итого оплата труда:				**1412,65**	**384**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,24**	**296**
		Итого материалов:				**14175,79**	**3856**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,87	386
		Сметная стоимость:				**19154,71**	**5210**
122	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,8160**		**19354,75**	**15793**
		Итого оплата труда:				**3303,02**	**2695**
		Итого эксплуатация машин:				**1330,45**	**1086**
		Итого материалов:				**15006,90**	**12246**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3005,75	2453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1788,84	1460
		Сметная стоимость:				**24149,34**	**19706**
123	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0168**		**14268,44**	**239**
		Итого оплата труда:				**13450,04**	**226**
		Итого эксплуатация машин:				**1349,48**	**23**
		Итого материалов:				**31,36**	**1**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2120,64	36
		Сметная стоимость:				**28628,61**	**480**
124	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0168**		**237762,00**	**3990**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19020,96	319
		Сметная стоимость:				**256782,96**	**4309**

125	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0060	838411,00	5051
		Итого оплата труда:			228627,99	1377
		Итого эксплуатация машин:			1275,00	8
		Итого материалов:			609040,00	3669
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	208051,47	1253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83717,00	504
		Сметная стоимость:			1130179,47	6808
		Трансформаторная подстанция				
126	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0000	10820,70	10821
		Итого оплата труда:			6423,42	6423
		Итого эксплуатация машин:			6416,70	6417
		Итого материалов:			1131,00	1131
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	5138,74	5139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1276,75	1277
		Сметная стоимость:			17236,19	17236
127	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000	34933,58	34934
		Итого оплата труда:			18506,91	18507
		Итого эксплуатация машин:			8832,14	8832
		Итого материалов:			10637,64	10638
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	14805,53	14806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3979,13	3979
		Сметная стоимость:			53718,24	53718
128	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,0000	804541,00	804541
129	51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000	436139,00	436139
130	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	1241,66	1242
		Итого оплата труда:			1163,19	1163
		Итого эксплуатация машин:			87,55	88
		Итого материалов:			21,37	21
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	837,50	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,33	166
		Сметная стоимость:			2245,48	2245

131	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /ЦЭ6850М/	шт.	1,0000	45036,00	45036
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	3602,88	3603
		Сметная стоимость:			48638,88	48639
				Сети ВЛ-6кВ		
132	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2207	157802,09	34822
		Итого оплата труда:			91611,92	20216
		Итого эксплуатация машин:			91116,30	20106
		Итого материалов:			3577,29	789
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	73289,54	16173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18487,33	4080
		Сметная стоимость:			249578,96	55074
133	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3020	254566,00	76879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20365,28	6150
		Сметная стоимость:			274931,28	83029
134	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0702	985308,00	69169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78824,64	5533
		Сметная стоимость:			1064132,64	74702
135	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	70,0000	235,58	16491
		Итого оплата труда:			197,94	13856
		Итого эксплуатация машин:			47,65	3336
		Итого материалов:			2,53	177
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	158,35	11085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,51	2206
		Сметная стоимость:			425,45	29782
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0520	221225,00	11504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	920
		Сметная стоимость:			238923,00	12424
		Устройство ответвления /1шт/				
137	Е11-330206-0103 1133-0206-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ. Устройство с помощью механизмов. /Устройство ответвительное УОК/	ответвление	1,0000	4539,80	4540
		Итого оплата труда:			3393,42	3393
		Итого эксплуатация машин:			823,54	824
		Итого материалов:			686,50	687
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	2714,74	2715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	580,36	580
		Сметная стоимость:			7834,90	7835

138	ТОО "Инвольт" стр.	Траверса ТМ-66	шт	1,0000	4339,55	4340
139	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-51	шт	1,0000	1387,93	1388
140	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3,0000	12306,00	36918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,48	2953
		Сметная стоимость:			13290,48	39871
141	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3,0000	3334,33	10003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	266,75	800
		Сметная стоимость:			3601,08	10803
142	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000	799,00	4794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,92	384
		Сметная стоимость:			862,92	5178
143	С124-040204-1911 2404-0204-1911 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные прессуемые SJ10/P ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000	7200,00	7200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	576,00	576
		Сметная стоимость:			7776,00	7776
		Опора Кр10-1.1с /1шт/				
144	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000	14068,87	14069
		Итого оплата труда:			9891,38	9891
		Итого эксплуатация машин:			6876,00	6876
		Итого материалов:			668,69	669
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	7913,10	7913
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	1758,56	1759
		Сметная стоимость:			23740,53	23741
145	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000	37054,00	74108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2964,32	5929
		Сметная стоимость:			40018,32	80037
146	ТОО "Инвольт" стр.	Траверса ТМ-73	шт	1,0000	6379,55	6380
147	ТОО "Инвольт" стр.	Траверса TMs-60	шт	1,0000	3044,52	3045
148	ТОО "Инвольт" стр.	Накладка ОГ-52	шт	1,0000	1503,59	1504
149	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-51	шт	2,0000	1387,93	2776
150	ТОО "Инвольт" стр.	Крепление подкоса У-52	шт	1,0000	4599,11	4599
151	ТОО "Инвольт" стр.	Проводник заземляющий ЗП21	м	2,0000	1040,95	2082
152	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	7,0000	799,00	5593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,92	447
		Сметная стоимость:			862,92	6040
153	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	7,0000	412,00	2884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,96	231
		Сметная стоимость:			444,96	3115

154	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	1,0000	12306,00	12306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,48	984
		Сметная стоимость:			13290,48	13290
155	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,0000	3398,33	6797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,87	544
		Сметная стоимость:			3670,20	7340
156	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	702,00	8424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,16	674
		Сметная стоимость:			758,16	9098
157	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,0000	14677,00	88062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1174,16	7045
		Сметная стоимость:			15851,16	95107
158	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	13138,00	39414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1051,04	3153
		Сметная стоимость:			14189,04	42567
159	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	5395,00	16185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,60	1295
		Сметная стоимость:			5826,60	17480
160	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	751,00	2253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,08	180
		Сметная стоимость:			811,08	2433
161	С124-040109-1301 2404-0109-1301 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,0000	17930,00	53790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1434,40	4303
		Сметная стоимость:			19364,40	58093
162	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	3492,43	3492
		Итого оплата труда:			2732,66	2733
		Итого эксплуатация машин:			675,38	675
		Итого материалов:			309,05	309
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	1967,52	1968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	436,80	437
		Сметная стоимость:			5896,74	5897
163	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	6337,45	6337
		Итого оплата труда:			5077,92	5078
		Итого эксплуатация машин:			200,11	200
		Итого материалов:			1121,34	1121
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	3656,10	3656

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	799,48	799
		Сметная стоимость:			10793,04	10793
164	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,0000	79440,00	79440
165	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн КМ-1	шт	1,0000	1748,57	1749
166	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0009	499537,00	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39962,96	35
		Сметная стоимость:			539499,96	475
167	С124-040206-0718 2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000	731,00	4386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,48	351
		Сметная стоимость:			789,48	4737
168	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн РА-1	м	1,0000	8938,66	8939
169	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн РА-2	м	1,0000	2313,21	2313
170	ТОО "Инвольт" стр.	Вал привода РА-3	м	3,0000	7772,04	23316
171	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн РА-5	м	1,0000	971,73	972
172	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-7	шт	3,0000	925,29	2776
173	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-8	шт	1,0000	925,29	925
174	ТОО "Инвольт" стр.	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5000	925,29	4164
		Опора УП1-4 /1шт/				
175	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,0000	6982,05	6982
		Итого оплата труда:			4794,60	4795
		Итого эксплуатация машин:			2974,90	2975
		Итого материалов:			668,69	669
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	3835,68	3836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	865,42	865
		Сметная стоимость:			11683,15	11683
176	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000	32637,00	32637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2610,96	2611
		Сметная стоимость:			35247,96	35248
177	ТОО "Инвольт" стр.	Траверса ТН-2	шт	2,0000	1686,64	3373
178	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-12	шт	2,0000	1099,23	2198
179	ТОО "Инвольт" стр.	Проводник заземляющий ЗП2	м	1,6000	578,30	925
180	С124-040102-0303 2404-0102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор полимерный ТФ-20П (без колпачка)	шт.	4,0000	239,00	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,12	76
		Сметная стоимость:			258,12	1032
181	С124-040109-0401 2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,0000	52,00	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,16	17
		Сметная стоимость:			56,16	225

182	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000	165,00	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,20	13
		Сметная стоимость:			178,20	178
183	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000	445,00	445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,60	36
		Сметная стоимость:			480,60	481
				Сети КЛ-0,4кВ		
184	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	61,2000	165,21	10111
		Итого оплата труда:			53,54	3277
		Итого эксплуатация машин:			158,85	9722
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	38,55	2359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,30	998
		Сметная стоимость:			220,06	13468
185	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,7000	34,02	1487
		Итого оплата труда:			12,07	528
		Итого эксплуатация машин:			34,02	1487
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	149
		Сметная стоимость:			46,13	2016
186	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	239,0000	512,11	122395
		Итого оплата труда:			227,19	54297
		Итого эксплуатация машин:			436,87	104413
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	163,57	39094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,06	12919
		Сметная стоимость:			729,74	174409
187	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	204,0000	150,28	30656
		Итого оплата труда:			68,62	13999
		Итого эксплуатация машин:			125,20	25540
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	49,41	10079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,97	3259
		Сметная стоимость:			215,66	43995
188	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0700	138494,40	9695
		Итого оплата труда:			136990,00	9589
		Итого материалов:			1504,40	105
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76	104112,40	7288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19408,54	1359
		Сметная стоимость:			262015,34	18341

189	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	70,0000		771,00	53970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,68	4318
		Сметная стоимость:				832,68	58288
190	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	327,0000		339,03	110862
		Итого оплата труда:				183,59	60035
		Итого эксплуатация машин:				155,44	50830
		Итого материалов:				45,64	14926
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		132,19	43225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,70	12327
		Сметная стоимость:				508,91	166414
191	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70,0000		317,77	22244
		Итого оплата труда:				168,75	11812
		Итого эксплуатация машин:				147,15	10301
		Итого материалов:				45,21	3165
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,50	8505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,14	2460
		Сметная стоимость:				474,41	33208
192	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	19,0000		673,65	12799
		Итого оплата труда:				263,80	5012
		Итого эксплуатация машин:				350,93	6668
		Итого материалов:				172,24	3273
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		189,94	3609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,09	1313
		Сметная стоимость:				932,68	17721
193	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2440		405474,00	98936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32437,92	7915
		Сметная стоимость:				437911,92	106851
194	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1960		249726,00	48946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19978,08	3916
		Сметная стоимость:				269704,08	52862
195	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,0000		3020,42	36245
		Итого оплата труда:				892,43	10709
		Итого эксплуатация машин:				172,86	2074
		Итого материалов:				1997,76	23973
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		642,55	7711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,04	3516
		Сметная стоимость:				3956,01	47472

196	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**46,0000**		**539,41**	**24813**
		Итого оплата труда:				**176,66**	**8126**
		Итого эксплуатация машин:				**25,46**	**1171**
		Итого материалов:				**343,99**	**15823**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		127,19	5851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,33	2453
		Сметная стоимость:				**719,93**	**33117**
				Демонтажные работы			
197	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**2624,58**	**2625**
		Итого оплата труда:				**1917,84**	**1918**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,96**	**1190**
		Итого материалов:				**99,24**	**99**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1534,27	1534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,71	333
		Сметная стоимость:				**4491,56**	**4492**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2771964**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1320120**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1320120**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**909088**
	Материалы -		Тенге				**62612**
	Всего заработная плата -		Тенге				**172965**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**538002**
		Накладные расходы -	Тенге				**124535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82690**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1116313**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172965**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**488786**
	Материалы -		Тенге				**34735**
	Всего заработная плата -		Тенге				**111530**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**195441**
	Местные материалы -		Тенге				**106745**
		Накладные расходы -	Тенге				**87894**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46134**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**622814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111530**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**53970**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**53970**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4318**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**58288**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3117535
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				229
			Тенге				284495
		РАЗДЕЛ 3. Пожарный резервуар 100 м3(2шт)					
				Земляные работы			
198	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	853,6000		199,92	170653
		Итого оплата труда:				54,87	46839
		Итого эксплуатация машин:				189,82	162035
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	33724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	16350
		Сметная стоимость:				258,58	220727
199	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	26,4000		1872,02	49421
		Итого оплата труда:				1872,02	49421
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1347,86	35583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,59	6800
		Сметная стоимость:				3477,47	91805
200	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	96,0000		48,54	4660
		Итого оплата труда:				17,23	1654
		Итого эксплуатация машин:				48,54	4660
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	1191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	468
		Сметная стоимость:				65,82	6319
201	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	124,8000		445,56	55606
		Итого оплата труда:				137,50	17160
		Итого эксплуатация машин:				444,01	55413
		Итого материалов:				0,12	14
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		99,00	12355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	5437
		Сметная стоимость:				588,12	73398
202	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	690,6400		34,02	23496
		Итого оплата труда:				12,07	8339
		Итого эксплуатация машин:				34,02	23496
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,69	6004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,42	2360
		Сметная стоимость:				46,13	31860
203	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,3600		814,54	17398

		Итого оплата труда:				**814,54**	**17398**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	12527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	2394
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**32319**
				Земля учтена в ВП-310м3			
204	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены резервуара из бетона В20 W4 и сульфатостойка/**	**м3**	**82,8000**		**27954,48**	**2314631**
		Итого оплата труда:				**8941,85**	**740386**
		Итого эксплуатация машин:				**3073,48**	**254484**
		Итого материалов:				**16977,86**	**1405767**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8137,09	673751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2887,33	239071
		Сметная стоимость:				**38978,89**	**3227452**
205	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2420**		**287262,00**	**69517**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22980,96	5561
		Сметная стоимость:				**310242,96**	**75079**
206	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,8906**		**18972,38**	**54841**
		Итого оплата труда:				**18011,59**	**52064**
		Итого эксплуатация машин:				**977,26**	**2825**
		Итого материалов:				**288,00**	**832**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16390,55	47378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2829,03	8177
		Сметная стоимость:				**38191,96**	**110396**
207	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,8906**		**214266,00**	**619349**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	49548
		Сметная стоимость:				**231407,28**	**668897**
208	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1918**		**221225,00**	**42431**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	3394
		Сметная стоимость:				**238923,00**	**45825**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3422004**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3422004**
	Материалы -		Тенге				**1406614**
	Всего заработная плата -		Тенге				**933260**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**731297**
		Накладные расходы -	Тенге				**822512**
		Сметная прибыль -	Тенге				**339561**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4584078**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**764**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**933260**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4584078
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				764
		Сметная заработная плата -	Тенге				933260
		РАЗДЕЛ 4. Выгреб на 10 м3					
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
209	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**158,3412**		**150,33**	**23803**
		Итого оплата труда:				**42,36**	**6708**
		Итого эксплуатация машин:				**142,53**	**22568**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,50	4830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2291
		Сметная стоимость:				**195,29**	**30923**
210	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,8972**		**1560,02**	**7640**
		Итого оплата труда:				**1560,02**	**7640**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	5501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	1051
		Сметная стоимость:				**2897,89**	**14191**
211	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал**	**м3 грунта**	**163,2384**		**48,54**	**7924**
		Итого оплата труда:				**17,23**	**2812**
		Итого эксплуатация машин:				**48,54**	**7924**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	2025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	796
		Сметная стоимость:				**65,82**	**10744**
212	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал**	**м3 грунта**	**163,2384**		**41,53**	**6780**
		Итого оплата труда:				**14,74**	**2406**
		Итого эксплуатация машин:				**41,53**	**6780**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,61	1732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	681
		Сметная стоимость:				**56,32**	**9194**
213	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал**	**м3 грунта**	**11,2500**		**48,54**	**546**
		Итого оплата труда:				**17,23**	**194**
		Итого эксплуатация машин:				**48,54**	**546**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	55
		Сметная стоимость:				**65,82**	**740**
214	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал**	**м3 грунта**	**11,2500**		**41,53**	**467**
		Итого оплата труда:				**14,74**	**166**
		Итого эксплуатация машин:				**41,53**	**467**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,61	119

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,17	47
		Сметная стоимость:			**56,32**	**634**
215	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**11,2500**	**445,56**	**5013**
		Итого оплата труда:			**137,50**	**1547**
		Итого эксплуатация машин:			**444,01**	**4995**
		Итого материалов:			**0,12**	**1**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	99,00	1114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,56	490
		Сметная стоимость:			**588,12**	**6616**
216	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал**	**м3 грунта**	**140,0184**	**48,54**	**6797**
		Итого оплата труда:			**17,23**	**2412**
		Итого эксплуатация машин:			**48,54**	**6797**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12,40	1737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,88	683
		Сметная стоимость:			**65,82**	**9216**
217	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал**	**м3 грунта**	**140,0184**	**41,53**	**5816**
		Итого оплата труда:			**14,74**	**2064**
		Итого эксплуатация машин:			**41,53**	**5816**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,61	1486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,17	584
		Сметная стоимость:			**56,32**	**7886**
218	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**135,8178**	**34,02**	**4621**
		Итого оплата труда:			**12,07**	**1640**
		Итого эксплуатация машин:			**34,02**	**4621**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	464
		Сметная стоимость:			**46,13**	**6265**
219	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**4,2006**	**814,54**	**3422**
		Итого оплата труда:			**814,54**	**3422**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	586,47	2463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,08	471
		Сметная стоимость:			**1513,08**	**6356**
220	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**140,0184**	**151,99**	**21281**
		Итого оплата труда:			**112,30**	**15724**
		Итого эксплуатация машин:			**72,61**	**10166**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	11321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,63	2608
		Сметная стоимость:			**251,47**	**35210**
				Стены и днище резервуара		

220	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1700**	**16674,73**	**19509**
		Итого оплата труда:			**1412,65**	**1653**
		Итого эксплуатация машин:			**1089,24**	**1274**
		Итого материалов:			**14400,19**	**16848**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	1504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1436,82	1681
		Сметная стоимость:			**19397,06**	**22695**
222	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**8,4000**	**27954,48**	**234818**
		Итого оплата труда:			**8941,85**	**75112**
		Итого эксплуатация машин:			**3073,48**	**25817**
		Итого материалов:			**16977,86**	**142614**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	8137,09	68352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2887,33	24254
		Сметная стоимость:			**38978,89**	**327423**
223	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,9668**	**237762,00**	**229868**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	18389
		Сметная стоимость:			**256782,96**	**248258**
224	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0730**	**221225,00**	**16141**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	1291
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**17432**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**594444**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**594444**
	Материалы -		Тенге			**144643**
	Всего заработная плата -		Тенге			**123498**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**246009**
	Местные материалы -		Тенге			**14821**
		Накладные расходы -	Тенге			**103504**
		Сметная прибыль -	Тенге			**55836**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**753783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**123498**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**753783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**123498**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**20010304**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**3591346**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**3409591**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**923327**

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11456727
		- перевозка грузов	Тенге				232520
		- оборудование	Тенге				1320120
	Накладные расходы		Тенге				3946329
	ИТОГО:		Тенге				23956633
	Сметная прибыль		Тенге				1810921
	ИТОГО по смете:		Тенге				25846901
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**25 846 901**
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%				711 277
		ИТОГО					26 558 177
		Зимнее удорожание 0,7%	0,70%				176 666
		Итого					26 734 844
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2,00%				508 294
		Итого					27 243 138
		Итого в текущих ценах 2020 года	1,049901				28 602 598
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,949999999	0,949999999				27 172 467,87
		НДС 12%	12%				3 260 696,14
		Итого с НДС					30 433 164,01

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Сағындық Н.Н.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.