форма 3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»

Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор - №12 от 14.07.2022г.

Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Керштас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА № 02

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2022 года

			код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№12	14.07.2022г.			ТОО	17
	Стоимость выполненных работ и затратыв тенге									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
Наймeнование пуковых комплексов,объектов	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**69 004 593,01**	**34 438 776**							**4 132 653**	**38 571 429**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										**11 571 428,70**
Сумма к оплате										**27 000 000,30**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»
Нурлыбай А.С.

Зав.сектор КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»
Кулжабаев С.

Инженер:
Директор ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Сарсен Д.М.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"
Жунибеков Д.У.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Феникс-ДорСтрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор - №12 от 14.07.2022 г.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Кершетас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Главный блок. Общестроительные работы					
				Перекрытие			
1	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**6844,55**	**150580**
		Итого оплата труда:				**3440,01**	**75680**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,33**	**27705**
		Итого материалов:				**2428,74**	**53432**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4059,21	89303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,30	19191
		Сметная стоимость:				**11776,06**	**259073**
2	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**161,6188**		**5301,00**	**856741**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,08	68539
		Сметная стоимость:				**5725,08**	**925281**
3	**Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**96,0000**		**381,85**	**36657**
		Итого оплата труда:				**374,95**	**35995**
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**252**
		Итого материалов:				**5,52**	**530**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		442,44	42474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,94	6330
		Сметная стоимость:				**890,22**	**85462**
		Антисейсмический пояс					
4	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**9,7200**		**29763,44**	**289301**
		Итого оплата труда:				**10250,28**	**99633**

		Итого эксплуатация машин:			**4707,81**	**45760**
		Итого материалов:			**15716,63**	**152766**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	9327,75	90666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3127,30	30397
		Сметная стоимость:			**42218,49**	**410364**
5	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2252**	**214266,00**	**48253**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	3860
		Сметная стоимость:			**231407,28**	**52113**
6	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1588**	**221225,00**	**35122**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	2810
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**37931**
		Пояс обвязки +4.500,+6.400				
7	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,7700**	**29763,44**	**201498**
		Итого оплата труда:			**10250,28**	**69394**
		Итого эксплуатация машин:			**4707,81**	**31872**
		Итого материалов:			**15716,63**	**106402**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	9327,75	63149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3127,30	21172
		Сметная стоимость:			**42218,49**	**285819**
8	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2925**	**214266,00**	**62662**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	5013
		Сметная стоимость:			**231407,28**	**67675**
9	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1416**	**221225,00**	**31325**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	2506
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**33831**
		Пояс обвязки +5.500				
10	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,6000**	**29763,44**	**107148**
		Итого оплата труда:			**10250,28**	**36901**
		Итого эксплуатация машин:			**4707,81**	**16948**
		Итого материалов:			**15716,63**	**56580**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	9327,75	33580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3127,30	11258
		Сметная стоимость:			**42218,49**	**151987**
11	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1098**	**214266,00**	**23533**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	1883
		Сметная стоимость:			**231407,28**	**25415**
12	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0586**	**221225,00**	**12962**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	1037

		Сметная стоимость:			238923,00	13998
		Монолитный участок УМ-1				
13	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,3600	29314,46	10553
		Итого оплата труда:			9314,12	3353
		Итого эксплуатация машин:			2643,74	952
		Итого материалов:			17886,02	6439
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	8475,85	3051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3023,22	1088
		Сметная стоимость:			40813,53	14693
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0379	237762,00	9006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	721
		Сметная стоимость:			256782,96	9727
15	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0047	256962,00	1197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20556,96	96
		Сметная стоимость:			277518,96	1293
		Монолитный участок УМ-2				
16	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,2600	29314,46	7622
		Итого оплата труда:			9314,12	2422
		Итого эксплуатация машин:			2643,74	687
		Итого материалов:			17886,02	4650
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	8475,85	2204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3023,22	786
		Сметная стоимость:			40813,53	10612
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0379	202102,00	7656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	612
		Сметная стоимость:			218270,16	8268
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0056	221225,00	1234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	99
		Сметная стоимость:			238923,00	1333
		Монолитный участок УМ-3-2шт				
19	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,3400	47095,98	110205
		Итого оплата труда:			19794,74	46320
		Итого эксплуатация машин:			2883,46	6747
		Итого материалов:			24952,52	58389
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	18013,21	42151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5208,74	12188
		Сметная стоимость:			70317,93	164544

20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2304**	**287262,00**	**66174**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22980,96	5294
		Сметная стоимость:			**310242,96**	**71468**
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3906**	**202102,00**	**78949**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	6316
		Сметная стоимость:			**218270,16**	**85265**
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0378**	**221225,00**	**8362**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	669
		Сметная стоимость:			**238923,00**	**9031**
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**	**214266,00**	**1508**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	121
		Сметная стоимость:			**231407,28**	**1629**
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0327**	**838411,00**	**27433**
		Итого оплата труда:			**228627,99**	**7481**
		Итого эксплуатация машин:			**1275,00**	**42**
		Итого материалов:			**609040,00**	**19928**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	208051,47	6807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83717,00	2739
		Сметная стоимость:			**1130179,47**	**36979**
25	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,0400**	**13255,02**	**13785**
		Итого оплата труда:			**2805,74**	**2918**
		Итого эксплуатация машин:			**1692,16**	**1760**
		Итого материалов:			**9183,48**	**9551**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	2581,28	2685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1266,90	1318
		Сметная стоимость:			**17103,20**	**17787**
				Проемы		
		Окна				
26	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**35,1000**	**2036,63**	**71486**
		Итого оплата труда:			**968,30**	**33987**
		Итого эксплуатация машин:			**164,65**	**5779**
		Итого материалов:			**981,18**	**34439**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	871,47	30589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	232,65	8166
		Сметная стоимость:			**3140,75**	**110240**
27	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**35,1000**	**18048,00**	**633485**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1443,84	50679
		Сметная стоимость:			**19491,84**	**684164**
28	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**5,1800**	**3209,94**	**16627**
		Итого оплата труда:			**1498,02**	**7760**
		Итого эксплуатация машин:			**167,28**	**867**
		Итого материалов:			**1621,08**	**8397**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1348,22	6984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,65	1889
		Сметная стоимость:			**4922,81**	**25500**
29	**С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,1800**	**21460,00**	**111163**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1716,80	8893
		Сметная стоимость:			**23176,80**	**120056**
				Отделочные работы		
		Потолок				
30	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**331,8500**	**625,50**	**207572**
		Итого оплата труда:			**503,10**	**166953**
		Итого эксплуатация машин:			**6,26**	**2078**
		Итого материалов:			**119,29**	**39585**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	402,48	133562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,24	27291
		Сметная стоимость:			**1110,21**	**368424**
		Стены				
31	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**71,3700**	**1111,00**	**79292**
		Итого оплата труда:			**804,61**	**57425**
		Итого эксплуатация машин:			**71,31**	**5090**
		Итого материалов:			**290,89**	**20761**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	643,69	45940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,38	10019
		Сметная стоимость:			**1895,06**	**135251**
32	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**736,0500**	**1358,68**	**1000056**
		Итого оплата труда:			**956,47**	**704013**
		Итого эксплуатация машин:			**75,90**	**55870**
		Итого материалов:			**384,41**	**282949**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	765,18	563211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,91	125061
		Сметная стоимость:			**2293,77**	**1688328**
				Полы		
		Узел 109-103,5м2				

33	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,2800	8857,90	73343
		Итого оплата труда:			3675,00	30429
		Итого эксплуатация машин:			1657,05	13720
		Итого материалов:			4215,55	34905
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3454,50	28603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,99	8156
		Сметная стоимость:			13297,39	110102
		Узел 376-61,48м2				
34	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	61,4800	256,58	15774
		Итого оплата труда:			80,02	4920
		Итого эксплуатация машин:			30,35	1866
		Итого материалов:			157,25	9667
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	75,22	4624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,54	1632
		Сметная стоимость:			358,34	22031
35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,9184	18706,19	92005
		Итого оплата труда:			3524,58	17335
		Итого эксплуатация машин:			8,16	40
		Итого материалов:			15173,45	74629
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3313,11	16295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1761,54	8664
		Сметная стоимость:			23780,84	116964
		Узел 400-18,67м2				
36	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	18,6700	256,58	4790
		Итого оплата труда:			80,02	1494
		Итого эксплуатация машин:			30,35	567
		Итого материалов:			157,25	2936
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	75,22	1404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,54	496
		Сметная стоимость:			358,34	6690
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4936	18706,19	27940
		Итого оплата труда:			3524,58	5264
		Итого эксплуатация машин:			8,16	12
		Итого материалов:			15173,45	22663
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3313,11	4948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1761,54	2631
		Сметная стоимость:			23780,84	35519
		Узел 531-70,34м2				
38	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	70,3400	256,58	18048

		Итого оплата труда:				**80,02**	**5629**
		Итого эксплуатация машин:				**30,35**	**2135**
		Итого материалов:				**157,25**	**11061**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		75,22	5291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,54	1867
		Сметная стоимость:				**358,34**	**25206**
39	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,6272**		**18706,19**	**105263**
		Итого оплата труда:				**3524,58**	**19834**
		Итого эксплуатация машин:				**8,16**	**46**
		Итого материалов:				**15173,45**	**85384**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	18644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	9913
		Сметная стоимость:				**23780,84**	**133820**
		Узел 740-15,35м2					
40	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**15,3500**		**256,58**	**3938**
		Итого оплата труда:				**80,02**	**1228**
		Итого эксплуатация машин:				**30,35**	**466**
		Итого материалов:				**157,25**	**2414**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		75,22	1155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,54	407
		Сметная стоимость:				**358,34**	**5501**
41	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2280**		**18706,19**	**22971**
		Итого оплата труда:				**3524,58**	**4328**
		Итого эксплуатация машин:				**8,16**	**10**
		Итого материалов:				**15173,45**	**18633**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	4068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	2163
		Сметная стоимость:				**23780,84**	**29203**
				Кровля(1)			
42	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2760**		**94421,21**	**120481**
		Итого оплата труда:				**22578,23**	**28810**
		Итого эксплуатация машин:				**1372,14**	**1751**
		Итого материалов:				**71015,37**	**90616**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20320,41	25929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9179,33	11713
		Сметная стоимость:				**123920,95**	**158123**
43	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2760**		**8782,00**	**11206**
		Итого оплата труда:				**858,60**	**1096**
		Итого эксплуатация машин:				**55,65**	**71**

		Итого материалов:				**7891,75**	**10070**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		772,74	986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,38	975
		Сметная стоимость:				**10319,12**	**13167**
44	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,9140**		**93719,74**	**179380**
		Итого оплата труда:				**23243,94**	**44489**
		Итого эксплуатация машин:				**1003,38**	**1920**
		Итого материалов:				**69923,86**	**133834**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20919,55	40040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9171,14	17554
		Сметная стоимость:				**123810,43**	**236973**
45	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,9140**		**8188,68**	**15673**
		Итого оплата труда:				**2068,28**	**3959**
		Итого эксплуатация машин:				**40,31**	**77**
		Итого материалов:				**6097,29**	**11670**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	1539
		Сметная стоимость:				**10854,14**	**20775**
46	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3520**		**82566,24**	**29063**
		Итого оплата труда:				**17837,19**	**6279**
		Итого эксплуатация машин:				**1276,96**	**449**
		Итого материалов:				**63984,07**	**22522**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		16053,47	5651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7889,58	2777
		Сметная стоимость:				**106509,28**	**37491**
47	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3520**		**8782,00**	**3091**
		Итого оплата труда:				**858,60**	**302**
		Итого эксплуатация машин:				**55,65**	**20**
		Итого материалов:				**7891,75**	**2778**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		772,74	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,38	269
		Сметная стоимость:				**10319,12**	**3632**
48	**Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**11,7500**		**603,76**	**7094**
		Итого оплата труда:				**571,92**	**6720**
		Итого эксплуатация машин:				**21,28**	**250**
		Итого материалов:				**19,66**	**231**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		514,73	6048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,48	1051

		Сметная стоимость:			1207,96	14194
49	С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2959	16835,00	4981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1346,80	399
		Сметная стоимость:			18181,80	5380
50	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,2959	8188,68	2423
		Итого оплата труда:			2068,28	612
		Итого эксплуатация машин:			40,31	12
		Итого материалов:			6097,29	1804
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1861,45	551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	804,01	238
		Сметная стоимость:			10854,14	3212
51	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	132,0000	2270,22	299669
		Итого оплата труда:			1855,71	244954
		Итого эксплуатация машин:			98,25	12969
		Итого материалов:			342,27	45179
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	1707,25	225357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	318,20	42002
		Сметная стоимость:			4295,67	567028
52	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	145,9920	1859,00	271399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,72	21712
		Сметная стоимость:			2007,72	293111
53	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка**	м3	1,3920	47193,00	65693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3775,44	5255
		Сметная стоимость:			50968,44	70948
54	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	132,0000	305,65	40346
		Итого оплата труда:			32,75	4323
		Итого эксплуатация машин:			2,58	341
		Итого материалов:			271,43	35829
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	29,48	3891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,81	3539
		Сметная стоимость:			361,94	47776
55	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0023	228396,00	525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18271,68	42
		Сметная стоимость:			246667,68	567
56	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0249	711967,70	17728
		Итого оплата труда:			58979,32	1469
		Итого эксплуатация машин:			6916,40	172
		Итого материалов:			647363,60	16119

		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	1557
		Сметная стоимость:				**844088,36**	**21018**
57	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**2942,26**	**28834**
		Итого оплата труда:				**1023,01**	**10026**
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**135**
		Итого материалов:				**1908,81**	**18706**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		941,17	9223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,67	3045
		Сметная стоимость:				**4194,10**	**41102**
58	**Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,1700**		**96642,44**	**16429**
		Итого оплата труда:				**71659,72**	**12182**
		Итого эксплуатация машин:				**1058,09**	**180**
		Итого материалов:				**24426,23**	**4152**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		60194,16	10233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12546,93	2133
		Сметная стоимость:				**169383,54**	**28795**
59	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**108,0000**		**196,15**	**21184**
		Итого оплата труда:				**78,62**	**8491**
		Итого эксплуатация машин:				**12,63**	**1364**
		Итого материалов:				**107,80**	**11642**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		72,33	7811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,48	2320
		Сметная стоимость:				**289,95**	**31315**
60	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**108,0000**		**581,75**	**62829**
		Итого оплата труда:				**509,19**	**54992**
		Итого эксплуатация машин:				**52,90**	**5713**
		Итого материалов:				**31,15**	**3364**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		468,45	50593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,02	9074
		Сметная стоимость:				**1134,21**	**122495**
61	**С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**16,6860**		**20848,00**	**347870**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,84	27830
		Сметная стоимость:				**22515,84**	**375699**
62	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**108,0000**		**581,89**	**62844**
		Итого оплата труда:				**237,68**	**25670**
		Итого эксплуатация машин:				**100,51**	**10856**
		Итого материалов:				**268,02**	**28947**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		218,67	23616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,04	6917
		Сметная стоимость:				**864,60**	**93377**

63	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	108,0000	233,76	25246
		Итого оплата труда:			17,50	1890
		Итого эксплуатация машин:			22,26	2404
		Итого материалов:			199,65	21562
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	16,10	1738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,99	2159
		Сметная стоимость:			269,85	29143
64	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6000	1040,00	18304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,20	1464
		Сметная стоимость:			1123,20	19768
65	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	132,0000	104,00	13728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,32	1098
		Сметная стоимость:			112,32	14826
				Кровли(2)		
66	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6850	94421,21	64679
		Итого оплата труда:			22578,23	15466
		Итого эксплуатация машин:			1372,14	940
		Итого материалов:			71015,37	48646
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	20320,41	13919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9179,33	6288
		Сметная стоимость:			123920,95	84886
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6850	8782,00	6016
		Итого оплата труда:			858,60	588
		Итого эксплуатация машин:			55,65	38
		Итого материалов:			7891,75	5406
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	772,74	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	764,38	524
		Сметная стоимость:			10319,12	7069
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7420	93719,74	256980
		Итого оплата труда:			23243,94	63735
		Итого эксплуатация машин:			1003,38	2751
		Итого материалов:			69923,86	191731
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	20919,55	57361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9171,14	25147
		Сметная стоимость:			123810,43	339488
69	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,7420	8188,68	22453
		Итого оплата труда:			2068,28	5671

		Итого эксплуатация машин:				40,31	111
		Итого материалов:				6097,29	16719
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	5104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	2205
		Сметная стоимость:				10854,14	29762
70	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,1600		82566,24	13211
		Итого оплата труда:				17837,19	2854
		Итого эксплуатация машин:				1276,96	204
		Итого материалов:				63984,07	10237
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		16053,47	2569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7889,58	1262
		Сметная стоимость:				106509,28	17041
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1600		8782,00	1405
		Итого оплата труда:				858,60	137
		Итого эксплуатация машин:				55,65	9
		Итого материалов:				7891,75	1263
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		772,74	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,38	122
		Сметная стоимость:				10319,12	1651
72	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	24,2400		603,76	14635
		Итого оплата труда:				571,92	13863
		Итого эксплуатация машин:				21,28	516
		Итого материалов:				19,66	476
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		514,73	12477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,48	2169
		Сметная стоимость:				1207,96	29281
73	С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6060		16835,00	10202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,80	816
		Сметная стоимость:				18181,80	11018
74	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6060		8188,68	4962
		Итого оплата труда:				2068,28	1253
		Итого эксплуатация машин:				40,31	24
		Итого материалов:				6097,29	3695
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	487
		Сметная стоимость:				10854,14	6578
75	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	137,0000		2270,22	311020
		Итого оплата труда:				1855,71	254232

		Итого эксплуатация машин:				98,25	13460
		Итого материалов:				342,27	46891
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1707,25	233894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,20	43593
		Сметная стоимость:				4295,67	588507
76	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	151,5220		1859,00	281679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,72	22534
		Сметная стоимость:				2007,72	304214
77	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка	м3	1,6320		47193,00	77019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3775,44	6162
		Сметная стоимость:				50968,44	83180
78	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	137,0000		305,65	41874
		Итого оплата труда:				32,75	4487
		Итого эксплуатация машин:				2,58	354
		Итого материалов:				271,43	37186
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		29,48	4038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,81	3673
		Сметная стоимость:				361,94	49586
79	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0010		228396,00	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18271,68	18
		Сметная стоимость:				246667,68	247
80	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0249		711967,70	17728
		Итого оплата труда:				58979,32	1469
		Итого эксплуатация машин:				6916,40	172
		Итого материалов:				647363,60	16119
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	1557
		Сметная стоимость:				844088,36	21018
81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,0000		2942,26	14711
		Итого оплата труда:				1023,01	5115
		Итого эксплуатация машин:				13,81	69
		Итого материалов:				1908,81	9544
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		941,17	4706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,67	1553
		Сметная стоимость:				4194,10	20971
82	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	84,7000		196,15	16614
		Итого оплата труда:				78,62	6659
		Итого эксплуатация машин:				12,63	1070
		Итого материалов:				107,80	9131
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		72,33	6126

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,48	1819
		Сметная стоимость:			289,95	24559
83	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	84,7000	581,75	49274
		Итого оплата труда:			509,19	43128
		Итого эксплуатация машин:			52,90	4480
		Итого материалов:			31,15	2638
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	468,45	39678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,02	7116
		Сметная стоимость:			1134,21	96068
84	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	13,0810	20848,00	272713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1667,84	21817
		Сметная стоимость:			22515,84	294530
85	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	84,7000	581,89	49286
		Итого оплата труда:			237,68	20132
		Итого эксплуатация машин:			100,51	8514
		Итого материалов:			268,02	22702
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	218,67	18521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,04	5425
		Сметная стоимость:			864,60	73232
86	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	84,7000	233,76	19800
		Итого оплата труда:			17,50	1482
		Итого эксплуатация машин:			22,26	1885
		Итого материалов:			199,65	16910
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	16,10	1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,99	1693
		Сметная стоимость:			269,85	22856
87	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,0000	1040,00	39520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,20	3162
		Сметная стоимость:			1123,20	42682
88	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	137,0000	104,00	14248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,32	1140
		Сметная стоимость:			112,32	15388
89	С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16,7000	669,00	11172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,52	894
		Сметная стоимость:			722,52	12066
90	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4,0000	410,00	1640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,80	131
		Сметная стоимость:			442,80	1771
				КРОВЛЯ(ФЕРМА)		

91	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	1,8144	53732,46	97494
		Итого оплата труда:			32788,55	59493
		Итого эксплуатация машин:			24366,78	44212
		Итого материалов:			3329,68	6042
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	22624,10	41050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6108,52	11084
		Сметная стоимость:			82465,08	149628
92	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,8144	463125,00	840313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37050,00	67225
		Сметная стоимость:			500175,00	907538
93	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,5946	29198,54	104958
		Итого оплата труда:			18173,80	65328
		Итого эксплуатация машин:			10017,87	36010
		Итого материалов:			3797,56	13651
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	12539,92	45076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3339,08	12003
		Сметная стоимость:			45077,53	162037
94	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,5946	463125,00	1664758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37050,00	133181
		Сметная стоимость:			500175,00	1797939
95	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	5,4091	13109,75	70911
		Итого оплата труда:			9259,51	50085
		Итого эксплуатация машин:			1909,49	10329
		Итого материалов:			1944,51	10518
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	6389,06	34559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1559,90	8438
		Сметная стоимость:			21058,72	113908
96	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,9842	84967,05	83628
		Итого оплата труда:			67091,58	66034
		Итого эксплуатация машин:			21072,21	20740
		Итого материалов:			2253,34	2218
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	46293,19	45564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10500,82	10335
		Сметная стоимость:			141761,06	139527
97	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,9842	463125,00	455826

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37050,00	36466
		Сметная стоимость:				**500175,00**	**492292**
98	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,3240**		**84967,05**	**112500**
		Итого оплата труда:				**67091,58**	**88832**
		Итого эксплуатация машин:				**21072,21**	**27900**
		Итого материалов:				**2253,34**	**2984**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		46293,19	61294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10500,82	13904
		Сметная стоимость:				**141761,06**	**187697**
99	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3240**		**463125,00**	**613196**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37050,00	49056
		Сметная стоимость:				**500175,00**	**662252**
100	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7907**		**84967,05**	**67182**
		Итого оплата труда:				**67091,58**	**53048**
		Итого эксплуатация машин:				**21072,21**	**16661**
		Итого материалов:				**2253,34**	**1782**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		46293,19	36603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10500,82	8303
		Сметная стоимость:				**141761,06**	**112088**
101	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,7907**		**463125,00**	**366184**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37050,00	29295
		Сметная стоимость:				**500175,00**	**395478**
102	**Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,0990**		**7053,55**	**21859**
		Итого оплата труда:				**5046,35**	**15638**
		Итого эксплуатация машин:				**1087,76**	**3371**
		Итого материалов:				**921,95**	**2857**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		3481,98	10791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,84	2612
		Сметная стоимость:				**11378,37**	**35261**
103	**Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126**	**м2**	**246,7326**		**134,00**	**33062**
		Итого оплата труда:				**24,79**	**6116**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**407**
		Итого материалов:				**107,81**	**26600**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		17,10	4220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	2983
		Сметная стоимость:				**163,19**	**40264**
104	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**246,7326**		**2085,82**	**514640**

		Итого оплата труда:			234,63	57890
		Итого эксплуатация машин:			10,32	2545
		Итого материалов:			1844,80	455173
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	161,89	39944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,82	44367
		Сметная стоимость:			2427,53	598951
105	СТ ССЦ.РК.8.04-08-2017 Общая часть таб.6	Доплата за применение марки стали С245	т	246,7326	5772,00	1424140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	461,76	113931
		Сметная стоимость:			6233,76	1538072
106	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	198,0000	592,24	117264
		Итого оплата труда:			392,12	77639
		Итого эксплуатация машин:			163,04	32281
		Итого материалов:			83,36	16505
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	270,56	53571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,02	13667
		Сметная стоимость:			931,83	184502
107	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	198,0000	2579,00	510642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	206,32	40851
		Сметная стоимость:			2785,32	551493
108	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,3000	2942,26	83266
		Итого оплата труда:			1023,01	28951
		Итого эксплуатация машин:			13,81	391
		Итого материалов:			1908,81	54019
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	941,17	26635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,67	8792
		Сметная стоимость:			4194,10	118693
		Подвесной потолок				
109	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	324,0000	326,55	105801
		Итого оплата труда:			78,62	25472
		Итого эксплуатация машин:			12,63	4093
		Итого материалов:			238,20	77177
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	72,33	23434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,91	10339
		Сметная стоимость:			430,79	139574
110	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	162,0000	848,54	137463
		Итого оплата труда:			509,19	82488
		Итого эксплуатация машин:			52,90	8569
		Итого материалов:			297,94	48266
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	468,45	75889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,36	17068
		Сметная стоимость:			1422,35	230420

111	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	25,0290	20848,00	521805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1667,84	41744
		Сметная стоимость:			22515,84	563549
112	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	162,0000	603,76	97809
		Итого оплата труда:			571,92	92651
		Итого эксплуатация машин:			21,28	3448
		Итого материалов:			19,66	3184
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	514,73	83386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,48	14496
		Сметная стоимость:			1207,96	195690
113	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	5,1800	52851,00	273768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4228,08	21901
		Сметная стоимость:			57079,08	295670
114	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,1800	8782,00	45491
		Итого оплата труда:			858,60	4448
		Итого эксплуатация машин:			55,65	288
		Итого материалов:			7891,75	40879
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	772,74	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	764,38	3959
		Сметная стоимость:			10319,12	53453
115	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	162,0000	2360,48	382397
		Итого оплата труда:			1152,25	186665
		Итого эксплуатация машин:			13,79	2234
		Итого материалов:			1199,61	194337
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1037,03	167999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,80	44032
		Сметная стоимость:			3669,31	594428
		Ходовой настил				
116	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	108,0000	42,32	4570
		Итого оплата труда:			37,29	4027
		Итого эксплуатация машин:			4,91	530
		Итого материалов:			2,06	222
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	33,56	3624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,07	656
		Сметная стоимость:			81,95	8850
117	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,5400	54444,00	29400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4355,52	2352

		Сметная стоимость:			58799,52	31752
118	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0530	47193,00	2501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3775,44	200
		Сметная стоимость:			50968,44	2701
119	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкция деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5930	8188,68	4856
		Итого оплата труда:			2068,28	1226
		Итого эксплуатация машин:			40,31	24
		Итого материалов:			6097,29	3616
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1861,45	1104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	804,01	477
		Сметная стоимость:			10854,14	6437
		Крыльцо Кр-1		Крыльца		
120	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2800	8857,90	64486
		Итого оплата труда:			3675,00	26754
		Итого эксплуатация машин:			1657,05	12063
		Итого материалов:			4215,55	30689
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3454,50	25149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,99	7171
		Сметная стоимость:			13297,39	96805
121	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,0000	20210,54	80842
		Итого оплата труда:			4399,18	17597
		Итого эксплуатация машин:			978,22	3913
		Итого материалов:			15174,12	60696
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4003,25	16013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1937,10	7748
		Сметная стоимость:			26150,89	104604
122	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0464	14268,44	662
		Итого оплата труда:			13450,04	624
		Итого эксплуатация машин:			1349,48	63
		Итого материалов:			31,36	1
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	12239,54	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2120,64	98
		Сметная стоимость:			28628,61	1328
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0464	287262,00	13329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22980,96	1066
		Сметная стоимость:			310242,96	14395
		Пандус Пн-1				

124	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4400		8857,90	39329
		Итого оплата труда:				3675,00	16317
		Итого эксплуатация машин:				1657,05	7357
		Итого материалов:				4215,55	18717
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3454,50	15338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		984,99	4373
		Сметная стоимость:				13297,39	59040
125	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,9000		16351,77	80124
		Итого оплата труда:				1272,84	6237
		Итого эксплуатация машин:				1175,17	5758
		Итого материалов:				14159,07	69379
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1158,29	5676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1400,80	6864
		Сметная стоимость:				18910,86	92663
126	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0541		14268,44	771
		Итого оплата труда:				13450,04	727
		Итого эксплуатация машин:				1349,48	73
		Итого материалов:				31,36	2
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2120,64	115
		Сметная стоимость:				28628,61	1548
127	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0541		287262,00	15529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22980,96	1242
		Сметная стоимость:				310242,96	16772
		Парапета					
128	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4000		2942,26	24715
		Итого оплата труда:				1023,01	8593
		Итого эксплуатация машин:				13,81	116
		Итого материалов:				1908,81	16034
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		941,17	7906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,67	2610
		Сметная стоимость:				4194,10	35230
129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3208		711967,70	228421
		Итого оплата труда:				58979,32	18922
		Итого эксплуатация машин:				6916,40	2219
		Итого материалов:				647363,60	207694
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	22328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	20060
		Сметная стоимость:				844088,36	270809

130	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	62,1600	5148,03	320001
		Итого оплата труда:			1855,71	115351
		Итого эксплуатация машин:			98,25	6107
		Итого материалов:			3220,08	200160
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	1707,25	106123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	548,42	34090
		Сметная стоимость:			7403,71	460214
		Крыльцо Кр-2				
131	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7000	8857,90	23916
		Итого оплата труда:			3675,00	9923
		Итого эксплуатация машин:			1657,05	4474
		Итого материалов:			4215,55	11382
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3454,50	9327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,99	2659
		Сметная стоимость:			13297,39	35903
132	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8200	20210,54	36783
		Итого оплата труда:			4399,18	8007
		Итого эксплуатация машин:			978,22	1780
		Итого материалов:			15174,12	27617
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4003,25	7286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1937,10	3526
		Сметная стоимость:			26150,89	47595
133	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0231	14268,44	330
		Итого оплата труда:			13450,04	311
		Итого эксплуатация машин:			1349,48	31
		Итого материалов:			31,36	1
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	12239,54	283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2120,64	49
		Сметная стоимость:			28628,61	662
134	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0231	287262,00	6644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22980,96	532
		Сметная стоимость:			310242,96	7176
		Крыльцо Кр-3				
135	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2400	8857,90	28700
		Итого оплата труда:			3675,00	11907
		Итого эксплуатация машин:			1657,05	5369
		Итого материалов:			4215,55	13658
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3454,50	11193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,99	3191

		Сметная стоимость:				13297,39	43084
136	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,5000**		**20210,54**	**70737**
		Итого оплата труда:				4399,18	15397
		Итого эксплуатация машин:				978,22	3424
		Итого материалов:				15174,12	53109
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4003,25	14011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1937,10	6780
		Сметная стоимость:				26150,89	91528
137	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0334**		**14268,44**	**477**
		Итого оплата труда:				13450,04	449
		Итого эксплуатация машин:				1349,48	45
		Итого материалов:				31,36	1
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2120,64	71
		Сметная стоимость:				28628,61	956
138	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0334**		**287262,00**	**9595**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22980,96	768
		Сметная стоимость:				310242,96	10362
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17795386
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11755173
	Материалы -		Тенге				3430679
	Всего заработная плата -		Тенге				3084280
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3946726
	Местные материалы -		Тенге				1054088
		Накладные расходы -	Тенге				2734404
		Сметная прибыль -	Тенге				1159166
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15648743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2757
		Сметная заработная плата -	Тенге				3084280
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6040213
	Материалы -		Тенге				56555
	Всего заработная плата -		Тенге				476098
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5364417
		Накладные расходы -	Тенге				328507
		Сметная прибыль -	Тенге				509498
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6878218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				398
		Сметная заработная плата -	Тенге				476098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22529102
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3155
		Сметная заработная плата -	Тенге				3560377

РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация

				Водопровод хозяйственно-питьевой В1			
139	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35,0000		1580,32	55311
		Итого оплата труда:				1545,17	54081
		Итого эксплуатация машин:				23,34	817
		Итого материалов:				12,05	422
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1514,27	52999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,57	8665
		Сметная стоимость:				3342,16	116975
140	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,6500		442,00	15315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,36	1225
		Сметная стоимость:				477,36	16541
141	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,0000		1448,33	5793
		Итого оплата труда:				1416,04	5664
		Итого эксплуатация машин:				19,75	79
		Итого материалов:				12,68	51
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1387,72	5551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,88	908
		Сметная стоимость:				3062,94	12252
142	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,9600		280,00	1109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,40	89
		Сметная стоимость:				302,40	1198
143	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8,0000		1341,17	10729
		Итого оплата труда:				1311,78	10494
		Итого эксплуатация машин:				16,43	131
		Итого материалов:				13,06	104
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1285,54	10284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,14	1681
		Сметная стоимость:				2836,85	22695
144	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,9200		179,00	1418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	113
		Сметная стоимость:				193,32	1531
145	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47,0000		81,46	3829
		Итого оплата труда:				79,51	3737
		Итого эксплуатация машин:				1,25	59
		Итого материалов:				0,71	33
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,92	3662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	599

		Сметная стоимость:			172,13	8090
146	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0470	57921,94	2722
		Итого оплата труда:			54023,50	2539
		Итого материалов:			3898,44	183
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	53483,26	2514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8912,42	419
		Сметная стоимость:			120317,62	5655
147	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	65,00	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,20	5
		Сметная стоимость:			70,20	70
148	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	64,00	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,12	15
		Сметная стоимость:			69,12	207
149	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	23,00	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,84	11
		Сметная стоимость:			24,84	149
150	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	13,00	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,04	5
		Сметная стоимость:			14,04	70
				Водопровод противопожарный, В2		
151	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,0000	2445,01	12225
		Итого оплата труда:			1912,59	9563
		Итого эксплуатация машин:			684,49	3422
		Итого материалов:			31,52	158
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1874,34	9372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	345,55	1728
		Сметная стоимость:			4664,90	23324
152	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,8700	700,00	3409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,00	273
		Сметная стоимость:			756,00	3682
153	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25,0000	4282,68	107067
		Итого оплата труда:			669,36	16734
		Итого эксплуатация машин:			46,63	1166
		Итого материалов:			3585,03	89626
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	655,97	16399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	395,09	9877
		Сметная стоимость:			5333,75	133344

154	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**3359,78**	**117592**
		Итого оплата труда:				**556,90**	**19492**
		Итого эксплуатация машин:				**35,15**	**1230**
		Итого материалов:				**2781,65**	**97358**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		545,76	19102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,44	10936
		Сметная стоимость:				**4217,98**	**147629**
155	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1819,00**	**3638**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,52	291
		Сметная стоимость:				**1964,52**	**3929**
156	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**791,00**	**1582**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,28	127
		Сметная стоимость:				**854,28**	**1709**
157	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1369,00**	**8214**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,52	657
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**8871**
158	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2113,22**	**6340**
		Итого оплата труда:				**1718,52**	**5156**
		Итого эксплуатация машин:				**121,90**	**366**
		Итого материалов:				**297,88**	**894**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1684,15	5052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,79	911
		Сметная стоимость:				**4101,16**	**12303**
159	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9677,00**	**9677**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		774,16	774
		Сметная стоимость:				**10451,16**	**10451**
160	С123-040201-1601 2304-0201-1601 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с941 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**33782,00**	**67564**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2702,56	5405
		Сметная стоимость:				**36484,56**	**72969**
161	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**471,00**	**3768**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	301
		Сметная стоимость:				**508,68**	**4069**
162	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**627,00**	**1881**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,16	150
		Сметная стоимость:				**677,16**	**2031**

				Канализация хозяйственно-бытовая, К1		
163	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	764,09	7641
		Итого оплата труда:			760,80	7608
		Итого эксплуатация машин:			1,34	13
		Итого материалов:			2,37	24
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	745,58	7456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,77	1208
		Сметная стоимость:			1630,44	16304
164	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	9,9800	480,00	4790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,40	383
		Сметная стоимость:			518,40	5174
165	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000	737,87	36894
		Итого оплата труда:			730,11	36505
		Итого эксплуатация машин:			3,29	164
		Итого материалов:			5,47	273
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	715,50	35775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,27	5814
		Сметная стоимость:			1569,65	78482
166	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	49,9000	753,00	37575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,24	3006
		Сметная стоимость:			813,24	40581
167	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,0000	68,00	340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,44	27
		Сметная стоимость:			73,44	367
168	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4,0000	252,00	1008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,16	81
		Сметная стоимость:			272,16	1089
169	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2,0000	123,00	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,84	20
		Сметная стоимость:			132,84	266
170	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2,0000	287,00	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,96	46
		Сметная стоимость:			309,96	620
171	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1,0000	386,00	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,88	31
		Сметная стоимость:			416,88	417

172	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6,0000	384,00	2304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,72	184
		Сметная стоимость:			414,72	2488
173	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3,0000	484,00	1452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,72	116
		Сметная стоимость:			522,72	1568
174	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000	187,00	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,96	15
		Сметная стоимость:			201,96	202
175	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000	35,00	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,80	3
		Сметная стоимость:			37,80	38
176	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,0000	99,00	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,92	8
		Сметная стоимость:			106,92	107
177	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000	2213,06	6639
		Итого оплата труда:			2079,69	6239
		Итого эксплуатация машин:			145,56	437
		Итого материалов:			17,40	52
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	2038,10	6114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,09	1020
		Сметная стоимость:			4591,25	13774
178	С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000	11717,00	35151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	937,36	2812
		Сметная стоимость:			12654,36	37963
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			574965
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2722
	Материалы -		Тенге			183
	Всего заработная плата -		Тенге			2539
		Накладные расходы -	Тенге			2514
		Сметная прибыль -	Тенге			419
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5655
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2
		Сметная заработная плата -	Тенге			2539
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			572242
	Материалы -		Тенге			188995
	Всего заработная плата -		Тенге			175273
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			202182
		Накладные расходы -	Тенге			171767

		Сметная прибыль -	Тенге				59521
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				803530
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				139
		Сметная заработная плата -	Тенге				175273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				809185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142
		Сметная заработная плата -	Тенге				177812
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция					
				Отопление			
179	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1416,25**	**19827**
		Итого оплата труда:				**379,08**	**5307**
		Итого эксплуатация машин:				**17,67**	**247**
		Итого материалов:				**1026,14**	**14366**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	5201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	2002
		Сметная стоимость:				**1930,77**	**27031**
180	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1557,84**	**85681**
		Итого оплата труда:				379,08	20850
		Итого эксплуатация машин:				17,67	972
		Итого материалов:				1167,74	64226
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	20433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,35	8489
		Сметная стоимость:				**2083,69**	**114603**
181	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65,0000**		**1910,00**	**124150**
		Итого оплата труда:				**379,08**	**24640**
		Итого эксплуатация машин:				**17,67**	**1148**
		Итого материалов:				**1519,90**	**98793**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	24148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,52	11864
		Сметная стоимость:				**2464,02**	**160162**
182	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**2063,97**	**72239**
		Итого оплата труда:				**379,08**	**13268**
		Итого эксплуатация машин:				**17,67**	**618**
		Итого материалов:				**1673,87**	**58585**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	13003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,84	6819
		Сметная стоимость:				**2630,31**	**92061**

183	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**	**2779,87**	**27799**
		Итого оплата труда:			**720,40**	**7204**
		Итого эксплуатация машин:			**38,23**	**382**
		Итого материалов:			**2034,90**	**20349**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	705,99	7060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,87	2789
		Сметная стоимость:			**3764,73**	**37647**
184	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**179,0000**	**81,46**	**14582**
		Итого оплата труда:			**79,51**	**14232**
		Итого эксплуатация машин:			**1,25**	**223**
		Итого материалов:			**0,71**	**127**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	77,92	13947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,75	2282
		Сметная стоимость:			**172,13**	**30811**
185	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**19,0000**	**279,76**	**5315**
		Итого оплата труда:			**254,48**	**4835**
		Итого эксплуатация машин:			**0,53**	**10**
		Итого материалов:			**25,01**	**475**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	249,39	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,33	804
		Сметная стоимость:			**571,47**	**10858**
186	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**14,0000**	**7476,00**	**104664**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	598,08	8373
		Сметная стоимость:			**8074,08**	**113037**
187	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**5,0000**	**9521,00**	**47605**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	761,68	3808
		Сметная стоимость:			**10282,68**	**51413**
188	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**19,0000**	**5521,00**	**104899**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	441,68	8392
		Сметная стоимость:			**5962,68**	**113291**
189	С123-041009-0205 2304-1009-0205 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**128415,00**	**256830**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10273,20	20546
		Сметная стоимость:			**138688,20**	**277376**

190	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000	1789,04	3578
		Итого оплата труда:			1705,98	3412
		Итого эксплуатация машин:			95,60	191
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1671,86	3344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	276,87	554
		Сметная стоимость:			3737,77	7476
191	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	11210,00	22420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	896,80	1794
		Сметная стоимость:			12106,80	24214
192	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	12,0000	606,50	7278
		Итого оплата труда:			306,07	3673
		Итого эксплуатация машин:			65,75	789
		Итого материалов:			266,02	3192
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76	232,61	2791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,13	806
		Сметная стоимость:			906,24	10875
193	С121-110404-1306 2111-0404-1306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2000	254,00	3353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,32	268
		Сметная стоимость:			274,32	3621
194	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	220,6000	86,99	19190
		Итого оплата труда:			24,79	5468
		Итого эксплуатация машин:			1,65	364
		Итого материалов:			60,80	13413
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	17,10	3773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,33	1837
		Сметная стоимость:			112,42	24800
195	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	110,3000	87,56	9658
		Итого оплата труда:			42,26	4661
		Итого эксплуатация машин:			2,33	257
		Итого материалов:			43,22	4768
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	29,16	3216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,34	1030
		Сметная стоимость:			126,06	13904
196	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,8000	537,00	14392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,96	1151
		Сметная стоимость:			579,96	15543

197	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,2000	237,10	285
		Итого оплата труда:			15,92	19
		Итого эксплуатация машин:			1,65	2
		Итого материалов:			219,78	264
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	10,98	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,85	24
		Сметная стоимость:			267,93	322
198	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода	7,6000	2771,26	21062
		Итого оплата труда:			720,40	5475
		Итого эксплуатация машин:			38,23	291
		Итого материалов:			2026,29	15400
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	705,99	5366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,18	2114
		Сметная стоимость:			3755,43	28541
199	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6000	824,00	6262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,92	501
		Сметная стоимость:			889,92	6763
		Узел управления				
200	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000	2113,22	4226
		Итого оплата труда:			1718,52	3437
		Итого эксплуатация машин:			121,90	244
		Итого материалов:			297,88	596
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1684,15	3368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	303,79	608
		Сметная стоимость:			4101,16	8202
201	С123-040902-2506 2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	37406,00	74812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2992,48	5985
		Сметная стоимость:			40398,48	80797
202	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7,0000	1789,04	12523
		Итого оплата труда:			1705,98	11942
		Итого эксплуатация машин:			95,60	669
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1671,86	11703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	276,87	1938
		Сметная стоимость:			3737,77	26164
203	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7,0000	11210,00	78470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	896,80	6278

		Сметная стоимость:				12106,80	84748
204	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1108,71**	**2217**
		Итого оплата труда:				984,87	1970
		Итого эксплуатация машин:				156,47	313
		Итого материалов:				14,43	29
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		965,17	1930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,91	332
		Сметная стоимость:				2239,79	4480
205	С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**30132,00**	**60264**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2410,56	4821
		Сметная стоимость:				32542,56	65085
206	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1815,34**	**3631**
		Итого оплата труда:				1718,52	3437
		Итого эксплуатация машин:				121,90	244
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1684,15	3368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,96	560
		Сметная стоимость:				3779,45	7559
207	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13431,00**	**26862**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1074,48	2149
		Сметная стоимость:				14505,48	29011
208	С123-041006-2205 2304-1006-2205 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**45344,00**	**181376**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3627,52	14510
		Сметная стоимость:				48971,52	195886
209	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**39132,00**	**78264**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3130,56	6261
		Сметная стоимость:				42262,56	84525
210	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	**Термометры угловые в оправе**	**шт.**	**4,0000**		**1422,00**	**5688**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	455
		Сметная стоимость:				1535,76	6143
211	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными**	**м3 изоляции**	**1,9000**		**21154,31**	**40193**
		Итого оплата труда:				18295,94	34762
		Итого эксплуатация машин:				1348,10	2561
		Итого материалов:				2149,81	4085
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		13904,91	26419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2804,74	5329
		Сметная стоимость:				37863,96	71942
212	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**2,3560**		**33844,00**	**79736**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2707,52	6379

		Сметная стоимость:			36551,52	86115
213	С123-020103-2407 2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	8,0000	6259,00	50072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	500,72	4006
		Сметная стоимость:			6759,72	54078
214	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8000	385,18	693
		Итого оплата труда:			348,08	627
		Итого эксплуатация машин:			27,06	49
		Итого материалов:			15,94	29
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76	264,54	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,98	94
		Сметная стоимость:			701,70	1263
215	С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	2,0700	704,00	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,32	117
		Сметная стоимость:			760,32	1574
216	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,8000	237,10	427
		Итого оплата труда:			15,92	29
		Итого эксплуатация машин:			1,65	3
		Итого материалов:			219,78	396
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	10,98	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,85	36
		Сметная стоимость:			267,93	482
		Узел защиты от замерзания				
217	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000	3825,00	22950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	306,00	1836
		Сметная стоимость:			4131,00	24786
218	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000	2113,22	4226
		Итого оплата труда:			1718,52	3437
		Итого эксплуатация машин:			121,90	244
		Итого материалов:			297,88	596
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1684,15	3368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	303,79	608
		Сметная стоимость:			4101,16	8202
219	С123-041005-2013 2304-1005-2013 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000	150364,00	150364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12029,12	12029
		Сметная стоимость:			162393,12	162393
220	С123-041001-3004 2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	32646,00	32646

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2611,68	2612
		Сметная стоимость:			35257,68	35258
221	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**74,0000**	**1910,00**	**141340**
		Итого оплата труда:			379,08	28052
		Итого эксплуатация машин:			17,67	1307
		Итого материалов:			1519,90	112472
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	371,50	27491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,52	13507
		Сметная стоимость:			2464,02	182338
222	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,5000**	**537,00**	**6176**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,96	494
		Сметная стоимость:			579,96	6670
223	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**74,0000**	**606,50**	**44881**
		Итого оплата труда:			306,07	22649
		Итого эксплуатация машин:			65,75	4866
		Итого материалов:			266,02	19686
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76	232,61	17213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,13	4968
		Сметная стоимость:			906,24	67062
224	**С121-110403-0111 2111-0403-0111 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**81,4000**	**242,00**	**19699**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,36	1576
		Сметная стоимость:			261,36	21275
225	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,4000**	**385,18**	**2850**
		Итого оплата труда:			348,08	2576
		Итого эксплуатация машин:			27,06	200
		Итого материалов:			15,94	118
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76	264,54	1958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,98	385
		Сметная стоимость:			701,70	5193
226	**С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм**	**м2**	**8,5100**	**704,00**	**5991**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,32	479
		Сметная стоимость:			760,32	6470
227	**Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**7,4000**	**237,10**	**1755**
		Итого оплата труда:			15,92	118
		Итого эксплуатация машин:			1,65	12

		Итого материалов:				219,78	1626
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		10,98	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,85	147
		Сметная стоимость:				267,93	1983
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2104859
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				237446
	Материалы -		Тенге				47575
	Всего заработная плата -		Тенге				74582
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				110236
		Накладные расходы -	Тенге				55962
		Сметная прибыль -	Тенге				23473
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				316880
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61
		Сметная заработная плата -	Тенге				74582
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1867413
	Материалы -		Тенге				386014
	Всего заработная плата -		Тенге				151498
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1325016
	Сдача и испытание -		Тенге				64
		Накладные расходы -	Тенге				148468
		Сметная прибыль -	Тенге				161271
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2177152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119
		Сметная заработная плата -	Тенге				151498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2494032
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				179
		Сметная заработная плата -	Тенге				226080
РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование. Электроосвещение							
				Электрооборудование			
228	**С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**31,0000**		**309,00**	**9579**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	766
		Сметная стоимость:				333,72	10345
229	**С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3**	**шт.**	**78,0000**		**39,00**	**3042**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	243
		Сметная стоимость:				42,12	3285
230	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**603,0000**		**317,77**	**191615**
		Итого оплата труда:				168,75	101754
		Итого эксплуатация машин:				147,15	88734
		Итого материалов:				45,21	27264
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,50	73263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,14	21190
		Сметная стоимость:				474,41	286067

231	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0280	995814,00	27883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79665,12	2231
		Сметная стоимость:			1075479,12	30113
232	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0950	287325,00	27296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22986,00	2184
		Сметная стоимость:			310311,00	29480
233	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1100	269000,00	29590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21520,00	2367
		Сметная стоимость:			290520,00	31957
234	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3700	171879,00	63595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13750,32	5088
		Сметная стоимость:			185629,32	68683
235	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	39,0000	94,01	3666
		Итого оплата труда:			73,45	2865
		Итого эксплуатация машин:			1,75	68
		Итого материалов:			19,42	757
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	52,88	2062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,75	458
		Сметная стоимость:			158,65	6187
236	С123-060903-0102 2306-0903-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0390	65161,00	2541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5212,88	203
		Сметная стоимость:			70373,88	2745
237	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	614,0000	365,70	224539
		Итого оплата труда:			270,43	166044
		Итого эксплуатация машин:			15,90	9760
		Итого материалов:			82,72	50792
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	194,71	119551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,83	27527
		Сметная стоимость:			605,24	371618
238	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	95,0000	60,00	5700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,80	456
		Сметная стоимость:			64,80	6156
239	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	519,0000	45,00	23355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,60	1868
		Сметная стоимость:			48,60	25223
240	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	28,0000	470,81	13183

		Итого оплата труда:				362,11	10139
		Итого эксплуатация машин:				35,56	996
		Итого материалов:				83,19	2329
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		260,72	7300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,52	1639
		Сметная стоимость:				790,05	22121
241	**С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**28,0000**		**109,00**	**3052**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	244
		Сметная стоимость:				117,72	3296
242	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**15,0000**		**438,58**	**6579**
		Итого оплата труда:				200,03	3000
		Итого эксплуатация машин:				23,29	349
		Итого материалов:				221,06	3316
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		144,02	2160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,61	699
		Сметная стоимость:				629,21	9438
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				635215
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				603108
	Материалы -		Тенге				84459
	Всего заработная плата -		Тенге				283801
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				163526
		Накладные расходы -	Тенге				204337
		Сметная прибыль -	Тенге				64596
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				872040
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233
		Сметная заработная плата -	Тенге				283801
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				32107
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32107
		Сметная прибыль -	Тенге				2569
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				34676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				906716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233
		Сметная заработная плата -	Тенге				283801
РАЗДЕЛ 5.Наружные сети водопровода и канализации							
				Водопровод			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,1м, колодцы диам. 1500 мм-3шт					
243	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**238,9761**		**199,92**	**47777**
		Итого оплата труда:				54,87	13113
		Итого эксплуатация машин:				189,82	45364
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	9441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	4577

		Сметная стоимость:			258,58	61795
244	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,1693	1872,02	13421
		Итого оплата труда:			1872,02	13421
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1347,86	9663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	257,59	1847
		Сметная стоимость:			3477,47	24931
245	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	41,5991	814,54	33884
		Итого оплата труда:			814,54	33884
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	586,47	24396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,08	4662
		Сметная стоимость:			1513,08	62943
246	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	166,3884	34,02	5661
		Итого оплата труда:			12,07	2009
		Итого эксплуатация машин:			34,02	5661
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	1446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	569
		Сметная стоимость:			46,13	7676
247	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	166,3884	151,99	25289
		Итого оплата труда:			112,30	18685
		Итого эксплуатация машин:			72,61	12081
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	13453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,63	3099
		Сметная стоимость:			251,47	41842
248	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	166,3884	79,82	13281
		Итого оплата труда:			24,27	4038
		Итого эксплуатация машин:			67,95	11307
		Итого материалов:			2,90	483
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,47	2907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	1295
		Сметная стоимость:			105,08	17483
		Водопровод В1				
249	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2160	340537,60	73556
		Итого оплата труда:			260121,90	56186
		Итого эксплуатация машин:			103361,72	22326
		Итого материалов:			5733,88	1239
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	257520,68	55624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47844,66	10334
		Сметная стоимость:			645902,94	139515

250	Е11 221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,0000		1220,36	7322
		Итого оплата труда:				1060,51	6363
		Итого эксплуатация машин:				7,34	44
		Итого материалов:				154,64	928
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1049,90	6299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,62	1090
		Сметная стоимость:				2451,88	14711
251	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/	м трубопровода	6,0000		93,07	558
		Итого оплата труда:				79,51	477
		Итого эксплуатация машин:				1,25	7
		Итого материалов:				12,31	74
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,92	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	82
		Сметная стоимость:				184,66	1108
252	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	224,2200		700,00	156954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,00	12556
		Сметная стоимость:				756,00	169510
253	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0170		280189,43	4763
		Итого оплата труда:				226215,44	3846
		Итого эксплуатация машин:				72199,11	1227
		Итого материалов:				1601,32	27
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223953,29	3807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40331,42	686
		Сметная стоимость:				544474,13	9256
254	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,1700		153,00	2627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	210
		Сметная стоимость:				165,24	2837
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				385094
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				224954
	Материалы -		Тенге				2676
	Всего заработная плата -		Тенге				151545
		Накладные расходы -	Тенге				127039
		Сметная прибыль -	Тенге				28159
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				380152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				151545
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				160139
	Материалы -		Тенге				74
	Всего заработная плата -		Тенге				477

	Стоимость материалов и конструкций						
		Накладные расходы -	Тенге				159581
		Сметная прибыль -	Тенге				468
	ИСЕГО, стоимость сантехнических работ -		Тенге				12849
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				173455
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				477
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				553608
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				146
			Тенге				152022
		РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети					
				Трубопроводы			
255	**Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0650**		**957403,99**	**62231**
		Итого оплата труда:				**627986,84**	**40819**
		Итого эксплуатация машин:				**435927,20**	**28335**
		Итого материалов:				**8951,79**	**582**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		621706,97	40411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126328,88	8211
		Сметная стоимость:				**1705439,84**	**110854**
256	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**65,6500**		**1002,00**	**65781**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,16	5263
		Сметная стоимость:				**1082,16**	**71044**
257	**С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**471,00**	**942**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	75
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1017**
				Строительные работы			
258	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**255,7626**		**199,92**	**51133**
		Итого оплата труда:				**54,87**	**14034**
		Итого эксплуатация машин:				**189,82**	**48550**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	10105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	4899
		Сметная стоимость:				**258,58**	**66136**
259	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**7,9102**		**1560,02**	**12340**
		Итого оплата труда:				**1560,02**	**12340**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	8885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	1698
		Сметная стоимость:				**2897,89**	**22923**
260	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**71,3583**		**34,02**	**2428**
		Итого оплата труда:				**12,07**	**862**
		Итого эксплуатация машин:				**34,02**	**2428**

		Накладные расходы (Н10=72)		72		8,60	620
		Сметная прибыль (Н30=8)		8		3,42	244
		Сметная стоимость:				46,13	3292
261	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,3583		151,99	10846
		Итого оплата труда:				112,30	8013
		Итого эксплуатация машин:				72,61	5181
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		80,85	5770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,63	1329
		Сметная стоимость:				251,47	17944
262	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	71,3583		79,82	5696
		Итого оплата труда:				24,27	1732
		Итого эксплуатация машин:				67,95	4849
		Итого материалов:				2,90	207
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	1247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	555
		Сметная стоимость:				105,08	7498
263	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,9287		741,63	5880
		Итого оплата труда:				741,63	5880
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		533,97	4234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,05	809
		Сметная стоимость:				1377,65	10923
264	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	19,5903		48,54	951
		Итого оплата труда:				17,23	337
		Итого эксплуатация машин:				48,54	951
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	96
		Сметная стоимость:				65,82	1289
		Подпольный канал (Кл 100х35)					
265	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,3063		11516,05	72624
		Итого оплата труда:				4726,19	29805
		Итого эксплуатация машин:				2739,92	17279
		Итого материалов:				4870,04	30712
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		5576,90	35170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,44	8623
		Сметная стоимость:				18460,38	116417
266	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,3063		53470,00	337198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4277,60	26976
		Сметная стоимость:				57747,60	364174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				628049

		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				561326
	Материалы -		Тенге				31501
	Всего заработная плата -		Тенге				113822
	Местные материалы -		Тенге				337198
		Накладные расходы -	Тенге				106683
		Сметная прибыль -	Тенге				53441
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				721450
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				113822
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				66723
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				66723
		Сметная прибыль -	Тенге				5338
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				72061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				793511
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				113822
		РАЗДЕЛ 7. Пожарный резервуар 100 м3(2шт)					
				Земляные работы			
267	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**213,4000**		**199,92**	**42663**
		Итого оплата труда:				54,87	11710
		Итого эксплуатация машин:				189,82	40509
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	8431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	4088
		Сметная стоимость:				258,58	55182
268	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,6000**		**1872,02**	**12355**
		Итого оплата труда:				1872,02	12355
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1347,86	8896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,59	1700
		Сметная стоимость:				3477,47	22951
269	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**24,0000**		**48,54**	**1165**
		Итого оплата труда:				17,23	413
		Итого эксплуатация машин:				48,54	1165
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	117
		Сметная стоимость:				65,82	1580
270	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**31,2000**		**445,56**	**13901**
		Итого оплата труда:				137,50	4290
		Итого эксплуатация машин:				444,01	13853
		Итого материалов:				0,12	4
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		99,00	3089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	1359

		Сметная стоимость:				588,12	18349
271	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	172,6600		34,02	5874
		Итого оплата труда:				12,07	2085
		Итого эксплуатация машин:				34,02	5874
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,69	1501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,42	590
		Сметная стоимость:				46,13	7965
272	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,3400		814,54	4350
		Итого оплата труда:				814,54	4350
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	3132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	599
		Сметная стоимость:				1513,08	8080
				Земля учтена в ВП-310м3			
273	E11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм/из бетона В20/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	16,2000		27876,02	451592
		Итого оплата труда:				6477,10	104929
		Итого эксплуатация машин:				1490,71	24149
		Итого материалов:				20232,82	327772
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5894,16	95485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2701,62	43766
		Сметная стоимость:				36471,80	590843
274	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,3338		18972,38	44278
		Итого оплата труда:				18011,59	42036
		Итого эксплуатация машин:				977,26	2281
		Итого материалов:				288,00	672
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16390,55	38253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2829,03	6603
		Сметная стоимость:				38191,96	89134
275	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2498		202102,00	454697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16168,16	36376
		Сметная стоимость:				218270,16	491073
276	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0840		221225,00	18583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	1487
		Сметная стоимость:				238923,00	20070
277	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246		214266,00	5280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	422
		Сметная стоимость:				231407,28	5702
278	E11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ан-1/. Установка при бетонировании	т	0,7436		40663,83	30238
		Итого оплата труда:				38797,13	28850

		Итого эксплуатация машин:			2110,26	1569
		Итого материалов:			422,37	314
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	35905,39	26253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6077,54	4519
		Сметная стоимость:			82046,76	61010
279	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7436	202102,00	**150283**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16168,16	12023
		Сметная стоимость:			218270,16	162306
280	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4400	13213,88	**5814**
		Итого оплата труда:			8071,33	3551
		Итого эксплуатация машин:			7229,86	3181
		Итого материалов:			399,86	176
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	9524,17	4191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1819,04	800
		Сметная стоимость:			24557,09	10805
281	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	шт.	8,0000	3392,00	27136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,36	2171
		Сметная стоимость:			3663,36	29307
282	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	2,0000	2169,00	4338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173,52	347
		Сметная стоимость:			2342,52	4685
283	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0100	497057,66	4971
		Итого оплата труда:			410215,28	4102
		Итого эксплуатация машин:			107866,88	1079
		Итого материалов:			17940,78	179
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	406113,13	4061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72253,66	723
		Сметная стоимость:			975424,45	9754
284	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,0400	2554,00	25642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204,32	2051
		Сметная стоимость:			2758,32	27694
285	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0033	615767,83	2032
		Итого оплата труда:			497211,78	1641
		Итого эксплуатация машин:			126681,28	418
		Итого материалов:			38086,55	126
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	492239,66	1624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88640,60	293
		Сметная стоимость:			1196648,09	3949

286	С123-010201-0205 2301-0201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. Д 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3132	3716,00	12312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	297,28	985
		Сметная стоимость:			4013,28	13297
287	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000	-82,27	-823
		Итого оплата труда:			-79,51	-795
		Итого эксплуатация машин:			-1,25	-12
		Итого материалов:			-1,52	-15
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	-77,92	-779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-12,82	-128
		Сметная стоимость:			-173,01	-1730
288	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,3000	-85,90	-283
		Итого оплата труда:			-79,51	-262
		Итого эксплуатация машин:			-1,25	-4
		Итого материалов:			-5,14	-17
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	-77,92	-257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-13,11	-43
		Сметная стоимость:			-176,92	-584
				ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ		
		ДНИЩЕ				
289	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	120,0000	855,52	102663
		Итого оплата труда:			405,73	48688
		Итого эксплуатация машин:			10,52	1262
		Итого материалов:			444,29	53314
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	377,33	45280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,63	11835
		Сметная стоимость:			1331,48	159778
290	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	120,0000	1486,85	178421
		Итого оплата труда:			647,14	77657
		Итого эксплуатация машин:			90,58	10870
		Итого материалов:			760,62	91274
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	608,31	72997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,61	20113
		Сметная стоимость:			2262,77	271532
291	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	120,0000	1843,55	221226
		Итого оплата труда:			780,16	93619
		Итого эксплуатация машин:			89,06	10687
		Итого материалов:			987,43	118492
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	733,35	88002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	206,15	24738
		Сметная стоимость:			2783,05	333966

		СТЕНЫ					
292	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная жидким стеклом	м2 поверхности	217,6000		1631,15	354938
		Итого оплата труда:				1046,64	227749
		Итого эксплуатация машин:				10,52	2289
		Итого материалов:				579,01	125992
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		973,38	211806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,36	45340
		Сметная стоимость:				2812,89	612084
293	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	217,6000		2163,07	470684
		Итого оплата труда:				584,88	127269
		Итого эксплуатация машин:				43,53	9473
		Итого материалов:				1541,56	335443
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		543,94	118360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,56	47124
		Сметная стоимость:				2923,57	636168
294	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	217,6000		1093,65	237978
		Итого оплата труда:				280,99	61144
		Итого эксплуатация машин:				19,21	4180
		Итого материалов:				795,33	173063
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		261,32	56864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,40	23587
		Сметная стоимость:				1463,37	318428
295	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	200,0000		192,16	38432
		Итого оплата труда:				75,58	15116
		Итого эксплуатация машин:				2,37	473
		Итого материалов:				115,34	23069
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		68,78	13755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,88	4175
		Сметная стоимость:				281,81	56363
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2920741
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2883893
	Материалы -		Тенге				1249889
	Всего заработная плата -		Тенге				871553
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				628843
	Местные материалы -		Тенге				31474
		Накладные расходы -	Тенге				802278
		Сметная прибыль -	Тенге				294894
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3981065
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				720
		Сметная заработная плата -	Тенге				871553
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				36848

	Материалы -		Тенге				-32
	Всего заработная плата -		Тенге				-1057
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37954
		Накладные расходы -	Тенге				-1036
		Сметная прибыль -	Тенге				2865
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				38676
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4019741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				719
		Сметная заработная плата -	Тенге				870495
		РАЗДЕЛ 8. Выгреб на 10 м3					
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
296	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**17,5935**		**150,33**	**2645**
		Итого оплата труда:				**42,36**	**745**
		Итого эксплуатация машин:				**142,53**	**2508**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,50	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	255
		Сметная стоимость:				**195,29**	**3436**
297	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,5441**		**1560,02**	**849**
		Итого оплата труда:				**1560,02**	**849**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	117
		Сметная стоимость:				**2897,89**	**1577**
298	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал**	**м3 грунта**	**18,1376**		**48,54**	**880**
		Итого оплата труда:				**17,23**	**312**
		Итого эксплуатация машин:				**48,54**	**880**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	88
		Сметная стоимость:				**65,82**	**1194**
299	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал**	**м3 грунта**	**18,1376**		**41,53**	**753**
		Итого оплата труда:				**14,74**	**267**
		Итого эксплуатация машин:				**41,53**	**753**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,61	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	76
		Сметная стоимость:				**56,32**	**1022**
300	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал**	**м3 грунта**	**1,2500**		**48,54**	**61**
		Итого оплата труда:				**17,23**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**48,54**	**61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	6
		Сметная стоимость:				**65,82**	**82**

301	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал	м3 грунта	1,2500	41,53	52
		Итого оплата труда:			14,74	18
		Итого эксплуатация машин:			41,53	52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,61	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,17	5
		Сметная стоимость:			56,32	70
302	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1,2500	445,56	557
		Итого оплата труда:			137,50	172
		Итого эксплуатация машин:			444,01	555
		Итого материалов:			0,12	–
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	99,00	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,56	54
		Сметная стоимость:			588,12	735
303	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал	м3 грунта	15,5576	48,54	755
		Итого оплата труда:			17,23	268
		Итого эксплуатация машин:			48,54	755
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12,40	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,88	76
		Сметная стоимость:			65,82	1024
304	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал	м3 грунта	15,5576	41,53	646
		Итого оплата труда:			14,74	229
		Итого эксплуатация машин:			41,53	646
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,61	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,17	65
		Сметная стоимость:			56,32	876
305	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	15,0909	34,02	513
		Итого оплата труда:			12,07	182
		Итого эксплуатация машин:			34,02	513
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	52
		Сметная стоимость:			46,13	696
306	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,4667	814,54	380
		Итого оплата труда:			814,54	380
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	586,47	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,08	52
		Сметная стоимость:			1513,08	706
307	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,5576	151,99	2365
		Итого оплата труда:			112,30	1747
		Итого эксплуатация машин:			72,61	1130
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,63	290

		Сметная стоимость:				251,47	3912
				Стены и днище резервуара			
308	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1300		16674,73	2168
		Итого оплата труда:				1412,65	184
		Итого эксплуатация машин:				1089,24	142
		Итого материалов:				14400,19	1872
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,82	187
		Сметная стоимость:				19397,06	2522
		Изоляционные работы					
309	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4400		2313,93	56552
		Итого оплата труда:				919,77	22479
		Итого эксплуатация машин:				64,30	1571
		Итого материалов:				1378,74	33696
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		735,82	17983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,98	5963
		Сметная стоимость:				3293,73	80499
310	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	24,4400		381,26	9318
		Итого оплата труда:				362,78	8866
		Итого эксплуатация машин:				0,79	19
		Итого материалов:				18,07	442
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		330,13	8068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,91	1391
		Сметная стоимость:				768,31	18777
311	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8000		854,37	22043
		Итого оплата труда:				264,33	6820
		Итого эксплуатация машин:				21,09	544
		Итого материалов:				571,46	14744
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		245,83	6342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,02	2271
		Сметная стоимость:				1188,21	30656
312	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,6900		854,37	9988
		Итого оплата труда:				264,33	3090
		Итого эксплуатация машин:				21,09	247
		Итого материалов:				571,46	6680
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		245,83	2874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,02	1029
		Сметная стоимость:				1188,21	13890

313	E11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	27,6600		4238,70	117242
		Итого оплата труда:				1188,32	32869
		Итого эксплуатация машин:				342,02	9460
		Итого материалов:				2732,29	75575
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1105,14	30568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		427,51	11825
		Сметная стоимость:				5771,35	159635
		Монолитное ж/б покрытие					
314	E11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,9000		34038,44	98711
		Итого оплата труда:				9020,12	26158
		Итого эксплуатация машин:				1812,10	5255
		Итого материалов:				23602,14	68446
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8208,31	23804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3379,74	9801
		Сметная стоимость:				45626,48	132317
315	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2259		18972,38	4286
		Итого оплата труда:				18011,59	4069
		Итого эксплуатация машин:				977,26	221
		Итого материалов:				288,00	65
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16390,55	3703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2829,03	639
		Сметная стоимость:				38191,96	8628
316	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2050		214266,00	43925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	3514
		Сметная стоимость:				231407,28	47438
317	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0209		221225,00	4624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	370
		Сметная стоимость:				238923,00	4993
318	E11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/гильза	км трубопровода	0,0003		1089204,92	327
		Итого оплата труда:				675980,27	203
		Итого эксплуатация машин:				510462,61	153
		Итого материалов:				61742,31	19
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		669220,47	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140674,03	42
		Сметная стоимость:				1899099,42	570
319	C123-010401-0212 2301-0401-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,3012		14812,00	4461

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1184,96	357
		Сметная стоимость:				15996,96	4818
		Кольцо стеновые КЦ7-3=3шт. Опорное кольцо КЦО-1=1шт					
320	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1700		13213,88	2246
		Итого оплата труда:				8071,33	1372
		Итого эксплуатация машин:				7229,86	1229
		Итого материалов:				399,86	68
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		9524,17	1619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,04	309
		Сметная стоимость:				24557,09	4175
321	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	3,0000		3392,00	10176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,36	814
		Сметная стоимость:				3663,36	10990
322	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1,0000		2169,00	2169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,52	174
		Сметная стоимость:				2342,52	2343
323	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1,0000		1696,27	1696
		Итого оплата труда:				1489,48	1489
		Итого эксплуатация машин:				184,10	184
		Итого материалов:				110,47	110
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1474,59	1475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,67	254
		Сметная стоимость:				3424,53	3425
324	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1,0000		20107,00	20107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1608,56	1609
		Сметная стоимость:				21715,56	21716
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				420496
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				395927
	Материалы -		Тенге				153690
	Всего заработная плата -		Тенге				112792
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				48548
	Местные материалы -		Тенге				60372
		Накладные расходы -	Тенге				100543
		Сметная прибыль -	Тенге				39718
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				536188
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101
		Сметная заработная плата -	Тенге				112792
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24568
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				24568
		Сметная прибыль -	Тенге				1965
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				26534

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				562722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101
		Сметная заработная плата -	Тенге				112792
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				25464803
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5187841
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1051144
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				309361
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19225818
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				4781933
	ИТОГО:		Тенге				30246737
	Сметная прибыль		Тенге				2419739
	ИТОГО по смете:		Тенге				32668616
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**32 668 616**
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%				**947 390**
		ИТОГО:					**33 616 006**
		Зимнее удорожание 0,7%	0,70%				**235 312**
		Итого					**33 851 318**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2,00%				**677 026**
		Итого					**34 528 344**
		Итого в текущих ценах 2020 года	1,049901				**36 251 343**
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,949999999	0,949999999				**34 438 776**
		НДС 12%	12%				**4 132 653**
		Итого с НДС					**38 571 429**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Феникс-ДорСтрой"

_____ **Сатындык Н.Н.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ **Жумабеков Д.У.**

с. Кушибаев