Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Феникс-ДорСтрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор - №12 от 14.07.2022 г.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Керметас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Главный блок. Общестроительные работы					
				Перекрытие			
1	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**6844,55**	**150580**
		Итого оплата труда:				3440,01	75680
		Итого эксплуатация машин:				1259,33	27705
		Итого материалов:				2428,74	53432
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4059,21	89303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,30	19191
		Сметная стоимость:				11776,06	259073
2	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**161,6188**		**5301,00**	**856741**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,08	68539
		Сметная стоимость:				5725,08	925281
3	**Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**96,0000**		**381,85**	**36657**
		Итого оплата труда:				374,95	35995
		Итого эксплуатация машин:				2,63	252
		Итого материалов:				5,52	530
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		442,44	42474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,94	6330
		Сметная стоимость:				890,22	85462
		Антисейсмический пояс					
4	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**9,7200**		**29763,44**	**289301**
		Итого оплата труда:				10250,28	99633

		Итого эксплуатация машин:				**4707,81**	**45760**
		Итого материалов:				**15716,63**	**152766**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9327,75	90666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3127,30	30397
		Сметная стоимость:				**42218,49**	**410364**
5	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2252**		**214266,00**	**48253**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	3860
		Сметная стоимость:				**231407,28**	**52113**
6	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1588**		**221225,00**	**35122**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	2810
		Сметная стоимость:				**238923,00**	**37931**
		Пояс обвязки +4.500,+6.400					
7	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,7700**		**29763,44**	**201498**
		Итого оплата труда:				**10250,28**	**69394**
		Итого эксплуатация машин:				**4707,81**	**31872**
		Итого материалов:				**15716,63**	**106402**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9327,75	63149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3127,30	21172
		Сметная стоимость:				**42218,49**	**285819**
8	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2925**		**214266,00**	**62662**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	5013
		Сметная стоимость:				**231407,28**	**67675**
9	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1416**		**221225,00**	**31325**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	2506
		Сметная стоимость:				**238923,00**	**33831**
		Пояс обвязки +5.500					
10	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**29763,44**	**107148**
		Итого оплата труда:				**10250,28**	**36901**
		Итого эксплуатация машин:				**4707,81**	**16948**
		Итого материалов:				**15716,63**	**56580**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9327,75	33580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3127,30	11258
		Сметная стоимость:				**42218,49**	**151987**
11	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1098**		**214266,00**	**23533**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	1883
		Сметная стоимость:				**231407,28**	**25415**
12	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0586**		**221225,00**	**12962**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	1037

		Сметная стоимость:				238923,00	13998
		Монолитный участок УМ-1					
13	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,3600		29314,46	10553
		Итого оплата труда:				9314,12	3353
		Итого эксплуатация машин:				2643,74	952
		Итого материалов:				17886,02	6439
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8475,85	3051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3023,22	1088
		Сметная стоимость:				40813,53	14693
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0379		237762,00	9006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19020,96	721
		Сметная стоимость:				256782,96	9727
15	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0047		256962,00	1197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20556,96	96
		Сметная стоимость:				277518,96	1293
		Монолитный участок УМ-2					
16	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,2600		29314,46	7622
		Итого оплата труда:				9314,12	2422
		Итого эксплуатация машин:				2643,74	687
		Итого материалов:				17886,02	4650
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8475,85	2204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3023,22	786
		Сметная стоимость:				40813,53	10612
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0379		202102,00	7656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16168,16	612
		Сметная стоимость:				218270,16	8268
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		221225,00	1234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	99
		Сметная стоимость:				238923,00	1333
		Монолитный участок УМ-3-2шт					
19	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,3400		47095,98	110205
		Итого оплата труда:				19794,74	46320
		Итого эксплуатация машин:				2883,46	6747
		Итого материалов:				24952,52	58389
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		18013,21	42151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5208,74	12188
		Сметная стоимость:				70317,93	164544

20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2304		287262,00	66174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22980,96	5294
		Сметная стоимость:				310242,96	71468
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3906		202102,00	78949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16168,16	6316
		Сметная стоимость:				218270,16	85265
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0378		221225,00	8362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	669
		Сметная стоимость:				238923,00	9031
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0070		214266,00	1508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	121
		Сметная стоимость:				231407,28	1629
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0327		838411,00	27433
		Итого оплата труда:				228627,99	7481
		Итого эксплуатация машин:				1275,00	42
		Итого материалов:				609040,00	19928
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		208051,47	6807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83717,00	2739
		Сметная стоимость:				1130179,47	36979
25	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1,0400		13255,02	13785
		Итого оплата труда:				2805,74	2918
		Итого эксплуатация машин:				1692,16	1760
		Итого материалов:				9183,48	9551
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		2581,28	2685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,90	1318
		Сметная стоимость:				17103,20	17787
		Окна		Проемы			
26	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	35,1000		2036,63	71486
		Итого оплата труда:				968,30	33987
		Итого эксплуатация машин:				164,65	5779
		Итого материалов:				981,18	34439
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		871,47	30589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,65	8166
		Сметная стоимость:				3140,75	110240
27	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	35,1000		18048,00	633485

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1443,84	50679
		Сметная стоимость:				**19491,84**	**684164**
28	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**5,1800**		**3209,94**	**16627**
		Итого оплата труда:				**1498,02**	**7760**
		Итого эксплуатация машин:				**167,28**	**867**
		Итого материалов:				**1621,08**	**8397**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1348,22	6984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,65	1889
		Сметная стоимость:				**4922,81**	**25500**
29	**С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,1800**		**21460,00**	**111163**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,80	8893
		Сметная стоимость:				**23176,80**	**120056**
		Потолок		Отделочные работы			
30	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**331,8500**		**625,50**	**207572**
		Итого оплата труда:				**503,10**	**166953**
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**2078**
		Итого материалов:				**119,29**	**39585**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		402,48	133562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,24	27291
		Сметная стоимость:				**1110,21**	**368424**
		Стены					
31	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**71,3700**		**1111,00**	**79292**
		Итого оплата труда:				**804,61**	**57425**
		Итого эксплуатация машин:				**71,31**	**5090**
		Итого материалов:				**290,89**	**20761**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		643,69	45940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,38	10019
		Сметная стоимость:				**1895,06**	**135251**
32	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**736,0500**		**1358,68**	**1000056**
		Итого оплата труда:				**956,47**	**704013**
		Итого эксплуатация машин:				**75,90**	**55870**
		Итого материалов:				**384,41**	**282949**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		765,18	563211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,91	125061
		Сметная стоимость:				**2293,77**	**1688328**
		Узел 109-103,5м2		Полы			

33	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,2800		8857,90	73343
		Итого оплата труда:				3675,00	30429
		Итого эксплуатация машин:				1657,05	13720
		Итого материалов:				4215,55	34905
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3454,50	28603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		984,99	8156
		Сметная стоимость:				13297,39	110102
		Узел 376-61,48м2					
34	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	61,4800		256,58	15774
		Итого оплата труда:				80,02	4920
		Итого эксплуатация машин:				30,35	1866
		Итого материалов:				157,25	9667
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		75,22	4624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,54	1632
		Сметная стоимость:				358,34	22031
35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,9184		18706,19	92005
		Итого оплата труда:				3524,58	17335
		Итого эксплуатация машин:				8,16	40
		Итого материалов:				15173,45	74629
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	16295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	8664
		Сметная стоимость:				23780,84	116964
		Узел 400-18,67м2					
36	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	18,6700		256,58	4790
		Итого оплата труда:				80,02	1494
		Итого эксплуатация машин:				30,35	567
		Итого материалов:				157,25	2936
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		75,22	1404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,54	496
		Сметная стоимость:				358,34	6690
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4936		18706,19	27940
		Итого оплата труда:				3524,58	5264
		Итого эксплуатация машин:				8,16	12
		Итого материалов:				15173,45	22663
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	4948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	2631
		Сметная стоимость:				23780,84	35519
		Узел 531-70,34м2					
38	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	70,3400		256,58	18048

		Итого оплата труда:				80,02	5629
		Итого эксплуатация машин:				30,35	2135
		Итого материалов:				157,25	11061
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		75,22	5291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,54	1867
		Сметная стоимость:				358,34	25206
39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,6272		18706,19	105263
		Итого оплата труда:				3524,58	19834
		Итого эксплуатация машин:				8,16	46
		Итого материалов:				15173,45	85384
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	18644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	9913
		Сметная стоимость:				23780,84	133820
		Узел 740-15,35м2					
40	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15,3500		256,58	3938
		Итого оплата труда:				80,02	1228
		Итого эксплуатация машин:				30,35	466
		Итого материалов:				157,25	2414
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		75,22	1155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,54	407
		Сметная стоимость:				358,34	5501
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2280		18706,19	22971
		Итого оплата труда:				3524,58	4328
		Итого эксплуатация машин:				8,16	10
		Итого материалов:				15173,45	18633
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	4068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	2163
		Сметная стоимость:				23780,84	29203
				Кровля(1)			
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2760		94421,21	120481
		Итого оплата труда:				22578,23	28810
		Итого эксплуатация машин:				1372,14	1751
		Итого материалов:				71015,37	90616
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20320,41	25929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9179,33	11713
		Сметная стоимость:				123920,95	158123
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2760		8782,00	11206
		Итого оплата труда:				858,60	1096
		Итого эксплуатация машин:				55,65	71

		Итого материалов:				7891,75	10070
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		772,74	986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,38	975
		Сметная стоимость:				10319,12	13167
44	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,9140**		**93719,74**	**179380**
		Итого оплата труда:				23243,94	44489
		Итого эксплуатация машин:				1003,38	1920
		Итого материалов:				69923,86	133834
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20919,55	40040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9171,14	17554
		Сметная стоимость:				123810,43	236973
45	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,9140**		**8188,68**	**15673**
		Итого оплата труда:				2068,28	3959
		Итого эксплуатация машин:				40,31	77
		Итого материалов:				6097,29	11670
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	1539
		Сметная стоимость:				10854,14	20775
46	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3520**		**82566,24**	**29063**
		Итого оплата труда:				17837,19	6279
		Итого эксплуатация машин:				1276,96	449
		Итого материалов:				63984,07	22522
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		16053,47	5651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7889,58	2777
		Сметная стоимость:				106509,28	37491
47	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3520**		**8782,00**	**3091**
		Итого оплата труда:				858,60	302
		Итого эксплуатация машин:				55,65	20
		Итого материалов:				7891,75	2778
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		772,74	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,38	269
		Сметная стоимость:				10319,12	3632
48	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**11,7500**		**603,76**	**7094**
		Итого оплата труда:				571,92	6720
		Итого эксплуатация машин:				21,28	250
		Итого материалов:				19,66	231
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		514,73	6048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,48	1051

		Сметная стоимость:				1207,96	14194
49	С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2959**		**16835,00**	**4981**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,80	399
		Сметная стоимость:				18181,80	5380
50	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2959**		**8188,68**	**2423**
		Итого оплата труда:				**2068,28**	**612**
		Итого эксплуатация машин:				**40,31**	**12**
		Итого материалов:				**6097,29**	**1804**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	238
		Сметная стоимость:				10854,14	3212
51	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**132,0000**		**2270,22**	**299669**
		Итого оплата труда:				**1855,71**	**244954**
		Итого эксплуатация машин:				**98,25**	**12969**
		Итого материалов:				**342,27**	**45179**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1707,25	225357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,20	42002
		Сметная стоимость:				4295,67	567028
52	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**145,9920**		**1859,00**	**271399**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,72	21712
		Сметная стоимость:				2007,72	293111
53	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка**	**м3**	**1,3920**		**47193,00**	**65693**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3775,44	5255
		Сметная стоимость:				50968,44	70948
54	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**132,0000**		**305,65**	**40346**
		Итого оплата труда:				**32,75**	**4323**
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**341**
		Итого материалов:				**271,43**	**35829**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		29,48	3891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,81	3539
		Сметная стоимость:				361,94	47776
55	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0023**		**228396,00**	**525**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18271,68	42
		Сметная стоимость:				246667,68	567
56	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0249**		**711967,70**	**17728**
		Итого оплата труда:				**58979,32**	**1469**
		Итого эксплуатация машин:				**6916,40**	**172**
		Итого материалов:				**647363,60**	**16119**

		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	1557
		Сметная стоимость:				844088,36	21018
57	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**2942,26**	**28834**
		Итого оплата труда:				**1023,01**	**10026**
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**135**
		Итого материалов:				**1908,81**	**18706**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		941,17	9223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,67	3045
		Сметная стоимость:				4194,10	41102
58	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,1700**		**96642,44**	**16429**
		Итого оплата труда:				71659,72	12182
		Итого эксплуатация машин:				**1058,09**	**180**
		Итого материалов:				24426,23	4152
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		60194,16	10233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12546,93	2133
		Сметная стоимость:				169383,54	28795
59	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**108,0000**		**196,15**	**21184**
		Итого оплата труда:				78,62	8491
		Итого эксплуатация машин:				**12,63**	**1364**
		Итого материалов:				107,80	11642
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		72,33	7811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,48	2320
		Сметная стоимость:				**289,95**	**31315**
60	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**108,0000**		**581,75**	**62829**
		Итого оплата труда:				509,19	54992
		Итого эксплуатация машин:				**52,90**	**5713**
		Итого материалов:				31,15	3364
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		468,45	50593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,02	9074
		Сметная стоимость:				**1134,21**	**122495**
61	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**16,6860**		**20848,00**	**347870**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,84	27830
		Сметная стоимость:				**22515,84**	**375699**
62	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**108,0000**		**581,89**	**62844**
		Итого оплата труда:				237,68	25670
		Итого эксплуатация машин:				**100,51**	**10856**
		Итого материалов:				268,02	28947
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		218,67	23616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,04	6917
		Сметная стоимость:				**864,60**	**93377**

63	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	108,0000		233,76	25246
		Итого оплата труда:				17,50	1890
		Итого эксплуатация машин:				22,26	2404
		Итого материалов:				199,65	21562
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		16,10	1738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	2159
		Сметная стоимость:				269,85	29143
64	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6000		1040,00	18304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,20	1464
		Сметная стоимость:				1123,20	19768
65	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	132,0000		104,00	13728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	1098
		Сметная стоимость:				112,32	14826
66	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		Кровля(2)			
			м3 древесины в конструкции	0,6850		94421,21	64679
		Итого оплата труда:				22578,23	15466
		Итого эксплуатация машин:				1372,14	940
		Итого материалов:				71015,37	48646
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20320,41	13919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9179,33	6288
		Сметная стоимость:				123920,95	84886
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6850		8782,00	6016
		Итого оплата труда:				858,60	588
		Итого эксплуатация машин:				55,65	38
		Итого материалов:				7891,75	5406
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		772,74	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,38	524
		Сметная стоимость:				10319,12	7069
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7420		93719,74	256980
		Итого оплата труда:				23243,94	63735
		Итого эксплуатация машин:				1003,38	2751
		Итого материалов:				69923,86	191731
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20919,55	57361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9171,14	25147
		Сметная стоимость:				123810,43	339488
69	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,7420		8188,68	22453
		Итого оплата труда:				2068,28	5671

		Итого эксплуатация машин:				40,31	111
		Итого материалов:				6097,29	16719
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	5104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	2205
		Сметная стоимость:				10854,14	29762
70	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1600**		**82566,24**	**13211**
		Итого оплата труда:				17837,19	2854
		Итого эксплуатация машин:				1276,96	204
		Итого материалов:				63984,07	10237
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		16053,47	2569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7889,58	1262
		Сметная стоимость:				106509,28	17041
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1600**		**8782,00**	**1405**
		Итого оплата труда:				858,60	137
		Итого эксплуатация машин:				55,65	9
		Итого материалов:				7891,75	1263
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		772,74	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,38	122
		Сметная стоимость:				10319,12	1651
72	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**24,2400**		**603,76**	**14635**
		Итого оплата труда:				571,92	13863
		Итого эксплуатация машин:				21,28	516
		Итого материалов:				19,66	476
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		514,73	12477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,48	2169
		Сметная стоимость:				1207,96	29281
73	С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6060**		**16835,00**	**10202**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,80	816
		Сметная стоимость:				18181,80	11018
74	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6060**		**8188,68**	**4962**
		Итого оплата труда:				2068,28	1253
		Итого эксплуатация машин:				40,31	24
		Итого материалов:				6097,29	3695
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	487
		Сметная стоимость:				10854,14	6578
75	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**137,0000**		**2270,22**	**311020**
		Итого оплата труда:				1855,71	254232

		Итого эксплуатация машин:				98,25	13460
		Итого материалов:				342,27	46891
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1707,25	233894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,20	43593
		Сметная стоимость:				4295,67	588507
76	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	151,5220		1859,00	281679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,72	22534
		Сметная стоимость:				2007,72	304214
77	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка	м3	1,6320		47193,00	77019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3775,44	6162
		Сметная стоимость:				50968,44	83180
78	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	137,0000		305,65	41874
		Итого оплата труда:				32,75	4487
		Итого эксплуатация машин:				2,58	354
		Итого материалов:				271,43	37186
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		29,48	4038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,81	3673
		Сметная стоимость:				361,94	49586
79	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0010		228396,00	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18271,68	18
		Сметная стоимость:				246667,68	247
80	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0249		711967,70	17728
		Итого оплата труда:				58979,32	1469
		Итого эксплуатация машин:				6916,40	172
		Итого материалов:				647363,60	16119
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	1557
		Сметная стоимость:				844088,36	21018
81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,0000		2942,26	14711
		Итого оплата труда:				1023,01	5115
		Итого эксплуатация машин:				13,81	69
		Итого материалов:				1908,81	9544
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		941,17	4706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,67	1553
		Сметная стоимость:				4194,10	20971
82	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	84,7000		196,15	16614
		Итого оплата труда:				78,62	6659
		Итого эксплуатация машин:				12,63	1070
		Итого материалов:				107,80	9131
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		72,33	6126

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,48	1819
		Сметная стоимость:				**289,95**	**24559**
83	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**84,7000**		**581,75**	**49274**
		Итого оплата труда:				509,19	43128
		Итого эксплуатация машин:				52,90	4480
		Итого материалов:				31,15	2638
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		468,45	39678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,02	7116
		Сметная стоимость:				**1134,21**	96068
84	**С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**13,0810**		**20848,00**	**272713**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,84	21817
		Сметная стоимость:				**22515,84**	**294530**
85	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**84,7000**		**581,89**	**49286**
		Итого оплата труда:				**237,68**	**20132**
		Итого эксплуатация машин:				**100,51**	**8514**
		Итого материалов:				**268,02**	**22702**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		218,67	18521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,04	5425
		Сметная стоимость:				**864,60**	**73232**
86	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**84,7000**		**233,76**	**19800**
		Итого оплата труда:				**17,50**	**1482**
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**1885**
		Итого материалов:				**199,65**	**16910**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		16,10	1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	1693
		Сметная стоимость:				**269,85**	**22856**
87	**С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**38,0000**		**1040,00**	**39520**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,20	3162
		Сметная стоимость:				**1123,20**	**42682**
88	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**137,0000**		**104,00**	**14248**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	1140
		Сметная стоимость:				**112,32**	**15388**
89	**С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**16,7000**		**669,00**	**11172**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,52	894
		Сметная стоимость:				722,52	12066
90	**С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**4,0000**		**410,00**	**1640**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	131
		Сметная стоимость:				**442,80**	**1771**
				КРОВЛЯ(ФЕРМА)			

91	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,8144	53732,46	97494
		Итого оплата труда:			32788,55	59493
		Итого эксплуатация машин:			24366,78	44212
		Итого материалов:			3329,68	6042
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	22624,10	41050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6108,52	11084
		Сметная стоимость:			82465,08	149628
92	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8144	463125,00	840313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37050,00	67225
		Сметная стоимость:			500175,00	907538
93	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,5946	29198,54	104958
		Итого оплата труда:			18173,80	65328
		Итого эксплуатация машин:			10017,87	36010
		Итого материалов:			3797,56	13651
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	12539,92	45076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3339,08	12003
		Сметная стоимость:			45077,53	162037
94	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,5946	463125,00	1664758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37050,00	133181
		Сметная стоимость:			500175,00	1797939
95	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,4091	13109,75	70911
		Итого оплата труда:			9259,51	50085
		Итого эксплуатация машин:			1909,49	10329
		Итого материалов:			1944,51	10518
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	6389,06	34559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1559,90	8438
		Сметная стоимость:			21058,72	113908
96	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9842	84967,05	83628
		Итого оплата труда:			67091,58	66034
		Итого эксплуатация машин:			21072,21	20740
		Итого материалов:			2253,34	2218
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	46293,19	45564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10500,82	10335
		Сметная стоимость:			141761,06	139527
97	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9842	463125,00	455826

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37050,00	36466
		Сметная стоимость:				**500175,00**	**492292**
98	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,3240**		**84967,05**	**112500**
		Итого оплата труда:				**67091,58**	**88832**
		Итого эксплуатация машин:				**21072,21**	**27900**
		Итого материалов:				**2253,34**	**2984**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		46293,19	61294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10500,82	13904
		Сметная стоимость:				**141761,06**	**187697**
99	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3240**		**463125,00**	**613196**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37050,00	49056
		Сметная стоимость:				**500175,00**	**662252**
100	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7907**		**84967,05**	**67182**
		Итого оплата труда:				**67091,58**	**53048**
		Итого эксплуатация машин:				**21072,21**	**16661**
		Итого материалов:				**2253,34**	**1782**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		46293,19	36603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10500,82	8303
		Сметная стоимость:				**141761,06**	**112088**
101	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,7907**		**463125,00**	**366184**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37050,00	29295
		Сметная стоимость:				**500175,00**	**395478**
102	**Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,0990**		**7053,55**	**21859**
		Итого оплата труда:				**5046,35**	**15638**
		Итого эксплуатация машин:				**1087,76**	**3371**
		Итого материалов:				**921,95**	**2857**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		3481,98	10791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,84	2612
		Сметная стоимость:				**11378,37**	**35261**
103	**Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126**	**м2**	**246,7326**		**134,00**	**33062**
		Итого оплата труда:				**24,79**	**6116**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**407**
		Итого материалов:				**107,81**	**26600**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		17,10	4220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	2983
		Сметная стоимость:				**163,19**	**40264**
104	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**246,7326**		**2085,82**	**514640**

		Итого оплата труда:				234,63	57890
		Итого эксплуатация машин:				10,32	2545
		Итого материалов:				1844,80	455173
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		161,89	39944
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		179,82	44367
		Сметная стоимость:				2427,53	598951
105	СТ ССЦ.РК.8.04-08-2017 Общая часть таб.6	**Доплата за применение марки стали С245**	т	246,7326		5772,00	1424140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,76	113931
		Сметная стоимость:				6233,76	1538072
106	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	198,0000		592,24	117264
		Итого оплата труда:				392,12	77639
		Итого эксплуатация машин:				163,04	32281
		Итого материалов:				83,36	16505
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		270,56	53571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,02	13667
		Сметная стоимость:				931,83	184502
107	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	198,0000		2579,00	510642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,32	40851
		Сметная стоимость:				2785,32	551493
108	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	28,3000		2942,26	83266
		Итого оплата труда:				1023,01	28951
		Итого эксплуатация машин:				13,81	391
		Итого материалов:				1908,81	54019
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		941,17	26635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,67	8792
		Сметная стоимость:				4194,10	118693
		Подвесной потолок					
109	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	324,0000		326,55	105801
		Итого оплата труда:				78,62	25472
		Итого эксплуатация машин:				12,63	4093
		Итого материалов:				238,20	77177
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		72,33	23434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,91	10339
		Сметная стоимость:				430,79	139574
110	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	162,0000		848,54	137463
		Итого оплата труда:				509,19	82488
		Итого эксплуатация машин:				52,90	8569
		Итого материалов:				297,94	48266
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		468,45	75889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,36	17068
		Сметная стоимость:				1422,35	230420

111	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**25,0290**	**20848,00**	**521805**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1667,84	41744
		Сметная стоимость:			**22515,84**	**563549**
112	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**162,0000**	**603,76**	**97809**
		Итого оплата труда:			**571,92**	**92651**
		Итого эксплуатация машин:			**21,28**	**3448**
		Итого материалов:			**19,66**	**3184**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	514,73	83386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,48	14496
		Сметная стоимость:			**1207,96**	**195690**
113	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**5,1800**	**52851,00**	**273768**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4228,08	21901
		Сметная стоимость:			**57079,08**	**295670**
114	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,1800**	**8782,00**	**45491**
		Итого оплата труда:			**858,60**	**4448**
		Итого эксплуатация машин:			**55,65**	**288**
		Итого материалов:			**7891,75**	**40879**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	772,74	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	764,38	3959
		Сметная стоимость:			**10319,12**	**53453**
115	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**162,0000**	**2360,48**	**382397**
		Итого оплата труда:			**1152,25**	**186665**
		Итого эксплуатация машин:			**13,79**	**2234**
		Итого материалов:			**1199,61**	**194337**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1037,03	167999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,80	44032
		Сметная стоимость:			**3669,31**	**594428**
116	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ходовой настил **Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**108,0000**	**42,32**	**4570**
		Итого оплата труда:			**37,29**	**4027**
		Итого эксплуатация машин:			**4,91**	**530**
		Итого материалов:			**2,06**	**222**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	33,56	3624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,07	656
		Сметная стоимость:			**81,95**	**8850**
117	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5400**	**54444,00**	**29400**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4355,52	2352

		Сметная стоимость:				58799,52	31752
118	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0530**		**47193,00**	**2501**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3775,44	200
		Сметная стоимость:				**50968,44**	**2701**
119	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5930**		**8188,68**	**4856**
		Итого оплата труда:				**2068,28**	**1226**
		Итого эксплуатация машин:				**40,31**	**24**
		Итого материалов:				**6097,29**	**3616**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1861,45	1104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,01	477
		Сметная стоимость:				**10854,14**	**6437**
		Крыльцо Кр-1		Крыльца			
120	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,2800**		**8857,90**	**64486**
		Итого оплата труда:				**3675,00**	**26754**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,05**	**12063**
		Итого материалов:				**4215,55**	**30689**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3454,50	25149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		984,99	7171
		Сметная стоимость:				13297,39	96805
121	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**20210,54**	**80842**
		Итого оплата труда:				**4399,18**	**17597**
		Итого эксплуатация машин:				**978,22**	**3913**
		Итого материалов:				**15174,12**	**60696**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4003,25	16013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1937,10	7748
		Сметная стоимость:				**26150,89**	**104604**
122	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0464**		**14268,44**	**662**
		Итого оплата труда:				**13450,04**	**624**
		Итого эксплуатация машин:				**1349,48**	**63**
		Итого материалов:				**31,36**	**1**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2120,64	98
		Сметная стоимость:				**28628,61**	**1328**
123	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0464**		**287262,00**	**13329**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22980,96	1066
		Сметная стоимость:				**310242,96**	**14395**
		Пандус Пн-1					

124	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4400		8857,90	39329
		Итого оплата труда:				3675,00	16317
		Итого эксплуатация машин:				1657,05	7357
		Итого материалов:				4215,55	18717
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3454,50	15338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		984,99	4373
		Сметная стоимость:				13297,39	59040
125	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,9000		16351,77	80124
		Итого оплата труда:				1272,84	6237
		Итого эксплуатация машин:				1175,17	5758
		Итого материалов:				14159,07	69379
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1158,29	5676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1400,80	6864
		Сметная стоимость:				18910,86	92663
126	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0541		14268,44	771
		Итого оплата труда:				13450,04	727
		Итого эксплуатация машин:				1349,48	73
		Итого материалов:				31,36	2
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2120,64	115
		Сметная стоимость:				28628,61	1548
127	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0541		287262,00	15529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22980,96	1242
		Сметная стоимость:				310242,96	16772
		Парапета					
128	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4000		2942,26	24715
		Итого оплата труда:				1023,01	8593
		Итого эксплуатация машин:				13,81	116
		Итого материалов:				1908,81	16034
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		941,17	7906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,67	2610
		Сметная стоимость:				4194,10	35230
129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3208		711967,70	228421
		Итого оплата труда:				58979,32	18922
		Итого эксплуатация машин:				6916,40	2219
		Итого материалов:				647363,60	207694
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	22328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	20060
		Сметная стоимость:				844088,36	270809

130	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	62,1600	5148,03	320001
		Итого оплата труда:			1855,71	115351
		Итого эксплуатация машин:			98,25	6107
		Итого материалов:			3220,08	200160
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	1707,25	106123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	548,42	34090
		Сметная стоимость:			7403,71	460214
		Крыльцо Кр-2				
131	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7000	8857,90	23916
		Итого оплата труда:			3675,00	9923
		Итого эксплуатация машин:			1657,05	4474
		Итого материалов:			4215,55	11382
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3454,50	9327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,99	2659
		Сметная стоимость:			13297,39	35903
132	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8200	20210,54	36783
		Итого оплата труда:			4399,18	8007
		Итого эксплуатация машин:			978,22	1780
		Итого материалов:			15174,12	27617
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4003,25	7286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1937,10	3526
		Сметная стоимость:			26150,89	47595
133	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0231	14268,44	330
		Итого оплата труда:			13450,04	311
		Итого эксплуатация машин:			1349,48	31
		Итого материалов:			31,36	1
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	12239,54	283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2120,64	49
		Сметная стоимость:			28628,61	662
134	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0231	287262,00	6644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22980,96	532
		Сметная стоимость:			310242,96	7176
		Крыльцо Кр-3				
135	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2400	8857,90	28700
		Итого оплата труда:			3675,00	11907
		Итого эксплуатация машин:			1657,05	5369
		Итого материалов:			4215,55	13658
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3454,50	11193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	984,99	3191

		Сметная стоимость:				13297,39	43084
136	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,5000**		**20210,54**	**70737**
		Итого оплата труда:				4399,18	15397
		Итого эксплуатация машин:				978,22	3424
		Итого материалов:				15174,12	53109
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4003,25	14011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1937,10	6780
		Сметная стоимость:				26150,89	91528
137	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0334**		**14268,44**	**477**
		Итого оплата труда:				13450,04	449
		Итого эксплуатация машин:				1349,48	45
		Итого материалов:				31,36	1
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2120,64	71
		Сметная стоимость:				28628,61	956
138	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0334**		**287262,00**	**9595**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22980,96	768
		Сметная стоимость:				**310242,96**	**10362**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17795386**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11755173**
	Материалы -		Тенге				**3430679**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3084280**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3946726**
	Местные материалы -		Тенге				**1054088**
		Накладные расходы -	Тенге				**2734404**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1159166**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15648743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3084280**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6040213**
	Материалы -		Тенге				**56555**
	Всего заработная плата -		Тенге				**476098**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5364417**
		Накладные расходы -	Тенге				**328507**
		Сметная прибыль -	Тенге				**509498**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6878218**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**398**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**476098**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22529102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3560377**

РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация

				Водопровод хозяйственно-питьевой В1			
139	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**35,0000**		**1580,32**	**55311**
		Итого оплата труда:				**1545,17**	**54081**
		Итого эксплуатация машин:				**23,34**	**817**
		Итого материалов:				**12,05**	**422**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1514,27	52999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,57	8665
		Сметная стоимость:				**3342,16**	**116975**
140	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**34,6500**		**442,00**	**15315**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,36	1225
		Сметная стоимость:				**477,36**	**16541**
141	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1448,33**	**5793**
		Итого оплата труда:				**1416,04**	**5664**
		Итого эксплуатация машин:				**19,75**	**79**
		Итого материалов:				**12,68**	**51**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1387,72	5551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,88	908
		Сметная стоимость:				**3062,94**	**12252**
142	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,9600**		**280,00**	**1109**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,40	89
		Сметная стоимость:				**302,40**	**1198**
143	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1341,17**	**10729**
		Итого оплата труда:				**1311,78**	**10494**
		Итого эксплуатация машин:				**16,43**	**131**
		Итого материалов:				**13,06**	**104**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1285,54	10284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,14	1681
		Сметная стоимость:				**2836,85**	**22695**
144	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,9200**		**179,00**	**1418**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	113
		Сметная стоимость:				**193,32**	**1531**
145	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**47,0000**		**81,46**	**3829**
		Итого оплата труда:				**79,51**	**3737**
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**59**
		Итого материалов:				**0,71**	**33**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,92	3662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	599

		Сметная стоимость:				172,13	8090
146	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0470		57921,94	2722
		Итого оплата труда:				54023,50	2539
		Итого материалов:				3898,44	183
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		53483,26	2514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8912,42	419
		Сметная стоимость:				120317,62	5655
147	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		65,00	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	5
		Сметная стоимость:				70,20	70
148	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		64,00	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,12	15
		Сметная стоимость:				69,12	207
149	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		23,00	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,84	11
		Сметная стоимость:				24,84	149
150	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		13,00	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,04	5
		Сметная стоимость:				14,04	70
				Водопровод противопожарный, В2			
151	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,0000		2445,01	12225
		Итого оплата труда:				1912,59	9563
		Итого эксплуатация машин:				684,49	3422
		Итого материалов:				31,52	158
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1874,34	9372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,55	1728
		Сметная стоимость:				4664,90	23324
152	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,8700		700,00	3409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,00	273
		Сметная стоимость:				756,00	3682
153	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25,0000		4282,68	107067
		Итого оплата труда:				669,36	16734
		Итого эксплуатация машин:				46,63	1166
		Итого материалов:				3585,03	89626
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		655,97	16399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,09	9877
		Сметная стоимость:				5333,75	133344

154	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**	**3359,78**	**117592**
		Итого оплата труда:			556,90	19492
		Итого эксплуатация машин:			35,15	1230
		Итого материалов:			2781,65	97358
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	545,76	19102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	312,44	10936
		Сметная стоимость:			**4217,98**	**147629**
155	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1819,00**	**3638**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	145,52	291
		Сметная стоимость:			**1964,52**	**3929**
156	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**791,00**	**1582**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,28	127
		Сметная стоимость:			**854,28**	**1709**
157	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**	**1369,00**	**8214**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,52	657
		Сметная стоимость:			**1478,52**	**8871**
158	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**2113,22**	**6340**
		Итого оплата труда:			1718,52	5156
		Итого эксплуатация машин:			121,90	366
		Итого материалов:			297,88	894
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1684,15	5052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	303,79	911
		Сметная стоимость:			**4101,16**	**12303**
159	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**	**9677,00**	**9677**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	774,16	774
		Сметная стоимость:			**10451,16**	**10451**
160	С123-040201-1601 2304-0201-1601 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с941 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**	**33782,00**	**67564**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2702,56	5405
		Сметная стоимость:			**36484,56**	**72969**
161	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**	**471,00**	**3768**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,68	301
		Сметная стоимость:			**508,68**	**4069**
162	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**	**627,00**	**1881**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,16	150
		Сметная стоимость:			**677,16**	**2031**

				Канализация хозяйственно-бытовая. К1			
163	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**764,09**	**7641**
		Итого оплата труда:				**760,80**	**7608**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**13**
		Итого материалов:				**2,37**	**24**
		Накладные расходы (Н12-98)	%	98		745,58	7456
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		120,77	1208
		Сметная стоимость:				**1630,44**	**16304**
164	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**9,9800**		**480,00**	**4790**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		38,40	383
		Сметная стоимость:				**518,40**	**5174**
165	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**737,87**	**36894**
		Итого оплата труда:				**730,11**	**36505**
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**164**
		Итого материалов:				**5,47**	**273**
		Накладные расходы (Н12-98)	%	98		715,50	35775
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		116,27	5814
		Сметная стоимость:				**1569,65**	**78482**
166	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**49,9000**		**753,00**	**37575**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		60,24	3006
		Сметная стоимость:				**813,24**	**40581**
167	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5,0000**		**68,00**	**340**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		5,44	27
		Сметная стоимость:				**73,44**	**367**
168	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**4,0000**		**252,00**	**1008**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		20,16	81
		Сметная стоимость:				**272,16**	**1089**
169	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**2,0000**		**123,00**	**246**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		9,84	20
		Сметная стоимость:				**132,84**	**266**
170	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**2,0000**		**287,00**	**574**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		22,96	46
		Сметная стоимость:				**309,96**	**620**
171	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**1,0000**		**386,00**	**386**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		30,88	31
		Сметная стоимость:				**416,88**	**417**

172	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**6,0000**		**384,00**	**2304**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,72	184
		Сметная стоимость:				414,72	2488
173	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**484,00**	**1452**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,72	116
		Сметная стоимость:				522,72	1568
174	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**187,00**	**187**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,96	15
		Сметная стоимость:				201,96	202
175	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**35,00**	**35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	3
		Сметная стоимость:				37,80	38
176	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**99,00**	**99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,92	8
		Сметная стоимость:				106,92	107
177	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2213,06**	**6639**
		Итого оплата труда:				2079,69	6239
		Итого эксплуатация машин:				145,56	437
		Итого материалов:				17,40	52
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2038,10	6114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,09	1020
		Сметная стоимость:				4591,25	13774
178	С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**11717,00**	**35151**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937,36	2812
		Сметная стоимость:				12654,36	37963
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**574965**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2722**
Материалы -			Тенге				**183**
Всего заработная плата -			Тенге				**2539**
		Накладные расходы -	Тенге				**2514**
		Сметная прибыль -	Тенге				**419**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5655**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2539**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**572242**
Материалы -			Тенге				**188995**
Всего заработная плата -			Тенге				**175273**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**202182**
		Накладные расходы -	Тенге				**171767**

		Сметная прибыль -	Тенге				59521
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				803530
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				139
		Сметная заработная плата -	Тенге				175273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				809185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142
		Сметная заработная плата -	Тенге				177812
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция					
				Отопление			
179	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1416,25**	**19827**
		Итого оплата труда:				**379,08**	**5307**
		Итого эксплуатация машин:				**17,67**	**247**
		Итого материалов:				**1026,14**	**14366**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	5201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	2002
		Сметная стоимость:				**1930,77**	**27031**
180	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1557,84**	**85681**
		Итого оплата труда:				379,08	**20850**
		Итого эксплуатация машин:				17,67	972
		Итого материалов:				**1167,74**	**64226**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	20433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,35	8489
		Сметная стоимость:				**2083,69**	**114603**
181	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65,0000**		**1910,00**	**124150**
		Итого оплата труда:				379,08	**24640**
		Итого эксплуатация машин:				17,67	**1148**
		Итого материалов:				**1519,90**	**98793**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	24148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,52	11864
		Сметная стоимость:				**2464,02**	**160162**
182	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**2063,97**	**72239**
		Итого оплата труда:				379,08	13268
		Итого эксплуатация машин:				17,67	618
		Итого материалов:				**1673,87**	**58585**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	13003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,84	6819
		Сметная стоимость:				**2630,31**	**92061**

183	E11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**2779,87**	**27799**
		Итого оплата труда:				**720,40**	**7204**
		Итого эксплуатация машин:				**38,23**	**382**
		Итого материалов:				**2034,90**	**20349**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		705,99	7060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,87	2789
		Сметная стоимость:				**3764,73**	**37647**
184	E11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**179,0000**		**81,46**	**14582**
		Итого оплата труда:				**79,51**	**14232**
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**223**
		Итого материалов:				**0,71**	**127**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,92	13947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	2282
		Сметная стоимость:				**172,13**	**30811**
185	E11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**19,0000**		**279,76**	**5315**
		Итого оплата труда:				**254,48**	**4835**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**10**
		Итого материалов:				**25,01**	**475**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		249,39	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,33	804
		Сметная стоимость:				**571,47**	**10858**
186	C123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**14,0000**		**7476,00**	**104664**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,08	8373
		Сметная стоимость:				**8074,08**	**113037**
187	C123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**5,0000**		**9521,00**	**47605**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,68	3808
		Сметная стоимость:				**10282,68**	**51413**
188	C123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**19,0000**		**5521,00**	**104899**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,68	8392
		Сметная стоимость:				**5962,68**	**113291**
189	C123-041009-0205 2304-1009-0205 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**128415,00**	**256830**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10273,20	20546
		Сметная стоимость:				**138688,20**	**277376**

190	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1789,04	3578
		Итого оплата труда:				1705,98	3412
		Итого эксплуатация машин:				95,60	191
		Накладные расходы (Н12-98)	%	98		1671,86	3344
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		276,87	554
		Сметная стоимость:				3737,77	7476
191	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		11210,00	22420
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		896,80	1794
		Сметная стоимость:				12106,80	24214
192	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	12,0000		606,50	7278
		Итого оплата труда:				306,07	3673
		Итого эксплуатация машин:				65,75	789
		Итого материалов:				266,02	3192
		Накладные расходы (Н10-76)	%	76		232,61	2791
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		67,13	806
		Сметная стоимость:				906,24	10875
193	С121-110404-1306 2111-0404-1306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2000		254,00	3353
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		20,32	268
		Сметная стоимость:				274,32	3621
194	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	220,6000		86,99	19190
		Итого оплата труда:				24,79	5468
		Итого эксплуатация машин:				1,65	364
		Итого материалов:				60,80	13413
		Накладные расходы (Н10-69)	%	69		17,10	3773
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		8,33	1837
		Сметная стоимость:				112,42	24800
195	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	110,3000		87,56	9658
		Итого оплата труда:				42,26	4661
		Итого эксплуатация машин:				2,33	257
		Итого материалов:				43,22	4768
		Накладные расходы (Н10-69)	%	69		29,16	3216
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		9,34	1030
		Сметная стоимость:				126,06	13904
196	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,8000		537,00	14392
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		42,96	1151
		Сметная стоимость:				579,96	15543

197	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**1,2000**	**237,10**	**285**
		Итого оплата труда:			**15,92**	**19**
		Итого эксплуатация машин:			**1,65**	**2**
		Итого материалов:			**219,78**	**264**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	10,98	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,85	24
		Сметная стоимость:			**267,93**	**322**
198	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм/гильзы. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,6000**	**2771,26**	**21062**
		Итого оплата труда:			**720,40**	**5475**
		Итого эксплуатация машин:			**38,23**	**291**
		Итого материалов:			**2026,29**	**15400**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	705,99	5366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,18	2114
		Сметная стоимость:			**3755,43**	**28541**
199	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,6000**	**824,00**	**6262**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,92	501
		Сметная стоимость:			889,92	6763
		Узел управления				
200	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**2113,22**	**4226**
		Итого оплата труда:			**1718,52**	**3437**
		Итого эксплуатация машин:			**121,90**	**244**
		Итого материалов:			**297,88**	**596**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1684,15	3368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	303,79	608
		Сметная стоимость:			**4101,16**	**8202**
201	С123-040902-2506 2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**	**37406,00**	**74812**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2992,48	5985
		Сметная стоимость:			**40398,48**	**80797**
202	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**	**1789,04**	**12523**
		Итого оплата труда:			**1705,98**	**11942**
		Итого эксплуатация машин:			**95,60**	**669**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1671,86	11703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	276,87	1938
		Сметная стоимость:			**3737,77**	**26164**
203	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**	**11210,00**	**78470**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	896,80	6278

		Сметная стоимость:				12106,80	84748
204	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,0000		1108,71	2217
		Итого оплата труда:				984,87	1970
		Итого эксплуатация машин:				156,47	313
		Итого материалов:				14,43	29
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		965,17	1930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,91	332
		Сметная стоимость:				2239,79	4480
205	С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000		30132,00	60264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2410,56	4821
		Сметная стоимость:				32542,56	65085
206	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1815,34	3631
		Итого оплата труда:				1718,52	3437
		Итого эксплуатация машин:				121,90	244
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1684,15	3368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,96	560
		Сметная стоимость:				3779,45	7559
207	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		13431,00	26862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1074,48	2149
		Сметная стоимость:				14505,48	29011
208	С123-041006-2205 2304-1006-2205 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		45344,00	181376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3627,52	14510
		Сметная стоимость:				48971,52	195886
209	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		39132,00	78264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3130,56	6261
		Сметная стоимость:				42262,56	84525
210	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	4,0000		1422,00	5688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	455
		Сметная стоимость:				1535,76	6143
211	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными	м3 изоляции	1,9000		21154,31	40193
		Итого оплата труда:				18295,94	34762
		Итого эксплуатация машин:				1348,10	2561
		Итого материалов:				2149,81	4085
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		13904,91	26419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2804,74	5329
		Сметная стоимость:				37863,96	71942
212	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,3560		33844,00	79736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2707,52	6379

		Сметная стоимость:				36551,52	86115
213	С123-020103-2407 2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	8,0000		6259,00	50072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		500,72	4006
		Сметная стоимость:				6759,72	54078
214	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8000		385,18	693
		Итого оплата труда:				348,08	627
		Итого эксплуатация машин:				27,06	49
		Итого материалов:				15,94	29
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		264,54	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,98	94
		Сметная стоимость:				701,70	1263
215	С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	2,0700		704,00	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,32	117
		Сметная стоимость:				760,32	1574
216	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,8000		237,10	427
		Итого оплата труда:				15,92	29
		Итого эксплуатация машин:				1,65	3
		Итого материалов:				219,78	396
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		10,98	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,85	36
		Сметная стоимость:				267,93	482
		Узел защиты от замерзания					
217	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		3825,00	22950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,00	1836
		Сметная стоимость:				4131,00	24786
218	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		2113,22	4226
		Итого оплата труда:				1718,52	3437
		Итого эксплуатация машин:				121,90	244
		Итого материалов:				297,88	596
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1684,15	3368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,79	608
		Сметная стоимость:				4101,16	8202
219	С123-041005-2013 2304-1005-2013 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000		150364,00	150364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12029,12	12029
		Сметная стоимость:				162393,12	162393
220	С123-041001-3004 2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		32646,00	32646

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2611,68	2612
		Сметная стоимость:				**35257,68**	**35258**
221	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**74,0000**		**1910,00**	**141340**
		Итого оплата труда:				**379,08**	**28052**
		Итого эксплуатация машин:				**17,67**	**1307**
		Итого материалов:				**1519,90**	**112472**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		371,50	27491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,52	13507
		Сметная стоимость:				**2464,02**	**182338**
222	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,5000**		**537,00**	**6176**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	494
		Сметная стоимость:				**579,96**	**6670**
223	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**74,0000**		**606,50**	**44881**
		Итого оплата труда:				**306,07**	**22649**
		Итого эксплуатация машин:				**65,75**	**4866**
		Итого материалов:				**266,02**	**19686**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		232,61	17213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,13	4968
		Сметная стоимость:				906,24	67062
224	**С121-110403-0111 2111-0403-0111 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**81,4000**		**242,00**	**19699**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,36	1576
		Сметная стоимость:				**261,36**	**21275**
225	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,4000**		**385,18**	**2850**
		Итого оплата труда:				**348,08**	**2576**
		Итого эксплуатация машин:				**27,06**	**200**
		Итого материалов:				**15,94**	**118**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		264,54	1958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,98	385
		Сметная стоимость:				**701,70**	**5193**
226	**С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм**	**м2**	**8,5100**		**704,00**	**5991**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,32	479
		Сметная стоимость:				**760,32**	**6470**
227	**Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**7,4000**		**237,10**	**1755**
		Итого оплата труда:				**15,92**	**118**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**12**

		Итого материалов:				219,78	1626
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		10,98	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,85	147
		Сметная стоимость:				267,93	1983
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2104859
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				237446
	Материалы -		Тенге				47575
	Всего заработная плата -		Тенге				74582
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				110236
		Накладные расходы -	Тенге				55962
		Сметная прибыль -	Тенге				23473
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				316880
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61
		Сметная заработная плата -	Тенге				74582
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1867413
	Материалы -		Тенге				386014
	Всего заработная плата -		Тенге				151498
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1325016
	Сдача и испытание -		Тенге				64
		Накладные расходы -	Тенге				148468
		Сметная прибыль -	Тенге				161271
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2177152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119
		Сметная заработная плата -	Тенге				151498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2494032
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				179
		Сметная заработная плата -	Тенге				226080
		РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование. Электроосвещение					
228	**С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	Электрооборудование **31,0000**		**309,00**	**9579**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	766
		Сметная стоимость:				333,72	10345
229	**С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, типУ197 УХЛ3**	**шт.**	**78,0000**		**39,00**	**3042**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	243
		Сметная стоимость:				42,12	3285
230	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**603,0000**		317,77	191615
		Итого оплата труда:				168,75	101754
		Итого эксплуатация машин:				147,15	88734
		Итого материалов:				45,21	27264
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,50	73263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,14	21190
		Сметная стоимость:				474,41	286067

231	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0280		995814,00	27883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79665,12	2231
		Сметная стоимость:				1075479,12	30113
232	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0950		287325,00	27296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22986,00	2184
		Сметная стоимость:				310311,00	29480
233	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1100		269000,00	29590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21520,00	2367
		Сметная стоимость:				290520,00	31957
234	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3700		171879,00	63595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13750,32	5088
		Сметная стоимость:				185629,32	68683
235	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	39,0000		94,01	3666
		Итого оплата труда:				73,45	2865
		Итого эксплуатация машин:				1,75	68
		Итого материалов:				19,42	757
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		52,88	2062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,75	458
		Сметная стоимость:				158,65	6187
236	С123-060903-0102 2306-0903-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0390		65161,00	2541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,88	203
		Сметная стоимость:				70373,88	2745
237	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	614,0000		365,70	224539
		Итого оплата труда:				270,43	166044
		Итого эксплуатация машин:				15,90	9760
		Итого материалов:				82,72	50792
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		194,71	119551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,83	27527
		Сметная стоимость:				605,24	371618
238	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	95,0000		60,00	5700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,80	456
		Сметная стоимость:				64,80	6156
239	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	519,0000		45,00	23355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,60	1868
		Сметная стоимость:				48,60	25223
240	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	28,0000		470,81	13183

		Итого оплата труда:				362,11	10139
		Итого эксплуатация машин:				35,56	996
		Итого материалов:				83,19	2329
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		260,72	7300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,52	1639
		Сметная стоимость:				790,05	22121
241	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	28,0000		109,00	3052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	244
		Сметная стоимость:				117,72	3296
242	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по стропительным основаниям**	м	15,0000		438,58	6579
		Итого оплата труда:				200,03	3000
		Итого эксплуатация машин:				23,29	349
		Итого материалов:				221,06	3316
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		144,02	2160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,61	699
		Сметная стоимость:				629,21	9438
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				635215
		В том числе					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				603108
	Материалы -		Тенге				84459
	Всего заработная плата -		Тенге				283801
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				163526
		Накладные расходы -	Тенге				204337
		Сметная прибыль -	Тенге				64596
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				872040
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233
		Сметная заработная плата -	Тенге				283801
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				32107
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32107
		Сметная прибыль -	Тенге				2569
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				34676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				906716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233
		Сметная заработная плата -	Тенге				283801

РАЗДЕЛ 5.Наружные сети водопровода и канализации

				Водопровод			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,1м, колодцы диам. 1500 мм-3шт					
243	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	238,9761		199,92	47777
		Итого оплата труда:				54,87	13113
		Итого эксплуатация машин:				189,82	45364
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	9441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	4577

		Сметная стоимость:				258,58	61795
244	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,1693**		**1872,02**	**13421**
		Итого оплата труда:				**1872,02**	**13421**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1347,86	9663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,59	1847
		Сметная стоимость:				**3477,47**	**24931**
245	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**41,5991**		**814,54**	**33884**
		Итого оплата труда:				**814,54**	**33884**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	24396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	4662
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**62943**
246	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**166,3884**		**34,02**	**5661**
		Итого оплата труда:				**12,07**	**2009**
		Итого эксплуатация машин:				**34,02**	**5661**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,69	1446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,42	569
		Сметная стоимость:				**46,13**	**7676**
247	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**166,3884**		**151,99**	**25289**
		Итого оплата труда:				**112,30**	**18685**
		Итого эксплуатация машин:				**72,61**	**12081**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		80,85	13453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,63	3099
		Сметная стоимость:				**251,47**	**41842**
248	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**166,3884**		**79,82**	**13281**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**4038**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**11307**
		Итого материалов:				**2,90**	**483**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	2907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	1295
		Сметная стоимость:				**105,08**	**17483**
		Водопровод В1					
249	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2160**		**340537,60**	**73556**
		Итого оплата труда:				**260121,90**	**56186**
		Итого эксплуатация машин:				**103361,72**	**22326**
		Итого материалов:				**5733,88**	**1239**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		257520,68	55624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47844,66	10334
		Сметная стоимость:				**645902,94**	**139515**

250	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,0000		1220,36	7322
		Итого оплата труда:				1060,51	6363
		Итого эксплуатация машин:				7,34	44
		Итого материалов:				154,64	928
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1049,90	6299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,62	1090
		Сметная стоимость:				2451,88	14711
251	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/	м трубопровода	6,0000		93,07	558
		Итого оплата труда:				79,51	477
		Итого эксплуатация машин:				1,25	7
		Итого материалов:				12,31	74
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,92	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	82
		Сметная стоимость:				184,66	1108
252	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	224,2200		700,00	156954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,00	12556
		Сметная стоимость:				756,00	169510
253	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0170		280189,43	4763
		Итого оплата труда:				226215,44	3846
		Итого эксплуатация машин:				72199,11	1227
		Итого материалов:				1601,32	27
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223953,29	3807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40331,42	686
		Сметная стоимость:				544474,13	9256
254	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,1700		153,00	2627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	210
		Сметная стоимость:				165,24	2837
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				385094
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				224954
	Материалы -		Тенге				2676
	Всего заработная плата -		Тенге				151545
		Накладные расходы -	Тенге				127039
		Сметная прибыль -	Тенге				28159
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				380152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				151545
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				160139
	Материалы -		Тенге				74
	Всего заработная плата -		Тенге				477

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159581
		Накладные расходы -	Тенге				468
		Сметная прибыль -	Тенге				12849
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге				173455
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				553608
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				152022
		РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети					
				Трубопроводы			
255	**Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0650**		957403,99	**62231**
		Итого оплата труда:				**627986,84**	**40819**
		Итого эксплуатация машин:				**435927,20**	**28335**
		Итого материалов:				**8951,79**	**582**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		621706,97	40411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126328,88	8211
		Сметная стоимость:				**1705439,84**	**110854**
256	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**65,6500**		**1002,00**	**65781**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,16	5263
		Сметная стоимость:				**1082,16**	**71044**
257	**С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутовзогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**471,00**	**942**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	75
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1017**
				Строительные работы			
258	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**255,7626**		**199,92**	**51133**
		Итого оплата труда:				**54,87**	**14034**
		Итого эксплуатация машин:				**189,82**	**48550**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	10105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	4899
		Сметная стоимость:				**258,58**	**66136**
259	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**7,9102**		**1560,02**	**12340**
		Итого оплата труда:				**1560,02**	**12340**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	8885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	1698
		Сметная стоимость:				**2897,89**	**22923**
260	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**71,3583**		**34,02**	**2428**
		Итого оплата труда:				**12,07**	**862**
		Итого эксплуатация машин:				**34,02**	**2428**

		Накладные расходы (Н10=72)			72	4,46	620
		Сметная прибыль (Н30=8)			8	1,73	244
		Сметная стоимость:				46,13	3292
261	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,3583		151,99	10846
		Итого оплата труда:				112,30	8013
		Итого эксплуатация машин:				72,61	5181
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		80,85	5770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,63	1329
		Сметная стоимость:				251,47	17944
262	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	71,3583		79,82	5696
		Итого оплата труда:				24,27	1732
		Итого эксплуатация машин:				67,95	4849
		Итого материалов:				2,90	207
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	1247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	555
		Сметная стоимость:				105,08	7498
263	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,9287		741,63	5880
		Итого оплата труда:				741,63	5880
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		533,97	4234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,05	809
		Сметная стоимость:				1377,65	10923
264	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	19,5903		48,54	951
		Итого оплата труда:				17,23	337
		Итого эксплуатация машин:				48,54	951
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	96
		Сметная стоимость:				65,82	1289
		Подпольный канал (Кд 100х35)					
265	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,3063		11516,05	72624
		Итого оплата труда:				4726,19	29805
		Итого эксплуатация машин:				2739,92	17279
		Итого материалов:				4870,04	30712
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		5576,90	35170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,44	8623
		Сметная стоимость:				18460,38	116417
266	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,3063		53470,00	337198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4277,60	26976
		Сметная стоимость:				57747,60	364174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				628049

		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				561326
	Материалы -		Тенге				31501
	Всего заработная плата		Тенге				113822
	Местные материалы -		Тенге				337198
		Накладные расходы -	Тенге				106683
		Сметная прибыль -	Тенге				53441
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				721450
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				113822
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				66723
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				66723
		Сметная прибыль -	Тенге				5338
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				72061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				793511
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				113822
		РАЗДЕЛ 7. Пожарный резервуар 100 м3(2шт)					
				Земляные работы			
267	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**213,4000**		**199,92**	**42663**
		Итого оплата труда:				54,87	11710
		Итого эксплуатация машин:				189,82	40509
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	8431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	4088
		Сметная стоимость:				258,58	55182
268	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,6000**		**1872,02**	**12355**
		Итого оплата труда:				1872,02	12355
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1347,86	8896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,59	1700
		Сметная стоимость:				3477,47	22951
269	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**24,0000**		**48,54**	**1165**
		Итого оплата труда:				17,23	413
		Итого эксплуатация машин:				48,54	1165
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	117
		Сметная стоимость:				65,82	1580
270	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**31,2000**		**445,56**	**13901**
		Итого оплата труда:				137,50	4290
		Итого эксплуатация машин:				444,01	13853
		Итого материалов:				0,12	4
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		99,00	3089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	1359

		Сметная стоимость:				588,12	18349
271	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	172,6600		34,02	5874
		Итого оплата труда:				12,07	2085
		Итого эксплуатация машин:				34,02	5874
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72		8,69	1501
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		3,42	590
		Сметная стоимость:				46,13	7965
272	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,3400		814,54	4350
		Итого оплата труда:				814,54	4350
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72		586,47	3132
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		112,08	599
		Сметная стоимость:				1513,08	8080
273	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм/из бетона В20/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	Земля учтена в ВП-310м3 16,2000		27876,02	451592
		Итого оплата труда:				6477,10	104929
		Итого эксплуатация машин:				1490,71	24149
		Итого материалов:				20232,82	327772
		Накладные расходы (Н10-91)	%	91		5894,16	95485
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		2701,62	43766
		Сметная стоимость:				36471,80	590843
274	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,3338		18972,38	44278
		Итого оплата труда:				18011,59	42036
		Итого эксплуатация машин:				977,26	2281
		Итого материалов:				288,00	672
		Накладные расходы (Н10-91)	%	91		16390,55	38253
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		2829,03	6603
		Сметная стоимость:				38191,96	89134
275	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2498		202102,00	454697
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		16168,16	36376
		Сметная стоимость:				218270,16	491073
276	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0840		221225,00	18583
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		17698,00	1487
		Сметная стоимость:				238923,00	20070
277	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246		214266,00	5280
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		17141,28	422
		Сметная стоимость:				231407,28	5702
278	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ан-1/. Установка при бетонировании	т	0,7436		40663,83	30238
		Итого оплата труда:				38797,13	28850

		Итого эксплуатация машин:				2110,26	1569
		Итого материалов:				422,37	314
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		35303,59	26253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6077,54	4519
		Сметная стоимость:				82046,76	61010
279	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7436		202102,00	150283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16168,16	12023
		Сметная стоимость:				218270,16	162306
280	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4400		13213,88	5814
		Итого оплата труда:				8071,33	3551
		Итого эксплуатация машин:				7229,86	3181
		Итого материалов:				399,86	176
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		9524,17	4191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,04	800
		Сметная стоимость:				24557,09	10805
281	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	8,0000		3392,00	27136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,36	2171
		Сметная стоимость:				3663,36	29307
282	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		2169,00	4338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,52	347
		Сметная стоимость:				2342,52	4685
283	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100		497057,66	4971
		Итого оплата труда:				410215,28	4102
		Итого эксплуатация машин:				107866,88	1079
		Итого материалов:				17940,78	179
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		406113,13	4061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72253,66	723
		Сметная стоимость:				975424,45	9754
284	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400		2554,00	25642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,32	2051
		Сметная стоимость:				2758,32	27694
285	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0033		615767,83	2032
		Итого оплата труда:				497211,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				126681,28	418
		Итого материалов:				38086,55	126
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		492239,66	1624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88640,60	293
		Сметная стоимость:				1196648,09	3949

286	С123-010201-0205 2301-0201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3132		3716,00	12312
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		297,28	985
		Сметная стоимость:				4013,28	13297
287	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000		-82,27	-823
		Итого оплата труда:				-79,51	-795
		Итого эксплуатация машин:				-1,25	-12
		Итого материалов:				-1,52	-15
		Накладные расходы (Н12-98)	%	98		-77,92	-779
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		-12,82	-128
		Сметная стоимость:				-173,01	-1730
288	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,3000		-85,90	-283
		Итого оплата труда:				-79,51	-262
		Итого эксплуатация машин:				-1,25	-4
		Итого материалов:				-5,14	-17
		Накладные расходы (Н12-98)	%	98		-77,92	-257
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		-13,11	-43
		Сметная стоимость:				-176,92	-584
		ДНИЩЕ		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			
289	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	120,0000		855,52	102663
		Итого оплата труда:				405,73	48688
		Итого эксплуатация машин:				10,52	1262
		Итого материалов:				444,29	53314
		Накладные расходы (Н10-93)	%	93		377,33	45280
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		98,63	11835
		Сметная стоимость:				1331,48	159778
290	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	120,0000		1486,85	178421
		Итого оплата труда:				647,14	77657
		Итого эксплуатация машин:				90,58	10870
		Итого материалов:				760,62	91274
		Накладные расходы (Н10-94)	%	94		608,31	72997
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		167,61	20113
		Сметная стоимость:				2262,77	271532
291	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	120,0000		1843,55	221226
		Итого оплата труда:				780,16	93619
		Итого эксплуатация машин:				89,06	10687
		Итого материалов:				987,43	118492
		Накладные расходы (Н10-94)	%	94		733,35	88002
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		206,15	24738
		Сметная стоимость:				2783,05	333966

		СТЕНЫ					
292	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементнаяс жидким стеклом	м2 поверхности	217,6000		1631,15	354938
		Итого оплата труда:				1046,64	227749
		Итого эксплуатация машин:				10,52	2289
		Итого материалов:				579,01	125992
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		973,38	211806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,36	45340
		Сметная стоимость:				2812,89	612084
293	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	217,6000		2163,07	470684
		Итого оплата труда:				584,88	127269
		Итого эксплуатация машин:				43,53	9473
		Итого материалов:				1541,56	335443
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		543,94	118360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,56	47124
		Сметная стоимость:				2923,57	636168
294	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	217,6000		1093,65	237978
		Итого оплата труда:				280,99	61144
		Итого эксплуатация машин:				19,21	4180
		Итого материалов:				795,33	173063
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		261,32	56864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,40	23587
		Сметная стоимость:				1463,37	318428
295	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	200,0000		192,16	38432
		Итого оплата труда:				75,58	15116
		Итого эксплуатация машин:				2,37	473
		Итого материалов:				115,34	23069
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		68,78	13755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,88	4175
		Сметная стоимость:				281,81	56363
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2920741
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2883893
Материалы -			Тенге				1249889
Всего заработная плата -			Тенге				871553
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				628843
Местные материалы -			Тенге				31474
	Накладные расходы -		Тенге				802278
	Сметная прибыль -		Тенге				294894
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3981065
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				720
	Сметная заработная плата -		Тенге				871553
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				36848

	Материалы -		Тенге				-32
	Всего заработная плата -		Тенге				-1057
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				37954
		Накладные расходы -	Тенге				-1036
		Сметная прибыль -	Тенге				2865
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге				38676
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4019741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				719
		Сметная заработная плата -	Тенге				870495
		РАЗДЕЛ 8. Выгреб на 10 м3					
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
296	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**17,5935**		**150,33**	**2645**
		Итого оплата труда:				**42,36**	**745**
		Итого эксплуатация машин:				**142,53**	**2508**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,50	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	255
		Сметная стоимость:				**195,29**	**3436**
297	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,5441**		**1560,02**	**849**
		Итого оплата труда:				**1560,02**	849
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	117
		Сметная стоимость:				**2897,89**	**1577**
298	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал**	**м3 грунта**	**18,1376**		**48,54**	**880**
		Итого оплата труда:				**17,23**	**312**
		Итого эксплуатация машин:				**48,54**	**880**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	88
		Сметная стоимость:				**65,82**	**1194**
299	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал**	**м3 грунта**	**18,1376**		**41,53**	**753**
		Итого оплата труда:				**14,74**	**267**
		Итого эксплуатация машин:				**41,53**	**753**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,61	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	76
		Сметная стоимость:				**56,32**	**1022**
300	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал**	**м3 грунта**	**1,2500**		**48,54**	**61**
		Итого оплата труда:				**17,23**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**48,54**	**61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,40	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	6
		Сметная стоимость:				**65,82**	**82**

301	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал	м3 грунта	1,2500	41,53	52
		Итого оплата труда:			14,74	18
		Итого эксплуатация машин:			41,53	52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,61	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,17	5
		Сметная стоимость:			56,32	70
302	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1,2500	445,56	557
		Итого оплата труда:			137,50	172
		Итого эксплуатация машин:			444,01	555
		Итого материалов:			0,12	–
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	99,00	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,56	54
		Сметная стоимость:			588,12	735
303	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в отвал	м3 грунта	15,5576	48,54	755
		Итого оплата труда:			17,23	268
		Итого эксплуатация машин:			48,54	755
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12,40	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,88	76
		Сметная стоимость:			65,82	1024
304	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ в отвал	м3 грунта	15,5576	41,53	646
		Итого оплата труда:			14,74	229
		Итого эксплуатация машин:			41,53	646
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,61	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,17	65
		Сметная стоимость:			56,32	876
305	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	15,0909	34,02	513
		Итого оплата труда:			12,07	182
		Итого эксплуатация машин:			34,02	513
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	52
		Сметная стоимость:			46,13	696
306	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,4667	814,54	380
		Итого оплата труда:			814,54	380
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	586,47	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,08	52
		Сметная стоимость:			1513,08	706
307	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,5576	151,99	2365
		Итого оплата труда:			112,30	1747
		Итого эксплуатация машин:			72,61	1130
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,63	290

		Сметная стоимость:				251,47	3912
				Стены и днище резервуара			
308	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1300		16674,73	2168
		Итого оплата труда:				1412,65	184
		Итого эксплуатация машин:				1089,24	142
		Итого материалов:				14400,19	1872
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,82	187
		Сметная стоимость:				19397,06	2522
		Изоляционные работы					
309	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4400		2313,93	56552
		Итого оплата труда:				919,77	22479
		Итого эксплуатация машин:				64,30	1571
		Итого материалов:				1378,74	33696
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		735,82	17983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,98	5963
		Сметная стоимость:				3293,73	80499
310	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	24,4400		381,26	9318
		Итого оплата труда:				362,78	8866
		Итого эксплуатация машин:				0,79	19
		Итого материалов:				18,07	442
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		330,13	8068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,91	1391
		Сметная стоимость:				768,31	18777
311	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8000		854,37	22043
		Итого оплата труда:				264,33	6820
		Итого эксплуатация машин:				21,09	544
		Итого материалов:				571,46	14744
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		245,83	6342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,02	2271
		Сметная стоимость:				1188,21	30656
312	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,6900		854,37	9988
		Итого оплата труда:				264,33	3090
		Итого эксплуатация машин:				21,09	247
		Итого материалов:				571,46	6680
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		245,83	2874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,02	1029
		Сметная стоимость:				1188,21	13890

313	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	27,6600		4238,70	117242
		Итого оплата труда:				1188,32	32869
		Итого эксплуатация машин:				342,02	9460
		Итого материалов:				2732,29	75575
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1105,14	30568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		427,51	11825
		Сметная стоимость:				5771,35	159635
		Монолитное ж/б покрытие					
314	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,9000**		**34038,44**	**98711**
		Итого оплата труда:				**9020,12**	**26158**
		Итого эксплуатация машин:				**1812,10**	**5255**
		Итого материалов:				**23602,14**	**68446**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8208,31	23804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3379,74	9801
		Сметная стоимость:				**45626,48**	**132317**
315	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2259**		**18972,38**	**4286**
		Итого оплата труда:				**18011,59**	**4069**
		Итого эксплуатация машин:				**977,26**	**221**
		Итого материалов:				**288,00**	**65**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16390,55	3703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2829,03	639
		Сметная стоимость:				**38191,96**	**8628**
316	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2050**		**214266,00**	**43925**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,28	3514
		Сметная стоимость:				**231407,28**	**47438**
317	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0209**		**221225,00**	**4624**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	370
		Сметная стоимость:				**238923,00**	**4993**
318	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/гильза**	**км трубопровода**	**0,0003**		**1089204,92**	**327**
		Итого оплата труда:				**675980,27**	**203**
		Итого эксплуатация машин:				**510462,61**	**153**
		Итого материалов:				**61742,31**	**19**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		669220,47	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140674,03	42
		Сметная стоимость:				**1899099,42**	**570**
319	С123-010401-0212 2301-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	**м**	**0,3012**		**14812,00**	**4461**

		Сметная прибыль (Н30=8)			8	1181,58	357
		Сметная стоимость:				15696,96	4818
		Кольца стеновые К17-3=3шт. Опорное кольцо КЦО-1=1шт					
320	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	63 сборных железобетонных конструкций	0,1700		13213,88	2246
		Итого оплата труда:				8071,33	1372
		Итого эксплуатация машин:				7229,86	1229
		Итого материалов:				399,86	68
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		9524,17	1619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,04	309
		Сметная стоимость:				24557,09	4175
321	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3,0000		3392,00	10176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,36	814
		Сметная стоимость:				3663,36	10990
322	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		2169,00	2169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,52	174
		Сметная стоимость:				2342,52	2343
323	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,0000		1696,27	1696
		Итого оплата труда:				1489,48	1489
		Итого эксплуатация машин:				184,10	184
		Итого материалов:				110,47	110
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1474,59	1475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,67	254
		Сметная стоимость:				3424,53	3425
324	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		20107,00	20107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1608,56	1609
		Сметная стоимость:				21715,56	21716
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				420496
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				395927
Материалы -			Тенге				153690
Всего заработная плата -			Тенге				112792
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				48548
Местные материалы -			Тенге				60372
	Накладные расходы -		Тенге				100543
	Сметная прибыль -		Тенге				39718
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				536188
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				101
	Сметная заработная плата -		Тенге				112792
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				24568
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				24568
	Сметная прибыль -		Тенге				1965
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				26534

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				562722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101
		Сметная заработная плата -	Тенге				112792
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				25464803
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5187841
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1051144
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				309361
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19225818
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				4781933
	ИТОГО:		Тенге				30246737
	Сметная прибыль		Тенге				2419739
	ИТОГО по смете:		Тенге				32668616
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**32 668 616**
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%				947 390
		ИТОГО					33 616 006
		Зимнее удорожание 0,7%	0,70%				235 312
		Итого					33 851 318
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2,00%				677 026
		Итого					34 528 344
		Итого в текущих ценах 2020 года	1,049901				36 251 343
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,949999999	0,949999999				34 438 776
		НДС 12%	12%				4 132 653
		Итого с НДС					38 571 429

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Сатындык Н.Н.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.