форма 3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»

Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор - №12 от 14.07.2022г.

Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Керштас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА № 03

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12	14.07.2022г.			ТОО	17

Наименование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**95 655 950,62**	**23 795 855,01**							**2 855 502,60**	**26 651 357,61**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										**7 995 407,29**
Сумма к оплате										**18 655 950,32**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»
_____Нурлыбай А.С.

Зав.сектор КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»
_____ Кулжабаев С.

Инженер:
Директор: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
_____ Жармен Д.М.

Подрядчик:
Ген.директор: ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Жумабеков Д.У.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Феникс-ДорСтрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор - №12 от 14.07.2022 г.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Керметас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы					
				Проемы			
		Окна					
1	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**20,3000**		**1071,91**	**21760**
		Итого оплата труда:				**224,58**	**4559**
		Итого эксплуатация машин:				**4,78**	**97**
		Итого материалов:				**844,85**	**17150**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		202,13	4103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,92	2069
		Сметная стоимость:				**1375,96**	**27932**
2	**С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**20,3000**		**1132,00**	**22980**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,56	1838
		Сметная стоимость:				**1222,56**	**24818**
				Отделочные работы			
		Стены					
3	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхностиоблицовки**	**71,3700**		**4865,84**	**347275**
		Итого оплата труда:				**2355,12**	**168085**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**1364**
		Итого материалов:				**2500,72**	**178477**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1884,10	134468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,00	38539
		Сметная стоимость:				**7289,93**	**520283**

4	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,8220		2916,48	92808
		Итого оплата труда:				2157,08	68643
		Итого эксплуатация машин:				42,99	1368
		Итого материалов:				738,02	23485
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1725,66	54914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,37	11818
		Сметная стоимость:				5013,52	159540
				Фасад			
		Отделка цоколя					
5	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	37,1000		2645,87	98162
		Итого оплата труда:				1233,01	45745
		Итого эксплуатация машин:				8,69	322
		Итого материалов:				1405,70	52151
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		986,41	36596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,58	10781
		Сметная стоимость:				3922,86	145538
6	прайс СТПРАЙС лист	Металлосайдинг	м2	40,8100		3125,00	127531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,00	10203
		Сметная стоимость:				3375,00	137734
		Отделка стен					
7	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	435,7000		3465,01	1509707
		Итого оплата труда:				1888,26	822715
		Итого эксплуатация машин:				14,09	6141
		Итого материалов:				1565,10	681912
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1510,61	658172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,05	173430
		Сметная стоимость:				5373,67	2341309
8	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	21,7850		20848,00	454174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,84	36334
		Сметная стоимость:				22515,84	490508
9	прайс СТПРАЙС лист	Металлосайдинг	м2	479,2700		3125,00	1497719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,00	119818
		Сметная стоимость:				3375,00	1617536
10	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	101,2400		7542,77	763630
		Итого оплата труда:				1382,08	139922
		Итого эксплуатация машин:				10,71	1084
		Итого материалов:				6151,50	622778

		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1105,66	111937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,87	70045
		Сметная стоимость:				9340,31	945613
11	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**31,9400**		**1434,59**	**45821**
		Итого оплата труда:				429,29	13712
		Итого эксплуатация машин:				5,54	177
		Итого материалов:				1000,83	31966
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		343,43	10969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,24	4543
		Сметная стоимость:				1920,26	61333
12	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**372,0000**		**734,89**	**273379**
		Итого оплата труда:				466,33	173474
		Итого эксплуатация машин:				1,84	685
		Итого материалов:				267,60	99547
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		433,68	161331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,49	34777
		Сметная стоимость:				1262,06	469487
				Полы			
		Узел 109-103,5м2					
13	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**103,5000**		**1607,42**	**166367**
		Итого оплата труда:				476,68	49336
		Итого эксплуатация машин:				18,88	1954
		Итого материалов:				1119,63	115882
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		448,08	46376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,44	17019
		Сметная стоимость:				2219,93	229763
14	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**103,5000**		**5153,78**	**533416**
		Итого оплата труда:				652,22	67504
		Итого эксплуатация машин:				46,24	4786
		Итого материалов:				4477,09	463379
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		613,08	63454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,35	47750
		Сметная стоимость:				6228,21	644620
		Узел 400-18,67м2					
15	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,6700**		**654,94**	**12228**
		Итого оплата труда:				337,99	6310
		Итого эксплуатация машин:				28,05	524
		Итого материалов:				302,22	5642

		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	317,71	5932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,81	1453
		Сметная стоимость:			**1050,47**	**19612**
16	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,6700**	**1530,53**	**28575**
		Итого оплата труда:			**647,14**	**12082**
		Итого эксплуатация машин:			**90,58**	**1691**
		Итого материалов:			**804,30**	**15016**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	608,31	11357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	171,11	3195
		Сметная стоимость:			**2309,94**	**43127**
17	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,6700**	**654,94**	**12228**
		Итого оплата труда:			**337,99**	**6310**
		Итого эксплуатация машин:			**28,05**	**524**
		Итого материалов:			**302,22**	**5642**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	317,71	5932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,81	1453
		Сметная стоимость:			**1050,47**	**19612**
		Узел 531-70,34м2				
18	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,3400**	**654,94**	**46068**
		Итого оплата труда:			**337,99**	**23775**
		Итого эксплуатация машин:			**28,05**	**1973**
		Итого материалов:			**302,22**	**21258**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	317,71	22348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,81	5473
		Сметная стоимость:			**1050,47**	**73890**
		Узел 740-15,35м2				
19	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,3500**	**928,48**	**14252**
		Итого оплата труда:			**363,14**	**5574**
		Итого эксплуатация машин:			**93,03**	**1428**
		Итого материалов:			**506,22**	**7770**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	341,36	5240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,59	1559
		Сметная стоимость:			**1371,42**	**21051**
20	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**15,3500**	**-175,53**	**-2694**
		Итого оплата труда:			**-22,96**	**-352**
		Итого эксплуатация машин:			**-8,21**	**-126**
		Итого материалов:			**-148,36**	**-2277**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	-21,58	-331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-15,77	-242
		Сметная стоимость:			**-212,88**	**-3268**
				План эстрады		

21	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4200**	**18706,19**	**26563**
		Итого оплата труда:			3524,58	5005
		Итого эксплуатация машин:			8,16	12
		Итого материалов:			15173,45	21546
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3313,11	4705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1761,54	2501
		Сметная стоимость:			23780,84	33769
22	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,0500**	**1486,85**	**22377**
		Итого оплата труда:			647,14	9739
		Итого эксплуатация машин:			90,58	1363
		Итого материалов:			760,62	11447
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	608,31	9155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,61	2523
		Сметная стоимость:			2262,77	34055
		План пола гримерной				
23	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4800**	**18706,19**	**8979**
		Итого оплата труда:			3524,58	1692
		Итого эксплуатация машин:			8,16	4
		Итого материалов:			15173,45	7283
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3313,11	1590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1761,54	846
		Сметная стоимость:			23780,84	11415
24	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,8900**	**1486,85**	**8758**
		Итого оплата труда:			647,14	3812
		Итого эксплуатация машин:			90,58	534
		Итого материалов:			760,62	4480
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	608,31	3583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,61	987
		Сметная стоимость:			2262,77	13328
				Кровля(1)		
		Водосточная система				
25	**С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**120,0000**	**1021,00**	**122520**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,68	9802
		Сметная стоимость:			1102,68	132322
				Крыльца		
		Стойка Ст-1 /4шт/				
26	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3200**	**2458,40**	**787**
		Итого оплата труда:			2458,40	787

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1770,05	566
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		338,28	108
		Сметная стоимость:				**4566,72**	**1461**
27	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1400**		**814,54**	**114**
		Итого оплата труда:				**814,54**	**114**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	16
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**212**
28	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**21417,95**	**3855**
		Итого оплата труда:				**4992,36**	**899**
		Итого эксплуатация машин:				**1723,46**	**310**
		Итого материалов:				**15068,41**	**2712**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4543,05	818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2076,88	374
		Сметная стоимость:				**28037,89**	**5047**
29	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0120**		**462502,22**	**5550**
		Итого оплата труда:				**231011,78**	**2772**
		Итого эксплуатация машин:				**12868,54**	**154**
		Итого материалов:				**219963,68**	**2640**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		272593,90	3271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58807,69	706
		Сметная стоимость:				**793903,81**	**9527**
30	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0120**		**214266,00**	**2571**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17141,28	206
		Сметная стоимость:				**231407,28**	**2777**
31	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5393**		**24323,02**	**13118**
		Итого оплата труда:				**13991,45**	**7546**
		Итого эксплуатация машин:				**11215,90**	**6049**
		Итого материалов:				**2139,57**	**1154**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		9654,10	5207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,17	1466
		Сметная стоимость:				**36695,29**	**19791**
32	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5285**		**514897,00**	**272113**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41191,76	21769
		Сметная стоимость:				**556088,76**	**293882**

33	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0108**	**463501,00**	**5024**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37080,08	402
		Сметная стоимость:			**500581,08**	**5426**
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**15,6403**	**173,98**	**2721**
		Итого оплата труда:			49,58	775
		Итого эксплуатация машин:			3,30	52
		Итого материалов:			121,60	1902
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	34,21	535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,65	260
		Сметная стоимость:			**224,84**	**3517**
		Стойка Ст-2 /2шт/				
35	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0060**	**462502,22**	**2775**
		Итого оплата труда:			**231011,78**	**1386**
		Итого эксплуатация машин:			**12868,54**	**77**
		Итого материалов:			**219963,68**	**1320**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	272593,90	1636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58807,69	353
		Сметная стоимость:			793903,81	4763
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**	**214266,00**	**1286**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	103
		Сметная стоимость:			**231407,28**	**1388**
37	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2357**	**24323,02**	**5734**
		Итого оплата труда:			**13991,45**	**3298**
		Итого эксплуатация машин:			**11215,90**	**2644**
		Итого материалов:			**2139,57**	**504**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	9654,10	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2718,17	641
		Сметная стоимость:			**36695,29**	**8651**
38	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2303**	**514897,00**	**118591**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41191,76	9487
		Сметная стоимость:			**556088,76**	**128078**
39	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0054**	**463501,00**	**2512**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37080,08	201
		Сметная стоимость:			**500581,08**	**2713**

40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	6,8365	173,98	1189
		Итого оплата труда:			49,58	339
		Итого эксплуатация машин:			3,30	23
		Итого материалов:			121,60	831
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	34,21	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,65	114
		Сметная стоимость:			224,84	1537
		Навеса Нв-1				
41	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4697	84967,05	39907
		Итого оплата труда:			67091,58	31512
		Итого эксплуатация машин:			21072,21	9897
		Итого материалов:			2253,34	1058
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	46293,19	21743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10500,82	4932
		Сметная стоимость:			141761,06	66582
42	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3665	312591,00	114577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25007,28	9166
		Сметная стоимость:			337598,28	123743
43	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0353	514897,00	18166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41191,76	1453
		Сметная стоимость:			556088,76	19619
44	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0679	463125,00	31428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37050,00	2514
		Сметная стоимость:			500175,00	33942
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	13,6207	173,98	2370
		Итого оплата труда:			49,58	675
		Итого эксплуатация машин:			3,30	45
		Итого материалов:			121,60	1656
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	34,21	466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,65	227
		Сметная стоимость:			224,84	3063
46	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	63,8400	9205,39	587672
		Итого оплата труда:			6834,55	436318

		Итого эксплуатация машин:				62,74	4005
		Итого материалов:				2337,79	149245
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5467,64	349054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,84	74938
		Сметная стоимость:				15846,88	1011665
		Козырек К-1					
47	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4012		84967,05	34089
		Итого оплата труда:				67091,58	26917
		Итого эксплуатация машин:				21072,21	8454
		Итого материалов:				2253,34	904
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		46293,19	18573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10500,82	4213
		Сметная стоимость:				141761,06	56875
48	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4012		514897,00	206577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41191,76	16526
		Сметная стоимость:				556088,76	223103
49	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4012		2958,20	1187
		Итого оплата труда:				2166,69	869
		Итого эксплуатация машин:				507,39	204
		Итого материалов:				285,37	114
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1495,02	600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,26	143
		Сметная стоимость:				4809,47	1930
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,6348		853,30	9928
		Итого оплата труда:				718,19	8356
		Итого эксплуатация машин:				1,00	12
		Итого материалов:				134,60	1566
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		574,55	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,23	1329
		Сметная стоимость:				1542,08	17942
51	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,1000		2270,22	13848
		Итого оплата труда:				1855,71	11320
		Итого эксплуатация машин:				98,25	599
		Итого материалов:				342,27	2088
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1707,25	10414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,20	1941
		Сметная стоимость:				4295,67	26204

52	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,7466	1859,00	12542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,72	1003
		Сметная стоимость:			2007,72	13545
53	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка	м3	0,0400	47193,00	1888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3775,44	151
		Сметная стоимость:			50968,44	2039
54	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,1000	305,65	1864
		Итого оплата труда:			32,75	200
		Итого эксплуатация машин:			2,58	16
		Итого материалов:			271,43	1656
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	29,48	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,81	164
		Сметная стоимость:			361,94	2208
55	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	5,2000	603,76	3140
		Итого оплата труда:			571,92	2974
		Итого эксплуатация машин:			21,28	111
		Итого материалов:			19,66	102
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	514,73	2677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,48	465
		Сметная стоимость:			1207,96	6281
56	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	5,2000	1439,00	7483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,12	599
		Сметная стоимость:			1554,12	8081
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ-1/. Установка	т стальных элементов	0,0213	711967,70	15170
		Итого оплата труда:			58979,32	1257
		Итого эксплуатация машин:			6916,40	147
		Итого материалов:			647363,60	13794
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	69595,60	1483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62525,06	1332
		Сметная стоимость:			844088,36	17986
		Козырек К-2 /2шт/				
58	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4170	84967,05	35431
		Итого оплата труда:			67091,58	27977
		Итого эксплуатация машин:			21072,21	8787

		Итого материалов:			2253,34	940
		Накладные расходы (Н11-69)	%	69	46293,19	19304
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	10500,82	4379
		Сметная стоимость:			141761,06	59114
59	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4170	514897,00	214712
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	41191,76	17177
		Сметная стоимость:			556088,76	231889
60	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,4170	2958,20	1234
		Итого оплата труда:			2166,69	904
		Итого эксплуатация машин:			507,39	212
		Итого материалов:			285,37	119
		Накладные расходы (Н11-69)	%	69	1495,02	623
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	356,26	149
		Сметная стоимость:			4809,47	2006
61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	12,0930	853,30	10319
		Итого оплата труда:			718,19	8685
		Итого эксплуатация машин:			1,00	12
		Итого материалов:			134,60	1628
		Накладные расходы (Н10-80)	%	80	574,55	6948
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	114,23	1381
		Сметная стоимость:			1542,08	18648
62	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,2000	2270,22	14075
		Итого оплата труда:			1855,71	11505
		Итого эксплуатация машин:			98,25	609
		Итого материалов:			342,27	2122
		Накладные расходы (Н10-92)	%	92	1707,25	10585
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	318,20	1973
		Сметная стоимость:			4295,67	26633
63	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	6,8572	1859,00	12748
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	148,72	1020
		Сметная стоимость:			2007,72	13767
64	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка**	м3	0,0400	47193,00	1888
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	3775,44	151
		Сметная стоимость:			50968,44	2039

65	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,2000		305,65	1895
		Итого оплата труда:				32,75	203
		Итого эксплуатация машин:				2,58	16
		Итого материалов:				271,43	1683
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		29,48	183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,81	166
		Сметная стоимость:				361,94	2244
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	5,4000		603,76	3260
		Итого оплата труда:				571,92	3088
		Итого эксплуатация машин:				21,28	115
		Итого материалов:				19,66	106
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		514,73	2780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,48	483
		Сметная стоимость:				1207,96	6523
67	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	5,4000		1439,00	7771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,12	622
		Сметная стоимость:				1554,12	8392
68	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ-1/. Установка	т стальных элементов	0,0213		711967,70	15170
		Итого оплата труда:				58979,32	1257
		Итого эксплуатация машин:				6916,40	147
		Итого материалов:				647363,60	13794
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	1483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	1332
		Сметная стоимость:				844088,36	17986
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				8112860
		В том числе					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1625250
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1625250
		Сметная прибыль -	Тенге				130020
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1755270
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5487788
	Материалы -		Тенге				2583382
	Всего заработная плата -		Тенге				2120551
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				762425
		Накладные расходы -	Тенге				1751909
		Сметная прибыль -	Тенге				579176
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7818874
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1865
		Сметная заработная плата -	Тенге				2120551

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				999822
	Материалы -		Тенге				4794
	Всего заработная плата -		Тенге				99023
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				869122
		Накладные расходы -	Тенге				68326
		Сметная прибыль -	Тенге				85452
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1153599
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				99023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10716337
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				1952
		Сметная заработная плата -	Тенге				2219574
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация					
				Водопровод хозяйственно-питьевой В1			
69	**Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5000**		**2213,06**	**3320**
		Итого оплата труда:				**2079,69**	**3120**
		Итого эксплуатация машин:				**145,56**	**218**
		Итого материалов:				**17,40**	**26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2038,10	3057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,09	510
		Сметная стоимость:				**4591,25**	**6887**
70	**С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5000**		**11717,00**	**17576**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937,36	1406
		Сметная стоимость:				**12654,36**	**18982**
				Водопровод противопожарный, В2			
71	**Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5000**		**2213,06**	**3320**
		Итого оплата труда:				**2079,69**	**3120**
		Итого эксплуатация машин:				**145,56**	**218**
		Итого материалов:				**17,40**	**26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2038,10	3057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,09	510
		Сметная стоимость:				**4591,25**	**6887**
72	**С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5000**		**11717,00**	**17576**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937,36	1406
		Сметная стоимость:				**12654,36**	**18982**

73	E11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25,0000		81,46	2037
		Итого оплата труда:				79,51	1988
		Итого эксплуатация машин:				1,25	31
		Итого материалов:				0,71	18
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,92	1948
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		12,75	319
		Сметная стоимость:				172,13	4303
74	E11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000		82,27	823
		Итого оплата труда:				79,51	795
		Итого эксплуатация машин:				1,25	12
		Итого материалов:				1,52	15
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,92	779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,82	128
		Сметная стоимость:				173,01	1730
				Водопровод горячего водоснабжения, Т3			
75	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,0000		1341,17	16094
		Итого оплата труда:				1311,78	15741
		Итого эксплуатация машин:				16,43	197
		Итого материалов:				13,06	157
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1285,54	15426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,14	2522
		Сметная стоимость:				2836,85	34042
76	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,8800		179,00	2127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	170
		Сметная стоимость:				193,32	2297
77	E11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3,0000		721,53	2165
		Итого оплата труда:				324,53	974
		Итого материалов:				397,00	1191
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		318,04	954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,17	249
		Сметная стоимость:				1122,74	3368
78	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		995,00	4975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,60	398
		Сметная стоимость:				1074,60	5373

79	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,0000		81,46	978
		Итого оплата труда:				79,51	954
		Итого эксплуатация машин:				1,25	15
		Итого материалов:				0,71	8
		Накладные расходы (Н12-98)	%	98		77,92	935
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		12,75	153
		Сметная стоимость:				172,13	2066
80	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0120		57921,94	695
		Итого оплата труда:				54023,50	648
		Итого материалов:				3898,44	47
		Накладные расходы (Н10-99)	%	99		53483,26	642
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		8912,42	107
		Сметная стоимость:				120317,62	1444
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				71682
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				695
	Материалы -		Тенге				47
	Всего заработная плата -		Тенге				648
		Накладные расходы -	Тенге				642
		Сметная прибыль -	Тенге				107
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1444
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				648
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				70987
	Материалы -		Тенге				1441
	Всего заработная плата -		Тенге				26691
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42253
		Накладные расходы -	Тенге				26157
		Сметная прибыль -	Тенге				7772
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				104916
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				26691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				106360
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				27339
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция					
81	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	Вентиляция 3,7000		4977,87	18418
		Итого оплата труда:				1784,20	6602
		Итого эксплуатация машин:				51,82	192

		Итого материалов:			3161,91	11699
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1748,51	6469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	538,11	1991
		Сметная стоимость:			7264,50	26879
82	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4000	4818,26	21200
		Итого оплата труда:			1630,97	7176
		Итого эксплуатация машин:			41,20	181
		Итого материалов:			3161,83	13912
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1598,35	7033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	513,33	2259
		Сметная стоимость:			6929,93	30492
83	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6000	5007,91	48076
		Итого оплата труда:			1413,31	13568
		Итого эксплуатация машин:			41,20	396
		Итого материалов:			3569,14	34264
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1385,05	13296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	511,44	4910
		Сметная стоимость:			6904,40	66282
84	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,5000	4652,43	67460
		Итого оплата труда:			1066,27	15461
		Итого эксплуатация машин:			38,42	557
		Итого материалов:			3562,40	51655
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1044,94	15152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	455,79	6609
		Сметная стоимость:			6153,16	89221
85	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0900	4470,39	9343
		Итого оплата труда:			1064,84	2226
		Итого эксплуатация машин:			43,38	91
		Итого материалов:			3375,40	7055
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1043,54	2181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	441,11	922
		Сметная стоимость:			5955,05	12446
86	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5200	4818,44	2506
		Итого оплата труда:			1408,31	732
		Итого эксплуатация машин:			38,73	20
		Итого материалов:			3382,14	1759
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1380,14	718

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	495,89	258
		Сметная стоимость:			**6694,47**	**3481**
87	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,8000**	**4922,87**	**3938**
		Итого оплата труда:			**1784,20**	**1427**
		Итого эксплуатация машин:			**51,82**	**41**
		Итого материалов:			**3106,91**	**2486**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1748,51	1399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	533,71	427
		Сметная стоимость:			**7205,10**	**5764**
		Вентиляция В1				
88	**Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,7000**	**5260,87**	**29987**
		Итого оплата труда:			**1784,20**	**10170**
		Итого эксплуатация машин:			**51,82**	**295**
		Итого материалов:			**3444,91**	**19636**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1748,51	9967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	560,75	3196
		Сметная стоимость:			**7570,14**	**43150**
89	**Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**	**7253,26**	**17408**
		Итого оплата труда:			**1630,97**	**3914**
		Итого эксплуатация машин:			**41,20**	**99**
		Итого материалов:			**5596,83**	**13432**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1598,35	3836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	708,13	1700
		Сметная стоимость:			**9559,73**	**22943**
90	**Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,6000**	**7010,12**	**67297**
		Итого оплата труда:			**1412,22**	**13557**
		Итого эксплуатация машин:			**38,42**	**369**
		Итого материалов:			**5574,14**	**53512**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1383,98	13286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	671,53	6447
		Сметная стоимость:			**9065,63**	**87030**
91	**Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,2000**	**6653,49**	**81173**
		Итого оплата труда:			**1062,54**	**12963**
		Итого эксплуатация машин:			**34,48**	**421**
		Итого материалов:			**5567,40**	**67922**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1041,29	12704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	615,58	7510

		Сметная стоимость:			8310,37	101386
92	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0900	4470,39	9343
		Итого оплата труда:			1064,84	2226
		Итого эксплуатация машин:			43,38	91
		Итого материалов:			3375,40	7055
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1043,54	2181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	441,11	922
		Сметная стоимость:			5955,05	12446
93	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5200	4818,44	2506
		Итого оплата труда:			1408,31	732
		Итого эксплуатация машин:			38,73	20
		Итого материалов:			3382,14	1759
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1380,14	718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	495,89	258
		Сметная стоимость:			6694,47	3481
94	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8000	4922,87	3938
		Итого оплата труда:			1784,20	1427
		Итого эксплуатация машин:			51,82	41
		Итого материалов:			3106,91	2486
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1748,51	1399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	533,71	427
		Сметная стоимость:			7205,10	5764
95	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000	3630,50	3630
		Итого оплата труда:			616,68	617
		Итого эксплуатация машин:			46,77	47
		Итого материалов:			2980,22	2980
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	604,34	604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	338,79	339
		Сметная стоимость:			4573,63	4574
96	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	95,2000	726,82	69193
		Итого оплата труда:			62,36	5936
		Итого эксплуатация машин:			3,14	299
		Итого материалов:			661,85	63008
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	61,11	5818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,03	6001
		Сметная стоимость:			850,96	81011

97	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	1,9000		39086,21	74264
		Итого оплата труда:				23151,26	43987
		Итого эксплуатация машин:				1814,70	3448
		Итого материалов:				14985,51	28472
		Накладные расходы (Н10-76)	%	76		17594,96	33430
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		4534,49	8616
		Сметная стоимость:				61215,66	116310
		Вентиляция ВЕ1-ВЕ8					
98	Е11-200101-0201 1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	20,4000		4654,36	94949
		Итого оплата труда:				1784,20	36398
		Итого эксплуатация машин:				51,82	1057
		Итого материалов:				2838,40	57903
		Накладные расходы (Н12-98)	%	98		1748,51	35670
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		512,23	10449
		Сметная стоимость:				6915,11	141068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				624629
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				74264
	Материалы -		Тенге				28472
	Всего заработная плата -		Тенге				43987
		Накладные расходы -	Тенге				33430
		Сметная прибыль -	Тенге				8616
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				116310
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				43987
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				550366
	Материалы -		Тенге				412521
	Всего заработная плата -		Тенге				135132
	Сдача и испытание -		Тенге				6564
		Накладные расходы -	Тенге				132429
		Сметная прибыль -	Тенге				54624
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				737419
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123
		Сметная заработная плата -	Тенге				135132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				853728
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				166
		Сметная заработная плата -	Тенге				179119
		РАЗДЕЛ 4. Сети электроснабжения					
		Площадка под ДЭС					
99	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	5,0000		1560,02	7800

		Итого оплата труда:			1560,02	7800
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72	1123,21	5616
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	214,66	1073
		Сметная стоимость:			2897,89	14489
100	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,0800**	**741,63**	**2284**
		Итого оплата труда:			741,63	2284
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72	533,97	1645
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	102,05	314
		Сметная стоимость:			1377,65	4243
		Лишний грунт объемом 1,92 м3 учтен в вертикальной планировке				
101	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5**	**м3**	**0,7200**	**16450,33**	**11844**
		Итого оплата труда:			1412,65	1017
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	784
		Итого материалов:			14175,79	10207
		Накладные расходы (Н10-91)	%	91	1285,51	926
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1418,87	1022
		Сметная стоимость:			19154,71	13791
102	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5**	**м3**	**2,4000**	**19938,18**	**47852**
		Итого оплата труда:			4388,41	10532
		Итого эксплуатация машин:			621,72	1492
		Итого материалов:			15144,96	36348
		Накладные расходы (Н10-91)	%	91	3993,45	9584
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1914,53	4595
		Сметная стоимость:			25846,16	62031
103	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0167**	**287262,00**	**4792**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	22980,96	383
		Сметная стоимость:			310242,96	5175
104	**Ц13-080301-0108 1308-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1,0000**	**66024,33**	**66024**
		Итого оплата труда:			39048,17	39048
		Итого эксплуатация машин:			39427,49	39427
		Итого материалов:			1858,84	1859
		Накладные расходы (Н17-72)	%	72	28114,68	28115
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	7531,12	7531
		Сметная стоимость:			101670,13	101670
105	**Прайс-лист**	**Дизельная электростанция 3-х фазный в закрытом кожухе, PCA POWER-22кВА**	**к-т**	**1,0000**	**4079596,00**	**4079596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**4220192**
	Стоимость оборудования -	В том числе	Тенге			**4079596**

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				4079596
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				66024
	Материалы -		Тенге				1859
	Всего заработная плата -		Тенге				39048
		Накладные расходы -	Тенге				28115
		Сметная прибыль -	Тенге				7531
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				101670
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				39048
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				74572
	Материалы -		Тенге				46554
	Всего заработная плата -		Тенге				21634
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4792
		Накладные расходы -	Тенге				17771
		Сметная прибыль -	Тенге				7387
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				99730
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				21634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4280996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				60682
		РАЗДЕЛ 5.Наружные сети водопровода и канализации					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,1м, колодцы диам. 1500 мм-3шт		Водопровод			
106	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**26,5529**		**199,92**	**5309**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				54,87	1457
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72		189,82	5040
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		39,51	1049
		Сметная стоимость:				19,15	509
107	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,7966**		**258,58**	**6866**
		Итого оплата труда:				**1872,02**	**1491**
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72		1872,02	1491
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		1347,86	1074
		Сметная стоимость:				257,59	205
108	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**4,6221**		**3477,47**	**2770**
		Итого оплата труда:				**814,54**	**3765**
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72		814,54	3765
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		586,47	2711
						112,08	518

		Сметная стоимость:			1513,08	6994
109	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	18,4876	34,02	629
		Итого оплата труда:			12,07	223
		Итого эксплуатация машин:			34,02	629
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	63
		Сметная стоимость:			46,13	853
110	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,4876	151,99	2810
		Итого оплата труда:			112,30	2076
		Итого эксплуатация машин:			72,61	1342
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	1495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,63	344
		Сметная стоимость:			251,47	4649
111	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	18,4876	79,82	1476
		Итого оплата труда:			24,27	449
		Итого эксплуатация машин:			67,95	1256
		Итого материалов:			2,90	54
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,47	323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	144
		Сметная стоимость:			105,08	1943
		Водопровод В1				
112	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0170	57921,94	985
		Итого оплата труда:			54023,50	918
		Итого материалов:			3898,44	66
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	53483,26	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8912,42	152
		Сметная стоимость:			120317,62	2045
113	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2220	62780,20	13937
		Итого оплата труда:			54023,50	11993
		Итого материалов:			8756,70	1944
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	53483,26	11873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9301,08	2065
		Сметная стоимость:			125564,54	27875
114	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6,0000	1961,62	11770
		Итого оплата труда:			1593,02	9558
		Итого эксплуатация машин:			78,90	473
		Итого материалов:			327,32	1964
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1577,09	9463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	283,10	1699
		Сметная стоимость:			3821,81	22931

115	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6,0000	87599,00	525594
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	7007,92	42048
		Сметная стоимость:			94606,92	567642
116	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /гильза/. Укладка	км трубопровода	0,0002	280189,43	56
		Итого оплата труда:			226215,44	45
		Итого эксплуатация машин:			72199,11	14
		Итого материалов:			1601,32	--
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	223953,29	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40331,42	8
		Сметная стоимость:			544474,13	109
117	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2020	129,00	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,32	2
		Сметная стоимость:			139,32	28
118	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /гильза/. Укладка	км трубопровода	0,0002	340537,60	68
		Итого оплата труда:			260121,90	52
		Итого эксплуатация машин:			103361,72	21
		Итого материалов:			5733,88	1
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	257520,68	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47844,66	10
		Сметная стоимость:			645902,94	129
119	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2020	700,00	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,00	11
		Сметная стоимость:			756,00	153
120	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	651,00	651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,08	52
		Сметная стоимость:			703,08	703
121	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12,0000	1031,32	12376
		Итого оплата труда:			898,80	10786
		Итого эксплуатация машин:			71,28	855
		Итого материалов:			61,24	735
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	889,81	10678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	153,69	1844
		Сметная стоимость:			2074,83	24898
122	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000	3083,00	49328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,64	3946

		Сметная стоимость:			3329,64	53274
123	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12,0000	536,12	6433
		Итого оплата труда:			479,36	5752
		Итого эксплуатация машин:			35,64	428
		Итого материалов:			21,12	253
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	474,57	5695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,85	970
		Сметная стоимость:			1091,54	13098
124	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000	728,00	8736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,24	699
		Сметная стоимость:			786,24	9435
125	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник с пожарной подставкой ППТФ/. Установка	т фасонных частей	0,0660	1326135,99	87525
		Итого оплата труда:			609151,64	40204
		Итого эксплуатация машин:			497995,54	32868
		Итого материалов:			359715,85	23741
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	603060,12	39802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	154335,69	10186
		Сметная стоимость:			2083531,80	137513
126	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1897	985136,99	186880
		Итого оплата труда:			609151,64	115556
		Итого эксплуатация машин:			497995,54	94470
		Итого материалов:			18716,85	3551
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	603060,12	114401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127055,77	24102
		Сметная стоимость:			1715252,88	325383
127	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,0000	2210,00	6630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	176,80	530
		Сметная стоимость:			2386,80	7160
128	С123-020101-0215 2302-0101-0215 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,0000	2852,00	34224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	228,16	2738
		Сметная стоимость:			3080,16	36962
129	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	488,00	976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,04	78
		Сметная стоимость:			527,04	1054

130	С123-020101-0112 2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	125,00	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,00	20
		Сметная стоимость:			135,00	270
131	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство	м3	1,1700	19339,46	22627
		Итого оплата труда:			4399,18	5147
		Итого эксплуатация машин:			978,22	1145
		Итого материалов:			14303,04	16735
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4003,25	4684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1867,42	2185
		Сметная стоимость:			25210,13	29496
132	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки. Установка /указатель пожарного резервуара/	шт.	1,0000	827,56	828
		Итого оплата труда:			723,81	724
		Итого материалов:			103,75	104
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	781,71	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,74	129
		Сметная стоимость:			1738,02	1738
133	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,0100	110750,00	1108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8860,00	89
		Сметная стоимость:			119610,00	1196
134	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм /Футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0060	1795386,01	10772
		Итого оплата труда:			1098780,81	6593
		Итого эксплуатация машин:			812741,63	4876
		Итого материалов:			137019,38	822
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1087793,00	6527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230654,32	1384
		Сметная стоимость:			3113833,33	18683
135	С123-010201-0250 2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0240	14665,00	88342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1173,20	7067
		Сметная стоимость:			15838,20	95409
		Опора бетонная под задвижку /15шт/				
136	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,2400	19339,46	4641
		Итого оплата труда:			4399,18	1056
		Итого эксплуатация машин:			978,22	235

		Итого материалов:			14303,04	3433
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4003,25	961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1867,42	448
		Сметная стоимость:			25210,13	6050
137	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0159	274635,83	4367
		Итого оплата труда:			38797,13	617
		Итого эксплуатация машин:			2110,26	34
		Итого материалов:			234394,37	3727
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	35305,39	561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24795,30	394
		Сметная стоимость:			334736,52	5322
138	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,6000	537,00	8377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,96	670
		Сметная стоимость:			579,96	9047
		Противопожарное оборудование				
139	Ц13-120701-0510 1312-0701-0510 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	538,59	539
		Итого оплата труда:			502,51	503
		Итого эксплуатация машин:			2,36	2
		Итого материалов:			34,64	35
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61	306,53	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,61	68
		Сметная стоимость:			912,73	913
140	ООО "Сункар-1"	Мотопомпа переносная М-600АШ	шт	1,0000	152062,04	152062
141	ТОО "Промэлектрокомплект"	Тележка для мотопомпы Т-44А	шт	1,0000	17303,57	17304
142	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,0000	815,00	815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,20	65
		Сметная стоимость:			880,20	880
143	С123-030103-0401 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	63,0000	698,00	43974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,84	3518
		Сметная стоимость:			753,84	47492
		Водомерный узел				
144	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,0000	11218,02	11218
		Итого оплата труда:			9903,06	9903
		Итого эксплуатация машин:			473,76	474

		Итого материалов:			952,26	952
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	9705,00	9705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,84	1674
		Сметная стоимость:			22596,86	22597
145	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	шт.	1,0000	28650,00	28650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2292,00	2292
		Сметная стоимость:			30942,00	30942
146	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1,0000	2177,00	2177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	174,16	174
		Сметная стоимость:			2351,16	2351
147	С123-040901-0201 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,0000	9088,00	9088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	727,04	727
		Сметная стоимость:			9815,04	9815
148	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 /патрубок/**	м	0,5840	764,00	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,12	36
		Сметная стоимость:			825,12	482
149	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0048	985136,99	4768
		Итого оплата труда:			609151,64	2948
		Итого эксплуатация машин:			497995,54	2410
		Итого материалов:			18716,85	91
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	603060,12	2919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127055,77	615
		Сметная стоимость:			1715252,88	8302
150	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2,0000	1031,00	2062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,48	165
		Сметная стоимость:			1113,48	2227
151	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000	1275,00	1275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,00	102
		Сметная стоимость:			1377,00	1377
152	С123-020801-0404 2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75**	10 шт.	0,1000	4238,00	424

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	339,04	34
		Сметная стоимость:			**4577,04**	**458**
153	С123-020801-0506 2302-0801-0506 РСНБ РК 2015	**Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 32 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)**	**10 шт.**	**0,1000**	**2066,00**	**207**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	165,28	17
		Сметная стоимость:			**2231,28**	**223**
154	С123-041013-1004 2304-1013-1004 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**	**16877,00**	**16877**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1350,16	1350
		Сметная стоимость:			**18227,16**	**18227**
155	С123-040904-1506 2304-0904-1506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**	**38128,00**	**76256**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3050,24	6100
		Сметная стоимость:			**41178,24**	**82356**
156	С123-051207-0514 2305-1207-0514 РСНБ РК 2015 прим.	**Регулятор перепада давления автоматический, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80**	**шт.**	**1,0000**	**65024,00**	**65024**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5201,92	5202
		Сметная стоимость:			**70225,92**	**70226**
		Колодец диам.1500мм-3шт				
157	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,3200**	**21230,81**	**91717**
		Итого оплата труда:			**13199,43**	**57022**
		Итого эксплуатация машин:			**8932,99**	**38591**
		Итого материалов:			**2631,55**	**11368**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	13067,44	56451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2743,86	11853
		Сметная стоимость:			**37042,10**	**160022**
158	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**3,0000**	**14992,00**	**44976**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1199,36	3598
		Сметная стоимость:			**16191,36**	**48574**
159	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**	**14058,00**	**84348**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1124,64	6748
		Сметная стоимость:			**15182,64**	**91096**
160	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3,0000**	**13793,00**	**41379**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1103,44	3310
		Сметная стоимость:			**14896,44**	**44689**

161	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,0000	2169,00	6507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173,52	521
		Сметная стоимость:			2342,52	7028
162	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18,0000	595,00	10710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,60	857
		Сметная стоимость:			642,60	11567
163	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	20107,00	20107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1608,56	1609
		Сметная стоимость:			21715,56	21716
164	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	28254,00	56508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2260,32	4521
		Сметная стоимость:			30514,32	61029
165	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8010	18706,19	14984
		Итого оплата труда:			3524,58	2823
		Итого эксплуатация машин:			8,16	7
		Итого материалов:			15173,45	12154
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3313,11	2654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1761,54	1411
		Сметная стоимость:			23780,84	19048
166	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0562	711967,70	39984
		Итого оплата труда:			58979,32	3312
		Итого эксплуатация машин:			6916,40	388
		Итого материалов:			647363,60	36356
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	69595,60	3908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62525,06	3511
		Сметная стоимость:			844088,36	47404
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,578м, диам.1000-3шт		Канализация		
167	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	162,5656	199,92	32500
		Итого оплата труда:			54,87	8920
		Итого эксплуатация машин:			189,82	30859
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	39,51	6423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,15	3114
		Сметная стоимость:			258,58	42037

168	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,8770	1872,02	9130
		Итого оплата труда:			1872,02	9130
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1347,86	6573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	257,59	1256
		Сметная стоимость:			3477,47	16960
169	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,2862	814,54	20597
		Итого оплата труда:			814,54	20597
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	586,47	14829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,08	2834
		Сметная стоимость:			1513,08	38260
170	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	122,9101	34,02	4182
		Итого оплата труда:			12,07	1484
		Итого эксплуатация машин:			34,02	4182
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	420
		Сметная стоимость:			46,13	5670
171	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	122,9101	151,99	18681
		Итого оплата труда:			112,30	13802
		Итого эксплуатация машин:			72,61	8924
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	9938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,63	2289
		Сметная стоимость:			251,47	30908
172	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	122,9101	79,82	9811
		Итого оплата труда:			24,27	2983
		Итого эксплуатация машин:			67,95	8352
		Итого материалов:			2,90	356
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,47	2147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	957
		Сметная стоимость:			105,08	12915
		Канализация К1				
173	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0920	549459,62	50550
		Итого оплата труда:			389013,70	35789
		Итого эксплуатация машин:			190041,01	17484
		Итого материалов:			23940,61	2203
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	385123,56	35431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74766,65	6879

		Сметная стоимость:			1009349,84	92860
174	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализацнис раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	103,0200	1566,00	161329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,28	12906
		Сметная стоимость:			1691,28	174236
175	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм /Футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100	1795386,01	17954
		Итого оплата труда:			1098780,81	10988
		Итого эксплуатация машин:			812741,63	8127
		Итого материалов:			137019,38	1370
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1087793,00	10878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230654,32	2307
		Сметная стоимость:			3113833,33	31138
176	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400	10125,00	101655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	810,00	8132
		Сметная стоимость:			10935,00	109787
		Колодец диам.1000мм-3ШТ				
177	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,7000	35160,63	94934
		Итого оплата труда:			19977,97	53941
		Итого эксплуатация машин:			10420,01	28134
		Итого материалов:			8763,53	23662
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	19778,19	53401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4395,11	11867
		Сметная стоимость:			59333,92	160202
178	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	3,0000	6216,00	18648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	497,28	1492
		Сметная стоимость:			6713,28	20140
179	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	3,0000	6781,00	20343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	542,48	1627
		Сметная стоимость:			7323,48	21970
180	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3,0000	8450,00	25350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	676,00	2028
		Сметная стоимость:			9126,00	27378
181	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	3,0000	3392,00	10176

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,36	814
		Сметная стоимость:				3663,36	10990
182	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	3,0000		2169,00	6507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,52	521
		Сметная стоимость:				2342,52	7028
183	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3,0000		20107,00	60321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1608,56	4826
		Сметная стоимость:				21715,56	65147
184	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	6,0000		595,00	3570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,60	286
		Сметная стоимость:				642,60	3856
185	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**	м3 кладки	0,0237		21970,98	520
		Итого оплата труда:				6383,59	151
		Итого эксплуатация машин:				2155,32	51
		Итого материалов:				13883,51	329
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5936,74	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2232,62	53
		Сметная стоимость:				30140,33	714
186	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,4030		18706,19	44951
		Итого оплата труда:				3524,58	8470
		Итого эксплуатация машин:				8,16	20
		Итого материалов:				15173,45	36462
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3313,11	7961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,54	4233
		Сметная стоимость:				23780,84	57145
187	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0437		711967,70	31099
		Итого оплата труда:				58979,32	2576
		Итого эксплуатация машин:				6916,40	302
		Итого материалов:				647363,60	28277
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		69595,60	3040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62525,06	2731
		Сметная стоимость:				844088,36	36870
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2690320
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				152062

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				152062
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				17842
	Материалы -		Тенге				35
	Всего заработная плата -		Тенге				503
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				17304
		Накладные расходы -	Тенге				307
		Сметная прибыль -	Тенге				1452
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				19601
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				503
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1138727
	Материалы -		Тенге				209756
	Всего заработная плата -		Тенге				453398
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15388
	Местные материалы -		Тенге				258234
		Накладные расходы -	Тенге				431007
		Сметная прибыль -	Тенге				125579
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1695313
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				367
		Сметная заработная плата -	Тенге				453398
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1381689
	Материалы -		Тенге				952
	Всего заработная плата -		Тенге				9903
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1370471
		Накладные расходы -	Тенге				9705
		Сметная прибыль -	Тенге				111311
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1502705
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3369680
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				376
		Сметная заработная плата -	Тенге				463803
		РАЗДЕЛ 6.Тепловые сети					
188	**Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	Трубопроводы **0,0650**		**957403,99**	**62231**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				627986,84	40819
		Итого материалов:				435927,20	28335
		Накладные расходы (Н10-99)	%	99		8951,79	582
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		621706,97	40411
		Сметная стоимость:				126328,88	8211
						1705439,84	**110854**

189	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65,6500	1002,00	65781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,16	5263
		Сметная стоимость:			1082,16	71044
190	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	471,00	942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,68	75
		Сметная стоимость:			508,68	1017
191	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	1320,00	2640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,60	211
		Сметная стоимость:			1425,60	2851
192	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	2199,00	4398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	175,92	352
		Сметная стоимость:			2374,92	4750
193	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0010	448957,00	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35916,56	36
		Сметная стоимость:			484873,56	485
194	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,1058	448957,00	47491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35916,56	3799
		Сметная стоимость:			484873,56	51290
195	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,345844	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	19,0000	10957,46	208192
		Итого оплата труда:			2860,62	54352
		Итого эксплуатация машин:			9964,40	189324
		Итого материалов:			147,37	2800
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	2603,17	49460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1084,85	20612
		Сметная стоимость:			14645,47	278264
196	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	11,3000	237,10	2679
		Итого оплата труда:			15,92	180
		Итого эксплуатация машин:			1,65	19
		Итого материалов:			219,78	2484
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	10,98	124

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,85	224
		Сметная стоимость:			267,93	3028
197	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1000	64314,99	70746
		Итого оплата труда:			18295,94	20126
		Итого эксплуатация машин:			1348,10	1483
		Итого материалов:			45310,49	49842
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76	13904,91	15295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6257,59	6883
		Сметная стоимость:			84477,49	92925
198	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	27,0000	519,53	14027
		Итого оплата труда:			348,08	9398
		Итого эксплуатация машин:			27,06	730
		Итого материалов:			150,29	4058
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76	264,54	7143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,73	1694
		Сметная стоимость:			846,80	22864
199	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0311	438576,00	13618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35086,08	1089
		Сметная стоимость:			473662,08	14707
		Узел дренажа				
200	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050	425749,76	2129
		Итого оплата труда:			371478,50	1857
		Итого эксплуатация машин:			67819,82	339
		Итого материалов:			10054,94	50
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	367763,72	1839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63481,08	317
		Сметная стоимость:			856994,55	4285
201	С123-010201-0198 2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200	292,00	1466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,36	117
		Сметная стоимость:			315,36	1583
202	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0050	933987,09	4670
		Итого оплата труда:			247104,52	1236
		Итого эксплуатация машин:			36055,82	180

		Итого материалов:			651489,27	3257
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	244633,47	1223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94289,65	471
		Сметная стоимость:			**1272910,21**	**6365**
203	**Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**1,0000**	**237,10**	**237**
		Итого оплата труда:			15,92	16
		Итого эксплуатация машин:			1,65	2
		Итого материалов:			219,78	220
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	10,98	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,85	20
		Сметная стоимость:			**267,93**	**268**
		Деталь заделки трубопровода				
204	**Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,2600**	**102873,00**	**26747**
		Итого оплата труда:			71659,72	18632
		Итого эксплуатация машин:			1058,09	275
		Итого материалов:			30656,79	7971
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	60194,16	15650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13045,37	3392
		Сметная стоимость:			**176112,54**	**45789**
205	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0470**	**1326135,99**	**62381**
		Итого оплата труда:			609151,64	28654
		Итого эксплуатация машин:			497995,54	23426
		Итого материалов:			359715,85	16921
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	603060,12	28368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	154335,69	7260
		Сметная стоимость:			**2083531,80**	**98009**
206	**Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**	**4344,53**	**34756**
		Итого оплата труда:			3695,18	29561
		Итого эксплуатация машин:			387,22	3098
		Итого материалов:			287,21	2298
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	3658,23	29266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	640,22	5122
		Сметная стоимость:			**8642,98**	**69144**
207	**С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**	**14577,00**	**116616**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1166,16	9329
		Сметная стоимость:			**15743,16**	**125945**
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1				

208	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4000	16450,33	6580
		Итого оплата труда:			1412,65	565
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	436
		Итого материалов:			14175,79	5670
		Накладные расходы (Н10-91)	%	91	1285,51	514
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1418,87	568
		Сметная стоимость:			19154,71	7662
209	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,2700	21230,81	48194
		Итого оплата труда:			13199,43	29963
		Итого эксплуатация машин:			8932,99	20278
		Итого материалов:			2631,55	5974
		Накладные расходы (Н10-99)	%	99	13067,44	29663
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	2743,86	6229
		Сметная стоимость:			37042,10	84086
210	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,0000	14058,00	70290
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1124,64	5623
		Сметная стоимость:			15182,64	75913
211	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000	13793,00	13793
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1103,44	1103
		Сметная стоимость:			14896,44	14896
212	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	28254,00	28254
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	2260,32	2260
		Сметная стоимость:			30514,32	30514
213	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-1	т	0,0138	544347,00	7534
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	43547,76	603
		Сметная стоимость:			587894,76	8136
214	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,4014	853,30	342
		Итого оплата труда:			718,19	288
		Итого эксплуатация машин:			1,00	–
		Итого материалов:			134,60	54
		Накладные расходы (Н10-80)	%	80	574,55	231
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	114,23	46
		Сметная стоимость:			1542,08	619

215	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Устройство днище из бетон кл.В15/	м3	0,9000		17309,55	15579
		Итого оплата труда:				1272,84	1146
		Итого эксплуатация машин:				1175,17	1058
		Итого материалов:				15116,85	13605
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1158,29	1042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1477,43	1330
		Сметная стоимость:				19945,26	17951
216	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028		14268,44	40
		Итого оплата труда:				13450,04	38
		Итого эксплуатация машин:				1349,48	4
		Итого материалов:				31,36	--
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12239,54	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2120,64	6
		Сметная стоимость:				28628,61	80
217	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028		237762,00	666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19020,96	53
		Сметная стоимость:				256782,96	719
218	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,0000		854,37	12816
		Итого оплата труда:				264,33	3965
		Итого эксплуатация машин:				21,09	316
		Итого материалов:				571,46	8572
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		245,83	3687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,02	1320
		Сметная стоимость:				1188,21	17823
219	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	Строительные работы 63,9407		199,92	12783
		Итого оплата труда:				54,87	3509
		Итого эксплуатация машин:				189,82	12138
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,51	2526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	1225
		Сметная стоимость:				258,58	16534
220	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,9775		1560,02	3085
		Итого оплата труда:				1560,02	3085
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	2221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	424

		Сметная стоимость:			2897,89	5731
221	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	166,5027	**34,02**	**5665**
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			12,07	2010
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	34,02	5665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,69	1447
		Сметная стоимость:			3,42	569
222	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	166,5027	46,13	7681
		Итого оплата труда:			**151,99**	**25306**
		Итого эксплуатация машин:			112,30	18698
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	72,61	12089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,85	13462
		Сметная стоимость:			18,63	3102
223	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	166,5027	251,47	41870
		Итого оплата труда:			**79,82**	**13290**
		Итого эксплуатация машин:			24,27	4040
		Итого материалов:			67,95	11315
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2,90	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,47	2909
		Сметная стоимость:			7,78	1296
224	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	18,5003	105,08	17495
		Итого оплата труда:			**741,63**	**13720**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	741,63	13720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	533,97	9879
		Сметная стоимость:			102,05	1888
225	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	м3	45,7107	1377,65	25487
		Итого оплата труда:			**48,54**	**2219**
		Итого эксплуатация машин:			17,23	787
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	48,54	2219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,40	567
		Сметная стоимость:			4,88	223
		Подпольный канал (Кл 100х35)			65,82	3009
226	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	5,4987	11516,05	63323
		Итого оплата труда:			4726,19	25988
		Итого эксплуатация машин:			2739,92	15066

		Итого материалов:			4870,04	26779
		Накладные расходы (Н10-118)	%	118	5576,90	30666
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1367,44	7519
		Сметная стоимость:			18460,38	101508
227	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6237	53470,00	33349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4277,60	2668
		Сметная стоимость:			57747,60	36017
228	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,8750	54665,00	266492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4373,20	21319
		Сметная стоимость:			59038,20	287811
		Угол поворот канала УП-1/2шт/				
229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,0000	16450,33	65801
		Итого оплата труда:			1412,65	5651
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	4357
		Итого материалов:			14175,79	56703
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	5142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	5675
		Сметная стоимость:			19154,71	76619
230	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,6200	11516,05	7140
		Итого оплата труда:			4726,19	2930
		Итого эксплуатация машин:			2739,92	1699
		Итого материалов:			4870,04	3019
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	5576,90	3458
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1367,44	848
		Сметная стоимость:			18460,38	11445
231	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,6200	34599,00	21451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2767,92	1716
		Сметная стоимость:			37366,92	23167
232	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,6000	21970,98	57125
		Итого оплата труда:			6383,59	16597
		Итого эксплуатация машин:			2155,32	5604
		Итого материалов:			13883,51	36097
		Накладные расходы (Н10-93)	%	93	5936,74	15436
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	2232,62	5805
		Сметная стоимость:			30140,33	78365

		Неподвижная опора				
233	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	2,3600	35953,98	84851
		Итого оплата труда:			12936,77	30531
		Итого эксплуатация машин:			4515,40	10656
		Итого материалов:			20084,62	47400
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11772,46	27783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3818,12	9011
		Сметная стоимость:			51544,56	121645
234	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0068	18972,38	129
		Итого оплата труда:			18011,59	122
		Итого эксплуатация машин:			977,26	7
		Итого материалов:			288,00	2
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	16390,55	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2829,03	19
		Сметная стоимость:			38191,96	260
235	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068	214266,00	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	117
		Сметная стоимость:			231407,28	1574
236	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,5400	11516,05	6219
		Итого оплата труда:			4726,19	2552
		Итого эксплуатация машин:			2739,92	1480
		Итого материалов:			4870,04	2630
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	5576,90	3012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1367,44	738
		Сметная стоимость:			18460,38	9969
237	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2600	54665,00	14213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4373,20	1137
		Сметная стоимость:			59038,20	15350
238	С121-040304-0101 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000	4893,00	19572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	391,44	1566
		Сметная стоимость:			5284,44	21138
		Теплофикационный колодец УТ-1		Теплофикационный колодец		

239	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,9267	199,92	12381
		Итого оплата труда:			54,87	3398
		Итого эксплуатация машин:			189,82	11755
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	39,51	2447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,15	1186
		Сметная стоимость:			258,58	16013
240	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1030	2458,40	2712
		Итого оплата труда:			2458,40	2712
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1770,05	1952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	338,28	373
		Сметная стоимость:			4566,72	5037
241	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,0238	34,02	1021
		Итого оплата труда:			12,07	363
		Итого эксплуатация машин:			34,02	1021
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,69	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,42	103
		Сметная стоимость:			46,13	1385
242	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,0238	16,80	504
		Итого оплата труда:			5,96	179
		Итого эксплуатация машин:			16,80	504
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,29	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,69	51
		Сметная стоимость:			22,78	684
243	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3360	741,63	2474
		Итого оплата труда:			741,63	2474
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	533,97	1781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,05	340
		Сметная стоимость:			1377,65	4596
244	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,0238	151,99	4563
		Итого оплата труда:			112,30	3372
		Итого эксплуатация машин:			72,61	2180
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,85	2428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,63	559
		Сметная стоимость:			251,47	7550

245	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	29,6700	48,54	1440
		Итого оплата труда:			17,23	511
		Итого эксплуатация машин:			48,54	1440
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12,40	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,88	145
		Сметная стоимость:			65,82	1953
246	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1200	16450,33	18424
		Итого оплата труда:			1412,65	1582
		Итого эксплуатация машин:			1089,24	1220
		Итого материалов:			14175,79	15877
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1285,51	1440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,87	1589
		Сметная стоимость:			19154,71	21453
247	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	16,5000	27014,59	445741
		Итого оплата труда:			8941,85	147541
		Итого эксплуатация машин:			3073,48	50712
		Итого материалов:			16037,97	264627
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	8137,09	134262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2812,13	46400
		Сметная стоимость:			37963,81	626403
248	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурнысварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9604	237762,00	228347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19020,96	18268
		Сметная стоимость:			256782,96	246614
249	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0634	14268,44	905
		Итого оплата труда:			13450,04	853
		Итого эксплуатация машин:			1349,48	86
		Итого материалов:			31,36	2
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	12239,54	776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2120,64	134
		Сметная стоимость:			28628,61	1816
250	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0080	214266,00	1710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17141,28	137
		Сметная стоимость:			231407,28	1847

251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0554	221225,00	12265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17698,00	981
		Сметная стоимость:			238923,00	13246
252	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,9200	854,37	16165
		Итого оплата труда:			264,33	5001
		Итого эксплуатация машин:			21,09	399
		Итого материалов:			571,46	10812
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	245,83	4651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,02	1665
		Сметная стоимость:			1188,21	22481
253	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1000	13213,88	1321
		Итого оплата труда:			8071,33	807
		Итого эксплуатация машин:			7229,86	723
		Итого материалов:			399,86	40
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	9524,17	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1819,04	182
		Сметная стоимость:			24557,09	2456
254	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,0000	3392,00	6784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,36	543
		Сметная стоимость:			3663,36	7327
255	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,0000	1696,27	3393
		Итого оплата труда:			1489,48	2979
		Итого эксплуатация машин:			184,10	368
		Итого материалов:			110,47	221
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1474,59	2949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	253,67	507
		Сметная стоимость:			3424,53	6849
256	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	28254,00	56508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2260,32	4521
		Сметная стоимость:			30514,32	61029
257	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,0640	70559,55	4516
		Итого оплата труда:			42974,28	2750
		Итого эксплуатация машин:			25916,30	1659

		Итого материалов:				9558,65	612
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29652,25	1898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8016,94	513
		Сметная стоимость:				108228,75	6927
258	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0640**		**544347,00**	**34838**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43547,76	2787
		Сметная стоимость:				587894,76	37625
259	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,8560**		**853,30**	**1584**
		Итого оплата труда:				718,19	1333
		Итого эксплуатация машин:				1,00	2
		Итого материалов:				134,60	250
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		574,55	1066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,23	212
		Сметная стоимость:				1542,08	2862
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2521071
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2149638
	Материалы -		Тенге				589298
	Всего заработная плата -		Тенге				544120
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				258062
	Местные материалы -		Тенге				445944
		Накладные расходы -	Тенге				498044
		Сметная прибыль -	Тенге				211815
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2859497
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				450
		Сметная заработная плата -	Тенге				544120
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				94827
	Материалы -		Тенге				612
	Всего заработная плата -		Тенге				2750
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				90312
		Накладные расходы -	Тенге				1898
		Сметная прибыль -	Тенге				7738
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				104463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2750
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				276605
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				276605
		Сметная прибыль -	Тенге				22128
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				298734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3262693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
		Сметная заработная плата -	Тенге				546871

РАЗДЕЛ 7. Благоустройство территории

				Вертикальная планировка			
260	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	426,5000		267,68	114165
		Итого оплата труда:				76,90	32796
		Итого эксплуатация машин:				258,12	110090
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72		55,37	23613
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		25,84	11022
		Сметная стоимость:				348,89	148801
261	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	746,3750		77,00	57471
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		6,16	4598
		Сметная стоимость:				83,16	62069
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				171636
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				171636
	Всего заработная плата -		Тенге				32796
	Транспортные расходы -		Тенге				57471
		Накладные расходы -	Тенге				23613
		Сметная прибыль -	Тенге				15620
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				210869
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				32796
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				210869
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				32796
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				18412391
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3262967
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				944410
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				267217
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9915884
		- перевозка грузов	Тенге				57471
		- оборудование	Тенге				4231658
	Накладные расходы		Тенге				3023352
	ИТОГО:		Тенге				21435743
	Сметная прибыль		Тенге				1376327
	ИТОГО по смете:		Тенге				22800664
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				22 800 664
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%				538 501
		ИТОГО					23 339 165
		Зимнее удорожание 0,7%	0,70%				133 753
		Итого					23 472 918

		Непредвиденные работы и затраты 2%	2,00%				384 825
		Итого					23 857 743
		Итого в текущих ценах 2020 года	1,049901				25 048 268,45
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,949999999	0,949999999				23 795 855,01
		НДС 12%	12%				2 855 502,60
		Итого с НДС					26 651 357,61

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Савыдык Н.Н.

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.