Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66 БИН 220640007142

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Стройка: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				14/23	14.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области	8 480 747,82	7 572 096,27							908 651,55	8 480 747,82
ИТОГО К ОПЛАТЕ		7 572 096,27							908 651,55	8 480 747,82

Подрядчик

Директор ТОО "СК Авикс" Ахшабаев Р.А.

Заказчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" Букенов Ж.Б.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66 БИН 220640007142**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт)

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль месяц от 25.07.2023года.

Локальная смета 4-1-1

на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	47,43	1235,46	–	58598	–	–	42191	108852	Казахстан
						1235,46	–	58598	–	–	8063		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	31,62	765,53	–	24206	–	–	17428	44965	Казахстан
						765,53	–	24206	–	–	3331		
3	3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	176	476,8	399,1	83916	70241	–	29732	122740	Казахстан
						77,7	156,93	13675	27620	–	9092		

4	4 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	175	140,27	114,37	24548	20015	–	8931	36157	Казахстан
					25,9	44,98	4533	7871	–	2678		
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16	1884		30144		30144	–	32556	Казахстан
					–		–		–	2412		
6	6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	425	341,87	153,26	145294	65137	19616	58023	219582	Казахстан
					142,45	47,17	60541	20047	–	16265		
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	150	320,21	144,93	48031	21739	6867	18823	72202	Казахстан
					129,5	44,79	19425	6718	–	5348		
8	11 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	548,5	3,9	5485	39	555	3529	9735	Казахстан
					489,1	1	4891	10	–	721		
9	12 2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	383216		3832		3832	–	4139	Казахстан
					–		–		–	307		
10	13 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	24944,5	15468,75	99778	61875	1643	41630	152721	Казахстан
					9065	5390	36260	21560	–	11313		
11	14 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКТп-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9975		39900		39900	–	43092	Казахстан
					–		–		–	3192		

–	15	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	22311,25	14130,5	178490	113044	3286	73127	271746	Казахстан
						7770	4925,63	62160	39405	–	20129		
13	16	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКТп-1-16/25(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	9975		79800		79800	–	86184	Казахстан
						–		–		–	6384		
14	17	1310-0901-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,176	17443,18	8159,09	3070	1436	–	1306	4726	Казахстан
						9284,09	2880,68	1634	507	–	350		
15	18	2113-0809-0101	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	176	82		14432		14432	–	15587	Казахстан
						–		–		–	1155		
16	19	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,006	157333,33	–	944	–	25	698	1773	Казахстан
						153166,67	–	919	–	–	131		
17	20	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	144	286,82	169,73	41302	24441	342	16613	62548	Казахстан
						114,72	45,52	16519	6555	–	4633		
18	21	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая диам. 100	м	144	717		103248		103248	–	111508	Казахстан
						–		–		–	8260		
19	22	1308-0205-1401	Ввод в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17533	12526	17533	12526	369	6472	25925	Казахстан
						4638	4351	4638	4351	–	1920		
20	23	2101-0102-0101	Глина	м3	0,023	1607		37		37	–	40	Казахстан
						–		–		–	3		
21	24	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011	1884		21		21	–	23	Казахстан
						–		–		–	2		

Итого	**1 426 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	307 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	390 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	134 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	304 117
- накладные расходы, тенге	318 503
в т.ч. зарплата, тенге	28 665
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 689
Всего	**1 426 801**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	51 793
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 572**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 508 166**
Понижающий коэффициент 0,95	1 432 757,70
НДС (12 %)	171 930,92
Итого	**1 604 688,62**

Подрядчик

Директор ТОО "СК Авикс"_____ **Ахшабаев Р.А.**

Заказчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"_____ **Букенов Ж.Б.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66 БИН 220640007142**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станции 2-го подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт)

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль месяц от 25.07.2023года.
Локальная смета 6-4-1
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты										
1	17	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,846	25513		123636		123636	–	133527	Казахстан
						–		–		–	9891		
2	19	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,138	19648		81303		81303	–	87807	Казахстан
						–		–		–	6504		

3	26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,66	864,46	19,71	12673	289	8421	3721	17706	Казахстан
						270,33	2,59	3963	38	–	1312		
4	28	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 , W4 F1000 (АС 5.1 прим. п2, п6) - фундамент под эл. нагреватели НР = 91 %	м3	0,4	26022,5	1142,5	10409	457	7827	2027	13431	Казахстан
						5312,5	257,5	2125	103	–	995		
		Раздел 10 Лестница ЛМ1											
		10											
5	124	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж АС13 НР = 69 %	т конструкций	0,7198	30202,83	10127,81	21740	7290	3022	9317	33542	Казахстан
						15876,63	2882,75	11428	2075	–	2485		
6	125	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей Б1, Б2.	т	0,07198	490789		35327		35327	–	38153	Казахстан
						–		–		–	2826		
7	126	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,07198	12809,11	1430,95	922	103	131	475	1509	Казахстан
						9558,21	–	688	–	–	112		
8	127	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13351	55449,03	6711,11	7403	896	438	4315	12655	Казахстан
						45457,27	1385,66	6069	185	–	937		
9	128	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13342	581945		77643		77643	–	83854	Казахстан
						–		–		–	6211		
10	129	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - А1, А2. НР = 91 %	т	0,00024	566666,67	–	136	–	56	73	226	Казахстан
						333333,33	–	80	–	–	17		

11	130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,5	148,15	3,38	963	22	611	230	1288	Казахстан
						50,77	0,62	330	4	–	95		
		Раздел 11 Разные работы											
		11.1 Отмостка											
12	131	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,5	5410,57	1716	18937	6006	9974	5092	25951	Казахстан
						844,86	719,43	2957	2518	–	1922		
13	132	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство - АС лист4 прим п.5. НР = 91 %	м3	3,5	21912,29	1085,43	76693	3799	68608	4648	87848	Казахстан
						1224,57	234,86	4286	822	–	6507		
		11.3 Приямок Прм-1											
14	140	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство АС лист14 НР = 91 %	м3	0,2	41470	5470	8294	1094	4068	3201	12415	Казахстан
						15660	1930	3132	386	–	920		
15	141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН553 НР = 91 %	т	0,0014	892142,86	1428,57	1249	2	917	300	1673	Казахстан
						235714,29	–	330	–	–	124		
		11.4 Пандус											
16	143	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	6	229,5	31,5	1377	189	760	467	1992	Казахстан
						71,33	11,5	428	69	–	148		
17	145	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15 F100 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1120,33	95,17	6722	571	4111	2115	9544	Казахстан
						340	35	2040	210	–	707		
18	146	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 40мм. НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	12	118,42	4,17	1421	50	1253	134	1679	Казахстан
						9,83	2,08	118	25	–	124		
		Итого						**564 800**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	428 106
- накладные расходы, тенге	36 115
в т.ч. зарплата, тенге	3 250
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 837
Всего	**564 800**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	20 502
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 706**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**597 008**
Понижающий коэффициент 0,95	567 157,60
НДС (12 %)	68 058,91
Итого	**635 216,51**

Подрядчик

Директор ТОО "СК Авикс" _____ **Ахшабаев Р.А.**

Заказчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ **Букенов Ж.Б.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66 БИН 220640007142**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль месяц от 25.07.2023года

Локальная смета 6-3-1

на Наружные сети водоснабжения.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1210,33	27	3631	81	519	3039	7204	Казахстан
						1010,33	13	3031	39	–	534		

2	17	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	21	2015,29	80,76	42321	1696	6874	34221	82665	Казахстан
						1607,19	38,86	33751	816	–	6123		
3	19	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	2954,64	188,45	32501	2073	5164	25998	63179	Казахстан
						2296,73	90,64	25264	997	–	4680		
5	31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	151	1407,4	914,74	212518	138126	–	110372	348721	Казахстан
						492,66	245,66	74392	37095	–	25831		
6	47	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 100-200 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,5	75337,33	14771,33	113006	22157	37679	59328	186121	Казахстан
						35446,67	4504,67	53170	6757	–	13787		
7	50	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,086	1011593,02	508813,95	86997	43758	1610	53594	151838	Казахстан
						484058,14	145418,6	41629	12506	–	11247		
8	74	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,4	347122,92	105607,5	833095	253458	5552	638758	1589601	Казахстан
						239202,08	29635,21	574085	71125	–	117748		
		Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные											
10	88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 ж/б конструкций колодца	81,58	21918,77	9151,43	1788133	746573,5	227688	1100466	3119687	Казахстан
						9976,36	3649,31	813871,5	297710,5	–	231088		

Итого	**5 549 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 619 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 207 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	427 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	285 086

- накладные расходы, тенге		2 025 776
- сметная прибыль (8 %), тенге		411 038
Всего		**5 549 016**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		201 429
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**115 009**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.		**5 865 454**
Понижающий коэффициент	0,95	**5 572 180,98**
НДС (12 %)		668 661,72
Итого по акту:		**6 240 842,69**

Подрядчик

Директор ТОО "СК Авикс" _____ **Ахшабаев Р.А.**

Заказчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ **Букенов Ж.Б.**