Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау в лице руководителя Бабаева А.А., 160400,г.Кентау, проспект Ахмета Ясави 85 на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «25» декабря 2020 года,

Генеральный подрядчик ТОО «Каратас Майнинг», государственная лицензия № 19020596 от 11.10.2019 г., в лице Руководителя проекта Онлабаева Кайрата Асылхановича, действующего на основании доверенности №02 от 01.01.2020 г., Туркестанская область, г.Туркестан, трасса Кызылорда тас жолы,14

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «25» декабря 2020 года.

ТОО «Atlas Engineering» директор Куздеубеков Елдос Камбарович, в лице экспертов Карсакбаева Талгата Серикбаевича №KZ21VJE00049192 от 10.09.2019г, №KZ52VJE00016042 от 16.03.2016г., Куздеубекова Жандоса Камбаровича №KZ78VJE00022170 от 24.01.2017 г., №KZ51VJE00022171 от 24.01.2017 г., №KZ94VJE00022173 от 24.01.2017 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «25» декабря 2020 года.

ТОО «СИНТЕЗ» директор Тажимуратов Мадияр Торебекулы, в лице эксперта Карибаева Нурлана Ускенбаевича, действующий на основании приказа №5 от 07 февраля 2020 г.,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство магистрального водовода от г.Кентау до резервуара г.Туркестан (I очередь, магистральный водовод)»**, расположенного по адресу: от Мергалимсайского водозабора до узла водозаборных сооружений близ поселка Орангай.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «13» мая 2019 года №233;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление

государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» акимат г.Туркестан от 28.11.2019 г

3)проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СИНТЕЗ», утвержденного приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау №027-2019.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 г.;**

окончание работ **декабрь 2020 г**.;

при продолжительности строительства, месяц:**13;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**9**;

фактически:**13 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ø 600 из ВЧШГ труб	м	15204		2808	
Ø 700 из ВЧШГ труб	м	4478		3840	
Ø 800 из ВЧШГ труб	м	26170		26208	
Ø 159 из стальных труб	м	24,096		6,024	
Ø 219 из стальных труб	м	142,568		77,308	
Ø 325 из стальных труб	м	102,408		50,2	
Ø 630 из стальных труб	м	3,012		14,3572	
Ø 720 из стальных труб	м			218,37	
Ø 820 из стальных труб	м			49,06548	
Ø 1020 из стальных труб	м	369,974			
Ø 1120 из стальных труб	м	747,98			
Ø 1220 из стальных труб	м	166,162		482,09092	
Железобетонные камеры	шт	55		36	
Колодцы д.1500 мм	шт	43		28	
Колодцы д.2000 мм	шт	12		1	
Люк чугунный Л(А15)	шт	137		67	
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 13547-79	шт	30		2	
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 600	шт			1	

ГОСТ 13547-79					
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 13547-79	шт			4	
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 13547-79	шт	21		19	
Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 600, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт	2			
Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 800, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт	1			
Регулятор давления фланцевый YX741X-16Q PN 16, DN 600.	шт			1	
Регулятор давления фланцевый YX741X-16Q PN 16, DN 800.	шт			2	
Автоматизированный вводно-распределительный коллектор – 4	комплект			1	
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт	7		3	
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 200мм ГОСТ 5762-	шт	29		19	

2002					
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт	17		14	
Полнопроходной комбинированный противогидроударный воздушный клапан D60NS DN150мм	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 75 480 $м^3$/сут;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: трубы диаметром 600 мм ,700 мм,800 мм из высокопрочного чугуна (ВЧШГ). Трубы диаметром 159х4 мм,219х6 мм,325х6 мм,720х9 мм, 630х7 мм, 820х9 мм,1220х12 мм (футляр для труб ВЧШГ д.700 мм,800 мм) стальные электросварные. Камеры железобетонные, которые представляют собой прямоугольные формы. Покрытие камер из сборных железобетонных плит, люки чугунные Л(А15) по ГОСТ 3634-99. Колодцы на сети выполнены из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **9 963 414 550** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9 726 410 603** тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **237 003 947** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 844 906 506,5** тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **7 553 824 166,5** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **291 082 340** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной
документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство магистрального водовода от г.Кентау до резервуара г.Туркестан (I очередь, магистральный водовод)» принять в эксплуатацию.

Заказчик

Габаев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический
надзор Карсакбаев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический
надзор Кудаев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский
надзор Карибаев К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Онгабаев К.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)