Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2023 г.

Заказчик *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», БИН: 980240000752 телефон: 8 (7182) 75-12-00. 140000 Республика Казахстан Павлодарская область г.Павлодар, Промышленная зона Центральная, строение 2014*

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт) наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) «25» 12 2023 года
ТОО «ASB Energosistem», директор Плаксин Виталий Иванович, 041600 Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Абая, 68 Б БИН:150540017180 телефон 8 707 465 89 50

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «26» 12 2023 года
ТОО «ARYSTAN ZHOL», Шакембаев Асет Адилович аттестат №KZ64VJE00075966 от 23.08.2023г, БИН: 1911400005405 телефон 8-705-369-08-04

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «26» 12 2023 года;
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» БИН: 980 240 000 752 телефон 8 (7182) 75 12 00

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 год»,* в том числе *ТП 111 - Ак. Чокина, 93; Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; ТП 111 - Ак. Чокина, 99; ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103; Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99,*
II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: *«Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 год», 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, ТП 111 - Ак. Чокина, 93; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, ТП 111 - Ак. Чокина, 99; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99 (14-218-195-954);*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса).

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «29» 12 2023 года,
дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок от «*17.10.2022 года Постановление №1664/3, выданное Акиматом города Павлодара, земельно-кадастровый план земельного участка*

№0002620 от 20.07.2022г (кадастровый номер 14-218-195-954), выданный ГУ «Отдел земельных отношений г.Павлодар»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____

наименование органа, вынесшего решение

2)**талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий** *ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля Павлодарской области» №KZ41REA0035084 от 28.09.2023 г*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) **проекта (проектно-сметной документации)** *проект №45-490.22 АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», утвержденный приказом П-610 от 05.06.2023г;*

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *сентябрь 2023 года;*

окончание работ: *декабрь 2023 года;*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____**1 ;**

фактически, месяц:_____**4;**

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее		Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.	протяженность	км	0,068		0,073	
2.	протяженность	км	0,1		0,110	
3.	протяженность	км	0,1		0,118	
4.	протяженность	км	0,275		0,269	
5.	протяженность	км	0,247		0,248	
6.	протяженность	км	0,109		0,115	
7.	протяженность	км	0,106		0,109	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате $м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе $м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1) КЛ-0,4кВ от ТП-111 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 93 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,073 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт
2) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 93 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 91 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,110 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт
3) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 91 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 89 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,118 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт
4) КЛ-0,4кВ от ТП-111 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 99 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,269 км, с применением соединительной муфты POLJ-01/4х70-120-Т, в количестве 1 шт. и концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт
5) КЛ-0,4кВ от ТП-111 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103/1 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,248 км, с применением соединительной муфты POLJ-01/4х70-120-Т, в количестве 1 шт. и концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт
6) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103/1 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,115 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт
7) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 99 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,109 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 12 970 тысяч тенге (без НДС 12%), в том числе строительно-монтажных работ 11 296 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря — тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13 653 тысяч тенге (без НДС 12%), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 11643 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря — тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *«Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 год»*
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик *Глотов Александр Владимирович*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация** *ТОО «ARYSTAN ZHOL»*

Ахметова Бакыт Рыскалиевна 29.12.23 г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Шакембаев Асета Адилович специализация по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей 29.12.2023 г

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта** *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», Глотов Александр Владимирович генеральный директор* 29.12.2023 г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)аттестованный -(ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *директор Плаксин Виталий Иванович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Бекітілген

Приложение 3
к Акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
КЛ-0,4 кВ от ТП-111 (1 очереди)
по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ в г.Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 г.»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Воздушные ЛЭП низкого напряжения …**	**километ (далее - км)**	
2	**Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 0,4 кВ**	**км**	-
3	**Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ**	**км**	1,042
4	**Кабельные ЛЭП высокого напряжения…**	**км**	-
5	**Площадь опор**	**м 2**	-
6	**Опоры:**		-
	1) металлические	штук (далее - шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	**Провода:**		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	**Кронштейны для светильников:**		-
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	-
9	**Арматура уличного освещения:**		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	**Кабели:**		-
	1) марки АПвБбШв 4х120 напряжением 0,4 кВ	км	1,042
	2) марки….. напряжением …….....	км	-
11	**Муфты соединительные POLJ-01/4x70-120-T**	**шт**	2
12	**Муфты концевые 1КнТП-4х70/120-В**	**шт**	14
13	**Контуры заземления**	**шт**	
14	**Устройства грозозащиты**	**шт**	-
15	**Дорожные покрытия кабельных сетей:**		-
	1) асфальтобетонные	$м^2$	67,19
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик:
Генеральный директор АО "ПРЭК" Глотов А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
Авторский надзор:
начальник ПТС АО "ПРЭК" Евтушенко Е.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Бекітілген
министрінің бұйрығымен
инвестиция және даму үшін
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 24 сәуірдегіNo 234
пішін

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«29» 12 2023 ж

Тұтынушы «*Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, бас директоры Глотов А.В., 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қ., Орталық өнеркәсіптік аймақ, 2014 құрылым, БСН: 980240000752, тел.: 8 (7182) 75-12-00*

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ЖСН, телефон нөмірі – жекетұлғаларүшін, ұйымныңатауы
- заңдытұлғаларүшін БСН, телефоны, пошталықиндексі, облыс, қала, аудан, елдімекен) көшеатауы, үй/ғимаратнөмірі (стационарлықүй-жай)

негізінде:

Сәйкестік туралы декларация (қосаберілген) "25" 12 2023 ж.
ЖШС "ASB Energosistem" директоры Плаксин Виталий Иванович, 041600, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ., Абай к-сі, 68 Б БСН:150540017180 телефон 8 707 465 89 50
декларацияғақолқойылғанкүні, келісуші (бас мердігер) ұйымныңатауы, тегі, аты,
басшысыныңәкесініңаты (бар болса), заңдымекенжайы, БСН, телефоны

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар (қосаберілген) "26" 12 2023
ЖШС "ARYSTAN ZHOL", Шакембаев Асет Адилович аттестат №KZ64VJE00075966 жылғы 23.08.2023 ж., БСН: 1911400005405 телефон 8-705-369-08-04
қорытындығақолқойылғанкүні, ұйымныңатауы, тегі, аты, әкесініңаты (бар болса)
техникалыққадағалаусарапшылары, анықтамалардыңнөмірі мен алынғанкүні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар (қосаберілген) "26" 12 2023 ж.;
Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, БСН: 980240000752, тел.: 8 (7182) 75-12-00
қорытындығақолқойылғанкүні, ұйымныңатауы, тегі, аты, әкесініңаты (бар болса)
техникалыққадағалаусарапшылары, анықтамалардыңнөмірі мен алынғанкүні, БСН, телефон

мердігер (бас мердігер) ұсынғаннысанның пайдалануға қабылдауға дайындығын тексеріп: *«2023 жылға арналған ұзындығы 1,0 км Павлодар қаласында 0,4 кВ КЖ салу», ТП 111 - Ак. Чокина, 93; Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; ТП 111 - Ак. Чокина, 99; ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103, Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99 объектісі бойынша II (қалыпты) деңгейге жауапкершілікке қатысты емес техникалық күрделі*
объектінің атауы, құрылыстүрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

мекенжай бойынша: *«2023 жылға арналған ұзындығы 1,0 км Павлодар қаласында 0,4 кВ КЖ салу», 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 93; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 99; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103, 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99* жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын заңды фактілердің (құқықтық құрамдардың) туындағанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, сот шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлік құқық туралы куәлік, беру актісі немесе меншік құқығы негізінде жер учаскесі бар немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезінде бөлу балансы.

тексеріп жинақтылығы атқарушылық техникалық құжаттаманы, соның ішінде арқылы электрондық модуль атқарушылық техникалық құжаттаманы "29" 12 2023 жылы,

танысу күні

растайды:

1. Нысанның құрылысы жүзеге асырылды негізінде:

жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттың жылғы "*17.10.2022 жылғы Қаулысы №1664/3, берілген Әкімдігі Павлодар қаласының жер-кадастр жер учаскесінің жоспары №0002620 жылғы 20.07.2022 г (кадастрлық нөмірі 14-218-195-954) берген жер қатынастары Бөлімі "ММ" Павлодар қ.;*

туындағанын растайтын құжатты заңды фактілердің (заңды құрамдардың), олардың негізінде туындайды, өзгереді немесе тоқтатылады жер учаскесіне құқық, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұраға құқық туралы куәлік, өткізу актісі немесе бөлу балансы қайта құрылған кезде мемлекеттік емес заңды тұлғалар, иеленетін жер учаскесін меншік құқығында немесе сатып алынғанының уақытша өтеулі жер пайдалану құқығы (жалдау).

не туралы шешім қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға жылғы_____

2) қызметі немесе кейбір іс-қимылдарды бастау немесе қызметі жүзеге асыруды тоқтату туралы хабарлау хатты қабылдау талоны *«Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау бөлімі» ММ № KZ41REA00354084 28.09.2023 ж.*_____

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның берілген күні

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттама) *«Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» Акционерлік қоғамы № 45-490.22 жобамен орындалған.*_

«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, 05.06.2023 ж. № П-610 бұйрығымен бекітілген;

жобаның күні мен нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және күні мәлімдемелер

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары белгіленген мерзімде жүргізілді:

жұмыстың басталуы: *2023 ж қыркүйек;*

жұмыстардың аяқталуы: *2023 ж желтоқсан;*

құрылыс ұзақтығымен, айы: _____1

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: ___1;

шын мәнінде, ай:_____4 ;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері (қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, қуаттылығы, көлемі, өткізу қабілеті, жүк көтергіштігі, жұмыс орындарының саны және т.б. барлық объектілер үшін (тұрғын үйлерден басқа) мақсатты өнім немесе негізгі түрлері тиісінше өлшем бірліктерімен толтырылады. қызметтер):

Қуат, өнімділік және т.б		Өлшембірлігі	Жобабойынша		Шынмәнінде	
			жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеұшырукешенінемесекезек	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеұшырукешенінемесекезек
1	ұзақтығы	км	0,068		0,073	
2	ұзақтығы	км	0,1		0,110	
3	ұзақтығы	км	0,1		0,118	
4	ұзақтығы	км	0,275		0,269	
5	ұзақтығы	км	0,247		0,248	
6	ұзақтығы	км	0,109		0,115	
7	ұзақтығы	км	0,106		0,109	

Бастапқыкезеңдежобалыққуаттардыигерунормаларынасәйкескөлемдежобадакөзделгенөнімдішығару (қызметкорсету) _____**;**

көлемінкөрсетеотырып, өндірістібастауфактісі

Тұрғынүйғимаратыныңкелесісипаттамалары бар:

Көрсеткіштер	Өлшембірлігі	Жобабойынша	Шынмәнінде
жалпыалаңы	шаршы метр м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстыңжалпыкөлемі	метр текше м3		
Соныңішіндежерастыбөлігі	м3		
Кіріктірілген, бекітілгенжәнебекітілген аумақ үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жобабойынша		Шынмәнінде	
	пәтерлер	пәтерлердің ауданы, м2	пәтерлер саны	пәтерлердің ауданы, м2

	саны					
		жалпы	Тұрғылықты		жалпы	Тұрғылықты
Пәтерлердіңжалпы саны, оныңішінде: бірбөлмелі екібөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және т.б						

4. Объектінің технологиялықжәнесәулеттік – құрылысшешімдерісипатталады келесідеректер:

1) 111-ТП-дан Ак. Чокина, 93 к-сіне дейін 0,073 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

2) Ак. Чокина, 93 к-сінен Ак. Чокина, 91 к-сіне дейін 0,110 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

3) Ак. Чокина, 91 к-сінен Ак. Чокина, 89 к-сіне дейін 0,118 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

4) 111-ТП-дан Ак. Чокина, 99 к-сіне дейін 0,269 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен POLJ-01/4х70-120-Т муфталарын қолдана отырып, 1 дана және 1КнТП-4х70/120-В соңғы муфталары, 2 дана көлемінде жасалады;

5) 111-ТП-дан Ак. Чокина, 103/1 к-сіне дейін 0,248 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен POLJ-01/4х70-120-Т муфталарын қолдана отырып, 1 дана және 1КнТП-4х70/120-В соңғы муфталары, 2 дана көлемінде жасалады;

6) Ак. Чокина, 103/1 к-сінен Ак. Чокина, 103 к-сіне дейін 0,115 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

7) Ак. Чокина, 103 к-сінен Ак. Чокина, 99 к-сіне дейін 0,109 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

оны орналастыруерекшеліктеріне, негізгіматериалдар мен конструкцияларға, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтарғақысқашатехникалықшарттар

5.Объектідежобадакөзделгенжабдықжекесынақтанжәнекешендісынақтанөткенненкейін оны қабылдауактілерінесәйкесмөлшердеорнатылады;

6.Сыртқыинженерліккоммуникациялар (салқынжәнеыстықсуменжабдықтау, канализация, жылуменжабдықтау, газбенжабдықтау, электрменжабдықтаужәнекоммуникациялар) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыптыжұмысынқамтамасызетедіжәнеқалалықпайдалануүйымдарымен қабылданады;

7. **Бекітілгенжобаныңсметалыққұны (жобалық-сметалық құжаттама):**

Жалпы суммасы 12 970 мыңтеңге (ҚҚС-сыз 12%), оныңішіндеқұрылыс-монтаждаужұмыстары 11296 мың теңге, құрал-жабдықтар, құрал-саймандар және мүкәммал — мың теңге;

8. **Пайдалануға қабылданған негізгі құралдардыңе септік құны** 13653 мыңтеңге (ҚҚС 12%), оныңішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстарының құны 11643 мың теңге;

жабдықтардың, құрал-саймандардың және тауарлық-материалдық құндылықтардың құны — мың теңге;

9. **Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада _____% және іс жүзінде көзделген қолданылған _____%** (мемлекеттік инвестициялар және қаражат есебінен қаржыландырылатын объектілерде квазимемлекеттік сектор);

10. **Ғимараттың энергия тиімділігінің классы _____;**

11. Объект салынып, бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) сәйкес саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың сәулет, қала құрылысы және құрылыс.

объектініңатауы (кешен)

пайдалануға берілсін.

Тапсырыс беруші *Глотов Александр Владимирович*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы Мөр орны (бар болса)

Техникалық қадағалау:
1) **аттестатталған сарапшы** _____
(сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса), сертификаттыңмамандығы,

2) **аккредиттелген ұйым** *ЖШС "ARYSTAN ZHOL"*
Ахметова Бакыт Рыскалиевна 29.12.23 г.
құрамында аттестатталған сарапшысы (-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні

Мөр орны (бар болса)

Шакембаев Асет Адилович мамандануы бойынша жауапкершілігі бірінші деңгейдегі объектілер бойынша – инженерлік желілер бөлігінде, 29.12.23 г.
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) сарапшының, мамандандыру, аттестат) күні

Мөр орны (бар болса)

Авторлық қадағалау:
1) **жобаны әзірлеуші** *«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ*
Глотов Александр Владимирович 29.12.23 г.
(ұйымныңатауы, тегі, аты, әкесініңаты (бар болса), лауазымы), қолы, күні
2) **ұйым** _____
аттестатталғансарапшысы(лары) бар (ұйымныңатауы), басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса), қолы, күні

3) **сарапшы** _____
(тегіАтыӘкесініңаты(Егерқолжетімдіболса) сарапшы, сертификаттықмамандану)

Мердігер (бас мердігер) *директор Плаксин Виталий Иванович*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы Мөр орны (бар болса)

Объектіні
пайдалануға қабылдау Актісінің
3-Қосымшасы

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

«Павлодар қаласында ұзындығы 1,0 км 2023 жылға 0,4 кВ кабельдік желінің құрылысы» КЖ-0,4 кВ ТП-111-дан (1 кезек)

№ р/н	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	**Төмен кернеуліктегі ауа ЭБЖ …**	**километр (далее - км)**	
2	**0,4 кВ Жоғары кернеуліктегі ауа ЭЖБ**	**км**	-
3	**Төменгі кернеуліктегі Кабелді ЭЖБ**	**км**	-
4	**Төменгі кернеуліктегі Кабелді ЭЖБ 0,4**	**км**	1,042
5	**Тірек аудан**	**м 2**	-
6	**Тіректер:**		-
	металлды	дана	-
	ағаш (ағаш сүйемелді)	дана	-
	ағаш (темірбетонды сүйемелді)	дана	-
	темірбетонды	дана	-
	арқан ілмекті	дана	-
7	**Сымдар:**		-
	1) мыс	км	-
	2) алюмини	км	-
	3) болаталюминді	км	-
8	**Шырақтарға арналған кронштейндар:**		
	1) темірбетонды	дана	-
	2) металлды	дана	
9	**көшені жарықтандырғыш арматурасы:**		-
	1) қызу лампалы шырақ	дана	-
	2) күкірт лампалы шырақ	дана	-
	3) люминесцетті лампалы шырақ	дана	-
10	**Кабелдер:**		-
	1) маркалар АПвБбШв 4х120 кернеулікпен 0,4 кВ	км	1,042
	2) маркалар ….. кернеулікпен …...	км	-
11	**Жалғастырушы муфталар**	**дана**	2
12	**Шеткі муфталар 1КнТП-4х70/120-В**	**дана**	14
13	**Жерге қосу сұлбасы**	**дана**	
14	**Найзағайдан қорғау құрылғылары**	**дана**	-
15	**Жол жабындары кабельді желі**		-
	асфальтбетонды	$м^2$	67,19
	тасты	$м^2$	-
	жаяужолдар	$м^2$	-

Тапсырыс беруші:
"ПЭТК" АҚ бас директоры Глотов А.В. _____
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы, мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:
бастығы ПТС "ПЭТК" АҚ Евтушенко Е. А._____
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы, мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» 12 2023года

Технический надзор *ТОО «ARYSTAN ZHOL» директор Ахметова Бакыт Рыскалиевна , Республика Казахстан, 050038 г. Алматы, ул.Еспаева, дом 75*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице *Шакембаева Асета Адиловича аттестат №KZ64VJE00075966 от 23.08.2023г, Байбусинова Максута Сеиковича №KZ96VJE00077330 от 06.11.2022г*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: *договора №219/23.03/12511 от 25.05.2023г.*

№ договора и дата

по объекту: *«Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 год»,* в том числе *ТП 111 - Ак. Чокина, 93; Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; ТП 111 - Ак. Чокина, 99; ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103; Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99» Республика Казахстан 140000 г.Павлодар*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» генеральный директор Глотов Александр Владимирович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «ASB Energosistem», гос.лицензия №22011946 от 11.01.2023 г. II категории*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Плаксина Виталия Ивановича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2023 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 4 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 12970 **тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ** 11296 **тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря** — **тысяч тенге;**

4. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию** 13653 **тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ** 11643 тысяч **тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря** — **тысяч тенге;**

5. **Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)**

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», проект №45-490.22
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», приказ № П-610 от 05.06.2023г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически примерно ____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация *ТОО «ARYSTAN ZHOL»*
Ахметова Бакыт Рыскалиевна _____ 26.12.23г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору *Шакембаева Асета Адиловича специализация по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей* _____
26.12.23г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

1-қосымша
Министрінің бұйрығына
инвестициялар және даму

1-қосымша
Министрінің бұйрығына
инвестициялар және даму
Қазақстан
Республикасының
24 сәуірдегі 2017 жылғы №
235
нысаны

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2023ж.«26» 12

Техникалық қадағалау *ЖШС "ARYSTAN ZHOL" директоры Ахметова Бакыт Рыскалиевна , Қазақстан Республикасы, 050038, Алматы қ., Еспаева, үй 75*

ұйымның атауы,басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ұсынған *Шакембаева Әсет Адиловича аттестат №KZ64VJE00075966 жылғы 23.08.2023 ж., Байбусинова Мақсұт Сеиковича №KZ96VJE00077330 жылғы 06.11.2022 г*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және оны алған күні

шарттың №219/23.03/12511 жылғы 25.05.2023 ж.

шарт № және күні

объект бойынша: *«2023 жылға арналған ұзындығы 1,0 км Павлодар қаласында 0,4 кВ КЖ салу», 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 93; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 99; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103, 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99*

объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс беруші: *«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, бас директор Глотов Александр Владимрович*

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

растайды:

1. **Объектінің құрылысын жүзеге асырушы:**

а) мердігер (бас мердігер) *ЖШС "ASB Energosistem", гос. лицензия №22011946 жылғы 11.01.2023 ж. II санатты*

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

атқарушы *директордың Плаксин Виталий Иванович*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) Қосалқы мердігер ұйымдар:

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

атынан

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімдерде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы *2023 ж қыркүйек*;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы *2023 ж желтоқсан*;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы кезінде,ай;

норма бойынша немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша, 1 ай

нақты, 4 ай.

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 12970 **мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары** 11296 **мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммал** — **мың теңге;**

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 13653 **мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны** 11 643 **мың теңге; жабдықтың, құрал-сайман мен мүкәммалдың құны** — **мың теңге;5. Құрылыс барысында жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларындағы нормативтер талаптарына сәйкес орындалды;**

5.Объект жобаға, (жобалық-сметалық) құжаттамаға сәйкес салынды
«Павлодар Тарату Электржелілік Компаниясы» АҚ № 45-490.22 жоба
жобалық ұйымның атауы, жоба нөмірі
бекітілген *«Павлодар Тарату Электржелілік Компаниясы» АҚ, 05.06.2023 ж. № П-610 бұйрық*
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күн
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар мен бұйымдар жобаға және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;
6-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада ___% және іс жүзінде шамамен ____% көзделген (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалаумен берілген ескертулер жойылды;
9. Құрылысы аяқталған объект бүкіл қызмет ету (пайдалану, пайдалану, қолдану) мерзімі ішінде беріктікті, орнықтылықты және сенімділікті қамтамасыз етеді және меншік иелерінің (пайдаланушылардың) және тұтастай алғанда қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

1) **жобаны әзірлеуші** *ЖШС "ARYSTAN ZHOL"*
Ахметова Бакыт Рыскалиевна
ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы), қолы, күні 26.12.23 ж
Мөр орны (бар болса)

Техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы(лар) *Шакембаев Асет Адилович мамандануы бойынша жауапкершілігі бірінші деңгейдегі объектілер бойынша – инженерлік желілер бөлігінде,*
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) сарапшы (сарапшылар), № аттестаттарды, қолы, күні 261223 ж
Мөр орны (бар болса)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» 12 **2023 год**

Авторский надзор *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» генеральный директор Глотов Александр Владимирович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице *начальника ПТС Евтушенко Елены Анатольевны*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании *приказа №П-610 от 05.06.2023г.*
№ договора и дата

по объекту *«Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 год»,* в том числе *ТП 111 - Ак. Чокина, 93; Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; ТП 111 - Ак. Чокина, 99; ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103; Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99» Республика Казахстан 140000 г.Павлодар*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», генеральный директор Глотов Александр Владимирович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «ASB Energosistem», гос.лицензия №22011946 от 11.01.2023 г. II категории*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Плаксина Виталия Ивановича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2023 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2023 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 4 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», проект №45-490.22
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», приказ № П-610 от 05.06.2023 г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», генеральный директор Глотов Александр Владимирович* 26.12.2023г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору *Евтушенко Елена Анатольевна, приказ №П-610 от 05.06.2023г* 26.12.2023г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Қосымша 2
Министрдің бұйрығына
Инвестициялар және даму жөніндегі
Республикасының
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235
пішін

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2023ж.«26» 12

Авторлық қадағалау *«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, бас директор Глотов Александр Владимирович*

ұйымның атауы,басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ұсынған *бастығының ПТС Евтушенко Елена Анатольевнаның*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және оны алған күні

бұйрық №П-610 жылғы 05.06.2023 ж.

шарт № және күні

объект бойынша: *«2023 жылға арналған ұзындығы 1,0 км Павлодар қаласында 0,4 кВ КЖ салу», 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 93; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 99; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103, 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99*

объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс беруші: *«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, бас директор Глотов Александр Владимрович*

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

растайды:

1. **Объектінің құрылысын жүзеге асырушы:**

а) мердігер (бас мердігер) *ЖШС "ASB Energosistem", гос. лицензия №22011946 жылғы 11.01.2023 ж. II санатты*

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

атқарушы *директордың Плаксин Виталий Иванович*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) Қосалқы мердігер ұйымдар:

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

атынан

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімдерде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы *2023 ж қыркүйек*;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы *2023 ж желтоқсан*;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы кезінде,ай;

норма бойынша немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша, 1 ай

нақты, 4 ай.

3.Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар және бұйымдар жобаның талаптарына сәйкес;

4.Құрылыс барысында авторлық қадағалау тарабынан берілген ескертулер жойылды;

5. Құрылыс барысында жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларындағы нормативтер талаптарына сәйкес орындалды;

6.Объект жобаға, (жобалық-сметалық) құжаттамаға сәйкес салынды
«Павлодар Тарату Электржелілік Компаниясы» АҚ № 45-490.22 жоба
жобалық ұйымның атауы, жоба нөмірі

бекітілген *«Павлодар Тарату Электржелілік Компаниясы» АҚ, 05.06.2023 ж. № П-610 бұйрық*
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күн

Авторлық қадағалау:
жобаны әзірлеуші : *«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ бас директоры Глотов Александр Владимрович* 26.12.23г.
ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы), қолы, күні
Мөр орны (бар болса)

Авторлық қадағалау жөніндегі сарапшы(лар) *Евтушенко Елена Анатольевна, бұйрық №П-610 жылғы 05.06.2023 ж.* 26.12.2023г.
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттардың №, қолы, күні
Мөр орны (бар болса)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ASB Energosistem», 041600 Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Абая, 68 Б*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Плаксина Виталия Ивановича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 год», 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, ТП 111 - Ак. Чокина, 93; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, ТП 111 - Ак. Чокина, 99; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103; 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» в лице Генерального директора Глотова Александра Владимировича*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) выполнен *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» лицензия № 000245 от 26.04.2006 г. проект № 45-490.22*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *приказом АО «ПРЭК» № 11-610 от 05.06.2023*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее		Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.	протяженность	км	0,068		0,073	
2.	протяженность	км	0,1		0,110	
3.	протяженность	км	0,1		0,118	
4.	протяженность	км	0,275		0,269	
5.	протяженность	км	0,247		0,248	
6.	протяженность	км	0,109		0,115	
7.	протяженность	км	0,106		0,109	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) КЛ-0,4кВ от ТП-111 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 93 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,073 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

2) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 93 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 91 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,110 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

3) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 91 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 89 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,118 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

4) КЛ-0,4кВ от ТП-111 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 99 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,269 км, с применением соединительной муфты POLJ-01/4х70-120-Т, в количестве 1 шт. и концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

5) КЛ-0,4кВ от ТП-111 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103/1 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,248 км, с применением соединительной муфты POLJ-01/4х70-120-Т, в количестве 1 шт. и концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

6) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103/1 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,115 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

7) КЛ-0,4кВ от ПШ жилого дома Ак. Чокина, 103 до ПШ жилого дома Ак. Чокина, 99 выполнена кабелем маркой АПвБбШв 4х120, протяженностью 0,109 км, с применением концевых муфт 1КнТП-4х70/120-В, в количестве 2 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2023 г*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2023 г*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1*;

фактически, месяц: *4*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГПЭС АО «ПРЭК» Клочков Олег Викторович Клочков 25.12.23г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: *не требуется*;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023 год»* **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО *«ASB Energosistem» Плаксин Виталий Иванович* 25.12.23г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТАЛГАР АУД. БСН/БИН 150540017180 АЛМАТЫ ОБЛ. ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН ТАЛГАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ASB Energosistem ТОО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму
Министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы Декларация

"25" 12 2023 ж.

Мердігер (бас мердігер) *ЖШС «ASB Energosistem», Қазақстан Республикасы, Алматы облысы Талғар қ., Абай к, 68Б*

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атқарушы *директордың міндетін атқарушы Плаксин Виталий Иванович*

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

«2023 жылға арналған ұзындығы 1,0 км Павлодар қаласында 0,4 кВ КЖ салу», 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 93; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 93 – Ак. Чокина, 91; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 91 – Ак. Чокина, 89; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 99; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, ТП 111 - Ак. Чокина, 103/1; 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103/1 – Ак. Чокина, 103, 140000 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ак. Чокина, 103 – Ак. Чокина, 99 объектісі бойынша

объектінің атауы, орналаскан жері

Тапсырыс беруші *«Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» Акционерлік қоғамы болып табылатын бас директордың міндетін атқарушы Глотов Александр Владимирович*

ұйымның атауы, Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

куәландырады:

1. Объектідегі құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау–сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалды;

2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар:

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалық-сметалық құжаттама) *«Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» Акционерлік қоғамы лицензия ГСЛ № № 000245 26.04.2006 ж. № 45-490.22 жобамен орындалған.*

«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, 05.06.2023 ж. № П-610 бұйрығымен бекітілген.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және т. б.) барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа) пысаналы өнімге немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа		Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
			жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
1.	ұзақтығы	км	0,068		0,073	
2.	ұзақтығы	км	0,1		0,110	
3.	ұзақтығы	км	0,1		0,118	
4.	ұзақтығы	км	0,275		0,269	

5.	ұзақтығы	км	0,247		0,248	
6.	ұзақтығы	км	0,109		0,115	
7.	ұзақтығы	км	0,106		0,109	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

1) 111-ТП-дан Ак. Чокина, 93 к-сіне дейін 0,073 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

2) Ак. Чокина, 93 к-сінен Ак. Чокина, 91 к-сіне дейін 0,110 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

3) Ак. Чокина, 91 к-сінен Ак. Чокина, 89 к-сіне дейін 0,118 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

4) 111-ТП-дан Ак. Чокина, 99 к-сіне дейін 0,269 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен POLJ-01/4х70-120-Т муфталарын қолдана отырып, 1 дана және 1КнТП-4х70/120-В соңғы муфталары, 2 дана көлемінде жасалады;

5) 111-ТП-дан Ак. Чокина, 103/1 к-сіне дейін 0,248 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен POLJ-01/4х70-120-Т муфталарын қолдана отырып, 1 дана және 1КнТП-4х70/120-В соңғы муфталары, 2 дана көлемінде жасалады;

6) Ак. Чокина, 103/1 к-сінен Ак. Чокина, 103 к-сіне дейін 0,115 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

7) Ак. Чокина, 103 к-сінен Ак. Чокина, 99 к-сіне дейін 0,109 ұзақтығымен 0,4 кВ КЖ АПвБбШв 4х120 маркалы кабелмен 1КнТП-4х70/120-В муфталарды қолданумен орындалған 2 дана;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жеке сынаудан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жобада көзделген жабдық орнатылды;

7. Еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар және жобада көзделген сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы *2023 ж қыркүйек*;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы *2023 ж желтоқсан*;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай:
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: *1*;
нақты, ай: *4*;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдықтар мен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада қарастырылған _____% және _____% нақты қолданылған (қаржыландыратын объектілерде мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қорлары;

10. Жер асты суларының нақты жағдайын Орындаушы геодезиялық түсіру инженерлік желілер және / немесе ғимараттар (құрылыстар) орындалды (міндетті қосымша) сәйкестік туралы декларацияға);

10-1. Атқарушы техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электронды модульде де бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық) сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді, бұл инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетушілермен расталады.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету қызметтерін жеткізушілер:
«ПЭТК» АҚ-ның ЭЖҚК директоры Ключков Олег Викторович 25.12.23ж
ұйымның атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), қолы

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

12. Ғимараттың шу оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және сараптамалық жүзеге асыратын мемлекеттік ұйым беретін қорытындымен зертханалық өлшеу нәтижелері бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары)
(сараптамалық қорытынды қоса беріледі);

13. Қол жетімділігі шектеулі тұрғындар үшін қамтамасыз етілген, бұл тұрғындар әлеуметтік қорғау органдарымен расталған: *талап етілмейді*;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, Күні

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) *«2023 жылға арналған ұзындығы 1,0 км Павлодар қаласында 0,4 кВ КЖ салу»* объектісін пайдалануға дайын,
объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілді мерзім бойынша объектіні салу кезінде оның тарапынан туындаған ақауларды жоюды өз міндетіне қабылдайды.

Мердігер (бас мердігер) *ЖШС «ASB Energosistem» Плаксин Виталий Иванович*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы. 25.12.23ж

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)